Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"
г. Ушарал, ул. Женис 148, БИН 050440006071

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ за апрель 2024 года
Дополнитнльное соглашение № 112/2 от 13.12.2023г к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района	тенге	357 990 705,52	102 242 010,40	0,00	51 703 002,10	50 539 008,30	0,00	50 539 008,30
	2023 г		36 256 857,52	36 256 857,52	0,00	36 256 857,52	0,00	0,00	0,00
	2024 г		321 733 848,00	65 985 152,88	0,00	15 446 144,58	50 539 008,30	0,00	50 539 008,30
	Всего по акту:		357 990 705,52	102 242 010,40	0,00	51 703 002,10	50 539 008,30	0,00	50 539 008,30

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

_____ **Жұмабеков А.О.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

_____ **Тыханов Р.Б.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакол жолдары"

_____ **Мухамедиев М.С.**
М.П.

Адрес: область Жетiсу, Алакольский район, г.Ушарал
Дополнитнльное соглашение № 112/1 от 28.11.2023г
к Основному договору №112 от 26.10.2023 г.

АКТ №3
приемки выполненных работ за май 2024 г.
Капитальный ремонт дорог ул. Абылай хана в г.Ушарал Алакольского района

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Демонтаж существующих малых искусственных сооружений				
1	6101-0102-0121 Кклим = 1,08	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 3	м3	4,55	421	1 916
2	6101-0201-0203 Кклим = 1,08 :К1трр=1,2;	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 3	м3	1,02	16278	16 604
3	1146-0401-0206 Кклим = 1,08	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	м3	4,23	103257	436 777
4	1146-0401-0102 Кклим = 1,08	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	2,815	69267	194 987
5	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	12,32	254	3 129
6	412-102-0204 Кстм =4	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км	1 т·км	12,32	332	4 090
		Раздел 3. Земляные работы				
9	6101-0109-0107 Кклим = 1,08	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3	м2	25955	26	674 830
10	6101-0107-0203 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3	3546	348	1 234 008
11	6101-0107-0206 Кклим = 1,08	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0203	м3	3546	8	28 368
		Раздел 4. Устройство дорожной одежды на проезжей части,				
12	7101-0401-0102 Кклим = 1,08 Коб =0,15	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	2686,2	3606	9 686 437
		неучтенные ресурсы				
12.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	3277,164	1444	4 732 225
13	7101-0403-0201 Кклим = 1,08	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	16280	764	12 437 920
		неучтенные ресурсы				
13.9	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	244,2	3667	895 481

13.10	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	3076,92	3656	11 249 220
14	**7101-0403-0204 Кклим = 1,08 Коб =-1 :К1трр=7;К1трм=7;К1экс =7;К1мат=7;**	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0201, 7101-0403-0202, 7101-0403-0203**	**м2**	**-16280**	**201**	**-3 272 280**
		неучтенные ресурсы				
14.3	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	-1435,896	3656	-5 249 636
		Раздел 9. Искусственные сооружения. Устройство ж/б труб d=0,5 на основной				
89	**6101-0102-0114 Кклим = 1,08**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**83,76**	**364**	**30 489**
90	**6101-0201-0202 Кклим = 1,08 :К1трр=1,2;**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**8,34**	**9359**	**78 054**
91	**7101-0401-0102 Кклим = 1,08**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**8,57**	**3606**	**30 903**
		неучтенные ресурсы				
91.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,448	1444	**15 087**
92	**1130-0102-0201 Кклим = 1,08**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**13,6**	**29207**	**397 215**
		неучтенные ресурсы				
92.20	212-101-2101	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	13,872	34729	**481 761**
93	**1130-0102-0301 Кклим = 1,08**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,055**	**261333**	**14 373**
		из них:				**0**
93.1	005-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4)	чел.-ч	52,272	4967	**259 635**
		в т.ч. зарплата труда рабочих	чел.-ч	52,272	2432	**127 126**
93.2	214-209-0204	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 1,1 мм	кг	3	566	**1 698**
93.3	261-102-0269	Сетка арматурная ГОСТ 23279-2012	т	1	0	**0**
94	**214-403-0101 (основной ресурс)**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**1 т**	**0,055**	**395181**	**21 735**
95	**1130-0401-0201 Кклим = 1,08**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	**м3 железобетона звеньев**	**17,989**	**129544**	**2 330 367**
96	**225-106-0401 (основной ресурс)**	**Водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЗКЦ-0,5 из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 24547-2016**	**1 шт.**	**95**	**24941**	**2 369 395**
97	**235-401-0501 (основной ресурс)**	**Пакля пропитанная ГОСТ 16183-77**	**1 кг**	**18,5**	**726**	**13 431**
98	**1130-0504-0103 Кклим = 1,08**	**Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**215,72**	**8316**	**1 793 928**

99	1130-0504-0102 Кклим = 1,08	Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя	м2 изолируемой поверхности	48,3	10277	496 379
100	6101-0104-0102 Кклим = 1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	25,7	138	3 547
101	6101-0107-0501 Кклим = 1,08	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	25,7	645	16 577
102	6101-0107-0601 Кклим = 1,08	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	25,7	216	5 551
103	6103-0701-0101 Кклим = 1,08	Омоноличивание оголовков В20. Устройство	м3	20,07	10253	205 778
		неучтенные ресурсы				
103.7	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	20,412	34415	702 479

итого по смете	42 081 123
сметная прибыль 5%	2104056,166
всего	44 185 179
всего с годовым коэф. 1,075	47499067,95
тендерная скидка 5%	2 374 953,40
со скидкой	45 124 114,55
НДС 12%	5414893,746
Итого по Акту	50 539 008,30

ГУ " Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района"

г.Ушарал. ул. ЖЕНИС, 148
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 050440006071
ИИК KZ15070103KSN7003010
БИК KKMFKZ2A
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жұмабеков А.О.**

М.П.

ТОО "Кредо СК"

г. Астана
улица 101, 49 Б
БИН 170540012054
ИИК KZ1896503F0012246984
БИК IRTYKZKA
Банк АО "ForteBank"

Технадзор _____ **Тыханов Р.Б.**

М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"

ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Мухамедиев М.С.**

М.П.