Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"18" 09 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Алакөл жолдары» Алакольский р-н, ст. Бесколь,ул. Амангельды, 1Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Шайзанова Самата Муратовича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Капитальный ремонт улицы Абылайхан в г.Ушарал, Алакольского района***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных и жилищной инспекции Алакольского района» руководитель Жумабеков А.О.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Алакөл - Көмір»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ОНТ-NP» паспорт проекта ИСП 11/21***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных и жилищной инспекции Алакольского района»***

наименование организации, (переутвердившей) проекта и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Капитальный ремонт улицы Абылайхан в г.Ушарал, Алакольского района

Раздел 3. Земляные работы

1. Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 3 - 25955 м2

2. Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см - 3546 м3

Раздел 4. Устройство дорожной одежды на проезжей части

1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы - 2686,2 м3

2. Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см - 16280 м2

3. Розлив вяжущих материалов - 11,8 т

4. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 14800 м2 5. Розлив вяжущих материалов - 2,96 т

5. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 14800 м

Раздел 5. Краевая полоса

1. Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см - 3066 м2

2. Разработка грунта 2 группы вручную со складированием на местности для использования присыпной обочины - 490 м3

3. Присыпная обочина из местных грунтов 2 группы толщиной 15см. Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - 459,9 м3 грунта

4. Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см - 460 м3

5. Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см - 460 м3

Раздел 6. Устройство дорожной одежды на пересечениях и примыканиях

1. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы - 497,6 м3

2. Устройство основания из фрезерованного материала толщиной 15см - 341,775 м3

3. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 6 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 2064 м2

4. Розлив вяжущих материалов - 0,4 т

5. Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 - 2064 м2

6. Укрепление обочин ПГС, толщина 10 см - 930 м2

Раздел 9. Искусственные сооружения. Устройство ж/б труб d-0,5 м на основной

1. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 - 177,9 м3

2. Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 - 17,7 м3

3. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы - 18,2 м3
4. Фундаменты монолитные. Устройство - 28,9 м3 бетона в деле
5. Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах - 0,1162 т арматуры
6. Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0;5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м - 36,7 м3 железобетона звеньев
7. Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство - 407,4 м2 изолируемой поверхности
8. Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя - 91,18 м2 изолируемой поверхности
9. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - 48,5 м3
10. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 - 48,5 м3
11. Полив водой уплотняемого грунта насыпей - 48,5 м3
12. Омоноличивание оголовков В20. Устройство - 37,8 м3

Раздел 10. Установка дорожных знаков

1. Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 - 1,7 м3
2. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 - 1,7 м3
3. Полив водой уплотняемого грунта насыпей - 1,7 м3
4. Устройство фундамента бетонного столба - 23 м3
5. Армирование слоя подстилающего и набетонки - 0,1553 т
6. Установка знаков дорожных на металлических стойках - 66 шт
7. Устройство бетонной подготовки - 4,8 м3

Раздел 11. Разметка проезжей части

1. Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,1 м - 0,824 км
2. Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 1:3 - 0,325 км
3. Разметка проезжей части краской, пунктирная, ширина линии 0,1 м, шаг 3:1 - 0,65 км
4. Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов - 2,2 м2

Освещения

Раздел 1. Металлическая опора освещения консольного типа со светильником Keremet 90W-34 шт

1. Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка - 34 опора
2. ТВ-2. Монтаж - 34 шт
3. Светильники с лампами люминесцентными. Установка - 34 светильник

Раздел 2. Узел-1 установка ЩУНО на опоре освещения. Учет электроэнергии

1. Бокс пластиковый. Установка - 1шт
2. Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А - 1 шт
3. Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции - 1 шт
4. Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А - 1 шт
5. Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А - 1 шт
6. Установка дополнительная на пультах и панелях: реле - 1 шт
7. Установка счетчика на готовое основание, трехфазного - 1 шт
8. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка - 2 м
9. Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - 1 м
10. Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - 1 м

Раздел 3. Заземление консольных опор освещения 34 шт

1. Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления - 68 м шин заземления
2. Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м - 34 1 заземлитель
3. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3 - 22,44 м3
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - 14,96 м3
5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 - 14,96 м3
6. Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - 7,48 м3 грунта

Раздел 4. Кабельная линия 0,4 кВ

1. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3 - 172,946 м3
2. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 - 28,154 м3
3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - 115,24 м3
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3 - 18,76 м3
5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 - 115,24 м3
6. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4 - 18,76 м3
7. Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - 61,146 м3 грунта

8. Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 - 9,954 м3 грунта
9. Основание под трубопроводы из мелкой просеянной земли. Устройство - 67,02 м3
10. Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной - 1037 м
11. Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм - 1117 м
12. Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг - 1253 м

Раздел 5. Металлическая опора освещения консольного типа со светильником Keremet 90W-30 шт

1. ТВ-2. Монтаж - 30 шт
2. Светильники с лампами люминесцентными. Установка - 30 светильник
3. Бокс пластиковый. Установка - 1 шт
4. Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А - 1 шт
5. Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции - 1 шт
6. Монтаж, на устанавливаемые конструкции на стене или колонне, автомата одно-, двух-, трехполюсного на ток до 25 А - 1шт
7. Монтаж, на устанавливаемые конструкции, контактора постоянного тока до 160 А - 1 шт
8. Установка дополнительная на пультах и панелях: реле - 1 шт
9. Установка счетчика на готовое основание, трехфазного - 1 шт
10. Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка - 2 м
11. Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - 1 м
12. Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава - 1 м

Раздел 7. Заземление консольных опор освещения 30 шт

1. Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления - 60 м шин заземления
2. Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м - 30 1 заземлитель
3. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3 - 19,8 м3
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - 13,2 м3
5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 - 13,2 м3
6. Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - 6,6 м3 грунта

Раздел 8. Кабельная линия 0,4 кВ

1. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3 - 148,78 м3
2. Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 4 - 24,22 м3
3. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 - 133,558 м3
4. Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 3 - 21,742 м3
5. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 - 133,558 м3
6. Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4 - 21,742 м3
7. Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 - 49,622 м3 грунта
8. Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 - 8,078 м3 грунта
9. Основание под трубопроводы из мелкой просеянной земли. Устройство - 57,7 м3
10. Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной - 905 м
11. Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 63 мм - 961 м
12. Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг - 1081 м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь **2023 год;**
месяц, год

окончание работ сентябрь **2024 год;**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____; фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

Капитальный ремонт улицы Абылайхан в г.Ушарал, Алакольского района

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***директор ТОО «Алакөл жолдары» Шайзанов С.М.***

фамилия, имя, отчество (при его наличии),

подпись _____ Место печати (при наличии)

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ АЛАКӨЛ АУДАНЫ ОБЛАСТЬ ЖЕТЫСУ АЛАКОЛЬСКИЙ Р-Н. ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Алакөл жолдары" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН