Приложение
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 10 » декабря 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «АРВИС» г. Костанай ул. Карбышева 2/3***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Аветисян Рубика Жораевича***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция улицы Чкалова в границах пр. Абая - ул. Гашека в г. Костанай»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная», Руководитель Мусин Наурзбай Жасланович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Энергетик-Костанай», ТОО «ТТ», ТОО «Алма-Тау Инжиниринг», ТОО «МСервис КСТ», ИП «Кнаус В. К.»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Костанайгражданпроект» заказ № 12-2017***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костаная» приказ № 18-П от 22.01.2018 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Строительная длина	км	0,874		0,874	

Площадь дорожной одежды проезжей части	м²	15 701		14 620,18	
Площадь дорожной одежды стоянок	м²	2 206		2 156,96	
Площадь дорожной одежды автобусных остановок	м²	574		606,7	
Площадь дорожной одежды съездов	м²	952,8		1 056,15	
Площадь дорожной одежды перекрестка	м²	780		618,03	
Площадь тротуарного покрытия, в т.ч. техническая полоса	м²	5 752		5 753,47	
Площадь тактильной плитки	м²	78		78	
Покрытие дорожной одежды / тротуаров		ЩМА, а/б / брусчатка		ЩМА, а/б / брусчатка	
Площадь газонов	м²	2 112		2 265,33	
Посадка деревьев *(на объекте / на территории города по заданию заказчика)*	шт	70 / 1 035		70 / 1 035	
Перильное ограждение	м	700		785	
Дорожные знаки	шт	119		119	
Автопавильоны	шт	4		4	
Уличное освещение *(светильники / кабель АВБбШв 4х16)*	шт / м	81 / 2 900		81 / 2 900	
Наружное электроснабжение *(строит-во КЛ-0,4 кВ)*	м	80		80	
Светофорные объекты	шт	3		3	
Наружные сети теплоснабжения *(теплосеть диам. 500 мм, теплосеть диам. 700 мм, ж/б камеры)*	м / м / шт	75 / 155 / 1		75 / 155 / 1	
Наружный водопровод *(450 мм / 355 мм)*	м / м	985 / 853		1 023,4 / 820	
Наружный водопровод *(ж/б колодцы, ж/б камеры)*	шт / шт	24 / 2		24 / 2	
Наружная канализация *(реконструкция ж/б колодцев)*	шт	10		10	

Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Дорожная одежда проезжей части, стоянок, автобусных остановок *– подстилающий слой из песка, основание из щебеночно-песчаной смеси (с использованием материала от разбора), основание из щебеночно–песчаной смеси укрепленной цементом, нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой а/б смеси марки I, верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной смеси ЩМА-20; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда съездов*** *– подстилающий слой из песка, основание из щебня, верхний слой покрытия из горячей пористой мелкозернистой а/б смеси марки I; установка бортового камня БР 100.30.18.* ***Дорожная одежда на тротуарах, технологической полосе*** *– основание из щебня, основание из песка, покрытие из тротуарной плитки, установка бортового камня БР 100.20.08, устройство тактильной плитки.* ***Озеленение*** *– посев газонов, посадка деревьев.* ***Обустройство улицы*** *– установка перильного ограждения, установка дорожных знаков, устройство дорожной разметки, установка автопавильонов.* ***Наружный водопровод*** *– устройство наружного водопровода из труб п/э с устройством ж/б колодцев и камер.* ***Наружная канализация*** *– реконструкция ж/б колодцев.* ***Наружные сети теплоснабжения*** *– устройство наружных сетей теплоснабжения.* ***Светофорные объекты*** *– установка транспортных светофоров и пешеходных светофоров на трех перекрестках.* ***Уличное освещение*** *– опоры металлические, кабель АВБбШв 4х16 мм, светильники.* ***Наружное электроснабжение*** *– строительство линии КЛ-0,4 кВ.*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2019 г*** ;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2020 г*** ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***7,8*** ;

фактически, месяц: ***8*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП „КГЭК" Плотников В.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

ИП ТОО „ЖК-форфайт" Кошев И.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

Коблов С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Шаматова Д.А. 22.12.2020

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция улицы Чкалова в границах пр. Абая – ул. Гашека в г. Костанай»*** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Аветисян Р. Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.