Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

**Декларация о соответствии**

«12» октября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алихан Ойл З», Актюбинская область Мартукский район п. Мартук, ул. Маметовой 64**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района», Республика Казахстан, Актюбинская область, Темирский район, Алтыкарасуский с.о., с.Алтыкарасу**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", руководитель Кулмуханов Асылбек Серикович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительно и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «MBC Capital Stroy Group», ТОО "ABYROI Group", ТОО "Optimum Energy", ТОО «РегионСтройГрупп», ТОО «АймарСтройСервис», ТОО «ART TOWERS INVEST», ТОО «Жана Дәуір-2023», ТОО «Даму Құрылыс АДК», ТОО «САПА-ЭНЕРГО IV»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО«Expertuss», РП № 12-2024**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", № 158 от 01.08.2024 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Ед. изм. | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ***Наружная водопроводная сеть НВ:*** | | | | | |
| водовод из полиэтиленовых труб Ø 220х11,9 | м | 1500 | - | 1500 | - |
| ***Электроснабжение 10кВ:*** | | | | | |
| Провод сталеалюминиевый сеч. 50мм2 АС-50/8 | м | 5380 | - | 5380 | - |

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

**Наружные сети водоснабжения**

Проектом предусмотрено: выполнение демонтажных работ на месте прокладки сетей (от точек врезки). Затем заново проложить сети водопровода в две линии диаметрами 200мм каждая из полиэтиленовых труб с применением труб тип SDR17 по ГОСТ 18599-2001. Значительным строительством на сети водопровода - является его прокладка через водную преграду с общей длиной l=215м. Принято решение выполнить прокладку ниже уровня дна реки на 2.0м с выполнением методом ГНБ.

В начале и конце прохода - предусматривается на отведенных площадках рабочие котлованы для размещения установок. Прокладка будет вестись в две линии диаметрами 200х11.9мм в ПЭ футлярах диаметром 355х21.1 мм из труб SDR17.

Проектируемая сеть в две линии принята от двух проектируемых колодцев, на сети обозначено 1 и 2. Две линии диаметром 200х11.9мм с общей протяженностью сети Lобщ=1500мм (2х750м).

На месте врезок приняты два проектируемые круглые колодцы диаметром 2000мм, с выполнением ручной разработки грунта на существующей сети.

Прокладка сетей выполнена из полиэтиленовых напорных труб марки SDR17 PN10 по ГОСТ 18599-2001 диаметром сети 200х11.9мм.

Наружные сети приняты с прокладкой на глубине 2.30м от уровня поверхности земли.

Согласно СНиП РК 4.01-02-2009 при прокладке труб в водонасыщенных грунтах с высоким уровнем грунтовых вод следует предусмотреть мероприятия по обеспечению мероприятий т.е обеспечить балластировку, закрепление трубопровода пригрузами, которые не повреждают трубу, в целях предотвращения его возможного всплытия.

Для балластировки трубопровода применяются полимерные контейнерные утяжелители марки ПКУ-200, заполненные песчаным грунтом.

Шаг (в осях) для ПКУ-200 в проекте составляет 7.0м.

Проектом предусмотрено перемещение разрабатываемого грунта на площадку складирования. Обратную засыпку ручным способом (на высоту равную диаметру трубы +0,3 м) выполнить местным мягким грунтом. Обратную засыпку механизированным способом (на всю глубину траншеи) выполнить местным грунтом с послойным уплотнением.

**Наружные сети электроснабжения**

Точка подключения - от ближайщей опоры ВЛ-10кВ питающейся ПС-35/10кВ.

В проекте предусмотрена воздушная линия ВЛ-10кВ.

Вооздушная неизолированная линия ВЛ-10кВ выполнена одноцепной линией типовой серии 3.407.1-143. с разъединителем КР-1 согласно типовой серии 3.407.1-143.

Воздушная неизолированная линия выполнена проводом марки АС-50/8 сечением 50мм2 на ж\б стойках.

На проектируемой опоре №1 А10-1 устанавливается устройство разъединителя типа КР-1.

Опоры двухстоечной конструкции установлены в пробуренный котлован диаметром 350-450 мм. Обратная засыпка котлованов произведена песчано-гравийной смесью. Уплотнения грунта производится трамбовкой с толщиной слоя не более 0,2 м. Выполнена гидроизоляция стоек.

Проектом предусмотрена обмазка подземной части стоек опор, гидроизоляционной мастикой (БМЗЭС) с толщиной покрытия - 1 мм. А также предусмотрена защита опор ж/б кольцами и стойками от паводков.

6 .На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования ;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотреные проектом выполнены:

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: август 2024 года;

окончание работ: октябрь 2024 года.

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2

фактически, месяц: 2

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 98,33% и фактически применено 98,33% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации соответствия) ;

10-1 . Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле ;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***проектом не предусмотрено***
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии )

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта ( комплекса )
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
**Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.