Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, дом № 5** — **060140009512**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл №1 от 15.08.2024г к договору № 133 от 01.08.2024г

Номер документа	Дата составления
00000000034	10.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу"			работа	1	29 768 094,40	29 768 094,40	3 189 438,69
				Итого	1	x	29 768 094,40	3 189 438,69

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 10.10.2024

М.П.

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : ГУ " Темирский район отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта : «Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь _2024_года

Код заказчика		Код подрядчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование,код		наименование,код		
				133	01.08.2024					
				доп.согл №1	15.08.2024					

Наименование пусковых комплексов, объектов.работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	СМР в сметных и в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в базисных ценах	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	удержание аванс. 30%		
А	1		3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №2	164 361 310,40	26 578 655,7	26 578 655,7	26 578 655,7				8 930 428,3	3 189 438,7	29 768 094,4
Итого к оплате с НДС:	29 768 094,4							8 930 428,3		20 837 666,1

Заказчик: ГУ "Темирский район отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог " БИН 050340000336
БИН06014009512

(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Калмуханов А.С

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

Эксперт технического надзора ТОО "Актам-инжиниринг":

Ешимкулов Н.Т
KZ34VJE00016269 от 24.03.2016

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»

(наименование, адрес)

Объект : «Реконструкция подводящего водопровода и электрической сети водопровода села Алтыкарасу Темирского района»

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 133 от 01.08.2024 г.доп.согл №1 от 15.08.2024 г

(Наименование работ и затрат)

Акт выполненных работ №2 за октябрь 2024 г

Составлен(а) 01.07.2024 года

Номер по смете	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО :				**21592054**
		Раздел 1.	**ВЛ-10 кВ**				**21592054**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2937850
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1458812*
			машины и механизмы	тенге			1873452
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*466364*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			13504730
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	874		
		Кабельная продукция					
98	1	**Е11-330204-202 1133-0204-0202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**1,7933333**	**411 876**	**738631**
			из них:				
	1.1		затраты на труд рабочих			240 934	432075
			в том числе оплата труда рабочих			117 969	211558
	1.1.1	20312 005-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	86,9892184	4 967	432075
	1.2		машины и механизмы			167 177	299804
			в том числе оплата труда машинистов			42 938	77002
	1.2.1	102 314-504-0102	Автогидроподъемники высотой подъема 18 м	маш.-ч	11,5852918	12 437	144086
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*11,5852918*	*2 555*	*29600*
	1.2.2	2477 334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	13,6754218	8 545	116856
			в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	*13,6754218*	*2 555*	*34941*
	1.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	4,8769699	7 968	38860

			4	2	5	6	7	8
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*4,8769699*	*2 555*	*12461*
	1.3			материалы, изделия и конструкции			3 765	6752
	1.3.1	146693 217-605-0302		Смазка для электрооборудования	кг	0,1793333	2 233	400
	1.3.2	149365 261-201-0364		Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,0001076	77 199	8
	1.3.3	149372 236-104-0102		Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,0003945	675 666	267
	1.3.4	242985 261-404-0603		Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6,0973332	558	3402
	1.3.5	244660 261-102-0237		Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0035867	717 966	2575
	1.3.6	315996 218-103-0201		Ветошь	кг	0,0896667	1 103	99
99	**2**	**С1243-604-0106 243-604-0106** *РСНБ РК 2022*		**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2**	**м**	**5 487,6**	**329**	**1805420**
						Защита опор		
103	**3**	**У6104-901-202 6104-0901-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2024*		**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**$м^3$**	**75,912**	**28 429**	**2158102**
				из них:				
	3.1			затраты на труд рабочих			15 697	1191591
				в том числе оплата труда рабочих			7 814	593176
	3.1.1	20097 002-0135		Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	252,6199536	4 717	1191608
	3.2			машины и механизмы			11 910	904112
				в том числе оплата труда машинистов			3 477	263946
	3.2.1	776 314-102-0103		Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	11,3754132	14 533	165319
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*11,3754132*	*3 649*	*41509*
	3.2.2	783 314-104-0101		Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	42,9737832	10 574	454405
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*42,9737832*	*3 054*	*131242*
	3.2.3	2509 331-101-0101		Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	35,6850925	7 968	284339
				в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*35,6850925*	*2 555*	*91175*
	3.3			материалы, изделия и конструкции			822	62400
	3.3.1	102636 212-401-0104		Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,290504	30 021	38742
	3.3.2	314900 214-405-0201		Поковки из квадратных заготовок	т	0,037956	624 830	23716
104	**4**	**С1225-101-0111 225-101-0111** *РСНБ РК 2022*		**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**86**	**39 419**	**3390034**
105	**5**	**С1225-204-0803 225-204-0803** *РСНБ РК 2022*		**Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ33-2**	**шт.**	**163**	**20 115**	**3276023**
106	**6**	**Е11-60101-101 1106-0101-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*		**Подготовка бетонная. Устройство**	**$м^3$**	**244**	**41 901**	**10223844**
				из них:				
	6.1			затраты на труд рабочих			5 386	1314184

1	2	4	3	5	6	7	8
		в том числе оплата труда рабочих				2 681	654164
6.1.1	20082 002-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций		чел.-ч	365,634	3 594	1314089
6.2		машины и механизмы				2 744	669536
		в том числе оплата труда машинистов				514	125416
6.2.1	698 314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м		маш.-ч	48,7512	13 595	662773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		*чел.-ч*	*48,7512*	*2 555*	*124559*
6.2.2	2480 313-302-0202	Вибратор поверхностный		маш.-ч	130,0032	32	4160
6.2.3	2509 331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т		маш.-ч	0,352092	7 968	2805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.		*чел.-ч*	*0,352092*	*2 555*	*900*
6.3		материалы, изделия и конструкции				33 771	8240124
6.3.1	100533 212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок		$м^3$	248,88	31 391	7812592
6.3.2	249132 217-603-0104	Вода техническая		$м^3$	0,488	36	18
6.3.3	316000 218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		$10\ м^2$	61	7 006	427366
		ИТОГО					**21592054**
		в т.ч оборудование	( )				0
Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством							
управление строительно-монтажными			**6,00%**		**1 295 523**		
Итого по главам 1-8							**22 887 577**
Сметная прибыль			**5%**		**1 144 379**		
Непредвиденные работы и затраты			**5%**		**1 144 379**		
Итого :							**25 176 335,0**
Итого 2024 год - 100%			**1,0557**				**26 578 655,7**
НДС			**12 %**		**3 189 438,7**		
Итого с НДС							**29 768 094,4**

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер

Директор **Кожаев З.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял: ГУ "Темирский район отдел жилищно-
БИН060140095 12
(наименование,бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Калмуханов А.С**
(должность,подпись,расшифровка родписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Актам-инжиниринг":
Ешимкулов Н.Т
KZ34VTE00016269 от 24.03.2016

Место печати (при наличии)

Эксперт авторского надзора ТОО "Expertuss":
Капсалімов К.Б
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)