Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы: . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы: по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты:		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы:		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**147 824 174,00**	**131 985 870**							**15 838 304**	**147 824 174,00**

М.П

Заказчик: _____ **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор: _____ **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик: _____ **Шакер Б.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Эиз под.

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №1
за июль **2023** года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору 2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете 2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5% 119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	1-1-1	1	55800	Демонтажные работы по зданию	144 771 152	
2	2-1-1	2	10000	Конструкции железобетонные работы	3 053 022	
				Итого	147 824 174	-

Составил инженер сметчик _____

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Подготовительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №1

за июль 2023 (месяц, год) на 1-1-1 Демонтажные работы по зданию работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Общестроительные работы Полы										
1	1	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	669	2931,49	937,1	1961167	626920	0	1174331	3386338	
						1994,39	443,6	1334247	296768		250840		
2	2	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	195,6	174,57	3,61	34145	706	0	24404	63233	
						170,96	2,33	33439	456		4684		
3	3	Е12-070101-0210 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия	м2	195,6	246,87	4,16	48287	814	0	34560	89475	
						242,71	2,69	47474	526		6628		
4	4	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия 1,2,3,4,5 этажи	м2	3268,5	174,57	3,61	570572	11800	0	407799	1056641	
						170,96	2,33	558772	7616		78270		
5	5	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия на 1 и 3 этаже	м2	461,5	1293,09	39,96	596762	18442	0	424973	1103474	
						1253,13	25,83	578320	11921		81739		
6	6	Е12-070101-0208 Кзтр и Кэм=1,06	Полы цементные. Разборка покрытия 2,4,5 этажи	м2	540	2931,49	937,1	1583005	506034	0	947891	2733368	
						1994,39	443,6	1076971	239544		202472		
7	7	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	126	1293,09	39,96	162930	5035	0	116027	301274	
						1253,13	25,83	157895	3255		22317		
8	8	Е11-460401-0903 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия полов паркетных. Разборка	м2 покрытия	72	666,98	49,76	48023	3583	0	39275	94282	
						617,22	32,16	44440	2316		6984		
9	9	Е12-070101-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из ламината. Разборка покрытия	м2	342	536,3	3,61	183415	1235	0	131744	340372	
						532,69	2,33	182181	797		25213		
10	10	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	1046,5	56,58	0	59214	0	0	42634	109996	
						56,58	0	59214	0		8148		
11	11	Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка на 1,2,4,5 этаже	м	1923	214,33	0	412160	0	0	296756	765629	
						214,33	0	412160	0		56713		
			Итого по разделу: 1. Общестроительные работы Полы									10044082	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Общестроительные работы. Стены и перегородки										
12	12	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	151,5192	38253,74 30936,24	7317,5 3435,24	5796176 4687434	1108742 520505	0	3749716 763671	10309563	
13	13	Е12-050101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	3170,51	2842,95 2532,45	310,5 143,96	9013589 8029145	984444 456427	0	6109612 1209856	16333057	
14	14	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	9,915	32838,76 20881,15	11957,61 5544,01	325596 207037	118560 54969	0	220085 43654	589335	
15	15	Е11-460302-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	5,9094	32838,76 20881,15	11957,61 5544,01	194057 123395	70663 32762	0	131172 26018	351247	
16	16	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	21	1221,97 1136,48	85,49 41,41	25661 23866	1796 870	0	17810 3478	46949	
17	17	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2740,21	348,98 348,98	0 0	956280 956280	0 0	0	803275 140764	1900319	
18	18	Е11-460401-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки деревянные из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит. Разборка	м2	526,4	1573,5 1464,93	108,57 70,17	828292 771141	57151 36937	0	678786 120566	1627644	
19	19	Е12-150103-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Короб вентиляционный из плит одинарных. Разборка	м2 поверхности короба	90,1	1174,79 1128,58	46,21 21,42	105849 101685	4164 1930	0	74603 14436	194888	
			Итого по разделу: 2. Общестроительные работы. Стены и перегородки									31353002	
			Раздел: 3. Окна и витражи										
20	20	Е12-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	219	2204,18 2117,76	86,42 43,62	482716 463790	18926 9553	0	340807 65882	889405	
21	21	Е11-090601-0102 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Демонтаж	т конструкций	1,78	57687,4 54404,57	3079,86 690,26	102684 96840	5482 1229	361	67667 13628	183979	
22	22	Е12-060101-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	131,32	1507 1507	0 0	197900 197900	0 0	0	142488 27231	367619	
23	23	Е11-100501-0501 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Проемы высотой до 5 м.Демонтаж витражных блоков из ПВХ	м2	35	1454,67 1451,72	2,95 0	50914 50810	103 0	0	45729 7731	104374	
24	24	Е11-090403-0203 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Демонтаж	м2	28,4	7764,3 7212,58	551,71 327,96	220506 204837	15668 9314	0	147765 29462	397733	
25	25	Е11-100107-0105 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях.Демонтаж люков	м2	2	2688,96 1879,59	809,38 218,64	5378 3759	1618 437	0	3777 732	9887	
			Итого по разделу: 3. Окна и витражи									1952997	
			Раздел: 4. Двери										
26	26	Е12-060101-0901 Кзтр и Кэм=1,06	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	209	3294,07 3110,64	183,43 85,05	688462 650125	38336 17775	0	480888 93548	1262898	
27	27	Е12-060101-1001 Кзтр и Кэм=1,06	Полотна дверные. Снятие	м2	425,3	565,32 565,32	0 0	240430 240430	0 0	0	173110 33083	446623	
			Итого по разделу: 4. Двери									1709521	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 5. Потолки										
28	28	Е11-460401-0606 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки деревянные подвесные из плит Армстронг. Разборка	м2	774,2	1155,03 1092,83	62,2 40,2	894225 846069	48155 31123	0	736841 130485	1761551	
29	29	Е11-460401-0605 Кзтр и Кэм=1,08	Потолки деревянные подвесные из плит асбестоцементных. Разборка	м2	177	1769,53 1707,33	62,2 40,2	313207 302197	11009 7115	0	259823 45842	618872	
30	30	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3840,7	348,98 348,98	0 0	1340329 1340329	0 0	0	1125876 197296	2663501	
			Итого по разделу: 5. Потолки									**5043924**	
			Раздел: 6. Лестницы внутренние										
31	31	Е12-090101-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей на двух косоурах	м2 горизонтальной проекции	14,85	11126,53 9405,8	1641,64 669,99	165229 139676	24378 9949	1174	107730 21837	294796	
32	32	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	278	1293,09 1253,13	39,96 25,83	359480 348371	11109 7181	0	255997 49238	664715	
33	33	Е12-090101-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Поручни деревянные. Разборка прямой части	м поручня	94,2	153,81 153,81	0 0	14489 14489	0 0	0	10432 1994	26915	
34	34	Е12-090101-0501 Кзтр и Кэм=1,06	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	94,2	795,71 737,03	3,94 0	74956 69428	371 0	5157	49988 9996	134940	
			Итого по разделу: 6. Лестницы внутренние									**1121366**	
			Раздел: 7. Лестницы наружные(эвакуационные выходы)										
35	35	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Демонтаж	т конструкций	0,49128	77922,06 46841,96	30192,5 11917,3	38282 23013	14833 5855	436	19918 4656	62856	
36	36	Е11-460401-1202 Кзтр и Кэм=1,08	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка	м2 горизонтальной проекции	13,01	6957,49 6100,36	612,4 355,09	90517 79366	7968 4620	3184	70548 12885	173950	
37	37	Е11-460401-0702 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка козырька	м2	99,3	132,43 131,21	1,22 0	13150 13029	121 0	0	10944 1928	26022	
38	38	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой оцинкованной стали. Разборка покрытий	м2 кровли	99,3	157,52 157,45	0,07 0	15642 15635	7 0	0	11257 2152	29051	
39	39	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Эвакуационные лестницы. Ограждение перилами.Демонтаж	м ограждения	14,2	103,47 72,91	30,56 9,11	1469 1035	434 129	0	1072 203	2744	
40	40	Е11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей подпорной стенки	м2	20	348,98 348,98	0 0	6980 6980	0 0	0	5863 1027	13870	
			Итого по разделу: 7. Лестницы наружные(эвакуационные выходы)									**308493**	
			Раздел: 8. Входная группа										
41	41	Е11-090402-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Каркас навеса. Демонтаж	т конструкций	1,45	64859,27 37323,07	24632,48 6411,73	94046 54118	35717 9297	4210	43757 11024	148827	
42	42	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из листовой оцинкованной стали. Разборка покрытий кровли	м2 кровли	81,25	157,52 157,45	0,07 0	12799 12793	6 0	0	9211 1761	23771	
43	43	Е12-090101-0603 Кзтр и Кэм=1,06	Поручни из нержавеющей стали. Разборка	м поручня	19,4	36,85 36,85	0 0	715 715	0 0	0	515 98	1328	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	44	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1,06	Полы из керамогранитных плиток. Разборка покрытия	м2	95,5	1293,09	39,96	123490	3816	0	87941	228346	
						1253,13	25,83	119674	2467		16915		
			Итого по разделу: 8. Входная группа									402272	
			Раздел: 9. Кровля										
45	45	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из профлиста. Разборка покрытий	м2 кровли	900	157,52	0,07	141770	63	0	102029	263303	
						157,45	0	141707	0		19504		
46	46	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка водоотводящего лотка	м	60,7	136,63	0,04	8294	2	0	5970	15405	
						136,59	0	8291	0		1141		
47	47	Е12-040101-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Разборка ж/б кровельных плит	м2 перекрытия	900	5124,64	1749,74	4612178	1574766	0	2633376	7825198	
						3374,9	688,95	3037412	620055		579644		
48	48	Е11-070102-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Ригели массой до 5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	19	13296,34	6742,74	252630	128112	0	193904	482257	
						6553,6	2095,1	124518	39807		35723		
49	49	Е11-460201-0804 Кзтр и Кэм=1,08	Очистка поверхности плит перекрытия и ригелей от высолов, следов увлажнения до тела бетона	м2	54	514,45	0	27780	0	0	23335	55204	
						514,45	0	27780	0		4089		
50	50	Е11-130701-0701 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором ГКЖ-10	м2	54	135,92	43,38	7340	2342	2270	2665	10805	
						50,5	21,02	2727	1135		800		
51	51	Е12-030101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки надстройки	м3 кладки	69,7	38253,74	7317,5	2666286	510030	0	1724898	4742479	
						30936,24	3435,24	2156256	239436		351295		
52	52	Е12-080101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Кровли из профлиста. Разборка покрытий надстройки	м2 кровли	170	157,52	0,07	26779	12	0	19272	49735	
						157,45	0	26767	0		3684		
			Итого по разделу: 9. Кровля									13444386	
			Раздел: 10. Фасад										
53	53	Е12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	416,8	136,63	0,04	56948	17	0	40991	105774	
						136,59	0	56931	0		7835		
54	54	Е11-460401-1401 Кзтр и Кэм=1,08	Облицовка из тесаного камня. Разборка	м2 облицовки	3388,4	6204,58	0	21023593	0	0	17659818	41778084	
						6204,58	0	21023593	0		3094673		
55	55	Е12-120104-0502 Кзтр и Кэм=1,06	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с лестниц	м2	94,5	334,72	0	31631	0	0	22774	58757	
						334,72	0	31631	0		4352		
			Итого по разделу: 10. Фасад									41942615	
			Раздел: 11. Сантехнические работы										
56	56	Е12-150101-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	25	1389,97	12,66	34749	316	1926	23489	62897	
						1300,26	4,66	32506	116		4659		
57	57	Е12-150102-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	140	981,05	0	137347	0	0	98890	255136	
						981,05	0	137347	0		18899		
58	58	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	242	677,95	0	164065	0	0	118127	304767	
						677,95	0	164065	0		22575		
59	59	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	58	957,47	8,2	55534	476	0	53962	118256	
						949,27	0,1	55058	6		8760		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	60	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	45	886,18	6,77	39878	305	0	38785	84956	
						879,41	0,06	39574	3		6293		
61	61	Е12-150101-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Кран пожарный. Снятие	шт. арматуры	11	102,51	0,28	1128	3	0	811	2094	
						102,23	0,18	1124	2		155		
62	62	Е12-150101-0313 Кзтр и Кэм=1,06	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие задвижки Ф50	шт. арматуры	2	1716,17	6,94	3432	14	0	2468	6372	
						1709,23	4,48	3418	9		472		
63	63	Е12-150101-0317 Кзтр и Кэм=1,06	Узел водомерный массой до 100 кг. Снятие	шт. арматуры	1	2371,4	459,51	2371	459	0	1534	4217	
						1911,89	218,1	1912	218		312		
64	64	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	248	677,95	0	168133	0	0	121056	312324	
						677,95	0	168133	0		23135		
65	65	Е11-160501-0202 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж	м трубопровода	25	957,47	8,2	23937	204	0	23260	50973	
						949,27	0,1	23732	2		3776		
66	66	Е11-160501-0201 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж	м трубопровода	60	886,18	6,77	53171	407	0	51713	113275	
						879,41	0,06	52765	4		8391		
67	67	Е12-150101-0306 Кзтр и Кэм=1,06	Смеситель с душевой сеткой. Снятие	шт. арматуры	7	1035,85	3,33	7251	23	0	5215	13463	
						1032,52	2,15	7228	15		997		
68	68	Е12-150101-0307 Кзтр и Кэм=1,06	Смеситель без душевой сетки. Снятие	шт. арматуры	49	660,34	1,94	32357	95	0	23273	60080	
						658,4	1,26	32261	62		4450		
69	69	Е12-150101-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж	м трубопровода с фасонными частями	50	1306,57	7,2	65328	360	0	46919	121227	
						1299,37	3,94	64968	197		8980		
70	70	Е12-150101-0802 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж	м трубопровода с фасонными частями	240	1391,63	14,39	333990	3454	0	239346	619203	
						1377,24	7,87	330537	1889		45867		
71	71	Е12-150101-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	50	1510,72	8,88	75536	444	0	54273	140194	
						1501,84	5,74	75092	287		10385		
72	72	Е11-170101-0110 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Демонтаж	комплект	7	964,96	132,63	6755	928	0	6178	13968	
						832,33	68,31	5826	478		1035		
73	73	Е12-150101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	38	1153,03	8,05	43815	306	0	31469	81307	
						1144,98	5,2	43509	198		6023		
74	74	Е12-150101-0612 Кзтр и Кэм=1,06	Чаша "Генуя". Демонтаж санитарно-технических приборов	прибор	1	36232,52	64,77	36233	64	0	26066	67283	
						36167,75	35,42	36168	35		4984		
75	75	Е12-150101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	49	927,3	7,22	45438	353	0	32625	84308	
						920,08	4,66	45084	228		6245		
76	76	Е12-150105-0102 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж внутренних воронок ливнестока	шт.	2	2349,26	0	4699	0	0	3383	8729	
						2349,26	0	4699	0		647		
77	77	Е12-150101-0103 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	50	1389,97	12,66	69498	633	3852	46977	125793	
						1300,26	4,66	65013	233		9318		
			Итого по разделу: 11. Сантехнические работы									2650822	
			Раздел: 12. Отопление и вентиляция										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	34	1744,7 1682,54	62,16 40,17	59320 57206	2114 1366	0	42172 8119	109611	
79	79	Е12-150102-1601 Кзтр и Кэм=1,06	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	1845,3 1845,3	0 0	1845 1845	0 0	0	1329 254	3428	
80	80	Е12-150102-0304 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	200	1216,22 1171,17	11,39 0	243245 234235	2278 0	6732	168649 32951	444845	
81	81	Е12-150102-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	262	800,67 781,97	4,56 0	209776 204877	1195 0	3705	147511 28583	385870	
82	82	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	192	677,95 677,95	0 0	130167 130167	0 0	0	93720 17911	241798	
83	83	Е12-150101-0313 Кзтр и Кэм=1,06	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	3	1716,17 1709,23	6,94 4,48	5149 5128	20 13	0	3702 708	9559	
84	84	Е11-202601-1601 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,4	Кондиционеры оконные мощностью до 3 кВт. Демонтаж	1 кондиционер	48	1596,51 1594,18	2,34 0	76633 76520	112 0	0	74990 12130	163753	
85	85	Е12-150102-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	224	1744,7 1682,54	62,16 40,17	390812 376889	13924 8998	0	277838 53492	722142	
86	86	Е12-150102-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	25	677,95 677,95	0 0	16949 16949	0 0	0	12203 2332	31484	
87	87	Е12-150103-0301 Кзтр и Кэм=1,06	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	38	878,12 857,31	20,81 13,45	33368 32578	791 511	0	23824 4575	61767	
			Итого по разделу: 12. Отопление и вентиляция									**2174257**	
			Раздел: 13. Электромонтажные работы										
88	88	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	8995	144,97 144,69	0,28 0,18	1304005 1301487	2518 1619	0	938236 179379	2421620	
89	89	Е12-170101-2601 Кзтр и Кэм=1,06	Щитки групповые на лестничной клетке. Демонтаж	шт.	16	2585,71 2585,71	0 0	41371 41371	0 0	0	29787 5693	76851	
90	90	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Распределительные коробки. Демонтаж	шт.	350	87,65 87,65	0 0	30678 30678	0 0	0	22088 4221	56987	
91	91	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,06	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	528	87,65 87,65	0 0	46280 46280	0 0	0	33322 6368	85970	
92	92	Е12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1,06	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	771	286,1 283,88	2,22 1,43	220582 218870	1712 1103	0	158381 30317	409280	
93	93	Е12-170101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель-каналы. Демонтаж	м	460	38,13 38,13	0 0	17539 17539	0 0	0	12628 2413	32580	
			Итого по разделу: 13. Электромонтажные работы									**3083288**	
			Раздел: 14. Слаботочные системы и пожарная сигнализация										
94	94	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель. Демонтаж	м	8000	144,97 144,69	0,28 0,18	1159760 1157520	2240 1440	0	834451 159537	2153748	
95	95	Ц13-100202-0302 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Устройство телефонное. Демонтаж оборудования	шт.	72	17994,98 17994,98	0 0	1295639 1295639	0 0	0	790340 166878	2252857	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
96	96	Ц13-100408-0301 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Громкоговоритель настольный. Демонтаж оборудования	шт.	36	1614,17 1614,17	0 0	58110 58110	0 0	0	35447 7485	101042	
97	97	Ц13-100408-0101 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Шкаф радиосвязи и радиомикрофонов.Демонтаж оборудования	шт.	1	41190,18 35347,29	5842,89 1998,73	41190 35347	5843 1999	0	22781 5118	69089	
98	98	Ц13-100701-0201 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования	шт.	270	642,93 642,68	0,25 0	173591 173523	68 0	0	105849 22355	301795	
99	99	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования	шт.	1	15637,99 15637,33	0,66 0	15638 15637	1 0	0	9539 2014	27191	
100	100	Е12-170101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель-каналы. Демонтаж	м	6000	38,13 38,13	0 0	228769 228769	0 0	0	164714 31479	424962	
			Итого по разделу: 14. Слаботочные системы и пожарная сигнализация									**5330684**	
			Раздел: 15. Благоустройство										
101	101	Е12-180101-1204 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	100	6296,82 4142,69	2154,13 933,96	629682 414269	215413 93396	0	365519 79616	1074817	
102	102	Е12-180101-1401 Кзтр и Кэм=1,06	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	310	1677,98 1248,13	429,85 201,37	520173 386920	133254 62425	0	323528 67496	911197	
103	103	Е12-180101-1601 Кзтр и Кэм=1,06	Тротуары из литого асфальта. демонтаж	м2	540	2089,23 1842,81	246,42 119,97	1128184 995117	133067 64784	0	763129 151305	2042618	
104	104	Е11-460401-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Отмостка бетонная. Разборка	м3	48	29366,42 15996,5	13369,92 6198,81	1409588 767832	641756 297543	0	894915 184360	2488863	
			Итого по разделу: 15. Благоустройство									**6517495**	
			Раздел: 16. Наружные сети теплоснабжения										
105	105	Е12-160101-1502 Кзтр и Кэм=1,06	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	71	758,66 606,21	147,04 63,65	53865 43041	10440 4519	384	34243 7049	95157	
106	106	Е12-160101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Демонтаж лотков и плит	шт.	16,4375	1410,82 952,09	458,73 208,1	23190 15650	7541 3421	0	13731 2954	39875	
			Итого по разделу: 16. Наружные сети теплоснабжения									**135032**	
			Раздел: 17. Наружные сети водопровода и канализации										
107	107	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,6	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Демонтаж стремянок	т конструкций	0,0745	63094,22 36649,13	25557,49 9615,7	4701 2730	1904 716	66	2378 566	7645	
108	108	Е12-160101-1003 Кзтр и Кэм=1,06	Колодцы. Очистка от сухого ила и грязи без труб и арматуры	м3 ила, грязи	0,12	6401,72 6401,72	0 0	768 768	0 0	0	553 106	1427	
109	109	Е12-160101-2403 Кзтр и Кэм=1,06	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	задвижка	1	3843,14 3401,01	442,13 214,23	3843 3401	442 214	0	2603 516	6962	
			Итого по разделу: 17. Наружные сети водопровода и канализации									**16034**	
			Раздел: 18. Прочие работы										
110	110	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	704,5784	924		651030			52082	703112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	111	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	1056,8676	170		179667			14373	194040	
112	112	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	47559,042	48		2282834			182627	2465461	
			Итого по разделу: 18. Прочие работы									**3362613**	
			ИТОГО:					**71400990**	**7158968**	**33457**	**49518348**	**130592883**	
			В том числе :					**61095028**	**3232125**		**9673545**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**0,8 %**		**1044743**				**131 637 623**	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			**0,7 %**		**921463**				**132 559 086**	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**2651182**				**135 210 268**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1, 86%					**116280830**				**116 280 830**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**18929438**				**19 782 283**	
			ИТОГО									**136 063 113**	
			НДС			**12 %**						**16 327 574**	
			Итого с НДС									**152 390 687**	
			Итого со скидкой			**5%**		**7619534**				**144 771 152**	
			в том числе НДС									***16 327 574***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Генеральный директор: ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №2

за **июль 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление пробиваемого проема 250 мм-9 шт УЗЕЛ 2 (см КЖ 4)										
1	11	Е12-060101-2201 Кзтр и Кэм=1,06	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	1,0701	88063,63 85071,36	1591,01 895,76	94237 91035	1703 959	1499	66235 12838	173310	
2	12	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,3456	464722		160608		160608		173457	Казахстан
3	13	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,5517	435218		240110		240110	12849	259319	Казахстан
4	14	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,1728	498437		86130		86130	19209	93020	Казахстан
5	15	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	108	99,3 98,46	0,84 0	10725 10634	91 0	0	6890 7657 1471	19853	
6	16	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,072	956015,07 642857,96	4327,11 1983,85	68833 46286	312 143	22236	42250 8887	119970	
7	17	Е11-460302-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	2,0655	679,2 400,5	278,7 129,21	1403 827	576 267	0	919 186	2508	
8	18	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка раствором в местах установки швеллеров. Устройство	м2	2,0655	962,16 951,47	10,69 4,49	1987 1965	22 9	0	1797 303	4087	
9	19	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,020655	20123		416		416		449	Казахстан
10	20	Е11-460302-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	18,9	679,2 400,5	278,7 129,21	12837 7569	5267 2442	0	8410 1700	22947	
11	21	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка раствором в местах установки уголков. Устройство	м2	18,9	962,16 951,47	10,69 4,49	18185 17983	202 85	0	16442 2770	37397	
12	22	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,189	20123		3803		3803	304	4107	Казахстан
13	23	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	47,6892	132,57 80,97	3,85 0,53	6322 3861	184 25	2277	2682 720	9724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	24	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	47,6892	212,03 94,6	5,56 1,05	10111 4512	265 50	5335	3148 1061	14320	
			Итого по разделу: 1. Усиление пробиваемого проема 250 мм-9 шт УЗЕЛ 2 (см КЖ 4)									934468	
			Раздел: 2. Усиление пробиваемого проема 120 мм-1 шт УЗЕЛ 3 (см КЖ 5)										
15	25	Е12-060101-2201 Кзтр и Кэм=1,06	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,0695	88063,63 85071,36	1591,01 895,76	6120 5912	110 62	97	4302 834	11256	
16	26	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0454	435218		19759		19759	1581	21340	Казахстан
17	27	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0241	498437		12012		12012	961	12973	Казахстан
18	28	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	13	99,3 98,46	0,84 0	1291 1280	11 0	0	922 177	2390	
19	29	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0035	956015,07 642857,96	4327,11 1983,85	3346 2250	15 7	1081	2054 432	5832	
20	30	Е11-460302-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	3	679,2 400,5	278,7 129,21	2038 1201	836 388	0	1335 270	3643	
21	31	Е11-460301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	13	1278,99 735,57	534,87 397,25	16627 9562	6953 5164	111	12370 2320	31317	
22	32	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,08139	132,57 80,97	3,85 0,53	408 249	12 2	147	173 47	628	
23	33	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,08139	212,03 94,6	5,56 1,05	653 292	17 3	345	203 69	925	
			Итого по разделу: 2. Усиление пробиваемого проема 120 мм-1 шт УЗЕЛ 3 (см КЖ 5)									90304	
			Раздел: 3. Усиление пробиваемого проема 250 мм-1 шт УЗЕЛ 4 (см КЖ 6)										
24	34	Е12-060101-2201 Кзтр и Кэм=1,06	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,2058	88063,63 85071,36	1591,01 895,76	18123 17508	327 184	288	12738 2469	33330	
25	35	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,125	464722		58090		58090	4647	62737	Казахстан
26	36	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0614	435218		26722		26722	2138	28860	Казахстан
27	37	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0194	498437		9670		9670	774	10444	Казахстан
28	38	Е12-190101-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	18	99,3 98,46	0,84 0	1787 1772	15 0	0	1276 245	3308	
29	39	Е11-060301-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0126	956015,07 642857,96	4327,11 1983,85	12046 8100	55 25	3891	7394 1555	20995	
30	40	Е11-460302-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	0,594	679,2 400,5	278,7 129,21	403 238	166 77	0	264 53	720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	41	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка раствором в местах установки швеллеров. Устройство	м2	0,594	962,16	10,69	572	7	0	517	1176	
						951,47	4,49	565	3		87		
32	42	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,00594	20123		120		120		130	Казахстан
											10		
33	43	Е11-460302-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	м борозд	2	679,2	278,7	1358	557	0	890	2428	
						400,5	129,21	801	258		180		
34	44	Е11-060301-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Подливка раствором в местах установки уголков. Устройство	м2	2	962,16	10,69	1924	21	0	1740	3957	
						951,47	4,49	1903	9		293		
35	45	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,02	20123		402		402		434	Казахстан
											32		
36	46	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,52998	132,57	3,85	468	14	169	198	719	
						80,97	0,53	286	2		53		
37	47	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	3,52998	212,03	5,56	748	20	395	233	1060	
						94,6	1,05	334	4		79		
			Итого по разделу: 3. Усиление пробиваемого проема 250 мм-1 шт УЗЕЛ 4 (см КЖ 6)									170298	
			Раздел: 4. Монолитные участки МУ-1 (см листы КЖ 28)										
38	170	Е11-460101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	1,1352223	92568,37	24682,58	105086	28021	26049	53906	171711	
						44939,77	11589,45	51017	13157		12719		
39	171	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,101224	369145		37366		37366		40355	Казахстан
											2989		
40	172	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0253533	383607		9726		9726		10504	Казахстан
											778		
41	173	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,4752797	497856		236621		236621		255551	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Монолитные участки МУ-1 (см листы КЖ 28)								18930	478121	
			Раздел: 5. Лестница ЛМ-1(См КЖ-34,)										
			ЛМ-1										
42	211	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,2122	140726,67	43132,14	29862	9153	2818	14838	48276	
						84315,53	17024,71	17892	3613		3576		
43	212	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,0212	461071		9775		9775		10557	Казахстан
											782		
44	213	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,1449	479517		69482		69482		75041	Казахстан
											5559		
45	214	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0187	464722		8690		8690		9385	Казахстан
											695		
46	215	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048	439438		2109		2109		2278	Казахстан
											169		
47	216	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0151	435218		6572		6572		7098	Казахстан
											526		
48	217	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0075	498437		3738		3738		4037	Казахстан
											299		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	218	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	10	33		330		330		356	
50	219	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,06094	132,57	3,85	1201	35	433	26	1848	
						80,97	0,53	734	5		510		
51	220	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,06094	212,03	5,56	1921	51	1014	137	2721	
						94,6	1,05	857	10		598		
			Косоур К-1 Т(К-1.н), К-2т(К-2н),ступень(см КЖ 36)								202		
52	221	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,5093	140726,67	43132,14	71672	21968	6763	35613	115868	
						84315,53	17024,71	42942	8671		8583		
53	222	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,311	464722		144529		144529		156091	Казахстан
											11562		
54	223	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0096	439438		4219		4219		4556	Казахстан
											337		
55	224	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0578	435218		25156		25156		27168	Казахстан
											2012		
56	225	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм	т	0,1309	479517		62769		62769		67791	Казахстан
											5022		
57	226	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,0217471	132,57	3,85	3	0	1	1	4	
						80,97	0,53	2	0		0		
58	227	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,0217471	212,03	5,56	5	0	2	1	6	
						94,6	1,05	2	0		0		
			ЛМ-2 (см КЖ 37)										
59	228	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,3786	140726,67	43132,14	53279	16330	5027	26474	86133	
						84315,53	17024,71	31922	6446		6380		
60	229	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,08	461071		36886		36886		39837	Казахстан
											2951		
61	230	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0673	464722		31276		31276		33778	Казахстан
											2502		
62	231	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0082	439438		3603		3603		3891	Казахстан
											288		
63	232	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0243	435218		10576		10576		11422	Казахстан
											846		
64	233	С1214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,012	498437		5981		5981		6459	Казахстан
											478		
65	234	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	18	33		594		594		642	
			Косоур к-1 Т(к-1.н)К-2т(К-2н),ступень П1(см КЖ 36)								48		
66	235	Е11-090304-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,5033	140726,67	43132,14	70828	21709	6683	35193	114503	
						84315,53	17024,71	42436	8569		8482		
67	236	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,305	464722		141740		141740		153079	Казахстан
											11339		
68	237	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0064	439438		2812		2812		3037	Казахстан
											225		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	238	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм										
				т	0,0578	435218		25156		25156		27168	Казахстан
											2012		
70	239	С1214-106-0101	Прокат листовой рифленый из углеродистой стали ГОСТ 8568-77 толщиной от 2,5 до 4 мм										
				т	0,1309	479517		62769		62769		67791	Казахстан
											5022		
71	240	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз										
					0,0214909	132,57	3,85	3	0	1	1	4	
				м2		80,97	0,53	2	0		0		
72	241	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,04 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115										
					0,0214909	212,03	5,56	5	0	2	1	6	
				м2		94,6	1,05	2	0		0		
			Итого по разделу: 5. Лестница ЛМ-1(См КЖ-34,)									**1080831**	
			ИТОГО:					**2186734**	**115025**	**1646981**	**363285**	**2754022**	
								424733	**50639**		**204003**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**22032**					
			Итого с временными									**2776054**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**19432**					
			Итого с зимними удорожаниями									**2795486**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**55910**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2851396**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1, 86%					**2452201**				**2 452 201**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**399195**				**417 181**	
			ИТОГО									**2 869 381**	
			НДС			**12 %**						**344 326**	
			Итого с НДС									**3 213 707**	
			Итого со скидкой			**5%**		**160685**				**3 053 022**	
			в том числе НДС									***344 326***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Галиев С.

Генеральный директор: ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Отдел сметных работы:

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**346 312 196,00**	**177 221 448**							**21 266 574**	**198 488 022,00**

М.П. **Заказчик:**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»
Таджибаев О.П.

М.П. **Технический надзор:**
Манкеев Ж.Н.
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

М.П. **Подрядчик:**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Шакер Б

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №2
за август **2023** года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору	2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете	2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5%	119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	1-1-1	3	10010	Конструкции железобетонные работы	198 488 022	
				Итого	**198 488 022**	**-**

Составил инженер сметчик _____

10010

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №3

за **август 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление колонн каркаса (см КЖ-15)										
1	84	Е11-460101-1204 Кзтр и Кэм=1,08	Узел сопряжения колонны с подкрановой балкой. Усиление	т усиления	72,0024	944356,26 635159,88	41246,01 3253,14	67995917 45733036	2969812 234234	19293070	38612506 8528674	115137097	
2	85	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	12,0736	578162		6980497		6980497	558440	7538937	
3	86	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	54,3428	435218		23650965		23650965	1892077	25543042	Казахстан
4	87	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,586	369145		2062044		2062044	164964	2227008	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Усиление колонн каркаса (см КЖ-15)									150446084	
			Раздел: 2. Усиление каркаса связями (см КЖ-16)										
5	91	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	10,191	456814		4655391		4655391	372431	5027822	Казахстан
6	92	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,59	578162		341116		341116	27289	368405	
			Итого по разделу: 2. Усиление каркаса связями (см КЖ-16)									5396227	
			Раздел: 3. Монолитные участки МУ-1 (см листы КЖ 28)										
7	170	Е11-460101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	1,2647777	92568,37 44939,77	24682,58 11589,45	117078 56839	31218 14658	29022	60057 14171	191306	
8	171	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,112776	369145		41631		41631	3330	44961	Казахстан

10010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	172	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0282467	383607		10836		10836		11703	Казахстан
											867		
10	173	С1214-203-0203	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,5295203	497856		263625		263625		284715	Казахстан
											21090		
			Итого по разделу: 3. Монолитные участки МУ-1 (см листы КЖ 28)									532685	
			Раздел: 4. Монолитные участки МУ-2 (см листы КЖ 29)										
11	174	Е11-460101-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху	м3	2	92568,37	24682,58	185137	49365	45892	94969	302514	
						44939,77	11589,45	89880	23179		22408		
12	175	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,3198	369145		118053		118053		127497	Казахстан
											9444		
13	176	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,038	408502		15523		15523		16765	Казахстан
											1242		
			Итого по разделу: 4. Монолитные участки МУ-2 (см листы КЖ 29)									446776	
			Раздел: 5. Устройство кровли (см КЖ-31)										
			Основная кровля										
14	178	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,1603	456814		73227		73227		79085	Казахстан
											5858		
15	179	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	9,225	53753	17480,81	495871	161260	50606	234619	788929	
						30786,45	6072,88	284005	56022		58439		
16	180	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	9,225	652165		6016222		6016222		6497520	
											481298		
17	181	Е11-060301-0408 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1949	136299,55	2528,7	26565	493	0	23931	54536	
						133770,85	1157,58	26072	226		4040		
18	182	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,1581	439438		69475		69475		75033	Казахстан
											5558		
19	183	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0368	435218		16016		16016		17297	Казахстан
											1281		
20	184	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	32	91		2912		2912		3145	
											233		
			Надстройки в осях 2-4,6-8 Узлы 5,7 КЖ 31.1										
21	186	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	1,6136	456814		737115		737115		796084	Казахстан
											58969		
22	187	Е11-090302-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,6385	136303,06	23970,95	223333	39276	4820	132593	384400	
						109390,14	7890,21	179236	12928		28474		
23	188	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,2059	461071		94935		94935		102530	Казахстан
											7595		
24	189	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,4326	652165		934292		934292		1009035	
											74743		
25	190	Е11-090302-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,653	53753	17480,81	88854	28895	9068	42041	141367	
						30786,45	6072,88	50890	10038		10472		
26	191	С1214-203-0501	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,653	652165		1078029		1078029		1164271	
											86242		
27	192	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,1152	138182,08	11738,09	15919	1352	1266	16076	34555	
						115453,71	2810,2	13300	324		2560		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	193	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0588	439438		25839		25839	2067	27906	Казахстан
29	194	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0564	435218		24546		24546	1964	26510	Казахстан
30	195	С1217-101-0303	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	32	91		2912		2912	233	3145	
31	196	С1217-101-0302	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М12х100	шт.	24	33		792		792	63	855	
			Итого по разделу: 5. Устройство кровли (см КЖ-31)									11206203	
			Раздел: 6. Фермы (см КЖ-32)										
			Фм-1										
32	197	Е11-460101-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Пояс верхний металлический стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м. Усиление профильной сталью	т усиления	5,412	783413,61 538488	56579,79 5109,77	4239834 2914297	306210 27654	1019328	2471239 536886	7247959	
33	198	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	2,018	461071		930441		930441	74435	1004876	Казахстан
34	199	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,126	458447		1433105		1433105	114648	1547753	Казахстан
35	200	С1214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,184	580215		106760		106760	8541	115301	
36	201	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,084	439438		36913		36913	2953	39866	Казахстан
			Фм-2										
37	205	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,865	461071		398826		398826	31906	430732	Казахстан
38	206	С1214-205-0102	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,183	458447		542343		542343	43387	585730	Казахстан
39	207	С1214-201-0303	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 140 до 250 мм, толщиной от 8 до 35 мм	т	0,046	580215		26690		26690	2135	28825	
40	208	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	439438		18456		18456	1477	19933	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Фермы (см КЖ-32)									11020975	
			ИТОГО:					124098035	3587881	71162599	41688031	179048950	
			В том числе :					49347555	379263		13262884		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		1432392				180481340	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		1263369				181744709	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3634894				185379603	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					159426459				159 426 459	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					25953144				27 122 434	
			ИТОГО									186 548 893	

10010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			12 %						22 385 867	
			Итого с НДС									208 934 760	
			Итого со скидкой			5%		10446738				198 488 022	
			в том числе НДС									*22 385 867*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
Управление строительства г. Алматы"

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Проектный институт ПРОЕКТ СИТИ

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Инженер - Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Республика Казахстан г. Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью MSK Engineering

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шерапиды Г.

Республика Казахстан г. Алматы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Г.С.Г. Высотник для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответстве-ю