Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**446 312 196,00**	**89 285 714**							**10 714 286**	**100 000 000,00**

М.П. **Заказчик:** **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

М.П. **Технический надзор:** **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

М.П. **Подрядчик:** **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №3
за сентябрь **2023** года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору	2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете	2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5%	119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-1	4	156010	Конструкции железобетонные	21 740 332	
2	2-1-4	5	856040	Отопление и вентиляция	78 259 668	
				Итого	**100 000 000**	

Составил инженер сметчик _____

156010

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление стен Узел 1 толщ 250 мм-670 м2(см КЖ 3)										
1	1	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	670	1294,07 1224,79	5,78 2,78	867025 820608	3873 1863	42545	592179 116736	1575940	
2	2	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	670	2766,76 2600,88	55 32,27	1853730 1742591	36850 21624	74290	1411372 261208	3526310	
3	3	С1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	67	18980		1271660		1271660		1373393	Казахстан
4	4	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,1528	408502		62419		62419	101733	67413	Казахстан
5	5	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	3,038	456152		1385790		1385790	4994	1496653	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Усиление стен Узел 1 толщ 250 мм-670 м2(см КЖ 3)								110863	8039709	
			Раздел: 2. Усиление стен Узел 1 толщ 120 мм-150 м2										
6	6	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	150	1294,07 1224,79	5,78 2,78	194110 183718	867 417	9525	132577 26135	352822	
7	7	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	150	2766,76 2600,88	55 32,27	415014 390132	8250 4841	16632	315979 58479	789472	
8	8	С1212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	36	18980		683280		683280	54662	737942	Казахстан
9	9	С1214-403-0101	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,6944	456152		316752		316752	25340	342092	Казахстан
10	10	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,027	408502		11030		11030	882	11912	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Усиление стен Узел 1 толщ 120 мм-150 м2									2234240	
			Раздел: 3. Усиление стен 1 этажа (см КЖ-17.1)										
11	95	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	**Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство**	м2	270	1479,23 1408,51	7,23 3,48	399392 380297	1950 938	17145	274489 53911	727792	
12	96	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		270	2766,76	55	747026	14850	29938	568762	1421051	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2600,88	32,27	702238	8714		105263		
13	97	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,6	18980		409968		409968		442765	Казахстан
14	98	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1718	456152		534519		534519	32797	577281	Казахстан
15	99	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08003	408502		32692		32692	42762	35307	Казахстан
			Усиление перегородок толщ 250 мм(92,5 м2)								2615		
16	100	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	92,5	1294,07	5,78	119701	535	5874	81756	217574	
17	101	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		92,5	1224,79	2,78	113293	257		16117		
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2766,76	55	255925	5087	10256	194854	486841	
18	102	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,4	2600,88	32,27	240582	2985		36062		
19	103	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4015	18980		140452		140452		151688	Казахстан
20	104	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	456152		183145		183145	11236	197797	Казахстан
			Усиление перегородки толщ 120 мм(71 м2)			408502		8170		8170	14652	8824	Казахстан
21	105	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	71	1294,07	5,78	91879	410	4508	654		
22	106	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		71	1224,79	2,78	86960	197		62753	167003	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2766,76	55	196440	3905	7872	12371		
23	107	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,7	2600,88	32,27	184663	2292		149563	373683	
24	108	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	18980		108186		108186	27680		
25	109	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3081	408502		4289		4289	8655	116841	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Усиление стен 1 этажа (см КЖ-17.1)			456152		140540		140540	343	4632	Казахстан
											11243	151783	Казахстан
			Раздел: 4. Усиление стен 2 этажа (см КЖ-18.1)									5080862	
			Усиление стен толщ 380 мм(270м2)										
26	110	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	270	1294,07	5,78	349398	1561	17145	238639	635080	
27	111	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		270	1224,79	2,78	330693	751		47043		
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2766,76	55	747026	14850	29938	568762	1421051	
28	112	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,6	2600,88	32,27	702238	8714		105263		
29	113	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1718	18980		409968		409968		442765	Казахстан
30	114	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08003	456152		534519		534519	32797	577281	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Усиление стен 2 этажа (см КЖ-18.1)			408502		32692		32692	42762	35307	Казахстан
											2615		
			Раздел: 5. Усиление стен 3 этажа (см КЖ-19.1)									3111484	
			Усиление стен толщ 380 мм(270м2)										
31	125	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	99,3472695	1294,07	5,78	128562	574	6309	87808	233680	
32	126	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		99,3472695	1224,79	2,78	121679	276		17310		
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2766,76	55	274870	5464	11016	209278	522880	
33	127	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7,9477816	2600,88	32,27	258390	3206		38732		
34	128	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,4311671	18980		150849		150849		162917	Казахстан
35	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0294473	456152		196678		196678	12068	212412	Казахстан
						408502		12029		12029	15734	12991	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 5. Усиление стен 3 этажа (см КЖ-19.1)	т							962		
			ИТОГО:									1144880	
			В том числе :					13269725	99026	6912620	4888771	19611175	
			Стоимость оборудования, всего					6258082	57075		1452679		
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			0,8 %		156889		0			
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			0,7 %		138376				19768066	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		398129				19906442	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%									20304571	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					17461931				17 461 931	
			ИТОГО					2842640				2 970 712	
			НДС									20 432 643	
			Итого с НДС			12 %							
			Итого со скидкой									2 451 917	
			в том числе НДС			5%		1144228				22 884 560	
												21 740 332	
												2 451 917	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпидуллы Е.

856040

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №5

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-4 Отопление и вентиляция**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кондиционирование (ОВ СО.5)										
			Раздел: 2. Наружные блоки										
1	195	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM080LTE5**	к-т	1	**2740125,54**		**2740126**				**2740126**	**Казахстан**
			Отпускная цена			2740126		2740126		**2740126**			
			Сметная стоимость оборудования					***2740126***					
2	196	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM100LTE5**	к-т	1	**3095906,79**		**3095907**				**3095907**	**Казахстан**
			Отпускная цена			3095907		3095907		**3095907**			
			Сметная стоимость оборудования					***3095907***					
3	197	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM120LTE5**	к-т	2	**3588308,04**		**7176616**				**7176616**	**Казахстан**
			Отпускная цена			3588308		7176616		**7176616**			
			Сметная стоимость оборудования					***7176616***					
4	198	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM140LTE5**	к-т	1	**4159184,46**		**4159184**				**4159184**	**Казахстан**
			Отпускная цена			4159184		4159184		**4159184**			
			Сметная стоимость оборудования					***4159184***					
5	199	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM160LTE5**	к-т	2	**4702005**		**9404010**				**9404010**	**Казахстан**
			Отпускная цена			4702005		9404010		**9404010**			
			Сметная стоимость оборудования					***9404010***					
6	200	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM180LTE5**	к-т	1	**5252144,46**		**5252144**				**5252144**	**Казахстан**
			Отпускная цена			5252144		5252144		**5252144**			
			Сметная стоимость оборудования					***5252144***					
7	201	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM200LTE5**	к-т	2	**5798624,46**		**11597249**				**11597249**	**Казахстан**
										11597249			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отпускная цена			5798624		11597249					
			Сметная стоимость оборудования					*11597249*					
8	202	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок ARUM221LTE5**	к-т	1	**6684214,82**		**6684215**				**6684215**	**Казахстан**
			Отпускная цена			6684215		6684215		**6684215**			
			Сметная стоимость оборудования					*6684215*					
9	203	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок UU36WC**	к-т	1	**553798,93**		**553799**				**553799**	**Казахстан**
			Отпускная цена			553799		553799		**553799**			
			Сметная стоимость оборудования					*553799*					
10	204	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружный блок UU49WC**	к-т	1	**638779,82**		**638780**				**638780**	**Казахстан**
			Отпускная цена			638780		638780		**638780**			
			Сметная стоимость оборудования					*638780*					
			Итого по разделу: 2. Наружные блоки									**51302030**	
			Раздел: 3. Внутренние блоки										
11	206	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Внутренний блок настенного типа ARNU07GSJC4**	к-т	39	**211842,32**		**8261850**				**8261850**	**Казахстан**
			Отпускная цена			211842		8261850		**8261850**			
			Сметная стоимость оборудования					*8261850*					
12	207	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Внутренний блок настенного типа ARNU09GSJC4**	к-т	3	**216721,61**		**650165**				**650165**	**Казахстан**
			Отпускная цена			216722		650165		**650165**			
			Сметная стоимость оборудования					*650165*					
13	208	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Внутренний блок настенного типа ARNU12GSJC4**	к-т	45	**232579,29**		**10466068**				**10466068**	**Казахстан**
			Отпускная цена			232579		10466068		**10466068**			
			Сметная стоимость оборудования					*10466068*					
14	209	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Внутренний блок настенного типа ARNU18GSKC4**	к-т	5	**342363,21**		**1711816**				**1711816**	**Казахстан**
			Отпускная цена			342363		1711816		**1711816**			
			Сметная стоимость оборудования					*1711816*					
15	210	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Внутренний блок настенного типа ARNU24GSKC4**	к-т	2	**349682,14**		**699364**				**699364**	**Казахстан**
			Отпускная цена			349682		699364		**699364**			
			Сметная стоимость оборудования					*699364*					
			Итого по разделу: 3. Внутренние блоки									**21789263**	
			ИТОГО:					**73091293**	**0**				
			В том числе :					**0**	**0**	**73091293**			
			Стоимость оборудования, всего							**73091293**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**0**					
			Итого с временными									**73091293**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**0**					
			Итого с зимними удорожаниями									**73091293**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**73091293**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**62858512**				**62 858 512**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**10232781**				**10 693 807**	
			ИТОГО									**73 552 319**	
			НДС			**12 %**						**8 826 278**	
			Итого с НДС									**82 378 598**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									**78 259 668**	
			в том числе НДС			**5%**		**4118930**				***8 826 278***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Инженер-Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпұлы Г.

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**596 351 353,00**	**133 963 533**							**16 075 624**	**150 039 157,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Нуртаржан А.Т.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

М.П. **Технический надзор:** _____ **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

М.П. **Подрядчик:** _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №4
за ноябрь **2023** года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору 2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете 2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5% 119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	6-1-1	6	57010	Наружные сети водоснабжения и канализаци	3 275 089	
2	6-2-1	7	57020	Конструкции железобетонные	4 976 773	
3	6-2-2	8	57030	Тепловые сети ТС	7 168 335	
4	2-1-2	9	8000	Архитектурные решения работы	113 696 530	
5	2-1-1	10	6050	Конструкции железобетонные работы	20 922 430	
				Итого	150 039 157	-

Составил инженер сметчик _____

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №6

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-1-1 Наружные сети водоснабжения и канализации работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы под трубы водопровода и канализации										
1	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	167,6025075	213,15 0	213,15 55,81	35724 0	35725 9354	0	6735 3397	45856	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	12,6152425	3261,2 3261,2	0 0	41141 41141	0 0	0	29621 5661	76423	
3	3	Е11-010104-0404 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	167,0011633	31,94 0	31,94 9,92	5334 0	5334 1657	0	1193 522	7049	
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	12,56998	1290,33 1290,33	0 0	16219 16219	0 0	0	11678 2232	30129	
5	5	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	179,5711433	259,47 138,22	121,25 57,3	46593 24820	21773 10289	0	25279 5750	77622	
6	6	Е11-010102-0431 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	1,0927653	270,96 0	270,96 112,41	296 0	296 123	0	88 31	415	
7	7	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	29,5046626	48		1416			113	1529	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Земляные работы под трубы водопровода и канализации									239023	
			Раздел: 3. Водопроводод хозяйственно-питьевой (ВО)										
8	8	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,233	5477,2 1709,68	223,32 76,39	39617 12366	1616 553	25635	12789 4192	54598	
9	9	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,07233	867000,22 341236,88	525763,34 152289,08	62710 24682	38028 11015	0	35340 7844	105894	
10	10	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	73,0533	824		60196		60196	4816	65012	Казахстан
11	11	Е11-220301-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	738510,29 605499,84	101792,11 41092,07	739 605	102 41	31	640 110	1489	
12	12	С1241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	1,004	2549		2559		2559	205	2764	Казахстан
13	13	Е11-220301-0107 Кзтр и Кзм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0182	1953143,95 1055436,48	774487,62 297113,44	35547 19209	14095 5407	2243	24370 4793	64710	
14	14	С1241-102-0234	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	18,2728	19542		357087		357087	28567	385654	Казахстан
15	15	Е11-220601-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0182	5073169,48 682679,88	375442,79 79012,27	92332 12425	6833 1438	73074	13724 8484	114540	
16	16	Е11-220901-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1909,07 1702,17	45,05 21,83	3818 3404	90 44	324	3414 579	7811	
17	17	С1242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50		2	18557		37114		37114		40083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2969		
18	18	С1241-116-0307	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		4	1800		7200		7200		7776	Казахстан
				шт.							576		
19	19	Е11-220801-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	2123,44	1293,14	4247	2586	0	2464	7248	
				шт.		830,3	414,12	1661	828		537		
20	20	С1241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		2	742		1484		1484		1603	Казахстан
				шт.							119		
21	21	Ц13-100904-0101 Кзтр и Кэм=1,06 К=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее сигнальной ленты		0,075	37237,36	22959,8	2793	1722	0	974	4068	
				км кабеля		14277,56	7021,52	1071	527		301		
22	22	С1249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м		75	82		6150		6150		6642	Казахстан
				м							492		
23	23	Е11-221101-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	20828,56	10160,67	20829	10161	3585	10617	33962	
				врезка		7083,22	3640,92	7083	3641		2516		
24	24	Е11-221101-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	39604,88	20358,98	39605	20359	6380	19823	64182	
				врезка		12865,46	7158,28	12865	7158		4754		
25	25	Е11-270902-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101		4	1398,37	0	5593	0	550	5447	11923	
				шт.		1260,88	0	5044	0		883		
26	26	С1251-101-0115	Указатель пожарного гидранта флуоресцентный=400 мм		4	5382		21528		21528		23250	Казахстан
				шт.							1722		
			Итого по разделу: 3. Водопроводод хозяйственно-питьевой (ВО)									1005209	
			Раздел: 4. Канализация хоз-бытовая(К1)										
27	27	Е11-220101-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт		0,02385	686847,27	12920,58	16381	308	779	15302	34218	
				км трубопровода		641275,92	6791,18	15294	162		2535		
28	28	С1241-701-0202	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 150 мм с муфтами БНМ		24,0408	2187		52577		52577		56783	Казахстан
				м							4206		
29	29	Е11-220201-0203 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,001	593132,17	24942,83	593	25	11	562	1247	
				км трубопровода		557545,68	9640,9	558	10		92		
30	30	С1241-502-0102	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм		1	11023		11023		11023		11905	Казахстан
				м							882		
31	31	Е11-220201-0204 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные чугунные напорные, диаметр 150 мм. Укладка при заделке раструбов резиновыми уплотнительными манжетами		0,001	710114,56	25258,15	710	25	15	673	1494	
				км трубопровода		669857,04	9793,69	670	10		111		
32	32	С1241-502-0103	Труба чугунная канализационная с раструбом ГОСТ 6942-98 диаметром 150 мм		1	17421		17421		17421		18815	Казахстан
				м							1394		
33	33	Е11-220301-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,003	2314458,59	982241,8	6943	2946	378	4690	12564	
				км трубопровода		1206213,12	372784	3619	1118		931		
34	34	С1241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм		3,012	22814		68716		68716		74213	Казахстан
				м							5497		
35	35	Е11-220601-0308 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,003	5948223,97	415609,13	17845	1247	14334	2502	21975	
				км трубопровода		754540,92	87885,99	2264	264		1628		
			Итого по разделу: 4. Канализация хоз-бытовая(К1)									233214	
			Раздел: 6. Земляные работы под колодцы										
36	36	Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,971135	362,31	362,31	714	715	0	139	921	
				м3 грунта		0	98,22	0	194		68		
37	37	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,148365	5251,81	0	779	0	0	561	1447	
				м3 грунта		5251,81	0	779	0		107		
38	38	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		0,9855675	38,17	38,17	38	38	0	8	50	
				м3 грунта		0	11,85	0	12		4		
39	39	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,0741825	1417,18	0	105	0	0	76	195	
				м3 грунта		1417,18	0	105	0		14		
40	40	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1,05975	259,47	121,25	275	129	0	149	458	
				м3 уплотненного грунта		138,22	57,3	146	61		34		
41	41	Е11-010102-0423 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3		1,7909775	425,44	425,44	762	762	0	183	1021	
				м3 грунта		0	142,15	0	255		76		
42	42	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		48,3563925	48		2321				2507	Казахстан
				т·км							186		
43	43	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		0,94	34494,38	13766,03	32425	12941	3672	21378	58107	
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		16821,95	6150,58	15813	5782		4304		
44	44	С1225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15		1	33094		33094		33094		35742	Казахстан
				шт.							2648		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	С1225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	16265		16265		16265	1301	17566	Казахстан
46	46	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	34711		34711		34711	2777	37488	Казахстан
47	47	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3176		6352		6352	508	6860	Казахстан
48	48	С1244-202-0108	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	1	76624		76624		76624	6130	82754	Казахстан
49	49	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,03232	1150405,28 100394,53	9390,47 2248,16	37181 3245	304 73	33633	3915 3288	44384	
50	50	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0066	1004968		6633		6633	531	7164	Казахстан
51	51	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,956	1238,35 455,63	28,51 4,37	20997 7726	483 74	12788	7254 2260	30511	
			Итого по разделу: 6. Земляные работы под колодцы									327175	
			Раздел: 7. Узел пересечения электрического кабеля с водопроводом и канализацией										
52	52	Е11-010101-0339 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,02808	362,31 0	362,31 98,22	1097 0	1097 297	0	214 105	1416	
53	53	Е11-010205-0303 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,22792	5251,81 5251,81	0 0	1197 1197	0 0	0	862 165	2224	
54	54	Е11-010104-0405 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,46128	38,17 0	38,17 11,85	18 0	17 5	0	4 2	24	
55	55	Е11-010205-0502 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,03472	1417,18 1417,18	0 0	49 49	0 0	0	35 7	91	
56	56	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	0,46128	259,47 138,22	121,25 57,3	120 64	55 26	0	65 15	200	
57	57	Е11-010102-0423 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,6644	425,44 0	425,44 142,15	1984 0	1984 663	0	477 197	2658	
58	58	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	125,9388	48		6045			484	6529	Казахстан
59	59	Е11-221501-0104 Кзтр и Кэм=1,08	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2	м короба	2,2	18116,39 2887,23	1859,61 735,86	39856 6352	4091 1619	29413	7891 3820	51567	
60	60	Е11-070202-0108 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	18	12846,13 3823,37	1903,16 696,9	231230 68821	34257 12544	128153	96011 26179	353420	
61	61	С1225-202-1103	Плита перекрытия лотков П под расчетную нагрузку 5 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	0,36	106256		38252		38252	3060	41312	Казахстан
62	62	Е11-061301-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	2,8	57228,16 26398,36	7743,9 3239,72	160239 73915	21683 9071	64641	75518 18861	254618	
63	63	Е11-090305-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,36984	102970,54 34922,99	36672,18 15765,44	38083 12916	13563 5831	11604	12935 4081	55099	
64	64	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,36984	464722		171873		171873	13750	185623	Казахстан
65	65	Е11-070107-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,03164	439461,74 399697,2	16172,38 2335,47	13905 12646	512 74	746	15010 2313	31228	
66	66	С1214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,03164	394084		12469		12469	998	13467	Казахстан
			Итого по разделу: 7. Узел пересечения электрического кабеля с водопроводом и канализацией									999476	
			Раздел: 8. Объемы работ по результатам обследования сетей канализации										
67	67	Е11-070107-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка стремянки	т стальных элементов	0,073	120775,28 100394,53	9390,47 2248,16	8817 7329	685 164	802	8842 1413	19072	
68	68	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,073	1004968		73363		73363	5869	79232	Казахстан
69	69	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонной отмостки	м3	0,251	24618,83 2064,53	1666,42 395,72	6179 518	418 99	5243	562 539	7280	
70	70	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание стенок горловин колодцев	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,08	4010,52 2261,64	44 25,82	12352 6966	136 80	5251	5636 1439	19427	
71	71	Е11-220801-0105 Кзтр и Кэм=1,08	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка заглушки на существующей врезке	т фасонных частей	0,0046	1550309,31 815584,14	709997,04 245021,37	7131 3752	3266 1127	114	4830 957	12918	
72	72	С1241-117-0106	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 150 мм	шт.	2	5701		11402		11402	912	12314	Казахстан
			Итого по разделу: 8. Объемы работ по результатам обследования сетей канализации									150243	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					2245017	260407	1547492	490480	2954340	
			В том числе :					427339	91690		218843		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		23635					
			Итого с временными									2977976	
			Зимние удорожания			0,7 %		20846					
			Итого с зимними удорожаниями									2998822	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		59976					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3058798	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					2630566				2 630 566	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					428232				447 525	
			ИТОГО									3 078 091	
			НДС			12 %						369 371	
			Итого с НДС									3 447 462	
			Итого со скидкой			5%		172373				3 275 089	
			в том числе НДС									*369 371*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
ГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Мэнкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шаяев Б.К.

Инженер-Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шарапиев Г.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Теплоснабжение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №7

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **6-2-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0338 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		87,6887729	288,7	288,7	25316	25316	0	4941	32678	
				м3 грунта		0	78,26	0	6863		2421		
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кэм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		2,7120239	3261,2	0	8844	0	0	6368	16429	
				м3 грунта		3261,2	0	8844	0		1217		
3	3	Е11-010102-0338 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3		26,456	341,61	341,61	9038	9038	0	1764	11666	
				м3 грунта		0	92,6	0	2450		864		
4	4	С3412-102-0117	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		1178,6148	48		56574				61100	
				т·км							4526		
5	5	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		62,0264529	31,94	31,94	1981	1981	0	443	2618	
				м3 грунта		0	9,92	0	615		194		
6	6	Е11-010104-0410 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1		62,0264529	15,77	15,77	978	978	0	219	1293	
				м3 грунта		0	4,9	0	304		96		
7	7	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1,9183439	1290,33	0	2475	0	0	1782	4598	
				м3 грунта		1290,33	0	2475	0		341		
8	8	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		62,0264529	259,47	121,25	16094	7521	0	8732	26812	
				м3 уплотненного грунта		138,22	57,3	8573	3554		1986		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									157194	
			Раздел: 2. Канал 60-45-8 (сечение 1-1) см КЖ ТС 2)										
9	9	Е11-080101-0201 Кзтр и Кэм=1,08	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		3,72	6408,93	1552,68	23841	5776	13202	6831	33126	
				м3 основания		1307,4	667,02	4864	2481		2454		
10	10	Е11-070601-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		24,4	18105,09	3887,58	441764	94857	180968	236919	732978	
				м3 сборных конструкций		6800,79	1427,84	165939	34839		54295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	С1225-203-0103	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012		18,54	84330		1563478		1563478		1688556	Казахстан
				м3							125078		
12	12	С1225-202-1104	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012		4,24	118369		501885		501885		542036	Казахстан
				м3							40151		
13	13	С1225-203-0804	Плоская подкладка под лотки ГОСТ 13015-2012 марки ПП-4		27	8205		221535		221535		239258	Казахстан
				шт.							17723		
14	14	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,256	20833,2	10573,45	5333	2706	139	4244	10343	
				м3 сборных железобетонных конструкций		9717,61	4330,07	2488	1108		766		
15	15	С1225-205-0101	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1		64	1184		75776		75776		81838	Казахстан
				шт.							6062		
16	16	Е11-080201-1602 Кзтр и Кзм=1,08	Стенки прижимные неармированные в 1/4 кирпича. Кладка		24	3061,48	90,81	73476	2180	30510	38861	121324	
				м2 стенки		1699,44	41,66	40787	1000		8987		
17	17	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		48	1238,35	28,51	59441	1369	36202	20534	86373	
				м2 поверхности		455,63	4,37	21870	210		6398		
18	18	Е11-061301-0304 Кзтр и Кзм=1,08	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство		4,8	74720,58	6492,85	358659	31166	202506	125435	522821	
				м3		26039,07	2677,71	124988	12853		38727		
19	19	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,2358	32615,54	1385,7	7691	327	91	6733	15578	
				т		30845,84	530,05	7273	125		1154		
20	20	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,2358	383607		90455		90455		97691	Казахстан
				т							7236		
			Итого по разделу: 2. Канал 60-45-8 (сечение 1-1) см КЖ ТС 2)									4171922	
			Раздел: 3. Неподвижные опоры см КЖ ТС -3										
21	21	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		0,36	25199,21	1666,42	9072	599	7729	806	10668	
				м3		2064,53	395,72	743	142		790		
22	22	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		1,64	32362,8	902,1	53075	1479	39681	11406	69639	
				м3		7265,21	377,65	11915	619		5158		
23	23	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,00456	408502		1863		1863		2012	Казахстан
				т							149		
24	24	Е11-060301-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,11944	32615,54	1385,7	3896	165	46	3410	7890	
				т		30845,84	530,05	3684	63		584		
25	25	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм		0,11944	383607		45818		45818		49483	Казахстан
				т							3665		
			Итого по разделу: 3. Неподвижные опоры см КЖ ТС -3									139692	
			Раздел: 4. Ковер наземный КНз1 см КЖ ТС 4										
26	26	Е11-060101-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		0,08	25199,21	1666,42	2016	134	1717	179	2371	
				м3		2064,53	395,72	165	32		176		
27	27	Е11-060201-0104 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство		0,15	32362,8	902,1	4854	136	3629	1043	6369	
				м3		7265,21	377,65	1090	57		472		
28	28	Е11-070201-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		0,007	20833,2	10573,45	146	74	4	116	283	
				м3 сборных железобетонных конструкций		9717,61	4330,07	68	30		21		
29	29	С1225-205-0106	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП6		1	10685		10685		10685		11540	Казахстан
				шт.							855		
			Итого по разделу: 4. Ковер наземный КНз1 см КЖ ТС 4									20563	
			ИТОГО:					3676059	185802	3027919	480766	4489371	
								405766	67345		332546		
			В том числе :										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		35915					
			Итого с временными									4525284	
			Зимние удорожания			0,7 %		31677					
			Итого с зимними удорожаниями									4556961	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		91139					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4648100	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					3997366				3 997 366	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					650734				680 052	
			ИТОГО									4 677 418	
			НДС			12 %						561 290	
			Итого с НДС									5 238 708	
			Итого со скидкой			5%		261935				4 976 773	
			в том числе НДС									*561 290*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпнұлы Г.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47

(наименование, адрес)

Объект : Наружные тепловые сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №8

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 6-2-2 Тепловые сети ТС работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Прокладка труб в непроходных каналах (см ТС.СО 1).										
1	1	Е11-240101-0202 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,155	1634164,89 / 952214,4	667411,59 / 204259,55	253296 / 147593	103449 / 31660	2254	177461 / 34461	465218	
2	2	С1241-402-0106	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,0 мм	м	152,51	7185		1095784		1095784	87663	1183447	Казахстан
3	3	С1241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	4,04	2323		9385		9385	751	10136	Казахстан
4	4	Е11-240101-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1751719,99 / 1014508,8	724346,28 / 222359,13	7007 / 4058	2897 / 889	51	4898 / 952	12857	
5	5	С1241-102-0133	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 45х3,0 мм	м	4,04	1480		5979		5979	478	6457	Казахстан
6	6	Е11-220301-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,005	1953143,95 / 1055436,48	774487,62 / 297113,44	9766 / 5277	3873 / 1486	616	6695 / 1317	17778	
7	7	С1241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	5,02	15376		77188		77188	6175	83363	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Прокладка труб в непроходных каналах (см ТС.СО 1).									1779256	
			Раздел: 2. Трубопроводная арматура										
8	8	С1242-202-0307	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	13569		27138		27138	2171	29309	Казахстан
9	9	С1242-202-0305	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	8084		16168		16168	1293	17461	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Трубопроводная арматура									46770	
			Раздел: 3. Фитинги										
10	10	С1241-405-0105	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х4,0 мм	шт.	16	23089		369424		369424	29554	398978	Казахстан
11	11	С1241-112-0120	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 45х3,0 мм	шт.	2	371		742		742	59	801	Казахстан
12	12	С1241-411-0105	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76-315х16-1	шт.	8	36496		291968		291968	23357	315325	Казахстан
13	13	С1241-412-0105	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм	шт.	52	5989		311428		311428	24914	336342	Казахстан
14	14	С1222-519-0201	Опоры скользящие	т	0,00172	976733		1680		1680	134	1814	Казахстан
15	15	С1241-414-0105	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 76 мм(Заглушка)	шт.	2	24550		49100		49100	3928	53028	Казахстан
16	16	С1241-704-0101	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 165 мм	шт.	4	5388		21552		21552	1724	23276	Казахстан
17	17	С1241-408-0102	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков ГОСТ 30732-2006 длиной до 600 мм, диаметром 76/140 мм	комплект	52	5833		303316		303316	24265	327581	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Фитинги									1457145	
			Раздел: 4. Гермоввод (ТС лист 7)										
18	18	Е11-161201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1	4456,72 / 3476,3	0 / 0	4457 / 3476	0 / 0	980	3407 / 629	8493	
19	19	С1261-107-0677	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,045	9417		424		424	34	458	Казахстан
20	20	Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,28	19374,4 / 3435,54	199,1 / 49,6	5425 / 962	56 / 14	4407	956 / 510	6891	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	21	С1241-116-0314	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	1	12555		12555		12555	1004	13559	Казахстан
22	22	Е11-060101-0113 Кзтр и Кэм=1,08	Устройство бетонного замка	м3	0,11	33307,94 8954,06	1746,49 436,91	3664 985	192 48	2487	940 368	4972	
			Итого по разделу: 4. Гермоввод (ТС лист 7)									34373	
			Раздел: 5. Система ОДК										
23	23	Е11-240108-0504 Кзтр и Кэм=1,08	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	1	1136,81 1121,53	0,9 0,44	1137 1122	0 0	14	1111 180	2428	
24	24	С1245-403-0201	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	1	13371		13371		13371	1070	14441	Казахстан
25	25	Ц13-080201-0201 Кзтр и Кэм=1,06	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	10	489,76 235,65	201,87 78,04	4898 2356	2018 780	522	2259 572	7729	
26	26	С1243-122-0302	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,01	445041		4450		4450	356	4806	Казахстан
27	27	Е11-240108-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж	ковер	1	98809,84 4511,21	989,23 479,32	98810 4511	989 479	93309	4941 8300	112051	
28	28	Е11-220501-0401 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,005	867000,22 341236,88	525763,34 152289,08	4335 1706	2628 761	0	2443 542	7320	
29	29	С1241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	5,05	331		1672		1672	134	1806	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Система ОДК									150581	
			Раздел: 6. Ведомость теплоизоляционных конструкций (см ТС 1.1)										
30	30	Е11-130301-1705 Кзтр и Кэм=1,04 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	1,06	1135,92 108,91	15,78 3,36	1204 115	17 4	1072	82 103	1389	
31	31	Е11-220601-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	5073169,48 682679,88	375442,79 79012,27	25366 3413	1877 395	20075	3770 2331	31467	
32	32	Е11-220601-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1328886,63 429052,68	51677,42 218,27	5316 1716	207 1	3393	1700 561	7577	
33	33	Е11-260101-0902 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,11	57901,14 31147,2	2500,71 1200,47	6369 3426	275 132	2668	2704 726	9799	
34	34	Е11-260301-0701 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	2,46	692,77 558,9	22,13 9,39	1704 1375	54 23	275	1062 221	2987	
35	35	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,092829	552642		1563		1563	125	1688	Казахстан
			Итого по разделу: 6. Ведомость теплоизоляционных конструкций (см ТС 1.1)									54907	
			Раздел: 7. Прочие работы										
36	36	Е11-221101-0103 Кзтр и Кэм=1,08	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	12313,74 4981,99	5996,38 2197,35	24627 9964	11993 4395	2671	14215 3107	41949	
37	37	Е11-250211-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	52	23800,72 2095,37	20121 6610,08	1237638 108959	1046292 343724	82386	411942 131966	1781546	
38	38	Е11-161101-0102 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	151	136,31 133,29	1,4 0	20582 20126	211 0	245	19724 3224	43530	
			Итого по разделу: 7. Прочие работы									1867025	
			Раздел: 8. Восстановление асфальтобетонного покрытия 147 м2 Лист 6										
39	39	Е11-270602-0306 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	147	1773,16 36,76	228,92 39,67	260655 5404	33651 5831	221600	12135 21823	294613	
40	40	Е11-270602-0406 Кзтр и Кэм=1,08 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	147	1484,76 25,83	0,18 0	218260 3798	26 0	214436	4101 17789	240150	
41	41	Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	147	2299,25 36,76	240,03 38,7	337990 5404	35285 5689	297302	11981 27998	377969	
42	42	Е11-270602-0401 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	147	1015,98 12,92	0,09 0	149349 1899	13 0	147437	2051 12112	163512	
			Итого по разделу: 8. Восстановление асфальтобетонного покрытия 147 м2 Лист 6									1076244	
			ИТОГО:					5296742 337645	1246003 396311	3713087	690578 478981	6466301	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		51730				6518029	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7 %		45626				6563655	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		131273				6694928	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					5757638				5 757 638	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					937290				979 518	
			ИТОГО									6 737 157	
			НДС			12 %						808 459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**7 545 615**	
			Итого со скидкой			**5%**		**377281**				**7 168 335**	
			в том числе НДС									***808 459***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Машкеев Ж.Н.

Инженер -Технолог
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шарэшулы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №9

за **ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. ВВ-1,ВВ1.1										
1	930	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм,	м2	78,954	94006,64		7422200		7422200	593776	8015976	Казахстан
2	931	С1223-301-0206	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,806	102407		492168		492168	39373	531541	Казахстан
			Итого по разделу: 2. ВВ-1,ВВ1.1									8547517	
			Раздел: 3. ВВ-2										
3	933	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	32,34	41430,48		1339862		1339862	107189	1447051	Казахстан
4	934	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	2,1	38764		81404		81404	6512	87916	Казахстан
			Итого по разделу: 3. ВВ-2									1534967	
			Раздел: 4. ВВ-3										
5	936	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	18,156	94006,64		1706785		1706785	136543	1843328	Казахстан
			Итого по разделу: 4. ВВ-3									1843328	
			Раздел: 5. ВВ-4										
6	938	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	18,156	94006,64		1706785		1706785	136543	1843328	Казахстан
			Итого по разделу: 5. ВВ-4									1843328	
			Раздел: 6. ВВ-5										
7	940	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,13	94006,64		1234307		1234307	98745	1333052	Казахстан
8	941	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	12,67	38764		491140		491140	39291	530431	Казахстан
			Итого по разделу: 6. ВВ-5									1863483	
			Раздел: 7. ВВ-6										
9	943	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,13	94006,64		1234307		1234307	98745	1333052	Казахстан
10	944	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12		2,67	38764		103500		103500		111780	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							8280		
			Итого по разделу: 7. ВВ-6									1444832	
			Раздел: 8. ВВ-7										
11	946	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,471	94006,64		326297		326297	26104	352401	Казахстан
12	947	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	3,471	38764		134550		134550	10764	145314	Казахстан
			Итого по разделу: 8. ВВ-7									497715	
			Раздел: 9. ВВ-8,ВВ8х										
13	949	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	27,174	94006,64		2554536		2554536	204363	2758899	Казахстан
14	950	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	2,73	38764		105826		105826	8466	114292	Казахстан
			Итого по разделу: 9. ВВ-8,ВВ8х									2873191	
			Раздел: 10. ВВ-9,ВВ-9х										
15	952	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	305,55	94006,64		28723729		28723729	2297898	31021627	Казахстан
16	953	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	68,25	38764		2645643		2645643	211651	2857294	Казахстан
			Итого по разделу: 10. ВВ-9,ВВ-9х									33878921	
			Раздел: 11. ВВ-10										
17	955	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	3,0705	94006,64		288647		288647	23092	311739	Казахстан
			Итого по разделу: 11. ВВ-10									311739	
			Раздел: 12. ВВ-11										
18	957	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	8,9983	94006,64		845900		845900	67672	913572	Казахстан
19	958	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	3	38764		116292		116292	9303	125595	Казахстан
			Итого по разделу: 12. ВВ-11									1039167	
			Раздел: 13. ВВ-12										
20	960	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	5,5755	94006,64		524134		524134	41931	566065	Казахстан
21	961	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	1,5	38764		58146		58146	4652	62798	Казахстан
			Итого по разделу: 13. ВВ-12									628863	
			Раздел: 14. ВВ-13										
22	963	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	2,0945	94006,64		196897		196897	15752	212649	Казахстан
			Итого по разделу: 14. ВВ-13									212649	
			Раздел: 15. ВВ-14										
23	965	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	4,992	94006,64		469281		469281	37542	506823	Казахстан
24	966	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	1,95	38764		75590		75590	6047	81637	Казахстан
			Итого по разделу: 15. ВВ-14									588460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 16. ВВ-15										
25	968	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	29,6088	94006,64		2783424		2783424	222674	3006098	Казахстан
26	969	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	6,3	38764		244213		244213	19537	263750	Казахстан
			Итого по разделу: 16. ВВ-15									3269848	
			Раздел: 17. ВВ-16,ВВ16х										
27	971	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	67,26	94006,64		6322887		6322887	505831	6828718	Казахстан
28	972	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	7,5	38764		290730		290730	23258	313988	Казахстан
			Итого по разделу: 17. ВВ-16,ВВ16х									7142706	
			Раздел: 18. ВВ-17										
29	974	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	36,045	94006,64		3388469		3388469	271078	3659547	Казахстан
			Итого по разделу: 18. ВВ-17									3659547	
			Раздел: 19. ВВ-18										
30	976	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	44,856	94006,64		4216762		4216762	337341	4554103	Казахстан
			Итого по разделу: 19. ВВ-18									4554103	
			Раздел: 20. ВВ-19,ВВ19х										
31	978	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	119,616	94006,64		11244698		11244698	899576	12144274	Казахстан
			Итого по разделу: 20. ВВ-19,ВВ19х									12144274	
			Раздел: 21. ВВ-20										
32	980	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	74,76	94006,64		7027936		7027936	562235	7590171	Казахстан
			Итого по разделу: 21. ВВ-20									7590171	
			Раздел: 22. ВВ-21										
33	982	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	10,752	94006,64		1010759		1010759	80861	1091620	Казахстан
34	983	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	4,2	38764		162809		162809	13025	175834	Казахстан
			Итого по разделу: 22. ВВ-21									1267454	
			Раздел: 23. ВВ-22										
35	985	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7,1022	94006,64		667654		667654	53412	721066	Казахстан
			Итого по разделу: 23. ВВ-22									721066	
			Раздел: 24. ВВ-23										
36	987	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	6,177	94006,64		580679		580679	46454	627133	Казахстан
37	988	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	2,1	38764		81404		81404	6512	87916	Казахстан
			Итого по разделу: 24. ВВ-23									715049	
			Раздел: 25. ВВ-24										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	990	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	7,7585	94006,64		729351		729351	58348	787699	Казахстан
			Итого по разделу: 25. ВВ-24									787699	
			Раздел: 26. ВВ-25										
39	992	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	19,7766	94006,64		1859132		1859132	148731	2007863	Казахстан
40	993	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	4,2	38764		162809		162809	13025	175834	Казахстан
			Итого по разделу: 26. ВВ-25									2183697	
			Раздел: 27. ВВ-26										
41	995	С1223-301-0102	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	м2	13,272	94006,64		1247656		1247656	99812	1347468	Казахстан
42	996	С1223-204-0103	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная однокамерным стеклопакетом, поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-12	м2	1,68	38764		65124		65124	5210	70334	Казахстан
			Итого по разделу: 27. ВВ-26									1417802	
			ИТОГО:					94964422	0	94964422		102 561 576	
								0	0		7597154		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8%		820493				103382068	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			0,7%		723674				104105742	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2%		2082115				106187857	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					91321557				91 321 557	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					14866300				15 536 084	
			ИТОГО									106 857 641	
			НДС			12 %						12 822 917	
			Итого с НДС									119 680 558	
			Итого со скидкой			5%		5984028				113 696 530	
			в том числе НДС									*12 822 917*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Инженер-Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шарапиулы Г.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №10

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-1-1 Конструкции железобетонные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Усиление стен 2 этажа (см КЖ-18.1)										
			Усиление перегородок толщ 250 мм(82,5 м2)										
1	115	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	82,5	1294,07 1224,79	5,78 2,78	106761 101045	477 229	5239	72918 14374	194053	
2	116	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,5	2766,76 2600,88	55 32,27	228258 214573	4538 2663	9148	173788 32164	434210	
3	117	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	6,6	18980		125268		125268	10021	135289	Казахстан
4	118	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3581	456152		163348		163348	13068	176416	Казахстан
5	119	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02	408502		8170		8170	654	8824	Казахстан
			Усиление перегородок толщ 120 мм(38 м2)										
6	120	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	38	1294,07 1224,79	5,78 2,78	49175 46542	220 106	2413	33586 6621	89382	
7	121	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	38	2766,76 2600,88	55 32,27	105137 98833	2090 1226	4213	80048 14815	200000	
8	122	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	3,04	18980		57699		57699	4616	62315	Казахстан
9	123	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1649	456152		75219		75219	6018	81237	Казахстан
10	124	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0057	408502		2328		2328	186	2514	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Усиление стен 2 этажа (см КЖ-18.1)									1384240	
			Раздел: 2. Усиление стен 3 этажа (см КЖ-19.1)										
			Усиление стен толщ 380 мм(270 м2)										
11	125	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	170,652731	1294,07 1224,79	5,78 2,78	220836 209013	986 474	10836	150831 29733	401400	
12	126	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	170,652731	2766,76 2600,88	55 32,27	472155 443848	9386 5508	18922	359484 66531	898170	
13	127	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	13,6522184	18980		259119		259119	20730	279849	Казахстан
14	128	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,7406329	456152		337841		337841	27027	364868	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	129	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0505827	408502		20663		20663		22316	Казахстан
											1653		
			Усиление перегородок толщ 250 мм(86,7 м2)										
16	130	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	86,7	1294,07	5,78	112196	501	5505	76630	203932	
						1224,79	2,78	106189	241		15106		
17	131	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	86,7	2766,76	55	239878	4768	9613	182636	456315	
						2600,88	32,27	225496	2798		33801		
18	132	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	7	18980		132860		132860		143489	Казахстан
											10629		
19	133	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3763	456152		171650		171650		185382	Казахстан
											13732		
20	134	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0208	408502		8497		8497		9177	Казахстан
											680		
			Усиление перегородок толщ 120 мм(60 м2)										
21	135	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	60	1294,07	5,78	77644	347	3810	53031	141129	
						1224,79	2,78	73487	167		10454		
22	136	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	60	2766,76	55	166006	3299	6653	126392	315790	
						2600,88	32,27	156053	1936		23392		
23	137	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,8	18980		91104		91104		98392	Казахстан
											7288		
24	138	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2604	456152		118782		118782		128285	Казахстан
											9503		
25	139	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0085	408502		3472		3472		3750	Казахстан
											278		
			Итого по разделу: 2. Усиление стен 3 этажа (см КЖ-19.1)									3652244	
			Раздел: 3. Усиление стен 4 этажа (см КЖ-20.1)										
			Усиление стен толщ 380 мм(270 м2)										
26	140	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	270	1294,07	5,78	349398	1561	17145	238639	635080	
						1224,79	2,78	330693	751		47043		
27	141	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	270	2766,76	55	747026	14850	29938	568762	1421051	
						2600,88	32,27	702238	8714		105263		
28	142	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	21,6	18980		409968		409968		442765	Казахстан
											32797		
29	143	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,1718	456152		534519		534519		577281	Казахстан
											42762		
30	144	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08003	408502		32692		32692		35307	Казахстан
											2615		
			Усиление перегородок толщ 250 мм(86,7 м2)										
31	145	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	72,6	1294,07	5,78	93949	420	4610	64167	170765	
						1224,79	2,78	88920	202		12649		
32	146	Е11-150207-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	72,6	2766,76	55	200867	3993	8050	152934	382105	
						2600,88	32,27	188824	2343		28304		
33	147	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	5,8	18980		110084		110084		118891	Казахстан
											8807		
34	148	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,3151	456152		143733		143733		155232	Казахстан
											11499		
35	149	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0165	408502		6740		6740		7279	Казахстан
											539		
			Усиление перегородок толщ 120 мм(60 м2)										
36	150	Е12-110103-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство	м2	38	1294,07	5,78	49175	220	2413	33586	89382	
						1224,79	2,78	46542	106		6621		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	151	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		38	2766,76	55	105137	2090	4213	80048	200000	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2600,88	32,27	98833	1226		14815		
38	152	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		3,04	18980		57699		57699		62315	Казахстан
				м3							4616		
39	153	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,165	456152		75265		75265		81286	Казахстан
				т							6021		
40	154	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0057	408502		2328		2328		2514	Казахстан
				т							186		
			Итого по разделу: 3. Усиление стен 4 этажа (см КЖ-20.1)									4381253	
			Раздел: 4. Усиление стен 5 этажа (см КЖ-21.1)										
			Усиление стен толщ 380 мм(270 м2)										
41	155	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		270	1294,07	5,78	349398	1561	17145	238639	635080	
				м2		1224,79	2,78	330693	751		47043		
42	156	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		270	2766,76	55	747026	14850	29938	568762	1421051	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2600,88	32,27	702238	8714		105263		
43	157	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		21,6	18980		409968		409968		442765	Казахстан
				м3							32797		
44	158	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		1,1718	456152		534519		534519		577281	Казахстан
				т							42762		
45	159	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,08003	408502		32692		32692		35307	Казахстан
				т							2615		
			Усиление перегородок толщ 250 мм(86,7 м2)										
46	160	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		72,6	1294,07	5,78	93949	420	4610	64167	170765	
				м2		1224,79	2,78	88920	202		12649		
47	161	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		72,6	2766,76	55	200867	3993	8050	152934	382105	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2600,88	32,27	188824	2343		28304		
48	162	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		5,8	18980		110084		110084		118891	Казахстан
				м3							8807		
49	163	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,3151	456152		143733		143733		155232	Казахстан
				т							11499		
50	164	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0165	408502		6740		6740		7279	Казахстан
				т							539		
			Усиление перегородок толщ 120 мм(60 м2)										
51	165	Е12-110103-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Основание под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям. Устройство		38	1294,07	5,78	49175	220	2413	33586	89382	
				м2		1224,79	2,78	46542	106		6621		
52	166	Е11-150207-0101 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное		38	2766,76	55	105137	2090	4213	80048	200000	
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2600,88	32,27	98833	1226		14815		
53	167	С1212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		3,04	18980		57699		57699		62315	Казахстан
				м3							4616		
54	168	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм		0,165	456152		75265		75265		81286	Казахстан
				т							6021		
55	169	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,0057	408502		2328		2328		2514	Казахстан
				т							186		
			Итого по разделу: 4. Усиление стен 5 этажа (см КЖ-21.1)									4381253	
			Раздел: 5. Входная группа Вгр-1(см КЖ-42)										
			Сечение 1-1,2-2										
56	242	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство		9,2	25925,49	2083,03	238515	19164	197508	24018	283536	
				м3		2374,21	494,65	21843	4551		21003		
57	243	Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство		34,8	36493,89	3909,11	1269987	136037	831254	305463	1701486	
				м3		8698,17	947,63	302696	32977		126036		
58	244	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,1953	37588,84	1732,13	7341	338	75	6422	14864	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		35472,71	662,56	6928	129		1101		
59	245	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,3081	383607		118189		118189	9455	127644	Казахстан
60	246	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6942	369145		256260		256260	20501	276761	Казахстан
61	247	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0352	408502		14379		14379	1150	15529	Казахстан
62	248	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1953	425973		83193		83193	6655	89848	Казахстан
			Сечение 3-3,5-5,7-7										
63	249	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,8	25925,49	2083,03	72591	5832	60111	7310	86293	
						2374,21	494,65	6648	1385		6392		
64	250	Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	17,4	36493,89	3909,11	634994	68019	415627	152732	850744	
						8698,17	947,63	151348	16489		63018		
65	251	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0304	37588,84	1732,13	1143	53	12	1000	2314	
						35472,71	662,56	1078	20		171		
66	252	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,237	383607		90915		90915	7273	98188	Казахстан
67	253	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,534	369145		197123		197123	15770	212893	Казахстан
68	254	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0328	408502		13399		13399	1072	14471	Казахстан
69	255	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0304	425973		12950		12950	1036	13986	Казахстан
			Сечение 4-4,6-6,8-8										
70	256	Е11-060101-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Подготовка бетонная. Устройство	м3	2,1	25925,49	2083,03	54444	4375	45083	5482	64720	
						2374,21	494,65	4986	1039		4794		
71	257	Е11-060101-0118 Кзтр и Кэм=1,08	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м3	17,6	36493,89	3909,11	642292	68800	420404	154487	860521	
						8698,17	947,63	153088	16678		63742		
72	258	Е11-060301-0601 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,026	37588,84	1732,13	977	45	10	855	1979	
						35472,71	662,56	922	17		147		
73	259	С1214-210-0501	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2528	383607		96976		96976	7758	104734	Казахстан
74	260	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5696	369145		210265		210265	16821	227086	Казахстан
75	261	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0336	408502		13726		13726	1098	14824	Казахстан
76	262	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,026	425973		11075		11075	886	11961	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Входная группа Вгр-1(см КЖ-42)									5074382	
			ИТОГО:					13231960	375544	7619700	4243385	18873372	
								5236716	115317		1398027		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		150987					
			Итого с временными									19024362	
			Зимние удорожания			0,7 %		133171					

Программный комплекс АВС (редакция 2022 1 1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними удорожаниями									**19157533**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**383151**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**19540684**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**16804988**				**16 804 988**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**2735696**				**2 858 949**	
			ИТОГО									**19 663 938**	
			НДС			**12 %**						**2 359 673**	
			Итого с НДС									**22 023 610**	
			Итого со скидкой			**5%**		**1101181**				**20 922 430**	
			в том числе НДС									***2 359 673***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапдев Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Е.