Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 9

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**755 891 940,00**	**225 412 978**							**27 049 557**	**252 462 535,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Елеманов Д.Б.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

М.П. **Технический надзор:** _____ **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

М.П. **Подрядчик:** _____ **Балпык Т.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №9
за май 2024 года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору 2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете 2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5% 119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-8	25	7080	Охранно- пожарная сигнализация, .Система контроля управления доступом	26 274 619	7 524 161
2	2-1-6	26	8020	Пожаротушение ПТ	49 366 153	19 921 780
3	2-1-2	27	8000	Архитектурные решения	37 946 015	
4	4-1-1	28	8010	Наружные сети электроснабжения	15 319 100	4 694 426
5	2-1-3	29	8020	Водоснабжение и канализация	33 001 190	12 579 170
6	2-1-5	30	2040	Электроснабжение ЭОМ	70 406 107	
7	2-1-4	31	9000	Отопление и вентиляция	20 149 351	5 590 770
				Итого	252 462 535	50 310 307

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №25

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-8 Охранно- пожарная сигнализация, .Система контроля управления доступом работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Пожарная сигнализация и автоматика (см ПС 1)										
1	1	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,06	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	17	52542,26	2,2	893218	37	7066	540530	1548448	
						52124,44	0	886115	0		114700		
2	2	КП ТОО "INTANT" № 293 от 18.01.2022 г поз 1	**Контроллер двухпроводной линии связи для адресных систем С2000-КДЛ**	шт	17	14484,25		246232				246232	Казахстан
										246232			
			Отпускная цена			14484		246232					
			Сметная стоимость оборудования					*246232*					
3	5	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	**Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования**	шт.	23	11683,56	1,79	268722	41	3304	161880	465050	
						11538,1	0	265376	0		34448		
4	6	КП ТОО "INTANT"№ 293 от 18.01.2022 г поз 3	**РИП -12(исп 50) Резервированный источник питания (РИП -12-317М1-Р-RS)**	шт	23	30963,38		712158		712158		769131	Казахстан
											56973		
5	7	КП ТОО "INTANT" № 293 от 18.01.2022 г поз 4	**Аккумулятор SF 12-12**	шт	18	8232,86		148191		148191		160046	Казахстан
											11855		
6	8	КП ТОО "INTANT" № 293 от 18.01.2022 г поз 5	**Аккумулятор SF 17-12**	шт	5	12804,64		64023		64023		69145	Казахстан
											5122		
7	9	Ц13-080303-1204 Кзтр и Кэм=1,06	**Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	12	7084,24	29,08	85011	349	34036	36450	131178	
						4218,8	0	50626	0		9717		
8	10	С ТОО "Юг-Электрокомплект"№03-401 от 26.01.2022 г	**Кнопка АЕА-22 с фиксацией (грибок,красный) IEK**	шт	12	1202,14		14426		14426		15580	Казахстан
											1154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11	С ТОО "Юг-Электрокомплект"№03-401 от 26.01.2022 г	Пост кнопочный (корпус) КП-101 (1 мест.бел.) IEK (10/100)		12	573,75		6885		6885		7436	Казахстан
				шт							551		
10	12	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		513	4352,57	2,2	2232868	1129	33781	1340755	3859513	
				шт.		4284,52	0	2197959	0		285890		
11	13	КП ТОО "INTANT"№ 293 от 18.01.2022 г поз 6	Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-3М исп 02		227	2538,13		576156				576156	Казахстан
				шт						576156			
			Отпускная цена			2538		576156					
			Сметная стоимость оборудования					*576156*					
12	14	КП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" №010-127П-ОПС от 13.01.22 г	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый Рубеж ИП 212-64 прот.R3IP 40		286	6325		1808950				1808950	Казахстан
				шт						1808950			
			Отпускная цена			6325		1808950					
			Сметная стоимость оборудования					*1808950*					
13	15	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		15	3587,04	0	53806	0	0	32821	93557	
				шт.		3587,04	0	53806	0		6930		
14	16	КП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" №010-127П-ОПС от 13.01.22 г	Рубеж ИПР 513-11 прот R3 Извещатель пожарный ручной адресный		15	4280,36		64205		64205		69341	Казахстан
				шт							5136		
15	19	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		227	11605,04	1,24	2634344	281	1491,4	1597681	4570587	
				шт.		11538,1	0	2619149	0		338562		
16	20	КП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" №010-127П-ОПС от 13.01.22 г	Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/24		227	9464,91		2148535				2148535	Казахстан
				шт						2148535			
			Отпускная цена			9465		2148535					
			Сметная стоимость оборудования					*2148535*					
17	21	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2		8	2397		19176		19176		20710	Казахстан
				шт.							1534		
18	22	С ТОО "Юг-Электрокомплект" №03-401 от 26.01.2022 г	DIN рейка 30 см(IEK) (50)		4	173,04		692		692		747	Казахстан
				шт							55		
19	29	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		1	11605,04	1,24	11605	1	66	7038	20134	
				шт.		11538,1	0	11538	0		1491		
20	30	КП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" №010-127П-ОПС от 13.01.22 г	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой		1	28692,91		28693				28693	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт						28693			
			Отпускная цена			28693		28693					
			Сметная стоимость оборудования					*28693*					
21	31	Ц13-100701-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		15	1212,35	6,03	18185	90	122	10983	31501	
				шт.		1198,18	2,14	17973	32		2333		
22	32	КП ТОО "INTANT" № 293 от 18.01.2022 г поз 13	Оповещатель пожарный световой КОП -25"Выход" табло плоское		15	852,07		12781				12781	Казахстан
				шт						12781			
			Отпускная цена			852		12781					
			Сметная стоимость оборудования					*12781*					
23	33	Ц13-100701-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС на 1 луч. Монтаж оборудования		1	13250,36	1,79	13250	2	147	7992	22941	
				шт.		13101,6	0	13102	0		1699		
24	34	КП ТОО "INTANT" № 293 от 18.01.2022 г поз 13	С2000-М Пульт контроля и управления		1	41915,78		41916				41916	Казахстан
				шт						41916			
			Отпускная цена			41916		41916					
			Сметная стоимость оборудования					*41916*					
25	35	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		5	11605,04	1,24	58025	6	328	35191	100673	
				шт.		11538,1	0	57690	0		7457		
26	36	КП ТОО "INTANT" № 293 от 18.01.2022 г поз 9	Блок релейный адресный С2000-СП2		5	6980,09		34900				34900	Казахстан
				шт						34900			
			Отпускная цена			6980		34900					
			Сметная стоимость оборудования					*34900*					
			Итого по разделу: 1. Пожарная сигнализация и автоматика (см ПС 1)									16853881	
			Раздел: 2. Система управления доступом (см ПС 3)							0			
27	45	Ц13-101001-0601 Кзтр и Кэм=1,06	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством. Монтаж оборудования		14	5557,46	10,9	77804	153	0	47368	135186	
				система		5546,56	0	77652	0		10014		
28	46	КП ТОО "INTANT"№293 от 18.01.2022 г поз 20	С2000-2 Контроллер доступа		6	20433,36		122600				122600	Казахстан
				шт						122600			
			Отпускная цена			20433		122600					
			Сметная стоимость оборудования					*122600*					
29	47	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 21	Считыватель Matrix -II EH серый EM Marine и HID		8	14915,25		119322				119322	Казахстан
				шт						119322			
			Отпускная цена			14915		119322					
			Сметная стоимость оборудования					*119322*					
30	48	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования		7	11683,56	1,79	81785	13	1006	49268	141537	
				шт.		11538,1	0	80767	0		10484		
31	49	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 22	Рубеж ИВЭПР 12/1,5 1х7 Источник вторичного электропитания резервированный		7	11100,7		77705		77705		83921	Казахстан
				шт							6216		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	50	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 23	Аккумулятор SF 7-12		14	3717,54		52046		52046		56210	Казахстан
				шт							4164		
33	51	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		109	3587,04	0	390987	0	0	238502	679848	
				шт.		3587,04	0	390987	0		50359		
34	52	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 24	Брелок проксими EM-Marine(синий)		102	68,3		6967		6967		7524	Казахстан
				шт							557		
35	53	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 25	Кнопка аварийного выхода зеленого цвета ИОПР 513-101-1		7	2981,68		20872		20872		22542	Казахстан
				шт							1670		
36	54	Ц13-100701-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования		6	2292,25	0	13754	0	900	7841	23323	
				шт.		2142,26	0	12854	0		1728		
37	55	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 26	Извещатель магнитно-контактный адресный С2000-СМК		6	1978,98		11874		11874		12824	Казахстан
				шт							950		
38	57	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		6	3587,04	0	21522	0	0	13129	37423	
				шт.		3587,04	0	21522	0		2772		
39	59	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 29	iButton-01Кнопка выхода металлическая накладная (NO контакты)		6	2620,12		15721		15721		16979	Казахстан
				шт							1258		
40	64	Ц13-101001-0503 Кзтр и Кэм=1,06	Турникет-трипод напольный. Монтаж		1	6698,22	89,45	6698	90	0	4057	11615	
				турникет		6608,77	41,56	6609	42		860		
41	65	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 33	PERCo-TTR-07.1G Турникет эл/мех с автоматическими планками «Антипаника»		1	568004,88		568005				568005	Казахстан
				шт						568005			
			Отпускная цена			568005		568005					
			Сметная стоимость оборудования					*568005*					
42	66	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 34	PERCo-WMD-05S Стойка автоматической калитки без створки		2	847431,63		1694863				1694863	Казахстан
				шт						1694863			
			Отпускная цена			847432		1694863					
			Сметная стоимость оборудования					*1694863*					
			Итого по разделу: 2. Система управления доступом (см ПС 3)									3733721	
			Раздел: 3. Охранная сигнализация см ПС 3										
43	67	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		1	11605,04	1,24	11605	1	66	7038	20134	
				шт.		11538,1	0	11538	0		1491		
44	68	КП ТОО ДП "Ронекс Секьюрити Компани" №010-127П-ОПС от 13.01.22 г	С2000-БКИ Блок индикации с клавиатурой		1	28692,91		28693				28693	Казахстан
				шт						28693			
			Отпускная цена			28693		28693					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная стоимость оборудования					*28693*					
45	73	Ц13-100701-0101 Кзтр и Кэм=1,06	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	3	52542,26	2,2	157627	7	1247	95388	273256	
						52124,44	0	156373	0		20241		
46	74	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 38	Контроллер двухпроводной линии связи для адресных систем С2000-КДЛ	шт	3	14484,25		43453		43453		43453	Казах
			Отпускная цена			14484		43453					
			Сметная стоимость оборудования					*43453*					
47	75	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	11605,04	1,24	34815	4	197	21115	60404	
						11538,1	0	34614	0		4474		
48	76	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 39	БРИЗ ,Блок разветвительно-изолирующий	шт	3	2393,56		7181		7181		7181	Казахс
			Отпускная цена			2394		7181					
			Сметная стоимость оборудования					*7181*					
49	77	Ц13-100701-0305 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	57	17257,61	1,79	983684	102	6711	595891	1705941	
						17138,08	0	976871	0		126366		
50	78	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 40	С2000-ПИК Извещатель объемный потолочный адресный	шт	57	6169,18		351643		351643		379774	Казахст
											28131		
51	80	Ц13-100701-0204 Кзтр и Кэм=1,06	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	67	2292,25	0	153581	0	10049	87554	260426	
						2142,26	0	143531	0		19291		
52	81	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 42	Извещатель магнитно-контактный адресный С2000-СМК	шт	67	1978,98		132592		132592		143199	Казахст
											10607		
53	84	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	11605,04	1,24	69630	7	394	42229	120808	
						11538,1	0	69229	0		8949		
54	85	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 44	Блок релейный адресный С2000-СП 2	шт	6	6980,09		41881		41881		41881	Казахста
			Отпускная цена			6980		41881					
			Сметная стоимость оборудования					*41881*					
55	86	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	6	11683,56	1,79	70101	11	862	42229	121316	
						11538,1	0	69229	0		8986		
56	87	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 45	Рубеж ИВЭПР 12/5 2х7-Р БР Источник вторичного электропитания резервированный	шт	6	21574,82		129449		129449		139805	Казахста
											10356		
57	88	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 46	Аккумулятор SF 7-12	шт	6	3717,54		22305		22305		24089	Казахста
											1784		
58	100	С ТОО "Юг-Электрокомплект"№03-401 от 26.01.2022 г	DIN рейка 20 см(IEK) (50)	шт	3	116,57		350		350		378	Казахста
											8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу: 3. Охранная сигнализация см ПС 3									**3370738**	
			ИТОГО:					**17718068**	**2324**	**1966476**	**5022930**	**23958341**	
								8225110	**74**	**7524161**	**1217343**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**7524161**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**131473**					
			Итого с временными									**24089815**	
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**115960**					
			Итого с зимними удорожаниями									**24205775**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**333632**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24539407**	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**21103890**				**21 103 890**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**3435517**				**3 590 300**	
			ИТОГО									**24 694 190**	
			НДС			**12 %**						**2 963 303**	
			Итого с НДС									**27 657 493**	
			Итого со скидкой			**5%**		**1382875**				**26 274 619**	
			в том числе НДС									***2 963 303***	

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Жексембаев М.Ж.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технолог
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шәрәпиулы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ № 26

за **май 2024** (месяц, год) на **2-1-6 Пожаротушение ПТ**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Оборудование										
1	1	Ц13-100701-0302 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	34	11605,04	1,24	394571	42	2234	239300	684581	
						11538,1	0	392295	0		50710		
2	2	КП ТОО "INTANT"	С2000-ПТ Блок индикации и управления	шт	3	27033,05		81099				81099	Казахстан
										81099			
			Отпускная цена			27033		81099					
			Сметная стоимость оборудования					*81099*					
3	3	КП ТОО "INTANT"	С2000-АСПТ Блок приемно-контрольный и управления автоматическими средствами пожаротушения	шт	15	46456,22		696843				696843	Казахстан
										696843			
			Отпускная цена			46456		696843					
			Сметная стоимость оборудования					*696843*					
4	4	КП ТОО "INTANT"	С2000-КПБ Контрольно-пусковой блок	шт	16	16917,57		270681				270681	Казахстан
										270681			
			Отпускная цена			16918		270681					
			Сметная стоимость оборудования					*270681*					
5	5	Ц13-100701-0303 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	5	11683,56	1,79	58418	9	718	35191	101098	
						11538,1	0	57690	0		7489		
6	7	КП ТОО "INTANT"	РИП -12(исп 02) Резервированный источник питания (РИП -12-2/7М1)-12В/2А	шт	4	18487,07	0	73948	0	0	0	73948	Казахстан
						0	0	0	0		0		
7	8	КП ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани	Бокс для установки двух аккумуляторов 12 В-17Ач с элементами защиты/Бокс-12/34М5/	шт	1	11746,43		11746				11746	Казахстан
										11746			
			Отпускная цена			11746		11746					
			Сметная стоимость оборудования					*11746*					
8	9	КП ТОО "INTANT"	Аккумулятор SF 17-12	шт	26	12804,64		332921		332921		359555	Казахстан
											26634		
9	10	КП ТОО "INTANT"	Аккумулятор SF 7-12	шт	8	3717,54		29740		29740		32119	Казахстан
											2379		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11	КП ТОО "INTANT"	Аккумулятор SF 4.5-12		30	3545,41		106362		106362		114871	Казахстан
				шт							8509		
11	14	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		15	3587,04	0	53806	0	0	32821	93557	
				шт.		3587,04	0	53806	0		6930		
12	15	КП ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани	Устройство дистанционного пуска электроконтактное УДП 513-10 исп .1"Аварийный выход"		15	3397,43		50961				50961	Казахстан
				шт						50961			
			Отпускная цена			3397		50961					
			Сметная стоимость оборудования					*50961*					
13	26	Ц13-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,06	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования		15	3587,04	0	53806	0	0	32821	93557	
				шт.		3587,04	0	53806	0		6930		
14	27	КП ТОО ДП"Ронекс Секьюрити Компани	Табло Топаз 24 "Система АПТ"		15	966,82		14502				14502	Казахстан
				шт						14502			
			Отпускная цена			967		14502					
			Сметная стоимость оборудования					*14502*					
			Итого по разделу: 1. Оборудование									2679118	
			Раздел: 2. Кабели и провода										
15	35	Е11-210102-0102 Кзтр и Кэм=1,08	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка		150	453,13	4,9	67969	735	1690	47239	124425	
				м		436,96	0,44	65544	66		9217		
16	36	С1243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм		154,5	193		29818		29818		32203	Казахстан
				м							2385		
17	37	Ц13-120701-0801 Кзтр и Кэм=1,06	Модули газового пожаротушения потолочного исполнения. Монтаж оборудования		74	4088,75	27,71	302567	2051	26936	167397	507561	
				модуль		3697,04	11,35	273581	840		37597		
18	38	КП ТОО "Группа ТРИ А"	Модуль газового пожаротушения Импульс 20-20/объем 20 л/		74	253000		18722000				18722000	Казахстан
				шт						18722000			
			Отпускная цена			253000		18722000					
			Сметная стоимость оборудования					*18722000*					
19	40	КП ТОО "Группа ТРИ А	Газ хладон 227/227-ЕА/		1408	15208,93		21414173		21414173		23127307	Казахстан
				кг							1713134		
20	42	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		119	149		17731		17731		19149	Казахстан
				шт.							1418		
			Итого по разделу: 2. Кабели и провода									42532645	
			ИТОГО:					42783662	2837	21962323	554769	45211763	
								896722	906	19847832	1873332		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							19847832			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		202320					
			Итого с временными									45414084	
			Зимние удорожания			0,7 %		178446					
			Итого с зимними удорожаниями									45592530	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		513415					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									46105945	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					39651113				39 651 113	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					6454832				6 745 647	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО									**46 396 760**	
			НДС			**12 %**						**5 567 611**	
			Итого с НДС									**51 964 371**	
			Итого со скидкой			**5%**		**2598219**				**49 366 153**	
			в том числе НДС									***5 567 611***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Жексембаев М.Ж.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпідлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 27

за май 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	1	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы на отм -3,000 см АР 2											
			Потолок											
1	1	1115-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	100		2311,96	144,13	231196	14412	41241	150183	411890	
			НР - 80%; СП - 8%				1755,43	121,86	175543	12186		30510		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	100		1782,82	12,09	178282	1208	49846	102160	302878	
			НР - 80%; СП - 8%				1272,28	4,73	127228	472		22435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	295,64		1312,73	7,71	388095	2281	102249	227564	664912	
			НР - 80%; СП - 8%				959,16	3,01	283565	891		49253		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	6	1110-0403-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	592		4486,41	25,91	2655957	15340	1238689	1267736	4237588	
			НР - 90%; СП - 8%				2368,12	11,26	1401928	6667		313895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	7	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	592		1142,84	2,96	676563	1753	114381	448852	1215448	
			НР - 80%; СП - 8%				946,67	1,08	560429	636		90033		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Стены и перегородки сплитерных блоков											
6	12	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	81,4		1987,92	30,23	161817	2460	59969	80267	261450	
			НР - 80%; СП - 8%				1220,98	11,61	99388	945		19367		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	14	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	193,17	1987,92	30,23	384006	5838	142310	190481	620446	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	235858	2243		45959		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	16	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,64	1987,92	30,23	70849	1077	26256	35144	114472	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	43516	414		8479		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	18	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м2	11,64	84,59	–	985	–	1	709	1829	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	984	–		135		
10	19	236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	1,3619	262,00	–	357	–	357	–	386	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29		
11	21	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м2	7,05	84,59	–	596	–	–	429	1107	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	596	–		82		
12	22	236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,8249	262,00	–	216	–	216	–	233	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17		
13	23	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,05	1987,92	30,23	14015	213	5194	6952	22644	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	8608	82		1677		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонны монолитные										
14	28	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПН-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	19,4	3529,86	25,93	68479	502	32652	31989	108506	
			НР - 90%; СП - 8%			1820,90	11,26	35325	218		8038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	31	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	20	1987,92	30,23	39758	604	14734	19722	64238	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	24420	232		4758		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	33	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м2	4,8	84,59	–	406	–	–	292	754	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	406	–		56		
17	34	236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,5616	262,00	–	147	–	147	–	159	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12		
18	36	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,8	1916,58	136,64	9200	656	1615	5993	16408	
			НР - 80%; СП - 8%			1443,63	117,01	6929	562		1215		

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	38	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м2	2,1	84,59	–	178	–	–	128	330	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	178	–		24		
20	39	236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	0,2457	262,00	–	64	–	64	–	69	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5		
21	41	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	0,47	1999,92	30,23	940	14	352	463	1516	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	574	5		112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	42	1115-0206-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	0,47	915,74	7,71	430	3	163	213	694	
			НР - 80%; СП - 8%			562,17	3,01	264	1		51		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	46	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,9	1987,92	30,23	37572	571	13924	18637	60706	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	23077	219		4497		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СТены и перегородки ГКЛ,ГКЛВ										
24	48	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	9,85	87233,33	4818,68	859248	47464	316309	390654	1349894	
			НР - 76%; СП - 8%			50302,04	1882,56	495475	18543		99992		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	49	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	4,7773	19969,00	–	95397	–	95397	–	103029	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7632		
26	50	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	98,5	3529,86	25,93	347691	2553	165780	162421	550921	
			НР - 90%; СП - 8%			1820,90	11,26	179358	1109		40809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	53	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	16,405	87233,33	4818,68	1431063	79050	526808	650627	2248225	
			НР - 76%; СП - 8%			50302,04	1882,56	825205	30883		166535		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	54	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	15,913	41869,00	–	666255	–	666255	–	719555	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		53300		
29	55	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	164,05	3529,86	25,93	579074	4253	276103	270509	917550	
			НР - 90%; СП - 8%			1820,90	11,26	298718	1848		67967		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	56	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	11,2	730,15	2,96	8178	33	2164	4794	14010	
			НР - 80%; СП - 8%			533,98	1,08	5981	12		1038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	60	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	2,35	87233,33	4818,68	204998	11324	75464	93202	322056	
			НР - 76%; СП - 8%			50302,04	1882,56	118210	4424		23856		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	61	234-101-0202 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	2,2795	19969,00	–	45519	–	45519	–	49161	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3642		
33	62	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	23,5	3529,86	25,93	82952	610	39551	38750	131438	
			НР - 90%; СП - 8%			1820,90	11,26	42791	265		9736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	63	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,48	1987,92	30,23	163964	2493	60764	81332	264919	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	100707	958		19624		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	64	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м2	82,48	84,59	–	6977	–	1	5022	12959	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	6976	–		960		
36	65	236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	20,62	262,00	–	5402	–	5402	–	5834	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		432		
37	67	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	м2	25,24	84,59	–	2135	–	–	1537	3966	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	2135	–		294		
38	68	236-101-0116 РСНБ РК 2022	**Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	кг	2,9531	262,00	–	774	–	774	–	836	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		62		
39	70	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	м3 изоляции	0,42	87233,33	4818,68	36638	2024	13487	16657	57559	
			НР - 76%; СП - 8%			50302,04	1882,56	21127	791		4264		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	71	234-101-0204 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	м3	0,4074	41869,00	–	17057	–	17057	–	18422	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1365		
41	72	1110-0404-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов**	м2 стен (за вычетом проемов)	4,2	3529,86	25,93	14825	109	7068	6926	23491	
			НР - 90%; СП - 8%			1820,90	11,26	7648	47		1740		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	73	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,8	1987,92	30,23	23457	357	8692	11636	37900	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	14408	137		2807		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	74	1212-0104-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	11,8	84,59	–	998	–	–	719	1854	
			НР - 72%; СП - 8%			84,57	–	998	–		137		
44	75	236-101-0116 РСНБ РК 2022	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,3806	262,00	–	362	–	362	–	391	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		29		
			Стены кирпичные										
45	77	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	458,6	1987,92	30,23	911660	13861	337856	452215	1472985	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	559943	5325		109110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	80	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,54	1987,92	30,23	52759	802	19552	26170	85244	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	32405	308		6314		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10477491	211865	4524725	4801085	16500862	
								5740901	90423	–	1222284		
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы на отм 0.000-1 этаж см Ар 2.1										
			Потолки										
47	86	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	48,35	1142,84	2,96	55256	143	9342	36659	99268	
			НР - 80%; СП - 8%			946,67	1,08	45771	52		7353		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			(Серверная каб 35)										
			Стены и перегородки из теплоблоков										
48	100	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	307,7	1987,92	30,23	611683	9300	226686	303416	988307	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	375697	3573		73208		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	101	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	0,915	87233,33	4818,68	79818	4410	29382	36289	125396	
			НР - 76%; СП - 8%			50302,04	1882,56	46026	1723		9289		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	102	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,8876	19969,00	–	17723	–	17723	–	19141	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1418		
51	103	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,3	1897,99	136,64	34733	2500	5815	22848	62187	
			НР - 80%; СП - 8%			1443,63	117,01	26418	2141		4606		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	114	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,185	87233,33	4818,68	103371	5710	38053	46997	162398	
			НР - 76%; СП - 8%			50302,04	1882,56	59608	2231		12030		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	115	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,1495	19969,00	–	22953	–	22953	–	24789	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1836		
54	118	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	23,7	964,12	7,71	22850	182	8198	11633	37242	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	14470	71		2759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	122	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	23,7	964,12	7,71	22850	182	8198	11633	37242	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	14470	71		2759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонные монолитные										
56	127	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	105,81	1118,82	8,81	118382	933	27427	72388	206031	
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	90022	463		15262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	138	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	1999,92	30,23	4800	73	1797	2367	7740	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	2930	28		573		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Серверная(35)										
			Стены и перегородки из ГКЛ и ГКЛВ										
58	153	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,04	1987,92	30,23	15983	243	5923	7928	25824	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	9817	93		1913		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59	155	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,4	1999,92	30,23	4800	73	1797	2367	7740	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	2930	28		573		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60	156	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,4	964,12	7,71	2314	18	831	1178	3771	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	1465	7		279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены кирпичные										
			Серверная(35)										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1117516	23767	404125	555703	1807076	
								689624	10481	–	133858		
			РАЗДЕЛ 3.Отделочные работы на отметке +3.300 -2 этаж см АР 2.2										
			Стены и перегородки из ГКЛ,ГКЛВ										

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	221	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	660	964,12	7,71	636318	5090	228268	323959	1037099	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	402960	1988		76822		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				636318	5090	228268	323959	1037099	
								402960	1988	–	76822		
			Сметная заработная плата	Тенге					404948				
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы на отметке +6.600- 3 этаж см АР 2.3										
			Потолок										
62	246	1115-0206-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	32	1142,84	2,96	36571	94	6184	24262	65700	
			НР - 80%; СП - 8%			946,67	1,08	30293	34		4867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				36571	94	6184	24262	65700	
								30293	34	–	4867		
			РАЗДЕЛ 5.Двери см АР 43										
			Двери наружные металлические										
63	879	223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	4,2	55181,00	–	231760	–	231760	–	250301	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		18541		
64	882	261-104-0220 РСНБ РК 2022	Блоки дверные входные однопольные с остеклениями полотнами ДНО 24-9П,ДНО 21-12ПЛ, ДНО 24-10П СТ РК 943-92	м2	2,52	16169,00	–	40746	–	40746	–	44006	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3260		
			Двери внутренние противопожарные										
65	887	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	133,56	46884,00	–	6261827	–	6261827	–	6762773	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		500946		
66	889	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	2,52	70278,00	–	177101	–	177101	–	191269	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14168		
67	891	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	2	3949,00	–	7898	–	7898	–	8530	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		632		
			Двери внутренние противопожарные										
68	895	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	16,8	46884,00	–	787651	–	787651	–	850663	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		63012		
			Двери внутренние деревянные										
69	899	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	11	527,00	–	5797	–	5797	–	6261	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		464		
			Двери внутренние противопожарные										
70	901	223-207-0202 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	2,52	70278,00	–	177101	–	177101	–	191269	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14168		
			Двери внутренние противопожарные										
71	909	223-207-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	4,2	46884,00	–	196913	–	196913	–	212666	Казахстан

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		15753		
72	910	223-207-0201 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный**	м2	2,56	82686,00	–	211676	–	211676	–	228610	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16934		
73	911	223-207-0202 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный**	м2	2,1	70278,00	–	147584	–	147584	–	159391	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11807		
			Дверь см АР 43.2 для обслуживании инженерного оборудования										
74	913	223-207-0204 РСНБ РК 2022	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный**	м2	30,24	55568,00	–	1680376	–	1680376	–	1814806	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		134430		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9926430	–	9926430	–	10720545	
								–	–	–	794115		
			РАЗДЕЛ 6.Витражи наружные АР 45										
75	925	223-301-0105 РСНБ РК 2022	**Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом**	м2	19,345	102772,80	–	1988140	–	1988140	–	2147191	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		159051		
76	926	223-301-0206 РСНБ РК 2022	**Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружная толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла**	м2	9,275	102407,00	–	949825	–	949825	–	1025811	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		75986		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2937965	–	2937965	–	3173002	
								–	–	–	235037		
			РАЗДЕЛ 7.Витражи внутренние АР 46										
			ВВ-1,ВВ1.1										
77	929	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	83,76	1573,57	33,60	131802	2815	–	116885	268582	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	128988	885		19895		
			ВВ-2										
78	932	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	м2	32,34	3775,30	3,69	122093	119	58593	57043	193467	
			НР - 90%; СП - 8%			1959,83	–	63381	–		14331		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ВВ-3										
79	935	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	18,156	1573,57	33,60	28570	610	–	25336	58219	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	27960	192		4312		
			ВВ-4										
80	937	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,6375	1573,57	33,60	10445	223	–	9262	21284	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	10222	70		1577		
			ВВ-5										

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	939	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,8	1573,57	33,60	24862	531	--	22049	50663	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	24331	167		3753		
			ВВ-7										
82	945	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,942	1573,57	33,60	10924	233	--	9687	22260	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	10690	73		1649		
			ВВ-8,ВВ8х										
83	948	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	29,904	1573,57	33,60	47056	1005	--	41730	95889	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	46051	316		7103		
			ВВ-10										
84	954	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	3,0705	1573,57	33,60	4832	103	--	4285	9846	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	4728	32		729		
			ВВ-11										
85	956	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	11,988	1573,57	33,60	18864	403	--	16729	38441	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	18462	127		2848		
			ВВ-12										
86	959	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	7,0755	1573,57	33,60	11134	238	--	9874	22688	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	10896	75		1681		
			ВВ-13										
87	962	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	2,0945	1573,57	33,60	3296	70	--	2923	6716	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	3225	22		497		
			ВВ-14										
88	964	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6,942	1573,57	33,60	10924	233	--	9687	22260	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	10690	73		1649		
			ВВ-15										
89	967	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м2 перегородок (за вычетом проемов)	35,909	1573,57	33,60	56505	1206	--	50110	115144	
			НР - 90%; СП - 8%			1539,97	10,56	55298	379		8529		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				481307	7789	58593	375600	925459	
								414922	2411	--	68553		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				481307					
		Материалы		Тенге				58593					
		Всего заработная плата		Тенге					417333				
			Накладные расходы	Тенге				375600					
			Сметная прибыль	Тенге				68553					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				925460					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235	
			Сметная заработная плата	Тенге					417333				

1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				925460					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								235	
			Сметная заработная плата	Тенге					417333				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								34229743	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7278700					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					248605				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					105337				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18086284			
			- Накладные расходы	Тенге							6080609		
			- Сметная прибыль	Тенге							2535536		
			Временные здания и сооружения		0,8 %		273838						
			Итого с временными								34503581		
			Зимние удорожания		0,7 %		241525						
			Итого с зимними удорожаниями								34745106		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		694902						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								35440008		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				30478407				30 478 407		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				4961601				5 185 140		
			ИТОГО								35 663 547		
			НДС		12 %						4 279 626		
			Итого с НДС								39 943 173		
			Итого со скидкой		5%		1997159				37 946 015		
			в том числе НДС								***4 279 626***		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Жексенбаев М.Ж.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпық Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шерпиұлы Г.

Авторский надзор: Проектный институт МПРОЕКТ СИТИ
Эксперт
Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотнику» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №28
за май 2024 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	2	КП ТОО "StarinterComplex"	Дизельный генератор ADD70R Резервная мощность 70кВА/55кВт,постоянная мощность 60кВА/50кВт	шт	1		2838117,86	–	2838118	–		–	2838118	Казахстан
							–	–	–	–	2838118	–		
2	4	515-301-0701 РСНБ РК 2022	Линейная панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-01 (ЩО 70-2-01)	шт.	2		928154,00	–	1856308	–		–	1856308	Казахстан
							–	–	–	–	1856308	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4694426	–	–	–	4694426	
									–	–	4694426	–		
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
			Работы по прокладке кабеля											
3	15	243-113-0911 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	км	1,466		5133865,00	–	7526246	–	7526246	–	8128346	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		602100		
4	16	243-113-0909 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (ок)-1	км	0,0884		2877831,00	–	254400	–	254400	–	274752	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		20352		
5	18	241-207-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	451		1386,00	–	625086	–	625086	–	675093	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		50007		
6	20	243-903-1502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	14		13658,00	–	191212	–	191212	–	206509	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		15297		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8596944	–	8596944	–	9284700	
									–	–	–	687756		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					8596944					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					8596944					
			Сметная прибыль	Тенге					687756					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					9284700					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9284700					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**13979126**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**8596944**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							**4694426**			
			- Сметная прибыль	Тенге								**687756**		
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**74278**						
			Итого с временными									**14053404**		
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**65513**						
			Итого с зимними удорожаниями									**14118916**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**188490**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**14307406**		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**12304369**				**12 304 369**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**2003037**				**2 093 281**		
			ИТОГО									**14 397 651**		
			НДС			**12 %**						**1 727 718**		
			Итого с НДС									**16 125 369**		
			Итого со скидкой			**5%**		**806268**				**15 319 100**		
			в том числе НДС									***1 727 718***		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Жексембаев М.Ж.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шарипулы Г.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брокундов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Форма 4

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 29

за май 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Водоснабжение и канализация

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой, противопожарный В1(см ВК.СО 1)											
			Трубчатая изоляция											
1	12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода		305	973,54	112,62	296930	34349	116693	123524	454091	
			НР - 76%; СП - 8%				478,32	54,57	145888	16644		33636		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	13	234-303-0316 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм днаметром 60 мм	м		154	772,00	–	118888	–	118888	–	128399	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		9511		
3	14	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм днаметром 35 мм	м		5,5	456,00	–	2508	–	2508	–	2709	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		201		
4	15	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм днаметром 28 мм	м		5,5	384,00	–	2112	–	2112	–	2281	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		169		
5	16	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм днаметром 22 мм	м		170,5	307,00	–	52344	–	52344	–	56531	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		4187		
			Запорная арматура											
			Редукторы											
6	35	245-501-0301 РСНБ РК 2022	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 15	шт.		2	17963,00	–	35926	–	35926	–	38800	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		2874		
7	36	245-501-0302 РСНБ РК 2022	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 20	шт.		4	19118,00	–	76472	–	76472	–	82590	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		6118		
8	37	245-501-0303 РСНБ РК 2022	Редуктор давления из латуни Т от 0°С до +70°С, PN 10, DN 25	шт.		1	21246,00	–	21246	–	21246	–	22946	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		1700		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Пожарный кран(ВК.СО 2)										
9	50	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	12	44182,66	177,72	530192	2133	505359	22987	597434	
			НР - 98%; СП - 8%			1891,66	63,06	22700	757		44254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	51	1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	12	1486,45	23,48	17837	282	172	17144	37780	
			НР - 98%; СП - 8%			1448,57	9,25	17383	111		2799		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	52	248-307-0105 РСНБ РК 2022	**Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ**	шт.	12	23463,00	–	281556	–	281556	–	304080	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		22524		
12	53	248-305-0205 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10**	шт.	24	38292,00	–	919008	–	919008	–	992529	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		73521		
13	54	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 32 мм. Установка**	вставка	1	14178,67	100,52	14179	100	11998	2056	17534	
			НР - 98%; СП - 8%			2081,00	17,41	2081	17		1299		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	55	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	1	3304,75	162,10	3305	162	304	2823	6619	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	42,04	2839	42		490		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	56	242-306-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	1	13464,00	–	13464	–	13464	–	14541	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1077		
16	57	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка**	вставка	6	13861,67	100,52	83170	603	70081	12339	103149	
			НР - 98%; СП - 8%			2081,00	17,41	12486	104		7641		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	58	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4	3304,75	162,10	13219	648	1215	11294	26474	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	42,04	11356	168		1961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	59	242-306-0104 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	шт.	4	16056,00	–	64224	–	64224	–	69362	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5138		
			Насосные установки										
19	61	КП ТОО "WILO Central Asia"	**Насосная установка противопожарного водоснабжения в комплекте со шкафом управления для пожаротушения, автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме на виброножках.Про-во Wilo Германия СО 2 Helix V 1003/ SK-FFS-EB-R Q=9,36 л/с,Н=18 м (1раб. 1рез)**	шт	1	4179785,89	–	4179786	–		–	4179786	Казахстан
						–	–	–	–	4179786	–		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
20	62	КП ТОО "WILO Central Asia"	Насосная установка хоз-питьевого водоснабжения в комплекте со шкафом управления с ПЧ , автоматикой, запорной арматурой, подводящим и напорным коллектором собранно все на одной раме на виброножках(включение станции по падению давления).Про-во Wilo Германия COR 2 HelixV 202/ SKw Q=1.84 м3/час,Н=10 м (1раб. 1рез)	шт	1	2681483,75	–	2681484	–		–	2681484	Казахстан
						–	–	–	–	2681484	–		
21	63	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	708,00	–	177000	–	177000	–	191160	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14160		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9584850	38277	2470570	192167	10010279	
								214733	17843	6861270	233260		
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4(ВК.СО 3)										
			Запорная арматура										
22	78	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	174	1100,00	–	191400	–	191400	–	206712	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15312		
23	80	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	24	3744,00	–	89856	–	89856	–	97044	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7188		
24	82	242-307-0101 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	24	978,00	–	23472	–	23472	–	25350	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1878		
25	84	244-104-0502 РСНБ РК 2022	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге , излив с аэратором	шт.	21	9428,00	–	197988	–	197988	–	213827	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15839		
26	85	244-104-0408 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	144	8214,00	–	1182816	–	1182816	–	1277441	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		94625		
27	86	244-104-0407 РСНБ РК 2022	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	8265,00	–	49590	–	49590	–	53557	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3967		
28	88	261-301-1725 РСНБ РК 2022	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	171	348,00	–	59508	–	59508	–	64269	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4761		
			Фитинги										
29	89	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 20х15 мм	шт.	63	2138,00	–	134694	–	134694	–	145470	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10776		
30	90	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х15 мм	шт.	36	2138,00	–	76968	–	76968	–	83125	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6157		
31	91	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	72	2138,00	–	153936	–	153936	–	166251	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12315		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
32	92	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	210	19,00	–	3990	–	3990	–	4309	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		319		
33	93	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	75	44,00	–	3300	–	3300	–	3564	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		264		
34	94	241-209-1902 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	54	51,00	–	2754	–	2754	–	2974	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		220		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2170272	–	2170272	–	2343893	
								–	–	–	173621		
			РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К-1(ВК.СО5)										
			Фитинги										
35	129	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	60	846,00	–	50760	–	50760	–	54821	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4061		
36	131	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	60	223,00	–	13380	–	13380	–	14450	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1070		
			Сантехнические приборы										
37	133	244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	комплект	135	9912,00	–	1338120	–	1338120	–	1445170	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		107050		
38	134	244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал для умывальника	шт.	135	5326,00	–	719010	–	719010	–	776531	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		57521		
39	135	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	135	922,00	–	124470	–	124470	–	134428	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9958		
40	137	244-102-0502 РСНБ РК 2022	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей, со сливной полкой размерами 800x600x160 мм	шт.	12	10086,00	–	121032	–	121032	–	130715	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9683		
41	138	244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	12	922,00	–	11064	–	11064	–	11949	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		885		
42	140	244-102-0801 РСНБ РК 2022	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм	шт.	21	12142,00	–	254982	–	254982	–	275381	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20399		
43	141	244-104-0605 РСНБ РК 2022	Сифон ГОСТ 23289-94 с выпуском для мелких душевых поддонов СПМ	шт.	21	1264,00	–	26544	–	26544	–	28668	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2124		
44	143	244-101-0304 РСНБ РК 2022	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, В 360 мм	комплект	117	19683,00	–	2302911	–	2302911	–	2487144	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		184233		
45	144	244-101-0601 РСНБ РК 2022	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	117	14807,00	–	1732419	–	1732419	–	1871013	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		138594		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
46	145	244-104-0201 РСНБ РК 2022	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	117	1783,00	–	208611	–	208611	–	225300	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16689		
47	147	244-101-0901 РСНБ РК 2022	Писсуар настенный ГОСТ 30493-96 размерами L 360 мм, В 290 мм	комплект	9	20963,00	–	188667	–	188667	–	203760	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15093		
48	149	244-101-0802 РСНБ РК 2022	Биде ГОСТ 30493-96 с переливом и без перелива размерами L 600 мм, В 350 мм	комплект	3	24358,00	–	73074	–	73074	–	78920	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5846		
49	150	261-301-0320 РСНБ РК 2022	Манжеты полиэтиленовые	10 шт.	11,7	1703,00	–	19925	–	19925	–	21519	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1594		
50	151	261-301-0309 РСНБ РК 2022	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	204	87,00	–	17748	–	17748	–	19168	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1420		
51	152	1116-0603-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	925,40	10,02	2776	30	63	2635	5844	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			894,42	1,89	2683	6		433		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	153	241-223-0201 РСНБ РК 2022	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	2077,00	–	6231	–	6231	–	6729	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		498		
			Насосные установки										
53	164	КП ТОО "WILO Central Asia"	Установка для откачки хоз-бытовых стоков. Производство WILO Германия HiSewlift 3-35	шт	3	188494,04	–	565482	–		–	565482	Казахстан
						–	–	–	–	565482	–		
54	165	КП ТОО "WILO Central Asia"	Установка для откачки стоков. Производство WILO Германия HiDrainlift 3-35	шт	3	163148,86	–	489447	–		–	489447	Казахстан
						–	–	–	–	489447	–		
55	166	КП ТОО "WILO Central Asia"	Установка для откачки стоков. Производство WILO Германия HiDrainlift 3-35	шт	3	163148,86	–	489447	–		–	489447	Казахстан
						–	–	–	–	489447	–		
56	167	241-209-3801 РСНБ РК 2022	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110x50 мм	шт.	12	480,00	–	5760	–	5760	–	6221	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		461		
57	168	241-209-3603 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	129	684,00	–	88236	–	88236	–	95295	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7059		
58	169	241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	3	304,00	–	912	–	912	–	985	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		73		
59	170	241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	956,00	–	8604	–	8604	–	9292	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		688		
60	171	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	9	44,00	–	396	–	396	–	428	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		32		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
61	172	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	36	125,00	–	4500	–	4500	–	4860	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		360		
62	173	241-504-0102 РСНБ РК 2022	Отвод чугунный ГОСТ 6942-98 под углом 135° диаметром 100 мм	шт.	90	3857,00	–	347130	–	347130	–	374900	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		27770		
63	174	241-505-0209 РСНБ РК 2022	Тройник ГОСТ 6942-98 косой под углом 45° размерами 100х100 мм	шт.	57	7899,00	–	450243	–	450243	–	486262	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36019		
64	175	241-508-0103 РСНБ РК 2022	Крестовина прямая ГОСТ 6942-98 размерами 100х100 мм	шт.	6	5456,00	–	32736	–	32736	–	35355	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2619		
65	176	241-517-0102 РСНБ РК 2022	Заглушка чугунная ГОСТ 6942-98 DN 100	шт.	33	5536,00	–	182688	–	182688	–	197303	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14615		
66	177	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	570	708,00	–	403560	–	403560	–	435845	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		32285		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10280864	30	8733776	2635	10982631	
								2683	6	1544375	699132		
			РАЗДЕЛ 4.Внутренние водостоки К-2(ВК.СО6)										
67	178	1116-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воронки водосточные. Установка	воронка	18	6190,35	476,08	111426	8570	3363	98245	226444	
			НР - 98%; СП - 8%			5527,39	42,04	99493	757		16774		
68	179	224-106-0104 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	3680,00	–	66240	–	66240	–	71539	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5299		
			Фитинги										
69	180	241-513-0201 РСНБ РК 2022	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	18	3469,00	–	62442	–	62442	–	67437	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4995		
70	181	241-117-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	6	2864,00	–	17184	–	17184	–	18559	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1375		
71	182	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	9	846,00	–	7614	–	7614	–	8223	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		609		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				264906	8570	156843	98245	392202	
								99493	757	–	29052		
			РАЗДЕЛ 5.Канализация напорная К3н ВК СО 7										
72	191	КП ТОО "WILO Central Asia"	Насос дренажный для горячей воды до 95°С Производство Wilo Германия TMT 32M113/7,5Ci Q = 15 м3/ч, H = 8 м	шт	6	620627,07	–	3723762	–		–	3723762	Казахстан
						–	–	–	–	3723762	–		
73	192	КП ТОО "WILO Central Asia"	Насос дренажный в комлекте с поплавковым реле TMW 32/11 Q=8м3/час H=6 м	шт	6	74960,29	–	449762	–		–	449762	Казахстан
						–	–	–	–	449762	–		
74	193	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	767,11	7,78	4603	47	98	4376	9698	
			НР - 98%; СП - 8%			743,04	1,26	4458	8		718		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	194	242-207-3704 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	шт.	6	5629,00	–	33774	–	33774	–	36476	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2702		
76	195	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12	3304,75	162,10	39657	1945	3644	33881	79421	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	42,04	34068	504		5883		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	196	242-306-0102 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный стальной межфланцевый однострворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	шт.	12	13464,00	–	161568	–	161568	–	174493	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12925		
78	197	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	81	2615,16	28,03	211828	2270	158994	50437	283246	
			НР - 98%; СП - 8%			624,25	11,14	50564	902		20981		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	198	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	45	708,00	–	31860	–	31860	–	34409	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2549		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4656814	4262	389938	88694	4791267	
								89090	1414	4173524	45758		
			РАЗДЕЛ 6.Канализация от кондиционеров КО ВК.СО 7										
80	199	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	480	2615,16	28,03	1255277	13454	942183	298887	1678497	
			НР - 98%; СП - 8%			624,25	11,14	299640	5347		124333		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1255277	13454	942183	298887	1678497	
								299640	5347	–	124333		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1255277					
		Материалы		Тенге				942182					
		Всего заработная плата		Тенге					304987				
			Накладные расходы	Тенге				298887					
			Сметная прибыль	Тенге				124333					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1678497					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					304987				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1678497					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					304987				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								30198768	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				705639					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					64593				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25367				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14863581			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						12579170			
			- Накладные расходы	Тенге							680628		
			- Сметная прибыль	Тенге							1305156		
			Временные здания и сооружения			0,8 %	140957						
			Итого с временными								30339725		
			Зимние удорожания			0,7 %	124324						
			Итого с зимними удорожаниями								30464049		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	357698						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								30821746		

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**26506702**				**26 506 702**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**4315044**				**4 509 454**		
			ИТОГО									**31 016 156**		
			НДС			**12 %**						**3 721 939**		
			Итого с НДС									**34 738 094**		
			Итого со скидкой			**5%**		**1736905**				**33 001 190**		
			в том числе НДС									***3 721 939***		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Жексембаев М.Ж.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпсұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ № 30

за май 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Электроснабжение ЭОМ

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование (ЭОМ СО 1)											
			Трубы(ЭОМ СО 5)											
1	54	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка**	м		120	428,38	235,46	51406	28255	381	22901	80252	
			НР - 72%; СП - 8%				189,75	75,31	22770	9037		5945		
2	55	241-207-0405 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м		121,2	6506,00	–	788527	–	788527	–	851609	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		63082		
3	56	1121-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		85	262,47	4,92	22310	418	7257	10659	35607	
			НР - 72%; СП - 8%				172,17	2,00	14635	170		2638		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	57	241-101-0106 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм**	м		86,7	516,00	–	44737	–	44737	–	48316	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		3579		
5	58	1121-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м		150	292,41	7,88	43862	1182	13115	21651	70754	
			НР - 72%; СП - 8%				197,10	3,37	29565	506		5241		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	59	241-101-0110 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,0 мм	м	153	688,00	–	105264	–	105264	–	113685	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8421		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1056106	29855	959281	55211	1200223	
								66970	9713	–	88906		
			РАЗДЕЛ 2.Светильники (ЭОМ.СО.7)										
7	110	1121-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах	шт.	881	1880,52	70,11	1656738	61767	6951	1163546	3045907	
			НР - 72%; СП - 8%			1802,52	31,80	1588020	28016		225623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	111	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	Светодиодный светильник PRS/S ECO LED 600 4000K	шт	590	47909,04	–	28266334	–	28266334	–	30527641	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2261307		
9	112	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	Светодиодный светильник BAT UNI LED 1200 4000K	шт	88	31232,04	–	2748420	–	2748420	–	2968294	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		219874		
10	113	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	Светодиодный светильник C LED 360 4000K	шт	184	26278,66	–	4835273	–	4835273	–	5222095	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		386822		
11	114	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	Светодиодный светильник OD LED 12 5000K	шт	19	14854,66	–	282239	–	282239	–	304818	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		22579		
12	115	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	138	2243,46	23,37	309598	3225	28951	200797	551226	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2010,30	10,60	277422	1463		40832		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	116	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	Светодиодный светильник RKL LED 29 MS 4000K	шт	104	49337,95	–	5131147	–	5131147	–	5541639	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		410492		
14	117	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	Светодиодный светильник SLICK .PRS ECO LED 30 4000K	шт	8	39861,05	–	318888	–	318888	–	344399	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		25511		
15	118	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	**Светодиодный светильник ALD UNI LED 1200 4000K**	шт	24	43299,91	–	1039198	–	1039198	–	1122334	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		83136		
16	119	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	**Светодиодный светильник ALD UNI LED 600 4000K**	шт	2	29700,21	–	59400	–	59400	–	64152	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4752		
17	120	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	54	1127,98	24,21	60911	1307	467	42991	112214	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1095,13	10,60	59137	572		8312		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	121	ТОО "Торговый дом ЭлектроЦентр"	**Светильник световой указатель URAN 6523-4 LED**	шт	54	42777,16	–	2309967	–	2309967	–	2494764	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		184797		
			Электроустановочные изделия((ЭОМ.СО.7,8)										
19	125	1121-0401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	47	1127,98	24,21	53015	1138	406	37418	97668	
			НР - 72%; СП - 8%			1095,13	10,60	51471	498		7235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	126	ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Датчик движения FOX-10 1200W 10m 63x94x86 IP44 MEGALIGHT (50)**	шт	47	1989,91	–	93526	–	93526	–	101008	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7482		
21	127	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	198	417,97	0,50	82758	99	279	59348	153474	
			НР - 72%; СП - 8%			416,06	0,24	82380	48		11368		
22	128	247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	151	412,00	–	62212	–	62212	–	67189	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4977		
23	129	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	47	384,00	–	18048	–	18048	–	19492	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1444		
24	130	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	17	417,97	0,50	7105	8	24	5096	13177	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			416,06	0,24	7073	4		976		
25	131	247-212-0201 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	17	339,00	–	5763	–	5763	–	6224	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		461		
26	134	1308-0202-1704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Реле сигнальное. Монтаж оборудования**	шт.	16	212313,03	234,07	3397008	3745	3072549	232112	3919450	
			НР - 72%; СП - 8%			20044,60	104,05	320714	1665		290330		
27	135	ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Фотореле ФР 602 серый, 4400 Вт IP44 IEK (120)**	шт	16	1657,50	–	26520	–	26520	–	28642	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2122		
28	136	1308-0305-1401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования**	комплект	1	1390,25	7,04	1390	7	21	983	2562	
			НР - 72%; СП - 8%			1361,67	3,12	1362	3		190		
29	137	ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Звонок электрический "Сверчок" СВ-05 (36)**	шт	1	1010,89	–	1011	–	1011	–	1092	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		81		
30	138	ТОО "Юг-Электрокомплект"	**Кнопка звонка А 1-0,4-001 (10)**	шт	1	173,04	–	173	–	173	–	187	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14		
			Трубы										
31	154	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования**	м	20	343,60	39,00	6872	780	2495	2837	10486	
			НР - 72%; СП - 8%			179,85	17,17	3597	343		777		
32	155	243-907-2907 РСНБ РК 2022	**Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм**	м	20	3374,00	–	67480	–	67480	–	72878	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5398		
			Трубы, металлоизделия										
33	362	1121-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	216	373,31	4,33	80635	936	4002	54586	146038	
			НР - 72%; СП - 8%			350,45	0,54	75697	117		10818		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	363	241-207-0305 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	106,05	99,00	–	10499	–	10499	–	11339	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		840		
35	364	241-207-0306 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм**	м	112,11	143,00	–	16032	–	16032	–	17315	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1283		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Кабеленесущие системы										
36	365	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам**	м	34,725	815,46	205,23	28317	7126	424	17229	49189	
			НР - 72%; СП - 8%			598,05	91,04	20767	3161		3644		
37	366	243-907-0507 РСНБ РК 2022	**Полка кабельная марки К 1163 У3**	шт.	15	1011,00	–	15165	–	15165	–	16378	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1213		
38	367	243-907-0705 РСНБ РК 2022	**Стойка кабельная типа К 1152 У3**	шт.	15	1200,00	–	18000	–	18000	–	19440	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1440		
39	368	1121-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах**	м лотков	30	1985,84	5,25	59575	157	32363	19526	85430	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			901,82	2,18	27055	65		6328		
40	369	243-907-1028 РСНБ РК 2022	**Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 100 мм, шириной 400 мм**	м	30	7218,00	–	216540	–	216540	–	233863	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17323		
41	370	243-907-2504 РСНБ РК 2022	**Крышка для кабельного и лестничного лотка шириной 100 мм**	м	30	1221,00	–	36630	–	36630	–	39560	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2930		
42	371	243-907-1428 РСНБ РК 2022	**Поворот 45° и 90° для кабельного лотка высотой 100 мм, шириной 400 мм**	шт.	2	11975,00	–	23950	–	23950	–	25866	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1916		
43	372	243-907-2911 РСНБ РК 2022	**Профиль, типа С-образный высотой 20 мм, шириной 30 мм для монтажа кабельных трасс в потолочном исполнении**	м	18	3041,00	–	54738	–	54738	–	59117	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4379		
44	373	243-907-4901 РСНБ РК 2022	**Анкер латунный забивной для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс и консолей типа М6, длиной 24 мм**	1000 шт.	0,012	76534,00	–	918	–	918	–	991	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		73		
45	374	243-907-3801 РСНБ РК 2022	**Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм**	шт.	30	144,00	–	4320	–	4320	–	4666	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		346		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				51406313	80295	48811323	1836469	57502204	
								2514695	35955	–	4259425		
			РАЗДЕЛ 3.Оборудование ВК (ЭОМ.СО 18)										
			Трубы										
46	387	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм**	шт.	20	40,00	–	800	–	800	–	864	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		64		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**800**	**–**	**800**	**–**	**864**	
								–	**–**	**–**	**64**		
			РАЗДЕЛ 4.Электрообогрев кровли,желобов и трубопровода(ЭОМ,СО 19)										
47	**396**	**1308-0205-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм**	**м**	**473**	**326,26**	**0,44**	**154321**	**208**	**35125**	**85743**	**259269**	
			НР - 72%; СП - 8%			**251,56**	**0,21**	**118988**	**99**		**19205**		
48	**397**	**243-403-0201 РСНБ РК 2022**	**Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения для обогрева бетонных полов, открытых площадок, трубопроводов, напряжение 230 В, удельная мощность 18 Вт/м, наружный диаметр 6,9 мм мощность 130 Вт**	**м**	**473**	**3638,00**	**–**	**1720774**	**–**	**1720774**	**–**	**1858436**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**137662**		
49	**401**	**1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах**	**м**	**160**	**146,91**	**1,39**	**23505**	**223**	**2140**	**15232**	**41835**	
			НР - 72%; СП - 8%			**132,14**	**0,08**	**21142**	**13**		**3099**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	**402**	**243-107-0501 РСНБ РК 2022**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,2163**	**356760,00**	**–**	**77167**	**–**	**77167**	**–**	**83340**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6173**		
51	**403**	**1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	**м**	**160**	**318,91**	**3,24**	**51026**	**518**	**866**	**35758**	**93727**	
			НР - 72%; СП - 8%			**310,26**	**0,14**	**49642**	**22**		**6943**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	**404**	**241-207-0202 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм**	**м**	**70,7**	**88,00**	**–**	**6222**	**–**	**6222**	**–**	**6720**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**498**		
53	**405**	**241-207-0302 РСНБ РК 2022**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**90,9**	**31,00**	**–**	**2818**	**–**	**2818**	**–**	**3043**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**225**		
54	**406**	**247-202-1201 РСНБ РК 2022**	**Коробка ответвительная, клеммная 6 зажимов типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	**шт.**	**7**	**15367,00**	**–**	**107569**	**–**	**107569**	**–**	**116175**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8606**		
55	**407**	**261-404-0573 РСНБ РК 2022**	**Клемма прижимная ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**7**	**379,00**	**–**	**2653**	**–**	**2653**	**–**	**2865**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**212**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**2146055**	**949**	**1955334**	**136733**	**2465410**	
								189772	**134**	**–**	**182623**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение(ЭОМ.СО 20)										
			Электроустановочные изделия										
56	431	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	60	343,60	39,00	20616	2340	7485	8511	31457	
			НР - 72%; СП - 8%			179,85	17,17	10791	1030		2330		
57	432	243-907-2907 РСНБ РК 2022	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	60	3374,00	–	202440	–	202440	–	218635	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16195		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				223056	2340	209925	8511	250092	
								10791	1030	–	18525		
			РАЗДЕЛ 6.Заземление и молниезащита(ЭОМ.СО .22)										
58	434	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	250	808,76	80,15	202191	20037	114735	53691	276353	
			НР - 72%; СП - 8%			269,67	28,61	67419	7152		20471		
59	435	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	155	5250,27	219,58	813792	34035	554682	170182	1062691	
			НР - 72%; СП - 8%			1452,09	72,83	225075	11289		78718		
60	436	1308-0208-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	58	887,61	5,27	51482	305	4254	33850	92159	
			НР - 72%; СП - 8%			809,02	1,56	46923	90		6827		
61	437	243-142-0314 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,058	942853,00	–	54685	–	54685	–	59060	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4375		
62	438	1308-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж в подливке пола	м	680	576,09	70,78	391743	48130	132022	164316	600544	
			НР - 72%; СП - 8%			311,16	24,45	211591	16626		44485		
63	439	243-902-1102 РСНБ РК 2022	Наконечник медно-алюмниевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DTL-16	100 шт.	0,04	28405,00	–	1136	–	1136	–	1227	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		91		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1515029	102507	861514	422039	2092034	
								551008	35157	–	154967		
			ИТОГО :	Тенге								63510832	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3333236					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					215946				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					81989				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							52798177			
			- Накладные расходы	Тенге								2458963		
			- Сметная прибыль	Тенге								4704510		
			Стоимость оборудования, всего							0				
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0				
			Временные здания и сооружения			0,8 %		508087						
			Итого с временными									64018919		
			Зимние удорожания			0,7 %		448132						
			Итого с зимними удорожаниями									64467051		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1289341						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									65756392		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					56550497				56 550 497		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					9205895				9 620 656		
			ИТОГО									66 171 153		
			НДС			12 %						7 940 538		
			Итого с НДС									74 111 692		
			Итого со скидкой			5%		3705585				70 406 107		
			в том числе НДС									*7 940 538*		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»
Жексембаев М.Ж.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»
Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шәрәпиұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт
Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Форма 4

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №31
за май 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отопление(см ОВ.СО 1)											
			Радиаторы											
1	1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	195,52		2953,36	20,40	577440	3989	369571	201438	841189	
			НР - 98%; СП - 8%				1042,76	8,54	203880	1670		62310		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Запорная арматура (ОВ.СО 3)											
2	40	242-204-0501 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	71		6586,00	--	467606	--	467606	--	505014	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		37408		
3	41	242-204-0502 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1		7217,00	--	7217	--	7217	--	7794	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		577		
4	42	242-204-0503 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2		8434,00	--	16868	--	16868	--	18217	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		1349		
5	43	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20		4297,00	--	85940	--	85940	--	92815	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		6875		
6	44	242-204-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2		20475,00	--	40950	--	40950	--	44226	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3276		
7	48	242-404-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	23		8267,00	--	190141	--	190141	--	205352	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		15211		
8	50	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,8		121,24	3,08	7493	190	2952	3020	11354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			70,41	0,42	4351	26		841		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1393655**	**4179**	**1181245**	**204458**	**1725961**	
								208231	**1696**	**--**	**127847**		
			РАЗДЕЛ 2.Блочный тепловой пункт см ОВ лист 31,32										
9	**69**	**245-404-0103 РСНБ РК 2022**	**Грязевик абонентский вертикальный полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°C DN 65**	**шт.**	**2**	**96992,00**	**--**	**193984**	**--**	**193984**	**--**	**209503**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15519**		
10	**70**	**1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2**	**5917,06**	**379,78**	**11834**	**759**	**1032**	**10024**	**23607**	
			НР - 98%; СП - 8%			**5021,33**	**93,08**	**10043**	**186**		**1749**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	**71**	**242-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65**	**шт.**	**2**	**18148,00**	**--**	**36296**	**--**	**36296**	**--**	**39200**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2904**		
12	**73**	**242-404-0107 РСНБ РК 2022**	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65**	**шт.**	**2**	**36409,00**	**--**	**72818**	**--**	**72818**	**--**	**78643**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5825**		
13	**74**	**1118-1101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04**	**Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**738,74**	**1,74**	**739**	**2**	**9**	**714**	**1569**	
			НР - 98%; СП - 8%			**727,67**	**0,84**	**728**	**1**		**116**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	**75**	**КП ТОО "QLTY ENERGY"**	**Прибор учета тепла Ду 40 Питерфлоу РС ТВ -7(С)**	**шт**	**1**	**705053,17**	**--**	**705053**	**--**		**--**	**705053**	
						--	**--**	**--**	**--**	**705053**	**--**		
15	**77**	**242-202-0202 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	**3**	**21689,00**	**--**	**65067**	**--**	**65067**	**--**	**70272**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5205**		
16	**79**	**242-202-0201 РСНБ РК 2022**	**Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**19907,00**	**--**	**39814**	**--**	**39814**	**--**	**42999**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3185**		
17	**81**	**242-307-0304 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 32**	**шт.**	**1**	**31484,00**	**--**	**31484**	**--**	**31484**	**--**	**34003**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2519**		
18	**83**	**242-307-0303 РСНБ РК 2022**	**Клапан обратный латунный с наружной резьбой (Н-Н), пружинный, для воды, Т до +80°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015 DN 25**	**шт.**	**1**	**26129,00**	**--**	**26129**	**--**	**26129**	**--**	**28219**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2090**		
19	**85**	**245-504-0109 РСНБ РК 2022**	**Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20**	**шт.**	**1**	**61864,00**	**--**	**61864**	**--**	**61864**	**--**	**66813**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4949**		
20	**86**	**КП ТОО "QLTY ENERGY"**	**Электропривод ARV 153 082G6011**	**шт**	**1**	**398572,59**	**--**	**398573**	**--**		**--**	**398573**	**Казахстан**
						--	**--**	**--**	**--**	**398573**	**--**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	88	242-312-0904 РСНБ РК 2022	Клапан балансировочный с измерительными ниппелями, чугунный, фланцевый, Т до +130°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	76733,00	–	76733	–	76733	–	82872	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6139		
22	90	245-501-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	1	81070,00	–	81070	–	81070	–	87556	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6486		
23	91	ТКП ТОО "QLTY ENERGY"	Регулятор температуры(ограничитель температуры обратной воды) FJV 15 с внутренней резьбой латунь 003N2250	шт	1	241322,89	–	241323	–	241323	–	260629	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		19306		
24	93	242-404-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	11655,00	–	11655	–	11655	–	12587	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		932		
25	95	242-202-0201 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	19907,00	–	39814	–	39814	–	42999	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3185		
26	97	242-307-0103 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	2065,00	–	2065	–	2065	–	2230	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		165		
27	100	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	31281,16	587,78	31281	588	4681	25701	61541	
			НР - 98%; СП - 8%			26012,48	213,18	26012	213		4559		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	101	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Циркуляционный насос системы ГВС УНВ Star -Z 20/7-3 Расход-0,45 Н=5,18	шт	1	140621,92	–	140622	–		–	140622	Казахстан
						–	–	–	–	140622	–		
			Система отопления										
29	103	242-202-0205 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	10	47498,00	–	474980	–	474980	–	512978	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		37998		
30	105	242-202-0203 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	6	31040,00	–	186240	–	186240	–	201139	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14899		
31	107	242-306-0105 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	2	18639,00	–	37278	–	37278	–	40260	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2982		
32	109	245-501-0101 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	1	81070,00	–	81070	–	81070	–	87556	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6486		
33	111	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Циркуляционный насос системы отопления IL 40/220-1.5/4 Расход 5,91 н=14,95	шт	2	758694,59	–	1517389	–		–	1517389	Казахстан
						–	–	–	–	1517389	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	113	245-504-0111 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1", Kvs 10,0 м3/ч, DN 25	шт.	1	73756,00	–	73756	–	73756	–	79656	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5900		
35	114	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Электропривод ARV 152 082G6007	шт	1	312372,78	–	312373	–		–	312373	Казахстан
						–	–	–	–	312373	–		
36	118	245-601-0204 РСНБ РК 2022	Электронный регулятор температуры ECL 310 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1	219515,00	–	219515	–	219515	–	237076	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		17561		
37	119	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Ключ для ECL 310, тип A376 087H3810	шт	1	200740,14	–	200740	–		–	200740	Казахстан
						–	–	–	–	200740	–		
38	120	245-601-0701 РСНБ РК 2022	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	16951,00	–	16951	–	16951	–	18307	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1356		
39	121	245-601-0703 РСНБ РК 2022	Датчик поверхностный ESM-11	шт.	2	16951,00	–	33902	–	33902	–	36614	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2712		
40	122	245-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	3	27805,00	–	83415	–	83415	–	90088	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6673		
41	123	245-601-0801 РСНБ РК 2022	Гильза из нержавеющей стали длиной 100 мм	шт.	3	23394,00	–	70182	–	70182	–	75797	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5615		
42	125	245-301-0203 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 30 кВт-40 кВт, количество пластин 16, DN 32	шт.	1	141672,00	–	141672	–	141672	–	153006	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11334		
43	126	245-301-0202 РСНБ РК 2022	Теплообменник пластинчатый разборный, для подключения систем отопления к тепловой сети, T1=110°C/T2=70°C, T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 20 кВт-30 кВт, количество пластин 14, DN 32	шт.	1	126783,00	–	126783	–	126783	–	136926	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10143		
44	128	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Мембранный бак горячей воды со сменной мембраной , тип WRV V=150лит ,подключ -1".Pmax =5бар,100 гр С диам /выс 495/960 мм	шт	1	59875,82	–	59876	–	59876	–	64666	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4790		
45	130	242-309-0502 РСНБ РК 2022	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, T до +150°C, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	1	6832,00	–	6832	–	6832	–	7379	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		547		
46	132	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Соленоидный вентиль типа EV 200 B , нормально закрытый 032U451431 Ду 15mm Kv 4,0 m3/h Tmax 130 гр С Ру 16bar , присоед G 1/2" внутр.латунь	шт	1	60991,07	–	60991	–	60991	–	65870	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4879		
47	134	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Прессостат KPI 35, для воды , воздуха , масла 060-121766 диапазон настройки -0,2-8bar , макс давл 18 bar , дифференциал 0,4-1,5 bar, присоед G 1/4" A	шт	1	37004,86	–	37005	–	37005	–	39965	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2960		
48	136	242-202-0103 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, T до +200°C, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	27264,00	–	81792	–	81792	–	88335	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		6543		
49	138	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	9717,00	–	9717	–	9717	–	10494	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		777		
50	140	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	3984,00	–	3984	–	3984	–	4303	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		319		
51	143	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Термометр d=100 mm (осевой) , тип ТБП 100/50/Т3(0+120) С-2,5 1/2" 0-120гр С	шт	10	3782,20	–	37822	–	37822	–	40848	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3026		
52	145	242-204-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	14	8859,00	–	124026	–	124026	–	133948	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9922		
			Система вентиляции										
53	147	242-202-0205 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	47498,00	–	94996	–	94996	–	102596	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7600		
54	148	242-202-0206 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из стали марки St37-38, приварной, полнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	7	75425,00	–	527975	–	527975	–	570213	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		42238		
55	149	242-306-0106 РСНБ РК 2022	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	20705,00	–	62115	–	62115	–	67084	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4969		
56	151	245-501-0103 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 25	шт.	1	101370,00	–	101370	–	101370	–	109480	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8110		
57	153	511-401-0140 РСНБ РК 2022	Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, Н 11,5 м вод. ст., двигатель мощностью 1,5 кВт 4600, об/мин	шт.	2	803333,00	–	1606666	–		–	1606666	Казахстан
						–	–	–	–	1606666	–		
58	155	245-504-0113 РСНБ РК 2022	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/4", Kvs 16,0 м3/ч, DN 32	шт.	1	88437,00	–	88437	–	88437	–	95512	Казахста...
			СП - 8%			–	–	–	–		7075		
59	156	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Электропривод ARV 152 082G6007	шт	1	314842,12	–	314842	–	314842	–	340029	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		25187		
60	161	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Термометр d=100 mm (осевой) , тип ТБП 100/50/Т3(0+120) С-2,5 1/2" 0-120гр С	шт	3	3782,20	–	11347	–	11347	–	12255	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		908		
61	163	242-204-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	2	10468,00	–	20936	–	20936	–	22611	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1675		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
62	164	242-204-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	8859,00	–	17718	–	17718	–	19135	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1417		
			Трубопроводы										
63	169	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	55,7	973,54	112,62	54226	6273	21311	22558	82927	
			НР - 76%; СП - 8%			478,32	54,57	26642	3040		6143		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	170	234-303-0215 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м	12,32	455,00	–	5606	–	5606	–	6054	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		448		
65	171	234-303-0216 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 54 мм	м	8,03	557,00	–	4473	–	4473	–	4831	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		358		
66	172	234-303-0218 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	18,92	589,00	–	11144	–	11144	–	12036	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		892		
67	173	234-303-0221 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	22	799,00	–	17578	–	17578	–	18984	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1406		
68	176	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,3	708,00	–	9416	–	9416	–	10169	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		753		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9215354	7622	4262891	58997	9625785	
								63425	3440	4881416	351434		
			РАЗДЕЛ 3.Теплоснабжение приточных установок(ОВ,СО 4)										
69	187	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой	м3 изоляции	6,49	45404,92	2276,21	294678	14773	77760	159013	489987	
			НР - 76%; СП - 8%			31147,20	1091,34	202145	7083		36295		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	188	234-202-0204 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	м3	6,6847	22818,00	–	152531	–	152531	–	164734	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12203		
71	189	234-304-2701 РСНБ РК 2022	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С СТ РК 3364-2019 шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м	рулон	30,78	1938,00	–	59652	–	59652	–	64424	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4772		
72	190	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	28	291,19	–	8153	–	546	7455	16857	
			НР - 98%; СП - 8%			271,69	–	7607	–		1249		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	191	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	28	3744,00	–	104832	–	104832	–	113219	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8387		
74	192	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	35	3261,38	118,73	114148	4156	10628	98098	229226	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	99364	736		16980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	193	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	35	4297,00	–	150395	–	150395	–	162427	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		12032		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				884389	18929	556344	264566	1240874	
								309116	7819	–	91918		
			РАЗДЕЛ 4.Кондиционирование(ОВ СО .5)										
			Наружные блоки										
76	194	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	13	19553,23	6378,81	254192	82925	1716	202232	492938	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	169551	36808		36514		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К1 ОВ СО 6										
77	225	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К3 ОВ СО 6										
78	236	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К2 ОВ СО 7										
79	258	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К4(ОВ СО 7)										
80	269	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К6(ОВ СО 7)										
81	280	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				351957	114815	2381	280012	682528	
								234761	50963	–	50559		
			РАЗДЕЛ 5.Холодоснабжение приточных установок(ОВ СО 8)										
			Система ХС-1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	296	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ХС-2										
83	303	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ХС-3										
84	310	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ХС-4(ОВ СО 9)										
85	317	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ХС-5(ОВ СО 9)										
86	324	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ХС-6(ОВ СО 9)										
87	331	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ХС-7(ОВ СО 10)										
88	338	1120-2601-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Блоки тепломассообмена, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	блок	1	37128,07	3676,33	37128	3676	1294	33018	75757	
			НР - 98%; СП - 8%			32158,15	1533,41	32158	1533		5612		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				259896	25732	9058	231126	530299	
								225106	10731	–	39284		
			РАЗДЕЛ 6.Вентиляция										
			Система ПВ 4(приток) (ОВ СО 14,15,16)										
89	469	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	9	2954,31	65,53	26589	590	5853	19928	50239	
			НР - 98%; СП - 8%			2238,41	21,02	20146	189		3721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	476	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	21	2565,84	62,58	53883	1314	10343	41814	103353	
			НР - 98%; СП - 8%			2010,78	21,02	42226	441		7656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	484	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	30	223,00	–	6690	–	6690	–	7225	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		535		
92	485	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	14	8600,37	117,96	120405	1651	10062	106807	245389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7763,75	21,02	108692	294		18177		
93	495	1126-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках марки 125, изделиями минераловатными с гофрированной структурой**	м3 изоляции	30	45492,94	2276,21	1364788	68286	362086	735039	2267813	
			НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			31147,20	1091,34	934416	32740		167986		
			Система ПВ 4(вытяжка) (ОВ СО 16,17,18)										
94	514	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	15	2565,84	62,58	38488	938	7388	29867	73824	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2010,78	21,02	30162	315		5468		
95	521	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	17	223,00	–	3791	–	3791	–	4094	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		303		
			Система ПВ 5(ПРИТОК)(ОВ.СО 18)										
96	561	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	26	223,00	–	5798	–	5798	–	6262	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		464		
			Система ПВ 5(ВЫТЯЖКА)(ОВ.СО 20)										
97	602	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	18	223,00	–	4014	–	4014	–	4335	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		321		
			Система В3(ОВ.СО 22)										
98	637	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	223,00	–	446	–	446	–	482	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
			Система В4(ОВ.СО 22,23)										
99	649	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка**	заслонка	26	2566,58	63,32	66731	1647	12804	51770	127981	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2010,78	21,02	52280	547		9480		
100	654	246-301-0701 РСИБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	26	223,00	–	5798	–	5798	–	6262	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		464		
			Система В6(ОВ.СО 24)										
101	681	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	223,00	–	446	–	446	–	482	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
			Система В7 (ОВ.СО 24)										
102	695	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	2	2565,84	62,58	5132	125	985	3982	9843	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2010,78	21,02	4022	42		729		
103	698	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	223,00	–	446	–	446	–	482	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
			Система В8 (ОВ.СО 25)										
104	712	1120-0501-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	заслонка	2	2565,84	62,58	5132	125	985	3982	9843	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2010,78	21,02	4022	42		729		
105	715	246-301-0701 РСНБ РК 2022	**Заглушка питометражного лючка СТД-8281**	шт.	2	223,00	–	446	–	446	–	482	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
			Система В10(ОВ.СО 26)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	736	1120-0401-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	2288,63	62,58	2289	63	307	1901	4525	
			НР - 98%; СП - 8%			1918,52	21,02	1919	21		335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	738	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	8600,37	117,96	17201	236	1438	15258	35056	
			НР - 98%; СП - 8%			7763,75	21,02	15527	42		2597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В12(ОВ.СО 26,27)										
108	764	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	6	223,00	–	1338	–	1338	–	1445	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		107		
			Система В13(ОВ.СО 27)										
109	782	1120-0401-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	8600,37	117,96	17201	236	1438	15258	35056	
			НР - 98%; СП - 8%			7763,75	21,02	15527	42		2597		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В15(ОВ.СО28)										
110	804	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	223,00	–	892	–	892	–	963	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71		
			Система В16(ОВ.СО28,29)										
111	818	1120-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	5	2566,58	63,32	12833	317	2462	9956	24612	
			НР - 98%; СП - 8%			2010,78	21,02	10054	105		1823		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	820	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	5	223,00	–	1115	–	1115	–	1204	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		89		
			Система АВ1 (ОВ.СО 30)										
113	858	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	223,00	–	669	–	669	–	723	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		54		
			Система АВ2 (ОВ.СО 30)										
114	872	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	223,00	–	892	–	892	–	963	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71		
			Система АВ3 (ОВ.СО 31)										
115	886	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	223,00	–	892	–	892	–	963	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		71		
			Система АВ4 (ОВ.СО 31)										
116	900	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223,00	–	446	–	446	–	482	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
			Система АВ5 (ОВ.СО 31,32)										
117	914	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	223,00	–	446	–	446	–	482	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		36		
			Система В2х (ОВ.СО32,33)										
118	941	246-301-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	223,00	–	669	–	669	–	723	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		54		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1765906	75528	451385	1035562	3025588	
								1238993	34820	–	224118		

РАЗДЕЛ 7.Система В1.1 ОВ.СО 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
119	952	ТОО "АВЗ"	Гибкая вставка круглая FLA AXF -100	шт	2	4207,50	–	8415	–	8415	–	9088	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		673		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**8415**	**–**	**8415**	**–**	**9088**	
			РАЗДЕЛ 8.Вентиляционное оборудование										
			Система В1(ОВ.СО36)										
120	987	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14442,45	1579,93	14442	1580	2290	11035	27515	
			НР - 98%; СП - 8%			10572,26	687,59	10572	688		2038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В2(ОВ.СО36)										
121	989	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14442,45	1579,93	14442	1580	2290	11035	27515	
			НР - 98%; СП - 8%			10572,26	687,59	10572	688		2038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В3(ОВ.СО37)										
122	991	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14442,45	1579,93	14442	1580	2290	11035	27515	
			НР - 98%; СП - 8%			10572,26	687,59	10572	688		2038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В4(ОВ.СО 37)										
123	993	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В5(ОВ.СО 37)										
124	997	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В6(ОВ.СО 37)										
125	1001	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В7(ОВ.СО 37)										
126	1005	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В8 (ОВ.СО 37,38)										
127	1009	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В9(ОВ.СО 38)										
128	1013	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14442,45	1579,93	14442	1580	2290	11035	27515	
			НР - 98%; СП - 8%			10572,26	687,59	10572	688		2038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В10(ОВ.СО 38)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
129	1015	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14442,45	1579,93	14442	1580	2290	11035	27515	
			НР - 98%; СП - 8%			10572,26	687,59	10572	688		2038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В11 (ОВ.СО 38)										
130	1017	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В12 (ОВ.СО 38)										
131	1021	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В13(ОВ.СО 38)										
132	1025	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В14(ОВ.СО 38,39)										
133	1029	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В15 (ОВ.СО 39)										
134	1033	1120-1601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	14442,45	1579,93	14442	1580	2290	11035	27515	
			НР - 98%; СП - 8%			10572,26	687,59	10572	688		2038		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В16 (ОВ.СО 39)										
135	1035	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В17 (ОВ.СО 39)										
136	1039	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В18 (ОВ.СО 39)										
137	1043	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В1х(ОВ.СО 39,40)										
138	1047	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В2х(ОВ.СО 40)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
139	1051	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система АП1(ОВ.СО 40)										
140	1055	1120-1401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	1	16083,90	577,16	16084	577	972	14436	32961	
			НР - 98%; СП - 8%			14534,96	195,17	14535	195		2442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система АП2(ОВ.СО 40)										
141	1057	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система АП3(ОВ.СО 40)										
142	1061	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система АВ1(ОВ.СО 40)										
143	1065	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система АВ2(ОВ.СО 40)										
144	1069	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система АВ3(ОВ.СО 41)										
145	1073	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система У1										
146	1080	КП ТОО "VTS - Казахстан"	Воздушно-тепловая завеса WING E 200 EC 1-4-2801-0264	шт	1	315413,25	–	315413	–		–	315413	Казахстан
						–	–	–	–	315413	–		
147	1081	КП ТОО "VTS - Казахстан"	Контроллер HMI WING EC 1-4-2801-0155	шт	1	39264,19	–	39264	–		–	39264	Казахстан
						–	–	–	–	39264	–		
148	1082	КП ТОО "VTS - Казахстан"	Монтажные крепления WING II /150 /200 1-4-2801-0181	шт	1	10115,26	–	10115	–	10115	–	10924	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		809		
			Система У2										
149	1084	КП ТОО "VTS - Казахстан"	Воздушно-тепловая завеса WING E 200 EC 1-4-2801-0264	шт	1	315413,25	–	315413	–		–	315413	Казахстан
						–	–	–	–	315413	–		
150	1085	КП ТОО "VTS - Казахстан"	Контроллер HMI WING EC 1-4-2801-0155	шт	1	39264,19	–	39264	–		–	39264	Казахстан
						–	–	–	–	39264	–		
151	1086	КП ТОО "VTS - Казахстан"	Монтажные крепления WING II /150 /200 1-4-2801-0181	шт	1	10115,26	–	10115	–	10115	–	10924	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		809		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1055628	14294	53410	278189	1383772	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								278569	5292	709355	49956		
			РАЗДЕЛ 9.Противодымная вентиляция (ОВ.СО 42)										
			Система ДВ-1										
152	1087	1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	
			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	1092	1120-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	8104,08	212,01	8104	212	2248	5602	14802	
			НР - 98%; СП - 8%			5643,80	72,06	5644	72		1096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ДВ-2										
154	1097	1120-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,2 т. Установка**	вентилятор	1	19131,32	1203,06	19131	1203	1457	16603	38593	
			НР - 98%; СП - 8%			16470,60	471,40	16471	471		2859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	1102	1120-0401-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны обратные, периметр до 3200 мм. Установка**	клапан	1	8104,08	212,01	8104	212	2248	5602	14802	
			НР - 98%; СП - 8%			5643,80	72,06	5644	72		1096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ДП-1										
156	1107	1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	1	11753,14	223,28	11753	223	972	10397	23922	
			НР - 98%; СП - 8%			10558,08	51,04	10558	51		1772		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	1114	1120-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка**	клапан	1	2288,63	62,58	2289	63	307	1901	4525	
			НР - 98%; СП - 8%			1918,52	21,02	1919	21		335		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158	1116	1120-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,2 м2. Установка наружной решетки**	решетка	1	648,48	10,48	648	11	6	622	1372	
			НР - 98%; СП - 8%			630,93	3,78	631	4		102		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159	1118	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	1	3938,55	72,86	3939	73	1836	2010	6425	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		476		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				73099	3200	10531	59340	143034	
								59368	1183	–	10595		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				73099					
		Материалы		Тенге				10535					
		Всего заработная плата		Тенге					60551				
			Накладные расходы	Тенге				59340					
			Сметная прибыль	Тенге				10595					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					60551				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				143034					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35	
			Сметная заработная плата	Тенге					60551				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18366932	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2617569					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						264299				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						115944				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6535655			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							5590770			
			- Накладные расходы	Тенге								2412250		
			- Сметная прибыль	Тенге								946384		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		102209						
			Итого с временными									18469141		
			Зимние удорожания			0,7 %		90149						
			Итого с зимними удорожаниями									18559290		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		259370						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18818660		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					16184048				16 184 048		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					2634612				2 753 312		
			ИТОГО									18 937 360		
			НДС			12 %						2 272 483		
			Итого с НДС									21 209 843		
			Итого со скидкой			5%		1060492				20 149 351		
			в том числе НДС									*2 272 483*		

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Жексембаев М.Ж.

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Шарапидлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТСЛАТИ»
Эксперт

Брехунова Л.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 10

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**981 545 405,00**	**201 476 308**							**24 177 157**	**225 653 465,00**

М.П. **Заказчик:** _____ **Елеманов Л.Б.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** _____ **Балдык Т.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Технический надзор:** _____ **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №10
за май 2024 года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору 2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете 2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5% 119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-2	32	6000	Архитектурные решения	186 246 587	
2	2-1-1	33	6010	Конструкции железобетонные	3 875 284	
3	2-1-4	34	6020	Отопление и вентиляция	5 861 527	
4	2-1-6	35	6030	Пожаротушение ПТ	604 822	
5	2-1-8	36	6040	Охранно- пожарная сигнализация. Система	1 168 296	235 021
6	4-1-1	37	6050	Наружные сети электроснабжения	4 867 971	
7	2-1-7	38	6060	Слаботочные сети, система СКС	6 103 825	
8	2-1-5	39	2060	Электроснабжение	16 925 153	2 517 178
				Итого	225 653 465	2 752 199

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 32

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы на отм -3,000 см АР 2											
			Потолок											
1	4	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,9		1312,73	7,71	23498	138	6191	13778	40258	
			НР - 80%; СП - 8%				959,16	3,01	17169	54		2982		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Стены и перегородки силитерных блоков											
2	17	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	24		5661,08	27,69	135866	664	55672	63884	215730	
			НР - 80%; СП - 8%				3313,73	13,55	79530	325		15980		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Колонны монолитные											
3	26	1126-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1,94		87233,33	4818,68	169233	9348	62299	76941	265868	
			НР - 76%; СП - 8%				50302,04	1882,56	97586	3652		19694		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	27	234-101-0202 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,8818		19969,00	–	37578	–	37578	–	40584	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		3006		
5	29	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	19,4		730,15	2,96	14165	58	3748	8304	24267	
			НР - 80%; СП - 8%				533,98	1,08	10359	21		1798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,8		1313,82	35,64	6306	171	3620	2363	9363	
			НР - 93%; СП - 8%				523,97	5,46	2515	26		694		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	37	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	2,7		5661,08	27,69	15285	75	6263	7187	24270	
			НР - 80%; СП - 8%				3313,73	13,55	8947	37		1798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	43	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	0,47	964,12	7,71	453	3	163	231	738	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	287	1		55		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СТены и перегородки ГКЛ,ГКЛВ										
9	51	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	98,5	730,15	2,96	71920	292	19031	42162	123209	
			НР - 80%; СП - 8%			533,98	1,08	52597	106		9127		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	56	1115-0206-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	152,85	730,15	2,96	111604	453	29532	65426	191193	
			НР - 80%; СП - 8%			533,98	1,08	81619	164		14162		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	66	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	57,24	5661,08	27,69	324040	1585	132777	152363	514515	
			НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	189678	776		38112		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены кирпичные										
12	79	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	26,64	5661,08	27,69	150811	738	61795	70911	239460	
			НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	88278	361		17738		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	80	1115-0203-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	224,16	1987,92	30,23	445612	6775	165141	221039	719983	
			НР - 80%; СП - 8%			1220,98	11,61	273696	2603		53332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1506371	20300	583810	724589	2409438	
								902261	8126	--	178478		
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы на отм 0,000-1 этаж см Ар 2.1										
			Стены и перегородки из теплоблоков										
14	104	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	310,9	964,12	7,71	299744	2398	107527	152604	488536	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	189819	937		36188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	106	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	11,94	5661,08	27,69	67593	331	27696	31782	107325	
			НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	39566	162		7950		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	113	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	18	5661,08	27,69	101899	498	41754	47913	161797	
			НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	59647	244		11985		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонные монолитные										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	129	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	1,72	5661,08	27,69	9737	47	3990	4578	15461	
			НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	5700	23		1145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	137	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2,4	964,12	7,71	2314	18	831	1178	3771	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	1465	7		279		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из ГКЛ и ГКЛВ										
19	149	1115-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	8,04	5661,08	27,69	45515	223	18650	21401	72269	
			НР - 80%; СП - 8%			3313,73	13,55	26642	109		5353		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Серверная(35)										
20	178	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,3	964,12	7,71	15715	126	5637	8001	25613	
			НР - 80%; СП - 8%			610,55	3,01	9952	49		1897		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				542517	3641	206085	267457	874772	
								332791	1531	–	64797		
			РАЗДЕЛ 9.Полы на отметке -0.000(АР 3)										
			Тип 3										
21	440	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,73	6184,32	249,44	177675	7166	115221	55156	251458	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	55288	3389		18627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				177675	7166	115221	55156	251458	
								55288	3389	–	18627		
			РАЗДЕЛ 10.Полы на отметке 3.300(АР 3.1)										
			Тип 3										
22	472	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	14,93	5184,62	34,56	77406	516	33915	40610	127458	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	42975	228		9441		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				77406	516	33915	40610	127458	
								42975	228	–	9441		
			РАЗДЕЛ 11.Полы на отметке 6.600(АР 3.1)										
			Тип 3										
23	495	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	27,66	5184,62	34,56	143406	956	62833	75237	236134	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	79617	422		17491		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				143406	956	62833	75237	236134	
								79617	422	–	17491		
			РАЗДЕЛ 12.Полы на отметке 9.900(АР 3.2)										
			Тип 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	513	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,8	5184,62	34,56	133763	892	58608	70177	220256	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	74263	394		16315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				133763	892	58608	70177	220256	
								74263	394	–	16315		
			РАЗДЕЛ 15.Маркировочный план 2-го этажа.3 гр.4-гр.5 гр АР 9.10.11.12										
			Детали обрамления отверстий										
25	565	1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	1,39878	527735,73	1988,76	738186	2782	598558	99656	904870	
			НР - 72%; СП - 8%			97832,06	1119,70	136846	1566		67027		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				738186	2782	598558	99656	904870	
								136846	1566	–	67027		
			РАЗДЕЛ 17.Отмостка										
			Узел 6(парапет)										
26	596	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,03848	498437,00	–	19180	–	19180	–	20714	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1534		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				19180	–	19180	–	20714	
								–	–	–	1534		
			РАЗДЕЛ 19.Узлы 14,15 см лист АР 17										
			Узел 14										
27	609	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,1884	578162,00	–	108926	–	108926	–	117640	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8714		
28	610	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,16058	458447,00	–	532064	–	532064	–	574629	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		42565		
29	611	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,11384	464722,00	–	52904	–	52904	–	57136	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4232		
30	612	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,4496	435218,00	–	630892	–	630892	–	681363	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		50471		
			Узел 15										
31	615	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01256	578162,00	–	7262	–	7262	–	7843	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		581		
32	616	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,035	458447,00	–	16046	–	16046	–	17330	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1284		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1348094	–	1348094	–	1455941	
								–	–	–	107847		
			РАЗДЕЛ 20.Наружная отделка фасада см АР 19										
			Цоколь										
33	617	1115-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	45,5	29664,11	179,40	1349717	8163	20633	1060255	2602770	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			29031,23	96,66	1320921	4398		192798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Наружные стены (АР 22)										
34	622	1115-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки	1719,79	43694,56	3152,23	75145472	5421165	11282493	50526430	135725654	
			НР - 80%; СП - 8%			33981,95	2742,33	58441814	4716223		10053752		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				76495189	5429328	11303126	51586685	138328424	
								59762735	4720621	–	10246550		
			РАЗДЕЛ 24.Входная группа 1 см АР-26										
			Подъемники										
35	702	516-201-0201 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с наклонным перемещением по прямой траектории, складывающаяся, модели ПП НП-225 С (ПН-225 П), грузоподъемность 225 кг, скорость 0,15 м/с, минимальный размер платформы 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1200х1250 мм, СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	3	2013661,00	–	6040983	–		–	6040983	
						–	–	–	–	6040983	–		
36	705	516-201-0101 РСНБ РК 2022	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	комплект	1	1921945,00	–	1921945	–		–	1921945	
						–	–	–	–	1921945	–		
			Потолок козырька										
37	709	241-102-0218 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**	м	30,6	6714,00	–	205448	–	205448	–	221884	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16436		
38	710	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,55404	456814,00	–	253093	–	253093	–	273340	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		20247		
39	714	224-103-1110 РСНБ РК 2022	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	м2	117,3	5141,00	–	603039	–	603039	–	651282	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		48243		
			Облицовка										
40	718	231-201-0101 РСНБ РК 2022	**Плитка из гранита облицовочная ГОСТ 9480-2012 пиленая, полированная, толщина 20 мм**	м2	41	14255,00	–	584455	–	584455	–	631211	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		46756		
41	719	232-502-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки**	кг	164	53,00	–	8692	–	8692	–	9387	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		695		
42	721	261-102-0380 РСНБ РК 2022	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	419,7	355,00	–	148994	–	148994	–	160913	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11919		
			Узел 1										
43	725	261-102-0252 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,132608	331233,00	–	43924	–	43924	–	47438	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3514		
44	727	214-102-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0430808	465207,00	–	20041	–	20041	–	21644	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1603		
			Узел 2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	729	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,008565	435218,00	–	3728	–	3728	–	4026	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		298		
46	730	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,17667	498437,00	–	88059	–	88059	–	95104	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7045		
			Грязезащитная решетка см АР 50										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге				9922401	–	1959473	–	10879157	
								–	–	7962928	156756		
			РАЗДЕЛ 25.Входная группа-2 см АР-27										
			Площадка , пандус, ступени										
47	726	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,017424	456152,00	–	7948	–	7948	–	8584	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		636		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				7948	–	7948	–	8584	
								–	–	–	636		
			РАЗДЕЛ 26.Выход из подвала лист 28										
48	741	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,14173	458447,00	–	64976	–	64976	–	70174	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5198		
49	742	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,05002	472577,00	–	23638	–	23638	–	25529	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1891		
50	743	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,05499	446415,00	–	24548	–	24548	–	26512	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1964		
51	744	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,06099	394960,00	–	24089	–	24089	–	26016	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1927		
52	745	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,06396	507569,00	–	32464	–	32464	–	35061	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2597		
53	746	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00076	578162,00	–	439	–	439	–	474	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		35		
54	750	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	18,17	5708,00	–	103714	–	103714	–	112011	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8297		
55	752	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	4,7	11764,00	–	55291	–	55291	–	59714	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4423		
56	753	231-204-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 40 мм	м2	4,7	5939,00	–	27913	–	27913	–	30146	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2233		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге				357072	–	357072	–	385637	
			РАЗДЕЛ 27.Козырек Узел А.Б. эвакуационный выход см АР 29										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	759	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,14173	458447,00	–	64976	–	64976	–	70174	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5198		
58	760	214-205-0202 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,05002	472577,00	–	23638	–	23638	–	25529	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1891		
59	761	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	0,05499	446415,00	–	24548	–	24548	–	26512	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1964		
60	762	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,06099	394960,00	–	24089	–	24089	–	26016	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1927		
61	763	214-208-0101 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,06396	507569,00	–	32464	–	32464	–	35061	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2597		
62	764	214-208-0103 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00076	578162,00	–	439	–	439	–	474	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		35		
63	767	224-102-1106 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м2	51,98	5708,00	–	296702	–	296702	–	320438	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		23736		
64	768	1115-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4	м2 поверхности облицовки	14,7	43694,56	3152,23	642310	46338	96437	431877	1160122	
			НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			33981,95	2742,33	499535	40312		85935		
65	769	231-102-0101 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: природный камень	м2	14,7	11764,00	–	172931	–	172931	–	186765	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13834		
66	770	231-204-0103 РСНБ РК 2022	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 40 мм	м2	14,7	5939,00	–	87303	–	87303	–	94287	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6984		
			Эвакуационный выход -1,2										
67	775	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,41035	458447,00	–	188124	–	188124	–	203174	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		15050		
68	776	214-107-0108 РСНБ РК 2022	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-310, толщиной 3 мм	т	0,055625	513692,00	–	28574	–	28574	–	30860	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2286		
			Монолитная обвязка										
69	779	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00674	389901,00	–	2628	–	2628	–	2838	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		210		
70	780	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00135	408502,00	–	551	–	551	–	595	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		44		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 27	Тенге				1589277	46338	1043404	431877	2182845	
								499535	40312	–	161691		

РАЗДЕЛ 37.Флагшток см АР 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	853	241-102-0170 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм	м	3,5	4207,00	–	14724	–	14724	–	15902	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1178		
72	854	241-102-0185 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм	м	1,5	6532,00	–	9798	–	9798	–	10582	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		784		
73	855	241-102-0211 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х5,0 мм	м	2,2	7201,00	–	15842	–	15842	–	17109	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1267		
74	856	214-206-0203 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 40 мм и более	т	0,012	464089,00	–	5569	–	5569	–	6015	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		446		
75	857	214-102-0102 РСНБ РК 2022	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0489	465207,00	–	22749	–	22749	–	24569	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1820		
76	858	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,914	5685,57	26,85	16568	78	10538	5496	23829	
			НР - 92%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2042,62	7,36	5952	21		1765		
77	859	224-204-0113 РСНБ РК 2022	Уплотнитель кровельный профильный ГОСТ 10174-90	м	2	264,00	–	528	–	528	–	570	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		42		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 37	Тенге				85778	78	79748	5496	98576	
								5952	21	–	7302		
			РАЗДЕЛ 39.Двери см АР 43										
			Двери наружные металлические										
78	878	1109-0403-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	4,2	5138,75	87,01	21583	365	2769	12849	37186	
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4392,63	41,03	18449	172		2755		
79	880	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	2	877,83	0,53	1756	1	1055	658	2607	
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,87	–	700	–		193		
80	881	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,52	4712,22	92,05	11875	232	1345	7182	20581	
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4086,52	43,70	10298	110		1525		
81	883	1111-0101-4901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Профиль накладной (порог). Устройство	м	1,2	877,83	0,53	1053	1	632	395	1563	
			НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			349,87	–	420	–		116		
			Двери наружные алюминиевые										
82	884	1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,048	4712,22	92,05	14363	280	1627	8686	24893	
			НР - 69%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4086,52	43,70	12456	133		1844		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	885	223-205-1012 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный,ДМА С 24-15	м2	3,048	59015,00	–	179878	–	179878	–	194268	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		14390		
			Двери внутренние пластиковые										
84	893	223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	30,24	48542,00	–	1467910	–	1467910	–	1585343	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		117433		
			Двери внутренние деревянные										
85	898	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	23,1	7373,00	–	170316	–	170316	–	183941	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13625		
			Двери внутренние деревянные										
86	903	223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	17,01	7373,00	–	125415	–	125415	–	135448	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		10033		
87	904	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	9	527,00	–	4743	–	4743	–	5122	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		379		
			Двери внутренние алюминиевые										
88	905	1110-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	61,9	2925,78	67,30	181106	4166	29073	134805	341184	
			НР - 90%; СП - 8%			2388,80	30,96	147867	1917		25273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	906	223-205-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 21-09	м2	56,7	105217,00	–	5965804	–	5965804	–	6443068	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		477264		
90	907	223-205-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 однопольный, ДМА С 24-09	м2	5,2	92077,00	–	478800	–	478800	–	517104	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		38304		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 39	Тенге				8624602	5045	8429367	164575	9492308	
								190190	2332	–	703134		
			РАЗДЕЛ 41.Витражи наружные АР 45										
91	927	1110-0501-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8,496	3775,30	3,69	32075	31	15393	14986	50825	
			НР - 90%; СП - 8%			1959,83	–	16651	–		3765		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	928	223-102-0102 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	8,496	41430,48	–	351993	–	351993	–	380152	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		28159		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 41	Тенге				384068	31	367386	14986	430977	
								16651	–	–	31924		
			РАЗДЕЛ 44.Сантехкабины в санузлах см АР 48										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Фрагменты планировок в осях В-Г и 7-8										
93	999	232-101-0501 РСНБ РК 2022	**Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 20 мм**	м2	54,6	3806,00	–	207808	–	207808	–	224433	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		16625		
94	1001	217-101-0401 РСНБ РК 2022	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	40,32	308,00	–	12419	–	12419	–	13412	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		993		
95	1002	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	36	527,00	–	18972	–	18972	–	20490	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1518		
96	1003	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	18	3246,00	–	58428	–	58428	–	63102	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4674		
			Фрагменты планировок в осях В-Г и 3-4										
97	1005	232-101-0501 РСНБ РК 2022	**Панель отделочная гипсокартонная с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 20 мм**	м2	19,08	3806,00	–	72618	–	72618	–	78427	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5809		
98	1006	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,035	1167812,08	11738,09	40873	410	36422	4884	49418	
			НР - 118%; СП - 8%			115453,71	2810,20	4041	98		3661		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	1007	217-101-0401 РСНБ РК 2022	**Болт анкерный ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный**	кг	14,88	308,00	–	4583	–	4583	–	4950	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		367		
100	1008	223-502-0201 РСНБ РК 2022	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	12	527,00	–	6324	–	6324	–	6830	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		506		
101	1009	223-502-0902 РСНБ РК 2022	**Ручка раздельная**	пара	6	3246,00	–	19476	–	19476	–	21034	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1558		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 44	Тенге				441501	410	437050	4884	482096	
								4041	98	–	35711		
			РАЗДЕЛ 45.Грязезащитная решетка РШ-1,РШ-2 на входных группах ВГ-1,2 см АР 50										
			РШ-1-2 шт										
102	1031	214-201-0101 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм**	т	0,033	462525,00	–	15263	–	15263	–	16484	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1221		
103	1032	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,858	212,03	5,56	182	5	96	57	258	
			НР - 69%; СП - 8%			94,60	1,05	81	1		19		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 45	Тенге				15445	5	15359	57	16742	
								81	1	–	1240		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				15445					
		Материалы		Тенге				96					
		Всего заработная плата		Тенге					82				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				15263					
			Накладные расходы	Тенге				57					
			Сметная прибыль	Тенге				1240					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16742					
			Сметная заработная плата	Тенге					82				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19		Тенге				16742					
			Сметная заработная плата	Тенге					82				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								168006387	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				62103226					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5517488				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4779041				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							27026242			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							7962928			
			- Накладные расходы	Тенге								53541442		
			- Сметная прибыль	Тенге								11855066		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		1344051						
			Итого с временными									169350438		
			Зимние удорожания			0,7 %		1185453						
			Итого с зимними удорожаниями									170535891		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3410718						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									173946609		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					149594084				149 594 084		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					24352525				25 449 701		
			ИТОГО									175 043 784		
			НДС			12 %						21 005 254		
			Итого с НДС									196 049 039		
			Итого со скидкой			5%		9802452				186 246 587		
			в том числе НДС									*21 005 254*		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт
Брехунцов Д.С.

Генеральный директор
ТОО «MSK Engineering»
Маннов Ж.Н.

Инженер-технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Сайнер Б.К.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балық Т.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шәрәнқұлы Ғ.

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 33

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 30.Элементы покрытия навеса (фермы ,балки ,связи по нижним поясам ферм) КЖ 53											
1	333	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	2,376		456814,00	–	1085390	–	1085390	–	1172221	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		86831		
2	335	214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,4692		456814,00	–	214337	–	214337	–	231484	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		17147		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 30	Тенге					1299727	–	1299727	–	1403705	
									–	–	–	103978		
			РАЗДЕЛ 31.Прогоны КЖ 54											
3	337	214-203-0501 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый неравнополочный из низколегированной стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 2 до 4 мм	т	1,16		652165,00	–	756511	–	756511	–	817032	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		60521		
4	339	224-102-0906 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	172,5		4434,00	–	764865	–	764865	–	826054	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		61189		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 31	Тенге					1521376	–	1521376	–	1643086	
									–	–	–	121710		
			РАЗДЕЛ 32.Ферма Фн-1 КЖ 56											
5	341	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,2421		458447,00	–	110990	–	110990	–	119869	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		8879		
6	342	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0078		439438,00	–	3428	–	3428	–	3702	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		274		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 32	**Тенге**				**114418**	**–**	**114418**	**–**	**123571**	
								–	**–**	**–**	**9153**		
			РАЗДЕЛ 33.Ферма Фи-2 КЖ 57										
7	**346**	**214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1666**	**458447,00**	**–**	**76377**	**–**	**76377**	**–**	**82487**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**6110**		
8	**347**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0074**	**439438,00**	**–**	**3252**	**–**	**3252**	**–**	**3512**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**260**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 33	**Тенге**				**79629**	**–**	**79629**	**–**	**85999**	
								–	**–**	**–**	**6370**		
			РАЗДЕЛ 34.Ферма Фи-3 КЖ 58										
9	**351**	**214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1021**	**458447,00**	**–**	**46807**	**–**	**46807**	**–**	**50552**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**3745**		
10	**352**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0016**	**439438,00**	**–**	**703**	**–**	**703**	**–**	**759**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**56**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 34	**Тенге**				**47510**	**–**	**47510**	**–**	**51311**	
								–	**–**	**–**	**3801**		
			РАЗДЕЛ 35.Ферма Фи-4 КЖ 59										
11	**356**	**214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,1494**	**458447,00**	**–**	**68492**	**–**	**68492**	**–**	**73971**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**5479**		
12	**357**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0016**	**439438,00**	**–**	**703**	**–**	**703**	**–**	**759**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**56**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 35	**Тенге**				**69195**	**–**	**69195**	**–**	**74730**	
								–	**–**	**–**	**5535**		
			РАЗДЕЛ 36.Ферма Фи-5 КЖ 60										
13	**361**	**214-205-0102 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,2275**	**458447,00**	**–**	**104297**	**–**	**104297**	**–**	**112641**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**8344**		
14	**362**	**214-101-0201 РСНБ РК 2022**	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	**т**	**0,0015**	**439438,00**	**–**	**659**	**–**	**659**	**–**	**712**	**Казахстан**
			СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**53**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 36	**Тенге**				**104956**	**–**	**104956**	**–**	**113353**	
								–	**–**	**–**	**8397**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**104956**					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**104956**					
			Сметная прибыль	Тенге				**8397**					

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					113353					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					113353					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3495755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3236811			
			- Сметная прибыль	Тенге								258944		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		27966						
			Итого с временными									3523721		
			Зимние удорожания			0,7 %		24666						
			Итого с зимними удорожаниями									3548387		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		70968						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3619355		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					3112645				3 112 645		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					506710				529 539		
			ИТОГО									3 642 184		
			НДС			12 %						437 062		
			Итого с НДС									4 079 246		
			Итого со скидкой			5%		203962				3 875 284		
			в том числе НДС									*437 062*		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Мансев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер - Технадзор
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.Ж.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шарапкулы Г.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №34
за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4.Кондиционирование(ОВ СО .5)											
			Внутренние блоки											
1	205	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	94		17966,83	3224,38	1688882	303092	55991	1432353	3370934	
			НР - 98%; СП - 8%				14146,80	1401,98	1329799	131786		249699		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Система К1 ОВ СО 6											
2	226	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	1		17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%				14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	227	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Внутренний блок B18TS.NSK**	к-т	1		321910,18	–	321910	–	321910	–	347663	Германия
			СП - 8%				–	–	–	–		25753		
4	228	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	**Наружний блок B18TS.UL2**	к-т	1		321910,18	–	321910	–	321910	–	347663	Германия
			СП - 8%				–	–	–	–		25753		
			Система К3 ОВ СО 6											
5	237	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	1		17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%				14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Система К5 ОВ СО 6											
6	247	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока**	1 блок	1		19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%				13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7	248	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	1		17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%				14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Система К2 ОВ СО 7											
8	259	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока**	1 блок	1		17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%				14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Система К4(ОВ СО 7)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	270	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	1	17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%			14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К6(ОВ СО 7)										
10	281	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	1	17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%			14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2460057	328814	703520	1539337	4319344	
								1427723	143029	–	319950		
			РАЗДЕЛ 6.Вентиляция										
			Система П1(ОВ СО 11)										
11	343	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	2	5826,35	72,86	11653	146	7448	4020	16926	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		1254		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	344	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300х300 мм. Установка	решетка	6	2259,61	47,03	13558	282	1098	12059	27666	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	12178	126		2049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система П2(ОВ СО 11,12)										
13	361	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300х200 мм. Установка	решетка	6	2259,61	47,03	13558	282	1098	12059	27666	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	12178	126		2049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14	363	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300Х100 мм. Установка	решетка	3	2259,61	47,03	6779	141	549	6029	13833	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1025		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	365	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	4	3938,55	72,86	15754	291	7344	8039	25696	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	8119	84		1903		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ПВ 4(приток) (ОВ СО 14,15,16)										
16	458	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	6	2343,79	72,86	14063	437	1448	12059	28211	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	12178	126		2090		
			Система ПВ 5(ВЫТЯЖКА)(ОВ.СО 20)										
17	582	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400Х200 мм. Установка	решетка	2	2319,00	72,86	4638	146	433	4020	9350	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В11(ОВ.СО 26)										
18	745	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	2496,58	72,86	2497	73	394	2010	4867	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В16(ОВ.СО28,29)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	814	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	2319,00	72,86	2319	73	216	2010	4675	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В2х (ОВ.СО32,33)										
20	937	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2308,14	72,86	2308	73	205	2010	4663	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				87127	1944	20233	64315	163553	
								64950	672	--	12115		
			РАЗДЕЛ 8.Вентиляционное оборудование										
			Система ПВ4(ОВ.СО35)										
21	975	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ПВ5(ОВ.СО35)										
22	978	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система П6(ОВ.СО36)										
23	981	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система П7(ОВ.СО36)										
24	984	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				359800	16980	27372	314448	728188	
								315448	5416	--	53940		
			РАЗДЕЛ 10.Аварийная система вентиляции(ОВ .СО 43)										
			Система В1х										
25	1129	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка решетки 150х100	решетка	1	2308,14	72,86	2308	73	205	2010	4663	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2308	73	205	2010	4663	
								2030	21	--	345		
			РАЗДЕЛ 11.Кондиционирование(ОВ .СО 44)										
			Система К1х										
26	1141	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	1	17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%			14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К2х										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	1151	1120-2601-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	1	17966,83	3224,38	17967	3224	596	15238	35861	
			НР - 98%; СП - 8%			14146,80	1401,98	14147	1402		2656		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				35934	6448	1192	30476	71722	
								28294	2804	–	5312		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				35934					
		Материалы		Тенге				1192					
		Всего заработная плата		Тенге					31098				
			Накладные расходы	Тенге				30476					
			Сметная прибыль	Тенге				5312					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				71722					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					31098				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				71722					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					31098				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5287474	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1838445					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					354259				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					151942				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						752518			
			- Накладные расходы	Тенге							1950586		
			- Сметная прибыль	Тенге							391662		
			Временные здания и сооружения			0,8 %	42300						
			Итого с временными								5329774		
			Зимние удорожания			0,7 %	37308						
			Итого с зимними удорожаниями								5367082		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	107342						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5474424		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				4708005				4 708 005		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				766419				800 949		
			ИТОГО								5 508 954		
			НДС			12 %					661 074		
			Итого с НДС								6 170 028		
			Итого со скидкой			5%	308501				5 861 527		
			в том числе НДС								*661 074*		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер-технолог
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Е.Б.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шаранулы Г.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Форма 4

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №35

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-6 Пожаротушение ПТ

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Оборудование											
1	6	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	12		20353,00	–	244236	–	244236	–	263775	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		19539		
2	13	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	30		1737,00	–	52110	–	52110	–	56279	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		4169		
3	17	248-306-0402 РСНБ РК 2022	Считыватель бесконтактный модели Считыватель-2 исполнение 01 Touch memory	шт.	15		2039,00	–	30585	–	30585	–	33032	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		2447		
4	18	248-401-0402 РСНБ РК 2022	Ключ-таблетка доступа DS-1990A электронный	шт.	73		221,00	–	16133	–	16133	–	17424	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		1291		
5	20	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	16		1881,00	–	30096	–	30096	–	32504	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		2408		
6	21	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	47		1196,00	–	56212	–	56212	–	60709	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		4497		
7	23	248-301-0106 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный магнитоконтактный модели СН 03 G9	шт.	33		502,00	–	16566	–	16566	–	17891	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		1325		
8	25	223-502-0101 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	15		3949,00	–	59235	–	59235	–	63974	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		4739		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					505173	–	505173	–	545588	
									–	–	–	40415		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					505173					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					505173					
			Сметная прибыль	Тенге					40415					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					545588					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					545588					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									545588	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							505173			
			- Сметная прибыль	Тенге								40415		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		4365				549953		
			Итого с временными											
			Зимние удорожания			0,7 %		3850				553802		
			Итого с зимними удорожаниями											
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11076				564878		
			Итого с непредвиденными работами и затратами											

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**485795**				**485 795**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**79083**				**82 646**		
			ИТОГО									**568 441**		
			НДС			**12 %**						**68 213**		
			Итого с НДС									**636 654**		
			Итого со скидкой			**5%**		**31833**				**604 822**		
			в том числе НДС									***68 213***		

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Майсеев И.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Инженер -Технолог
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.М.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шарапиулы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брахунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №36

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-8 Охранно- пожарная сигнализация, .Система контроля управления доступом работы

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Пожарная сигнализация и автоматика (см ПС 1)											
			Оборудование и материалы											
1	4	248-303-0701 РСНБ РК 2022	Релейный сигнально-пусковой блок с управленнем по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	6		12236,00	–	73416	–	73416	–	79289	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		5873		
2	18	247-201-0827 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 У1 IP54	шт.	1		46119,00	–	46119	–	46119	–	49809	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		3690		
3	24	247-204-0733 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	21		1236,00	–	25956	–	25956	–	28032	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		2076		
4	26	ТОО "Юг-Электрокомплект" №04-647 от 01.02.2022 г	Шкаф управления задвижкой ШУЗ(ЩММ)	шт	2		95615,93	–	191232	–		–	191232	Россия
							–	–	–	–	191232	–		
5	28	248-303-0222 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Сигнал-10	шт.	1		13633,00	–	13633	–	13633	–	14724	Россия
			СП - 8%				–	–	–	–		1091		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					350356	–	159124	–	363086	
									–	–	191232	12730		
			Стоимость оборудования	Тенге					191232					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					191232					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					159124					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					159124					
			Сметная прибыль	Тенге					12730					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					171854					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					363086					
			РАЗДЕЛ 2.Система управления доступом (см ПС 3)											
6	56	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 27	Извещатель магнитно-контактный адресный С2000-СМК Эстет	шт			2763,11	–	8289	–	8289	–	8952	Россия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		663		
7	58	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 28	iLock -350 М.Электромагнитный замок в комплекте с уголком силой удержания до 350 кг	к-т	7	19373,62	–	135615	–	135615	–	146464	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		10849		
8	61	223-502-0105 РСНБ РК 2022	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг	комплект	7	8432,00	–	59024	–	59024	–	63746	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		4722		
9	63	247-201-0825 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	26491,00	–	26491	–	26491	–	28610	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		2119		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229419	–	229419	–	247772	
								–	–	–	18353		
		Стоимость монтажных работ		Тенге				143904					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143904					
			Сметная прибыль	Тенге				11512					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				155416					
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				85515					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85515					
			Сметная прибыль	Тенге				6841					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92356					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				247772					
			РАЗДЕЛ 3.Охранная сигнализация см ПС 3										
10	70	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 36	С2000-ПИ Преобразователь /повторитель	шт	1	18026,25	–	18026	–		–	18026	Россия
						–	–	–	–	18026	–		
11	72	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 37	Сигнал -20М Прибор приемно-контрольный	шт	1	25762,63	–	25763	–		–	25763	Россия
						–	–	–	–	25763	–		
12	79	КП ТОО "INTANT""№293 от 18.01.2022 г поз 41	С2000-СТ исп 02 Извещатель акустический адресный	шт	61	4348,66	–	265268	–	265268	–	286489	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		21221		
13	83	248-304-0211 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-24-КП	шт.	55	1673,00	–	92015	–	92015	–	99376	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		7361		
			Материалы монтажные										
14	99	243-906-2201 РСНБ РК 2022	Клеммник соединительный 10р, 450V, 41А, 6 мм2	шт.	10	1787,00	–	17870	–	17870	–	19300	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		1430		
15	101	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	13	149,00	–	1937	–	1937	–	2092	Россия
			СП - 8%			–	–	–	–		155		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				420879	–	377090	–	451046	
								–	–	43789	30167		
		Стоимость оборудования		Тенге				43789					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				43789					
		Стоимость монтажных работ		Тенге				265268					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				265268					
			Сметная прибыль	Тенге				21221					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				286489					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				111822					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				111822					
			Сметная прибыль	Тенге				8946					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				120768					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				451046					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1061904**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						765633			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						235021			
			- Сметная прибыль	Тенге							61250		
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**6615**					
			Итого с временными								**1068519**		
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**5834**					
			Итого с зимними удорожаниями								**1074354**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**16787**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**1091140**		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**938381**			**938 381**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**152760**			**159 642**		
			ИТОГО								**1 098 023**		
			НДС			**12 %**					**131 763**		
			Итого с НДС								**1 229 785**		
			Итого со скидкой			**5%**		**61489**			**1 168 296**		
			в том числе НДС								***131 763***		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
"Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер «Технадзор»
ТОО «MSK Engineering»

Санеер Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрапиұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 37

за июнь 2024 (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы											
1	3	1308-0101-2701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Ячейка распределительного устройства 110 кВ линии. Монтаж оборудования**	ячейка	2		1057470,10	401098,71	2114940	802198	87369	1192973	3572546	
			НР - 72%; СП - 8%				612686,36	215767,36	1225373	431535		264633		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2114940	802198	87369	1192973	3572546	
									1225373	431535	–	264633		
			Стоимость монтажных работ	Тенге					2114940					
			Материалы	Тенге					87370					
			Всего заработная плата	Тенге						1656908				
			Накладные расходы	Тенге					1192973					
			Сметная прибыль	Тенге					264633					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					3572546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									821	
			Сметная заработная плата	Тенге						1656908				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3572546					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									821	
			Сметная заработная плата	Тенге						1656908				
			РАЗДЕЛ 2.Строительные работы											
			Работы по прокладке кабеля											
2	14	1308-0201-0704 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	м кабели	400		1340,71	767,82	536285	307128	57776	221749	818677	
			НР - 72%; СП - 8%				428,45	341,51	171381	136604		60643		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					536285	307128	57776	221749	818677	
									171381	136604	–	60643		
			Стоимость монтажных работ	Тенге					536285					
			Материалы	Тенге					57776					
			Всего заработная плата	Тенге						307985				
			Накладные расходы	Тенге					221749					
			Сметная прибыль	Тенге					60643					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					818677					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148	
			Сметная заработная плата	Тенге						307985				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					818677					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									148	
			Сметная заработная плата	Тенге						307985				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4391223	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1396754					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1109326				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						568139				

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							145146			
			- Накладные расходы	Тенге								1414722		
			- Сметная прибыль	Тенге								325276		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		35130						
			Итого с временными									4426353		
			Зимние удорожания			0,7 %		30984						
			Итого с зимними удорожаниями									4457337		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		89147						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4546484		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					3909976				3 909 976		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					636508				665 185		
			ИТОГО									4 575 161		
			НДС			12 %						549 019		
			Итого с НДС									5 124 180		
			Итого со скидкой			5%		256209				4 867 971		
			в том числе НДС									*549 019*		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Маншеев Ж.Ш.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технолог
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шәрәпұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 38

за июнь 2024 (месяц, год) на 2-1-7 Слаботочные сети, система СКС

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Видеонаблюдение(СКС,СС,СО 4)											
			Кабельно-проводниковая продукция											
1	121	1310-0105-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	3105		928,44	96,40	2882802	299322	566538	1292421	4509241	
			НР - 61%; СП - 8%				649,58	32,78	2016942	101782		334018		
2	126	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	20		344,64	3,47	6893	70	113	4835	12666	
			НР - 72%; СП - 8%				335,48	0,28	6710	6		938		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	128	1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола**	м	1680		318,91	3,24	535773	5443	9089	375463	984135	
			НР - 72%; СП - 8%				310,26	0,14	521241	235		72899		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3425468	304835	575740	1672719	5506042	
									2544893	102023	--	407855		
		Стоимость монтажных работ		Тенге					2882802					
		Материалы		Тенге					566538					
		Всего заработная плата		Тенге						2118724				
			Накладные расходы	Тенге					1292421					
			Сметная прибыль	Тенге					334018					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4509241					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1136	
			Сметная заработная плата	Тенге						2118724				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					542666					
		Материалы		Тенге					9203					
		Всего заработная плата		Тенге						528192				
			Накладные расходы	Тенге					380298					
			Сметная прибыль	Тенге					73837					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					996801					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									290	
			Сметная заработная плата	Тенге						528192				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5506042					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1426	
			Сметная заработная плата	Тенге						2646916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5506042**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**				**2544893**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	**Тенге**					**304835**				
			- в том числе зарплата машинистов	**Тенге**					**102023**				
			- Материалов, изделий и конструкций	**Тенге**						**575741**			
			- Накладные расходы	**Тенге**							**1672719**		
			- Сметная прибыль	**Тенге**							**407855**		
			Временные здания и сооружения		**0,8 %**		**44048**						
			Итого с временными								**5550090**		
			Зимние удорожания		**0,7 %**		**38851**						
			Итого с зимними удорожаниями								**5588941**		
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**111779**						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**5700720**		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				**4902619**				**4 902 619**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				**798101**				**834 058**		
			ИТОГО								**5 736 677**		
			НДС		**12 %**						**688 401**		
			Итого с НДС								**6 425 079**		
			Итого со скидкой		**5%**		**321254**				**6 103 825**		
			в том числе НДС								***688 401***		

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»

Манкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер -Технолог
ТОО «MSK Engineering»

Сапаев Б.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт

Брагинцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ №39

за **июнь 2024** (месяц, год) на **2-1-5 Электроснабжение ЭОМ** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование (ЭОМ СО 1)										
			Вводно-распределительное устройство ГРЩ										
1	3	Ц13-080303-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	2	15484 4449,88	168,14 52,02	30968 8900	336 104	21732	6483 2996	40447	
2	4	515-301-0103 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А	шт.	2	411210		822420		822420		822420	Казахстан
			Отпускная цена			411210		822420					
			Сметная стоимость оборудования					*822420*					
			АВР1,АВР 2(ЭОМ СО 2)										
3	5	Ц13-080303-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	2	15484 4449,88	168,14 52,02	30968 8900	336 104	21732	6483 2996	40447	
4	6	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	АВР-1 в комплекте	шт	1	190382,5		190382		190382		190382	Казахстан
			Отпускная цена			190383		190382					
			Сметная стоимость оборудования					*190382*					
5	7	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	АВР-2 в комплекте	шт	1	190382,5		190382		190382		190382	Казахстан
			Отпускная цена			190383		190382					
			Сметная стоимость оборудования					*190382*					
6	8	Ц13-080304-0205 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	шт.	1	40709,74 6674,82	4145,19 1716,82	40710 6675	4145 1717	29890	6042 3740	50492	
7	9	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	ЩГП в комплекте	шт	1	608204,77		608205		608205		608205	Казахстан
			Отпускная цена			608205		608205					
			Сметная стоимость оборудования					*608205*					
			ЩС СС1 (ЭОМ СО 3)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	13	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
9	14	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
10	15	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3918,52 2109,4	29,08 0	70533 37969	523 0	32041	27338 7830	105701	
11	16	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1788		1788		1788	143	1931	Казахстан
12	17	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	17	606		10302		10302	824	11126	Казахстан
13	18	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
14	19	С1247-202-0417	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	50	438		21900		21900	1752	23652	Казахстан
			Трубы(ЭОМ СО 5)										
15	60	Ц13-080206-2101 Кзтр и Кзм=1,06	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1139,59 601,58	65,78 11,45	11396 6016	657 114	4722	4414 1265	17075	
16	61	С1243-904-0106	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25	м	10	338		3380		3380	270	3650	
17	67	С1252-207-0431	Наконечник кабельный типа А95 мм2, алюминиевый, длиной 83 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 23981-80	шт.	80	89		7120		7120	570	7690	Казахстан
18	68	С1252-207-0432	Наконечник кабельный типа А120 мм2, алюминиевый, длиной 90 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 23981-80	шт.	50	112		5600		5600	448	6048	Казахстан
19	69	С1252-207-0430	Наконечник кабельный типа А70 мм2, алюминиевый, длиной 81 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 23981-80	шт.	45	82		3690		3690	295	3985	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование (ЭОМ СО 1)									2169416	
			Раздел: 2. Электроосвещение(ЭОМ СО 6)										
			ЩО -01										
20	76	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
21	77	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
22	78	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	14	3918,52 2109,4	29,08 0	54859 29532	407 0	24921	21263 6090	82212	
23	79	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	Казахстан
24	80	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	13	594		7722		7722	618	8340	Казахстан
25	81	Ц13-080303-0902 Кзтр и Кзм=1,06	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	4	19514,34 9230,48	184,81 52,02	78057 36922	739 208	40396	26734 8383	113174	
26	82	С1247-208-0121	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 16 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	4	4371		17484		17484	1399	18883	Казахстан
27	83	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
			ЩО-1										
28	84	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
29	85	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
30	86	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	18	3918,52 2109,4	29,08 0	70533 37969	523 0	32041	27338 7830	105701	
31	87	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755		1755		1755	140	1895	Казахстан
32	88	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		17	594		10098		10098		10906	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							808		
33	89	Ц13-080303-0902 Кзтр и Кзм=1,06	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции		10	19514,34	184,81	195143	1848	100990	66834	282935	
				шт.		9230,48	52,02	92305	520		20958		
34	90	С1247-208-0121	Контактор малогабаритный типа КМИ 11810, 16 А, 24 В/АС-3, 1НО		10	4371		43710		43710		47207	Казахстан
				шт.							3497		
35	91	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		
			ЩО2,ЩО-3,ЩО-4,ЩО-5										
36	92	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		4	20777,01	1339,3	83108	5357	59951	14314	105216	
				шт.		4449,88	520,25	17800	2081		7794		
37	93	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31		4	11805		47220		47220		50998	Казахстан
				шт.							3778		
38	94	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		14	3918,52	29,08	54859	407	24921	21263	82212	
				шт.		2109,4	0	29532	0		6090		
39	95	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		4	1755		7020		7020		7582	Казахстан
				шт.							562		
40	96	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		52	594		30888		30888		33359	Казахстан
				шт.							2471		
41	97	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		4	1645		6580		6580		7106	Казахстан
				шт.							526		
			ЩО-6										
42	98	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
43	99	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7314		7314		7314		7899	Казахстан
				шт.							585		
44	100	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		7	3918,52	29,08	27430	204	12460	10631	41106	
				шт.		2109,4	0	14766	0		3045		
45	101	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1755		1755		1755		1895	Казахстан
				шт.							140		
46	102	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		6	594		3564		3564		3849	Казахстан
				шт.							285		
47	103	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		
			ЩАО(ЭОМ.СО.7)										
48	104	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
49	105	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31		1	16392		16392		16392		17703	Казахстан
				шт.							1311		
50	106	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		18	3918,52	29,08	70533	523	32041	27338	105701	
				шт.		2109,4	0	37969	0		7830		
51	107	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1755		1755		1755		1895	Казахстан
				шт.							140		
52	108	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		17	594		10098		10098		10906	Казахстан
				шт.							808		
53	109	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение(ЭОМ СО 6)									1298301	
			Раздел: 4. Электрооборудование ТХ(ЭМО СО 9,10)										
			Щит ЩС-01г										
54	156	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене		1	35197,92	3646,34	35198	3647	24877	5892	44377	
				шт.		6674,82	1508,72	6675	1509		3287		
55	157	ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит ЩС-01г в комплекте		1	61679,95		61680				61680	Казахстан
				шт						61680			
			Отпускная цена			61680		61680					
			Сметная стоимость оборудования					*61680*					
			Щит ЩС -1г,2 г										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	158	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	15846,15 4449,88	1291,03 520,25	31692 8900	2582 1040	20210	7157 3108	41957	
57	159	С1247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	2	7918		15836		15836	1267	17103	Казахстан
58	160	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7458,47 4218,8	170,7 52,02	14917 8438	341 104	6138	6150 1685	22752	
59	161	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	2	15282		30564		30564	2445	33009	Казахстан
60	162	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	20	3918,52 2109,4	29,08 0	78370 42188	582 0	35601	30375 8700	117445	
61	163	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	20	5012		100240		100240	8019	108259	Казахстан
62	164	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	Казахстан
			Щит ЩС -3г,4 г										
63	165	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	15846,15 4449,88	1291,03 520,25	31692 8900	2582 1040	20210	7157 3108	41957	
64	166	С1247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41	шт.	2	7918		15836		15836	1267	17103	Казахстан
65	167	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7458,47 4218,8	170,7 52,02	14917 8438	341 104	6138	6150 1685	22752	
66	168	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	2	15282		30564		30564	2445	33009	Казахстан
67	169	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	3918,52 2109,4	29,08 0	62696 33750	465 0	28481	24300 6960	93956	
68	170	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	16	5012		80192		80192	6415	86607	Казахстан
69	171	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	
70	172	Ц13-080304-0204 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	35197,92 6674,82	3646,34 1508,72	35198 6675	3647 1509	24877	5892 3287	44377	
71	173	С1247-201-0139	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-36 IP41		1	7918		7918		7918		8551	Казахстан
			Щит ЩС-01								633		
72	174	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	7458,47 4218,8	170,7 52,02	7458 4219	171 52	3069	3075 843	11376	
73	175	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА	шт.	1	15282		15282		15282	1223	16505	Казахстан
74	176	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3918,52 2109,4	29,08 0	39185 21094	291 0	17800	15188 4350	58723	
75	177	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704	Казахстан
76	178	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	9	5012		45108		45108	3609	48717	Казахстан
77	179	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	2	1645		3290		3290	263	3553	Казахстан
			Щит ЩС-2,4(ЭМО. СО 10)										
78	180	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише	шт.	2	15846,15 4449,88	1291,03 520,25	31692 8900	2582 1040	20210	7157 3108	41957	
79	181	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	2	16392		32784		32784	2623	35407	Казахстан
80	182	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7458,47 4218,8	170,7 52,02	14917 8438	341 104	6138	6150 1685	22752	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
81	183	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА		2	15282		30564		30564		33009	Казахстан
				шт.							2445		
82	184	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		26	3918,52	29,08	101882	756	46281	39488	152680	
				шт.		2109,4	0	54844	0		11310		
83	185	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА		26	5012		130312		130312		140737	Казахстан
				шт.							10425		
84	186	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	1645		3290		3290		3553	Казахстан
				шт.							263		
			Щит ЩС-1,3(ЭМО. СО 10)										
85	187	Ц13-080304-0208 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 700х850 мм. Установка в нише		2	15846,15	1291,03	31692	2582	20210	7157	41957	
				шт.		4449,88	520,25	8900	1040		3108		
86	188	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31		2	16392		32784		32784		35407	Казахстан
				шт.							2623		
87	189	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	7458,47	170,7	14917	341	6138	6150	22752	
				шт.		4218,8	52,02	8438	104		1685		
88	190	С1247-204-3404	Выключатель автоматический типа ВА88 32 3Р 32А 25кА		2	15282		30564		30564		33009	Казахстан
				шт.							2445		
89	191	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		34	3918,52	29,08	133230	989	60521	51638	199657	
				шт.		2109,4	0	71720	0		14789		
90	192	С1247-204-0346	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА		34	5012		170408		170408		184041	Казахстан
				шт.							13633		
91	193	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		2	1645		3290		3290		3553	Казахстан
				шт.							263		
			Итого по разделу: 4. Электрооборудование ТХ(ЭМО СО 9,10)									1901049	
			Раздел: 5. Арендные помещения(ЭОМ .СО 12)										
			Вру ар										
92	207	Е11-210501-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж		1	29998,59	984,38	29999	984	16222	9525	42686	
				шкаф		12791,9	437,3	12792	437		3162		
		222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
93	208	ТОО "Юг-Электрокомплект"	ВРУар		1	150563,01		150563				150563	Казахстан
				шт						150563			
			Отпускная цена			150563		150563					
			Сметная стоимость оборудования					*150563*					
			Электроустановочные изделия										
94	214	Е11-210202-0201 Кзтр и Кзм=1,08	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка		4	537,31	0,5	2149	2	483	1199	3616	
				шт.		416,06	0,24	1664	1		268		
		247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	4,08	117				477,36			
95	215	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20		4	459		1836		1836		1983	Казахстан
				шт.							147		
96	216	С ТОО "Юг-Электрокомплект"	S405 Рамка 1-ная "ATLAS" БЕЛЫЙ (45) ATN 101		4	161,2		645		645		697	Казахстан
				шт							52		
97	217	С ТОО "Юг-Электрокомплект"	IMT35161 Распред. коробка в полых стенах г/к 100х100х50 (72)		6	220,39		1322		1322		1428	Казахстан
				шт							106		
			Итого по разделу: 5. Арендные помещения(ЭОМ .СО 12)									200973	
			Раздел: 6. Электрооборудование для систем вентиляции(ЭОМ.СО 13)										
			ЩВ-1										
98	218	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
99	219	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31		1	16392		16392		16392		17703	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							1311		
100	220	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		3	7458,47	170,7	22375	512	9207	9225	34128	
				шт.		4218,8	52,02	12656	156		2528		
101	221	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"		1	8985		8985		8985		9704	Казахстан
				шт.							719		
102	222	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"		1	8985		8985		8985		9704	Казахстан
				шт.							719		
103	223	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329		5329		5329		5755	Казахстан
				шт.							426		
104	224	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	3918,52	29,08	31348	233	14240	12150	46978	
				шт.		2109,4	0	16875	0		3480		
105	225	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		2	1879		3758		3758		4059	Казахстан
				шт.							301		
106	226	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		6	594		3564		3564		3849	Казахстан
				шт.							285		
107	227	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		
			ЩВ-2										
108	228	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
109	229	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31		1	16392		16392		16392		17703	Казахстан
				шт.							1311		
110	230	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
				шт.		4218,8	52,02	4219	52		843		
111	231	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"		1	8985		8985		8985		9704	Казахстан
				шт.							719		
112	232	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		24	3918,52	29,08	94044	698	42721	36450	140934	
				шт.		2109,4	0	50626	0		10440		
113	233	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1755		1755		1755		1895	Казахстан
				шт.							140		
114	234	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329		5329		5329		5755	Казахстан
				шт.							426		
115	235	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		8	1788		14304		14304		15448	Казахстан
				шт.							1144		
116	236	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		14	594		8316		8316		8981	Казахстан
				шт.							665		
117	237	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		
			ЩВ-3										
118	238	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
119	239	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31		1	16392		16392		16392		17703	Казахстан
				шт.							1311		
120	240	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7458,47	170,7	7458	171	3069	3075	11376	
				шт.		4218,8	52,02	4219	52		843		
121	241	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"		1	8985		8985		8985		9704	Казахстан
				шт.							719		
122	242	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		16	3918,52	29,08	62696	465	28481	24300	93956	
				шт.		2109,4	0	33750	0		6960		
123	243	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		2	1755		3510		3510		3791	Казахстан
				шт.							281		
124	244	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329		5329		5329		5755	Казахстан
				шт.							426		
125	245	С1247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"		3	1788		5364		5364		5793	Казахстан
				шт.							429		
126	246	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		10	594		5940		5940		6415	Казахстан
				шт.							475		
127	247	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
128	248	Ц13-080303-1003 Кзтр и Кзм=1,06	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 200 А. Установка на конструкции на полу	шт.	22	21479,79 8899,76	303,62 104,05	472555 195795	6680 2289	270081	142620 49214	664389	
129	249	С1247-208-1106	Пускатель магнитный типа ПМ 14-0501-22, закрытый с тепловым реле, 5А 220/380V, IP 55	шт.	21	33529		704109		704109	56329	760438	Казахстан
130	250	С1247-208-1101	Пускатель магнитный типа ПМ 14-0701-22, закрытый с тепловым реле, 7А 220/380V, IP 55	шт.	1	8753		8753		8753	700	9453	Казахстан
131	254	Ц13-080104-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	5	39756,7 27849,38	9362,77 4161,98	198784 139247	46814 20810	12723	115241 25122	339147	
132	255	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит управления ШУВ в комплекте	шт	5	95615,93		478080		478080		478080	Казахстан
			Отпускная цена			95616		478080					
			Сметная стоимость оборудования					*478080*					
			Итого по разделу: 6. Электрооборудование для систем вентиляции(ЭОМ.СО 13)									**2833916**	
			Раздел: 7. Электрооборудование для систем кондиционирования(ЭОМ.СО 15)										
			ЩК1										
133	280	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
134	281	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
135	282	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7458,47 4218,8	170,7 52,02	14917 8438	341 104	6138	6150 1685	22752	
136	283	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	Казахстан
137	284	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	Казахстан
138	286	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	24	3918,52 2109,4	29,08 0	94044 50626	698 0	42721	36450 10440	140934	
139	288	С1247-204-1804	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	24	2996		71904		71904	5752	77656	Казахстан
140	289	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
			ЩК-3(ЭОМ.СО 15)										
141	298	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
142	299	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
143	300	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	7458,47 4218,8	170,7 52,02	29834 16875	683 208	12276	12300 3371	45505	
144	301	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	Казахстан
145	302	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	Казахстан
146	303	С1247-204-1807	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	2972		2972		2972	238	3210	Казахстан
147	304	С1247-204-1805	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	2996		2996		2996	240	3236	Казахстан
148	305	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	22	3918,52 2109,4	29,08 0	86207 46407	640 0	39161	33413 9570	129190	
149	306	С1247-204-1804	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	22	2996		65912		65912	5273	71185	Казахстан
150	307	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
			ЩК-4(ЭОМ.СО 16)										
151	308	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
152	309	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
153	310	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	7458,47 4218,8	170,7 52,02	52209 29532	1195 364	21483	21525 5899	79633	
154	311	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	Казахстан
155	312	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	Казахстан
156	313	С1247-204-1807	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	2972		2972		2972	238	3210	Казахстан
157	314	С1247-204-1805	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"	шт.	4	2996		11984		11984	959	12943	Казахстан
158	315	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	3918,52 2109,4	29,08 0	66615 35860	494 0	30261	25819 7395	99829	
159	316	С1247-204-1804	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	17	2996		50932		50932	4075	55007	Казахстан
160	317	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
			ЩК-5(ЭОМ.СО 16)										
161	318	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
162	319	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
163	320	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	7458,47 4218,8	170,7 52,02	14917 8438	341 104	6138	6150 1685	22752	
164	321	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	Казахстан
165	322	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	Казахстан
166	323	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	19	3918,52 2109,4	29,08 0	74452 40079	553 0	33821	28857 8265	111574	
167	324	С1247-204-1804	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	19	2996		56924		56924	4554	61478	Казахстан
168	325	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
			ЩК-6 (ЭОМ.СО 16)										
169	326	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01 4449,88	1339,3 520,25	20777 4450	1339 520	14988	3578 1948	26303	
170	327	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392		16392		16392	1311	17703	Казахстан
171	328	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	7458,47 4218,8	170,7 52,02	37292 21094	853 260	15345	15375 4213	56880	
172	329	С1247-204-1835	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883		8883		8883	711	9594	Казахстан
173	330	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329		5329		5329	426	5755	Казахстан
174	331	С1247-204-1832	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 50А 10 кА "С"	шт.	1	8985		8985		8985	719	9704	Казахстан
175	332	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	2	8985		17970		17970	1438	19408	Казахстан
176	333	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3918,52 2109,4	29,08 0	15674 8438	116 0	7120	6075 1740	23489	
177	334	С1247-204-1828	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	4	8985		35940		35940	2875	38815	Казахстан
178	335	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645		1645		1645	132	1777	Казахстан
			ЩК-7(ЭОМ.СО 17)										
179	336	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
180	337	С1247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48э-1 36 УХЛ3 IP31		1	16392		16392		16392		17703	Казахстан
				шт.							1311		
181	338	Ц13-080303-0603 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		2	8974,19	174,39	17948	349	8204	6840	26771	
				шт.		4697,92	52,02	9396	104		1983		
182	339	С1247-204-2036	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 125А 15 кА "С"		1	20261		20261		20261		21882	Казахстан
				шт.							1621		
183	340	С1247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47		1	5329		5329		5329		5755	Казахстан
				шт.							426		
184	341	Ц13-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	7458,47	170,7	37292	853	15345	15375	56880	
				шт.		4218,8	52,02	21094	260		4213		
185	342	С1247-204-2032	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 50А 15 кА "С"		2	22417		44834		44834		48421	Казахстан
				шт.							3587		
186	343	С1247-204-2031	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 40А 15 кА "С"		1	22417		22417		22417		24210	Казахстан
				шт.							1793		
187	344	С1247-204-2029	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 32А 15 кА "С"		2	22417		44834		44834		48421	Казахстан
				шт.							3587		
188	345	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	3918,52	29,08	19593	145	8900	7594	29362	
				шт.		2109,4	0	10547	0		2175		
189	346	С1247-204-2028	Выключатель автоматический типа ВА47-125 - характеристика "С" 3Р 25А 15 кА "С"		5	22417		112085		112085		121052	Казахстан
				шт.							8967		
190	347	С1247-215-0104	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм		1	1645		1645		1645		1777	Казахстан
				шт.							132		
			Итого по разделу: 7. Электрооборудование для систем кондиционирования(ЭОМ.СО 15)									1822587	
			Раздел: 10. Электроосвещение(ЭОМ.СО 20)										
			ЩСАПС-01										
191	408	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
192	409	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12э-1 36 УХЛ3 IP31		1	7314		7314		7314		7899	Казахстан
				шт.							585		
193	410	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		8	3918,52	29,08	31348	233	14240	12150	46978	
				шт.		2109,4	0	16875	0		3480		
194	411	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		1	1879		1879		1879		2029	Казахстан
				шт.							150		
195	412	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		7	606		4242		4242		4581	Казахстан
				шт.							339		
			ЩСАПС-1										
196	413	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
197	414	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит ЩСАПС1 в комплекте		1	15466,43		15466				15466	Казахстан
				шт						15466			
			Отпускная цена			15466		15466					
			Сметная стоимость оборудования					*15466*					
			ЩСАПС-2,3,4,5										
198	415	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		4	20777,01	1339,3	83108	5357	59951	14314	105216	
				шт.		4449,88	520,25	17800	2081		7794		
199	416	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12э-1 36 УХЛ3 IP31		4	7314		29256		29256		31596	Казахстан
				шт.							2340		
200	417	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		20	3918,52	29,08	78370	582	35601	30375	117445	
				шт.		2109,4	0	42188	0		8700		
201	418	С1247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"		4	1879		7516		7516		8117	Казахстан
				шт.							601		
202	419	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"		16	606		9696		9696		10472	Казахстан
				шт.							776		
			ЩСАПС-6										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
203	420	Ц13-080304-0203 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управлении шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене		1	20777,01	1339,3	20777	1339	14988	3578	26303	
				шт.		4449,88	520,25	4450	520		1948		
204	421	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31		1	7314		7314		7314		7899	Казахстан
				шт.							585		
205	422	Ц13-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		9	3918,52	29,08	35267	262	16020	13669	52851	
				шт.		2109,4	0	18985	0		3915		
206	423	С1247-204-0759	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"		1	1755		1755		1755		1895	Казахстан
				шт.							140		
207	424	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		8	594		4752		4752		5132	Казахстан
				шт.							380		
			Электроустановочные изделия										
208	430	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54		250	15367		3841750		3841750		4149090	Казахстан
				шт.							307340		
			Итого по разделу: 10. Электроосвещение(ЭОМ.СО 20)									4645575	
			Раздел: 11. Заземление и молниезащита(ЭОМ.СО .22)										
209	433	Ц13-080208-0202 Кзтр и Кзм=1,06	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования		360	1021,63	32,62	367786	11743	251492	78244	481712	
				м		290,42	11,45	104551	4122		35682		
			Итого по разделу: 11. Заземление и молниезащита(ЭОМ.СО .22)									481712	
			ИТОГО:					13118779	143176	8727949	1283912	15353529	
								1730488	52738	2517178	950838		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							2517178			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			0,8 %		102691					
			Итого с временными									15456228	
			Зимние удорожания			0,7 %		90573					
			Итого с зимними удорожаниями									15546801	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		260592					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15807393	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					13594358				13 594 358	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, , 14%					2213035				2 312 741	
			ИТОГО									15 907 099	
			НДС			12 %						1 908 852	
			Итого с НДС									17 815 951	
			Итого со скидкой			5%		890798				16 925 153	
			в том числе НДС									*1 908 852*	

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик:

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Генеральный директор:
ТОО «MSK Engineering»
Мамкеев Ж.Н.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Балпык Т.

Отдел сметной работы:

Инженер-Технадзор
ТОО «MSK Engineering»
Сейтеев К.К.

Прораб
ТОО «Г.С.Г Высотник»
Шәрәпұлы Ғ.

Авторский надзор: Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»
Эксперт
Брехунцов Д.С.

Инженер сметчик
ТОО «MSK Engineering»