Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 18-ти квартирному жилому дому (без электрических сетей) п.Топар Абайского района Карагандинская область

АКТ № 2
выполненых работ за ноябрь 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Асфальтобетонное покрытие проездов тип1										
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	26,3		1078,69 / 120,10	957,14 / 194,39	28370 / 3159	25173 / 5113	38	8933 / 2984	40287
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014** *СП - 8%*	м3	26,3		1285,00 / –	– / –	33796 / –	– / –	33796	– / 2704	36499
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	263,5		780,17 / 28,51	209,76 / 65,22	205575 / 7513	55271 / 17186	142791	26675 / 18580	250830
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основанияиз щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на кажды й 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	263,29		217,96 / –	53,97 / 17,05	57387 / –	14210 / 4489	43177	4848 / 4979	67213
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,55		122527,25 / –	1638,21 / 780,10	189917 / –	2539 / 1209	187378	1306 / 15298	206521
6	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	620		1525,80 / 37,83	90,92 / 25,86	945994 / 23457	56373 / 16034	866164	42650 / 79092	1067736

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каж дые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307**	м2 покрытия	620	696,90	0,08	432081	51	431779	271	466940
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	251	--		34588	
8	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	620	1616,23	91,13	1002064	56501	922106	42705	1128350
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	23457	16085		83582	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	260	1633,75	27,66	424776	7191	249716	184179	657672
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	167869	2667		48716	
10	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	25,2	34539,00	--	870383	--	870383	--	940013
		СП - 8%			--	--	--	--		69631	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4190342	217308	3747328	311567	4862061
							225705	62782	--	360154	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4190342				
	Материалы		Тенге				2843150				
	Всего заработная плата		Тенге					288488			
	Местные материалы		Тенге				904178				
		Накладные расходы	Тенге				311567				
		Сметная прибыль	Тенге				360153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4862061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					288488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4862061				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								278
		Сметная заработная плата	Тенге					288488			
		РАЗДЕЛ 2. Асфальтобетонное покрытие проездов вне территории тип1									
11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	105,6	1078,69	957,14	113910	101074	154	35867	161759
		НР - 108%; СП - 8%			120,10	194,39	12682	20528		11982	
12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	105,6	1285,00	--	135696	--	135696	--	146552
		СП - 8%			--	--	--	--		10856	
13	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	1056	780,17	209,76	823861	221504	572248	106901	1005223
		НР - 108%; СП - 8%			28,51	65,22	30109	68874		74461	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).добавлять на кажд ый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103**	м2 основания	1056	217,96	53,97	230166	56993	173173	19444	269579
		НР - 108%; СП - 8%			--	17,05	--	18004		19969	
15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,64	122527,25	1638,21	323472	4325	319147	2224	351752
		НР - 108%; СП - 8%			--	780,10	--	2059		26056	
16	1127-0602-0307 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1056	1525,80	90,92	1611242	96016	1475274	72642	1818595
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,86	39952	27309		134711	
17	1127-0602-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на ка ждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307**	м2 покрытия	1056	696,90	0,08	735931	86	735417	462	795305
		НР - 108%; СП - 8%			0,41	--	428	--		58911	
18	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	1056	1616,23	91,13	1706742	96234	1570556	72736	1921836
		НР - 108%; СП - 8%			37,83	25,94	39952	27396		142358	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового к амня	13	1633,75	27,66	21239	360	12486	9209	32884
		НР - 108%; СП - 8%			645,65	10,26	8393	133		2436	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетонакласса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,585	34539,00	--	20205	--	20205	--	21822
		СП - 8%			--	--	--	--		1616	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5722462**	**576591**	**5014356**	**319485**	**6525307**
							131517	**164303**	--	**483356**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5722462**				
		Материалы	Тенге				**4858453**				
		Всего заработная плата	Тенге					**295820**			
		Местные материалы	Тенге				**155901**				
		Накладные расходы	Тенге				**319486**				
		Сметная прибыль	Тенге				**483356**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**6525304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295820**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6525304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**242**
		Сметная заработная плата	Тенге					**295820**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**11387368**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**357222**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					793900			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					227086			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8761684		
		- Накладные расходы	Тенге							631052	
		- Сметная прибыль	Тенге							843510	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								148036
		Итого с временными	Тенге								11535404
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	Тенге								456802
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	Тенге								11992206
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								239844
		Итого с непредвиденными	Тенге								12232050
		Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0864865	Тенге								13289957
		НДС-12%	Тенге								1594795
		Итого с НДС-12%	Тенге								14884752
		Ценовая скидка	Тенге								1488475
		Всего по акту в текущих ценах 2018 года	Тенге								13396277

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ **Аскарбек А.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Оспанов Е.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Строй-АСТ"

_____ **Самиралова И. В.**