Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 11

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	*1 089 142 617,00*	*96 068 939*							**11 528 273**	**107 597 212,00**

М.П. **Заказчик:** **Елеманов Д.Б.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** **Балпык Т.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Технический надзор:** **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №11
за июль 2024 года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору 2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете 2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5% 119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-2	40	1010	Архитектурные решения	67 850 071	
2	2-1-1	41	1000	Конструкции железобетонные	5 512 781	
3	2-1-5	42	2080	Электроснабжение	8 625 680	4 876 077
4	4-1-1	43	60070	Наружные сети электроснабжения	33 536	
5	2-1-3	44	2100	Водопровод и канализация	6 322 894	
6	2-1-4	45	2020	Отопление и вентиляция	10 512 390	446 064
7	7-1-1	46	1020	Благустройство	8 739 860	
				Итого	107 597 212	5 322 141

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ № 40

за **июль 2024** (месяц, год) на **2-1-2 Архитектурные решения**

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождение
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Приямки см АР 7											
			Детали обрамлении отверстий в стенах											
1	564	1206-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	**Проемы. Обрамление угловой сталью**	т		1,24722	527735,73	1988,76	658203	2481	533704	88859	806826	
			НР - 72%; СП - 8%				97832,06	1119,70	122018	1397		59765		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					658203	2481	533704	88859	806826	
									122018	1397	--	59765		
			РАЗДЕЛ 2.Наружная отделка фасада см АР 19											
			Наружные стены (АР 22)											
2	622	1115-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены. Облицовка плитами из туфа, известняка и ракушечника, число плит в 1 м2 до 4**	м2 поверхности облицовки		686,537734	43694,56	3152,23	29997966	2164122	4503954	20170079	54181489	
			НР - 80%; СП - 8%				33981,95	2742,33	23329890	1882710		4013444		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Фасадные отливы											
3	625	1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м		72,96	2380,55	7,16	173685	522	112952	48300	239744	
			НР - 80%; СП - 8%				825,26	2,25	60211	164		17759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					30171651	2164644	4616906	20218379	54421233	
									23390101	1882874	--	4031203		
			РАЗДЕЛ 3.Лестница ЛК-1(АР 23)											
			Площадка этажная											
4	631	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		8,91	310,51	151,56	2767	1350	--	1479	4586	
			НР - 72%; СП - 8%				158,95	71,63	1416	638		340		
5	632	1111-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции		5,94	25171,92	2686,33	149521	15956	92215	45041	210127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			6961,29	1105,30	41350	6565		15565		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	633	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	29,7	1083,18	45,70	32170	1358	12223	18254	54457	
			НР - 94%; СП - 8%			625,89	27,94	18589	830		4034		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	634	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=16	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	29,7	1890,34	124,49	56143	3697	48769	5520	66596	
			НР - 94%; СП - 8%			123,81	73,91	3677	2195		4933		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	635	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	29,7	7018,68	249,44	208455	7408	143892	57019	286712	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	57155	3503		21238		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	636	1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	41,15	1553,38	45,80	63921	1885	28882	32245	103860	
			НР - 94%; СП - 8%			805,69	27,94	33154	1150		7693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	637	1111-0101-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105**	м2 стяжки	41,15	381,73	15,56	15708	640	14419	967	18009	
			НР - 94%; СП - 8%			15,76	9,24	649	380		1334		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	638	1111-0101-1111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей толщиной 20 мм. Устройство.**	м2 стяжки	41,15	6617,62	127,36	272315	5241	233072	35174	332088	
			НР - 94%; СП - 8%			826,30	83,04	34002	3417		24599		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	639	1111-0101-1112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=2	**Стяжки легкобетонные из сухих смесей. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1111**	м2 стяжки	41,15	2872,90	18,94	118220	779	115763	2068	129911	
			НР - 94%; СП - 8%			40,78	12,69	1678	522		9623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	640	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	41,15	7018,68	249,44	288819	10264	199366	79001	397245	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	79189	4854		29426		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Площадка промежуточная(В том числе ступени и подступенки)										
14	641	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	128,3	7018,68	249,44	900496	32003	621592	246313	1238554	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	246901	15135		91745		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	642	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	112,1	2546,30	21,94	285441	2459	226736	53807	366388	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 94%; СП - 8%			501,75	8,89	56246	996		27140		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Боковая отделка										
16	643	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	9,5	525,73	1,43	4994	13	799	3352	9013	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	4182	7		668		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	644	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	9,5	263,43	0,61	2503	6	300	1760	4604	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	2197	3		341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Ограждение лестницы										
18	645	1107-0519-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка**	м	56	22792,03	6,19	1276354	346	1112623	192794	1586680	
			НР - 118%; СП - 8%			2917,58	–	163385	–		117532		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3677827	83405	2850651	774794	4808830	
								743770	40195	–	356211		
			РАЗДЕЛ 4.Входная группа 1 см АР-26										
			Ограждение										
19	699	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	т	0,26244	456814,00	–	119886	–	119886	–	129477	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9591		
20	700	1115-0502-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Переплеты стальные стеновые. Остекление стеклом**	м2 площади проемов по наружному обводу переплетов	22,75	4254,19	49,85	96783	1134	75623	16327	122159	
			НР - 80%; СП - 8%			880,28	16,81	20026	382		9049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Крыльцо, пандус, степени , подступенки										
21	706	1111-0101-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	114,7	1211,29	72,80	138935	8350	51481	75493	231582	
			НР - 94%; СП - 8%			689,66	10,53	79104	1207		17154		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				355604	9484	246990	91820	483218	
								99130	1589	–	35794		
			РАЗДЕЛ 5.Входная группа-2 см АР-27										
			Площадка , пандус, ступени										
22	735	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,020361	389901,00	–	7939	–	7939	–	8574	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		635		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7939	–	7939	–	8574	
								–	–	–	635		
			РАЗДЕЛ 6.Окна см АР 44										
			Оконный отлив										
23	932	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	78,9495	6047,35	26,85	477435	2120	314051	148897	676439	
			НР - 92%; СП - 8%			2042,62	7,36	161264	581		50107		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**477435**	**2120**	**314051**	**148897**	**676439**	
								161264	**581**	**–**	**50107**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**477435**					
		Материалы		Тенге				**314052**					
		Всего заработная плата		Тенге					**161845**				
			Накладные расходы	Тенге				**148897**					
			Сметная прибыль	Тенге				**50107**					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**676439**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**161845**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**676439**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**96**	
			Сметная заработная плата	Тенге					**161845**				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**61205123**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**24516283**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2262134**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1926636**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8570240**			
			- Накладные расходы	Тенге							**21322749**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**4533715**		
			Временные здания и сооружения			**0,8 %**		**489641**					
			Итого с временными								**61694764**		
			Зимние удорожания			**0,7 %**		**431863**					
			Итого с зимними удорожаниями								**62126627**		
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1242533**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								**63369160**		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				**54497477**				**54 497 477**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				**8871682**				**9 271 386**		
			ИТОГО								**63 768 864**		
			НДС			**12 %**					**7 652 264**		
			Итого с НДС								**71 421 127**		
			Итого со скидкой			**5%**	**3571056**				**67 850 071**		
			в том числе НДС								***7 652 264***		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Директор Бейнеш Т.Т.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шәрәпиулы Г.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
Садман А.О.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Авторский надзор

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 41

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Конструкции железобетонные

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождение
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Приямок монолитный Пр-3(см КЖ-11)											
1	78	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,255		37588,84	1732,13	9585	442	97	8385	19408	
			НР - 91%; СП - 8%				35472,71	662,56	9046	169		1438		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	79	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,243		369145,00	--	89702	--	89702	--	96878	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		7176		
3	80	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1106		383607,00	--	42427	--	42427	--	45821	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		3394		
4	81	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,012		408502,00	--	4902	--	4902	--	5294	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		392		
5	82	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1,332		310,51	151,56	414	201	--	221	686	
			НР - 72%; СП - 8%				158,95	71,63	212	95		51		
6	83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.Грунтование	м2 поверхности	--		1313,82	35,64	--	--	--	--	--	
							523,97	5,46	--	--		--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					147030	643	137128	8606	168087	
									9258	264	--	12451		
			РАЗДЕЛ 2.Входная группа Вгр-2(см КЖ-43)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	265	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0455	37588,84	1732,13	1710	79	17	1496	3463	
			НР - 91%; СП - 8%			35472,71	662,56	1614	30		257		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	266	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0474	383607,00	--	18183	--	18183	--	19638	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1455		
9	267	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0801	369145,00	--	29569	--	29569	--	31934	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2365		
10	268	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0064	408502,00	--	2614	--	2614	--	2823	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		209		
11	269	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0455	425973,00	--	19382	--	19382	--	20933	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1551		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				71458	79	69765	1496	78791	
								1614	30	--	5837		
			РАЗДЕЛ 3.Подпорные стены Пс1..3(см КЖ 44)										
			Пс-1										
12	272	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,016	37588,84	1732,13	601	28	5	526	1217	
			НР - 91%; СП - 8%			35472,71	662,56	568	11		90		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	273	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2912	369145,00	--	107495	--	107495	--	116095	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8600		
14	274	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,1382	383607,00	--	53014	--	53014	--	57255	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4241		
15	275	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,016	408502,00	--	6536	--	6536	--	7059	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		523		
			Пс-2										
16	278	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0032	37588,84	1732,13	120	5	1	105	243	
			НР - 91%; СП - 8%			35472,71	662,56	114	2		18		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	279	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1218	369145,00	–	44962	–	44962	–	48559	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3597		
18	280	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0553	383607,00	–	21213	–	21213	–	22910	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1697		
19	281	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	408502,00	–	1307	–	1307	–	1412	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		105		
			Пс-3										
20	284	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0032	37588,84	1732,13	120	5	1	105	243	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			35472,71	662,56	114	2		18		
21	285	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1171	369145,00	–	43227	–	43227	–	46685	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3458		
22	286	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0553	383607,00	–	21213	–	21213	–	22910	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1697		
23	287	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0032	408502,00	–	1307	–	1307	–	1412	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		105		
			Пс4 (См КЖ 45)										
24	290	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,036	37588,84	1732,13	1353	63	13	1184	2740	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			35472,71	662,56	1277	24		203		
25	291	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,4507	369145,00	–	166374	–	166374	–	179684	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		13310		
26	292	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,2607	383607,00	–	100006	–	100006	–	108007	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		8001		
27	293	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	408502,00	–	14706	–	14706	–	15882	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1176		
			Пс5 (см КЖ 46)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	296	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,104	37588,84	1732,13	3909	180	40	3420	7915	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			35472,71	662,56	3689	69		586		
29	297	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,8512	369145,00	–	683361	–	683361	–	738030	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		54669		
30	298	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,869	383607,00	–	333354	–	333354	–	360022	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		26668		
31	299	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,104	408502,00	–	42484	–	42484	–	45883	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3399		
			Пс6 (см КЖ 47)										
32	302	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,084	37588,84	1732,13	3157	146	31	2762	6393	
			НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			35472,71	662,56	2980	56		474		
33	303	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,5041	369145,00	–	555231	–	555231	–	599649	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		44418		
34	304	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,7031	383607,00	–	269714	–	269714	–	291291	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		21577		
35	305	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,084	408502,00	–	34314	–	34314	–	37059	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2745		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**2509078**	**427**	**2499909**	**8102**	**2718555**	
								8742	**164**	**–**	**201375**		
			РАЗДЕЛ 4.Крыльцо Кр-1(см КЖ 48)										
36	308	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,217	37588,84	1732,13	8157	376	83	7136	16516	
			НР - 91%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			35472,71	662,56	7698	144		1223		
37	309	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,1068	369145,00	–	39425	–	39425	–	42579	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3154		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	310	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0592	383607,00	–	22710	–	22710	–	24527	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1817		
39	311	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,072	408502,00	–	29412	–	29412	–	31765	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2353		
40	312	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,217	425973,00	–	92436	–	92436	–	99831	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7395		
41	313	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2 поверхности	7,776	1313,82	35,64	10216	277	5865	3829	15168	
			НР - 93%; СП - 8%			523,97	5,46	4074	42		1124		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				202356	653	189931	10965	230386	
								11772	186	–	17066		
			РАЗДЕЛ 5.Крыльцо Кр-2(см КЖ 49)										
42	316	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1302	37588,84	1732,13	4894	225	50	4281	9909	
			НР - 91%; СП - 8%			35472,71	662,56	4619	86		734		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	317	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0623	369145,00	–	22998	–	22998	–	24838	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1840		
44	318	214-210-0501 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0316	383607,00	–	12122	–	12122	–	13092	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		970		
45	319	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0081	408502,00	–	3309	–	3309	–	3574	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		265		
46	320	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1302	425973,00	–	55462	–	55462	–	59899	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4437		
47	321	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.	м2 поверхности	4,32	1313,82	35,64	5676	154	3258	2127	8427	
			НР - 93%; СП - 8%			523,97	5,46	2264	24		624		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				104461	379	97199	6408	119739	
								6883	110	–	8870		
			РАЗДЕЛ 6.Фундамент Фм-1 навеса главного входа КЖ 50										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	324	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,102	37588,84	1732,13	3834	177	39	3354	7763	
			НР - 91%; СП - 8%			35472,71	662,56	3618	68		575		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	325	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,2304	408502,00	–	94119	–	94119	–	101649	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		7530		
50	326	214-210-0502 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,8368	369145,00	–	1047191	–	1047191	–	1130966	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		83775		
51	327	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2736	459194,71	2528,70	125636	692	–	113987	258793	
			НР - 91%; СП - 8%			456666,01	1157,58	124944	317		19170		
52	328	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2736	439438,00	–	120230	–	120230	–	129848	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		9618		
53	329	217-101-0303 РСНБ РК 2022	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М16х150	шт.	288	91,00	–	26208	–	26208	–	28305	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2097		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1417218	869	1287787	117341	1657324	
								128562	385	–	122765		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1417218					
		Материалы		Тенге				39					
		Всего заработная плата		Тенге					128947				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1287748					
			Накладные расходы	Тенге				117341					
			Сметная прибыль	Тенге				122765					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1657324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					128947				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1657324					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70	
			Сметная заработная плата	Тенге					128947				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4972883	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				166831					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3050				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1139				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4281723			
			- Накладные расходы	Тенге							152918		
			- Сметная прибыль	Тенге							368364		
			Временные здания и сооружения		0,8 %		39783						
			Итого с временными								5012666		
			Зимние удорожания		0,7 %		35089						
			Итого с зимними удорожаниями								5047755		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		100955						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5148710		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				4427890				4 427 890		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				720819				753 295		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО								**5 181 186**		
			НДС		**12 %**						**621 742**		
			Итого с НДС								**5 802 928**		
			Итого со скидкой		**5%**		***290146***				***5 512 781***		
			в том числе НДС								***621 742***		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г Высотник»

Директор Балпык Т.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шәрәпиулы Г.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов

Садман А.О. (ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

Авторский надзор

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С. (ознакомлен)

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ №42

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-5 Электроснабжение ЭОМ работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование (ЭОМ СО 1)											
			Вводно-распределительное устройство ГРЩ											
1	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1		29998,59	984,38	29999	984	16223	9525	42686	
			НР - 72%; СП - 8%; В ТОМ ЧИСЛЕ:				12791,90	437,30	12792	437		3162		
2	2	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	ГРЩ в комплекте	шт	1		922426,25	--	922426	--		--	922426	Казахстан
							--	--	--	--	922426	--		
			ЩГП (ЭОМ СО 2)											
3	10	1308-0303-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт	3		15484,00	168,14	46452	504	32598	9724	60670	
			НР - 72%, СП - 8%				4449,88	52,02	13350	156		4494		
4	11	515-301-0103 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-3174 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 16 А, тепловое реле 12,5 А	шт.	2		411210,00	--	822420	--		--	822420	Казахстан
							--	--	--	--	822420	--		
			ЩС СС1(ЭОМ СО 3)											
5	62	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	80		343,60	39,00	27488	3120	9980	11348	41943	
			НР - 72%, СП - 8%				179,85	17,17	14388	1374		3107		
6	63	243-907-2907 РСНБ РК 2022	Профиль, типа К239 Z-образный 60х40х60 мм, толщиной 2 мм	м	80		3374,00	--	269920	--	269920	--	291514	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		21594		
7	64	252-207-1204 РСНБ РК 2022	Зажим плашечный типа SE37 соединительный	шт.	150		1137,00	--	170550	--	170550	--	184194	
			СП - 8%				--	--	--	--		13644		Казахстан
8	65	261-107-0789 РСНБ РК 2022	Трубка термоусаживаемая	м	60		162,00	--	9720	--	9720	--	10498	
			СП - 8%				--	--	--	--		778		Казахстан
9	66	252-207-0428 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа А35 мм2, алюминиевый, длиной 66 мм, диаметром 14 мм ГОСТ 23981-80	шт.	30		54,00	--	1620	--	1620	--	1750	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		130		
			РАЗДЕЛ 2.Светильники (ЭОМ.СО.7)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	124	247-203-0103 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP54	шт.	9	15673,00	--	141057	--	141057	--	152342	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11285		
			Электроустановочные изделия((ЭОМ.СО.7,8)										
11	133	ТОО "Юг-Электрокомплект"	S410 Переключ. AQUA 1 кл 10А с/у б/рамки IP 44 "ATLAS" белый ATN0161 (20)	шт	12	869,73	--	10437	--	10437	--	11272	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		835		
			РАЗДЕЛ 3.Электрооборудование ТХ(ЭМО СО 9,10)										
			Электроустановочные изделия(ЭМО.СО 3)										
12	203	247-214-0115 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	480	459,00	--	220320	--	220320	--	237946	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17626		
13	204	ТОО "Юг-Электрокомплект"	IMT35161 Распред. коробка в полых стенах г/к 100х100х50 (72)	шт	1500	220,39	--	330585	--	330585	--	357032	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		26447		
14	205	ТОО "Юг-Электрокомплект"	S405 Рамка 1-ная "ATLAS" БЕЛЫЙ (45) ATN 101	шт	60	161,20	--	9672	--	9672	--	10446	
			СП - 8%			--	--	--	--		774		Казахстан
15	206	ТОО "Юг-Электрокомплект"	S406 Рамка 2-ная "ATLAS" БЕЛЫЙ (30) ATN 102	шт	210	265,02	--	55654	--	55654	--	60106	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4452		
			РАЗДЕЛ 4.Электрооборудование для систем вентиляции(ЭОМ.СО 13)										
			ЩВ-3										
16	252	515-301-0101 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5110-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	1	328084,00	--	328084	--		--	328084	Казахстан
						--	--	--	--	328084	--		
17	253	515-301-0111 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5114-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	8	344901,00	--	2759208	--		--	2759208	Казахстан
						--	--	--	--	2759208	--		
			Установочное оборудование										
18	268	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	6	1017,00	--	6102	--	6102	--	6590	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		488		
			Кабеленесущие системы										
19	270	1308-0206-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Короб металлический длиной 2 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам	м	86,95	815,46	205,23	70904	17845	1058	43140	123167	
			НР - 72%, СП - 8%			598,05	91,04	52001	7916		9124		
20	271	243-907-0507 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1163 У3	шт.	50	1011,00	--	50550	--	50550	--	54594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4044		
21	272	243-907-0705 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1152 У3	шт.	25	1200,00	--	30000	--	30000	--	32400	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2400		
22	273	243-907-3801 РСНБ РК 2022	Скоба стойки настенной модель К1157 толщиной 2 мм	шт.	75	144,00	--	10800	--	10800	--	11664	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		864		
23	274	1121-0103-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Лотки металлические оцинкованные шириной 120 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	75	1985,84	5,25	148938	393	80908	48816	213574	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			901,82	2,18	67637	163		15820		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 5.Электрооборудование для систем кондиционирования(ЭОМ.СО 15)										
			ЩК1										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	280	1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	20777,01	1339,30	20777	1339	14988	3578	26304	
			НР - 72%; СП - 8%			4449,88	520,25	4450	520		1948		
25	281	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392,00	--	16392	--	16392	--	17703	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1311		
26	282	1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7458,47	170,70	22375	512	9207	9225	34128	
			НР - 72%; СП - 8%			4218,80	52,02	12656	156		2528		
27	283	247-204-1835 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 100А 10 кА "С"	шт.	1	8883,00	--	8883	--	8883	--	9594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		711		
28	284	247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00	--	5329	--	5329	--	5755	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		426		
29	285	247-204-1831 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	1	8985,00	--	8985	--	8985	--	9704	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		719		
30	286	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	21	3918,52	29,08	82289	611	37381	31894	123318	
			НР - 72%; СП - 8%			2109,40	--	44297	--		9135		
31	287	247-204-1828 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	3	8985,00	--	26955	--	26955	--	29111	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2156		
32	288	247-204-1804 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	18	2996,00	--	53928	--	53928	--	58242	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4314		
33	289	247-215-0104 РСНБ РК 2022	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	1645,00	--	1645	--	1645	--	1777	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		132		
			РАЗДЕЛ 6.Оборудование ВК (ЭОМ.СО 18)										
34	376	КП ТОО "Юг-Электрокомплект"	Щит ЩС-Н в комплекте	шт	1	43938,87	--	43939	--		--	43939	Казахстан
						--	--	--	--	43939	--		
			Трубы										
35	386	247-214-0405 РСНБ РК 2022	Розетка промышленная стационарная 3Р+РЕ, 63 А, 380 В, IP54	шт.	8	7809,00	--	62472	--	62472	--	67470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4998		
			РАЗДЕЛ 7.Электрообогрев кровли,желобов и трубопровода(ЭОМ.СО 19)										
36	389	247-201-0106 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16392,00	--	16392	--	16392	--	17703	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1311		
37	391	247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		140		
38	392	247-204-0222 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА	шт.	5	6910,00	--	34550	--	34550	--	37314	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2764		
39	393	247-204-0758 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	1	1879,00	--	1879	--	1879	--	2029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		150		
40	394	1308-0303-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Контактор постоянного тока на ток до 400 А. Установка на конструкции	шт.	4	19514,34	184,81	78057	739	40396	26734	113174	
			НР - 72%; СП - 8%			9230,48	52,02	36922	208		8383		
41	395	247-208-0131 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 24 В/АС-3, 1НО	шт.	4	5546,00	--	22184	--	22184	--	23959	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1775		
42	398	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	4	1832,48	--	7330	--	646	6551	14991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98% СП - 8%			1671,07	–	6684	–		1110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	399	245-702-0101 РСНБ РК 2022	**Регулятор электронный для систем отопления 24 В**	шт.	4	110911,00	–	443644	–	443644	–	479136	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		35492		
44	400	245-703-0101 РСНБ РК 2022	**Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора**	шт.	4	21681,00	–	86724	–	86724	–	93662	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		6938		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7947434	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				265177					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26047				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10930				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2352089			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						4876077			
			- Накладные расходы	Тенге							200535		
			- Сметная прибыль	Тенге							227509		

			Временные здания и сооружения			0,8 %		24571					
			Итого с временными								7972005		
			Зимние удорожания			0,7 %		21671					
			Итого с зимними удорожаниями								7993676		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		62352					
			Итого с непредвиденными работами и затратами								8056028		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					6928184			6 928 184		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					1127844			1 178 658		
			ИТОГО								8 106 842		
			НДС			12 %					972 821		
			Итого с НДС								9 079 663		
			Итого со скидкой			5%		453983			8 625 680		
			в том числе НДС								*972 821*		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г Высотник»

Директор Бахтыбек Г. Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шарапулы Г. Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
Садман А.О. (ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Технадзор, инвестор:

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С. (ознакомлен)

Заказчик : **КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47**
(наименование, адрес)

Объект : **Здание департамента юстиции**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 2023-05-15**

Акт выполненных работ № 43

за **июль 2024** (месяц, год) на 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3.Заземление и молниезащита											
1	25	243-142-0111 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,007		346158,00	–	2423	–	2423	–	2617	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		194		
2	26	1308-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	25		808,76	80,15	20219	2003	11474	5369	27635	
			НР - 72%; СП - 8%				269,67	28,61	6742	715		2047		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									30252	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6742					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2003				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						715				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							13897			
			- Накладные расходы	Тенге								5369		
			- Сметная прибыль	Тенге								2241		
			Временные здания и сооружения			0,8 %		242						
			Итого с временными									30494		
			Зимние удорожания			0,7 %		213						
			Итого с зимними удорожаниями									30707		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		614						
			Итого с непредвиденными работами и затратами									31322		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					26937				26 937		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					4385				4 583		
			ИТОГО									31 519		
			НДС			12 %						3 782		
			Итого с НДС									35 301		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой			**5%**		**1765**				**33 536**		
			в том числе НДС									***3 782***		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г.Высотники»

Директор Балпык Т.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шерайнулы Г.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
Садман А.О.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Авторский надзор

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 44

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-3 Водоснабжение и канализация

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хоз-питьевой, противопожарный В1(см ВК.СО 1)											
			Запорная арматура											
1	17	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	91		655,93	5,54	59689	504	752	57320	126370	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%				642,12	0,63	58433	57		9361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Редукторы											
2	34	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	7		1054,95	2,87	7385	20	601	6635	15142	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%				966,31	0,92	6764	6		1122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Водомерный узел В1-1 (комплектно) ВК.СО 2											
3	38	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1		21532,89	405,93	21533	406	9675	11335	35498	
			НР - 98%; СП - 8%				11452,49	114,10	11452	114		2629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	39	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1		25295,00	–	25295	–	25295	–	27319	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		2024		
5	40	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	1		16899,00	–	16899	–	16899	–	18251	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		1352		
6	41	1118-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1		2162,69	314,59	2163	315	27	1892	4379	
			НР - 98%; СП - 8%				1820,87	109,60	1821	110		324		
7	42	242-404-0606 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	1		12938,00	–	12938	–	12938	–	13973	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		1035		
8	43	245-701-0201 РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	1		1904,00	–	1904	–	1904	–	2056	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		152		
9	44	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б86к ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1		1797,00	–	1797	–	1797	–	1941	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		144		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	45	242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	18557,00	--	37114	--	37114	--	40083	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2969		
11	46	241-116-0307 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1800,00	--	7200	--	7200	--	7776	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		576		
12	47	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	13861,67	100,52	13862	100	11681	2056	17192	
			НР - 98%; СП - 8%			2081,00	17,41	2081	17		1273		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	48	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	493,00	--	986	--	986	--	1065	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		79		
14	49	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-15х3,0 мм	шт.	2	259,00	--	518	--	518	--	559	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		41		
			Насосные установки										
15	60	1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2	59050,14	1257,94	118100	2516	3565	68522	201552	
			НР - 61%; СП - 8%			56009,34	156,07	112019	312		14930		
16	64	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство упоров	м3	0,5	30702,06	1414,15	15351	707	11110	3486	20344	
			НР - 91%; СП - 8%			7067,89	593,67	3534	297		1507		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Кран поливочный										
17	65	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	3	46846,05	--	140538	--	138646	1854	153783	
			НР - 98%; СП - 8%			630,55	--	1892	--		11391		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение Т3,Т4(ВК,СО 3)										
			Запорная арматура										
18	77	1116-0603-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	174	655,93	5,54	114131	964	1439	109601	241631	
			НР - 98%; СП - 8%			642,12	0,63	111728	110		17899		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	79	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Краны воздушные. Установка	шт.	24	291,19	--	6989	--	468	6390	14449	
			НР - 98%; СП - 8%			271,69	--	6521	--		1070		
20	81	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	3261,38	118,73	78273	2849	7288	67267	157183	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	68136	504		11643		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	83	1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Смесители. Установка	шт.	171	1507,07	0,14	257709	24	6095	246558	544609	
			НР - 98%; СП - 8%			1471,29	--	251590	--		40341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22	87	1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	102,6	543,94	--	55808	--	--	54692	119340	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%, СП - 8%			543,94	--	55808	--		8840		
			Водомерный узел Т3-1 комплектно										
23	95	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	3	21532,89	405,93	64599	1217	29025	34006	106493	
			НР - 98%, СП - 8%			11452,49	114,10	34357	342		7888		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24	96	244-301-0101 РСНБ РК 2022	**Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С**	шт.	3	7674,00	--	23022	--	23022	--	24864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1842		
25	97	244-302-0501 РСНБ РК 2022	**Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10**	шт.	3	16899,00	--	50697	--	50697	--	54753	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4056		
26	98	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	3	1764,11	218,59	5292	656	57	4713	10805	Казахстан
			НР - 98%, СП - 8%			1526,46	76,57	4579	230		800		
27	99	242-404-0603 РСНБ РК 2022	**Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25**	шт.	3	3134,00	--	9402	--	9402	--	10154	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		752		
28	100	242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		264		
29	101	245-701-0201 РСНБ РК 2022	**Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм**	шт.	3	1904,00	--	5712	--	5712	--	6169	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		457		
30	102	242-207-4301 РСНБ РК 2022	**Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	3	1797,00	--	5391	--	5391	--	5822	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		431		
31	103	242-207-3703 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	шт.	6	3337,00	--	20022	--	20022	--	21624	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1602		
32	104	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр до 50 мм. Установка**	вставка	3	4395,67	100,52	13187	301	6643	6169	20905	
			НР - 98%, СП - 8%			2081,00	17,41	6243	52		1549		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	105	242-403-0502 РСНБ РК 2022	**Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 25**	шт.	3	9687,00	--	29061	--	29061	--	31386	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2325		
34	106	241-114-0101 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 25х3,0-20х3,0 мм**	шт.	6	259,00	--	1554	--	1554	--	1678	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
			Водомерный узел Т4-1,комплектно (ВК.СО 4)										
35	107	1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	3	21532,89	405,93	64599	1217	29025	34006	106493	
			НР - 98%, СП - 8%			11452,49	114,10	34357	342		7888		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	108	244-301-0101 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды одноструйный класса В, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 90°С	шт.	3	7674,00	--	23022	--	23022	--	24864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1842		
37	109	244-302-0501 РСНБ РК 2022	Модуль импульсного входа для типа Sensus одноструйных счетчиков воды 10 л/имп, модели Residia-P/D10	шт.	3	16899,00	--	50697	--	50697	--	54753	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4056		
38	110	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр	3	1764,11	218,59	5292	656	57	4713	10805	
			НР - 98%; СП - 8%			1526,46	76,57	4579	230		800		
39	111	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	3	2165,00	--	6495	--	6495	--	7015	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		520		
40	112	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	1100,00	--	3300	--	3300	--	3564	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		264		
41	113	245-701-0201 РСНБ РК 2022	Манометр избыточного давления ГОСТ 2405-88 диаметром 100 мм	шт.	3	1904,00	--	5712	--	5712	--	6169	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		457		
42	114	242-207-4301 РСНБ РК 2022	Кран латунный муфтовый трехходовой натяжной с фланцем для контрольного манометра,Т до +130°С, PN 16, DN 15, марки11Б38бк ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	3	1797,00	--	5391	--	5391	--	5822	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		431		
43	115	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	1722,00	--	10332	--	10332	--	11159	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		827		
44	116	1118-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	3	4395,67	100,52	13187	301	6643	6169	20905	
			НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2081,00	17,41	6243	52		1549		
45	117	242-403-0501 РСНБ РК 2022	Компенсатор муфтовый (гибкая вставка), Т до +115°С, PN 10 DN 20	шт.	3	8949,00	--	26847	--	26847	--	28995	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2148		
46	118	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 20х3,0-15х3,0 мм	шт.	6	259,00	--	1554	--	1554	--	1678	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		124		
47	119	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	510	708,00	--	361080	--	361080	--	389966	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28886		
			РАЗДЕЛ 3.Бытовая канализация К-1(ВК.СО5)										
			Фитинги										
48	130	1120-1101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Люки герметические. Установка	люк	60	4827,46	296,22	289648	17773	100711	172684	499319	
			НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2852,74	84,07	171164	5044		36987		
			Сантехнические приборы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	132	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	135	4498,21	131,10	607258	17698	36251	551388	1251337	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4098,59	69,12	553309	9331		92692		
50	136	1117-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	12	2196,30	26,64	26356	320	3423	22312	52561	
			НР - 98%; СП - 8%			1884,44	12,83	22613	154		3893		
51	139	1117-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	21	2731,94	331,57	57371	6963	6711	46338	112006	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2080,82	170,79	43697	3587		8297		
52	142	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	117	3597,08	85,76	420858	10034	33132	375015	859543	
			НР - 98%; СП - 8%			3228,14	42,53	377692	4976		63670		
53	146	1117-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Писсуары настенные. Установка	комплект	9	2261,04	92,57	20349	833	2481	17128	40475	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1892,81	49,12	17035	442		2998		
54	148	1117-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Биде. Установка	комплект	3	2607,12	52,20	7821	157	855	6749	15735	
			НР - 98%; СП - 8%			2269,70	25,84	6809	78		1166		
			РАЗДЕЛ 4.Внутренние водостоки К-2(ВК.СО6)										
			Запорная арматура										
55	183	1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	767,11	7,78	2301	24	48	2188	4848	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			743,04	1,26	2229	4		359		
56	184	242-207-3704 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	3	5629,00	–	16887	–	16887	–	18238	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1351		
			РАЗДЕЛ 6.Канализация от кондиционеров КО ВК.СО 7										
57		261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708,00	–	106200	–	106200	–	114696	
			СП - 8%			–	–	–	–		8496		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5703657	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1976685					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66555				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					26391				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1316730			
			- Накладные расходы	Тенге							1921186		
			- Сметная прибыль	Тенге							422493		
			Временные здания и сооружения			0,8 %	45629						
			Итого с временными								5749286		
			Зимние удорожания			0,7 %	40245						
			Итого с зимними удорожаниями								5789531		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %	115791						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								5905322		

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%					**5078577**				**5 078 577**		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%					**826745**				**863 993**		
			ИТОГО									**5 942 570**		
			НДС			**12 %**						**713 108**		
			Итого с НДС									**6 655 678**		
			Итого со скидкой			**5%**		**332784**				**6 322 894**		
			в том числе НДС									***713 108***		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Директор Балпык Т.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шәрәпиулы Г.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
Садман А.О.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Авторский надзор

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства Города Алматы"

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 45

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-4 Отопление и вентиляция

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Отопление(см ОВ.СО 1)											
			Полипропиленовые											
1	36	1118-1101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Коллекторы системы отопления при горизонтальной разводке трубопроводов на 3 квартиры. Сборка и установка подающего узла	1 узел		7	8257,24	134,07	57801	938	8363	47962	114224	
			НР - 98%; СП - 8%				6928,52	63,06	48500	441		8461		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Запорная арматура (ОВ.СО 3)											
2	45	1118-0701-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Воздухоотводчики. Установка	шт.		2	3670,15	441,93	7340	884	164	6572	15025	
			НР - 98%; СП - 8%				3145,79	207,18	6292	414		1113		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	46	245-405-1502 РСНБ РК 2022	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.		2	3744,00	–	7488	–	7488	–	8087	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		599		
4	48	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр до 25 мм. Установка	фильтр		24	1764,11	218,59	42339	5246	458	37703	86446	
			НР - 98%; СП - 8%				1526,46	76,57	36635	1838		6403		
5	49	242-404-0102 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.		1	9717,00	–	9717	–	9717	–	10494	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		777		
			Трубчатая изоляция(ОВ.СО 3)											
6	63	1118-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Конвекторы. Установка	кВт		0,5	1807,23	108,57	904	54	25	836	1880	
			НР - 98%; СП - 8%				1650,36	56,55	825	28		139		
7	64	245-201-0201 РСНБ РК 2022	Электрический конвектор ЭВУБ-0,5 с терморегулятором	шт.		1	18360,00	–	18360	–	18360	–	19829	Казахстан
			СП - 8%				–	–	–	–		1469		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					143949	7122	44575	93073	255985	
									92252	2721	–	18961		
			РАЗДЕЛ 2.Блочный тепловой пункт см ОВ лист 31,32											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	65	1118-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Узлы тепловые элеваторные номером 1, 2. Установка	узел	1	36506,39	1488,30	36506	1489	15050	20213	61256	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			19967,48	657,56	19967	658		4538		
9	66	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	39756,70	9362,77	39757	9363	2545	23048	67830	
			НР - 72%; СП - 8%			27849,38	4161,98	27849	4162		5024		
10	67	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Шкаф ШУ ТП/6 -400 В	шт	1	248518,29	--	248518	--		--	248518	Казахстан
						--	--	--	--	248518	--		
11	68	1118-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	2	19469,22	526,43	38938	1053	23558	14240	57433	
			НР - 98%; СП - 8%			7163,44	102,09	14327	204		4254		
12	72	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	2682,28	431,26	5365	862	61	4665	10833	
			НР - 98%; СП - 8%			2221,07	159,14	4442	318		802		
13	76	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	3	3304,75	162,10	9914	486	911	8470	19855	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	42,04	8517	126		1471		
14	78	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3261,38	118,73	6523	237	608	5606	13099	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	21,02	5678	42		970		
15	80	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3304,75	162,10	3305	162	304	2823	6619	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	42,04	2839	42		490		
16	82	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3261,38	118,73	3261	119	303	2803	6549	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	21,02	2839	21		485		
17	84	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	727,15	0,87	727	--	20	693	1534	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			706,78	0,42	707	--		114		
18	87	1116-0602-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1087,23	2,87	1087	3	136	930	2179	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			948,43	0,92	948	1		161		
19	89	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	1054,95	2,87	2110	6	171	1896	4326	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			966,31	0,92	1933	2		320		
20	92	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1764,11	218,59	1764	219	19	1571	3602	
			НР - 98%; СП - 8%			1526,46	76,57	1526	77		267		
21	94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	3261,38	118,73	6523	237	608	5606	13099	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	21,02	5678	42		970		
22	96	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	3304,75	162,10	3305	162	304	2823	6619	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	42,04	2839	42		490		
23	98	1118-0201-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 6 м3. Установка	водоподогреватель	1	95436,28	9850,13	95436	9850	14752	73690	182656	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			70833,98	4359,71	70834	4360		13530		
24	99	КП ТОО "QLTY ENERGY"	Установка нагрева воды проточная Эван ЭПВН -14 мощность 14 кВт	к-т	1	197546,01	–	197546	–		–	197546	
						–	–	–	–	197546	–		
			Система отопления										
25	102	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	10	5917,06	379,78	59171	3798	5160	50121	118036	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5021,33	93,08	50213	931		8743		
26	102	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	3304,75	162,10	19829	972	1823	16940	39711	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2838,98	42,04	17034	252		2942		
27	104	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	5917,06	379,78	11834	759	1032	10024	23607	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			5021,33	93,08	10043	186		1749		
28	108	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1054,95	2,87	1055	3	86	948	2163	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			966,31	0,92	966	1		160		
29	110	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	31281,16	587,78	62562	1175	9362	51402	123081	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			26012,48	213,18	52025	426		9117		
30	112	1116-0601-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	3807,55	99,35	3808	99	1784	1907	6172	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1924,73	21,02	1925	21		457		
31	115	1118-1001-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	2682,28	431,26	2682	431	30	2333	5416	
			НР - 98%; СП - 8%			2221,07	159,14	2221	159		401		
32	116	242-404-0107 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	36409,00	–	36409	–	36409	–	39322	
			СП - 8%			–	–	–	–		2913		
33	117	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	6	1832,48	–	10995	–	969	9826	22487	
			НР - 98%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1671,07	–	10026	–		1666		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	124	1118-0801-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	1	3566,86	216,09	3567	217	--	3335	7454	
			НР - 98%; СП - 8%			3350,77	52,55	3351	53		552		
35	127	1118-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,15 м3. Установка	бак	1	7785,75	936,76	7786	936	89	6965	15931	
			НР - 98%; СП - 8%			6761,38	345,30	6761	345		1180		
36	129	1116-0601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр до 25 мм. Установка	шт.	1	4900,62	123,35	4901	123	1056	3689	9277	
			НР - 98%; СП - 8%			3721,79	42,04	3722	42		687		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	131	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3261,38	118,73	3261	119	303	2803	6549	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	2839	21		485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	133	1118-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Указатели уровня кранового типа. Установка	комплект	1	1832,48	--	1832	--	161	1638	3747	
			НР - 98%; СП - 8%			1671,07	--	1671	--		278		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	135	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	3261,38	118,73	9784	356	911	8408	19648	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	8517	63		1455		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	137	1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр Iдо 25 мм. Установка	фильтр	1	1764,11	218,59	1764	219	19	1571	3602	
			НР - 98%; СП - 8%			1526,46	76,57	1526	77		267		
41	139	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	3261,38	118,73	3261	119	303	2803	6549	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	2839	21		485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	141	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	20	3369,75	--	67395	--	57790	9413	82953	
			НР - 98%; СП - 8%			480,25	--	9605	--		6145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	142	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	754,44	--	7544	--	1235	6183	14825	
			НР - 98%; СП - 8%			630,94	--	6309	--		1098		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44	144	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	3261,38	118,73	45659	1662	4251	39239	91690	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	39746	294		6792		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система вентиляции										
45	146	1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	12	5917,06	379,78	71005	4557	6192	60145	141642	
			НР - 98%; СП - 8%			5021,33	93,08	60256	1117		10492		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	150	1116-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1054,95	2,87	1055	3	86	948	2163	
			НР - 98%; СП - 8%			966,31	0,92	966	1		160		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	152	1118-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	31281,16	587,78	62562	1175	9362	51402	123081	
			НР - 98%; СП - 8%			26012,48	213,18	52025	426		9117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	154	1116-0601-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка	шт.	1	7137,27	250,36	7137	250	3990	2901	10841	
			НР - 98%; СП - 8%			2897,44	63,06	2897	63		803		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	157	1118-1001-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	3352,43	539,38	3352	539	52	2880	6731	
			НР - 98%; СП - 8%			2761,32	177,45	2761	177		499		
50	158	242-404-0108 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	48553,00	–	48553	–	48553	–	52437	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3884		
51	159	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	8	3369,75	–	26958	–	23116	3765	33181	
			НР - 98%; СП - 8%			480,25	–	3842	–		2458		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	160	1118-1101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	3	754,44	–	2263	–	370	1855	4447	
			НР - 98%; СП - 8%			630,94	–	1893	–		329		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	162	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	3261,38	118,73	13046	475	1215	11211	26198	
			НР - 98%; СП - 8%			2838,98	21,02	11356	84		1941		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1301615	42235	275059	533732	1946494	
								538258	14857	446064	111141		
			РАЗДЕЛ 3.Кондиционирование(ОВ СО ,5)										
			Рефнет/коллектор ОВ СО 6										
54	219	1120-2601-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс м3/час. Присоединение трубопроводов	блок	90	6387,88	288,27	574909	25944	100643	446401	1103014	
			НР - 98%; СП - 8%			4981,36	79,87	448322	7188		81705		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	220	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	Рефнет ARBLN03321	к-т	42	39342,86	–	1652400	–	1652400	–	1784592	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		132192		
56	221	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	Рефнет ARBLN01621	к-т	41	30736,61	–	1260201	–	1260201	–	1361017	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		100816		
57	222	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	Рефнет ARBLN07121	к-т	5	61473,21	–	307366	–	307366	–	331955	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24589		
58	223	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	Рефнет PMBL5620	к-т	1	49588,39	–	49588	–	49588	–	53555	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3967		
59	224	КП ТОО "ИТБ Дэнко"	Рефнет ARCNN21	к-т	1	68850,00	–	68850	–	68850	–	74358	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		5508		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3913314	25944	3439048	446401	4708491	
								448322	7188	–	348777		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4.Вентиляция										
			Система П3(ОВ СО 12,13)										
60	379	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400x300 мм. Установка	решетка	1	2343,79	72,86	2344	73	241	2010	4702	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		348		
61	381	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 400x200 мм. Установка	решетка	6	2343,79	72,86	14063	437	1448	12059	28211	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	12178	126		2090		
62	383	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 300x200 мм. Установка решетки 300X200	решетка	2	2338,35	72,86	4677	146	472	4020	9392	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		696		
			Система АП1(ОВ СО ,13)										
63	398	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 700x300 мм. Установка решетки 700x300	решетка	1	2343,79	72,86	2344	73	241	2010	4702	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		348		
			Система АП2 (ОВ СО ,13)										
64	407	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 700x300 мм. Установка решетки 700x300	решетка	1	2343,79	72,86	2344	73	241	2010	4702	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		348		
			Система АП3 (ОВ СО ,13)										
65	416	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200x600 мм. Установка решетки 700x300	решетка	1	2343,79	72,86	2344	73	241	2010	4702	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		348		
			Система АП4 (ОВ СО ,14)										
66	425	1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200x600 мм. Установка решетки 700x300	решетка	1	2343,79	72,86	2344	73	241	2010	4702	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		348		
			Система П6(ОВ.СО .14)										
67	434	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	5	2343,79	72,86	11719	364	1206	10049	23509	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	10149	105		1741		
			Система П7(ОВ.СО .14)										
68	445	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200x400 мм. Установка	решетка	8	2343,79	72,86	18750	583	1929	16078	37614	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	16238	168		2786		
			Система ПВ 4(приток) (ОВ СО 14,15,16)										
69	460	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300x200 мм. Установка	решетка	4	2259,61	47,03	9038	188	731	8039	18443	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	8119	84		1366		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	462	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300x100 мм. Установка	решетка	9	2259,61	47,03	20336	423	1645	18088	41498	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	18268	189		3074		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	464	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300x150 мм. Установка	решетка	39	2259,61	47,03	88125	1834	7131	78380	179826	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	79160	820		13320		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	466	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	3938,55	72,86	11816	219	5508	6029	19273	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1428		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	467	1120-0301-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х100 мм. Установка	решетка	1	2338,35	72,86	2338	73	235	2010	4696	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		348		
			Система ПВ 4(вытяжка) (ОВ СО 16,17,18)										
74	502	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 300х150мм. Установка	решетка	35	2308,14	72,86	80785	2550	7194	70341	163216	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	71041	736		12090		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75	504	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	13	2496,58	72,86	32456	947	5122	26127	63269	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	26387	273		4687		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	505	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	9	2319,00	72,86	20871	656	1947	18088	42075	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	18268	189		3117		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	507	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х100 мм. Установка	решетка	2	2308,14	72,86	4616	146	411	4020	9326	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78	509	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2308,14	72,86	2308	73	205	2010	4663	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ПВ 5(ПРИТОК)(ОВ.СО 18)										
79	538	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300х200 мм. Установка	решетка	7	2259,61	47,03	15817	329	1280	14068	32276	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	14208	147		2391		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	540	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300х150 мм. Установка	решетка	37	2259,61	47,03	83605	1740	6764	74361	170603	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	75101	778		12637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81	542	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка	решетка	8	2343,79	72,86	18750	583	1929	16078	37614	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	16238	168		2786		
82	544	1120-0301-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х100 мм. Установка	решетка	8	2343,79	72,86	18750	583	1929	16078	37614	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	16238	168		2786		
83	546	1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	16	2259,61	47,03	36154	752	2926	32156	73775	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	32476	336		5465		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система ПВ 5(ВЫТЯЖКА)(ОВ.СО 20)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	582	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х150 мм. Установка	решетка	36	2319,00	72,86	83484	2623	7790	72351	168302	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	73071	757		12467		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	584	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х200 мм. Установка	решетка	7	2319,00	72,86	16233	510	1515	14068	32725	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	14208	147		2424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	586	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х100 мм. Установка	решетка	9	2308,14	72,86	20773	656	1849	18088	41970	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	18268	189		3109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	588	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	16	2319,00	72,86	37104	1165	3463	32156	74801	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	32476	336		5541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	592	1120-0501-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка	заслонка	4	2954,31	65,53	11817	262	2601	8857	22328	
			НР - 98%; СП - 8%			2238,41	21,02	8954	84		1654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В1(ОВ.СО 22)										
89	618	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2496,58	72,86	2497	73	394	2010	4867	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В2(ОВ.СО 22)										
90	626	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2496,58	72,86	2497	73	394	2010	4867	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В3(ОВ.СО 22)										
91	634	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2496,58	72,86	4993	146	788	4020	9734	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В4(ОВ.СО 22,23)										
92	645	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	2319,00	72,86	6957	219	649	6029	14025	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	647	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150Х100 мм. Установка	решетка	37	2308,14	72,86	85401	2696	7604	74361	172543	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	75101	778		12781		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В5 (ОВ.СО 23)										
94	666	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	2319,00	72,86	6957	219	649	6029	14025	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В6(ОВ.СО 24)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
95	677	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400Х200 мм. Установка	решетка	2	2319,00	72,86	4638	146	433	4020	9350	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В7 (ОВ.СО 24)										
96	691	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	2319,00	72,86	6957	219	649	6029	14025	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97	693	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2568,53	72,86	5137	146	932	4020	9889	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		733		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В8 (ОВ.СО 25)										
98	708	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	4	2319,00	72,86	9276	291	866	8039	18700	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	8119	84		1385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	710	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 150х100 мм. Установка	решетка	5	2319,00	72,86	11595	364	1082	10049	23375	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	10149	105		1731		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В10(ОВ.СО 26)										
100	734	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400х200 мм. Установка	решетка	2	2319,00	72,86	4638	146	433	4020	9350	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		693		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В11(ОВ.СО 26)										
101	745	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	2	2496,58	72,86	4993	146	788	4020	9734	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В12(ОВ.СО 26,27)										
102	757	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300Х100 мм. Установка	решетка	3	2319,00	72,86	6957	219	649	6029	14025	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	759	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 150х100 мм. Установка	решетка	5	2308,14	72,86	11541	364	1028	10049	23317	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	10149	105		1727		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В13(ОВ.СО 27)										
104	775	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х200 мм. Установка	решетка	4	2319,00	72,86	9276	291	866	8039	18700	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	8119	84		1385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105	777	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	2319,00	72,86	6957	219	649	6029	14025	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	779	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2496,58	72,86	2497	73	394	2010	4867	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В14(ОВ.СО.27,28)										
107	790	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400х200 мм. Установка	решетка	6	2319,00	72,86	13914	437	1299	12059	28050	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	12178	126		2078		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В15(ОВ.СО28)										
108	799	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка	решетка	3	2319,00	72,86	6957	219	649	6029	14025	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	6089	63		1039		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	801	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	2496,58	72,86	2497	73	394	2010	4867	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В16(ОВ.СО28,29)										
110	816	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 150х100 мм. Установка	решетка	16	2319,00	72,86	37104	1165	3463	32156	74801	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	32476	336		5541		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В17(ОВ.СО 29)										
111	832	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400х200 мм. Установка	решетка	5	2319,00	72,86	11595	364	1082	10049	23375	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	10149	105		1731		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В18 (ОВ.СО 29)										
112	844	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 400х200 мм. Установка	решетка	8	2319,00	72,86	18552	583	1731	16078	37400	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	16238	168		2770		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В1х (ОВ.СО32)										
113	924	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 300х100 мм. Установка	решетка	1	2308,14	72,86	2308	73	205	2010	4663	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		345		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	926	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 150х100 мм. Установка	решетка	1	2319,00	72,86	2319	73	216	2010	4675	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система В2х (ОВ.СО32,33)										
115	937	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 300х150 мм. Установка	решетка	2	2308,14	72,86	4616	146	411	4020	9326	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				969731	27390	97132	836882	1951129	
								845209	8741	--	144529		
			РАЗДЕЛ 5.Система В1.1 ОВ.СО 33										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
116	956	1120-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 300х150 мм. Установка	решетка	2	2308,14	72,86	4616	146	411	4020	9326	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	4059	42		691		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4616	146	411	4020	9326	
								4059	42	--	691		
			РАЗДЕЛ 6.Вентиляционное оборудование										
			Система П1.ОВ СО 34										
117	966	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система П2(ОВ.СО34)										
118	969	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система П3(ОВ.СО34)										
119	972	1120-2501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	89950,24	4245,34	89950	4245	6843	78612	182047	
			НР - 98%; СП - 8%			78862,26	1354,15	78862	1354		13485		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				269850	12735	20529	235836	546141	
								236586	4062	--	40455		
			РАЗДЕЛ 7.Аварийная система вентиляции(ОВ .СО 43)										
			Система В1х										
120	1127	1120-0301-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 300х100 мм. Установка решетки 300х100	решетка	1	2319,00	72,86	2319	73	216	2010	4675	
			НР - 98%; СП - 8%			2029,75	21,02	2030	21		346		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2319	73	216	2010	4675	
								2030	21	--	346		
			РАЗДЕЛ 8.Кондиционирование(ОВ .СО 44)										
			Система К1х										
121	1140	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Система К2х										
122	1150	1120-2601-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока	1 блок	1	19553,23	6378,81	19553	6378	133	15556	37918	
			НР - 98%; СП - 8%			13042,42	2831,37	13042	2831		2809		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				39106	12756	266	31112	75836	
								26084	5662	--	5618		
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				39106					
		Материалы		Тенге				264					
		Всего заработная плата		Тенге					31746				
			Накладные расходы	Тенге				31112					
			Сметная прибыль	Тенге				5618					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				75836					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					31746				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				75836					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14	
			Сметная заработная плата	Тенге					31746				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9498084	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2192800					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					128401				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43294				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3877228			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						446064			
			- Накладные расходы	Тенге							2183066		
			- Сметная прибыль	Тенге							670518		
			Временные здания и сооружения		0,8 %		72416						
			Итого с временными								9570500		
			Зимние удорожания		0,7 %		63871						
			Итого с зимними удорожаниями								9634371		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		183766						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								9818137		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				8443598				8 443 598		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				1374539				1 436 468		
			ИТОГО								9 880 066		
			НДС		12 %						1 185 608		
			Итого с НДС								11 065 674		
			Итого со скидкой		5%		553284				10 512 390		
			в том числе НДС								*1 185 608*		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г Высотник»

Директор Балпык Т.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шәрәпиұлы Ғ.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
Садман А.О.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Авторский надзор

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотник» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 46

за июль 2024 (месяц, год) на 7-1-1 Благоустройство территории с озеленением

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Покрытия (см ГП 4)											
			Проезд, площадка тип 1											
1	1	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	315		1656,48	286,15	521790	90137	418336	31253	597286	
			НР - 108%; СП - 8%				42,28	49,59	13317	15620		44243		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	315		657,58	0,11	207137	35	202423	5053	229166	
			НР - 108%; СП - 8%				14,85	--	4679	--		16975		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	5	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	7,56		64667,00	--	488883	--	488883	--	527994	
			СП - 8%				--	--	--	--		39111		
			Тротуар,Отмостка , тип 2											
4	8	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	100		1270,05	420,56	127005	42056	78587	22771	161758	
			НР - 108%; СП - 8%				63,62	147,23	6362	14722		11982		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	9	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	100		-327,02	-81,51	-32702	-8151	-24551	-3240	-38817	
			НР - 108%; СП - 8%				--	-30,00	--	-3000		-2875		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,00035		64667,00	--	64690	--	64690	--	69865	
			СП - 8%				--	--	--	--		5175		
			Тактильные плитки см конструкцию лист 6											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	14	251-104-0103 РСНБ РК 2022	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная песчано-цементная	м2	34,2	5139,00	--	175754	--	175754	--	189814	
			СП - 8%			--	--	--	--		14060		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1552557	124077	1404122	55837	1737066	
								24358	27342	--	128671		
			РАЗДЕЛ 2.Мафы										
8	16	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	5	16546,00	--	82730	--	82730	--	89348	
			СП - 8%			--	--	--	--		6618		
9	17	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	5	56681,55	287,50	283408	1437	232136	--	306081	
			СП - 8%			9967,05	96,25	49835	481		22673		
10	18	8601-0307-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для трех мусорных контейнеров	шт.	1	290431,30	455,00	290431	455	283442	--	313666	
			СП - 8%			6534,30	155,00	6534	155		23235		
11	19	222-509-1501 РСНБ РК 2022	Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004	комплект	3	141236,00	--	423708	--	423708	--	457605	
			СП - 8%			--	--	--	--		33897		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1080277	1892	1022016	--	1166700	
								56369	636	--	86423		
			РАЗДЕЛ 3.Озеленение										
12	20	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	589,63	802,40	17,66	473119	10415	174411	256389	787869	
			НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			488,94	5,19	288293	3059		58361		
13	21	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	м2	589,63	198,67	0,20	117141	118	58137	51820	182477	
			НР - 88%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			99,87	--	58886	--		13517		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				590260	10533	232548	308209	970346	
								347179	3059	--	71878		
			РАЗДЕЛ 4.Водоотводной лоток										
14	24	225-203-0501 РСНБ РК 2022	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	7,68	122925,00	--	944064	--	944064	--	1019589	
			СП - 8%			--	--	--	--		75525		
15	26	226-102-0401 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П1-4	шт.	23	120379,00	--	2768717	--	2768717	--	2990214	
			СП - 8%			--	--	--	--		221497		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3712781	--	3712781	--	4009803	
								--	--	--	297022		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3712781					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3712781					
			Сметная прибыль	Тенге				297022					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4009803					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4009803					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7883915	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				427906					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136502				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31037				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6371468			
			- Накладные расходы	Тенге							364046		
			- Сметная прибыль	Тенге							583994		
			Временные здания и сооружения		0,8 %		63071						
			Итого с временными								7946986		
			Зимние удорожания		0,7 %		55629						
			Итого с зимними удорожаниями								8002615		
			Непредвиденные работы и затраты		2 %		160052						
			Итого с непредвиденными работами и затратами								8162668		
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1, 86%				7019894				7 019 894		
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,04505387, 14%				1142773				1 194 260		
			ИТОГО								8 214 154		
			НДС		12 %						985 698		
			Итого с НДС								9 199 852		
			Итого со скидкой		5%		459993				8 739 860		
			в том числе НДС								*985 698*		

(Подрядчик)

ТОО «Г.С.Г Высотник»

Директор Балпык Т.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Прораб Шорапулы Г.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор

ТОО «MSK Engineering»

Директор Манкеев Ж.Н.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Технадзор Сапаев Б.К.

Качество и объем фактически выполненных работ потверждаю

Сметчик технадзора

Примененные коэффициенты и расценки потверждаю

(Заказчик)

КГУ «Управление строительства города Алматы»
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
Садман А.О.

(ознакомлен)

Отдел сметной работы:

(ознакомлен)

Авторский надзор

Проектный институт «ПРОЕКТ СИТИ»

Эксперт Брехунцов Д.С.

(ознакомлен)

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Справка № 12

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№15	15.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты:			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**1 282 299 862,00**	**172 461 826**							**20 695 419**	**193 157 245,00**

М.П. **Заказчик:** **Елеманов Д.Б.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

М.П. **Подрядчик:** **Балпык Т.**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П. **Технический надзор:** **Манкеев Ж.Н.**
Генеральный директор ТОО «MSK Engineering»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №15 от 2023-05-15

Реестр актов выполненных работ №12
за июль 2024 года

по объекту: «Реконструкция здания департамента юстицни в г.Алматы расположенный по адресу:г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47»

Стоимость по договору 2 270 697 524,76 тенге
Стоимость по смете 2 390 207 921,00 тенге
Скидка 5% 119 510 396,24 тенге

№	№ сметы	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	2-1-2	47	3120	Архитектурные решения	163 434 865	
2	2-1-3	48	3110	Водопровод и канализация	2 399 539	
3	2-1-7	49	60070	Слаботочные сети, система СКС	5 976 643	
4	2-1-8	50	60040	Охранно- пожарная сигнализация	2 798 479	
5	2-1-5	51	2090	Электроснабжение ЭОМ	3 710 663	
6	2-1-6	52	600300	Пожаротушение ПТ	14 837 056	
				Итого	193 157 245	-

Форма 4

Заказчик : КГУ «Управление комфортной городской среды города Алматы»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «Г.С.Г. Высотнику» г. Алматы, ул. Ратушного 64 д
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Реконструкция здания департамента юстиции в г.Алматы расположенный по адресу: г.Алматы . Медеуский район ул Зенкова 47
(наименование, адрес)

Объект : Здание департамента юстиции
(наименование)

Договор подряда (контракт) №15 от 2023-05-15

Акт выполненных работ № 47

за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождение
1	2	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 1.Отделочные работы на отм -3,000 см АР 2											
			Потолок											
1	3	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	100		798,23	5,76	79823	576	22528	45603	135460	
			НР - 80%; СП - 8%				567,19	2,85	56719	285		10034		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	5	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	295,64		798,23	5,76	235990	1704	66602	134822	400476	
			НР - 80%; СП - 8%				567,19	2,85	167684	843		29665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	8	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	592		798,23	5,76	472554	3411	133366	269971	801927	
			НР - 80%; СП - 8%				567,19	2,85	335777	1687		59402		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4	10	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	17,9		610,75	1,43	10932	25	1505	7533	19942	
			НР - 80%; СП - 8%				525,27	0,75	9402	13		1477		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5	11	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	17,9		320,65	0,61	5740	11	566	4135	10665	
			НР - 80%; СП - 8%				288,46	0,31	5163	6		790		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			Стены и перегородки сплитерных блоков											

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	13	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	81,4	525,73	1,43	42795	116	6842	28719
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	35837	61		5721
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
7	15	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	193,17	715,55	5,76	138222	1114	39765	78315
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	97343	551		17323
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
8	20	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,64	1118,82	8,81	13023	103	3017	7963
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	9903	51		1679
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
9	24	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	7,05	525,73	1,43	3706	10	592	2487
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	3104	5		495
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
10	25	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	7,05	263,43	0,61	1857	4	223	1306
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	1630	2		253
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			Колонны монолитные								
11	30	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	19,4	525,73	1,43	10199	28	1630	6844
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	8541	15		1363
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
12	32	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	20	525,73	1,43	10515	28	1682	7056
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	8805	15		1406
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
13	40	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,1	1118,82	8,81	2350	18	545	1437
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	1787	9		303
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
14	44	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	0,47	525,73	1,43	247	–	40	166
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	207	–		33
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
15	45	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	0,47	263,43	0,61	124	–	15	87	228	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	109	–		17		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	47	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,9	1118,82	8,81	21146	167	4899	12930	36802	
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	16080	83		2726		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			СТены и перегородки ГКЛ,ГКЛВ										
17	52	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	98,5	525,73	1,43	51785	140	8279	34752	93459	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	43366	74		6923		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	57	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	152,85	715,55	5,76	109371	881	31465	61968	185046	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	77025	436		13707		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	59	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	11,2	525,73	1,43	5888	16	941	3951	10627	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	4931	8		787		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	69	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	25,24	1118,82	8,81	28239	222	6543	17267	49147	
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	21474	110		3641		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	76	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	11,8	715,55	5,76	8443	68	2429	4784	14285	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	5946	34		1058		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены кирпичные										
22	78	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	458,6	525,73	1,43	241102	654	38545	161798	435132	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	201903	344		32232		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	81	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	224,16	1118,82	8,81	250794	1976	58106	153354	436480	
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	190712	981		32332		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
24	83	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	26,54	525,73	1,43	13953	38	2231	9364	25182	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	11684	20		1865		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	84	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	26,54	263,43	0,61	6991	16	838	4916	12860	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	6137	8		953		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 2.Отделочные работы на отм 0,000-1 этаж см Ар 2.1										
			Потолки										
26	87	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	720,95	798,23	5,76	575486	4155	162415	328777	976604	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	408916	2055		72341		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	89	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	48,35	610,75	1,43	29530	69	4064	20347	53867	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	25397	36		3990		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28	90	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	48,35	320,65	0,61	15503	30	1526	11170	28807	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	13947	15		2134		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	93	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	184,5	798,23	5,76	147274	1063	41564	84138	249925	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	104647	526		18513		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			(Серверная каб 35)										
30	99	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10	798,23	5,76	7982	57	2253	4560	13546	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	5672	28		1003		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из теплоблоков										
31	105	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	310,9	715,55	5,76	222463	1791	64002	126044	376388	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	156670	886		27881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	109	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,46	1118,82	8,81	7228	57	1675	4419	12579	
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	5496	28		932		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	119	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	23,7	715,55	5,76	16958	137	4878	9608	28692	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	11943	68		2125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	123	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	23,7	525,73	1,43	12460	34	1992	8362	22487	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	10434	18		1666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35	124	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	23,7	263,43	0,61	6243	14	748	4390	11484	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	5481	7		851		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонные монолитные										
36	132	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,2	715,55	5,76	859	6	248	487	1453	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	605	3		108		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37	138	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	525,73	1,43	1262	4	201	847	2277	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	1057	2		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	139	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	263,43	0,61	632	2	75	445	1163	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	555	1		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Серверная(35)										
39	145	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	715,55	5,76	1717	14	494	973	2905	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	1209	7		215		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из ГКЛ и ГКЛВ										
40	147	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	300	1118,82	8,81	335646	2643	77767	205239	584156	
			НР - 80%; СП - 8%			850,79	4,38	255236	1312		43271		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	152	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	99,56	715,55	5,76	71240	574	20495	40363	120532	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	50171	284		8928		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
42	157	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	525,73	1,43	1262	4	201	847	2277	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	1057	2		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43	158	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	263,43	0,61	632	2	75	445	1163	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	555	1		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены кирпичные										
44	160	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	140	715,55	5,76	100176	807	28820	56759	169489	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	70549	399		12555		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45	167	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	202,7	715,55	5,76	145041	1168	41728	82178	245397	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	102145	578		18178		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	169	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	11,6	715,55	5,76	8300	67	2387	4703	14043	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	5846	33		1040		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47	172	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	525,73	1,43	39010	106	6237	26178	70403	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	32667	56		5215		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	173	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	74,2	263,43	0,61	19546	45	2343	13745	35955	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	17158	23		2663		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Серверная(35)										
49	179	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	16,3	715,55	5,76	11663	93	3356	6608	19733	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	8214	46		1462		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 4.Отделочные работы на отметке +6,600- 3 этаж см АР 2.3										
			Потолок										
50	245	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	756	798,23	5,76	603465	4357	170312	344761	1024084	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	428796	2155		75858		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	247	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	32	610,75	1,43	19544	46	2689	13466	35651	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	16809	24		2641		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52	248	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	32	320,65	0,61	10261	20	1010	7393	19066	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	9231	10		1412		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	252	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	43,5	610,75	1,43	26567	62	3656	18306	48462	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	22849	33		3590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	253	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	43,5	320,65	0,61	13948	27	1373	10049	25917	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	12548	14		1920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из теплоблоков										
55	255	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	136,7	715,55	5,76	97815	788	28141	55421	165495	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	68886	390		12259		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56	260	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,1	715,55	5,76	787	6	227	446	1332	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	554	3		99		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	263	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	525,73	1,43	6488	17	1038	4354	11709	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	5433	9		867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58	264	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	263,43	0,61	3251	8	389	2286	5980	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	2854	4		443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из сплитерных блоков										
59	266	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	14,3	715,55	5,76	10232	83	2943	5797	17312	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	7206	41		1282		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
60	269	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	525,73	1,43	2429	6	389	1630	4384	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	2034	3		325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61	270	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	263,43	0,61	1217	2	147	856	2239	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	1068	1		166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонны монолитные										
62	273	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	108,2	715,55	5,76	77422	623	22275	43866	130991	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	54524	308		9703		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63	278	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,23	715,55	5,76	880	8	252	499	1489	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	620	4		110		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из ГКЛ,ГКЛВ										
64	286	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	72	715,55	5,76	51519	415	14822	29190	87166	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	36282	205		6457		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65	289	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	525,73	1,43	1262	4	201	847	2277	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	1057	2		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	290	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	263,43	0,61	632	2	75	445	1163	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	555	1		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены кирпичные										
67	297	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	69,13	525,73	1,43	36344	99	5810	24390	65592	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	30435	52		4859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68	298	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	69,13	263,43	0,61	18211	43	2182	12806	33499	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	15986	22		2481		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			РАЗДЕЛ 5.Отделочные работы на отметке +9,900- 4 этаж см АР 2.4										
			Потолок										
69	301	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	736,08	798,23	5,76	587564	4242	165824	335677	997100	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	417498	2098		73859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	304	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	60	610,75	1,43	36645	85	5044	25249	66846	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	31516	45		4952		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71	305	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	60	320,65	0,61	19239	37	1894	13861	35748	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	17308	19		2648		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	307	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	270	798,23	5,76	215523	1555	60826	123129	365744	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	153142	769		27092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73	309	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	43,5	610,75	1,43	26567	62	3656	18306	48462	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	22849	33		3590		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	310	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	43,5	320,65	0,61	13948	27	1373	10049	25917	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	12548	14		1920		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из теплоблоков										
75	312	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	129	715,55	5,76	92305	744	26555	52299	156172	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	65006	368		11568		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76	317	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2,05	715,55	5,76	1467	12	422	831	2482	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	1033	6		184		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	320	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	525,73	1,43	6488	17	1038	4354	11709	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	5433	9		867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
78	321	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	263,43	0,61	3251	8	389	2286	5980	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	2854	4		443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены из сплитерных блоков										
79	324	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	525,73	1,43	2429	6	389	1630	4384	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	2034	3		325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80	325	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	263,43	0,61	1217	2	147	856	2239	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	1068	1		166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонны монолитные										
81	327	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	97,14	715,55	5,76	69508	560	19997	39382	117602	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	48951	277		8711		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	332	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,22	715,55	5,76	873	7	251	495	1477	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	615	3		109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из ГКЛ,ГКЛВ										
83	335	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	600	715,55	5,76	429327	3458	123515	243251	726384	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	302354	1710		53806		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	340	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	85,5	715,55	5,76	61179	493	17601	34663	103510	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	43085	244		7667		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	343	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	525,73	1,43	1262	4	201	847	2277	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	1057	2		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86	344	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	263,43	0,61	632	2	75	445	1163	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	555	1		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			Стены кирпичные										
87	346	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	152	715,55	5,76	108763	876	31291	61624	184017	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	76596	433		13631		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	348	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	8,2	715,55	5,76	5867	47	1688	3324	9927	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	4132	23		735		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89	351	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	69,13	525,73	1,43	36344	99	5810	24390	65592	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	30435	52		4859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90	352	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	69,13	263,43	0,61	18211	43	2182	12806	33499	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	15986	22		2481		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 6.Отделочные работы на отметке +13,2- 5 этаж см АР 2.5										
			Потолок										
91	355	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	738,2	798,23	5,76	589256	4254	166302	336643	999971	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	418700	2104		74072		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92	358	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	51,25	610,75	1,43	31301	73	4308	21567	57097	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	26920	38		4229		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
93	359	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	51,25	320,65	0,61	16433	31	1618	11840	30535	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	14784	16		2262		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	361	1115-0405-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	270	798,23	5,76	215523	1555	60826	123129	365744	
			НР - 80%; СП - 8%			567,19	2,85	153142	769		27092		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95	363	1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	65,86	610,75	1,43	40224	93	5537	27715	73374	
			НР - 80%; СП - 8%			525,27	0,75	34594	49		5435		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
96	364	1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113	м2 окрашиваемой поверхности	65,86	320,65	0,61	21118	41	2079	15215	39240	
			НР - 80%; СП - 8%			288,46	0,31	18998	21		2907		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из теплоблоков										
97	366	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	120	715,55	5,76	85865	692	24702	48650	145276	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	60471	342		10761		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98	368	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	525,73	1,43	6488	17	1038	4354	11709	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	5433	9		867		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99	369	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	12,34	263,43	0,61	3251	8	389	2286	5980	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	2854	4		443		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100	373	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	525,73	1,43	2429	6	389	1630	4384	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	2034	3		325		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	374	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	4,62	263,43	0,61	1217	2	147	856	2239	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	1068	1		166		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Колонны монолитные										
102	377	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	96,5	715,55	5,76	69050	556	19865	39123	116827	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	48629	275		8654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	382	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1,22	715,55	5,76	873	7	251	495	1477	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	615	3		109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены и перегородки из ГКЛ,ГКЛВ										
104	385	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	504	715,55	5,76	360635	2904	103754	204331	610163	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	253977	1436		45197		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
105	390	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	85,5	715,55	5,76	61179	493	17601	34663	103510	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	43085	244		7667		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	393	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	525,73	1,43	1262	4	201	847	2277	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	1057	2		169		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	394	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	2,4	263,43	0,61	632	2	75	445	1163	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	555	1		86		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Стены кирпичные										
108	396	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	162	715,55	5,76	115918	934	33349	65678	196123	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	81635	462		14528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109	398	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	10,22	715,55	5,76	7313	59	2104	4143	12373	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	5150	29		916		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	401	1115-0405-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	69,13	525,73	1,43	36344	99	5810	24390	65592	
			НР - 80%; СП - 8%			440,26	0,75	30435	52		4859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	402	1115-0405-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	69,13	263,43	0,61	18211	43	2182	12806	33499	
			НР - 80%; СП - 8%			231,25	0,31	15986	22		2481		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 7.Отделочные работы на отметке +16,520,+16,620 см АР 2.6										
112	404	1115-0405-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	197	715,55	5,76	140962	1135	40554	79867	238496	
			НР - 80%; СП - 8%			503,92	2,85	99273	561		17666		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 8.Полы на отметке -3,000(АР 3)										
			Тип 1										
113	408	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	564,54	6184,32	249,44	3491295	140818	2264076	1083816	4941119	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	1086401	66595		366009		

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	409	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	428	2546,30	21,94	1089818	9389	865682	205438	1398877	
			НР - 94%; СП - 8%			501,75	8,89	214747	3804		103620		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 2										
115	413	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	5184,62	34,56	56772	378	24875	29785	93481	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	31519	167		6924		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	414	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,5	595,31	3,25	7441	41	379	6618	15184	
			НР - 94%; СП - 8%			561,69	1,58	7021	20		1125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
117	415	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,2625	1902,00	–	2401	–	2401	–	2593	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		192		
			Тип 3										
118	420	1115-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Покрытие бетон акриловой краской за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	57,46	1338,09	1,96	76886	113	61218	12491	96527	
			НР - 80%; СП - 8%			270,71	1,01	15555	58		7150		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
119	424	1115-0403-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Полы. Покрытие бетонакриловой краской за 2 раза	м2 отделываемой поверхности	75,74	1338,09	1,96	101347	149	80694	16464	127236	
			НР - 80%; СП - 8%			270,71	1,01	20504	77		9425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 5										
120	428	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,95	5184,62	34,56	56772	378	24875	29785	93481	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	31519	167		6924		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121	429	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	71,2	595,31	3,25	42386	231	2163	37698	86491	
			НР - 94%; СП - 8%			561,69	1,58	39992	112		6407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122	430	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	7,1912	1902,00	–	13678	–	13678	–	14772	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		1094		
			РАЗДЕЛ 9.Полы на отметке -0,000(АР 3)										
			Тип 1										
123	434	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,9	6184,32	249,44	129252	5213	83819	40124	182926	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	40220	2465		13550		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
124	435	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,95	2546,30	21,94	40614	350	32261	7656	52131	
			НР - 94%; СП - 8%			501,75	8,89	8003	142		3862		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 3										
125	440	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28,73	6184,32	249,44	177675	7166	115221	55156	251458	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	55288	3389		18627		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126	441	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	254	2546,30	21,94	646761	5572	513746	121919	830174	
			НР - 94%; СП - 8%			501,75	8,89	127443	2257		61494		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
127	447	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,57	5184,62	34,56	225894	1506	98976	118513	371959	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	125412	665		27553		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 5										
128	452	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	158,11	3930,96	110,93	621524	17538	517757	88758	767105	
			НР - 94%; СП - 8%			545,38	51,83	86229	8194		56823		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	453	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	114,35	430,87	1,63	49270	186	23757	23892	79015	
			НР - 94%; СП - 8%			221,49	0,79	25327	90		5853		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 6 Серверная										
130	458	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10	5184,62	34,56	51846	346	22716	27201	85370	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	28784	153		6324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131	459	1111-0101-3904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	13,1	595,31	3,25	7799	43	398	6936	15914	
			НР - 94%; СП - 8%			561,69	1,58	7358	21		1179		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
132	460	233-202-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,3231	1902,00	–	2517	–	2517	–	2718	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		201		
			РАЗДЕЛ 10.Полы на отметке 3,300(АР 3.1)										
			Тип 1										
133	465	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	43,57	6184,32	249,44	269451	10868	174737	83647	381345	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	83846	5140		28248		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134	466	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	39	2546,30	21,94	99306	856	78882	18720	127468	

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
			НР - 94%; СП - 8%;			501,75	8,89	19568	347		9442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 3										
135	472	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	14,93	5184,62	34,56	77406	516	33915	40610	127458	
			НР - 94%; СП - 8%;			2878,41	15,26	42975	228		9441		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
136	477	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	578,49	3930,96	110,93	2274022	64169	1894358	324746	2806670	
			НР - 94%; СП - 8%;			545,38	51,83	315495	29980		207901		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137	478	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	377	430,87	1,63	162439	613	78325	78770	260505	
			НР - 94%; СП - 8%;			221,49	0,79	83501	297		19297		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 5 комната связи 10										
138	483	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	13,25	5184,62	34,56	68696	458	30099	36041	113116	
			НР - 94%; СП - 8%;			2878,41	15,26	38139	202		8379		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 11.Полы на отметке 6,600(АР 3.1)										
			Тип 1										
139	488	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	244,62	6184,32	249,44	1512808	61017	981044	469627	2141029	
			НР - 94%; СП - 8%;			1924,40	117,96	470747	28856		158595		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140	489	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	97	2546,30	21,94	246991	2128	196194	46560	317035	
			НР - 94%; СП - 8%;			501,75	8,89	48669	862		23484		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 3										
141	495	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	27,66	5184,62	34,56	143406	956	62833	75237	236134	
			НР - 94%; СП - 8%;			2878,41	15,26	79617	422		17491		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
142	500	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом**	м2 покрытия	485,41	3930,96	110,93	1908128	53844	1589553	272494	2355072	
			НР - 94%; СП - 8%;			545,38	51,83	264731	25156		174450		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	501	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	287,6	430,87	1,63	123919	467	59752	60091	198730	
			НР - 94%; СП - 8%;			221,49	0,79	63700	226		14721		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 12.Полы на отметке 9,900(АР 3.2)										
			Тип 1										

1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
144	506	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	55,32	6184,32	249,44	342116	13799	221859	106204	484186	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	106458	6526		35866		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	507	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	81,8	2546,30	21,94	208288	1794	165451	39264	267356	
			НР - 94%; СП - 8%			501,75	8,89	41043	727		19804		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 3										
146	513	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,8	5184,62	34,56	133763	892	58608	70177	220256	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	74263	394		16315		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
147	518	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	438,52	3930,96	110,93	1723805	48643	1436004	246172	2127575	
			НР - 94%; СП - 8%			545,38	51,83	239158	22726		157598		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	519	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусовРПолы на отметке 13,200(АР 3.2)	269,8	430,87	1,63	116249	438	56054	56372	186430	
			НР - 94%; СП - 8%			221,49	0,79	59757	212		13810		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
149	524	1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,6	6184,32	249,44	319111	12871	206941	99063	451628	
			НР - 94%; СП - 8%			1924,40	117,96	99299	6087		33454		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
150	525	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	53	2546,30	21,94	134954	1163	107198	25440	173225	
			НР - 94%; СП - 8%			501,75	8,89	26593	471		12832		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 3										
151	531	1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	51,4	5184,62	34,56	266489	1776	116763	139811	438804	
			НР - 94%; СП - 8%			2878,41	15,26	147950	784		32504		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Тип 4										
152	536	1111-0101-3408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	565,66	3930,96	110,93	2223587	62746	1852344	317544	2744421	
			НР - 94%; СП - 8%			545,38	51,83	308497	29315		203291		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	537	1111-0101-4001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	304,7	430,87	1,63	131287	495	63305	63663	210547	
			НР - 94%; СП - 8%			221,49	0,79	67487	240		15596		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			РАЗДЕЛ 13.Полы на отметке +16,520,+16,620(АР 3.3)-Техэтаж										
			Тип 1										