Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Абайского района"
Подрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 18-ти квартирному жилому дому (без электрических сетей) п.Топар Абайского района Карагандинская область

АКТ №1-2
выполненых работ за АВГУСТ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ										
1	1124-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2		4827,48 / 2022,37	2665,74 / 675,40	9655 / 4045	5331 / 1351	279	5342 / 1200	16196
2	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86** *СП - 8%*	шт.	2		26285,00 / --	-- / --	52570 / --	-- / --	52570	-- / 4206	56776
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	4		1913,53 / 1521,45	91,49 / 11,26	7654 / 6086	366 / 45	1202	6008 / 1093	14755
4	2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005** *СП - 8%*	шт.	2		19147,00 / --	-- / --	38294 / --	-- / --	38294	-- / 3064	41358
5	2304-0902-3701 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для воды, газа и ГСМ, под приварку полнопроходные типа TEMPER из стали марки Ст20, Т от -40°С до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005** *СП - 8%*	шт.	2		5908,00 / --	-- / --	11816 / --	-- / --	11816	-- / 945	12761
6	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка** *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,005		865148,07 / 459820,00	396331,94 / 103666,42	4326 / 2299	1982 / 518	45	2789 / 569	7684
7	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,12		894289,10	397909,54	107315	47749	1207	70091	191599

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			486328,00	103666,42	58359	12440		14192	
8	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126,25	865,00	--	109206	--	109206	--	117943
		СП - 8%			--	--	--	--		8737	
9	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	403,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводысистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	125	73,29	1,19	9162	148	90	8746	19340
		НР - 98%; СП - 8%			71,39	--	8924	--		1433	
11	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	21,5	72,72	2,24	1563	48	704	563	2296
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	811	5		170	
12	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	43	138,72	3,17	5965	136	3933	1322	7869
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	1896	19		583	
13	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,8	187,36	5,75	337	10	267	42	410
		НР - 69%; СП - 8%			33,12	0,68	60	1		30	
14	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	7,3	35762,24	1039,72	261064	7590	108960	112329	403265
		НР - 76%; СП - 8%			19796,40	450,40	144514	3288		29871	
15	1126-0101-0902 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция плитами из стеклянного штапельного волокна марки ПА-ТР-07	м3 изоляции	7,3	24651,27	1395,87	179954	10190	11931	123389	327611
		НР - 76%; СП - 8%			21620,95	619,30	157833	4521		24267	
16	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка ПА-ТР-07	1000 м2	0,074	346144,00	--	25615	--	25615	--	27664
		СП - 8%			--	--	--	--		2049	
17	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	3	2020,60	162,14	6062	486	465	3912	10771
		НР - 76%; СП - 8%			1703,52	12,16	5111	36		798	
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	306061,38	93259,06	918	280	14	694	1741
		НР - 99%; СП - 8%			207968,00	25754,26	624	77		129	
19	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	1752,00	--	5309	--	5309	--	5733
		СП - 8%			--	--	--	--		425	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1546,00	--	3092	--	3092	--	3339
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
21	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	936,95	68,40	1874	137	123	1598	3750
		НР - 99%; СП - 8%			807,00	--	1614	--		278	
22	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3299,00	--	6598	--	6598	--	7126
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
23	1124-0106-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	1	8339,29	4494,68	8339	4495	279	4643	14020
		НР - 99%; СП - 8%			3565,45	1124,06	3565	1124		1039	
24	2304-1001-1203 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	1	9530,00	--	9530	--	9530	--	10292
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				871054	78948	396365	341468	1309522
							395740	23426	--	97002	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				612987				
		Материалы	Тенге				128208				
		Всего заработная плата	Тенге					404111			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				25615				
		Накладные расходы	Тенге				326713				
		Сметная прибыль	Тенге				75176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1014876				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					404111			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				258067				
		Материалы	Тенге				1292				
		Всего заработная плата	Тенге					15055			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				241251				
		Накладные расходы	Тенге				14754				
		Сметная прибыль	Тенге				21826				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				294646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1309522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								373
		Сметная заработная плата	Тенге					419166			

РАЗДЕЛ 2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	70,785	163,18 7,70	155,48 36,19	11550 545	11006 2561	--	2237 1103	14890
26	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.14 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	47,635	215,94 8,53	207,30 53,49	10286 406	9875 2548	5	2127 993	13406
27	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,8	1933,93 1933,93	-- --	11217 11217	-- --	--	8076 1543	20836
28	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,585	32,76 --	32,76 11,49	2509 --	2509 880	--	634 251	3394
29	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	76,585	16,18 --	16,18 5,67	1239 --	1239 435	--	313 124	1676
30	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	м3	76,585	1407,00 --	-- --	107755 --	-- --	107755	-- 8620	116376

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1108-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены, фундаменты монолитные/лотки и плиты - перекрытия/. Гидроизоляция боковая и горизонтальная наплавляемыми материалами в один слой**	м2 поверхности	110	764,00	163,07	84040	17938	25298	45896	140331
		НР - 93%; СП - 8%			370,95	77,69	40804	8546		10395	
39	2110-0403-0701 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,0 ГОСТ 30547/ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП/**	м2	125,4	447,00	--	56054	--	56054	--	60538
		СП - 8%			--	--	--	--		4484	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				766067	41051	654897	85562	919758
							70119	14587	--	68130	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				766067				
	Материалы		Тенге				123618				
	Всего заработная плата		Тенге					84706			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56054				
	Местные материалы		Тенге				475224				
		Накладные расходы	Тенге				85562				
		Сметная прибыль	Тенге				68130				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				919759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					84706			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				919759				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								85
		Сметная заработная плата	Тенге					84706			
		РАЗДЕЛ 4. УЗЛЫ ОПУСКА И ВЫХОДА ТРУБ ИЗ КАНАЛА УТ2(УТ3)/лист 6/									
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Бетонное основание. Устройство**	м3	0,3	17869,67	1060,87	5361	318	4724	346	6164
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	319	61		457	
41	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,0138	17090,76	898,80	236	12	5	203	474
		НР - 91%; СП - 8%			15900,96	273,36	219	4		35	
42	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0138	201119,00	--	2775	--	2775	--	2997
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
43	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3	2,6	21710,36	1624,04	56447	4223	47840	4767	66111
		НР - 91%; СП - 8%			1686,18	328,79	4384	855		4897	
44	1109-0701-0125 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.)/плита перекрытия/. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,1586	158827,36	11816,28	25190	1874	814	15676	44135

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			141876,00	1367,00	22502	217		3269	
45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0394	229680,00	--	9049	--	9049	--	9773
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
46	2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,1192	233702,00	--	27857	--	27857	--	30086
		СП - 8%			--	--	--	--		2229	
47	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытия из тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1586	50012,25	2528,35	7932	401	569	4848	13803
		НР - 69%; СП - 8%			43897,20	406,90	6962	65		1022	
48	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	3,04	73,71	2,74	224	8	129	61	308
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	87	1		23	
49	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство**	м2 покрытия	0,04	309,98	4,09	12	--	2	9	24
		НР - 94%; СП - 8%			251,51	1,13	10	--		2	
50	1111-0101-1902 РСНБ РК 2015 К=5	**Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1901**	м2 покрытия	0,04	154,22	--	6	--	--	6	13
		НР - 94%; СП - 8%			154,22	--	6	--		1	
51	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013**	т	0,002316	15087,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Козырек и фартук из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	0,694	2565,17	13,42	1780	9	1136	587	2556
		НР - 92%; СП - 8%			915,62	3,04	635	2		189	
53	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/хомут стяжной/**	т	0,00942	273261,00	--	2574	--	2574	--	2780
		СП - 8%			--	--	--	--		206	
54	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М 16 ГОСТ 1759.0-87**	т	0,00044	250467,00	--	110	--	110	--	119
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
55	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз**	м2	0,18	73,71	2,74	13	--	8	4	18
		НР - 69%; СП - 8%			28,69	0,45	5	--		1	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				139603	6847	97627	26507	179399
							35130	1205	--	13289	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				106481				
		Материалы	Тенге				53842				
		Всего заработная плата	Тенге					6590			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42366				
		Местные материалы	Тенге				35				
		Накладные расходы	Тенге				5983				
		Сметная прибыль	Тенге				8997				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				121462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6590			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				33122				
		Материалы	Тенге				1383				
		Всего заработная плата	Тенге					29745			
		Накладные расходы	Тенге				20524				
		Сметная прибыль	Тенге				4292				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				57938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
		Сметная заработная плата	Тенге					29745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				179399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					36335			
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ УГЛЫ ПОВОРОТА МУп-1,МУп-2									
		МУп-1/лист 7/									
56	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015	**Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство**	м3	1	46721,51	4216,39	46722	4216	29080	13474	65011
		НР - 91%; СП - 8%			13425,75	1380,88	13426	1381		4816	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,11404	193787,00	--	22099	--	22099	--	23867
		СП - 8%			--	--	--	--		1768	
58	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,00232	369564,29	1180,29	857	3	379	434	1394
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	475	1		103	
59	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,00232	109668,00	--	254	--	254	--	275
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
60	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Конструкции опорне под плиты перекрытия. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	т конструкций	0,01208	151353,08	11036,22	1828	133	63	1146	3212
		НР - 69%; СП - 8%			135120,00	2312,84	1632	28		238	
61	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,01208	229680,00	--	2775	--	2775	--	2996
		СП - 8%			--	--	--	--		222	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,3624	72,72	2,24	26	1	11	9	39
		НР - 69%; СП - 8%			37,70	0,23	14	--		3	
74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,3624	138,72	3,17	50	1	33	11	66
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	16	--		5	
75	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	0,01208	76309,97	19652,44	922	237	17	502	1538
		НР - 69%; СП - 8%			55313,50	4893,40	668	59		114	
76	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	0,35	6656,17	2560,90	2330	896	207	1752	4409
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	1227	258		327	
77	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,35	70330,00	--	24616	--	24616	--	26585
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				245047	13551	187697	43352	311471
							43800	4312	--	23072	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				239547				
	Материалы		Тенге				79688				
	Всего заработная плата		Тенге					43337			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68957				
	Местные материалы		Тенге				38892				
		Накладные расходы	Тенге				40057				
		Сметная прибыль	Тенге				22368				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				301972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					43337			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5500				
	Материалы		Тенге				158				
	Всего заработная плата		Тенге					4775			
		Накладные расходы	Тенге				3295				
		Сметная прибыль	Тенге				704				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9499				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4775			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				311471				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					48112			
		РАЗДЕЛ 6. МОНОЛИТНЫЙ ЛОТОК Мл1/лист 10/									
78	1106-1301-0301 РСНБ РК 2015	**Лотки в сооружениях. Устройство**	м3	0,7	64069,64	6737,31	44849	4716	18681	20960	71073
		НР - 91%; СП - 8%			30646,40	2257,55	21452	1580		5265	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0697	193787,00	--	13507	--	13507	--	14588
		СП - 8%			--	--	--	--		1081	
80	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	0,153	6656,17	2560,90	1018	392	90	766	1927
		НР - 118%; СП - 8%			3506,49	736,34	536	113		143	
81	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2,объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,153	70330,00	--	10760	--	10760	--	11621
		СП - 8%			--	--	--	--		861	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**70135**	**5108**	**43038**	**21726**	**99209**
							21989	**1693**	**--**	**7350**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70135				
	Материалы		Тенге				18770				
	Всего заработная плата		Тенге					23682			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13507				
	Местные материалы		Тенге				10760				
		Накладные расходы	Тенге				21726				
		Сметная прибыль	Тенге				7349				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23682			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				99209				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					23682			
		РАЗДЕЛ 7. ОПОРА СКОЛЬЗЯЩАЯ ПРИВАРНАЯ ОПП-2-100.57-36шт/лист11/									
82	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	т конструкций	0,04464	89520,27	6996,68	3996	312	284	2357	6862
		НР - 69%; СП - 8%			76176,00	357,04	3400	16		508	
83	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,04464	424984,00	--	18971	--	18971	--	20489
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
84	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,04356	66766,33	6611,47	2908	288	364	2722	6081
		НР - 118%; СП - 8%			51795,10	1159,78	2256	51		450	
85	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,0453024	229983,00	--	10419	--	10419	--	11252
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2раза**	м2	2,646	138,72	3,17	367	8	242	81	484
		НР - 69%; СП - 8%			44,09	0,45	117	1		36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОПОРНАЯ ПОДУШКА ОП1-32шт									
87	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки. Устройство**	м3	0,144	23326,48	1111,34	3359	160	2534	634	4313
		НР - 91%; СП - 8%			4615,80	225,39	665	32		319	
88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,0252	369564,29	1180,29	9313	30	4119	4710	15145
		НР - 91%; СП - 8%			204930,00	477,66	5164	12		1122	
89	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладныхи анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0252	109668,00	--	2764	--	2764	--	2985
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				52097	798	39697	10504	67611
							11602	112	--	5008	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29130				
		Материалы	Тенге				7259				
		Всего заработная плата	Тенге					8298			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				13182				
		Накладные расходы	Тенге				8148				
		Сметная прибыль	Тенге				2982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				40260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					8298			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22967				
		Материалы	Тенге				283				
		Всего заработная плата	Тенге					3416			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				18971				
		Накладные расходы	Тенге				2357				
		Сметная прибыль	Тенге				2026				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				27351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3416			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				67611				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					11714			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3113324
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				596132				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					176540			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54304			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1527085		
		- Перевозка грузов	Тенге				34595				
		- Накладные расходы	Тенге							548358	
		- Сметная прибыль	Тенге							230616	
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								40473
		Итого с временными	Тенге								3153797
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 3,96%	Тенге								124890
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	Тенге								3278688
		Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге								65574
		Итого с непредвиденными и оборудованием	Тенге								3344261
		Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0864865	Тенге								3633495

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС-12%		Тенге								**436019**
	Итого с НДС-12%		Тенге								**4069514**
	Ценовая скидка		Тенге								**406951**
	Всего по акту в текущих ценах 2018 года		Тенге								**3662563**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Абайского района"

_____ **Аскаров А.Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Наладочный центр Темиртау"

_____ **Ахмаджанова Г.Н.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Актаустройэксперт"

_____ **Оспанов Е.К.**

Авторский надзор:
Директор ТОО "Строй-АСТ"

_____ **Замиралова И. В.**