Заказчик: Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района

Подрядчик: ТОО "Бабэк - Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Основание: Договор № 50 от 19.09. 2017 г., доп. соглашение № 2 от 28. 11.2017 г.

ФОРМА КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата				
		50 доп. соглашение № 2	от 20.09. 2017 г. от 28. 11.2017 г.	Наименование	Код	наименов.	код
	Стоимость выполненных работ						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2017 года	из графика			НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:	**11 932 669,96**			**11 932 669,96**			**1 431 920,40**	**13 364 590,40**
Акт выполненных работ №1			132 927	345 848			41 502	387 350
Акт выполненных работ №2			96 199	250 941			30 113	281 054
Акт выполненных работ №3			830 000	2 167 059			260 047	2 427 106
Акт выполненных работ №4			1 190 520	3 089 883			370 786	3 460 669
Акт выполненных работ №5			509 401	1 328 807			159 457	1 488 264
Акт выполненных работ №6			486 547	1 269 191			152 303	1 421 494
Акт выполненных работ №7			143 527	374 400			44 928	419 328
Акт выполненных работ №8			474 777	1 238 504			148 620	1 387 124
Акт выполненных работ №9			571 825	1 491 609			178 993,04	1 670 602,04
ИТОГО за декабрь месяц:			**4 435 723**	**11 556 242**			**1 386 749,04**	**12 942 991,04**

Итого к оплате: 12 942 991,04 (двенадцать миллионов девятьсот сорок две тысячи девятьсот девяноста одна тенге) 0,4 тиын в т.ч. НДС 12%: -1 386 749,04 тенге

Заказчик:

Руководитель

Отдел архитектуры, градостроительства

и строительства Мугалжарского района

_____ **Уристемова А.С.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Бабэк - Курылыс"

_____ **Азизов Р.Х.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)
Наименование объекта: Инженерные сети
Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 1
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года
(локальная смета 4-1-1)
Наружные сети электроснабжения ВЛ-10кВ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Опора концевая анкерная ж/б Н=10,5м с разъединителем АКР10-1 /2шт/										
1	Е0133-116-4	**Установка линейного электрооборудования разъединителей вручную** шт	1	1725,14 1386	231,14 85,5	1725 1386	231 86	1545 105	7,42 0,42	7 0		
2	Е0133-116-2	**Установка привода** шт	1	957,56 720	134,06 49,5	958 720	134 50	808 105	4,38 0,24	4 0		
3	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ", Казахстан	**Разъединитель РЛНД1-10/400 У1 с приводом ПРНЗ-10У1** шт	1	14663,22		14663						
		Отпускная цена		14663		14663						
		Сметная стоимость оборудования				*14663*						
4	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02 02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	**Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/ /анкерная концевая АКР10-1/** опора	1	3155,76 985,5	1990,26 549,9	3156 986	1990 550	1612 105	5,98 2,29	6 2		
5	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 10,5**	2	18500		37000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С12021-260	Траверсы ТМ-6 /1шт/ шт	0,023	114900		2643				
7	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 т	3	42		126				
8	С12021-260	Кронштейны РА1 /1шт/, РА2 /1шт/, РА3 /2шт/, РА4 /1шт/, РА5 /1шт/ шт.	0,0428	114900		4918				
9	С12021-260	Хомуты Х-1 /1шт/, Хомуты Х-7 /3шт/, Хомуты Х-8 /1шт/ т	0,0041	114900		471				
10	С12021-260	Стяжка Г-1/2шт/ т	0,0114	114900		1310				
11	С151804-1415ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Узлы крепления типа КГП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	316		1896				
12	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плит П-3и м3	0,088	18800		1654				
13	С151804-1082ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Д 212W ГОСТ 6490-93 шт.	6	603		3618				
14	С12021-260	Накладка ОГ-2 /2шт/,ОГ-5/1шт/ т	0,0044	114900		506				
15	С11041-15	Болт Б-5/1шт/ т	0,0006	167800		101				
16	С12021-260	Кронштейн У-1/1шт/ т	0,007	114900		804				
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник заземляющий ЗП-1 /4,5м/ т	0,0041	53000		215				
18	С151804-1996ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-А-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	155		310				
19	С151804-1373ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	241		723				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С151804-1530ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	145		435				
21	С151804-1369ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Серьга типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 шт.	3	128		384				
22	С11041-15	Болты сборочные с гайками и шайбами М12х40 т	0,0009	167800		148				
23	С151804-2447ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г -2 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	348		2088				
24	С151804-1629ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	133		798				
		Итого по разделу: Опора конечная анкерная ж/б Н=10,5м с разъединителем АКР10-1 /2шт/				80648				
		Раздел: УОП								
25	С12021-260	Траверса ТМ-2 /1шт/ т	0,0109	114900		1252				
26	С12021-260	Хомуты Х-1 /1шт/ т	0,0012	114900		138				
27	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проводник заземляющий ЗП-1 /0,6м/ т	0,0005	53000		29				
28	ТОО "ЭлектроПромСнаб KZ", Казахстан	Изолятор ШФ-10 шт	3	418,95		1257				
29	С151804-1332ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 шт.	3	12		36				
30	С151804-1415ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Узлы крепления типа КПП-7-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	2	316		632				
31	С151804-1999ИЗМ. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 шт.	6	42		252				
		Итого по разделу: УОП				3596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону опор	9,6	245,44	3,82	2356	37	439	0,21	2
		м2		37,35	1,44	359	14	118	0,01	0
33	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	0,1467	41504,56	31105,06	6087	4562	2398	51,1	7
		1км		9157,5	6414,57	1343	941	105	22,72	3
34	С151607-28 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 50/8 мм2	0,088	165875		14597				
		т								
35	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	4	431,6	21,6	1726	86	577	0,9	4
		шт		149	2,9	596	12	95	0,02	0
36	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	8	61,9	3,3	495	26	178	0,14	1
		м		23	0,4	184	3	95	0	0
37	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0482	47200		2275				
		т								
38	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0101	46400		468				
		т								
39	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,68	389,25	0	654	0	739	2,48	4
		м3		389,25	0	654	0	113	0	0
40	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы	1,68	167,18	0	281	0	317	1,21	2
		м3		167,18	0	281	0	113	0	0
		Итого по разделу: Прочие работы				28940				
		ИТОГО:				113185	7069			38
						6509	1656			6
		Всего прямые затраты:				113 185				
		в том числе стоимость:								
		- материалов, изделий и конструкций				84 944				
		- оборудования				14 663				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				5 506				
		На общестроительные работы				3 108				
		Всего накладных расходов:				8 614				
		Итого с накладными				121 799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				6 428				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				128 227				
		Итого с временными, 1,1 %				129 476				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				131 320				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				131 779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				132 927				
		ИТОГО:				132 927				
		Итого в текущих ценах, к = 2.55742				339 070				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				6 780				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				345 850				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				41 500				
		Итого с НДС				387 350				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Уритемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабак-Курылыс"

_____ Алиев Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Инженерные сети
Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 2
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года
(локальная смета 4-2-1)
Кабельная линия КЛ-0,4кВ

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	**Е0101-14-3**	**Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами**	14,407	22,72	22,72	327	327	82	0	0
		м3		0	5,9	0	85	97	0,02	0
2	**Е0101-164-4#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	0,4968	791,1	0	393	0	444	4,27	2
		м3		791,1	0	393	0	113	0	0
3	**Е0101-164-3**	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	1,656	389,25	0	645	0	728	2,48	4
		м3		389,25	0	645	0	113	0	0
4	**Е0101-27-3**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м**	12,978	7,57	7,57	98	98	31	0	0
		м3		0	2,46	0	32	97	0,01	0
5	**Е0101-134-2**	**Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками**	12,978	25,65	5,38	333	70	255	0,13	2
		м3		20,27	0	263	0	97	0	0
6	**Е0101-166-3**	**Засыпка вручную траншей в грунтах 3 группы**	1,442	167,18	0	241	0	272	1,21	2
		м3		167,18	0	241	0	113	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				2037				
		Раздел: Монтажные работы и оборудование								
7	**Ц0108-142-1**	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	46	36,7	27,8	1688	1279	686	0,06	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		8,8	6,9	405	317	95	0,04	2
8	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	46	11,2	7,9	515	363	232	0,02	1
		м		3,3	2	152	92	95	0,01	1
9	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	70	27,5	4	1925	280	1330	0,12	8
		м		19,3	0,7	1351	49	95	0	0
10	Е0134-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами полиэтиленовыми до 2-х отверстий	0,03	230122,38	0	6904	0	743	144	4
		кан.-км		22500	0	675	0	110	0	0
11	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	30	38,1	3,2	1143	96	841	0,15	5
		м		28,8	0,7	864	21	95	0	0
12	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее(на вводе)	5	32,4	23,7	162	119	69	0,06	0
		м		8,6	5,9	43	30	95	0,03	0
13	Ц0108-143-2	На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1	5	18,8	14,2	94	71	38	0,03	0
		м		4,5	3,5	23	18	95	0,02	0
14	Ц0108-165-1	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 35 мм2	4	2021,1	1245	8084	4980	3918	4	16
		шт		756	275	3024	1100	95	1,59	6
		Итого по разделу: Монтажные работы и оборудование				20515				
		Раздел: Материалы								
15	С151610-57 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 4КНТпН 1х35-50	4	3570		14280				
		комплект								
16	ТОО "Связьавтоматика ТД", Казахстан	Сигнальная лента "Осторожно кабель" ЛСЭ-300	100	21,81		2181				
		м								
17	С151601-488 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х35 мм2	0,102	359800		36700				
		1000м								
18	С143008-92	Песок природный	1,84	593		1091				
		м3								
19	С143006-7 Изм. и доп.вып.19	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100	0,042	16024		673				
		1000шт								
		Итого по разделу: Материалы				54925				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				77477	7682			47
						8078	1744			10
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				7 113				
		На общестроительные работы				2 556				
		Всего накладных расходов:				9 669				
		Итого с накладными				87 146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				5 229				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				92 375				
		Итого с временными, 1,1 %				93 391				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				94 891				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				95 265				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				96 199				
		ИТОГО:				96 199				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				246 021				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				4 920				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				250 941				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				30 113				
		Итого с НДС				281 054				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Уриетемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабек -Курылыс"

_____ Алиев Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы «Гипрогаз Компания» Республика

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)
Наименование объекта: Инженерные сети
Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 3
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года
(локальная 4-3-1)
Строительные, монтажные работы и оборудование

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтажные работы								
1	Ц0108-25-1	**Монтаж подстанции комплектной напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА (без монтажа трансформатора)**	1	16463	10590	16463	10590	6648	27	27
		подстанц		4680	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
2	Ц0108-62-1	**Монтаж трансформатора силового, масса до 1 т**	1	7897	1541	7897	1541	3466	19	19
		шт		3308	340,01	3308	340	95	1,97	2
3	75-4-2	**Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки, типа КТПГ-100-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный /со стоимостью трансформатора/**	1	712200		712200				
		шт								
		Отпускная цена		712200		712200				
		Сметная стоимость оборудования				*712200*				
4	ГК"СнабСтройИнвест",Россия	**Счетчик электроэнергии Альфа 1800RL-P4G-DW**	1	32682,36		32682				
		шт								
		Отпускная цена		32682		32682				
		Сметная стоимость оборудования				*32682*				
5	Ц0108-471-1	**Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм**	8	431,6	21,6	3453	173	1154	0,9	7
		шт		149	2,9	1192	23	95	0,02	0
6	Ц0108-472-2	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2**	55	61,9	3,3	3405	182	1223	0,14	8
		м		23	0,4	1265	22	95	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0754	47200		3559				
		т								
8	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	0,0693	46400		3216				
		т								
		Итого по разделу: Монтажные работы				782874				
		Раздел: Строительные работы								
9	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для прокладки заземлители	11,55	218,93	0	2529	0	2857	1,54	18
		м3		218,93	0	2529	0	113	0	0
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы	11,55	134,1	0	1549	0	1750	0,97	11
		м3		134,1	0	1549	0	113	0	0
11	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1,1	867,5	97,07	954	107	193	0,78	1
		м3		112,5	36	124	40	118	0,18	0
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	2	1050,41	598,4	2101	1197	1147	1,18	2
		шт		195,53	214,16	391	428	140	0,91	2
13	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	1,086	10000		10860				
		м3								
14	Е0111-3-2	Устройство гравийной площадки толщ.слоя 50мм	1,2	1701,54	73,98	2042	89	691	2,91	3
		м3		441	27	529	32	123	0,14	0
15	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,349	21,8	0,05	182	0	44	0,03	0
		м2		5,81	0,02	49	0	90	0	0
16	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,349	40,72	0,04	340	0	63	0,04	0
		м2		8,32	0	69	0	90	0	0
		Итого по разделу: Строительные работы				20556				
		ИТОГО:				803431	13877			97
		Всего прямые затраты:				15685	3203			18
		в том числе стоимость:				803431				
		- материалов, изделий и конструкций				28987				
		- оборудования				744882				
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				12 491				
		На общестроительные работы				6 745				
		Всего накладных расходов:				19 235				
		Итого с накладными				822 667				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				4 667				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				827 334				
		Итого с временными, 1,1 %				828 241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с лимитами удорожаниями, 1,6065 %				829 580				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				829 913				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				830 747				
		ИТОГО:				830 747				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				2 124 568				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				42 491				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2 167 059				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				260 047				
		Итого с НДС				2 427 106				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Уристемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабак -Курылыс"

_____ Алитов Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Инженерные сети
Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 4
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года
(локальная смета 5-1-1)
Внеплощадочные электрослаботочные сети

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Строительные работы										
1	E0101-14-3	**Разработка грунта 3 группы траншейными роторными экскаваторами**	35,5	22,72	22,72	807	807	203	0	0		
		м3		0	5,9	0	209	97	0,02	1		
2	E0101-164-3#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	1,2	467,1	0	561	0	633	2,98	4		
		м3		467,1	0	561	0	113	0	0		
3	E0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м**	4,1	389,25	0	1596	0	1803	2,48	10		
		м3		389,25	0	1596	0	113	0	0		
4	E0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котловане с откосами**	16,02	35,29	33,19	565	532	175	0,01	0		
		м3		2,1	9,13	34	146	97	0,03	1		
5	E0101-163-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	**Разработка грунта 3 группы вручную в котловане /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ /без крепления/**	1,77	678,24	0	1200	0	1357	4,07	7		
		м3		678,24	0	1200	0	113	0	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	39,51	6,48	6,48	256	256	81	0	0
				0	2,1	0	83	97	0,01	0
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3 группы пневматическими трамбовками								
		м3	39,51	25,65	5,38	1013	212	777	0,13	5
				20,27	0	801	0	97	0	0
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей в грунтах 2 группы								
		м3	4,39	134,1	0	589	0	665	0,97	4
				134,1	0	589	0	113	0	0
9	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий								
		кан.-км	0,255	229995,38	0	58649	0	7700	175	45
				27450	0	7000	0	110	0	0
10	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг								
		км	1,813	38387	11520	69596	20886	40789	114	207
				18090	2362,98	32797	4284	110	13,71	25
11	С151606-532 Изм. и доп.вып.19	Кабели телефонные ТПП зн3 100х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012								
		км	1,541	424645		654573				
12	Е0134-105-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе и устанавливаемых на пешеходной части ККС-3 с люком ГТС-Л								
		колодец	1	11275,2	653,59	11275	654	1930	9,25	9
				1588,5	165,82	1589	166	110	0,67	1
13	Е0134-105-7	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе и устанавливаемых на проезжей части ККС-3 с люком ГТС-Т								
		колодец	2	19321,6	653,59	38643	1307	3860	9,25	19
				1588,5	165,82	3177	332	110	0,67	1
14	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
		м3	2,598	20200		52480				
15	СООО "Компания Демидов",Россия	Кронштейн ККП-60								
		шт	12	560,6		6727				
16	СТОО "Связьавтоматика ТД",Казахстан	Консоль ККЧ-2								
		шт	6	401,72		2410				
17	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку								
		м3	0,27	1143,41	0	309	0	158	2,99	1
				477	0	129	0	123	0	0
18	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки В7,5								
		м3	0,54	6550,81	0	3537	0	377	3,66	2
				567	0	306	0	123	0	0
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	0,5508	106		58				
20	Ц0110-879-3 К=1,66	Разные работы: монтаж бокса, емкостью 100 жил								
		шт	3	7363,76	0	22091	0	18036	19,92	60
				4520,18	0	13561	0	133	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	СООО "Аргос",Россия	Распределительный бокс БКТВ-100х2 на 100 пар шт	3	4323,83		12971				
22	СТОО"СВЯЗЬАВТОМАТИКА ЦД",Казахстан	Сигнальная лента "Связь" с логотипом "Не копать,ниже кабель" ЛСС-50 /1ролик 250м/ км	0,25	4956,18		1239				
23	Ц0110-896-1	Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пар	100	24,4 23	0 0	2440 2300	0 0	2530 110	0,13 0	13 0
		Итого по разделу: Строительные работы				943587				
		Раздел: Переход через автодорогу (1 шт диам.250мм длиной 8м)								
24	Е0122-46-4	Продавливание грунта стальными трубами диам. 250 мм на длину до 10 м без разработки грунта /проколл/ м	8	1269,99 447,75	652,07 404,88	10160 3582	5217 3239	8867 130	2,42 1,31	19 10
25	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 6,0 мм /футляр/ м	8,032	2999		24088				
26	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр труб диам. 100 мм м	8	244,98 146,93	0,28 0,11	1960 1175	2 1	1529 130	0,84 0	7 0
27	Е0122-48-1 К=0,3125	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 250 мм футляр	1	1443,34 412,73	174,94 2,9	1443 413	175 3	540 130	2,5 0,01	2 0
28	Е0122-20-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм км	0,008	536240,04 56070	94029,64 35520,75	4290 449	752 284	953 130	323,1 173,48	3 1
		Итого по разделу: Переход через автодорогу (1 шт диам.250мм длиной 8м)				41941				
		ИТОГО:				985526	30799			416
		Накладные расходы :				71258	8747			40
		На монтажные работы				61 355				
		На общестроительные работы				31 607				
		Всего накладных расходов:				92 962				
		Итого с накладными				1 078 488				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				64 709				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1 143 197				
		Итого с временными, 1,1 %				1 155 772				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				1 174 339				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1 178 962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1 190 520				
		ИТОГО:				1 190 520				
		Итого в текущих ценах, к = 2,54452				3 029 297				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				60 586				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				3 089 883				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				370 786				
		Итого с НДС				3 460 669				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Уристемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бадак -Бурылыс"

_____ Алиев Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Инженерные сети
Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 5
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года
(локальная смета 6-1-1)
Наружная водопроводная сеть В1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Земляные работы										
1	E0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(глина)**	430,65	44,07	41,46	18979	17855	5854	0,02	8		
		м3		2,61	11,4	1124	4911	97	0,04	17		
2	E0101-163-10#т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м, глубиной траншей до 3 м /без креплений/, /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13,32	1266,3	0	16867	0	19060	6,97	93		
		м3		1266,3	0	16867	0	113	0	0		
3	E0101-163-10	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м, глубиной траншей до 3 м /без креплений/**	23,37	1055,25	0	24661	0	27867	5,81	136		
		м3		1055,25	0	24661	0	113	0	0		
4	E0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м(глина)**	425,619	7,51	7,51	3196	3196	848	0	0		
		м3		0	2,05	0	874	97	0,01	3		
5	E0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы(глина)**	22,401	190,58	0	4269	0	4824	1,38	31		
		м3		190,58	0	4269	0	113	0	0		
6	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками(глина)**	425,619	25,65	5,38	10916	2288	8368	0,13	55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Земляные работы	м3	20,27	0	8627 78888	0	97	0	0
		Раздел: Трубопроводы								
7	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,078	58881,69	28695,31	4593	2004	4045	194	15
			км	33075	6813,45	2580	531	130	26,38	2
8	С130804-887 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	89,89	382		34338				
			м							
9	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием(футляр)	0,011	204666,79	85907,16	2251	945	1835	504	6
			км	95850	32451,75	1054	357	130	158,5	2
10	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные. D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	11,044	3560		39317				
			м							
11	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диам. 100 мм	11	244,98	0,28	2695	3	2103	0,84	9
			м	146,93	0,11	1616	1	130	0	0
12	Е0122-48-1 К=0,41	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 325 мм	1	1893,66	229,52	1894	230	709	3,28	3
			футляр	541,51	3,81	542	4	130	0,01	0
13	Е0122-35-3	Установка задвижек с обрезиненным клином диам.100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1
			шт	231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
14	С130902-67 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	1	15504		15504				
			шт.							
15	Е0122-35-1	Установка задвижек с обрезиненным клином диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
			шт	144	2,25	144	2	130	0,01	0
16	С130902-64 Изм. и доп.вып.19	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	7386		7386				
			шт.							
17	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт	102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
18	СТОО"ЖАККО",КАЗАХСТАН	Тройник полиэтиленовый 315х160 ПЭ-100 SDR 17	1	34125,85		34126				
			шт							
19	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	1	440,21	332,43	440	332	246	0,61	1
			шт	102,38	86,87	102	87	130	0,33	0
20	СТОО"ЖАККО",КАЗАХСТАН	Тройник полиэтиленовый 110х63 ПЭ-100 SDR 17	1	2077,29		2077				
			шт							
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130804-3208 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 160х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
		шт	1	1556		1556				
23	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фланцев		300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт.	7							
24	СТОО"ПОЛИМОД", КАЗАХСТАН	Фланцы /кольцо/ диам.315мм с ПП покрытием		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
		шт	4	9212,69		36851				
25	СТОО"ЖАККО",КАЗАХСТАН	Фланцы /кольцо/ диам.110мм с ПП покрытием								
		шт	2	1623,43		3247				
26	СТОО"ЖАККО",КАЗАХСТАН	Фланцы /кольцо/ диам.63мм с ПП покрытием								
		шт	1	925,18		925				
27	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых втулок под фланцы		300,57	225,64	2104	1579	1169	0,41	3
		шт	7							
28	С130804-3389 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 315, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		69,53	58,98	487	413	130	0,23	2
		шт.	4	5418		21672				
29	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	2	552		1104				
30	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	1	297		297				
31	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам.100 мм	0,098	8287,75	0	812	0	1023	51,5	5
		км		8032,5	0	787	0	130	0	0
32	Е0122-38-7	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 300 мм	1	3743,2	537,62	3743	538	1737	5,59	6
		врезка		1134	202,5	1134	202	130	0,99	1
		Итого по разделу: Трубопроводы				220430				
		Раздел: Инженерные сооружения								
33	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах Дк-1500(1шт)								
		м3	1,735	17082,86	1879,87	29639	3262	4452	8,86	15
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /Плита днища ПН-15 1шт/		1435,5	538,43	2491	934	130	2,06	4
		м3	0,38	24600		9348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС-15,9а 1шт/ м	0,89	6250		5563				
36	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС-15,9 1шт/ м	0,89	6250		5563				
37	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /1ПП15-1 1шт/ м3	0,27	24600		6642				
38	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев(К06 1шт) шт	1	831		831				
39	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч.п.8 к-1,25	Кольца для колодцев сборные ж/б д-700 мм высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/ /КС 7,3-1шт/ м	0,29	3725		1080				
40	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м , Dв 1500 мм /КС15-6 1шт/ м	0,59	6875		4056				
41	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на упоры м3	0,051	5630		287				
42	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,051	106		5				
43	С11011-774	Скобы ходовые кг	2,72	129		351				
44	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т	0,0235	133700		3145				
45	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок м2	0,71	60,75 60,75	0 0	43 43	0 0	39 90	0,34 0	0 0
46	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,71	21,8 5,81	0,05 0,02	15 4	0 0	4 90	0,03 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,71	40,72	0,04	29	0	5	0,04	0
		м2		8,32	0	6	0	90	0	0
48	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	2,7	867,5	97,07	2342	262	473	0,78	2
		м3		112,5	36	304	97	118	0,18	0
49	Е0106-1-1	Устройство бетонной отметки из бетона В7,5	0,54	6134,77	66,01	3313	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
50	С143001-54	На забавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5508	106		58				
		м3								
51	СТОО "Тепуса Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	1	2967,56		2968				
		шт								
		Итого по разделу: Инженерные сооружения				75278				
		ИТОГО:				374594	34693			394
						67839	8992			33
		На общестроительные работы				86 870				
		Всего накладных расходов:				86 870				
		Итого с накладными				461 464				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				27 688				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				489 152				
		Итого с временными, 1,1 %				494 533				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				502 478				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				504 456				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				509 401				
		ИТОГО:				509 401				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1 302 752				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26 055				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 328 807				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				159 457				
		Итого с НДС				1 488 264				

ЗАКАЧЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Урметемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабак -Курылыс"

_____ Анизов Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома № 1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Инженерные сети

Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 6

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

(локальная смета 6-2-1)

Наружная канализационная сеть К1

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1	E0101-12-16	**Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(глина)**	321,9	44,07	41,46	14187	13346	4376	0,02	6
		м3		2,61	11,4	840	3671	97	0,04	13
2	E0101-163-10#г.ч. п-1.55, п-3.180, доп, изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м, глубиной траншей до 3 м /без креплений/, /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	9,95	1266,3	0	12600	0	14238	6,97	69
		м3		1266,3	0	12600	0	113	0	0
3	E0101-163-10	**Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях шириной более 2 м, глубиной траншей до 3 м /без креплений/**	17,47	1055,25	0	18435	0	20832	5,81	102
		м3		1055,25	0	18435	0	113	0	0
4	E0101-28-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м(глина)**	256,044	7,51	7,51	1923	1923	510	0	0
		м3		0	2,05	0	526	97	0,01	2
5	E0101-166-4	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы(глина)**	13,476	190,58	0	2568	0	2902	1,38	19
		м3		190,58	0	2568	0	113	0	0
6	E0101-134-2	**Уплотнение грунта 4 группы пневматическими трамбовками(глина)**	256,044	25,65	5,38	6567	1377	5034	0,13	33
		м3		20,27	0	5190	0	97	0	0
		Итого по разделу: Земляные работы				56279				
		Раздел: Трубопроводы								
7	E0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	11,55	958,5	152,52	11071	1762	3166	1,02	12
		м3		153,68	57,15	1775	660	130	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 150 мм	0,1	139706,75	90794,12	13971	9079	8835	286	29
		км		48375	19582,83	4838	1958	130	84,07	8
9	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	101	456		46056				
		м								
10	Е0122-7-4	Укладка водопроводных чугунных напорных труб диам. 150 мм с заделкой раструбов резиновыми уплотнительными манжетами	0,01	1097631,95	1984,82	10976	20	744	334	3
		км		56475	749,25	565	7	130	3,66	0
11	Е0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3680,17	83,18	3680	83	3726	16,84	17
		врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
		Итого по разделу: Трубопроводы				85754				
		Раздел: Инженерные сооружения								
12	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,54	6154,88	2308,84	3324	1247	2212	13,87	7
		м3		2286	864,68	1234	467	130	4,22	2
13	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые /ПН-10 2шт/	0,18	24600		4428				
		м3								
14	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м и, Dn 1000 мм /ГОСТ 8020-90//КС10-9 1шт/	0,89	3920		3489				
		м								
15	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПН10,1 2шт)	0,1	24600		2460				
		м3								
16	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /К06 1шт/	1	831		831				
		шт								
17	СТОО"ТЕНУСА Композит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка	1	2967,56		2968				
		шт								
18	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на лотки	0,3672	5630		2067				
		м3								
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,3672	106		39				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,046	8918,85	296,6	410	14	56	5,95	0
		м3		915,75	110,25	42	5	118	0,54	0
21	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0097	133700		1297				
		т								
22	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	0,29	60,75	0	18	0	16	0,34	0
		м2		60,75	0	18	0	90	0	0
23	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,29	21,8	0,05	6	0	2	0,03	0
		м2		5,81	0,02	2	0	90	0	0
24	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	0,29	40,72	0,04	12	0	2	0,04	0
		м2		8,32	0	2	0	90	0	0
25	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,27	867,5	97,07	234	26	47	0,78	0
		м3		112,5	36	30	10	118	0,18	0
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	0,54	6134,77	66,01	3313	36	125	1,35	1
		м3		195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5508	106		58				
		м3								
28	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	3,465	4462,05	1538,85	15461	5332	9875	9,65	33
		м3		1615,95	576,23	5599	1997	130	2,81	10
29	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПН-15 3шт)	1,14	24600		28044				
		м3								
30	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС-15.9 3шт/	2,67	6250		16688				
		м								
31	С143018-37 тех.часть п.8 К=1,1	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59м , Dв 1500 мм /КС15-6 3шт/	1,77	6875		12169				
		м								
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (1ПП15-1 3шт)	0,81	24600		19926				
		м3								
33	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев /К06 3шт/	3	831		2493				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	СТОО"ТЕНУСА Компонент", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка								
		шт	3	2967,56		8903				
35	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на лотки								
		м3	1,285	5630		7236				
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	1,285	106		136				
37	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом	0,069	8918,85	296,6	615	20	84	5,95	0
		м3		915,75	110,25	63	8	118	0,54	0
38	С11011-774	Скобы ходовые	8,16	129		1053				
		кг								
39	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка)	0,0486	133700		6498				
		т								
40	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок	1,7	60,75	0	103	0	93	0,34	1
		м2		60,75	0	103	0	90	0	0
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,7	21,8	0,05	37	0	9	0,03	0
		м2		5,81	0,02	10	0	90	0	0
42	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,7	40,72	0,04	69	0	13	0,04	0
		м2		8,32	0	14	0	90	0	0
43	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку	0,81	867,5	97,07	703	79	142	0,78	1
		м3		112,5	36	91	29	118	0,18	0
44	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5	1,62	6134,77	66,01	9938	107	375	1,35	2
		м3		195,75	24,93	317	40	105	0,12	0
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,652	106		175				
		м3								
46	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 К=0,6	Демонтаж канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах (1шт)	1,65	1892,88	923,31	3123	1523	2821	5,79	10
		м3		969,57	345,74	1600	570	130	1,69	3
47	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах(1шт)	1,65	4462,05	1538,85	7362	2539	4702	9,65	16
		м3		1615,95	576,23	2666	951	130	2,81	5
48	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые(ПП-15 1шт)	0,38	24600		9348				
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм /КС-15.9 2шт/ м	1,78	6250		11125				
50	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые (ПНП15-1 1шт) м3	0,27	24600		6642				
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5; плоские прямоугольные(ПО10-1шт) м3	0,32	18800		6016				
52	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 т.ч. п.8 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м , Dв 1000 мм /ГОСТ 8020-90/(КС 10-3 1шт) м	0,29	4900		1421				
53	СТОО"ТЕНУСА Компонит", Казахстан	Люк полимерный диам. внешний 840мм тип С средний, корпус и крышка шт	1	2967,56		2968				
54	С143001-4 Изм. и доп. вып.19	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/ на лотки м3	0,5712	5630		3216				
55	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,5712	106		61				
56	Е0108-6-9	Обкладка горловины колодца керамическим кирпичом м3	0,046	8918,85	296,6	410	14	56	5,95	0
				915,75	110,25	42	5	118	0,54	0
57	С11011-774	Скобы ходовые кг	2,72	129		351				
58	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (стремянка) т	0,0195	133700		2607				
59	Е0113-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей скоб,стремянок м2	0,57	60,75	0	35	0	31	0,34	0
				60,75	0	35	0	90	0	0
60	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	0,57	21,8	0,05	12	0	3	0,03	0
				5,81	0,02	3	0	90	0	0
61	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	0,57	40,72	0,04	23	0	4	0,04	0
				8,32	0	5	0	90	0	0
62	Е0108-3-1	Устройство подстилающих слоев песчаных под отмостку м3	0,27	867,5	97,07	234	26	47	0,78	0
				112,5	36	30	10	118	0,18	0
63	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки из бетона В7,5 м3	0,54	6134,77	66,01	3313	36	125	1,35	1
				195,75	24,93	106	13	105	0,12	0
64	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,5508	106		58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Инженерные сооружения				213525				
		ИТОГО:				355560	38587			362
						61764	10972			46
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				85 202				
		Всего накладных расходов:				85 202				
		Итого с накладными				440 762				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				26 446				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				467 208				
		Итого с временными, 1,1 %				472 347				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				479 935				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				481 824				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				486 547				
		ИТОГО:				486 547				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1 244 305				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24 886				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 269 191				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				152 303				
		Итого с НДС				1 421 494				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Уристемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Байдак-Курылыс"

Ашиев Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома № 1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Инженерные сети

Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 7

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

(локальная смета 6-4-1)

Наружные тепловые сети

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп.машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы и арматура								
1	Е0124-1-4	**Прокладка надземная стальных трубопроводов диаметром 108х4 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С с установкой задвижек** км	0,021	184135,21 86400	52000,33 17013	3867 1814	1092 357	2823 130	482 88,37	10 2
2	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02 04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм** м	21,21	629		13341				
3	С130902-12	**Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм** шт	2	11800		23600				
4	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	**Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм** шт	4	384		1536				
5	С130810-79	**Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм** шт	10	401		4010				
6	Е0109-34-2	**Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,5 т** т	0,3053	9632,76 7380	905,18 101,25	2941 2253	276 31	2055 90	45,4 0,49	14 0
7	С12021-263	**Опоры неподвижные** т	0,3053	107900		32939				
		Итого по разделу: Трубопроводы и арматура				82233				
		Раздел: Изоляционные работы								
8	Е0113-44-7	**Очистка щетками труб** м2	7,12	60,75 60,75	0 0	433 433	0 0	389 90	0,34 0	2 0
9	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей труб грунтовкой ГФ-021 за один раз**	7,12	21,8	0,05	155	0	37	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	41	0	90	0	0
10	E0113-26-21 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей труб серебристой краской ЫТ-177 в 2 слоя	7,12	39,28	0,04	280	0	40	0,03	0
		м2		6,26	0	45	0	90	0	0
11	E0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм матами минераловатными толщиной 60 мм	21	142,47	33,05	2992	694	1937	0,44	9
		м		79,88	12,38	1677	260	100	0,06	1
12	C11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	0,66	4590		3029				
		м3								
13	E0126-17-8	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 108 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 60 мм	21	293,7	19,95	6168	419	5117	1,3	27
		м		236,25	7,43	4961	156	100	0,04	1
14	C11011-866 Изм. и дополнен.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,8 мм ГОСТ 14918-80	94,752	72		6822				
		кг								
15	E0113-44-7	Очистка щетками неподвижных опор	11,5	60,75	0	699	0	629	0,34	4
		м2		60,75	0	699	0	90	0	0
16	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей опор грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,5	21,8	0,05	251	1	60	0,03	0
		м2		5,81	0,02	67	0	90	0	0
17	E0113-26-6 K=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей опор эмалью ПФ-115 в 2 слоя	11,5	40,72	0,04	468	0	86	0,04	0
		м2		8,32	0	96	0	90	0	0
		Итого по разделу: Изоляционные работы				21296				
		Раздел: Газонепроницаемый узел ввода теплосети								
18	E0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	1	770,63	0	771	0	386	1,8	2
		1сальник		301,5	0	302	0	128	0	0
19	E0106-3-1	Устройство бетонной подготовки В15	0,1	8238,43	260,48	824	26	74	3,94	0
		м3		614,25	89,46	61	9	105	0,35	0
20	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,102	106		11				
		м3								
21	E0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	0,85	435,31	5,38	370	5	145	0,94	1
		м2		186,75	2,25	159	2	90	0,01	0
22	E0113-37-2 K=2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и на каждый последующий слой, на 2 слоя /каналов, лотков, приямков, фундаментов плинтусов, бортиков/	0,85	430,95	3,14	366	3	114	0,8	1
		м2		148,5	0	126	0	90	0	0
23	E0110-5-1	Антикоррозийная доска	0,0038	21614,32	316,57	82	1	16	22,5	0
		м3		3487,5	119,25	13	0	120	0,58	0
24	E0110-53-1	Антисептирование водными растворами доски	0,318	186,45	0,8	59	0	4	0,06	0
		м2		9,25	0,32	3	0	120	0	0
25	E0115-172-3	Масляная окраска вент трубы, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	0,28	100,7	0,07	28	0	18	0,37	0
		м2		60,3	0,02	17	0	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0107-57-7	Устройство герметизации стыков горизонтальных и вертикальных мастикой герметизирующей нетвердеющей	2,92	188,7	63,44	551	185	218	0,17	1
		м		29,25	23,96	85	70	140	0,12	0
27	Е0116-9-3	Прокладка неизолированной трубы диам. 80 мм	2	979,75	20,8	1960	42	354	0,72	1
		м		130,5	7,79	261	16	128	0,04	0
28	Е0145-50-1	Изоляция трубопроводов асбестовым шнуром	4,8	802,4	0,18	3851	1	151	0,17	1
		кг		27,23	0,07	131	0	115	0	0
29	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0084	247994,13	49389,75	2078	414	887	312,7	3
		т		62775	18657	526	156	130	91,12	1
		Итого по разделу: Газопотребляющий узел ввода теплосети				10951				
		ИТОГО:				114482	3158			77
						13 770	1057			5
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				12 745				
		На металлоконструкции				2 055				
		На сантехнические работы				740				
		Всего накладных расходов:				15 541				
		Итого с накладными				130 022				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты :								
		Всего непредвиденные и непредвиденные затраты				7 801				
		Итого с непредвиденными и непредвиденными затратами				137 823				
		Итого с временными, 1,1 %				139 339				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				141 577				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				142 134				
		Итого с затратами на выполнение, 1 %				143 527				
		ИТОГО:				143 527				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				367 059				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 341				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				374 400				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				44 928				
		Итого с НДС				419 328				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Урастемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бобек-Курылыс"

_____ Ахизов Р.Х.

ДЕТАЛИЗАТОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома № 1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Благоустройство территории и озеленение

Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 8

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

(локальная сммета 7-1-1)

Проезды и площадки

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие проезда на территории участка 884,0м2 (Устройство новой проезжей части)										
1	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-400** м3	15,128	26300		397866						
2	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300** м3	0,4	25500		10200						
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие проезда на территории участка 884,0м2 (Устройство новой				408066						
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие площадки для сушки белья 20м2 (4,0х5,0; 2шт)										
3	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые М-300** м3	0,576	25500		14688						
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие площадки для сушки белья 20м2 (4,0х5,0; 2шт)				14688						
		Раздел: Асфальтобетонное покрытие площадки для выбивания ковров 4,5м2 (3х1,5; 2шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С 143003-9 Изм. и доп.пун.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Камни бетонные бортовые М-300	0,288	25500		7344				
		м3								
		Итого по разделу: Асфальтобетонное покрытие площадки для выбивания ковров 4,5м2 (3х1,5; 2шт)				7344				
		ИТОГО:				430 098	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0				
		Итого с накладными				430 098				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				25 806				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				455 904				
		Итого с временными, 1,1 %				460 919				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				468 324				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				470 168				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				474 777				
		ИТОГО:				474 777				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1 214 220				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				24 284				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 238 504				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				148 620				
		Итого с НДС				1 387 124				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Уристемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабак-Курылыс"

_____ Ахиов Р.А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №2 в г.Каидьагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Благоустройство территории и озеленение

Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

А К Т № 9

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

(локальная 7-1-5)

Вертикальная планировка

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	5000	0,2	0,2	1014	1014	341	0	0		
		м2		0	0,07	0	352	97	0	1		
2	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (срезка растительного грунта толщ.100мм)	500	9,85	9,85	4924	4924	1306	0	0		
		м3		0	2,69	0	1346	97	0,01	4		
3	Е0101-25-9 К=5	Перемещение растительного грунта, необходимого для озеленения, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м (до 60м)	14	41,4	41,4	580	580	154	0	0		
		м3		0	11,32	0	159	97	0,04	1		
4	Е0101-17-13	Погрузка излишнего растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	486	32,54	30,98	15812	15055	4968	0,01	5		
		м3		1,53	9,01	744	4378	97	0,03	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А5-1	Перевозка излишнего растительного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	583,2	45	45	26244	26244	5249	0	0
		т		0	9	0	5249	100	0,19	110
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	486	3,07	2,66	1492	1293	622	0	1
		м3		0,39	0,93	190	452	97	0	1
7	Е0101-25-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (растительный грунт, необходимый для озеленения)	14	9,85	9,85	138	138	37	0	0
		м3		0	2,69	0	38	97	0,01	0
8	Е0101-25-9 К=5	Перемещение растительного грунта, необходимого для озеленения, бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.) добавлять на каждые последующие 10 м (до 60м)	14	41,4	41,4	580	580	154	0	0
		м3		0	11,32	0	159	97	0,04	1
9	Е0101-17-16	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 в карьере для насыпи (недостающий грунт)	1736	64,33	61,25	111680	106337	35081	0,02	36
		м3		3,02	17,81	5243	30923	97	0,06	106
10	Е010333-А5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 из карьера для насыпи	3038	45	45	136710	136710	27342	0	0
		т		0	9	0	27342	100	0,19	574
11	Е0101-25-3	Устройство насыпей бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	3315	12,31	12,31	40804	40804	10824	0	0
		м3		0	3,37	0	11158	97	0,01	36
12	Е0101-132-6	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 60 см	3315	4,16	4,16	13777	13777	4740	0	0
		м3		0	1,47	0	4886	97	0	17
13	Е0101-132-12 К=9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 60 см (К-9)	3315	2,64	2,64	8739	8739	3869	0	0
		м3		0	1,2	0	3988	97	0	2
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3315	14,12	12	46799	39772	14036	0,01	40
		м3		1,62	2,75	5370	9100	97	0,01	40
		ИТОГО:				409293	395965			83
		На общестроительные работы				11547	99530			909
		Всего накладных расходов:				108 721				
		Итого с накладными				108 721				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :				518 014				
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				31 081				
		Итого с временными, 1,1 %				549 095				
		Итого с зимними удорожаниями, 1,6065 %				555 135				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				564 053				
						566 274				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				571 825				
		ИТОГО:				571 825				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				1 462 396				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				29 248				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1 491 644				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				178 997				
		Итого с НДС				1 670 641				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

_____ Уристемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабек-Курылыс"

_____ Алиев Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"

_____

Заказчик: Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района

Подрядчик: ТОО "Бабэк - Курылыс"

Наименование стройки: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №1 в г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Основание: Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

ФОРМА КС-3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		50	от 19.09. 2017 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за ноябрь 2017 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2016-2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО ПО СТРОЙКЕ:								
Акт выполненных работ №1			**144 283,00**	**376 428,00**			**45 171,36**	**421 599,36**
ИТОГО за ноябрь месяц:			**144 283,00**	**376 428,00**			**45 171,36**	**421 599,36**

Итого к оплате: 421 599 ,36 (четыреста двадцать одна тысяча пятьсот девяносто девять тенге тридцать шесть) тиэн в т.ч. НДС 12%: -45 171 ,36 тенге

Заказчик:
Руководитель
Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Мугалжарского района

_____ **Уристемова А.С.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "Бабэк - Курылыс"

_____ **Азизов Р.Х.**

Наименование строительства и его адрес: Строительство 5-и этажного 60-и квартирного арендного коммунального жилого дома №2 в г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области (инженерные сети)

Наименование объекта: Инженерные сети
Договор № 50 от 19.09. 2017 г.

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за ноябрь 2017 года

(Локальная смета 5-1-1)

Внеплощадочные электросиловые сети

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	С151606-532 Изм. и дополн.19	Кабели телефонные ПШП по ГОСТ 6990-2-2012 (0,4-315 ГОСТ 31943-2012) км	0,3078	424635		130706				
		ИТОГО:				130706	0			0
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				0,00				
		Итого с накладными				130 706,00				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				7 842,00				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				138 548,00				
		Итого с временными, 1,1 %				140 872,00				
		Итого с учетом удорожания, 1,6065 %				142 322,00				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				142 882,00				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				144 283,00				
		ИТОГО:				144 283,00				
		Итого в текущих ценах, к = 2,55742				369 047,06				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				7 380,94				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				376 428,00				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				45 171,36				
		Итого с НДС				421 599,36				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Директор Эристемова А. С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Бабат-Курылыс"

Алиев Р.Х.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "ALIMANS Ltd"