Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08.2021г.
№ 420

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А»

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№16	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**540 748 218,00**	**90 196 464**							**10 823 576**	**101 020 040,00**

М.П.

Заказчик: _____ **Таджибаев О.П.**
Заместитель руководителя КГУ «Управление строительства города Алматы»

Технический надзор:

Директор ТОО "Мегалиты Алматы" _____ **Шыныбаев А.С.**

М.П.

Подрядчик: _____ **Шакер Б**
Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Заказчик: КГУ «Управление строительства города Алматы»
Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»
Договор: №16 от 13.05.2022 г.

Реестр актов выполненных работ №4
за сентябрь **2022** года

по объекту: «Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии № 15 по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Гоголя, 139А»

Стоимость по договору	1 133 075 632,26 тенге
Стоимость по смете	1 192 711 191,00 тенге
Скидка 5%	59 635 558,74 тенге

№	№ сметы и о/ф смет	№ АВР	№ о/ф АВР	Наименование сметы	Стоимость АВР, тенге	В том числе оборудование
1	4-1-1 /9230/	9	19230	Наружное электроосвещение работы	13 586 625	
2	6-1-1 /9240	10	19240	Наружные сети водоснабжения	1 598 728	
3	2-1-6 /9080/	11	9080	АПС	9 641 858	
4	2-1-7 /9090/	12	9090	Звукоуселение	2 070 733	
5	2-1-8 /9200/	13	9200	Электрочасофикация	1 781 656	
6	2-1-9 /9210/	14	9210	Телефонизация	1 681 548	
6.1		14.1	10000	По акту корректировке	1 599 157	
7	2-1-10 /9220/	15	9220	Видеонаблюдение	29 333 721	
8	2-1-2 /9020/	16	49020	Архитектурные решения	39 726 014	
				Итого	101 020 040	-

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №9

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **4-1-1 Наружное электроосвещение работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Наружное электроосвещение										
1	1	Е11-010101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	139,257	237,46	237,46	33068	33068	0	10286	46822	
						0	102,59	0	14286		3468		
2	2	Е11-010205-0208 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,5473	4642,46	0	7183	0	0	5172	13343	
						4642,46	0	7183	0		988		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15,473	1049,76	0	16243	0	0	11695	30173	
						1049,76	0	16243	0		2235		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	139,257	37,75	37,75	5257	5257	0	1561	7363	
						0	15,57	0	2168		545		
			Прокладка кабеля										
5	7	Ц13-080201-3410 Изм. и доп. вып. 17	Двухстенная гофрированная труба диам.100 мм. Прокладка в траншеях	м	59	325,99	180,53	19233	10651	130	8499	29951	
						143,25	56,81	8452	3352		2219		
6	8	Ц13-080201-3413 Изм. и доп. вып. 18	Трубопровод для кабельных линий из офрированных труб диаметром до 50 мм. Прокладка в траншеях	м	400	48,25	0,3	19300	120	1556	12735	34598	
						44,06	0,16	17624	64		2563		
7	9	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	717,8	389,09	165,22	279289	118595	33098	122294	433710	
						177,76	58,87	127596	42257		32127		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	11	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	126	363,05 161,6	156,27 55,9	45744 20362	19690 7043	5693	19732 5238	70714	
9	12	Ц13-080201-0801 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям (по опоре)	м кабеля	400	335,2 161,6	130,31 45,45	134080 64640	52124 18180	17316	59630 15497	209207	
10	13	С123-060137-0802	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,860676	400713		344884		344884	27591	372475	Казахстан
11	14	С123-060144-0601	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,408	177372		72368		72368	5789	78157	Казахстан
12	15	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	400	29		11600		11600	928	12528	Казахстан
13	16	С123-010510-0405	Трубы гофрированные двухслойные полиэтиленовые для прокладки кабелей DN 110 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	59	715		42185		42185	3375	45560	
14	17	С123-070216-0901	Фотореле ФР 601	шт.	1	1687		1687		1687	135	1822	
			Установка опор										
15	18	Е11-330101-0302 Изм. и доп. вып. 6	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2	котлован	38	5313,28 1438,24	3875,04 2124,28	201905 54653	147252 80723	0	97471 23950	323326	
16	19	Е11-330301-0401 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т.Установка на наружных фундаментах	опора	38	28908,03 18144	10020,99 4309,77	1098505 689472	380797 163771	28236	614335 137027	1849867	
17	20	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опор(В15). Устройство	м3	7,6	22563,23 5232,32	1080,31 439,73	171481 39766	8210 3342	123505	31037 16201	218719	
18	21	С123-061709-0202	Колодка силовая на 2 зажима 25 а	шт.	38	1673		63574		63574	5086	68660	
19	22	Е11-330207-0102	Светильники и кронштейны. Установка	светильник	38	5697,8 2880,33	2800,44 1308,96	216516 109453	106416 49740	647	114619 26491	357626	
20	23	С123-070405-0313	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/25-1,18 высотой 1180 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	38	6658		253004		253004	20240	273244	Казахстан
21	24	С123-070103-1066	Светильник уличный светодиодный, мощностью 120 Вт, IP66	шт.	38	109297		4153286		4153286	332263	4485549	Казахстан
22	25	С121-060805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	4,22028	583764		2463648		2463648	197092	2660740	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Наружное электроосвещение									11624154	
			ИТОГО:					9654040	882180	7616417	1109066	11624154	
			В том числе :					1155444	384926		861048		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**139490**				**11763644**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**158809**				**11922453**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**238449**				**12160902**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12769385**	
			НДС			**12 %**		**1532326**					
			Итого с НДС									**14301711**	
			Итого со скидкой			**5%**		**715086**				**13586625**	
			в том числе НДС									***1532326***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов

КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верные

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Г.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №10

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 6-1-1 Наружные сети водоснабжения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Водопровод хозяйственно-петьевой										
1	1	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	53,1	129,63	121,67	6883	6461	0	1655	9221	
						7,96	35,33	423	1876		683		
2	2	Е11-010205-0208 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,9	4642,46	0	27391	0	0	19721	50881	
						4642,46	0	27391	0		3769		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,348	1049,76	0	5614	0	0	4042	10429	
						1049,76	0	5614	0		773		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,132	37,75	37,75	1817	1817	0	540	2546	
						0	15,57	0	749		189		
5	5	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	48,132	185,47	83,19	8927	4004	0	5015	15057	
						102,28	42,42	4923	2042		1115		
6	6	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,855	3271,84	169,02	6069	314	3408	1766	8462	
						1265,82	56,56	2348	105		627		
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,027	414235,35	112689,91	11184	3043	80	6523	19124	
						298566	36988,6	8061	999		1417		
8	9	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		78280,54	0	0	0	0	0	0	
						69679,5	0	0	0		0		
9	10	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Футляр диам.219	км трубопровода	0,0003	1297493,52	560158,83	389	168	21	188	623	
						666648	204996,43	200	61		46		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11	С123-010201-0232	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,3012	8796		2649		2649		2861	Казахстан
11	12	Ц13-100904-0101	Предупредительная сигнальная лента	км кабеля	0,027	31109,76	20336,76	840	549	0	212		
						10773	5297,35	291	143		312	1244	
12	13	С121-130809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	27	75		2025		2025	92		
13	14	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2422,73	90,42	2423	90	326	162	2187	
						2006,2	48,48	2006	48		1479	4214	
14	15	С123-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	1	58955		58955		58955	312		
15	16	Е11-221201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4	3804,87	221,66	15219	887	963	4716	63671	Казахстан
						3342,36	16,16	13369	65		9673	26883	
16	17	С123-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	2637		5274		5274	1991		
17	18	С123-020103-0215	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8763		35052		35052	422	5696	Казахстан
18	19	С123-051207-2702	Адаптер Фланцевый DN 100	шт.	4	20504		82016		82016	2804	37856	Казахстан
19	20	Е11-220801-0101	Установка переходов диам.125х108	т фасонных частей	0,0123	91741,16	3164,7	1128	39	389	6561	88577	
						56961,3	1696,8	701	21		519	1779	
20	21	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Установка тройников диаметром . Установка	т фасонных частей	0,01475	85237,54	15873,5	1257	234	371	132		
						44243,1	5622,16	653	83		530	1930	
21	22	С123-020302-5917	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50, PN 10	шт.	1	1173		1173		1173	143		
22	23	С123-020101-0802	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 7 мм - 108 мм х 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	16882		16882		16882	94	1267	Казахстан
23	24	Е11-221101-0103 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	8510,07	4488,93	8510	4488	333	1351	18233	
						3688,35	1627,48	3688	1627		3827	13324	
			Деталь крепления труд телефонной канализации								987		
24	36	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	27,5	2470,23	0	67931	0	0	48911	126189	
						2470,23	0	67931	0		9347		
25	37	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,5	1049,76	0	28868	0	0	20785	53625	
						1049,76	0	28868	0		3972		
26	38	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,28	13373,48	2945,93	3745	825	1510	1228	5371	
						5034,96	1057,6	1410	296		398		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	39	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	0,28	82730		23164		23164		25017	Казахстан
28	40	Е11-061301-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища круглых сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	м3	0,7	49497,71 25133,9	5842,52 2368,73	34648 17594	4090 1658	12965	13861 3881	52390	
29	41	Е11-010205-1101 Изм. и доп. вып. 16	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты неустойчивые	м2 креплений	24	919,16 520,58	35,87 19,23	22060 12494	861 462	8705	9328 2511	33899	
30	42	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16	Балки.Монтаж	т конструкций	0,193	30661,64 19824,6	10837,04 3597,71	5918 3826	2091 694	0	3255 734	9907	
			Восстановление асфальтового покрытия										
31	43	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,6	3343,51 1991,75	1351,76 637,4	32098 19121	12977 6119	0	18173 4022	54293	
32	44	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	19,2	107		2054				2218	
33	45	С341-020102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	345,6	38		13133			164	14184	
34	46	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка.	м3 материала основания в плотном теле	14,4	2931,94 172,51	1087,88 279,1	42220 2484	15665 4019	24070	4682 3752	50654	
35	47	Е11-270403-0801	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 покрытия	96	1013,46 63,61	302,83 100,07	97292 6107	29072 9607	62114	11314 8688	117294	
36	48	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	96	1423,66 54,3	132,09 37,14	136671 5213	12680 3565	118778	6320 11439	154430	
37	49	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см /до 8 см/ изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	96	307,71 0,3	0,04 0	29540 29	4 0	29508	21 2365	31926	
38	50	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	96	1416,57 54,3	132,35 37,25	135991 5213	12706 3576	118072	6328 11385	153704	
39	51	Е11-270201-0501	Укладка лотков из сборного бетона	м3	0,15	15395,71 4457,4	6246,73 2723,03	2309 669	937 408	704	775 247	3331	
			Итого по разделу: 1. Водопровод хозяйственно-петьевой									1274497	
			Раздел: 2. Демонтаж										
40	52	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	9,6	3343,51 1991,75	1351,76 637,4	32098 19121	12977 6119	0	18173 4022	54293	
41	53	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		19,2	107		2054				2218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							164		
42	54	С341-020102-0116	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	345,6	38		13133				14184	
43	55	Е11-270201-0401	Демонтаж арычных лотков	м лотка	3	3245,5	1614,37	9737	4843	0	1051	15940	
						1631,14	694,08	4893	2082		5022		
44	56	Е11-090302-0401 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Балки.Демонтаж	т конструкций	0,193	21623,17	7585,93	4173	1464	413	1181		
						11894,76	2518,4	2296	486		2003	6670	
			Итого по разделу: 2. Демонтаж								494		
			ИТОГО:									93305	
								1040514	133286	609920	225969	1367802	
			В том числе :					266937	46910		101319		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		16414					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		18687				1384219	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		28058				1402906	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1430964	
			НДС									1502564	
			Итого с НДС			12 %		180308					
			Итого со скидкой									1682872	
			в том числе НДС			5%		84144				1598728	
												180308	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Автоматическая пожарная сигнализация**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №11

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-6 Автоматическая пожарная сигнализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 25.11.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Автоматическая пожарная сигнализация										
1	1	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	65542,35	1,92	65542	2	560	46786	121314	
						64980	0	64980	0		8986		
2	2	С123-080303-0314	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж 2ОП R3	шт.	1	69068		69068		69068		74593	
											5525		
3	3	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Модуль сопряжения МС-2	шт	1	18955,61		18956		18956		20472	
											1516		
4	4	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Блок индикации.Монтаж оборудования	шт.	2	65542,35	1,92	131085	4	1121	93571	242628	
						64980	0	129960	0		17972		
5	5	С123-080303-1302	Блок индикации Рубеж БИ	шт.	2	48187		96374		96374		104084	
											7710		
6	6	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	207	3301,7	1,92	683452	397	14030	481697	1258361	
						3232	0	669024	0		93212		
7	7	С123-080302-0102	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	178	4517		804026		804026		868348	
											64322		
8	8	С123-080302-0103	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212/101-64-A2R1	шт.	3	6273		18819		18819		20325	
											1506		
9	9	С123-080302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-11	шт.	36	1064		38304		38304		41368	
											3064		
10	10	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Адресный модуль речевого оповещения МРО-2М	шт	14	17248,93		241485		241485		260804	
											19319		
11	11	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		13	20940,68	2124,76	272229	27622	18563	169407	476967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-080306-0309	Блок питания ИВЭПР-12/3,5 RSR 2x17	шт.	1	17388 12621	711,04	226044 12621	9244	12621	35331 1010	13631	
13	13	С123-080306-0310	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	12	12850		154200		154200	12336	166536	
14	14	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	26	3545,85 3232	0 0	92192 84032	0 0	8160	60503 12216	164911	
15	15	С123-080306-0204	Аккумулятор TP 12-7	шт.	24	3915		93960		93960	7517	101477	
16	16	С123-080306-0210	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917		13834		13834	1107	14941	
17	17	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	79	2004,8 1616	350,76 157	158379 127664	27710 12403	3005	100848 20738	279965	
18	18	С123-080304-0504	Оповещатель пожарный речевой настенный модели SW-06	шт.	87	5761		501207		501207	40097	541304	
19	19	Ц13-100408-0506 Изм. и доп. вып. 18	Табло. Монтаж оборудования	шт.	46	9035,25 8598	0 0	415622 395508	0 0	20114	284766 56031	756419	
20	20	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Оповещатели модели ОПОП 1-8"Выход"	шт	51	1514,52		77241		77241	6179	83420	
21	21	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Программатор адресных устройств ПКУ-1	шт	1	22975,5		22976		22976	1838	24814	
22	22	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	АРМ охрана,пожар(рабочее место оператора)	шт	1	276083,04		276083		276083	22087	298170	
23	23	Прайс-листКомпания"Группа Три А"	Ключ HASP Pro(оперативная задача)	шт	1	74514,29		74514		74514	5961	80475	
24	24	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2243	88,91 78,35	0,84 0,14	199425 175739	1884 314	21802	126758 26095	352278	
25	25	Прайс-листКомпания"Группа Три А"	Кабель USB	м	4	3187,5		12750		12750	1020	13770	
26	26	Прайс-лист ТОО "Ронекс Секьюрити Компани"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRLS 2x0,75мм	м	2239	129,46		289861		289861	23189	313050	
27	27	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	48	154		7392		7392	591	7983	
28	28	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	2235	311,71 293,76	3,39 0,05	696672 656554	7577 112	32542	472799 93558	1263029	
29	29	С123-061710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм x 12,5 мм	м	2302,05	60		138123		138123	11050	149173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	200	248,32	2,33	49664	466	992	34726	91141	
31	31	С123-011305-0103	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	202	241,03	0,12	48206	24		6751		
32	32	С123-080504-0701	Комплект монтажный МК-311	шт.	3	90		18180		18180		19634	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Автоматическая пожарная сигнализация			7343		22029		22029	1454	23791	
											1762		
			ИТОГО:									8249176	
								5766265	65662	3122892	1871861	8249176	
			В том числе :					2577711	22097		611050		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		98990					
			Зимние удорожания									8348164	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		112700					
			Непредвиденные работы и затраты									8460864	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		169217					
												8630081	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										
			НДС									9061896	
			Итого с НДС			12 %		1087428					
			Итого со скидкой									10149324	
			в том числе НДС			5%		507466				9641858	
												1087428	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпнұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №12

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-7 Звукоусиление** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Охранная сигнализация										
1	1	Ц13-100408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	31	4145,55 4059	0 0	128512 125829	0 0	2683	90597 17529	236638	
2	2	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Громкоговоритель трансляционный настенный SW-10	шт	31	7435,98		230515		230515	18441	248956	
3	3	Ц13-100411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	1	3174,53 2972	0 0	3175 2972	0 0	203	2140 425	5740	
4	4	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Прибор звукоусиления(настенный) SPM -AO1050 DW	шт	1	473343,75		473344		473344	37868	511212	
5	5	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Пульт микрофонный (1 зона)	шт	1	56801,25		56801		56801	4544	61345	
6	6	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах	м	616	108,89 97,68	1,16 0,01	67076 60171	714 6	6191	43327 8832	119235	
7	7	Прайс-лист ТОО "Ронекс Секьюрити Компани"	Кабель симметричный парной скрутки КПСнг(А)-FRHA 2х1,5мм	м	616	383,93		236501		236501	18920	255421	
8	8	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	154		1078		1078	86	1164	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	616	248,32	2,33	152965	1435	3055	106955	280714	
						241,03	0,12	148474	74		20794		
10	10	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	622,16	29		18043		18043		19486	Казахстан
											1443		
11	11	С123-080504-0701	Комплект монтажный	шт.	4	7343		29372		29372		31722	
			Итого по разделу: 1. Охранная сигнализация								2350		
			ИТОГО:									1771633	
								1397382	2149	1057786	243019	1771633	
			В том числе :					337446	80		131232		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		21260					
			Итого с временными									1792893	
			Зимние удорожания			1,35 %		24204					
			Итого с зимними удорожаниями									1817097	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		36342					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1853439	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1946178	
			НДС			12 %		233541					
			Итого с НДС									2179719	
			Итого со скидкой			5%		108986				2070733	
			в том числе НДС									*233541*	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Техналзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Рассмотрено верно

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №13

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-8 Электрочасофикация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-080103-3001 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	2004,8	350,76	2005	351	38	1277	3545	
						1616	157	1616	157		263		
2	2	С123-080303-1001	Сигнал 01	шт.	1	17089		17089		17089		18456	
											1367		
3	3	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	31	1114,87	11,07	34561	344	906	24072	63324	
						1074,56	3,92	33311	122		4691		
4	4	С123-080301-1004	Часы табло ЧТ2-В	шт.	34	22290		757860		757860		818489	
											60629		
5	5	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	550	201,98	23,66	111089	13013	308	73529	199387	
						177,76	7,92	97768	4356		14769		
6	6	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,561	107407		60255		60255		65075	Казахстан
											4820		
7	7	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	11	154		1694		1694		1830	
											136		
8	8	Ц13-080305-1401 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	14	1114,87	11,07	15608	155	409	10871	28597	
						1074,56	3,92	15044	55		2118		
9	9	С123-080301-0203	Звонок громкого боя МЗМ-1	шт.	15	6077		91155		91155		98447	
											7292		
10	10	Ц13-100105-0301	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях		470	201,98	23,66	94931	11120	263	62834	170386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		177,76	7,92	83547	3722		12621		
11	11	С123-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,4794	107407		51491		51491		55610	Казахстан
12	12	С123-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	7	154		1078		1078	4119	1164	
			ИТОГО:					1238816	24983	982546	172583	1524310	
			В том числе :					231286	8412		112911		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		18292					
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		20825				1542602	
			Непредвиденные работы и затраты										
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		31269				1563427	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1594696	
			НДС									1674488	
			Итого с НДС			12 %		200939					
			Итого со скидкой									1875427	
			в том числе НДС			5%		93771				1781656	
												200939	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметник технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул.Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №14

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-9 Телефонизация** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Телефонизация										
1	1	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	380	108,89 97,68	1,16 0,01	41378 37118	441 4	3819	26728 5448	73554	
2	2	С123-060702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,0824	190246		15676		15676	1254	16930	Казахстан
3	3	С123-060401-0502	Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0824	159644		13155		13155	1052	14207	Казахстан
4	4	С123-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,2266	18746		4248		4248	340	4588	Казахстан
5	5	С123-061707-0101	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	1	3556		3556		3556	284	3840	Казахстан
6	6	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93	шт.	1	1207		1207		1207	97	1304	
7	7	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	910	295,59 279,22	3,3 0,44	268987 254090	3003 400	11894	183233 36178	488398	
8	8	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	350	248,32 241,03	2,33 0,12	86912 84360	815 42	1736	60770 11815	159497	
9	9	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	30	347,45 332,12	2,33 0,12	10424 9964	70 4	390	7176 1408	19008	
10	10	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	850	194		164900		164900	13192	178092	Казахстан
11	11	С123-010504-0105	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	60	91		5460		5460	437	5897	Казахстан
12	12	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	350	40		14000		14000	1120	15120	Казахстан
13	13	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	30	29		870		870	70	940	Казахстан
14	14	Ц13-100408-0507	Розетка . Монтаж оборудования	шт.	8	1368,23 1353	0 0	10946 10824	0 0	122	7793 1499	20238	
15	15	С123-070220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	8	356		2848		2848	228	3076	
16	16	С123-061707-0101	Коробка напольная ПКП-2000	шт.	113	3556		401828		401828	32146	433974	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Телефонизация									1438663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО:					**1046395**	**4330**	**645709**	**285700**	**1438663**	
			В том числе :					**396356**	**450**		**106568**		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения							**0**			
			Итого с временными			**1,2 %**		**17264**					
			Зимние удорожания									**1455926**	
			Итого с зимними удорожаниями			**1,35 %**		**19655**					
			Непредвиденные работы и затраты									**1475581**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			**2 %**		**29512**					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**1505093**	
			НДС									**1580402**	
			Итого с НДС			**12 %**		**189648**					
			Итого со скидкой									**1770050**	
			в том числе НДС			**5%**		**88503**				**1681548**	
												189648	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

«Компания «СТРОЙТЕКС» АВТОРСКИЙ НАДЗОР

Расценки верны

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпнұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**
(наименование)

Акт выполненных работ №14.1

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **По акту корректировке**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Структурированные кабельные системы										
1	1	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19прим	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	460	108,89 97,68	1,16 0,01	50089 44933	534 5	4623	32355 6596	89040	
2	2	С123-060702-0505	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3,0-2201	км	0,1648	190246		31353		31353		33861	Казахстан
3	3	С123-060401-0502	Кабели телефонные ТПШэпЗ 10х2х0,32-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,0824	159644		13155		13155	2508	14207	Казахстан
4	4	С123-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,2266	18746		4248		4248	1052	4588	Казахстан
5	5	С123-080201-0101	Коробка телефонная распределительная серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12434-93	шт.	2	1207		2414		2414	340 193	2607	
6	6	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	73	266,63 232,45	0,21 0,11	19464 16969	15 8	2480	12223 2535	34222	
7	7	С123-070220-0703	Розетка телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	8	356		2848		2848	228	3076	
8	8	С123-070220-0707	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	65	611		39715		39715	3177	42892	
9	9	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19прим	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1	835,17 824	0 0	835 824	0 0	11	593 114	1542	
10	10	СПрайс-лист ТОО"Жана Арна Телеком"	Оптический кросс ОРК 16 port со сплиттером 1-16 APC	шт	1	16368,01		16368		16368	1309	17677	
11	11	СПрайс-лист ТОО"Жана Арна Телеком"	Оптический сплиттер PLC 1-8 SC/APC 0,9mm -1m	шт	1	5952,18		5952		5952	476	6428	
12	12	Е11-210202-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка в полу	м	60	174,2 160,79	1,16 0,07	10452 9647	69 4	735	6949 1392	18793	
13	13	Прайс-лист ТОО"Жана Арна Телеком"	Кабель КСВПВ UTP 5-e cat. 4x2x0,52 Россия (305m)	м	60	113,33		6800		6800	544	7344	
14	14	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	60	29		1740		1740	139	1879	Казахстан
15	15	Е11-210201-0103 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3295	123,57 112,19	1,2 0,03	407163 369666	3954 99	33543	266231 53872	727266	
16	16	Прайс-лист ТОО"Жана Арна Телеком"	Кабель КСВПВ UTP 5-e cat. 4x2x0,52 Россия (305m)	м	3295	113,33		373422		373422	29874	403296	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17	Е11-210101-0203 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	160	468,44	3,33	74950	533	4802	50177	135137	
						435,1	0,46	69616	74		10010		
18	18	С123-011305-0105	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	161,6	194		31350		31350		33858	Казахстан
											2508		
19	19	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	3135	248,32	2,33	778483	7304	15550	544324	1428632	
						241,03	0,12	755629	376		105825		
20	20	С123-011305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	3166,35	72		227977		227977		246215	Казахстан
											18238		
21	21	Ц13-100302-0105 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	5	12187,84	1303,83	60939	6520	5940	36476	105208	
						9696	436,32	48480	2182		7793		
22	22	С123-080102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	5	115891		579455		579455		625811	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Структурированные кабельные системы								46356		
			ИТОГО:									3983579	
			В том числе :					2739172	18929	1404481	949328	3983579	
			Стоимость оборудования, всего					1315764	2748		295079		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		47803					
			Зимние удорожания									4031383	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		54424					
			Непредвиденные работы и затраты									4085807	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		81716					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									4167523	
			НДС									4376047	
			Итого с НДС			12 %		525126					
			Стоимость работ не предъявляемая к оплате									4901173	
			Итого к оплате									3217849	
			Итого к оплате со скидкой 5 %			5%		84166				1683324	
												1599157	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы"
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер-Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора ТОО "Мегалиты Алматы"

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шакер Б.

Отдел сметной работы:

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Шәрәпнұлы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №15

за **сентябрь 2022** (месяц, год) на **2-1-10 Видеонаблюдение** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Стоечный оптический кросс, R19-8-SC/UPC-SM	шт	1	13553,57		13554		13554		14638	
											1084		
2	2	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	4	20940,68	2124,76	83763	8499	5712	52125	146759	
						17388	711,04	69552	2844		10871		
3	3	Прайс-лист ТОО "Ронекс Секьюрити Компани"	Источник бесперебойного питания Skat ups 6000 rack	шт	1	550982,14		550982		550982		595061	
											44079		
4	4	Прайс-лист ТОО "Ронекс Секьюрити Компани"	Источник бесперебойного питания Skat ups 3000 rack	шт	3	291428,57		874286		874286		944229	
											69943		
5	5	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Распределитель питания PH12-6D1-P PDU	шт	9	7991,52		71924		71924		77678	
											5754		
6	6	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	3833	435,55	2,59	1669463	9928	163247	1078155	2967427	
						390,37	0,3	1496288	1150		219809		
7	7	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Кабель HDMI	м	6	16338,21		98029		98029		105871	
											7842		
8	8	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Кабель, волоконно-оптический, внутренний KC-FTTHSC-A-2-G.657.A2	м	315	144,8		45612		45612		49261	
											3649		
9	9	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Кабели симметричные парной скрутки для групповой ста-ционарной прокладки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	м	3512	150,27		527748		527748		569968	
											42220		
10	10	Е11-210102-0103 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 320 мм. Прокладка	м	247	534,56	6,76	132036	1670	7193	88771	238472	
						498,68	0,48	123174	119		17665		
11	11	Е11-210102-0102 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка		760	342,41	4,14	260232	3146	11066	177309	472544	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	С123-061710-0114	Канал кабельный из ПВХ размерами 90 мм х 50 мм	м	247	323,71 486	0,32	246020 120042	243	120042	35003 9603	129645	
13	13	С123-061710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 17 мм	м	760	62		47120		47120	3770	50890	
14	14	С123-061710-2705	Внешний угол 25х17	м	43	61		2623		2623	210	2833	
15	15	С123-061710-2720	Внутренний угол 25х17	шт.	50	61		3050		3050	244	3294	
16	16	С123-061710-2750	Т-образный угол 25х17	шт.	19	67		1273		1273	102	1375	
17	17	С123-061710-2729	Внутренний угол 90х50	шт.	11	374		4114		4114	329	4443	
18	18	С123-061710-2744	Поворот на 90° 90х50	шт.	5	374		1870		1870	150	2020	
19	19	С123-061710-2759	Т-образный угол 90х50	шт.	5	374		1870		1870	150	2020	
20	20	С123-061710-2774	Соединитель на стык 90х50	шт.	124	311		38564		38564	3085	41649	
21	21	С123-061710-2765	Соединитель на стык 25х17	шт.	380	55		20900		20900	1672	22572	
22	22	Е11-210101-0207 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	19	295,59 279,22	3,3 0,44	5616 5305	62 8	248	3826 755	10197	
23	23	С123-011305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	19,19	269		5162		5162	413	5575	Казахстан
24	24	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Саморез с дюбелем F 4,5х60мм	шт	340	104,73		35608		35608	2849	38457	
25	25	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Саморез с дюбелем F 3,5х60мм	шт	1134	109,29		123935		123935	9915	133850	
26	26	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Держатель с защелкой D50мм, полипропилен	шт	24	537,32		12896		12896	1032	13928	
27	27	Ц13-101001-0101 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	80	5073,32 5067,66	5,66 0	405866 405413	453 0	0	291897 55821	753584	
28	28	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Купольная антивандальная видиокамера DH-IPC-HDBW2231RP-VFS	шт	53	123160,45		6527504		6527504	522200	7049704	
29	29	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Уличная цилиндрическая видиокамера DH-IPC-HFW1431SP-0360B	шт	27	40982,14		1106518		1106518	88521	1195039	
30	30	С123-080502-0413	Монитор 43 DHL43-F600	шт.	1	226908		226908		226908	18153	245061	Казахстан
31	31	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	128-канальный видиорегистратор с поддержкой H.265 NVR608-128-4KS2	шт	1	1366071,43		1366071		1366071	109286	1475357	
32	32	Ц13-100302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Коммутатор - установка	шт	6	49143,31 41943	6883,64 2294,72	294860 251658	41302 13768	1900	191107 38877	524844	
33	33	С123-080102-0406	24 портовый коммутатор DH-PFS4226-24ET-360	шт.	6	212105		1272630		1272630	101810	1374440	
34	34	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Сетевое хранилище для видеопотока на 24 HDD;DH-EVS5024S-R	шт	2	1229464,29		2458929		2458929	196714	2655643	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	35	С123-080505-0702	Жесткий диск 6000 Gb Seadate IronWolf 6000 ГБ	шт.	48	43287		2077776		2077776		2243998	
36	36	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Многомодовый оптический модуль 1,25G PFT3950	шт	4	13660,71		54643		54643	166222	59014	
37	37	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Шкаф сетевой напольный LE05-33U68-GM	шт	1	154821,43		154821		154821	4371	167207	
38	38	Прайс-лист Компания"Группа Три А"	Щит СЕ 600x600x400 R5CE0664	шт	3	218571,43		655714		655714	12386	708171	
			ИТОГО:					21354512	65060	18692042	52457	25096718	
			В том числе :					2597410	18132		1883190		
			Стоимость оборудования, всего								1859016		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения							0			
			Итого с временными			1,2 %		301161					
			Зимние удорожания									25397878	
			Итого с зимними удорожаниями			1,35 %		342871					
			Непредвиденные работы и затраты									25740749	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		514815					
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									26255564	
			НДС									27569287	
			Итого с НДС			12 %		3308314					
			Итого со скидкой									30877601	
			в том числе НДС			5%		1543880				29333721	
												3308314	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметник технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жамаш Д.

Расценки верны

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиулы Ғ.

Заказчик : **КГУ «Управление строительства города Алматы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Г.С.Г. Высотник»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальный ремонт здания школы-гимназии №15 по адресу:г.Алматы,Алмалинский район,ул. Гоголя,139А**

(наименование, адрес)

Объект : **Здание школы-гимназии №15**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№16 от 2022-05-13**

Акт выполненных работ №15

за **сентябрь 2022 (месяц, год) на 2-1-2 Архитектурные решения работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Утепление конструкций										
1	100	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м3 изоляции	8,0398141	521,29 374,06	4,43 1,56	4191 3007	36 13	1148	2174 509	6874	
2	101	С121-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	8,0398141	19372		155747		155747	12460	168207	Казахстан
3	102	Е12-120102-0101	Фасады простые. Окраска составами по штукатурке с земли и лесов	м2 поверхности	1241,91481	230,02 229,09	0,93 0,48	285665 284510	1155 596	0	205277 39275	530217	
4	103	С121-110601-0101	Материал теплоизоляционный жидкий керамический, паропроницаемый, фасадный, температура поверхности при нанесении от +5°С до +120°С, температура эксплуатации от -60°С до +120°С	л	1862,872215	2310		4303235		4303235	344259	4647494	Казахстан
5	104	Е11-260201-0506 Изм. и доп. вып. 19	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на клее	м2 изолируемой поверхности	331,6423308	2241,84 2218,83	23,01 7,55	743490 735859	7631 2504	0	531621 102009	1377120	
6	105	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	331,6423308	104		34491		34491	2759	37250	Казахстан
7	106	С121-130816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	1658,211654	13		21557		21557	1725	23282	Казахстан
8	107	С121-110102-0102	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 45-50	м3	33,1642331	12803		424602		424602	33968	458570	Казахстан
9	108	Е11-150108-1609 Изм. и доп. вып. 17	Потолки подвесные комбинированные стальные с облицовкой алюминиевыми листами. Монтаж	м2	331,6423308	1817,29 1798,78	10,42 5,05	602692 596553	3456 1675	2683	430724 82673	1116089	
10	109	С122-030301-0501	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте		331,6423308	8477		2811332		2811332		3036239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							224907		
11	110	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов		109,9562808	1918,29	19,4	210928	2133	60444	107473	343873	
			м2 стен (за вычетом проемов)			1349,18	8,34	148351	917		25472		
12	111	С122-020201-0107	Листы стекломагнезитовые класса В - "стандарт" для внутренних работ толщиной 10 мм	м2	115,4540948	1351		155978		155978		168456	
											12478		
13	112	Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м2	91,630234	635,69	4,43	58248	406	23567	24781	89671	
						374,06	1,56	34275	143		6642		
14	113	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	9,1630234	15352		140671		140671		151925	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Утепление конструкций								11254		
												12155267	
			Раздел: 2. Отделка фасада (АР-12,14,60)										
15	114	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами и теплоизоляционным слоем		704,5361611	6473,85	75,93	4561065	53495	266061	3066217	8237465	
			м2 поверхности облицовки			6020,28	24,31	4241508	17127		610183		
16	115	С122-030101-0202	Плита фиброцементная окрашенная в массе толщиной 8 мм стран производства ЕАЭС	м2	704,5361611	7924		5582745		5582745		6029365	Казахстан
											446620		
17	116	С121-130211-0910	Система крепежных элементов для навесных вентилируемых фасадов монолитных зданий, тип облицовки: фиброцементная плита	м2	704,5361611	7174		5054342		5054342		5458689	Казахстан
											404347		
18	117	С121-110102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	35,2236798	21171		745721		745721		805379	Казахстан
											59658		
19	118	С121-110102-0103	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	36,6418031	15352		562525		562525		607527	Казахстан
											45002		
20	119	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	704,5361611	104		73272		73272		79134	Казахстан
											5862		
21	120	С121-100404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	704,5361611	91		64113		64113		69242	Казахстан
											5129		
22	121	Е11-150109-0202 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой плитами без теплоизоляционного слоя		60,8541728	4843,42	50,42	294743	3068	0	210687	545864	
			м2 поверхности облицовки			4793	15,55	291674	946		40434		
			Итого по разделу: 2. Отделка фасада (АР-12,14,60)									21832665	
			ИТОГО:					26891353	71380	20484234	4578954	33987932	
			В том числе :					6335737	23921		2517625		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		407855					
			Итого с временными									34395785	
			Зимние удорожания			1,35 %		464343					
			Итого с зимними удорожаниями									34860128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**697203**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**35557331**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**37336478**	
			НДС			**12 %**		**4480377**					
			Итого с НДС									**41816855**	
			Итого со скидкой			**5%**		**2090841**				**39726014**	
			в том числе НДС									***4480377***	

Заказчик:
Главный специалист отдела капитального строительства и социальных объектов
КГУ «Управление строительства города Алматы»

Галиев С.

"Алматы қаласы Құрылыс басқармасы" КММ
ТЕКСЕРІЛГЕН
ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Отдел сметной работы:

Технический надзор: ТОО "Мегалиты Алматы"
Инженер -Технадзор

Берикболов Е.

Инженер сметчик технического надзора
ТОО "Мегалиты Алматы"

Авторский надзор: ТОО «Компания «СТРОЙТЕКС»
Эксперт

Жаман Д.

Расценки верны

Подрядчик:
Директор
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шакер Б.

Начальник участка
ТОО «Г.С.Г Высотник»

Шәрәпиұлы Ғ.