Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района
(наименование, адрес)

Объект: Хлораторная (Смета 3-5)
(наименование)

Договор № 89 от 17.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №23 за август месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-250130-0102 РСНБ РК 2015	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	1,860	30407,01	56557
			Накладные расходы			*7823,68*	*14552*
			Сметная прибыль			*2252,37*	*4189*
2	2		Узел дозирования гидрохлорида натрия	шт	1,000	2608896,91	2608897
			Накладные расходы			*92909,43*	*92909*
			Сметная прибыль			*193251,62*	*193252*
			ИТОГО:				**2665454**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**107461**
			Сметная прибыль				**197441**
			Итого с временными		**2 %**	**1131,00**	**2666585**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**1795,00**	**2668380**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2828318**
			Итого со скидкой К=0,995			**-14142**	**2814176**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС		**12 %**	**337701**	**3151878**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Нигметкалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час (Смета 3-1-1)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №24 за август месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты и стены подвала				
1	25	11-080201-0703 РСНБ РК 2015	**Решетки приямков металлические. Установка**	т металлических изделий	0,214	487734,87	104375
			Накладные расходы			*35487,21*	*7594*
			Сметная прибыль			*36128,51*	*7732*
2	26	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,988	85,38	767
			Накладные расходы			***18,28***	***164***
			Сметная прибыль			*6,32*	*57*
3	27	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	8,988	87,12	783
			Накладные расходы			***12,52***	***113***
			Сметная прибыль			***6,45***	***58***
			Раздел: Перегородки подвала				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	28	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	13,680	5015,91	68618
			Накладные расходы			*754,12*	*10316*
			Сметная прибыль			*371,55*	*5083*
			Раздел: Стены наружние				
5	38	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,692	4033,67	103633
			Накладные расходы			*719,14*	*18476*
			Сметная прибыль			*298,79*	*7677*
6	39	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка крепления перегородок	т	0,037	441133,61	16498
			Накладные расходы			*93452,75*	*3495*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*1222*
			Раздел: Монолитные плиты				
7	52	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,100	41545,04	87245
			Накладные расходы			*4653,55*	*9772*
			Сметная прибыль			*3077,41*	*6463*
8	53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,185	220368,81	40768
			Накладные расходы			*7847,89*	*1452*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*3020*
			Раздел: Пути подвесного транспорта				
9	65	11-090301-0601 РСНБ РК 2015	Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м	м рельса в одну нитку	19,000	4038,93	76740
			Накладные расходы			*1063,23*	*20201*
			Сметная прибыль			*299,18*	*5684*
10	66	21-060408-1301 РСНБ РК 2015	Пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М" звенья прямолинейные	т	0,726	212413,87	154297
			Накладные расходы			*7564,60*	*5495*
			Сметная прибыль			*15734,36*	*11429*
11	67	11-090301-0307 РСНБ РК 2015	Блоки подкрановых балок, укрупняемые на монтаже, пролетом до 12 м массой до 2 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,718	64126,81	46049
			Накладные расходы			*15719,57*	*11288*
			Сметная прибыль			*4750,13*	*3411*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	68	21-050203-9902 РСНБ РК 2015	Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014	т	0,542	331476,23	179693
			Накладные расходы			*11804,71*	*6399*
			Сметная прибыль			*24553,80*	*13311*
13	69	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,013	230963,28	2956
			Накладные расходы			*8225,19*	*105*
			Сметная прибыль			*17108,39*	*219*
14	70	21-050101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,163	238050,61	38850
			Накладные расходы			*8477,59*	*1384*
			Сметная прибыль			*17633,38*	*2878*
15	71	11-130301-0602 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ГФ-0119 за один раз	м2	60,669	83,59	5071
			Накладные расходы			*14,21*	*862*
			Сметная прибыль			*6,19*	*376*
16	72	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	60,669	87,12	5286
			Накладные расходы			*12,52*	*760*
			Сметная прибыль			*6,45*	*392*
			Раздел: Кровля				
17	85	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72,000	688,69	49586
			Накладные расходы			*130,12*	*9369*
			Сметная прибыль			*51,01*	*3673*
18	86	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	72,000	87,82	6323
			Накладные расходы			*5,70*	*410*
			Сметная прибыль			*6,51*	*468*
19	87	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72,000	988,18	71149
			Накладные расходы			*109,97*	*7918*
			Сметная прибыль			*73,20*	*5270*
20	88	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	72,000	916,65	65999
			Накладные расходы			*230,03*	*16562*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*67,90*	*4889*
21	89	21-110101-0106 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-150 ГОСТ 9573-2012	м3	3,024	26990,52	81619
			Накладные расходы			*961,20*	*2907*
			Сметная прибыль			*1999,30*	*6046*
22	90	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	72,000	161,15	11603
			Накладные расходы			*37,43*	*2695*
			Сметная прибыль			*11,94*	*859*
23	91	21-130810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	79,200	109,98	8711
			Накладные расходы			*3,92*	*310*
			Сметная прибыль			*8,15*	*645*
24	92	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	72,000	688,69	49586
			Накладные расходы			*130,12*	*9369*
			Сметная прибыль			*51,01*	*3673*
25	93	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	72,000	351,29	25293
			Накладные расходы			*22,78*	*1640*
			Сметная прибыль			*26,02*	*1874*
26	94	11-120101-0208 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в три слоя	м2 кровли	72,000	1674,38	120556
			Накладные расходы			*147,15*	*10594*
			Сметная прибыль			*124,03*	*8930*
27	95	11-120101-0403 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	24,000	3905,67	93736
			Накладные расходы			*398,69*	*9569*
			Сметная прибыль			*289,31*	*6943*
			Раздел: Прочие работы				
28	110	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,006	1219506,18	7317
			Накладные расходы			*125169,61*	*751*
			Сметная прибыль			*90333,79*	*542*
			Раздел: Проемы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	120	11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	54,000	4097,48	221264
			Накладные расходы			*784,40*	*42358*
			Сметная прибыль			*303,52*	*16390*
30	121	21-090201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	54,000	19921,74	1075774
			Накладные расходы			*709,46*	*38311*
			Сметная прибыль			*1475,68*	*79687*
			ИТОГО:				**2820144**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**250642**
			Сметная прибыль				**208900**
			Итого с временными		**2 %**	**56403,00**	**2876547**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**89518,00**	**2966065**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**3143846**
			Итого с НДС		**12 %**	**377262,00**	**3521108**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района
(наименование, адрес)

Объект: Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3до 200 м3 час (Смета 3-1-6)
(наименование)

Договор № 89 от 17.07.2018 г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №25 за август месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,130	188,75	6065
			Накладные расходы			*37,16*	*1194*
			Сметная прибыль			*13,98*	*449*
2	2	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	32,130	21,76	699
			Накладные расходы			*4,63*	*149*
			Сметная прибыль			*1,61*	*52*
3	3	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	55,264	250,00	13816
			Накладные расходы			*8,90*	*492*
			Сметная прибыль			*18,52*	*1023*
4	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	2110,763	128,39	270997
			Накладные расходы			*26,26*	*55430*
			Сметная прибыль			*9,51*	*20074*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	64,287	2462,76	158323
			Накладные расходы			*902,19*	*57999*
			Сметная прибыль			*182,43*	*11728*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2175,049	30,19	65662
			Накладные расходы			*5,77*	*12556*
			Сметная прибыль			*2,24*	*4864*
7	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2175,049	195,82	425926
			Накладные расходы			*61,08*	*132858*
			Сметная прибыль			*14,51*	*31550*
8	8	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	32,130	3860,02	124022
			Накладные расходы			*616,30*	*19802*
			Сметная прибыль			*285,93*	*9187*
9	9	11-220301-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 32 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	493347,28	11840
			Накладные расходы			*172120,25*	*4131*
			Сметная прибыль			*36544,24*	*877*
10	10	23-010201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	573,39	13816
			Накладные расходы			*20,42*	*492*
			Сметная прибыль			*42,47*	*1023*
11	11	11-220301-0103 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,034	565143,99	19215
			Накладные расходы			*190785,27*	*6487*
			Сметная прибыль			*41862,52*	*1423*
12	12	23-010201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34,136	2657,56	90718
			Накладные расходы			*94,64*	*3231*
			Сметная прибыль			*196,86*	*6720*
13	13	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,233	1129257,18	263117
			Накладные расходы			*320611,47*	*74702*
			Сметная прибыль			*83648,68*	*19490*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	23-010201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	233,932	8809,47	2060817
			Накладные расходы			*313,73*	*73391*
			Сметная прибыль			*652,55*	*152653*
15	15	11-220301-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	1279317,45	30704
			Накладные расходы			*368023,80*	*8833*
			Сметная прибыль			*94764,26*	*2274*
16	16	23-010201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,096	17418,80	419723
			Накладные расходы			*620,33*	*14947*
			Сметная прибыль			*1290,28*	*31091*
17	17	11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 32 мм мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	74534,32	1789
			Накладные расходы			*26913,60*	*646*
			Сметная прибыль			*5521,06*	*133*
18	18	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,034	84702,75	2880
			Накладные расходы			*27275,73*	*927*
			Сметная прибыль			*6274,28*	*213*
19	19	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,233	139774,93	32568
			Накладные расходы			*34088,84*	*7943*
			Сметная прибыль			*10353,70*	*2412*
20	20	11-220701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,024	185229,93	4446
			Накладные расходы			*40559,45*	*973*
			Сметная прибыль			*13720,74*	*329*
21	21	13-120101-0303 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов хлоропровод	м трубопровода	42,000	1966,84	82607
			Накладные расходы			*426,55*	*17915*
			Сметная прибыль			*145,69*	*6119*
22	22	23-010301-0104 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 25 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 8731-74	м	42,168	836,42	35270
			Накладные расходы			*29,79*	*1256*
			Сметная прибыль			*61,96*	*2613*
23	23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	198,000	85,38	16905

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,28*	*3619*
			Сметная прибыль			*6,32*	*1252*
24	24	11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 32 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	987653,06	23704
			Накладные расходы			*140899,45*	*3382*
			Сметная прибыль			*73159,49*	*1756*
25	25	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,034	1578346,70	53664
			Накладные расходы			*163027,11*	*5543*
			Сметная прибыль			*116914,57*	*3975*
26	26	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,233	3075233,51	716529
			Накладные расходы			*270020,50*	*62915*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*53076*
27	27	11-220601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3789398,62	90946
			Накладные расходы			*321410,06*	*7714*
			Сметная прибыль			*280696,19*	*6737*
28	28	11-220501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,021	337506,17	7088
			Накладные расходы			*113949,45*	*2393*
			Сметная прибыль			*25000,46*	*525*
29	29	23-010501-1110 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 75x3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,210	638,27	13538
			Накладные расходы			*22,73*	*482*
			Сметная прибыль			*47,28*	*1003*
30	30	23-040501-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1495,61	2991
			Накладные расходы			*53,26*	*107*
			Сметная прибыль			*110,79*	*222*
31	31	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3,000	2437,07	7311
			Накладные расходы			*787,80*	*2363*
			Сметная прибыль			*180,52*	*542*
32	32	23-040102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	39684,60	119054

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1413,27*	*4240*
			Сметная прибыль			*2939,60*	*8819*
33	33	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	7,000	6701,51	46911
			Накладные расходы			*2018,58*	*14130*
			Сметная прибыль			*496,41*	*3475*
34	34	23-040102-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	7,000	103992,38	727947
			Накладные расходы			*3703,43*	*25924*
			Сметная прибыль			*7703,14*	*53922*
35	35	11-220901-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	10389,12	20778
			Накладные расходы			*2916,97*	*5834*
			Сметная прибыль			*769,56*	*1539*
36	36	23-040102-0109 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 250, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	175228,19	350456
			Накладные расходы			*6240,32*	*12481*
			Сметная прибыль			*12979,87*	*25960*
37	37	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6,000	1204,88	7229
			Накладные расходы			*410,38*	*2462*
			Сметная прибыль			*89,25*	*536*
38	38	23-020103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,000	1926,38	11558
			Накладные расходы			*68,60*	*412*
			Сметная прибыль			*142,69*	*856*
39	39	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	14,000	2886,98	40418
			Накладные расходы			*983,93*	*13775*
			Сметная прибыль			*213,85*	*2994*
40	40	23-020103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	14,000	4804,16	67258
			Накладные расходы			*171,09*	*2395*
			Сметная прибыль			*355,86*	*4982*
41	41	11-221201-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка	фланец	4,000	3586,22	14345
			Накладные расходы			*1192,57*	*4770*
			Сметная прибыль			*265,65*	*1063*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	42	23-020103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	6586,20	26345
			Накладные расходы			*234,55*	*938*
			Сметная прибыль			*487,87*	*1951*
43	43	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,361	975384,82	351821
			Накладные расходы			*283826,03*	*102376*
			Сметная прибыль			*72250,73*	*26061*
44	44	23-020101-0636 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7,000	9337,46	65362
			Накладные расходы			*332,53*	*2328*
			Сметная прибыль			*691,66*	*4842*
45	45	23-020101-0811 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 8 мм - 219 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	17730,42	53191
			Накладные расходы			*631,43*	*1894*
			Сметная прибыль			*1313,36*	*3940*
46	46	23-020101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3,000	204,75	614
			Накладные расходы			*7,29*	*22*
			Сметная прибыль			*15,17*	*45*
47	47	23-020101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	6219,78	37319
			Накладные расходы			*221,50*	*1329*
			Сметная прибыль			*460,72*	*2764*
48	48	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5,000	11637,50	58187
			Накладные расходы			***414,44***	***2072***
			Сметная прибыль			***862,04***	***4310***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	23-020101-1108 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	3,000	3306,25	9919
			Накладные расходы			*117,74*	*353*
			Сметная прибыль			*244,91*	*735*
50	50	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3,000	1315,18	3946
			Накладные расходы			*361,18*	*1084*
			Сметная прибыль			*97,42*	*292*
51	51	23-020302-8014 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	2558,89	2559
			Накладные расходы			*91,13*	*91*
			Сметная прибыль			*189,55*	*190*
52	52	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Фланец кольцо для втулки с полимерным покрытием д 180 мм	шт	1,000	2516,60	2517
			Накладные расходы			*89,62*	*90*
			Сметная прибыль			*186,42*	*186*
53	53	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Профильное сальниковое кольцо д 180 мм	шт	1,000	378,44	378
			Накладные расходы			*13,48*	*13*
			Сметная прибыль			*28,03*	*28*
54	54	11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных	23,222	38667,50	897937
			Накладные расходы			*7093,39*	*164723*
			Сметная прибыль			*2864,26*	*66514*
55	55	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	5,000	20387,37	101937
			Накладные расходы			*726,05*	*3630*
			Сметная прибыль			*1510,18*	*7551*
56	56	21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1,000	31346,00	31346
			Накладные расходы			*1116,31*	*1116*
			Сметная прибыль			*2321,93*	*2322*
57	57	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7,000	13810,79	96676
			Накладные расходы			*491,84*	*3443*
			Сметная прибыль			*1023,02*	*7161*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
58	58	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	9,000	17083,15	153748
			Накладные расходы			*608,37*	*5475*
			Сметная прибыль			*1265,42*	*11389*
59	59	21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	2,000	25499,10	50998
			Накладные расходы			*908,09*	*1816*
			Сметная прибыль			*1888,82*	*3778*
60	60	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6,510	19530,04	127141
			Накладные расходы			*695,51*	*4528*
			Сметная прибыль			*1446,67*	*9418*
61	61	21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1,000	29200,86	29201
			Накладные расходы			*1039,92*	*1040*
			Сметная прибыль			*2163,03*	*2163*
62	62	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	15,000	3622,54	54338
			Накладные расходы			*129,01*	*1935*
			Сметная прибыль			*268,34*	*4025*
63	63	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	12,000	4609,34	55312
			Накладные расходы			*164,15*	*1970*
			Сметная прибыль			*341,43*	*4097*
64	64	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки ГОСТ 25772-83 С2	т	0,088	336901,56	29715
			Накладные расходы			*11997,92*	*1058*
			Сметная прибыль			*24955,67*	*2201*
65	65	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7,000	11254,62	78782
			Накладные расходы			*400,81*	*2806*
			Сметная прибыль			*833,68*	*5836*
66	68	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	87,889	924,19	81225
			Накладные расходы			*124,98*	*10984*
			Сметная прибыль			*68,46*	*6017*
67	69	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из монолитного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	12,575	51451,53	647003

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*6592,51*	*82901*
			Сметная прибыль			*3811,22*	*47926*
68	70	23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,000	11254,62	22509
			Накладные расходы			*400,81*	*802*
			Сметная прибыль			*833,68*	*1667*
69	71	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	0,560	14045,20	7865
			Накладные расходы			*3963,29*	*2219*
			Сметная прибыль			*1040,39*	*583*
70	72	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	8,000	3622,54	28980
			Накладные расходы			*129,01*	*1032*
			Сметная прибыль			*268,34*	*2147*
71	73	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	4609,34	9219
			Накладные расходы			*164,15*	*328*
			Сметная прибыль			*341,43*	*683*
72	74	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,478	307738,40	147173
			Накладные расходы			*10959,34*	*5241*
			Сметная прибыль			*22795,44*	*10902*
73	75	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,100	924,19	34287
			Накладные расходы			*124,98*	*4637*
			Сметная прибыль			*68,46*	*2540*
74	76	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные	т	0,018	380912,68	6704
			Накладные расходы			*13565,27*	*239*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*497*
75	77	11-340101-1501 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконстру	0,018	19658,72	346
			Накладные расходы			*6017,27*	*106*
			Сметная прибыль			***1456,20***	***26***
			ИТОГО:				**9778251**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1085914**
			Сметная прибыль				**724315**
			Итого с временными		**2 %**	**195565,00**	**9973816**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**310385,00**	**10284201**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**10900619**
			Итого с НДС		**12 %**	**1308074,00**	**12208693**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар на 500 м3 (Смета 3-2.)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №26 за август месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Резервуар № 1				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
1	74	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для уклона по дну. Устройство**	м3	10,300	30234,97	311420
			Накладные расходы			*2798,43*	*28824*
			Сметная прибыль			*2239,63*	*23068*
			Раздел: Металлоконструкции				
2	79	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж**	т конструкций	0,100	156860,10	15727
			Накладные расходы			*54292,06*	*5443*
			Сметная прибыль			*11619,27*	*1165*
3	80	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,100	388960,79	38997
			Накладные расходы			*13851,88*	*1389*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*2889*
4	81	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	м2	4,211	205,66	866
			Накладные расходы			*18,87*	*79*
			Сметная прибыль			*15,23*	*64*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	82	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	4,211	220,78	930
			Накладные расходы			*14,08*	*59*
			Сметная прибыль			*16,35*	*69*
6	83	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,211	883,10	3719
			Накладные расходы			*56,34*	*237*
			Сметная прибыль			*65,42*	*275*
			Раздел: Монтажные работы внутренних трубопроводов.				
7	115	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	23,500	3785,26	88954
			Накладные расходы			*995,96*	*23405*
			Сметная прибыль			*280,39*	*6589*
8	116	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3075233,51	72268
			Накладные расходы			*270020,50*	*6345*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*5353*
9	117	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,500	6955,91	163464
			Накладные расходы			*247,72*	*5821*
			Сметная прибыль			*515,25*	*12108*
			Раздел: Разные работы				
10	120	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра для вентиляционных труб	м трубопровода	3,700	21305,88	78832
			Накладные расходы			*1972,05*	*7297*
			Сметная прибыль			*1578,21*	*5839*
			ОТДЕЛ 2.Резервуар № 2				
			Раздел: Металлоконструкции				
11	244	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,100	156860,10	15727
			Накладные расходы			*54292,06*	*5443*
			Сметная прибыль			*11619,27*	*1165*
12	245	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,100	388960,79	38997
			Накладные расходы			*13851,88*	*1389*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*2889*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	246	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,211	205,66	866
			Накладные расходы			*18,87*	*79*
			Сметная прибыль			*15,23*	*64*
14	247	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	4,211	220,78	930
			Накладные расходы			*14,08*	*59*
			Сметная прибыль			*16,35*	*69*
15	248	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,211	883,10	3719
			Накладные расходы			*56,34*	*237*
			Сметная прибыль			*65,42*	*275*
			Раздел: Монтажные работы внутренних трубопроводов.				
16	280	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	23,500	3785,26	88954
			Накладные расходы			*995,96*	*23405*
			Сметная прибыль			*280,39*	*6589*
17	280	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3075233,51	72268
			Накладные расходы			*270020,50*	*6345*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*5353*
18	282	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,500	6955,91	163464
			Накладные расходы			*247,72*	*5821*
			Сметная прибыль			*515,25*	*12108*
			Раздел: Разные работы				
19	285	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра для вентиляционных труб	м трубопровода	3,700	21305,88	78832
			Накладные расходы			*1972,05*	*7297*
			Сметная прибыль			*1578,21*	*5839*
			ОТДЕЛ 3.Резервуар № 3				
			Раздел: Металлоконструкции				
20	409	11-090305-0304 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,100	156860,10	15727
			Накладные расходы			*54292,06*	*5443*
			Сметная прибыль			*11619,27*	*1165*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	410	21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,100	388960,79	38997
			Накладные расходы			*13851,88*	*1389*
			Сметная прибыль			*28811,91*	*2889*
22	411	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,211	205,66	866
			Накладные расходы			*18,87*	*79*
			Сметная прибыль			*15,23*	*64*
23	412	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	4,211	220,78	930
			Накладные расходы			*14,08*	*59*
			Сметная прибыль			*16,35*	*69*
24	413	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	4,211	883,10	3719
			Накладные расходы			*56,34*	*237*
			Сметная прибыль			*65,42*	*275*
			Раздел: Монтажные работы внутренних трубопроводов.				
25	445	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	23,500	3785,26	88954
			Накладные расходы			*995,96*	*23405*
			Сметная прибыль			*280,39*	*6589*
26	446	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,024	3075233,51	72268
			Накладные расходы			*270020,50*	*6345*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*5353*
27	447	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	23,500	6955,91	163464
			Накладные расходы			*247,72*	*5821*
			Сметная прибыль			*515,25*	*12108*
			Раздел: Разные работы				
28	450	11-160401-0210 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка футляра для вентиляционных труб	м трубопровода	3,700	21305,88	78832
			Накладные расходы			*1972,05*	*7297*
			Сметная прибыль			*1578,21*	*5839*
			ИТОГО:				**1702687**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**179054**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**126125**
			Итого с временными		**2 %**	**34054,00**	**1736741**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**54047,00**	**1790788**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1898125**
			Итого с НДС		**12 %**	**227775,00**	**2125900**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**