Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне САМАЛ квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		89	17.07.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	**522 203 717**								**55 950 398**	**522 203 717**
в том числе:										
Внутриплощадочные сети водопровода			20 996 869	20 996 869					2 519 624	23 516 493
Резервуар на 500 м3 3 шт			18 292 042	18 292 042					2 195 045	20 487 087
Внеплощадочные сети водопровода			877 931	877 931					105 352	983 283
Насосная станция 2-го одьема производительностью 150 м3 час			8 475 165	8 475 165					1 017 020	9 492 185
КПП. Общестроительные работы			1 637 868	1 637 868					196 544	1 834 412
Итого к оплате:									**6 033 585**	**56 313 460**

Пятьдесят шесть миллионов триста тринадцать тысяч четыреста шестьдесят тенге

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугажарского района _____ **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Темир-Строй-сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г.Кандагаш
за июль 2019 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-2-1	Внутриплощадочные сети водопровода	15	23 516 493	2 519 624
2	3-2.	Резервуар на 500 м3 3 шт	16	20 487 087	2 195 045
3	2-1-1	Внеплощадочные сети водопровода	17	983 283	105 352
4	3-1-1	Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час	18	9 492 185	1 017 020
5	3-4.	КПП. Общестроительные работы	19	1 834 412	196 544
		ВСЕГО:		56 313 460	6 033 585

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мугалжарского района"
М.П

Подрядчик:
ТОО"Темир-Строй Сервис м Ко
М.П

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети водопровода (смета 2-2-1)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
18.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №15 за июль месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
1	**11**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**7,900**	**74534,32**	**588821**
			Накладные расходы			***26913,60***	***212617***
			Сметная прибыль			***5521,06***	***43616***
2	**14**	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**2,400**	**84702,75**	**203287**
			Накладные расходы			***27275,73***	***65462***
			Сметная прибыль			***6274,28***	***15058***
3	**17**	**11-220701-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**5,500**	**84702,75**	**465865**
			Накладные расходы			***27275,73***	***150016***
			Сметная прибыль			***6274,28***	***34509***
4	**20**	**11-220701-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**3,000**	**116549,30**	**349648**
			Накладные расходы			***33261,71***	***99785***
			Сметная прибыль			***8633,28***	***25900***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**23**	**11-220701-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**1,500**	**139774,93**	**209662**
			Накладные расходы			***34088,84***	***51133***
			Сметная прибыль			***10353,70***	***15531***
6	**25**	**11-220301-0106 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,001**	**1129257,18**	**1129**
			Накладные расходы			***320611,47***	***321***
			Сметная прибыль			***83648,68***	***84***
7	**26**	**23-010201-0232 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,004**	**8809,47**	**8845**
			Накладные расходы			***313,73***	***315***
			Сметная прибыль			***652,55***	***655***
8	**27**	**11-220601-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,001**	**3075233,51**	**3075**
			Накладные расходы			***270020,50***	***270***
			Сметная прибыль			***227795,07***	***228***
9	**40**	**11-220901-0101 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**25,000**	**1473,77**	**36844**
			Накладные расходы			***488,41***	***12210***
			Сметная прибыль			***109,17***	***2729***
10	**41**	**23-040102-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**25,000**	**19131,67**	**478292**
			Накладные расходы			***681,33***	***17033***
			Сметная прибыль			***1417,16***	***35429***
11	**42**	**11-220901-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**13,000**	**2437,07**	**31682**
			Накладные расходы			***787,80***	***10241***
			Сметная прибыль			***180,52***	***2347***
12	**43**	**23-040102-0105 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**13,000**	**39684,60**	**515900**
			Накладные расходы			***1413,27***	***18372***
			Сметная прибыль			***2939,60***	***38215***
13	**46**	**11-220901-0106 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4,000**	**6701,51**	**26806**
			Накладные расходы			***2018,58***	***8074***
			Сметная прибыль			***496,41***	***1986***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**47**	**23-040102-0108 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**4,000**	**103992,38**	**415970**
			Накладные расходы			***3703,43***	***14814***
			Сметная прибыль			***7703,14***	***30813***
15	**48**	**11-221201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**235,000**	**628,23**	**147635**
			Накладные расходы			***218,36***	***51314***
			Сметная прибыль			***46,54***	***10936***
16	**49**	**23-020103-0107 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**235,000**	**773,23**	**181710**
			Накладные расходы			***27,54***	***6471***
			Сметная прибыль			***57,28***	***13460***
17	**50**	**11-221201-0103 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	**фланец**	**103,000**	**1204,88**	**124103**
			Накладные расходы			***410,38***	***42269***
			Сметная прибыль			***89,25***	***9193***
18	**51**	**23-020103-0110 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**103,000**	**1677,12**	**172743**
			Накладные расходы			***59,73***	***6152***
			Сметная прибыль			***124,23***	***12796***
19	**52**	**11-221201-0105 РСНБ РК 2015**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	**фланец**	**136,000**	**1829,42**	**248802**
			Накладные расходы			***621,67***	***84547***
			Сметная прибыль			***135,51***	***18430***
20	**53**	**23-020103-0112 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**136,000**	**2353,23**	**320039**
			Накладные расходы			***83,80***	***11397***
			Сметная прибыль			***174,31***	***23707***
21	**56**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,093**	**975384,82**	**91101**
			Накладные расходы			***283826,03***	***26509***
			Сметная прибыль			***72250,73***	***6748***
22	**57**	**23-020101-0608 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**95,000**	**706,22**	**67091**
			Накладные расходы			***25,15***	***2389***
			Сметная прибыль			***52,31***	***4970***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**58**	**23-020101-0728 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**12,000**	**4001,15**	**48014**
			Накладные расходы			***142,49***	***1710***
			Сметная прибыль			***296,38***	***3557***
24	**60**	**23-020101-0747 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,000**	**3931,78**	**11795**
			Накладные расходы			***140,02***	***420***
			Сметная прибыль			***291,24***	***874***
25	**62**	**23-020101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**435,62**	**1742**
			Накладные расходы			***15,51***	***62***
			Сметная прибыль			***32,27***	***129***
26	**63**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник 150х50**	**т фасонных частей**	**0,150**	**1339326,76**	**201435**
			Накладные расходы			***296786,93***	***44637***
			Сметная прибыль			***99209,39***	***14921***
27	**64**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник 200х50**	**т фасонных частей**	**0,144**	**1339326,76**	**192863**
			Накладные расходы			***296786,93***	***42737***
			Сметная прибыль			***99209,39***	***14286***
28	**66**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**292,000**	**1315,18**	**384032**
			Накладные расходы			***361,18***	***105463***
			Сметная прибыль			***97,42***	***28447***
29	**84**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка крестовины стальных**	**т фасонных частей**	**0,318**	**1339326,76**	**425906**
			Накладные расходы			***296786,93***	***94378***
			Сметная прибыль			***99209,39***	***31549***
30	**85**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,788**	**975384,82**	**768603**
			Накладные расходы			***283826,03***	***223655***
			Сметная прибыль			***72250,73***	***56934***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
31	86	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8,000	650,21	5202
			Накладные расходы			*23,16*	*185*
			Сметная прибыль			*48,16*	*385*
32	94	прайс лист "Скала	Пожарная подставка, фланцевая ГОСТ 5525-88 ППКФ 150-50	шт	8,000	64523,45	516188
			Накладные расходы			*2297,84*	*18383*
			Сметная прибыль			*4779,51*	*38236*
33	95	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	8,000	3272,11	26177
			Накладные расходы			*1004,07*	*8033*
			Сметная прибыль			*242,38*	*1939*
34	96	23-030103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	8,000	87068,49	696548
			Накладные расходы			*3100,73*	*24806*
			Сметная прибыль			*6449,52*	*51596*
35	97	23-020101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	366,000	87,15	31897
			Накладные расходы			*3,10*	*1136*
			Сметная прибыль			*6,46*	*2363*
36	98	23-040905-1330 РСНБ РК 2015	Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	366,000	675,14	247103
			Накладные расходы			*24,04*	*8800*
			Сметная прибыль			*50,01*	*18304*
37	100	23-020301-0202 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	366,000	212,86	77906
			Накладные расходы			*7,58*	*2774*
			Сметная прибыль			*15,77*	*5771*
38	101	23-020301-0204 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	366,000	294,77	107887
			Накладные расходы			*10,50*	*3842*
			Сметная прибыль			*21,84*	*7992*
39	102	23-020301-1204 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	366,000	178,13	65195
			Накладные расходы			*6,34*	*2322*
			Сметная прибыль			*13,19*	*4829*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
40	**103**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз**	**м трубопровода**	**91,500**	**2129,76**	**194873**
			Накладные расходы			***371,77***	***34017***
			Сметная прибыль			***157,76***	***14435***
41	**104**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Коллекторы диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**256,000**	**2570,36**	**658012**
			Накладные расходы			***819,10***	***209690***
			Сметная прибыль			***190,40***	***48742***
42	**105**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 коллекторы**	**м**	**493,000**	**1055,86**	**520541**
			Накладные расходы			***37,60***	***18538***
			Сметная прибыль			***78,21***	***38559***
43	**106**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,090**	**975384,82**	**87785**
			Накладные расходы			***283826,03***	***25544***
			Сметная прибыль			***72250,73***	***6503***
44	**107**	**23-020103-3407 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**280,000**	**338,12**	**94673**
			Накладные расходы			***12,04***	***3372***
			Сметная прибыль			***25,05***	***7013***
45	**108**	**23-020101-0607 РСНБ РК 2015**	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**128,000**	**971,86**	**124398**
			Накладные расходы			***34,61***	***4430***
			Сметная прибыль			***71,99***	***9215***
46	**109**	**11-220501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**6,247**	**320163,60**	**2000062**
			Накладные расходы			***109110,68***	***681614***
			Сметная прибыль			***23715,82***	***148153***
47	**110**	**23-010501-1304 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**6309,470**	**128,51**	**810800**
			Накладные расходы			***4,58***	***28875***
			Сметная прибыль			***9,52***	***60059***
48	**111**	**11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**20,000**	**74534,32**	**1490686**
			Накладные расходы			***26913,60***	***538272***
			Сметная прибыль			***5521,06***	***110421***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
49	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	77,000	85,38	6574
			Накладные расходы			*18,28*	*1407*
			Сметная прибыль			*6,32*	*487*
50	114	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза**	м2	77,000	169,69	13066
			Накладные расходы			*24,88*	*1916*
			Сметная прибыль			*12,57*	*968*
51	115	11-220601-0402 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальных трубопроводов диаметром 63 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	1,500	130663,48	195995
			Накладные расходы			*32923,38*	*49385*
			Сметная прибыль			*9678,78*	*14518*
52	116	11-220601-0403 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,600	144669,50	86802
			Накладные расходы			*33498,25*	*20099*
			Сметная прибыль			*10716,26*	*6430*
53	117	11-220601-0405 РСНБ РК 2015	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	1,500	174653,91	261981
			Накладные расходы			*37390,34*	*56086*
			Сметная прибыль			*12937,33*	*19406*
54	118	11-220601-0406 РСНБ РК 2015	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,400	203332,62	81333
			Накладные расходы			*39501,36*	*15801*
			Сметная прибыль			*15061,68*	*6025*
			Раздел: Колодцы				
55	131	21-060208-0501 РСНБ РК 2015	**Стремянки ГОСТ 25772-83 С2**	т	9,170	336901,56	3089253
			Накладные расходы			*11997,92*	*110016*
			Сметная прибыль			*24955,67*	*228834*
			Раздел: Монолитные колодцы 1 шт				
56	135	11-221301-0303 РСНБ РК 2015	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из монолитного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных	7,470	51451,53	384343
			Накладные расходы			*6592,51*	*49246*
			Сметная прибыль			*3811,22*	*28470*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
57	136	23-030101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	16146,17	16146
			Накладные расходы			*575,01*	*575*
			Сметная прибыль			*1196,01*	*1196*
58	137	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	0,420	14045,20	5899
			Накладные расходы			*3963,29*	*1665*
			Сметная прибыль			*1040,39*	*437*
59	138	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	3622,54	7245
			Накладные расходы			*129,01*	*258*
			Сметная прибыль			*268,34*	*537*
60	139	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	4,000	4609,34	18437
			Накладные расходы			*164,15*	*657*
			Сметная прибыль			*341,43*	*1366*
61	140	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,478	307738,40	147173
			Накладные расходы			*10959,34*	*5241*
			Сметная прибыль			*22795,44*	*10902*
62	141	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	37,100	924,19	34287
			Накладные расходы			*124,98*	*4637*
			Сметная прибыль			*68,46*	*2540*
63	142	21-060304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные	т	0,018	380912,68	6704
			Накладные расходы			*13565,27*	*239*
			Сметная прибыль			*28215,75*	*497*
64	143	11-340101-1501 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные. Окраска в два слоя эмалью и лаком	т металлоконструк	0,018	19658,72	346
			Накладные расходы			*6017,27*	*106*
			Сметная прибыль			*1456,20*	*26*
			ИТОГО:				**18834954**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3336742**
			Сметная прибыль				**1395182**
			Итого с временными		**2 %**	**376699,00**	**19211653**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**597867,00**	**19809520**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**20996869**
			Итого с НДС		**12 %**	**2519624,00**	**23516493**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"_____Уристемова А.С.

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг"_____Каналин А.К.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____Ниеткалиев Г.И.

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар на 500 м3 (Смета 3-2.)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №16 за июль месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Резервуар № 1				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
1	25	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,031	441133,61	13763
			Накладные расходы			*93452,75*	*2916*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*1020*
2	26	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,097	252503,92	24543
			Накладные расходы			*31886,23*	*3099*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*1818*
3	30	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,400	52738,66	126573
			Накладные расходы			*7643,27*	*18344*
			Сметная прибыль			*3906,57*	*9376*
4	31	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	224752,72	38927
			Накладные расходы			*8004,01*	*1386*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*2883*
5	32	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	220368,81	5024

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7847,89*	*179*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*372*
6	33	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,551	21692,68	11953
			Накладные расходы			*6737,12*	*3712*
			Сметная прибыль			*1606,87*	*885*
7	34	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,551	215108,11	118525
			Накладные расходы			*7660,55*	*4221*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*8780*
8	35	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,060	252503,92	15236
			Накладные расходы			*31886,23*	*1924*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*1129*
9	36	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка сальников	т фасонных частей	0,408	987926,57	403469
			Накладные расходы			*172589,24*	*70485*
			Сметная прибыль			*73179,75*	*29887*
10	37	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	25,080	205,66	5158
			Накладные расходы			*18,87*	*473*
			Сметная прибыль			*15,23*	*382*
11	38	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	25,080	220,78	5537
			Накладные расходы			*14,08*	*353*
			Сметная прибыль			*16,35*	*410*
12	39	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710	м2	25,080	883,10	22148
			Накладные расходы			*56,34*	*1413*
			Сметная прибыль			*65,42*	*1641*
13	60	11-070504-0108 РСНБ РК 2015	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка	шт. сборных конструкций	16,000	3040,87	48654
			Накладные расходы			*857,80*	*13725*
			Сметная прибыль			*225,25*	*3604*
14	61	21-040302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	15,200	66934,02	1017397
			Накладные расходы			*2383,69*	*36232*
			Сметная прибыль			*4958,08*	*75363*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	62	11-070106-0403 РСНБ РК 2015	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов по периметру**	м шва	38,000	384,80	14622
			Накладные расходы			*93,46*	*3552*
			Сметная прибыль			*28,50*	*1083*
16	63	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Пояса в опалубке. Укладка бетона по периметру сооружения от от 4,2 до отм 4,6**	м3	3,060	39818,93	121846
			Накладные расходы			*4910,82*	*15027*
			Сметная прибыль			*2949,55*	*9026*
17	64	11-060301-0301 РСНБ РК 2015	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (усиление плит)**	м2	15,000	2171,31	32570
			Накладные расходы			*156,85*	*2353*
			Сметная прибыль			*160,84*	*2413*
18	65	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,049	16493,73	815
			Накладные расходы			*5200,96*	*257*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*60*
19	66	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,049	220368,81	10892
			Накладные расходы			*7847,89*	*388*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*807*
20	75	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных опор под переливнойи подводящий трубопровод**	м3	0,600	28906,49	17344
			Накладные расходы			*2914,98*	*1749*
			Сметная прибыль			*2141,22*	*1285*
			Раздел: Гидроизоляционные работы				
21	84	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	225,000	924,19	207942
			Накладные расходы			*124,98*	*28121*
			Сметная прибыль			*68,46*	*15403*
22	85	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой внутренних стен**	м2	226,000	217,65	49190
			Накладные расходы			*23,35*	*5276*
			Сметная прибыль			*16,12*	*3644*
23	86	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	м2	102,000	217,65	22201
			Накладные расходы			*23,35*	*2381*
			Сметная прибыль			*16,12*	*1645*
			Раздел: Монтажные работы внутренних трубопроводов.				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	109	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	3785,26	15141
			Накладные расходы			*995,96*	*3984*
			Сметная прибыль			*280,39*	*1122*
25	110	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	3075233,51	12301
			Накладные расходы			*270020,50*	*1080*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*911*
26	111	23-020101-0260 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1,000	7553,03	7553
			Накладные расходы			*268,98*	*269*
			Сметная прибыль			*559,48*	*559*
27	112	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	4,000	6955,91	27824
			Накладные расходы			*247,72*	*991*
			Сметная прибыль			*515,25*	*2061*
28	113	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1,700	3922,30	6668
			Накладные расходы			*529,63*	*900*
			Сметная прибыль			*290,54*	*494*
29	114	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	1578346,70	2683
			Накладные расходы			*163027,11*	*277*
			Сметная прибыль			*116914,57*	*199*
			Раздел: Вентиляция				
30	126	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	10,800	6352,17	68603
			Накладные расходы			*769,85*	*8314*
			Сметная прибыль			*470,53*	*5082*
31	127	23-020101-0233 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4,000	3102,87	12411
			Накладные расходы			*110,50*	*442*
			Сметная прибыль			*229,84*	*919*
32	128/	11-160401-0212 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 600 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	43221,73	172887

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3072,58*	*12290*
			Сметная прибыль			*3201,61*	*12806*
33	**129**	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,000**	**1320,52**	**2641**
			Накладные расходы			*203,36*	*407*
			Сметная прибыль			*97,82*	*196*
34	**130**	**23-020101-0232 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**2997,83**	**11991**
			Накладные расходы			*106,76*	*427*
			Сметная прибыль			*222,06*	*888*
35	**131**	**11-160401-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**16,000**	**11323,22**	**181172**
			Накладные расходы			*1719,70*	*27515*
			Сметная прибыль			*838,76*	*13420*
36	**132**	**11-200701-0107 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,000**	**7354,62**	**29418**
			Накладные расходы			*727,09*	*2908*
			Сметная прибыль			*544,79*	*2179*
37	**133**	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**4,000**	**983,28**	**3933**
			Накладные расходы			*35,02*	*140*
			Сметная прибыль			*72,84*	*291*
38	**134**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж днища осадочной камеры**	**т конструкций**	**0,064**	**118549,51**	**7587**
			Накладные расходы			*42871,52*	*2744*
			Сметная прибыль			*8781,45*	*562*
39	**135**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,064**	**228307,35**	**14612**
			Накладные расходы			*8130,60*	*520*
			Сметная прибыль			*16911,66*	*1082*
40	**136**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор осадочной камеры**	**т конструкций**	**0,071**	**133040,58**	**9419**
			Накладные расходы			*46429,50*	*3287*
			Сметная прибыль			*9854,86*	*698*
41	**137**	**21-060511-0101 РСНБ РК 2015**	**Швелеры для опор осадочной камеры**	**т**	**0,071**	**288615,17**	**20434**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10278,32*	*728*
			Сметная прибыль			*21378,90*	*1514*
42	**138**	**11-130301-1411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**5,000**	**206,79**	**1034**
			Накладные расходы			*13,50*	*68*
			Сметная прибыль			*15,32*	*77*
			ОТДЕЛ 2.РРезервуар № 2				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
43	**185**	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**60,500**	**36320,89**	**2197414**
			Накладные расходы			*4266,90*	*258147*
			Сметная прибыль			*2690,44*	*162771*
44	**186**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,176**	**224752,72**	**39646**
			Накладные расходы			*8004,01*	*1412*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*2937*
45	**188**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**6,209**	**21692,68**	**134699**
			Накладные расходы			*6737,12*	*41833*
			Сметная прибыль			*1606,87*	*9978*
46	**189**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**6,209**	**215108,11**	**1335692**
			Накладные расходы			*7660,55*	*47567*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*98940*
47	**190**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,031**	**441133,61**	**13763**
			Накладные расходы			*93452,75*	*2916*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*1020*
48	**191**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,097**	**252503,92**	**24543**
			Накладные расходы			*31886,23*	*3099*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*1818*
49	**192**	**11-060501-0107 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,340**	**50470,76**	**67631**
			Накладные расходы			*7976,91*	*10689*
			Сметная прибыль			*3738,58*	*5010*
50	**193**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,029**	**224752,72**	**6473**
			Накладные расходы			*8004,01*	*231*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*479*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	194	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	215108,11	8794
			Накладные расходы			*7660,55*	*313*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*651*
52	195	11-060701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	2,400	52738,66	126573
			Накладные расходы			*7643,27*	*18344*
			Сметная прибыль			*3906,57*	*9376*
53	196	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,173	224752,72	38927
			Накладные расходы			*8004,01*	*1386*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*2883*
54	197	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,023	220368,81	5024
			Накладные расходы			*7847,89*	*179*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*372*
55	198	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,551	21692,68	11953
			Накладные расходы			*6737,12*	*3712*
			Сметная прибыль			*1606,87*	*885*
56	199	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,551	215108,11	118525
			Накладные расходы			*7660,55*	*4221*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*8780*
57	200	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,060	252503,92	15236
			Накладные расходы			*31886,23*	*1924*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*1129*
58	201	11-220801-0106 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка сальников	т фасонных частей	0,408	987926,57	403469
			Накладные расходы			*172589,24*	*70485*
			Сметная прибыль			*73179,75*	*29887*
59	202	11-130301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	25,080	205,66	5158
			Накладные расходы			*18,87*	*473*
			Сметная прибыль			*15,23*	*382*
60	203	11-130301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720	м2	25,080	220,78	5537
			Накладные расходы			*14,08*	*353*
			Сметная прибыль			*16,35*	*410*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**204**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710**	**м2**	**25,080**	**883,10**	**22148**
			Накладные расходы			***56,34***	***1413***
			Сметная прибыль			***65,42***	***1641***
62	**225**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,000**	**3040,87**	**48654**
			Накладные расходы			***857,80***	***13725***
			Сметная прибыль			***225,25***	***3604***
63	**226**	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**15,200**	**66934,02**	**1017397**
			Накладные расходы			***2383,69***	***36232***
			Сметная прибыль			***4958,08***	***75363***
64	**227**	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов по периметру**	**м шва**	**38,000**	**384,80**	**14622**
			Накладные расходы			***93,46***	***3552***
			Сметная прибыль			***28,50***	***1083***
65	**228**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Укладка бетона по периметру сооружения от от 4,2 до отм 4,6**	**м3**	**3,060**	**39818,93**	**121846**
			Накладные расходы			***4910,82***	***15027***
			Сметная прибыль			***2949,55***	***9026***
66	**229**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (усиление плит)**	**м2**	**15,000**	**2171,31**	**32570**
			Накладные расходы			***156,85***	***2353***
			Сметная прибыль			***160,84***	***2413***
67	**230**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,049**	**16493,73**	**815**
			Накладные расходы			***5200,96***	***257***
			Сметная прибыль			***1221,76***	***60***
68	**231**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,049**	**220368,81**	**10892**
			Накладные расходы			***7847,89***	***388***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***807***
69	**240**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных опор под переливнойи подводящий трубопровод**	**м3**	**0,600**	**28906,49**	**17344**
			Накладные расходы			***2914,98***	***1749***
			Сметная прибыль			***2141,22***	***1285***
			Раздел: Гидроизоляционные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	249	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	225,000	924,19	207942
			Накладные расходы			*124,98*	*28121*
			Сметная прибыль			*68,46*	*15403*
71	250	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой внутренних стен**	м2	226,000	217,65	49190
			Накладные расходы			*23,35*	*5276*
			Сметная прибыль			*16,12*	*3644*
72	251	11-130301-0111 РСНБ РК 2015	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	м2	102,000	217,65	22201
			Накладные расходы			*23,35*	*2381*
			Сметная прибыль			*16,12*	*1645*
			Раздел: Монтажные работы внутренних трубопроводов.				
73	274	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	4,000	3785,26	15141
			Накладные расходы			*995,96*	*3984*
			Сметная прибыль			*280,39*	*1122*
74	275	11-220601-0306 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,004	3075233,51	12301
			Накладные расходы			*270020,50*	*1080*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*911*
75	276	23-020101-0260 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,000	7553,03	7553
			Накладные расходы			*268,98*	*269*
			Сметная прибыль			*559,48*	*559*
76	277	23-010201-0230 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	4,000	6955,91	27824
			Накладные расходы			*247,72*	*991*
			Сметная прибыль			*515,25*	*2061*
77	278	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,700	3922,30	6668
			Накладные расходы			*529,63*	*900*
			Сметная прибыль			*290,54*	*494*
78	279	11-220601-0303 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,002	1578346,70	2683
			Накладные расходы			*163027,11*	*277*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*116914,57*	*199*
			Раздел: Вентиляция				
79	**291**	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,800**	**6352,17**	**68603**
			Накладные расходы			*769,85*	*8314*
			Сметная прибыль			*470,53*	*5082*
80	**292**	**23-020101-0233 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**3102,87**	**12411**
			Накладные расходы			*110,50*	*442*
			Сметная прибыль			*229,84*	*919*
81	**293**	**11-160401-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 600 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,000**	**43221,73**	**172887**
			Накладные расходы			*3072,58*	*12290*
			Сметная прибыль			*3201,61*	*12806*
82	**294**	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,000**	**1320,52**	**2641**
			Накладные расходы			*203,36*	*407*
			Сметная прибыль			*97,82*	*196*
83	**295**	**23-020101-0232 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**2997,83**	**11991**
			Накладные расходы			*106,76*	*427*
			Сметная прибыль			*222,06*	*888*
84	**296**	**11-160401-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**16,000**	**11323,22**	**181172**
			Накладные расходы			*1719,70*	*27515*
			Сметная прибыль			*838,76*	*13420*
85	**297**	**11-200701-0107 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,000**	**7354,62**	**29418**
			Накладные расходы			*727,09*	*2908*
			Сметная прибыль			*544,79*	*2179*
86	**298**	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**4,000**	**983,28**	**3933**
			Накладные расходы			*35,02*	*140*
			Сметная прибыль			*72,84*	*291*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
87	299	11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж днища осадочной камеры	т конструкций	0,064	118549,51	7587
			Накладные расходы			*42871,52*	*2744*
			Сметная прибыль			*8781,45*	*562*
88	300	21-050101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,064	228307,35	14612
			Накладные расходы			*8130,60*	*520*
			Сметная прибыль			*16911,66*	*1082*
89	301	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж опор осадочной камеры	т конструкций	0,071	133040,58	9419
			Накладные расходы			*46429,50*	*3287*
			Сметная прибыль			*9854,86*	*698*
90	302	21-060511-0101 РСНБ РК 2015	Швелеры для опор осадочной камеры	т	0,071	288615,17	20434
			Накладные расходы			*10278,32*	*728*
			Сметная прибыль			*21378,90*	*1514*
91	303	11-130301-1411 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785	м2	5,000	206,79	1034
			Накладные расходы			*13,50*	*68*
			Сметная прибыль			*15,32*	*77*
			ОТДЕЛ 3.Резервуар № 3				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
92	350	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	60,500	36320,89	2197414
			Накладные расходы			*4266,90*	*258147*
			Сметная прибыль			*2690,44*	*162771*
93	351	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,176	224752,72	39646
			Накладные расходы			*8004,01*	*1412*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*2937*
94	353	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,209	21692,68	134699
			Накладные расходы			*6737,12*	*41833*
			Сметная прибыль			*1606,87*	*9978*
95	354	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,209	215108,11	1335692
			Накладные расходы			*7660,55*	*47567*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*98940*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
96	**355**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,031**	**441133,61**	**13763**
			Накладные расходы			***93452,75***	***2916***
			Сметная прибыль			***32676,56***	***1020***
97	**356**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,097**	**252503,92**	**24543**
			Накладные расходы			***31886,23***	***3099***
			Сметная прибыль			***18703,99***	***1818***
98	**357**	**11-060501-0107 РСНБ РК 2015**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство**	**м3**	**1,340**	**50470,76**	**67631**
			Накладные расходы			***7976,91***	***10689***
			Сметная прибыль			***3738,58***	***5010***
99	**358**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,029**	**224752,72**	**6473**
			Накладные расходы			***8004,01***	***231***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***479***
100	**359**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,041**	**215108,11**	**8794**
			Накладные расходы			***7660,55***	***313***
			Сметная прибыль			***15933,93***	***651***
101	**360**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**2,400**	**52738,66**	**126573**
			Накладные расходы			***7643,27***	***18344***
			Сметная прибыль			***3906,57***	***9376***
102	**361**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,173**	**224752,72**	**38927**
			Накладные расходы			***8004,01***	***1386***
			Сметная прибыль			***16648,35***	***2883***
103	**362**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,023**	**220368,81**	**5024**
			Накладные расходы			***7847,89***	***179***
			Сметная прибыль			***16323,62***	***372***
104	**363**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,551**	**21692,68**	**11953**
			Накладные расходы			***6737,12***	***3712***
			Сметная прибыль			***1606,87***	***885***
105	**364**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,551**	**215108,11**	**118525**
			Накладные расходы			***7660,55***	***4221***
			Сметная прибыль			***15933,93***	***8780***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
106	**365**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,060**	**252503,92**	**15236**
			Накладные расходы			***31886,23***	***1924***
			Сметная прибыль			***18703,99***	***1129***
107	**366**	**11-220801-0106 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка сальников**	**т фасонных частей**	**0,408**	**987926,57**	**403469**
			Накладные расходы			***172589,24***	***70485***
			Сметная прибыль			***73179,75***	***29887***
108	**367**	**11-130301-0503 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз**	**м2**	**25,080**	**205,66**	**5158**
			Накладные расходы			***18,87***	***473***
			Сметная прибыль			***15,23***	***382***
109	**368**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-720**	**м2**	**25,080**	**220,78**	**5537**
			Накладные расходы			***14,08***	***353***
			Сметная прибыль			***16,35***	***410***
110	**369**	**11-130301-1409 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-710**	**м2**	**25,080**	**883,10**	**22148**
			Накладные расходы			***56,34***	***1413***
			Сметная прибыль			***65,42***	***1641***
111	**390**	**11-070504-0108 РСНБ РК 2015**	**Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**16,000**	**3040,87**	**48654**
			Накладные расходы			***857,80***	***13725***
			Сметная прибыль			***225,25***	***3604***
112	**391**	**21-040302-9903 РСНБ РК 2015**	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92**	**м3**	**15,200**	**66934,02**	**1017397**
			Накладные расходы			***2383,69***	***36232***
			Сметная прибыль			***4958,08***	***75363***
113	**392**	**11-070106-0403 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов по периметру**	**м шва**	**38,000**	**384,80**	**14622**
			Накладные расходы			***93,46***	***3552***
			Сметная прибыль			***28,50***	***1083***
114	**393**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Укладка бетона по периметру сооружения от от 4,2 до отм 4,6**	**м3**	**3,060**	**39818,93**	**121846**
			Накладные расходы			***4910,82***	***15027***
			Сметная прибыль			***2949,55***	***9026***
115	**394**	**11-060301-0301 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм (усиление плит)**	**м2**	**15,000**	**2171,31**	**32570**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*156,85*	*2353*
			Сметная прибыль			*160,84*	*2413*
116	**395**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,049**	**16493,73**	**815**
			Накладные расходы			*5200,96*	*257*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*60*
117	**396**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,049**	**220368,81**	**10892**
			Накладные расходы			*7847,89*	*388*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*807*
118	**405**	**11-060101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство бетонных опор под переливнойи подводящий трубопровод**	**м3**	**0,600**	**28906,49**	**17344**
			Накладные расходы			*2914,98*	*1749*
			Сметная прибыль			*2141,22*	*1285*
			Раздел: Гидроизоляционные работы				
119	**414**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**225,000**	**924,19**	**207942**
			Накладные расходы			*124,98*	*28121*
			Сметная прибыль			*68,46*	*15403*
120	**415**	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой внутренних стен**	**м2**	**226,000**	**217,65**	**49190**
			Накладные расходы			*23,35*	*5276*
			Сметная прибыль			*16,12*	*3644*
121	**416**	**11-130301-0111 РСНБ РК 2015**	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой**	**м2**	**102,000**	**217,65**	**22201**
			Накладные расходы			*23,35*	*2381*
			Сметная прибыль			*16,12*	*1645*
			Раздел: Монтажные работы внутренних трубопроводов.				
122	**439**	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,000**	**3785,26**	**15141**
			Накладные расходы			*995,96*	*3984*
			Сметная прибыль			*280,39*	*1122*
123	**440**	**11-220601-0306 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,004**	**3075233,51**	**12301**
			Накладные расходы			*270020,50*	*1080*
			Сметная прибыль			*227795,07*	*911*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
124	**441**	**23-020101-0260 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 7 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**1,000**	**7553,03**	**7553**
			Накладные расходы			***268,98***	***269***
			Сметная прибыль			***559,48***	***559***
125	**442**	**23-010201-0230 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,000**	**6955,91**	**27824**
			Накладные расходы			***247,72***	***991***
			Сметная прибыль			***515,25***	***2061***
126	**443**	**11-160401-0205 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**1,700**	**3922,30**	**6668**
			Накладные расходы			***529,63***	***900***
			Сметная прибыль			***290,54***	***494***
127	**444**	**11-220601-0303 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,002**	**1578346,70**	**2683**
			Накладные расходы			***163027,11***	***277***
			Сметная прибыль			***116914,57***	***199***
			Раздел: Вентиляция				
128	**456**	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,800**	**6352,17**	**68603**
			Накладные расходы			***769,85***	***8314***
			Сметная прибыль			***470,53***	***5082***
129	**457**	**23-020101-0233 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**3102,87**	**12411**
			Накладные расходы			***110,50***	***442***
			Сметная прибыль			***229,84***	***919***
130	**458**	**11-160401-0212 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 600 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,000**	**43221,73**	**172887**
			Накладные расходы			***3072,58***	***12290***
			Сметная прибыль			***3201,61***	***12806***
131	**459**	**11-160301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,000**	**1320,52**	**2641**
			Накладные расходы			***203,36***	***407***
			Сметная прибыль			***97,82***	***196***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
132	**460**	**23-020101-0232 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**4,000**	**2997,83**	**11991**
			Накладные расходы			***106,76***	***427***
			Сметная прибыль			***222,06***	***888***
133	**461**	**11-160401-0406 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	**соединение**	**16,000**	**11323,22**	**181172**
			Накладные расходы			***1719,70***	***27515***
			Сметная прибыль			***838,76***	***13420***
134	**462**	**11-200701-0107 РСНБ РК 2015**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 630 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**4,000**	**7354,62**	**29418**
			Накладные расходы			***727,09***	***2908***
			Сметная прибыль			***544,79***	***2179***
135	**463**	**21-050308-0221 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**4,000**	**983,28**	**3933**
			Накладные расходы			***35,02***	***140***
			Сметная прибыль			***72,84***	***291***
136	**464**	**11-090601-0101 РСНБ РК 2015**	**Монтаж днища осадочной камеры**	**т конструкций**	**0,064**	**118549,51**	**7587**
			Накладные расходы			***42871,52***	***2744***
			Сметная прибыль			***8781,45***	***562***
137	**465**	**21-050101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,064**	**228307,35**	**14612**
			Накладные расходы			***8130,60***	***520***
			Сметная прибыль			***16911,66***	***1082***
138	**466**	**11-090305-0401 РСНБ РК 2015**	**Монтаж опор осадочной камеры**	**т конструкций**	**0,071**	**133040,58**	**9419**
			Накладные расходы			***46429,50***	***3287***
			Сметная прибыль			***9854,86***	***698***
139	**467**	**21-060511-0101 РСНБ РК 2015**	**Швелеры для опор осадочной камеры**	**т**	**0,071**	**288615,17**	**20434**
			Накладные расходы			***10278,32***	***728***
			Сметная прибыль			***21378,90***	***1514***
140	**468**	**11-130301-1411 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785**	**м2**	**5,000**	**206,79**	**1034**
			Накладные расходы			***13,50***	***68***
			Сметная прибыль			***15,32***	***77***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**16408626**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1574961**
			Сметная прибыль				**1215454**
			Итого с временными		**2 %**	**328173,00**	**16736799**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**520849,00**	**17257648**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**18292042**
			Итого с НДС		**12 %**	**2195045,00**	**20487087**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети водопровода (смета 2-1-1)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №17 за июль месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Рекультивация				
1	**1**	**11-010104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированно**	**16848,000**	**1,10**	**18563**
			Накладные расходы			***0,20***	***3292***
			Сметная прибыль			***0,08***	***1375***
2	**2**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2527,200**	**36,86**	**93142**
			Накладные расходы			***7,05***	***17811***
			Сметная прибыль			***2,73***	***6899***
3	**3**	**11-010104-0109 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2527,200**	**34,12**	**86232**
			Накладные расходы			***6,53***	***16490***
			Сметная прибыль			***2,53***	***6388***
4	**4**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы.(Возврат плодородного слоя) Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2527,200**	**36,86**	**93142**
			Накладные расходы			***7,05***	***17811***
			Сметная прибыль			***2,73***	***6899***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2527,200	34,12	86232
			Накладные расходы			*6,53*	*16490*
			Сметная прибыль			*2,53*	*6388*
6	6	11-010104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированно	16848,000	1,10	18563
			Накладные расходы			*0,20*	*3292*
			Сметная прибыль			*0,08*	*1375*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
7	29	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,015	84702,75	1271
			Накладные расходы			*27275,73*	*409*
			Сметная прибыль			*6274,28*	*94*
8	30	11-220701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	2,793	139774,93	390391
			Накладные расходы			*34088,84*	*95210*
			Сметная прибыль			*10353,70*	*28918*
			ИТОГО:				787536
			В том числе :				
			Накладные расходы				170806
			Сметная прибыль				58336
			Итого с временными		2 %	15751,00	803287
			Итого с зимними удорожаниями		3,112 %	24998,00	828285
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				877931
			Итого с НДС		12 %	105352,00	983283

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час (Смета 3-1-1)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №18 за июль месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	**1**	**11-010101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**90,768**	**117,28**	**10646**
			Накладные расходы			***20,92***	***1899***
			Сметная прибыль			***8,69***	***789***
2	**2**	**11-010102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**319,176**	**164,32**	**52448**
			Накладные расходы			***29,26***	***9338***
			Сметная прибыль			***12,17***	***3885***
3	**3**	**41-020101-1001 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**548,983**	**94,65**	**51962**
			Накладные расходы			***3,37***	***1851***
			Сметная прибыль			***7,01***	***3849***
4	**4**	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**319,176**	**17,81**	**5685**
			Накладные расходы			***3,79***	***1211***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,32*	*421*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	20,497	2462,76	50480
			Накладные расходы			*902,19*	*18492*
			Сметная прибыль			*182,43*	*3739*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	90,768	30,19	2740
			Накладные расходы			*5,77*	*524*
			Сметная прибыль			*2,24*	*203*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,497	1177,60	24137
			Накладные расходы			*431,39*	*8842*
			Сметная прибыль			*87,23*	*1788*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	90,768	195,82	17774
			Накладные расходы			*61,08*	*5544*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1317*
			Раздел: Фундаменты и стены подвала				
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	9,916	6524,88	64701
			Накладные расходы			*786,30*	*7797*
			Сметная прибыль			*483,32*	*4793*
10	10	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	14,874	20702,00	307922
			Накладные расходы			*1292,44*	*19224*
			Сметная прибыль			*1533,48*	*22809*
11	11	11-061301-0202 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм. Строительство	м3	44,000	27831,68	1224594
			Накладные расходы			*1991,09*	*87608*
			Сметная прибыль			*2061,61*	*90711*
12	12	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,294	220368,81	505570
			Накладные расходы			*7847,89*	*18005*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*37450*
13	13	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,189	21692,68	4096
			Накладные расходы			*6737,12*	*1272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1606,87*	*303*
14	14	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,189	220368,81	41606
			Накладные расходы			*7847,89*	*1482*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*3082*
15	15	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	м3	38,000	36224,27	1376522
			Накладные расходы			*4263,46*	*162011*
			Сметная прибыль			*2683,28*	*101965*
16	16	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,876	220368,81	413412
			Накладные расходы			*7847,89*	*14723*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*30623*
17	17	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,052	224752,72	11687
			Накладные расходы			*8004,01*	*416*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*866*
18	18	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	**Фундаменты под оборудование бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	0,550	27178,65	14948
			Накладные расходы			*2514,17*	*1383*
			Сметная прибыль			*2013,23*	*1107*
19	19	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	м2 поверхности	15,040	938,79	14119
			Накладные расходы			*182,37*	*2743*
			Сметная прибыль			*69,54*	*1046*
20	20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	116,560	924,19	107723
			Накладные расходы			*124,98*	*14568*
			Сметная прибыль			*68,46*	*7979*
21	21	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	м2 площади уплотнения	0,810	288,51	234
			Накладные расходы			*45,79*	*37*
			Сметная прибыль			*21,37*	*17*
22	22	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего	0,041	25586,20	1036
			Накладные расходы			*2530,65*	*102*
			Сметная прибыль			*1895,27*	*77*
23	23	11-061001-0107 РСНБ РК 2015	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство**	м3	0,350	27368,24	9579

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2598,39*	*909*
			Сметная прибыль			*2027,28*	*710*
24	**24**	**11-080201-0703 РСНБ РК 2015**	**Обрамление приямков металлические. Установка**	**т металлических**	**0,008**	**487734,87**	**3707**
			Накладные расходы			*35487,21*	*270*
			Сметная прибыль			*36128,51*	*275*
			Раздел: Стены наружние				
25	**31**	**11-080701-0101 РСНБ РК 2015**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**м2 вертикальной проекции**	**186,720**	**712,22**	**132986**
			Накладные расходы			*195,02*	*36415*
			Сметная прибыль			*52,76*	*9851*
26	**32**	**11-080201-0102 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м**	**м3 кладки**	**64,073**	**21694,28**	**1390008**
			Накладные расходы			*2636,95*	*168956*
			Сметная прибыль			*1606,98*	*102964*
			Раздел: Монолитные плиты				
			Плита перекрытия на отм 0,03				
27	**40**	**11-060801-0101 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	**м3**	**8,500**	**41545,04**	**353133**
			Накладные расходы			*4653,55*	*39555*
			Сметная прибыль			*3077,41*	*26158*
28	**41**	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,604**	**220368,81**	**133103**
			Накладные расходы			*7847,89*	*4740*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*9859*
29	**42**	**21-050301-3202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,073**	**215108,11**	**15703**
			Накладные расходы			*7660,55*	*559*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*1163*
30	**43**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,151**	**441133,61**	**66726**
			Накладные расходы			*93452,75*	*14136*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*4943*
31	**44**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,114**	**252503,92**	**28785**
			Накладные расходы			*31886,23*	*3635*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*2132*
32	**45**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,265**	**116189,61**	**30820**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*4137,81*	*1098*
			Сметная прибыль			*8606,64*	*2283*
			Сальники				
33	46	11-161201-0101 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм**	сальник	2,000	3432,41	6865
			Накладные расходы			*1000,47*	*2001*
			Сметная прибыль			*254,25*	*509*
34	47	11-161201-0102 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм**	сальник	2,000	6176,75	12353
			Накладные расходы			*1371,43*	*2743*
			Сметная прибыль			*457,54*	*915*
35	48	11-161201-0103 РСНБ РК 2015	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2,000	8398,87	16798
			Накладные расходы			*1767,70*	*3535*
			Сметная прибыль			*622,14*	*1244*
36	49	11-160401-0107 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,000	12409,78	12410
			Накладные расходы			*1307,39*	*1307*
			Сметная прибыль			*919,24*	*919*
37	50	11-160401-0104 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,000	3580,30	3580
			Накладные расходы			*517,93*	*518*
			Сметная прибыль			*265,21*	*265*
38	51	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	м трубопровода	1,000	17161,00	17161
			Накладные расходы			*1648,46*	*1648*
			Сметная прибыль			*1271,19*	*1271*
			Плита покрытие на отм 4,4				
39	54	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	15,000	41545,04	623176
			Накладные расходы			*4653,55*	*69803*
			Сметная прибыль			*3077,41*	*46161*
40	55	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,380	220368,81	304109
			Накладные расходы			*7847,89*	*10830*
			Сметная прибыль			*16323,62*	*22527*
			Раздел: Пути подвесного транспорта				
41	63	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	**Опорные подушки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	6,000	432,63	2596
			Накладные расходы			*117,29*	*704*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*32,05*	*192*
42	**64**	**21-040102-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты опорные марки ОП 1 размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,000**	**2898,83**	**17393**
			Накладные расходы			*103,23*	*619*
			Сметная прибыль			*214,73*	*1288*
			Раздел: Прочие работы				
43	**111**	**11-070503-0110 РСНБ РК 2015**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных конструкций**	**31,000**	**432,63**	**13412**
			Накладные расходы			*117,29*	*3636*
			Сметная прибыль			*32,05*	*993*
44	**112**	**21-040105-9901 РСНБ РК 2015**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**1,042**	**81293,16**	**84707**
			Накладные расходы			*2895,06*	*3017*
			Сметная прибыль			*6021,72*	*6275*
45	**113**	**11-080201-0301 РСНБ РК 2015**	**Вентшахта прямоугольные армированные при высоте этажа до 4 м. Кладка из кирпича**	**м3 кладки**	**0,514**	**37694,45**	**19378**
			Накладные расходы			*4779,56*	*2457*
			Сметная прибыль			*2792,18*	*1435*
			ИТОГО:				**7602530**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**752164**
			Сметная прибыль				**563150**
			Итого с временными		**2 %**	**152051,00**	**7754581**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**241323,00**	**7995904**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**8475165**
			Итого с НДС		**12 %**	**1017020,00**	**9492185**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **КПП. Общестроительные работы (Смета 3-4)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.07.2019	01.07.2019	31.07.2019

Акт приемки выполненных работ №19 за июль месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	69,754	117,28	8181
			Накладные расходы			*20,92*	*1459*
			Сметная прибыль			*8,69*	*606*
2	2	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,710	164,32	1596
			Накладные расходы			*29,26*	*284*
			Сметная прибыль			*12,17*	*118*
3	3	41-020101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	16,701	94,65	1581
			Накладные расходы			*3,37*	*56*
			Сметная прибыль			*7,01*	*117*
4	4	11-010102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,710	17,81	173
			Накладные расходы			*3,79*	*37*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1,32*	*13*
5	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,973	2462,76	9785
			Накладные расходы			*902,19*	*3585*
			Сметная прибыль			*182,43*	*725*
6	6	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	69,754	30,19	2106
			Накладные расходы			*5,77*	*403*
			Сметная прибыль			*2,24*	*156*
7	7	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,973	1177,60	4679
			Накладные расходы			*431,39*	*1714*
			Сметная прибыль			*87,23*	*347*
8	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	69,754	195,82	13659
			Накладные расходы			*61,08*	*4261*
			Сметная прибыль			*14,51*	*1012*
			Раздел: Фундаменты				
9	9	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,766	6524,88	11526
			Накладные расходы			*786,30*	*1389*
			Сметная прибыль			*483,32*	*854*
10	10	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,000	1756,59	10540
			Накладные расходы			*508,11*	*3049*
			Сметная прибыль			*130,12*	*781*
11	11	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6,000	2318,08	13908
			Накладные расходы			*664,84*	*3989*
			Сметная прибыль			*171,71*	*1030*
12	12	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,400	38785,56	93085
			Накладные расходы			*1381,25*	*3315*
			Сметная прибыль			*2873,00*	*6895*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	2381,01	9524
			Накладные расходы			*578,44*	*2314*
			Сметная прибыль			*176,37*	*705*
14	14	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	15,000	1681,55	25223
			Накладные расходы			*411,19*	*6168*
			Сметная прибыль			*124,56*	*1868*
15	15	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	3561,72	17809
			Накладные расходы			*863,97*	*4320*
			Сметная прибыль			*263,83*	*1319*
16	16	21-041201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,990	25964,14	77633
			Накладные расходы			*924,65*	*2765*
			Сметная прибыль			*1923,27*	*5751*
17	17	21-041201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,600	23278,39	60524
			Накладные расходы			*829,00*	*2155*
			Сметная прибыль			*1724,32*	*4483*
18	18	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Монолитные заделки между фундаментными плитами из бетона класса В15	м3	1,400	25857,64	36201
			Накладные расходы			*2096,10*	*2935*
			Сметная прибыль			*1915,38*	*2682*
19	19	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	6,720	2188,20	14705
			Накладные расходы			*158,43*	*1065*
			Сметная прибыль			*162,09*	*1089*
20	20	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	34,560	924,19	31940
			Накладные расходы			*124,98*	*4319*
			Сметная прибыль			*68,46*	*2366*
21	21	11-060101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки	м3	0,320	27861,04	8916
			Накладные расходы			*2535,65*	*811*
			Сметная прибыль			*2063,78*	*660*
22	22	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,009	220368,81	1961
			Накладные расходы			*7847,89*	*70*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*16323,62*	*145*
23	23	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,051	16493,73	835
			Накладные расходы			*5200,96*	*263*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*62*
24	24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,051	22543,93	1141
			Накладные расходы			*7107,57*	*360*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*84*
25	25	21-050301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,051	236004,77	11942
			Накладные расходы			*8404,73*	*425*
			Сметная прибыль			*17481,84*	*885*
			Раздел: Стены наружние				
26	28	11-080201-0102 РСНБ РК 2015	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м3 кладки	36,098	21694,28	783116
			Накладные расходы			*2636,95*	*95188*
			Сметная прибыль			*1606,98*	*58009*
27	34	11-080401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,580	4033,67	22508
			Накладные расходы			*719,14*	*4013*
			Сметная прибыль			*298,79*	*1667*
28	35	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	16,000	432,63	6922
			Накладные расходы			*117,29*	*1877*
			Сметная прибыль			*32,05*	*513*
29	36	21-040105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,650	81293,16	52841
			Накладные расходы			*2895,06*	*1882*
			Сметная прибыль			*6021,72*	*3914*
			Раздел: Перекрытие				
30	37	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	3,000	6672,37	20017
			Накладные расходы			*1789,48*	*5368*
			Сметная прибыль			*494,25*	*1483*
31	38	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	19,440	5754,81	111873

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*204,94*	*3984*
			Сметная прибыль			*426,28*	*8287*
32	**39**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Установка анкеров**	**т металлических**	**0,005**	**384755,69**	**1754**
			Накладные расходы			*36547,20*	*167*
			Сметная прибыль			*28500,42*	*130*
33	**40**	**21-050301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**224752,72**	**1025**
			Накладные расходы			*8004,01*	*36*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*76*
			ИТОГО:				**1469226**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**164025**
			Сметная прибыль				**108832**
			Итого с временными		**2 %**	**29385,00**	**1498611**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**46637,00**	**1545248**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1637868**
			Итого с НДС		**12 %**	**196544,00**	**1834412**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**