Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне САМАЛ квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	17.07.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	465 890 257								49 916 813	465 890 257
в том числе:										
Внутриплощадочные сети водопровода			69 141 855	69 141 855					8 297 023	77 438 878
Резервуар на 500 м3 3 шт			4 225 412	4 225 412					507 049	4 732 461
Итого к оплате:									8 804 072	82 171 339

Восемьдесят два миллиона сто семьдесят одна тысяча триста тридцать девять тенге.

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугажарского района _____ Уристемова А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Темир-Строй сервис и Ко" _____ Ниткалиев Г.И.

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г.Кандагаш
за июнь 2019 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-2-1	Внутриплощадочные сети водопровода	13	77 438 878	8 297 023
2	3-2.	Резервуар на 500 м3 3 шт	14	4 732 461	507 049
		ВСЕГО:		82 171 339	8 804 072

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мугалжарского района"
М.П

Подрядчик:
ТОО"Темир-Строй Сервис м Ко
М.П

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Внутриплощадочные сети водопровода (смета 2-2-1)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №13 за июнь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	4	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	27415,575	128,39	3519837
			Накладные расходы			*26,26*	*719948*
			Сметная прибыль			*9,51*	*260729*
2	5	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	822,467	2462,76	2025541
			Накладные расходы			*902,19*	*742021*
			Сметная прибыль			*182,43*	*150040*
3	6	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2	м3 грунта	1016,400	1177,60	1196912
			Накладные расходы			*431,39*	*438468*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*87,23*	*88660*
4	7	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27221,642	30,19	821790
			Накладные расходы			*5,77*	*157150*
			Сметная прибыль			*2,24*	*60873*
5	8	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27221,642	195,82	5330634
			Накладные расходы			*61,08*	*1662776*
			Сметная прибыль			*14,51*	*394862*
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
6	40	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	80,000	1473,77	117901
			Накладные расходы			*488,41*	*39073*
			Сметная прибыль			*109,17*	*8733*
7	41	23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	80,000	19131,67	1530533
			Накладные расходы			*681,33*	*54506*
			Сметная прибыль			*1417,16*	*113373*
8	42	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	38,000	2437,07	92609
			Накладные расходы			*787,80*	*29936*
			Сметная прибыль			*180,52*	*6860*
9	43	23-040102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	38,000	39684,60	1508015
			Накладные расходы			*1413,27*	*53704*
			Сметная прибыль			*2939,60*	*111705*
10	44	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	22,000	3523,49	77517
			Накладные расходы			*1130,87*	*24879*
			Сметная прибыль			*261,00*	*5742*
11	45	23-040102-0107 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	22,000	66973,71	1473422
			Накладные расходы			*2385,10*	*52472*
			Сметная прибыль			*4961,02*	*109142*
12	46	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	8,000	6701,51	53612

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*2018,58*	*16149*
			Сметная прибыль			*496,41*	*3971*
13	47	23-040102-0108 РСНБ РК 2015	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	шт.	8,000	103992,38	831939
			Накладные расходы			*3703,43*	*29627*
			Сметная прибыль			*7703,14*	*61625*
14	48	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	320,000	628,23	201034
			Накладные расходы			*218,36*	*69874*
			Сметная прибыль			*46,54*	*14891*
15	49	23-020103-0107 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	320,000	773,23	247435
			Накладные расходы			*27,54*	*8812*
			Сметная прибыль			*57,28*	*18328*
16	50	11-221201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	152,000	1204,88	183142
			Накладные расходы			*410,38*	*62377*
			Сметная прибыль			*89,25*	*13566*
17	51	23-020103-0110 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	152,000	1677,12	254922
			Накладные расходы			*59,73*	*9078*
			Сметная прибыль			*124,23*	*18883*
18	52	11-221201-0105 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка**	фланец	88,000	1829,42	160989
			Накладные расходы			*621,67*	*54707*
			Сметная прибыль			*135,51*	*11925*
19	53	23-020103-0112 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80**	шт.	88,000	2353,23	207084
			Накладные расходы			*83,80*	*7375*
			Сметная прибыль			*174,31*	*15340*
20	54	11-221201-0106 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка**	фланец	2,000	2886,98	5774
			Накладные расходы			*983,93*	*1968*
			Сметная прибыль			*213,85*	*428*
21	55	23-020103-0113 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80**	шт.	2,000	3551,63	7103
			Накладные расходы			*126,48*	*253*
			Сметная прибыль			*263,08*	*526*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	56	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.**	**т фасонных частей**	**0,280**	**975384,82**	**273108**
			Установка			*283826,03*	*79471*
			Накладные расходы			*72250,73*	*20230*
			Сметная прибыль			706,22	199155
23	57	23-020101-0608 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**282,000**		
			Накладные расходы			*25,15*	*7092*
			Сметная прибыль			*52,31*	*14752*
24	58	23-020101-0728 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**36,000**	4001,15	144042
			Накладные расходы			*142,49*	*5130*
			Сметная прибыль			*296,38*	*10670*
25	59	23-020101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,000**	2261,96	6786
			Накладные расходы			*80,55*	*242*
			Сметная прибыль			*167,55*	*503*
26	60	23-020101-0747 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 5 мм - 108 мм х 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**6,000**	3931,78	23591
			Накладные расходы			*140,02*	*840*
			Сметная прибыль			*291,24*	*1747*
27	61	23-020101-0636 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**2,000**	9337,46	18675
			Накладные расходы			*332,53*	*665*
			Сметная прибыль			*691,66*	*1383*
28	62	23-020101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,000**	435,62	3921
			Накладные расходы			*15,51*	*140*
			Сметная прибыль			*32,27*	*290*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник 150х50**	т фасонных частей	0,451	1339326,76	604304
			Накладные расходы			*296786,93*	*133910*
			Сметная прибыль			*99209,39*	*44763*
30	64	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник 200х50**	т фасонных частей	0,400	1339326,76	535731
			Накладные расходы			*296786,93*	*118715*
			Сметная прибыль			*99209,39*	*39684*
31	65	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка тройник 200х125**	т фасонных частей	0,130	1339326,76	174112
			Накладные расходы			*296786,93*	*38582*
			Сметная прибыль			*99209,39*	*12897*
32	66	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	шт.	864,000	1315,18	1136314
			Накладные расходы			*361,18*	*312055*
			Сметная прибыль			*97,42*	*84171*
33	69	23-020302-8007 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	440,000	899,51	395786
			Накладные расходы			*32,03*	*14095*
			Сметная прибыль			*66,63*	*29318*
34	70	23-020302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	146,000	1023,76	149469
			Накладные расходы			*36,46*	*5323*
			Сметная прибыль			*75,83*	*11072*
35	71	23-020302-8011 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	82,000	1227,83	100682
			Накладные расходы			*43,73*	*3586*
			Сметная прибыль			*90,95*	*7458*
36	72	23-020302-8013 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	126,000	2149,75	270868
			Накладные расходы			*76,56*	*9646*
			Сметная прибыль			*159,24*	*20064*
37	73	23-020302-8014 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	70,000	2558,89	179122
			Накладные расходы			*91,13*	*6379*
			Сметная прибыль			*189,55*	*13268*
38	74	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	**Фланец кольцо для втулки с полимерным покрытием д 50-63 мм**	шт	440,000	1400,22	616095
			Накладные расходы			*49,87*	*21941*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*103,72*	*45637*
39	75	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Фланец кольцо для втулки с полимерным покрытием д 110 мм	шт	146,000	1721,89	251395
			Накладные расходы			*61,32*	*8953*
			Сметная прибыль			*127,55*	*18622*
40	76	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Фланец кольцо для втулки с полимерным покрытием д 125 мм	шт	82,000	1986,79	162917
			Накладные расходы			*70,75*	*5802*
			Сметная прибыль			*147,17*	*12068*
41	77	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Фланец кольцо для втулки с полимерным покрытием д 160 мм	шт	126,000	2354,82	296708
			Накладные расходы			*83,86*	*10567*
			Сметная прибыль			*174,43*	*21978*
42	78	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Фланец кольцо для втулки с полимерным покрытием д 180 мм	шт	70,000	2516,60	176162
			Накладные расходы			*89,62*	*6274*
			Сметная прибыль			*186,42*	*13049*
43	79	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Профильное сальниковое кольцо д 50-63 мм	шт	440,000	141,91	62442
			Накладные расходы			*5,05*	*2224*
			Сметная прибыль			*10,51*	*4625*
44	80	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Профильное сальниковое кольцо д 110 мм	шт	146,000	189,22	27626
			Накладные расходы			*6,74*	*984*
			Сметная прибыль			*14,02*	*2046*
45	81	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Профильное сальниковое кольцо д 125 мм	шт	82,000	236,52	19395
			Накладные расходы			*8,42*	*691*
			Сметная прибыль			*17,52*	*1437*
46	82	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Профильное сальниковое кольцо д 160 мм	шт	126,000	350,05	44107

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*12,47*	*1571*
			Сметная прибыль			*25,93*	*3267*
47	83	прайс лист "ТОО SKALA GROUP" / Казахстан	Профильное сальниковое кольцо д 180 мм	шт	70,000	378,44	26491
			Накладные расходы			*13,48*	*943*
			Сметная прибыль			*28,03*	*1962*
48	84	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка крестовины стальных	т фасонных частей	0,900	1339326,76	1205394
			Накладные расходы			*296786,93*	*267108*
			Сметная прибыль			*99209,39*	*89288*
49	85	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	2,400	975384,82	2340924
			Накладные расходы			*283826,03*	*681182*
			Сметная прибыль			*72250,73*	*173402*
50	86	23-020101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	25,000	650,21	16255
			Накладные расходы			*23,16*	*579*
			Сметная прибыль			*48,16*	*1204*
51	87	23-020803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	35,000	86365,34	3022787
			Накладные расходы			*3075,69*	*107649*
			Сметная прибыль			*6397,43*	*223910*
52	88	23-020803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88	шт	7,000	103560,74	724925
			Накладные расходы			*3688,06*	*25816*
			Сметная прибыль			*7671,17*	*53698*
53	95	11-221001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка	шт.	42,000	3272,11	137429
			Накладные расходы			*1004,07*	*42171*
			Сметная прибыль			*242,38*	*10180*
54	96	23-030103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	42,000	87068,49	3656876
			Накладные расходы			*3100,73*	*130231*
			Сметная прибыль			*6449,52*	*270880*
55	97	23-020101-1301 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 15 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	1100,000	87,15	95864

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*3,10*	*3414*
			Сметная прибыль			*6,46*	*7101*
56	**98**	**23-040905-1330 РСНБ РК 2015**	**Кран шаровый хромированный латунь полнопроходной муфтовый, ручка рычаг, муфта-резьба с накидной гайкой Американка, 1756 STC-UNO, T 120°C, PN 30, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1100,000**	**675,14**	**742659**
			Накладные расходы			*24,04*	*26448*
			Сметная прибыль			*50,01*	*55012*
57	**100**	**23-020301-0202 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1100,000**	**212,86**	**234143**
			Накладные расходы			*7,58*	*8338*
			Сметная прибыль			*15,77*	*17344*
58	**101**	**23-020301-0204 РСНБ РК 2015**	**Муфта полиэтиленовая редукционная с компрессионным соединением DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1100,000**	**294,77**	**324250**
			Накладные расходы			*10,50*	*11547*
			Сметная прибыль			*21,84*	*24019*
59	**102**	**23-020301-1204 РСНБ РК 2015**	**Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1100,000**	**178,13**	**195941**
			Накладные расходы			*6,34*	*6978*
			Сметная прибыль			*13,19*	*14514*
60	**103**	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка гильз**	**м трубопровода**	**275,000**	**2129,76**	**585683**
			Накладные расходы			*371,77*	*102237*
			Сметная прибыль			*157,76*	*43384*
61	**104**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Коллекторы диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**366,000**	**2570,36**	**940751**
			Накладные расходы			*819,10*	*299792*
			Сметная прибыль			*190,40*	*69685*
62	**105**	**23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 коллекторы**	**м**	**705,000**	**1055,86**	**744384**
			Накладные расходы			*37,60*	*26509*
			Сметная прибыль			*78,21*	*55140*
63	**106**	**11-220801-0105 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,330**	**975384,82**	**321877**
			Накладные расходы			*283826,03*	*93663*
			Сметная прибыль			*72250,73*	*23843*
64	**107**	**23-020103-3407 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**843,000**	**338,12**	**285033**
			Накладные расходы			*12,04*	*10151*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*25,05*	*21114*
65	108	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	380,000	971,86	369307
			Накладные расходы			*34,61*	*13152*
			Сметная прибыль			*71,99*	*27356*
66	109	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка трубопровода	км трубопровода	18,600	320163,60	5955043
			Накладные расходы			*109110,68*	*2029459*
			Сметная прибыль			*23715,82*	*441114*
67	110	23-010501-1304 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18786,000	128,51	2414101
			Накладные расходы			*4,58*	*85972*
			Сметная прибыль			*9,52*	*178822*
68	112	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Упоры на трубопроводах . Устройство	м3	2,000	20756,52	41513
			Накладные расходы			*1268,86*	*2538*
			Сметная прибыль			*1537,52*	*3075*
69	113	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	292,000	85,38	24930
			Накладные расходы			*18,28*	*5337*
			Сметная прибыль			*6,32*	*1847*
70	114	11-130301-1418 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 за 2 раза	м2	292,000	169,69	49550
			Накладные расходы			*24,88*	*7265*
			Сметная прибыль			*12,57*	*3670*
71	115	11-220601-0402 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальных трубопроводов диаметром 63 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	9,200	130663,48	1202104
			Накладные расходы			*32923,38*	*302895*
			Сметная прибыль			*9678,78*	*89045*
72	116	11-220601-0403 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	1,800	144669,50	260405
			Накладные расходы			*33498,25*	*60297*
			Сметная прибыль			*10716,26*	*19289*
73	117	11-220601-0405 РСНБ РК 2015	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	8,800	174653,91	1536954

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*37390,34*	*329035*
			Сметная прибыль			*12937,33*	*113848*
74	**118**	**11-220601-0406 РСНБ РК 2015**	**Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**1,900**	**203332,62**	**386332**
			Накладные расходы			*39501,36*	*75053*
			Сметная прибыль			*15061,68*	*28617*
			Раздел: Колодцы				
75	**130**	**23-030101-0308 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**524,000**	**16146,17**	**8460592**
			Накладные расходы			*575,01*	*301303*
			Сметная прибыль			*1196,01*	*626711*
			ИТОГО:				**62022756**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**10087093**
			Сметная прибыль				**4594278**
			Итого с временными		**2 %**	**1240455,00**	**63263211**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**1968751,00**	**65231962**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**69141855**
			Итого с НДС		**12 %**	**8297023,00**	**77438878**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар на 500 м3 (Смета 3-2.)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2019	01.06.2019	30.06.2019

Акт приемки выполненных работ №14 за июнь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Резервуар № 1				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
1	20	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	60,500	36320,89	2197414
			Накладные расходы			*4266,90*	*258147*
			Сметная прибыль			*2690,44*	*162771*
2	21	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1764	224752,72	39646
			Накладные расходы			*8004,01*	*1412*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*2937*
3	23	11-060301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	6,209	21692,68	134699
			Накладные расходы			*6737,12*	*41833*
			Сметная прибыль			*1606,87*	*9978*
4	24	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	6,209	215108,11	1335692
			Накладные расходы			*7660,55*	*47567*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15933,93*	*98940*
5	27	11-060501-0107 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	1,340	50470,76	67631
			Накладные расходы			*7976,91*	*10689*
			Сметная прибыль			*3738,58*	*5010*
6	28	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,029	224752,72	6473
			Накладные расходы			*8004,01*	*231*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*479*
7	29	21-050301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,041	215108,11	8794
			Накладные расходы			*7660,55*	*313*
			Сметная прибыль			*15933,93*	*651*
			ИТОГО:				**3790348**
			В том числе :				**360193**
			Накладные расходы				**280767**
			Сметная прибыль				**3866155**
			Итого с временными		**2 %**	**75807,00**	**3986470**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**120315,00**	**4225412**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383		**12 %**	**507049,00**	**4732461**
			Итого с НДС				

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**