Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне САМАЛ квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		89	17.07.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	**322 298 403**								**34 531 972**	**322 298 403**
в том числе:										
Внеплощадочные сети водопровода			6 387 419	6 387 419					766 490	7 153 909
Итого к оплате:									**766 490**	**7 153 909**

Семь миллионов сто пятьдесят три тысячи девятьсот девять тенге

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугажарского района _____ **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Темир-Строй-сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г.Кандагаш
за ноябрь 2018 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-1-1	Внеплощадочные сети водопровода	9	7 153 909	766 490
		ВСЕГО:		7 153 909	766 490

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мугалжарского района"
М.П

Подрядчик:
ТОО"Темир-Строй Сервис м Ко
М.П

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект **Внеплощадочные сети водопровода (смета 2-1-1)**

(наименование)

Договор подряда **№ 89** от **17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
24.11.2018	01.11.2018	30.11.2018

Акт приемки выполненных работ № 9 за ноябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	7	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	196,425	188,75	37076
			Накладные расходы			*37,16*	*7299*
			Сметная прибыль			*13,98*	*2746*
2	8	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	196,425	21,76	4275
			Накладные расходы			*4,63*	*909*
			Сметная прибыль			*1,61*	*317*
3	9	41-020101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	337,851	250,00	84463
			Накладные расходы			*8,90*	*3008*
			Сметная прибыль			*18,52*	*6257*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**10**	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17662,455**	**128,39**	**2267651**
			Накладные расходы			***26,26***	***463826***
			Сметная прибыль			***9,51***	***167974***
5	**11**	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**535,7664**	**2462,76**	**1319465**
			Накладные расходы			***902,19***	***483363***
			Сметная прибыль			***182,43***	***97738***
			Раздел: Трубопроводы водоснабжения				
6	**35**	**11-010101-0431 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**94,500**	**189,35**	**17894**
			Накладные расходы			***37,69***	***3562***
			Сметная прибыль			***14,03***	***1325***
7	**36**	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**94,500**	**30,19**	**2853**
			Накладные расходы			***5,77***	***546***
			Сметная прибыль			***2,24***	***211***
8	**37**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**94,500**	**195,82**	**18505**
			Накладные расходы			***61,08***	***5772***
			Сметная прибыль			***14,51***	***1371***
9	**38**	**11-250109-0101 РСНБ РК 2015**	**Кожухи диаметром 426 мм. Прокладка бестраншейная способом горизонтального бурения**	**м кожуха**	**32,000**	**34373,79**	**1099961**
			Накладные расходы			***7209,18***	***230694***
			Сметная прибыль			***2546,21***	***81479***
10	**39**	**23-010201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**32,320**	**21660,89**	**700080**
			Накладные расходы			***771,40***	***24932***
			Сметная прибыль			***1604,51***	***51858***
11	**40**	**11-220601-0910 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	**км трубопровода**	**0,032**	**4259486,65**	**136304**
			Накладные расходы			***302402,99***	***9677***
			Сметная прибыль			***315517,53***	***10097***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**41**	**11-161201-0104 РСНБ РК 2015**	**Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**1,000**	**5227,99**	**5228**
			Накладные расходы			***1057,24***	***1057***
			Сметная прибыль			***387,26***	***387***
13	**42**	**11-221401-0302 РСНБ РК 2015**	**Трубы д 160 мм протаскивание в футляр (стоимость учтена выше)**	**м трубы, уложенной в футляре**	**22,000**	**1636,01**	**35992**
			Накладные расходы			***536,32***	***11799***
			Сметная прибыль			***121,19***	***2666***
			ИТОГО:				**5729747**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1246443**
			Сметная прибыль				**424426**
			Итого с временными		**2 %**	**114595,00**	**5844342**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**181876,00**	**6026218**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**6387419**
			Итого с НДС		**12 %**	**766490,00**	**7153909**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**