Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне САМАЛ квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2018 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		89	17.0.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	**315 144 494**								**33 765 482**	**315 144 494**
в том числе:										
Внутриплощадочные сети водопровода			92 523 463	92 523 463					11 102 816	103 626 279
Итого к оплате:									**11 102 816**	**103 626 279**

Сто три миллиона шестьсот двадцать шесть тысяч двести семьдесят девять тенге

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугажарского района _____ **Уристимова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Темир-Строй-сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г.Кандагаш
за октябрь 2018 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	2-2-1	Внутриплощадочные сети водопровода	8	103 626 279	11 102 816
		ВСЕГО:		103 626 279	11 102 816

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мугалжарского района"
М.П

Подрядчик:
ТОО"Темир-Строй Сервис м Ко
М.П

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"** Форма 2В
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
Наименование стройки: **"Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"**
Наименование объекта: **Внутриплощадочные сети водопровода**
Договор **№ 89 от 2018.07.17.**

Акт №8
выполненных работ за октябрь 2018 г.
Локальная ресурсная смета № 2-2-1
Внутриплощадочные сети водопровода

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы					
1	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**1761,2231**		**137,61**	**242362**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,013	22,896	639,58	14644
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	66,222	1148,69	76069
		Итого оплата труда:				**51,51**	**90712**
1. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	16,555	3586,05	59369
1. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	49,666	3385,48	168145
		Итого эксплуатация машин:				**129,18**	**227514**
1. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,070449	2901,67	204
		Итого материалов:				**0,12**	**204**
		НР первого уровня	%	59,1		30,44	53611
		НР второго уровня	%	4		6,72	11839
		Накладные расходы	%	--		37,16	65450
		Сметная прибыль	%	8		13,98	24625
		Сметная стоимость:				**188,75**	**332437**

2	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1761,2231**		**15,52**	**27339**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,00332	5,847	693,95	4058
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	6,499	1142,35	7424
		Итого оплата труда:				**6,52**	**11482**
2. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,14090	1964,08	277
2. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	6,358	3586,05	22800
		Итого эксплуатация машин:				**13,10**	**23077**
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,070449	2901,67	204
		Итого материалов:				**0,12**	**204**
		НР первого уровня	%	59,1		3,85	6786
		НР второго уровня	%	4		0,78	1365
		Накладные расходы	%	--		4,63	8151
		Сметная прибыль	%	8		1,61	2839
		Сметная стоимость:				**21,76**	**38329**
3	**41-020101-1005 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**3029,3018**		**222,58**	**674262**
		НР второго уровня	%	4		8,90	26970
		Накладные расходы	%	--		8,90	26970
		Сметная прибыль	%	8		18,52	56099
		Сметная стоимость:				**250,00**	**757331**
4	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**32717,8000**		**92,62**	**3030238**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=693,95)	чел-ч	0,0115	376,255	693,95	261102
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	817,945	1148,69	939565
		Итого оплата труда:				**36,70**	**1200667**
4. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	817,945	3385,48	2769136
		Итого эксплуатация машин:				**84,64**	**2769136**

		НР первого уровня	%	59,1		21,69	709594
		НР второго уровня	%	4		4,57	149593
		Накладные расходы	%	--		26,26	859188
		Сметная прибыль	%	8		9,51	311154
		Сметная стоимость:				**128,39**	**4200580**
5	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1005,5700**		**1378,15**	**1385822**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=745,75)	чел-ч	1,848	1858,293	745,75	1385822
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**1385822**
		НР первого уровня	%	59,1		814,48	819021
		НР второго уровня	%	4		87,71	88194
		Накладные расходы	%	--		902,19	907215
		Сметная прибыль	%	8		182,43	183443
		Сметная стоимость:				**2462,76**	**2476480**
6	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1242,6700**		**658,98**	**818891**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=677,96)	чел-ч	0,972	1207,875	677,96	818891
		Итого оплата труда:				**658,98**	**818891**
		НР первого уровня	%	59,1		389,46	483965
		НР второго уровня	%	4		41,94	52114
		Накладные расходы	%	--		431,39	536079
		Сметная прибыль	%	8		87,23	108398
		Сметная стоимость:				**1177,60**	**1463368**
7	**11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**32480,7000**		**22,18**	**720411**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	261,794	986,23	258190
		Итого оплата труда:				**7,95**	**258190**
7. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	261,794	2751,82	720411
		Итого эксплуатация машин:				**22,18**	**720411**
		НР первого уровня	%	59,1		4,70	152590
		НР второго уровня	%	4		1,08	34920

		Накладные расходы	%	--		5,77	187510
		Сметная прибыль	%	8		2,24	72634
		Сметная стоимость:				**30,19**	**980555**
8	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**32480,7000**		**120,24**	**3905320**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=639,58)	чел-ч	0,108	3507,916	639,58	2243593
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	852,618	856,40	730182
		Итого оплата труда:				**91,56**	**2973775**
8. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	852,618	1903,05	1622575
8. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	3410,474	11,48	39152
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**1661728**
		НР первого уровня	%	59,1		54,11	1757501
		НР второго уровня	%	4		6,97	226513
		Накладные расходы	%	--		61,08	1984014
		Сметная прибыль	%	8		14,51	471147
		Сметная стоимость:				**195,82**	**6360481**
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы водоснабжения					
10	**11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**4,2450**		**198556,27**	**842871**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	179	759,855	826,98	628385
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	89,357	765,28	68383
		Итого оплата труда:				**164138,49**	**696768**
10. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	84,051	2310,13	194169
10. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,637	2890,73	1841
10. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	33,96	124,67	4234
10. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	3,948	1199,40	4735

10. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,722	1797,83	1297
		Итого эксплуатация машин:				**48592,62**	**206276**
10. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,934	215,22	201
10. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	33,960	235,86	8010
		Итого материалов:				**1934,23**	**8211**
		НР первого уровня	%	62,1		101930,00	432693
		НР второго уровня	%	4		12019,45	51023
		Накладные расходы	%	--		113949,45	483716
		Сметная прибыль	%	8		25000,46	106127
		Сметная стоимость:				**337506,17**	**1432714**
13	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,5440**		**226626,61**	**349911**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	299,536	826,98	247710
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	41,426	768,22	31824
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**279534**
13. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	37,982	2310,13	87744
13. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,49408	2890,73	1428
13. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	18,528	124,67	2310
13. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	2,146	1199,40	2574
13. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,803	1797,83	1443
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**95500**
13. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,679	215,22	146
13. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	27,792	235,86	6555
		Итого материалов:				**4340,18**	**6701**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	173591
		НР второго уровня	%	4		13562,23	20940

		Накладные расходы	%	--		125991,50	194531
		Сметная прибыль	%	8		28209,45	43555
		Сметная стоимость:				**380827,56**	**587998**
16	**11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка д 125 мм**	**км трубопровода**	**2,7000**		**226626,61**	**611892**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	194	523,800	826,98	433172
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	72,441	768,22	55651
		Итого оплата труда:				**181045,52**	**488823**
16. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	66,420	2310,13	153439
16. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,864	2890,73	2498
16. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	32,4	124,67	4039
16. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	3,753	1199,40	4501
16. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	1,404	1797,83	2524
		Итого эксплуатация машин:				**61852,31**	**167001**
16. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,188	215,22	256
16. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	48,600	235,86	11463
		Итого материалов:				**4340,18**	**11718**
		НР первого уровня	%	62,1		112429,27	303559
		НР второго уровня	%	4		13562,23	36618
		Накладные расходы	%	--		125991,50	340177
		Сметная прибыль	%	8		28209,45	76166
		Сметная стоимость:				**380827,56**	**1028234**
19	**11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**2,5360**		**301303,10**	**764105**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	247	626,392	817,38	512000

19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	38,24	96,977	770,39	74710
		Итого оплата труда:				**231352,51**	**586710**
19. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	34,3	86,985	2310,13	200946
19. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,52	1,319	2890,73	3812
19. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	20	50,72	124,67	6323
19. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	2,32	5,884	1199,40	7057
19. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,1	2,790	1797,83	5015
		Итого эксплуатация машин:				**87994,26**	**223153**
19. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	1,116	215,22	240
19. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	48	121,728	235,86	28711
		Итого материалов:				**11415,98**	**28951**
		НР первого уровня	%	62,1		143669,91	364347
		НР второго уровня	%	4		17798,92	45138
		Накладные расходы	%	--		161468,83	409485
		Сметная прибыль	%	8		37021,75	93887
		Сметная стоимость:				**499793,68**	**1267477**
22	**11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка д 180 мм**	**км трубопровода**	**1,0150**		**367022,10**	**372527**
22. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=817,38)	чел-ч	286	290,290	817,38	237277
22. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	50,638	770,12	38998
		Итого оплата труда:				**272191,74**	**276275**
22. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	45,066	2310,13	104108
22. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,315	2890,73	910
22. 5	32-040105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	35,525	124,67	4429
22. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	3,532	1199,40	4237

22. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	1,726	1797,83	3102
		Итого эксплуатация машин:				**115059,57**	**116785**
22. 8	21-100401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	3,481	215,22	749
22. 9	21-130703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	74	75,110	235,86	17715
		Итого материалов:				**18191,84**	**18465**
		НР первого уровня	%	62,1		169031,07	171567
		НР второго уровня	%	4		21442,13	21764
		Накладные расходы	%	--		190473,20	193330
		Сметная прибыль	%	8		44599,62	45269
		Сметная стоимость:				**602094,92**	**611127**
28	**11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 219 мм. Укладка футляра в колодцах**	**км трубопровода**	**0,1470**		**910297,76**	**133814**
28. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	458	67,326	921,64	62050
28. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	173,46	25,499	931,69	23757
		Итого оплата труда:				**583722,61**	**85807**
28. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	69,64	10,237	3140,06	32145
28. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,24255	3820,63	927
28. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	69,6	10,231	1903,05	19470
28. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	12,1	1,779	3931,41	6993
28. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	33	4,851	22,25	108
28. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	7,8	1,147	148,72	171
28. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	20,04	2,946	1199,40	3533
28.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,06321	1797,83	114
		Итого эксплуатация машин:				**431703,47**	**63460**
28.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	50	7,35	515,75	3791

28.12	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2	0,0294	23319,55	686
28.13	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,01911	200244,36	3827
		Итого материалов:				**56483,18**	**8303**
		НР первого уровня	%	62,1		362491,74	53286
		НР второго уровня	%	4		50911,58	7484
		Накладные расходы	%	--		413403,32	60770
		Сметная прибыль	%	8		105896,09	15567
		Сметная стоимость:				**1429597,17**	**210151**
29	**23-010201-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**147,5880**		**5518,77**	**814504**
		НР второго уровня	%	4		220,75	32580
		Накладные расходы	%	--		220,75	32580
		Сметная прибыль	%	8		459,16	67767
		Сметная стоимость:				**6198,68**	**914851**
30	**11-220601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1470**		**2577417,93**	**378880**
30. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	278	40,866	836,57	34187
30. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	22,628	3,326	1144,31	3806
		Итого оплата труда:				**258459,97**	**37994**
30. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,34	0,04998	3403,17	170
30. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	21,6	3,175	3931,41	12483
30. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	68,81	10,115	825,59	8351
30. 6	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	46,41	6,822	38,81	265
		Итого эксплуатация машин:				**144685,55**	**21269**
30. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	6630	974,61	250,77	244403

30. 8	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	168	24,696	2778,53	68619
30. 9	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,44	0,21168	16137,42	3416
30.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,04557	6598,38	301
30.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,114	0,016758	365439,38	6124
30.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,03675	14279,76	525
30.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,1764	211,97	37
		Итого материалов:				**2200165,92**	**323424**
		НР первого уровня	%	62,1		160503,64	23594
		НР второго уровня	%	4		109516,86	16099
		Накладные расходы	%	--		270020,50	39693
		Сметная прибыль	%	8		227795,07	33486
		Сметная стоимость:				**3075233,51**	**452059**
31	**11-220301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка футляра в колодцах**	**км трубопровода**	**0,0765**		**1006489,50**	**76996**
31. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	544	41,616	921,64	38355
31. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	181,41	13,878	931,37	12925
		Итого оплата труда:				**670331,74**	**51280**
31. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	70,42	5,387	3140,06	16916
31. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,126225	3820,63	482
31. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	69,6	5,324	1903,05	10133
31. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	13,6	1,04	3931,41	4090
31. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	41,25	3,156	22,25	70
31. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	15,12	1,157	148,72	172
31. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	25,68	1,965	1199,40	2356

31.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,46	0,03519	1797,83	63
		Итого эксплуатация машин:				**448140,57**	**34283**
31.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	60	4,59	515,75	2367
31.12	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,009945	200244,36	1991
		Итого материалов:				**56976,77**	**4359**
		НР первого уровня	%	62,1		416276,01	31845
		НР второго уровня	%	4		56910,62	4354
		Накладные расходы	%	--		473186,63	36199
		Сметная прибыль	%	8		118374,09	9056
		Сметная стоимость:				**1598050,22**	**122251**
32	**11-220601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0765**		**3187292,37**	**243828**
32. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=836,57)	чел-ч	323	24,709	836,57	20671
32. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,265	2,009	1143,91	2298
		Итого оплата труда:				**300257,59**	**22970**
32. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,43	0,032895	3403,17	112
32. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	25,04	1,916	3931,41	7531
32. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	79,55	6,086	825,59	5024
32. 6	31-050402-0203	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	54,38	4,16	38,81	161
		Итого эксплуатация машин:				**167692,04**	**12828**
32. 7	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	8290	634,185	250,77	159035
32. 8	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	210	16,065	2778,53	44637
32. 9	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	1,79	0,136935	16137,42	2210
32.10	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,31	0,023715	6598,38	156
32.11	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,143	0,010939	365439,38	3998

32.12	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,25	0,019125	14279,76	273
32.13	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0918	211,97	19
		Итого материалов:				**2749388,21**	**210328**
		НР первого уровня	%	62,1		186459,96	14264
		НР второго уровня	%	4		134950,09	10324
		Накладные расходы	%	--		321410,06	24588
		Сметная прибыль	%	8		280696,19	21473
		Сметная стоимость:				**3789398,62**	**289889**
33	**23-010201-0235 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**76,8060**		**6603,50**	**507188**
		НР второго уровня	%	4		264,14	20288
		Накладные расходы	%	--		264,14	20288
		Сметная прибыль	%	8		549,41	42198
		Сметная стоимость:				**7417,05**	**569674**
34	**11-220301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка футляра в колодцах**	**км трубопровода**	**0,0655**		**1478209,46**	**96823**
34. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=921,64)	чел-ч	775	50,763	921,64	46785
34. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	270,61	17,725	947,08	16787
		Итого оплата труда:				**970559,44**	**63572**
34. 3	31-060201-0501	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	114,82	7,521	3140,06	23615
34. 4	31-010101-0402	Бульдозеры при сооружении магистральных трубопроводов, 96 кВт (130 л.с.)	маш.-ч	1,65	0,108075	3820,63	413
34. 5	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	81,2	5,319	1903,05	10122
34. 6	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	31,3	2,05	3931,41	8060
34. 7	34-030202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	66	4,323	22,25	96

34. 8	31-060103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	24,6	1,611	148,72	240
34. 9	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	41,13	2,694	1199,40	3231
34.10	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,51	0,033405	1797,83	60
		Итого эксплуатация машин:				**699801,75**	**45837**
34.11	21-050307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	4,585	515,75	2365
34.12	21-130812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00917	200244,36	1836
		Итого материалов:				**64136,71**	**4201**
		НР первого уровня	%	62,1		602717,41	39478
		НР второго уровня	%	4		83237,07	5452
		Накладные расходы	%	--		685954,49	44930
		Сметная прибыль	%	8		173133,12	11340
		Сметная стоимость:				**2337297,06**	**153093**
35	**11-220601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0655**		**5100703,20**	**334096**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=826,98)	чел-ч	368	24,104	826,98	19934
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	120,658	7,903	1089,39	8610
		Итого оплата труда:				**435772,38**	**28543**
35. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,67	0,043885	3403,17	149
35. 4	32-040102-0101	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	76,31	4,998	3931,41	19650
35. 5	32-010201-0103	Котлы битумные передвижные, 1000 л	маш.-ч	83,84	5,492	825,59	4534
35. 6	32-040106-0102	Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	6,32	0,41396	4509,33	1867
35. 7	32-040106-0303	Машины изоляционные для труб диаметром 350-500 мм	маш.-ч	15,1	0,98905	3442,28	3405
35. 8	32-040108-0801	Установка для сушки труб диаметром до 1400 мм	маш.-ч	1,69	0,110695	10312,12	1142
		Итого эксплуатация машин:				**469408,36**	**30746**
35. 9	21-100501-9903	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	13000	851,5	250,77	213531

35.10	21-110203-0804	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	330	21,615	2778,53	60058
35.11	21-130802-0107	Бумага оберточная листовая ГОСТ 8273-75	1000 м2	2,8	0,1834	16137,42	2960
35.12	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,016375	6598,38	108
35.13	22-040101-9904	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,27	0,017685	365439,38	6463
35.14	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,3	0,01965	14279,76	281
35.15	21-130803-9902	Брезент ГОСТ 15530-93	м2	1,2	0,0786	211,97	17
		Итого материалов:				**4326966,20**	**283416**
		НР первого уровня	%	62,1		270614,65	17725
		НР второго уровня	%	4		214852,71	14073
		Накладные расходы	%	--		485467,36	31798
		Сметная прибыль	%	8		446893,64	29272
		Сметная стоимость:				**6033064,20**	**395166**
36	**23-010201-0256 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**65,7620**		**19284,98**	**1268219**
		НР второго уровня	%	4		771,40	50729
		Накладные расходы	%	--		771,40	50729
		Сметная прибыль	%	8		1604,51	105516
		Сметная стоимость:				**21660,89**	**1424463**
66	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**856,58**	**3426**
66. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=807,79)	чел-ч	0,414	1,656	807,79	1338
66. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,904	759,98	687
		Итого оплата труда:				**506,18**	**2025**
66. 3	31-060202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,896	2310,13	2070
66. 4	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,004	2890,73	12

66. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,004	1797,83	7
		Итого эксплуатация машин:				**522,16**	**2089**
		НР первого уровня	%	62,1		314,34	1257
		НР второго уровня	%	4		46,84	187
		Накладные расходы	%	--		361,18	1445
		Сметная прибыль	%	8		97,42	390
		Сметная стоимость:				**1315,18**	**5261**
67	**23-020304-0613 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**23013,20**	**46026**
		НР второго уровня	%	4		920,53	1841
		Накладные расходы	%	--		920,53	1841
		Сметная прибыль	%	8		1914,70	3829
		Сметная стоимость:				**25848,43**	**51697**
68	**23-020304-0614 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 180, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**26816,39**	**53633**
		НР второго уровня	%	4		1072,66	2145
		Накладные расходы	%	--		1072,66	2145
		Сметная прибыль	%	8		2231,12	4462
		Сметная стоимость:				**30120,17**	**60240**
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы					
119	**11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**568,4500**		**28709,85**	**16320114**

119. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=778,37)	чел-ч	8,86	5036,467	778,37	3920235
119. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,218	1260,822	1040,89	1312377
		Итого оплата труда:				**9205,06**	**5232612**
119. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,025	14,211	3403,17	48363
119. 4	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	795,830	3157,28	2512658
119. 5	31-010105-0601	Трамбовки электрические	маш.-ч	0,032	18,1904	172,41	3136
119. 6	31-060101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,016	9,095	1199,40	10909
119. 7	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,777	441,686	1797,83	794076
		Итого эксплуатация машин:				**5926,89**	**3369142**
119. 8	21-010201-0303	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,226	128,470	2576,67	331024
119. 9	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,133	75,604	16077,79	1215543
119.10	21-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	5,6845	13911,46	79080
119.11	21-070201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	2,2738	23319,55	53024
119.12	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,0625295	15153,44	948
119.13	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,08	45,476	196,54	8938
119.14	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00031	0,1762195	93,00	16
119.15	27-010101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	68,214	914,08	62353
119.16	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,064	36,3808	200100,36	7279811
		Итого материалов:				**15886,60**	**9030737**
		НР первого уровня	%	62,1		5716,34	3249453
		НР второго уровня	%	4		1377,05	782784
		Накладные расходы	%	--		7093,39	4032237
		Сметная прибыль	%	8		2864,26	1628188
		Сметная стоимость:				**38667,50**	**21980539**

120	**21-040302-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**шт.**	**313,0000**	**18151,15**	**5681310**
		НР второго уровня	%	4	726,05	227252
		Накладные расходы	%	--	726,05	227252
		Сметная прибыль	%	8	1510,18	472685
		Сметная стоимость:			**20387,37**	**6381247**
121	**21-040302-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20**	**шт.**	**26,0000**	**27907,76**	**725602**
		НР второго уровня	%	4	1116,31	29024
		Накладные расходы	%	--	1116,31	29024
		Сметная прибыль	%	8	2321,93	60370
		Сметная стоимость:			**31346,00**	**814996**
122	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**27,0000**	**12295,93**	**331990**
		НР второго уровня	%	4	491,84	13280
		Накладные расходы	%	--	491,84	13280
		Сметная прибыль	%	8	1023,02	27622
		Сметная стоимость:			**13810,79**	**372891**
123	**21-040301-0112 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**шт.**	**614,0000**	**15209,36**	**9338547**
		НР второго уровня	%	4	608,37	373542
		Накладные расходы	%	--	608,37	373542
		Сметная прибыль	%	8	1265,42	776967

		Сметная стоимость:			**17083,15**	**10489056**
124	**21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6**	**шт.**	**1,0000**	**19033,34**	**19033**
		НР второго уровня	%	4	761,33	761
		Накладные расходы	%	--	761,33	761
		Сметная прибыль	%	8	1583,57	1584
		Сметная стоимость:			**21378,25**	**21378**
125	**21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9**	**шт.**	**51,0000**	**22702,19**	**1157812**
		НР второго уровня	%	4	908,09	46312
		Накладные расходы	%	--	908,09	46312
		Сметная прибыль	%	8	1888,82	96330
		Сметная стоимость:			**25499,10**	**1300454**
126	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**312,0000**	**17387,86**	**5425012**
		НР второго уровня	%	4	695,51	217000
		Накладные расходы	%	--	695,51	217000
		Сметная прибыль	%	8	1446,67	451361
		Сметная стоимость:			**19530,04**	**6093374**
127	**21-040302-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1**	**шт.**	**26,0000**	**25997,92**	**675946**
		НР второго уровня	%	4	1039,92	27038
		Накладные расходы	%	--	1039,92	27038

		Сметная прибыль	%	8		2163,03	56239
		Сметная стоимость:				**29200,86**	**759222**
128	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**424,0000**		**3225,20**	**1367485**
		НР второго уровня	%	4		129,01	54699
		Накладные расходы	%	--		129,01	54699
		Сметная прибыль	%	8		268,34	113775
		Сметная стоимость:				**3622,54**	**1535959**
129	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**669,0000**		**4103,76**	**2745415**
		НР второго уровня	%	4		164,15	109817
		Накладные расходы	%	--		164,15	109817
		Сметная прибыль	%	8		341,43	228419
		Сметная стоимость:				**4609,34**	**3083651**
134	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**4304,5804**		**730,75**	**3145563**
134. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=846,81)	чел-ч	0,212	912,571	846,81	772774
134. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	8,609	856,40	7373
		Итого оплата труда:				**181,24**	**780147**
134. 3	32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	83,939	438,95	36845
134. 4	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	8,609	1797,83	15478
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**52323**
134. 5	21-100501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	10330,993	212,16	2191823
134. 6	21-130104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,689	110058,65	75801

134. 7	21-130703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	1,033	51147,90	52841
		Итого материалов:				**539,07**	**2320465**
		НР первого уровня	%	50,8		92,07	396315
		НР второго уровня	%	4		32,91	141675
		Накладные расходы	%	--		124,98	537990
		Сметная прибыль	%	8		68,46	294684
		Сметная стоимость:				**924,19**	**3978237**
		ИТОГО	Тенге				**82996908**
		Временные здания и сооружения 2,0%	**тенге**				**1659938**
		Итого с временными	**тенге**				**84656846**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,112%	**тенге**				**2634521**
		Итого по сметному расчету в ценах 2017 г.	**тенге**				**87291367**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 1 кв. 2018 г. К=1,0599383	**тенге**				**92523464**
		НДС (12 %)	**тенге**				**11102816**
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**тенге**				**103626279**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"_____**Уристимова А.С.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко"_____**Ниеткалиев Г.И.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг"_____**Бурамбаева И.Н.**