Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**

Наименование строительства и его адрес: Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне САМАЛ квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		89	17.07.2018 г				

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых ценах)	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
С начала строительства по отчетный месяц включительно	**600 567 672**								**64 346 536**	**600 567 672**
в том числе:										
Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час. Общестроительные работы			2 125 031	2 125 031					255 004	2 380 035
Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час. Водопровод и канализация			2 596 690	2 047 809	548 881				311 603	2 908 293
Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3 до 200 м3/час. Отопление и вентияция			171 009	171 009					20 521	191 530
Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3 до 200 м3/час. Электроосвещение и электрооборудование			2 100 779	1 687 689	413 090				252 093	2 352 872
КПП. Общестроительные работы			1 258 504	1 258 504					151 020	1 409 524
Резервуар на 500 м3 3 шт			5 562 833	5 562 833					667 540	6 230 373
Благоустройсто. Ограждение			5 508 747	5 508 747					661 050	6 169 797
Наружные сети электроснабжения			958 498	958 498					115 020	1 073 518
Наружные сети электроосвещения			3 291 770	3 291 770					395 012	3 686 782
КПП. Электроосвещение			215 791	162 234	53 557				25 895	241 686
Внутриплощадочные сети водопровода			11 000 398	11 000 398					1 320 048	12 320 446
Итого к оплате:									**4 174 806**	**38 964 856**

Тридцать восемь миллионов девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть тенге

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугажарского района _____ **Уристемова А.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Темир-Строй-сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Реестр
актов выполненных работ по строительству объекта
Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г.Кандагаш
за сентябрь 2019 г

№ пп	№ сметы	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в т.ч. НДС
1	3-1-1	Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час. Общестроительные работы	27	2 380 035	255 004
2	3-1-2	Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час. Водопровод и канализация	28	2 908 293	311 603
3	3-1-3	Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3 до 200 м3/час. Отопление и вентияция	29	191 530	20 521
4	3-1-4	Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3 до 200 м3/час. Электроосвещение и электрооборудование	30	2 352 872	252 093
5	3-4	КПП. Общестроительные работы	31	1 409 524	151 020
6	3-2	Резервуар на 500 м3 3 шт	32	6 230 373	667 540
7	7-4	Благоустройсто. Ограждение	33	6 169 797	661 050
8	4-1-1	Наружные сети электроснабжения	34	1 073 518	115 020
9	4-1-2	Наружные сети электроосвещения	35	3 686 782	395 012
10	3-4-3	КПП. Электроосвещение	36	241 686	25 895
11	2-2-1	Внутриплощадочные сети водопровода	37	12 320 446	1 320 048
		ВСЕГО:		38 964 856	4 174 806

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мугалжарского района"
М.П

Подрядчик:
ТОО"Темир-Строй Сервис м Ко
М.П

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час . Общестроительные работы. (Смета 3-1-1)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №27 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Монолитные плиты				
1	56	11-200901-0101 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка**	узел	3,000	3879,12	11637
			Накладные расходы			*1380,38*	*4141*
			Сметная прибыль			*287,34*	*862*
2	57	23-050310-0102 РСНБ РК 2015	**Узлы прохода без клапана модели УП 1-01, диаметром 250 мм**	шт.	3,000	18891,30	56674
			Накладные расходы			*672,77*	*2018*
			Сметная прибыль			*1399,36*	*4198*
3	58	11-200701-0102 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами**	зонт	3,000	3762,52	11288
			Накладные расходы			*326,04*	*978*
			Сметная прибыль			*278,70*	*836*
4	59	11-220301-0212 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм.**	км трубопровода	0,0039	3659147,43	14271
			Накладные расходы			*1025491,35*	*3999*
			Сметная прибыль			*271047,96*	*1057*
5	60	11-220301-0206 РСНБ РК 2015	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием**	км трубопровода	0,0043	1429597,17	6176
			Накладные расходы			*413403,32*	*1786*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*105896,09*	*457*
6	61	23-010201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4,363	37483,78	163549
			Накладные расходы			*1334,89*	*5824*
			Сметная прибыль			*2776,58*	*12115*
7	62	23-010201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,939	7375,44	29052
			Накладные расходы			*262,66*	*1035*
			Сметная прибыль			*546,33*	*2152*
			Раздел: Молниезащита лист 32				
8	96	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,034	16493,73	561
			Накладные расходы			*5200,96*	*177*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*42*
9	97	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,034	22543,93	766
			Накладные расходы			*7107,57*	*242*
			Сметная прибыль			*1669,92*	*57*
10	98	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,034	224752,72	7642
			Накладные расходы			*8004,01*	*272*
			Сметная прибыль			*16648,35*	*566*
11	99	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,036	441133,61	15775
			Накладные расходы			*93452,75*	*3342*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*1169*
12	100	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,036	116189,61	4155
			Накладные расходы			*4137,81*	*148*
			Сметная прибыль			*8606,64*	*308*
13	101	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж	м	85,000	345,03	29327
			Накладные расходы			*67,72*	*5756*
			Сметная прибыль			*25,56*	*2172*
			Раздел: Прочие работы				
14	114	11-260201-0301 РСНБ РК 2015	Стены ыентшахты. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3 изоляции	0,214	16852,22	3610
			Накладные расходы			*5722,75*	*1226*
			Сметная прибыль			*1248,31*	*267*
15	115	21-110101-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	м3	0,225	10233,79	2302
			Накладные расходы			*364,45*	*82*
			Сметная прибыль			*758,06*	*170*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	116	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,031	441133,61	13807
			Накладные расходы			*93452,75*	*2925*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*1023*
17	117	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,031	116189,61	3637
			Накладные расходы			*4137,81*	*130*
			Сметная прибыль			*8606,64*	*269*
18	118	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,100	83411,47	8341
			Накладные расходы			*13188,93*	*1319*
			Сметная прибыль			*6178,63*	*618*
19	119	11-090501-0101 РСНБ РК 2015	**Вентшахта. Облицовка стальным профилированным листом**	м2	2,933	2772,74	8131
			Накладные расходы			*244,06*	*716*
			Сметная прибыль			*205,39*	*602*
			Раздел: Проемы				
20	122	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	4,200	2585,06	10857
			Накладные расходы			*597,39*	*2509*
			Сметная прибыль			*191,49*	*804*
21	123	11-100107-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	3,045	2116,44	6445
			Накладные расходы			*528,18*	*1608*
			Сметная прибыль			*156,77*	*477*
22	124	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	1,680	1850,98	3110
			Накладные расходы			*533,08*	*896*
			Сметная прибыль			*137,11*	*230*
23	125	11-100402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	8,400	2604,90	21881
			Накладные расходы			*900,63*	*7565*
			Сметная прибыль			*192,96*	*1621*
24	126	21-090102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	1,680	11817,06	19853
			Накладные расходы			*420,84*	*707*
			Сметная прибыль			*875,34*	*1471*
25	127	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	4,200	39638,02	166480
			Накладные расходы			*1411,61*	*5929*
			Сметная прибыль			*2936,15*	*12332*
26	128	21-090402-0202 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	3,045	42925,32	130708

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1528,68*	*4655*
			Сметная прибыль			*3179,65*	*9682*
27	**129**	**21-090402-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**6,300**	**20795,12**	**131009**
			Накладные расходы			*740,57*	*4666*
			Сметная прибыль			*1540,38*	*9704*
28	**130**	**21-090404-0305 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**3,000**	**5660,61**	**16982**
			Накладные расходы			*201,59*	*605*
			Сметная прибыль			*419,30*	*1258*
			Раздел: Полы				
29	**131**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**29,000**	**829,68**	**24061**
			Накладные расходы			*188,64*	*5471*
			Сметная прибыль			*61,46*	*1782*
30	**134**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**3,000**	**829,68**	**2489**
			Накладные расходы			*188,64*	*566*
			Сметная прибыль			*61,46*	*184*
31	**140**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**5,415**	**27776,98**	**150412**
			Накладные расходы			*2608,67*	*14126*
			Сметная прибыль			*2057,55*	*11142*
32	**141**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**57,000**	**829,68**	**47292**
			Накладные расходы			*188,64*	*10752*
			Сметная прибыль			*61,46*	*3503*
33	**144**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,440**	**27776,98**	**39999**
			Накладные расходы			*2608,67*	*3756*
			Сметная прибыль			*2057,55*	*2963*
34	**145**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**12,000**	**829,68**	**9956**
			Накладные расходы			*188,64*	*2264*
			Сметная прибыль			*61,46*	*737*
35	**146**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**12,000**	**192,42**	**2309**
			Накладные расходы			*12,58*	*151*
			Сметная прибыль			*14,25*	*171*
			Раздел: Отделочные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	**148**	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**116,000**	**437,41**	**50739**
			Накладные расходы			***147,95***	***17162***
			Сметная прибыль			***32,40***	***3758***
37	**150**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**513,000**	**1327,38**	**680948**
			Накладные расходы			***343,99***	***176469***
			Сметная прибыль			***98,32***	***50441***
			ИТОГО:				**1906230**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**295972**
			Сметная прибыль				**141202**
			Итого с временными		**2 %**	**38125,00**	**1944355**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**60508,00**	**2004863**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2125031**
			Итого с НДС		**12 %**	**255004,00**	**2380035**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го одъема производительностью 150 м3 час . Водопровод и канализация. (Смета 3-1-2)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
21.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №28 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Технологические трубопроводы и оборудование				
1	1	13-070401-0201 РСНБ РК 2015	**Насосная станция, масса 0,35 т. Монтаж оборудования**	шт.	1,000	75489,11	75489
			Накладные расходы			*15613,80*	*15614*
			Сметная прибыль			*5591,79*	*5592*
2	3	13-030101-0201 РСНБ РК 2015	**Кран передвижной, вылет до 8 м, грузоподъемность 1 т. Монтаж оборудования**	кран	1,000	518208,99	518209
			Накладные расходы			*113931,35*	*113931*
			Сметная прибыль			*38385,85*	*38386*
3	4	Прайс лист ОАО ГЗПТО	**Кран мостовой ручной однобалочный подвесной грузоподъемностью 1 тн длиной 4,8 м**	шт	1,000	472803,62	472804
			Накладные расходы			*16837,74*	*16838*
			Сметная прибыль			*35022,49*	*35022*
4	5	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	1,000	23295,49	23295
			Накладные расходы			*7569,58*	*7570*
			Сметная прибыль			*1725,59*	*1726*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	6	51-020106-0104 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 16-16, подача 16 м3/ч, напор 16 м, двигатель мощностью 2,2 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**2,000**	**55880,32**	**111761**
			Накладные расходы			***1990,04***	***3980***
			Сметная прибыль			***4139,28***	***8279***
			Раздел: Водопровод и канализация				
6	7	11-160401-0209 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**8,000**	**16941,92**	**135535**
			Накладные расходы			***1638,44***	***13108***
			Сметная прибыль			***1254,96***	***10040***
7	8	11-160401-0208 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,000**	**11978,07**	**119781**
			Накладные расходы			***1287,73***	***12877***
			Сметная прибыль			***887,26***	***8873***
8	9	11-160401-0207 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**4,000**	**5866,81**	**23467**
			Накладные расходы			***752,56***	***3010***
			Сметная прибыль			***434,58***	***1738***
9	10	11-160401-0204 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**10,000**	**3165,82**	**31658**
			Накладные расходы			***502,69***	***5027***
			Сметная прибыль			***234,51***	***2345***
10	11	11-160401-0205 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**12,000**	**3922,30**	**47068**
			Накладные расходы			***529,63***	***6356***
			Сметная прибыль			***290,54***	***3486***
11	12	11-160601-0107 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 250 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**17632,55**	**70530**
			Накладные расходы			***5538,97***	***22156***
			Сметная прибыль			***1306,12***	***5224***
12	15	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**13725,41**	**54902**
			Накладные расходы			***4452,94***	***17812***
			Сметная прибыль			***1016,70***	***4067***
13	18	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 200 мм. Установка**	**шт.**	**5,000**	**13725,41**	**68627**
			Накладные расходы			***4452,94***	***22265***
			Сметная прибыль			***1016,70***	***5083***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	21	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4591,56	9183
			Накладные расходы			*1454,53*	*2909*
			Сметная прибыль			*340,12*	*680*
15	22	23-040102-1702 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч39р с невыдвижным шпинделем с обрезиненным клином маховик, вода, пар Т 150°С, PN 10, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	30704,06	61408
			Накладные расходы			*1093,45*	*2187*
			Сметная прибыль			*2274,38*	*4549*
16	23	23-020103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	1496,10	11969
			Накладные расходы			*53,28*	*426*
			Сметная прибыль			*110,82*	*887*
17	25	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	4591,56	9183
			Накладные расходы			*1454,53*	*2909*
			Сметная прибыль			*340,12*	*680*
18	26	23-041001-0208 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 80, типа FAF ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	52568,40	105137
			Накладные расходы			*1872,09*	*3744*
			Сметная прибыль			*3893,96*	*7788*
19	27	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	5,000	10611,53	53058
			Накладные расходы			*3379,81*	*16899*
			Сметная прибыль			*786,04*	*3930*
20	30	11-160901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	1,000	12074,75	12075
			Накладные расходы			*1784,54*	*1785*
			Сметная прибыль			*894,43*	*894*
21	33	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	2570,36	2570
			Накладные расходы			*819,10*	*819*
			Сметная прибыль			*190,40*	*190*
22	34	23-040501-0112 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	2817,26	2817
			Накладные расходы			*100,33*	*100*
			Сметная прибыль			*208,69*	*209*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	35	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	1984,22	3968
			Накладные расходы			*366,59*	*733*
			Сметная прибыль			*146,98*	*294*
24	36	11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,222	975384,82	216340
			Накладные расходы			*283826,03*	*62953*
			Сметная прибыль			*72250,73*	*16025*
25	37	23-020101-1123 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 273 мм х 6,5 мм - 159 мм х 6,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2,000	6256,17	12512
			Накладные расходы			*222,80*	*446*
			Сметная прибыль			*463,42*	*927*
26	38	23-020101-0268 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	9,000	11637,50	104737
			Накладные расходы			*414,44*	*3730*
			Сметная прибыль			*862,04*	*7758*
			ИТОГО:				**2358084**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**360182**
			Сметная прибыль				**174673**
			Итого с временными		2 %	35470,00	**2393554**
			Итого с зимними удорожаниями		3,112 %	56296,00	**2449850**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				
			Итого с НДС		12 %	311603,00	**2908293**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3до 200 м3 ч. Отоплениме и вентиляция (Смета 3-1-3)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №29 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Вентиляция				
1	1	11-200801-0103 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 500 мм. Установка	дефлектор	2,000	19731,82	39464
			Накладные расходы			*2856,16*	*5712*
			Сметная прибыль			*1461,62*	*2923*
2	2	11-200901-0103 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	2,000	5076,54	10153
			Накладные расходы			*1790,26*	*3581*
			Сметная прибыль			*376,04*	*752*
3	3	11-200101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,572	4872,10	41765
			Накладные расходы			*941,74*	*8073*
			Сметная прибыль			*360,90*	*3094*
4	4	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,925	4923,65	19325
			Накладные расходы			*943,58*	*3704*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*364,71*	*1432*
5	5	21-050308-0375 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 10 мм х 10 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1 мм ГОСТ 3826-82	м2	1,000	725,59	726
			Накладные расходы			*25,84*	*26*
			Сметная прибыль			*53,75*	*54*
6	6	11-160301-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	15,000	1650,06	24751
			Накладные расходы			*236,26*	*3544*
			Сметная прибыль			*122,23*	*1833*
7	7	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	30,000	573,98	17219
			Накладные расходы			*20,44*	*613*
			Сметная прибыль			*42,52*	*1276*
			ИТОГО:				**153402**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**25252**
			Сметная прибыль				**11363**
			Итого с временными		**2 %**	**3068,00**	**156470**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**4869,00**	**161339**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**171009**
			Итого с НДС		**12 %**	**20521,00**	**191530**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 2-го одъема производительностью от 100 м3до 200 м3 час Электроосвещение и электрооборудование (Смета 3-1-4)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №30 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200Х1000 мм. Установка на стене	шт.	2,000	10531,30	21063
			Накладные расходы			*1757,20*	*3514*
			Сметная прибыль			*780,10*	*1560*
2	2	23-070201-0503 РСНБ РК 2015	Щиты вводно-учетные модели ЩУ 1/2-0 74 У1 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	9650,65	9651
			Накладные расходы			*343,68*	*344*
			Сметная прибыль			*714,86*	*715*
3	3	23-070501-0108 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 203.2Т RBO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	1,000	20356,94	20357
			Накладные расходы			*724,96*	*725*
			Сметная прибыль			*1507,92*	*1508*
4	4	прайс лист ООО ПКФ Электрощит	Автоматическое резервное питание ША 8322-250-74- УХЛ2	шт	1,000	439944,91	439945
			Накладные расходы			*15667,55*	*15668*
			Сметная прибыль			*32588,51*	*32589*
5	5	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1583,77	1584
			Накладные расходы			*451,33*	*451*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*117,32*	*117*
6	6	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7664,55	7665
			Накладные расходы			*272,95*	*273*
			Сметная прибыль			*567,74*	*568*
7	7	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	13,000	309,03	4017
			Накладные расходы			*69,50*	*903*
			Сметная прибыль			*22,89*	*298*
8	8	23-011305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	13,000	180,11	2341
			Накладные расходы			*6,41*	*83*
			Сметная прибыль			*13,34*	*173*
9	9	13-080206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	2,000	452,68	905
			Накладные расходы			*113,25*	*226*
			Сметная прибыль			*33,53*	*67*
10	10	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	5,000	597,99	2990
			Накладные расходы			*153,48*	*767*
			Сметная прибыль			*44,30*	*221*
11	11	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	301,37	603
			Накладные расходы			*10,73*	*21*
			Сметная прибыль			*22,32*	*45*
12	12	23-010201-0124 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,000	498,72	2494
			Накладные расходы			*17,76*	*89*
			Сметная прибыль			*36,94*	*185*
13	13	23-061705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	10,000	110,26	1103
			Накладные расходы			*3,93*	*39*
			Сметная прибыль			*8,17*	*82*
14	14	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,000	278,50	8355
			Накладные расходы			*59,66*	*1790*
			Сметная прибыль			*20,63*	*619*
15	15	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	415,000	702,58	291570
			Накладные расходы			*101,95*	*42309*
			Сметная прибыль			*52,04*	*21598*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
16	16	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,107	156987,83	16813
			Накладные расходы			*5590,73*	*599*
			Сметная прибыль			*11628,73*	*1245*
17	17	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,158	252395,18	39904
			Накладные расходы			*8988,43*	*1421*
			Сметная прибыль			*18695,94*	*2956*
18	18	23-060201-0302 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 7х1 ГОСТ 1508-78	км	0,087	261880,68	22705
			Накладные расходы			*9326,24*	*809*
			Сметная прибыль			*19398,57*	*1682*
19	19	23-060902-0315 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,102	660943,61	67416
			Накладные расходы			*23537,88*	*2401*
			Сметная прибыль			*48958,79*	*4994*
20	20	13-080206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	7,000	1526,07	10683
			Накладные расходы			*412,40*	*2887*
			Сметная прибыль			*113,04*	*791*
21	21	13-080201-1204 РСНБ РК 2015	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования	шт.	190,000	487,44	92614
			Накладные расходы			*108,85*	*20681*
			Сметная прибыль			*36,11*	*6860*
22	22	13-080206-0501 РСНБ РК 2015	Лоток металлический штампованный шириной до 200 мм. Монтаж по установленным конструкциям	т	0,097	92060,93	8932
			Накладные расходы			*25026,24*	*2428*
			Сметная прибыль			*6819,33*	*662*
23	23	23-061709-0501 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У261	шт.	5,000	214,24	1071
			Накладные расходы			*7,63*	*38*
			Сметная прибыль			*15,87*	*79*
24	24	23-061709-0502 РСНБ РК 2015	Вводы кабельные У262	шт.	2,000	310,47	621
			Накладные расходы			*11,06*	*22*
			Сметная прибыль			*23,00*	*46*
25	25	23-061710-0605 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1152 У3	шт.	20,000	788,87	15777
			Накладные расходы			*28,09*	*562*
			Сметная прибыль			*58,43*	*1169*
26	26	23-061710-0603 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1151 У3	шт.	30,000	645,21	19356

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*22,98*	*689*
			Сметная прибыль			*47,79*	*1434*
27	27	23-061710-0612 РСНБ РК 2015	Стойки кабельные К 1161У3	шт.	140,000	1433,55	200697
			Накладные расходы			*51,05*	*7147*
			Сметная прибыль			*106,19*	*14866*
28	28	23-061710-0708 РСНБ РК 2015	Лотки окрашенные прямые НЛ 20-П 1,87 У3	шт.	77,000	3300,43	254133
			Накладные расходы			*117,54*	*9050*
			Сметная прибыль			*244,48*	*18825*
			РАЗДЕЛ 1.Электроосвещение				
29	29	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1,000	1583,77	1584
			Накладные расходы			*451,33*	*451*
			Сметная прибыль			*117,32*	*117*
30	30	23-070203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1,000	7664,55	7665
			Накладные расходы			*272,95*	*273*
			Сметная прибыль			*567,74*	*568*
31	41	13-080206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	10,000	597,99	5980
			Накладные расходы			*153,48*	*1535*
			Сметная прибыль			*44,30*	*443*
32	42	23-010201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,100	301,37	1537
			Накладные расходы			*10,73*	*55*
			Сметная прибыль			*22,32*	*114*
33	43	23-010201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,100	394,70	2013
			Накладные расходы			*14,06*	*72*
			Сметная прибыль			*29,24*	*149*
34	44	13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	3,000	309,03	927
			Накладные расходы			*69,50*	*208*
			Сметная прибыль			*22,89*	*69*
35	45	23-011305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	3,060	125,02	383
			Накладные расходы			*4,45*	*14*
			Сметная прибыль			*9,26*	*28*
36	46	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	10,000	278,50	2785
			Накладные расходы			*59,66*	*597*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,63*	*206*
37	47	13-080201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	290,000	702,58	203747
			Накладные расходы			*101,95*	*29565*
			Сметная прибыль			*52,04*	*15092*
38	48	23-060144-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,031	169658,56	5192
			Накладные расходы			*6041,97*	*185*
			Сметная прибыль			*12567,30*	*385*
39	49	23-060144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	252395,18	51489
			Накладные расходы			*8988,43*	*1834*
			Сметная прибыль			*18695,94*	*3814*
40	50	23-060145-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,051	340958,68	17389
			Накладные расходы			*12142,40*	*619*
			Сметная прибыль			*25256,20*	*1288*
41	51	23-060144-0303 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,020	105865,89	2160
			Накладные расходы			*3770,15*	*77*
			Сметная прибыль			*7841,92*	*160*
42	56	23-070202-0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	40,000	100,85	4034
			Накладные расходы			*3,59*	*144*
			Сметная прибыль			*7,47*	*299*
43	57	23-070202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	10,000	41,51	415
			Накладные расходы			*1,48*	*15*
			Сметная прибыль			*3,08*	*31*
44	59	прайс лист ТОО Скала групп	Профиль Z образный К238У2	шт	7,000	1528,88	10702
			Накладные расходы			*54,45*	*381*
			Сметная прибыль			*113,25*	*793*
45	60	24-040201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	20,000	434,21	8684
			Накладные расходы			*15,46*	*309*
			Сметная прибыль			*32,16*	*643*
46	61	23-050301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	19,200	266,94	5125
			Накладные расходы			*9,51*	*183*
			Сметная прибыль			*19,77*	*380*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**62**	**23-061710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**20,400**	**63,16**	**1288**
			Накладные расходы			***2,25***	***46***
			Сметная прибыль			***4,68***	***95***
48	**63**	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**10,200**	**42,54**	**434**
			Накладные расходы			***1,51***	***15***
			Сметная прибыль			***3,15***	***32***
49	**64**	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**30,000**	**240,75**	**7223**
			Накладные расходы			***67,65***	***2029***
			Сметная прибыль			***17,83***	***535***
			ИТОГО:				**1906119**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**154544**
			Сметная прибыль				**141194**
			Итого с временными		**2 %**	**29323,00**	**1935442**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**46540,00**	**1981982**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**2100779**
			Итого с НДС		**12 %**	**252093,00**	**2352872**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **КПП Общестроительные работы (Смета 3-4)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №31 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаменты				
			Отмостка				
1	26	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,052	10498,08	21542
			Накладные расходы			*2094,33*	*4298*
			Сметная прибыль			*777,64*	*1596*
2	27	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,052	25586,20	52503
			Накладные расходы			*2530,65*	*5193*
			Сметная прибыль			*1895,27*	*3889*
			Раздел: Стены наружние				
3	29	11-150108-1802 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	65,700	2916,17	191592
			Накладные расходы			*630,05*	*41394*
			Сметная прибыль			*216,01*	*14192*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	30	11-150108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания из сайдинга. Устройство теплоизоляционного слоя 80 мм	м2	65,700	498,32	32740
			Накладные расходы			*117,30*	*7707*
			Сметная прибыль			*36,91*	*2425*
5	31	21-110101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-2012	м3	5,414	24033,53	130110
			Накладные расходы			*855,89*	*4634*
			Сметная прибыль			*1780,26*	*9638*
6	32	11-150108-1808 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка металлосадингом	м2	65,700	845,92	55577
			Накладные расходы			*179,07*	*11765*
			Сметная прибыль			*62,66*	*4117*
7	33	прайс лист ТОО Инси мост	Металлосайдинг с комплектующими	м2	75,555	1250,73	94499
			Накладные расходы			*44,54*	*3365*
			Сметная прибыль			*92,65*	*7000*
			Раздел: Проемы				
8	58	11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	4,200	2585,06	10857
			Накладные расходы			*597,39*	*2509*
			Сметная прибыль			*191,49*	*804*
9	59	11-100107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	1,890	1850,98	3498
			Накладные расходы			*533,08*	*1008*
			Сметная прибыль			*137,11*	*259*
10	60	21-090402-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	4,200	39638,02	166480
			Накладные расходы			*1411,61*	*5929*
			Сметная прибыль			*2936,15*	*12332*
11	61	21-090102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,890	11137,02	21049
			Накладные расходы			*396,62*	*750*
			Сметная прибыль			*824,96*	*1559*
12	62	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	3,000	5660,61	16982
			Накладные расходы			*201,59*	*605*
			Сметная прибыль			*419,30*	*1258*
			Раздел: Полы				
13	63	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	18,070	288,51	5213

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*45,79*	*827*
			Сметная прибыль			*21,37*	*386*
14	**64**	**11-110101-0803 РСНБ РК 2015**	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	**м3 изоляции**	**5,400**	**13276,01**	**71690**
			Накладные расходы			*2285,87*	*12344*
			Сметная прибыль			*983,41*	*5310*
15	**65**	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающгие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**1,446**	**27776,98**	**40154**
			Накладные расходы			*2608,67*	*3771*
			Сметная прибыль			*2057,55*	*2974*
16	**66**	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**18,070**	**829,68**	**14992**
			Накладные расходы			*188,64*	*3409*
			Сметная прибыль			*61,46*	*1111*
17	**67**	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**-18,070**	**96,21**	**-1739**
			Накладные расходы			*-6,29*	*-114*
			Сметная прибыль			*-7,13*	*-129*
18	**68**	**11-110101-2705 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**18,070**	**4033,50**	**72885**
			Накладные расходы			*694,02*	*12541*
			Сметная прибыль			*298,78*	*5399*
19	**69**	**11-110101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**19,516**	**639,99**	**12490**
			Накладные расходы			*144,81*	*2826*
			Сметная прибыль			*47,41*	*925*
			Раздел: Отделочные работы				
20	**70**	**11-150206-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделываемой поверхности**	**18,070**	**437,41**	**7904**
			Накладные расходы			*147,95*	*2673*
			Сметная прибыль			*32,40*	*585*
21	**71**	**11-150405-0104 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**18,070**	**840,58**	**15189**
			Накладные расходы			*244,93*	*4426*
			Сметная прибыль			*62,27*	*1125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**72**	**11-150201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**54,500**	**1327,38**	**72342**
			Накладные расходы			***343,99***	***18748***
			Сметная прибыль			***98,32***	***5359***
23	**73**	**11-150405-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**54,500**	**688,93**	**37547**
			Накладные расходы			***195,78***	***10670***
			Сметная прибыль			***51,03***	***2781***
			ИТОГО:				**1146099**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**161276**
			Сметная прибыль				**84896**
			Итого с временными		**2 %**	**22922,00**	**1169021**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**36380,00**	**1205401**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**1277651**
			Итого со скидкой К=0,9850136			**-19147**	**1258504**
			Итого с НДС		**12 %**	**151020**	**1409524**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Резервуар на 500 м3 (Смета 3-2.)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №32 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ОТДЕЛ 1.Резервуар № 1				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
1	**17**	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидростеклоизолом в 1 слой**	**м2**	**136,890**	**2371,09**	**324578**
			Накладные расходы			***554,03***	***75841***
			Сметная прибыль			***175,64***	***24043***
2	**18**	**11-130501-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидростеклоизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	**м2**	**136,890**	**1022,95**	**140031**
			Накладные расходы			***243,95***	***33394***
			Сметная прибыль			***75,77***	***10373***
3	**19**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**157,423**	**296,17**	**46623**
			Накладные расходы			***10,55***	***1660***
			Сметная прибыль			***21,94***	***3454***
4	**67**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных**	**1,030**	**14045,20**	**14467**
			Накладные расходы			***3963,29***	***4082***
			Сметная прибыль			***1040,39***	***1072***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**68**	**11-070201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных**	**1,600**	**8636,91**	**13819**
			Накладные расходы			***2445,37***	***3913***
			Сметная прибыль			***639,77***	***1024***
6	**69**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,000**	**13810,79**	**55243**
			Накладные расходы			***491,84***	***1967***
			Сметная прибыль			***1023,02***	***4092***
7	**70**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,000**	**4609,34**	**9219**
			Накладные расходы			***164,15***	***328***
			Сметная прибыль			***341,43***	***683***
8	**71**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,000**	**3622,54**	**7245**
			Накладные расходы			***129,01***	***258***
			Сметная прибыль			***268,34***	***537***
9	**72**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,000**	**19530,04**	**39060**
			Накладные расходы			***695,51***	***1391***
			Сметная прибыль			***1446,67***	***2893***
10	**73**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка швеллера**	**т**	**0,006**	**441133,61**	**2470**
			Накладные расходы			***93452,75***	***523***
			Сметная прибыль			***32676,56***	***183***
11	**76**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка швеллера**	**т**	**0,015**	**441133,61**	**6670**
			Накладные расходы			***93452,75***	***1413***
			Сметная прибыль			***32676,56***	***494***
12	**77**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,189**	**252503,92**	**47688**
			Накладные расходы			***31886,23***	***6022***
			Сметная прибыль			***18703,99***	***3532***
13	**78**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,204**	**116189,61**	**23700**
			Накладные расходы			***4137,81***	***844***
			Сметная прибыль			***8606,64***	***1756***
			Раздел: Теплоизоляционные и отделочные работы				
14	**90**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**79,000**	**690,57**	**54555**
			Накладные расходы			***129,07***	***10197***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*51,15*	*4041*
15	91	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	79,000	439,80	34745
			Накладные расходы			*28,09*	*2219*
			Сметная прибыль			*32,58*	*2574*
16	92	11-260201-0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	3,950	57128,80	225659
			Накладные расходы			*6484,04*	*25612*
			Сметная прибыль			*4231,76*	*16715*
17	93	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	79,000	690,57	54555
			Накладные расходы			*129,07*	*10197*
			Сметная прибыль			*51,15*	*4041*
18	94	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	79,000	87,96	6949
			Накладные расходы			*5,62*	*444*
			Сметная прибыль			*6,52*	*515*
19	95	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой по периметру сооружения и между плитами	т	0,112	16493,73	1847
			Накладные расходы			*5200,96*	*583*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*137*
20	96	21-050308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	60,000	530,45	31827
			Накладные расходы			*18,89*	*1133*
			Сметная прибыль			*39,29*	*2358*
			Раздел: Разные работы				
21	118	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство усиления стены в камере приборов в месте прохода труб	м3	0,500	26286,34	13143
			Накладные расходы			*2188,46*	*1094*
			Сметная прибыль			*1947,14*	*974*
22	119	11-070515-0101 РСНБ РК 2015	Устройство деформационных вертикальных швов	м шва	1,000	682,79	683
			Накладные расходы			*225,86*	*226*
			Сметная прибыль			*50,58*	*51*
			Раздел: Вентиляция				
23	141	11-202601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка	фильтр	4,000	16663,28	66653

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5686,25*	*22745*
			Сметная прибыль			*1234,32*	*4937*
24	142	прайс лист ООО Рум Климат россия	Касета фильтра для круглых каналов Фильтр воздушный	шт	4,000	759,71	3039
			Накладные расходы			*27,06*	*108*
			Сметная прибыль			*56,27*	*225*
25	143	11-200901-0104 РСНБ РК 2015	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	4,000	51778,78	207115
			Накладные расходы			*3888,60*	*15554*
			Сметная прибыль			*3835,47*	*15342*
26	145	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,120	573,98	2939
			Накладные расходы			*20,44*	*105*
			Сметная прибыль			*42,52*	*218*
27	146	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4,000	2544,35	10177
			Накладные расходы			*813,00*	*3252*
			Сметная прибыль			*188,47*	*754*
28	147	23-040501-0227 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	901,23	3605
			Накладные расходы			*32,10*	*128*
			Сметная прибыль			*66,76*	*267*
			ОТДЕЛ 2.РРезервуар № 2				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
29	182	11-130501-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидростеклоизолом в 1 слой	м2	136,890	2371,09	324578
			Накладные расходы			*554,03*	*75841*
			Сметная прибыль			*175,64*	*24043*
30	183	11-130501-0102 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оклейка гидростеклоизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	136,890	1022,95	140031
			Накладные расходы			*243,95*	*33394*
			Сметная прибыль			*75,77*	*10373*
31	184	21-100402-9902 РСНБ РК 2015	Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97	м2	157,423	296,17	46623
			Накладные расходы			*10,55*	*1660*
			Сметная прибыль			*21,94*	*3454*
32	232	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	1,030	14045,20	14467
			Накладные расходы			*3963,29*	*4082*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1040,39*	*1072*
33	233	11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных	1,600	8636,91	13819
			Накладные расходы			*2445,37*	*3913*
			Сметная прибыль			*639,77*	*1024*
34	234	21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	4,000	13810,79	55243
			Накладные расходы			*491,84*	*1967*
			Сметная прибыль			*1023,02*	*4092*
35	235	21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2,000	4609,34	9219
			Накладные расходы			*164,15*	*328*
			Сметная прибыль			*341,43*	*683*
36	236	21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2,000	3622,54	7245
			Накладные расходы			*129,01*	*258*
			Сметная прибыль			*268,34*	*537*
37	237	21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2,000	19530,04	39060
			Накладные расходы			*695,51*	*1391*
			Сметная прибыль			*1446,67*	*2893*
38	238	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка швеллера	т	0,006	441133,61	2470
			Накладные расходы			*93452,75*	*523*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*183*
39	239	11-061301-0308 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для уклона по дну. Устройство	м3	10,300	30234,97	311420
			Накладные расходы			*2798,43*	*28824*
			Сметная прибыль			*2239,63*	*23068*
40	241	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка швеллера	т	0,015	441133,61	6670
			Накладные расходы			*93452,75*	*1413*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*494*
41	242	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,189	252503,92	47688
			Накладные расходы			*31886,23*	*6022*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*3532*
42	243	21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,204	116189,61	23700
			Накладные расходы			*4137,81*	*844*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*8606,64*	*1756*
			Раздел: Теплоизоляционные и отделочные работы				
43	255	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	79,000	690,57	54555
			Накладные расходы			*129,07*	*10197*
			Сметная прибыль			*51,15*	*4041*
44	256	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	79,000	439,80	34745
			Накладные расходы			*28,09*	*2219*
			Сметная прибыль			*32,58*	*2574*
45	257	11-260201-0502 РСНБ РК 2015	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	м3 изоляции	3,950	57128,80	225659
			Накладные расходы			*6484,04*	*25612*
			Сметная прибыль			*4231,76*	*16715*
46	258	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки	79,000	690,57	54555
			Накладные расходы			*129,07*	*10197*
			Сметная прибыль			*51,15*	*4041*
47	259	11-120101-1702 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	м2 стяжки	79,000	87,96	6949
			Накладные расходы			*5,62*	*444*
			Сметная прибыль			*6,52*	*515*
48	260	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой по периметру сооружения и между плитами**	т	0,112	16493,73	1847
			Накладные расходы			*5200,96*	*583*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*137*
49	261	21-050308-0122 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	м2	60,000	530,45	31827
			Накладные расходы			*18,89*	*1133*
			Сметная прибыль			*39,29*	*2358*
			Раздел: Разные работы				
50	283	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство усиления стены в камере приборов в месте прохода труб**	м3	0,500	26286,34	13143
			Накладные расходы			*2188,46*	*1094*
			Сметная прибыль			*1947,14*	*974*
51	284	11-070515-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство деформационных вертикальных швов**	м шва	1,000	682,79	683

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*225,86*	*226*
			Сметная прибыль			*50,58*	*51*
			Раздел: Вентиляция				
52	**306**	**11-202601-0301 РСНБ РК 2015**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**4,000**	**16663,28**	**66653**
			Накладные расходы			*5686,25*	*22745*
			Сметная прибыль			*1234,32*	*4937*
53	**307**	**прайс лист ООО Рум Климат россия**	**Касета фильтра для круглых каналов Фильтр воздушный**	**шт**	**4,000**	**759,71**	**3039**
			Накладные расходы			*27,06*	*108*
			Сметная прибыль			*56,27*	*225*
54	**308**	**11-200901-0104 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**4,000**	**51778,78**	**207115**
			Накладные расходы			*3888,60*	*15554*
			Сметная прибыль			*3835,47*	*15342*
55	**310**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,120**	**573,98**	**2939**
			Накладные расходы			*20,44*	*105*
			Сметная прибыль			*42,52*	*218*
56	**311**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**2544,35**	**10177**
			Накладные расходы			*813,00*	*3252*
			Сметная прибыль			*188,47*	*754*
57	**312**	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,000**	**901,23**	**3605**
			Накладные расходы			*32,10*	*128*
			Сметная прибыль			*66,76*	*267*
			ОТДЕЛ 2.РРезервуар № 3				
			Раздел: Монолитные и сборные конструкции				
58	**347**	**11-130501-0101 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидростеклоизолом в 1 слой**	**м2**	**136,890**	**2371,09**	**324578**
			Накладные расходы			*554,03*	*75841*
			Сметная прибыль			*175,64*	*24043*
59	**348**	**11-130501-0102 РСНБ РК 2015**	**Поверхности. Оклейка гидростеклоизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101**	**м2**	**136,890**	**1022,95**	**140031**
			Накладные расходы			*243,95*	*33394*
			Сметная прибыль			*75,77*	*10373*
60	**349**	**21-100402-9902 РСНБ РК 2015**	**Гидростеклоизол ГОСТ 30547-97**	**м2**	**157,423**	**296,17**	**46623**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*10,55*	*1660*
			Сметная прибыль			*21,94*	*3454*
61	**397**	**11-070201-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,030**	**14045,20**	**14467**
			Накладные расходы			*3963,29*	*4082*
			Сметная прибыль			*1040,39*	*1072*
62	**398**	**11-070201-0202 РСНБ РК 2015**	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,600**	**8636,91**	**13819**
			Накладные расходы			*2445,37*	*3913*
			Сметная прибыль			*639,77*	*1024*
63	**399**	**21-040301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6**	**шт.**	**4,000**	**13810,79**	**55243**
			Накладные расходы			*491,84*	*1967*
			Сметная прибыль			*1023,02*	*4092*
64	**400**	**21-040301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**шт.**	**2,000**	**4609,34**	**9219**
			Накладные расходы			*164,15*	*328*
			Сметная прибыль			*341,43*	*683*
65	**401**	**21-040301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	**шт.**	**2,000**	**3622,54**	**7245**
			Накладные расходы			*129,01*	*258*
			Сметная прибыль			*268,34*	*537*
66	**402**	**21-040302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**шт.**	**2,000**	**19530,04**	**39060**
			Накладные расходы			*695,51*	*1391*
			Сметная прибыль			*1446,67*	*2893*
67	**403**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка швеллера**	**т**	**0,006**	**441133,61**	**2470**
			Накладные расходы			*93452,75*	*523*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*183*
68	**404**	**11-061301-0308 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для уклона по дну. Устройство**	**м3**	**10,300**	**30234,97**	**311420**
			Накладные расходы			*2798,43*	*28824*
			Сметная прибыль			*2239,63*	*23068*
69	**406**	**11-060301-0407 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка швеллера**	**т**	**0,015**	**441133,61**	**6670**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*93452,75*	*1413*
			Сметная прибыль			*32676,56*	*494*
70	**407**	**11-060301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,189**	**252503,92**	**47688**
			Накладные расходы			*31886,23*	*6022*
			Сметная прибыль			*18703,99*	*3532*
71	**408**	**21-050301-9918 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	**т**	**0,204**	**116189,61**	**23700**
			Накладные расходы			*4137,81*	*844*
			Сметная прибыль			*8606,64*	*1756*
			Раздел: Теплоизоляционные и отделочные работы				
72	**420**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**79,000**	**690,57**	**54555**
			Накладные расходы			*129,07*	*10197*
			Сметная прибыль			*51,15*	*4041*
73	**421**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**79,000**	**439,80**	**34745**
			Накладные расходы			*28,09*	*2219*
			Сметная прибыль			*32,58*	*2574*
74	**422**	**11-260201-0502 РСНБ РК 2015**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**	**3,950**	**57128,80**	**225659**
			Накладные расходы			*6484,04*	*25612*
			Сметная прибыль			*4231,76*	*16715*
75	**423**	**11-120101-1701 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**79,000**	**690,57**	**54555**
			Накладные расходы			*129,07*	*10197*
			Сметная прибыль			*51,15*	*4041*
76	**424**	**11-120101-1702 РСНБ РК 2015**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**79,000**	**87,96**	**6949**
			Накладные расходы			*5,62*	*444*
			Сметная прибыль			*6,52*	*515*
77	**425**	**11-060301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование стяжки сеткой по периметру сооружения и между плитами**	**т**	**0,112**	**16493,73**	**1847**
			Накладные расходы			*5200,96*	*583*
			Сметная прибыль			*1221,76*	*137*
78	**426**	**21-050308-0122 РСНБ РК 2015**	**Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**60,000**	**530,45**	**31827**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*18,89*	*1133*
			Сметная прибыль			*39,29*	*2358*
			Раздел: Разные работы				
79	**448**	**11-060401-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство усиления стены в камере приборов в месте прохода труб**	**м3**	**0,500**	**26286,34**	**13143**
			Накладные расходы			*2188,46*	*1094*
			Сметная прибыль			*1947,14*	*974*
80	**449**	**11-070515-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство деформационных вертикальных швов**	**м шва**	**1,000**	**682,79**	**683**
			Накладные расходы			*225,86*	*226*
			Сметная прибыль			*50,58*	*51*
81	**452**	**11-070107-0103 РСНБ РК 2015**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка крепления зонтов и футляров**	**т стальных элементов**	**0,045**	**495671,78**	**22305**
			Накладные расходы			*42282,37*	*1903*
			Сметная прибыль			*36716,43*	*1652*
			Раздел: Вентиляция				
82	**471**	**11-202601-0301 РСНБ РК 2015**	**Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**фильтр**	**4,000**	**16663,28**	**66653**
			Накладные расходы			*5686,25*	*22745*
			Сметная прибыль			*1234,32*	*4937*
83	**472**	**прайс лист ООО Рум Климат россия**	**Касета фильтра для круглых каналов Фильтр воздушный**	**шт**	**4,000**	**759,71**	**3039**
			Накладные расходы			*27,06*	*108*
			Сметная прибыль			*56,27*	*225*
84	**473**	**11-200901-0104 РСНБ РК 2015**	**Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка**	**узел**	**4,000**	**51778,78**	**207115**
			Накладные расходы			*3888,60*	*15554*
			Сметная прибыль			*3835,47*	*15342*
85	**475**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,120**	**573,98**	**2939**
			Накладные расходы			*20,44*	*105*
			Сметная прибыль			*42,52*	*218*
86	**476**	**11-160601-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**4,000**	**2544,35**	**10177**
			Накладные расходы			*813,00*	*3252*
			Сметная прибыль			*188,47*	*754*
87	**477**	**23-040501-0227 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,000**	**901,23**	**3605**
			Накладные расходы			*32,10*	*128*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*66,76*	*267*
			ИТОГО:				**4990063**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**735253**
			Сметная прибыль				**369634**
			Итого с временными		**2 %**	**99801,00**	**5089864**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**158397,00**	**5248261**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5562833**
			Итого с НДС		**12 %**	**667540,00**	**6230373**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**

Форма 2-В

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Темир-Строй Сервис и Ко"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в микрорайоне Самал квартал 9-10 г. Кадыагаш Мугалжарского района**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройсмтво насосной 2-го подъема Ограждение (Смета 7-4)**
(наименование)

Договор № **89 от 17.07.2018 г**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.09.2019	01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №33 за сентябрь месяц 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-070111-0103 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной до 4,8 м при шаге столбов 2,4 м. Установка	м оград	110,000	2359,18	259510
			Накладные расходы			*630,18*	*69319*
			Сметная прибыль			*174,75*	*19223*
2	3	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные (кронштейны) массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,090	495671,78	44447
			Накладные расходы			*42282,37*	*3791*
			Сметная прибыль			*36716,43*	*3292*
3	4	21-041202-9902 РСНБ РК 2015	Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	60,160	57248,32	3444059
			Накладные расходы			*2038,76*	*122652*
			Сметная прибыль			*4240,62*	*255115*
4	5	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	29,450	38785,56	1142235
			Накладные расходы			*1381,25*	*40678*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*2873,00*	*84610*
5	**11**	**21-130814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ворот**	**т**	**0,150**	**341970,22**	**51296**
			Накладные расходы			*12178,43*	*1827*
			Сметная прибыль			*25331,13*	*3800*
			ИТОГО:				**4941546**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**238267**
			Сметная прибыль				**366040**
			Итого с временными		**2 %**	**98831,00**	**5040377**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,112 %**	**156857,00**	**5197234**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**5508747**
			Итого с НДС		**12 %**	**661050,00**	**6169797**

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района" _____ **Уристемова А.С.**

Инженер технадзор:

ТОО "Актам Инжиниринг" _____ **Каналин А.К.**

Подрядчик:

Директор

ТОО "Темир-Строй Сервис и Ко" _____ **Ниеткалиев Г.И.**