Форма по приложению 3
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **ТОО "К.Г.С. САудА" БИН 040840004286, Акмолинская область, г. Кокшетау, аблай хана, д. 1, н.п. 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "К.Г.С. САудА" БИН 040840004286, Акмолинская область, г. Кокшетау, аблай хана, д. 1, н.п. 226**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения (без наружных инженерных сетей, благоустройства и сметной документации) по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, микрорайон 1, участок №2**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **б/н от 7.10.2020 г.**

Акт выполненных работ № 1 ***(8.12.2020 г.)***

за **Декабрь 2020** **(месяц, год) на** **02-02-01-03 Архитектурная часть** **работы**

Составлен в ценах на 01.01.2020 г.

Номер		Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
п/п	по смете				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1: Кровля								
1	**1**	**6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**521,1264**	**340,0**	**2,0**	**177 183,0**	**1 042,0**		**0,04**	**19,07**
			м^2		**168,0**	**1,0**	**87 549,0**	**521,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
2	**2**	**6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо**	**521,1264**	**1 924,0**	**384,0**	**1 002 647,0**	**200 112,0**		**0,34**	**175,1**
			м^2		**1 540,0**	**98,0**	**802 535,0**	**51 070,0**	**0**	**0,03**	**17,2**
3	**3**	**234-101-0207 *РСНБ РК 2022***	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**107,352038**	**63 122,0**		**6 776 275,0**				
			м^3						**0**	**0,0**	**0,0**
4	**4**	**6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**521,1264**	**340,0**	**2,0**	**177 183,0**	**1 042,0**		**0,04**	**19,07**
			м^2		**168,0**	**1,0**	**87 549,0**	**521,0**	**0**	**0,0**	**0,0**
5	**5**	**6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**521,1264**	**1 797,0**	**283,0**	**936 464,0**	**147 479,0**		**0,27**	**141,85**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^2$		1 044,0	60,0	544 056,0	31 268,0	0	0,02	11,46
6	6	6110-0302-0102 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 до 30 мм	521,1264	444,0	64,0	231 380,0	33 352,0		0,02	7,87
			$м^2$		60,0	14,0	31 268,0	7 296,0	0	0,01	2,61
7	7	6105-0201-0602 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка столба прямоугольного неармированного. ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	2,31	51 320,0	6 666,0	118 549,0	15 398,0		7,46	17,23
			$м^3$		39 914,0	1 295,0	92 201,0	2 991,0	0	0,47	1,09
8	8	213-101-0503 ***РСНБ РК 2022***	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	0,718595	114 316,14		82 147,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
9	9	6105-0201-0503 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича. ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9***	20,1	9 294,0	691,0	186 809,0	13 889,0		1,62	32,66
			$м^2$		8 108,0	149,0	162 971,0	2 995,0	0	0,05	1,09
10	10	213-101-0503 ***РСНБ РК 2022***	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М150	0,780041	114 316,14		89 171,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
11	11	6104-0301-0110 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	1	1 681,0	633,0	1 681,0	633,0		0,17	0,17
			шт.		796,0	123,0	796,0	123,0	0	0,04	0,04
12	12	222-102-0101 ***РСНБ РК 2022***	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,022	134 393,0		2 957,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
13	13	6108-0204-0201 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	1,35	16 029,0	419,0	21 639,0	566,0		2,32	3,13
			$м^2$		13 808,0	62,0	18 641,0	84,0	0	0,02	0,03
14	14	223-207-0203 ***РСНБ РК 2022***	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	1,35	52 373,0		70 704,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
15	15	6107-0101-0203 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Укладка прогона по фермам из брусьев	5,5569	209 993,0	4 160,0	1 166 910,0	23 117,0		15,46	85,89
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	474 787,0	7 263,0	0	0,4	2,24
16	16	6107-0101-0214 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	Установка стропилы с изготовлением	13,984	270 926,0	2 334,0	3 788 629,0	32 638,0		24,82	347,11
			$м^3$		110 878,0	675,0	1 550 518,0	9 439,0	0	0,18	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	17	6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	63,5	11 854,0	85,0	752 729,0	5 398,0		1,6	101,7
			$м^2$		7 409,0	28,0	470 472,0	1 778,0	0	0,01	0,64
18	18	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	738	5 778,0	63,0	4 264 164,0	46 494,0		0,85	626,05
			$м^2$		4 193,0	18,0	3 094 434,0	13 284,0	0	0,01	3,69
19	19	214-204-0820 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	848,7	3 584,0		3 041 741,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
20	20	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	95	1 832,0		174 040,0				
			м						0	0,0	0,0
21	21	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых	95	2 380,0	26,0	226 100,0	2 470,0		0,3	28,73
			м		1 523,0	7,0	144 685,0	665,0	0	0,0	0,19
22	22	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	643,6	361,0	8,0	232 340,0	5 149,0		0,03	20,92
			$м^2$		156,0	3,0	100 402,0	1 931,0	0	0,0	0,64
23	23	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	19,5409	9 956,0	186,0	194 549,0	3 635,0		0,87	17,07
			$м^3$		4 123,0	59,0	80 567,0	1 153,0	0	0,02	0,37
24	24	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	4	63 720,0	2 639,0	254 880,0	10 556,0		6,81	27,24
			шт.		31 501,0	823,0	126 004,0	3 292,0	0	0,25	0,98
25	25	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из брусьев. Установка жалюзи	0,168	250 634,0	3 457,0	42 107,0	580,0		25,2	4,23
			$м^3$ древесины в конструкции		112 569,0	1 110,0	18 912,0	186,0	0	0,4	0,07
26	26	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3// ПН5-60	16	601,0		9 616,0				
			шт.						0	0,0	0,0
27	27	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	7,8	5 778,0	63,0	45 068,0	491,0		0,85	6,62
			$м^2$		4 193,0	18,0	32 705,0	140,0	0	0,01	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	214-204-0820 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 15 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	8,97	3 584,0		32 148,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
29	29	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	21,84	361,0	8,0	7 884,0	175,0		0,03	0,71
			$м^2$		156,0	3,0	3 407,0	66,0	0	0,0	0,02
30	30	6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	0,383	9 956,0	186,0	3 813,0	72,0		0,87	0,33
			$м^3$		4 123,0	59,0	1 579,0	23,0	0	0,02	0,01
31	31	6110-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство ограждение кровель перилами	174	3 886,0	64,0	676 164,0	11 136,0		0,07	11,5
			м		321,0	15,0	55 854,0	2 610,0	0	0,01	0,87
32	32	6111-0501-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ПФ-0142	52,2	289,0	4,0	15 086,0	209,0		0,03	1,63
			$м^2$		201,0	0,0	10 492,0	0,0	0	0,0	0,0
33	33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	52,2	412,0	6,0	21 506,0	313,0		0,02	1,18
			$м^2$		228,0	0,0	11 902,0	0,0	0	0,0	0,0
34	34	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	130,7	7 573,0	250,0	989 791,0	32 675,0		1,3	169,81
			м		6 074,0	58,0	793 872,0	7 581,0	0	0,02	2,61
35	35	6118-0204-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3600 мм	16	63 389,0	547,0	1 014 224,0	8 752,0		2,76	44,16
			шт.		13 826,0	137,0	221 216,0	2 192,0	0	0,05	0,72
36	36	222-509-1003 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,005265	1 179 654,0		6 211,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 1: Кровля				26 834 489	597 373	0		1 911
							9 019 374	148 472			49
			Раздел 2: Окна								
37	37	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	66,591	8 257,0	561,0	549 842,0	37 357,0		0,91	60,9
			$м^2$		4 398,0	190,0	292 867,0	12 652,0	0	0,07	4,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	38	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	66,591	49 060,0		3 266 954,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
39	39	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	3,6	12 411,0	553,0	44 680,0	1 991,0		1,55	5,57
			$м^2$		7 445,0	188,0	26 802,0	677,0	0	0,07	0,27
40	40	223-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой	3,6	39 032,0		140 515,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
41	41	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	81,993	8 257,0	561,0	677 016,0	45 998,0		0,91	74,98
			$м^2$		4 398,0	190,0	360 605,0	15 579,0	0	0,07	6,15
42	42	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	81,993	49 060,0		4 022 577,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
43	43	6108-0102-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый	88,939	8 257,0	561,0	734 369,0	49 894,0		0,91	81,33
			$м^2$		4 398,0	190,0	391 154,0	16 898,0	0	0,07	6,67
44	44	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	88,939	49 060,0		4 363 347,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
45	45	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	2,16	12 411,0	553,0	26 808,0	1 194,0		1,55	3,34
			$м^2$		7 445,0	188,0	16 081,0	406,0	0	0,07	0,16
46	46	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	2,16	33 599,0		72 574,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	47	217-402-0313 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Стеклопакет солнцезащитный ГОСТ 24866-2014 двухкамерный СПД 32	2,16	-18 736,0		-40 470,0				
			м^2						0	0,0	0,0
48	48	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	2,16	2 291,0		4 949,0				
			м^2						0	0,0	0,0
49	49	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного балконного из ПВХ профиля, площадь проема до 3 м^2	56,16	13 322,0	583,0	748 164,0	32 742,0		1,44	80,99
			м^2		6 935,0	197,0	389 470,0	11 064,0	0	0,08	4,38
50	50	223-204-0208 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-2021 БП 24-9	56,16	52 381,0		2 941 717,0				
			м^2						0	0,0	0,0
51	51	6108-0105-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м	138,82	5 994,0	31,0	832 087,0	4 303,0		0,22	30,48
			м		1 016,0	11,0	141 041,0	1 527,0	0	0,0	0,56
52	52	223-501-0109 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 550 мм	141,5964	2 835,0		401 426,0				
			м						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 2: Окна				18 786 555	173 479	0		338
							1 618 020	58 803			23
			Раздел 3: Двери								
53	53	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2	274,218	6 706,0	253,0	1 838 906,0	69 377,0		1,09	299,53
			м^2		5 253,0	80,0	1 440 467,0	21 937,0	0	0,03	7,68
54	54	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	85,05	14 666,0		1 247 343,0				
			м^2						0	0,0	0,0
55	55	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	110,838	12 298,0		1 363 086,0				
			м^2						0	0,0	0,0
56	56	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	27,51	12 734,0		350 312,0				
			м^2						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	57	223-201-0105 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 21-13П	50,82	12 734,0		647 142,0				
			м^2						0	0,0	0,0
58	58	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	336	601,0		201 936,0				
			шт.						0	0,0	0,0
59	59	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	138	4 853,0		669 714,0				
			шт.						0	0,0	0,0
60	60	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	76,86	12 752,0	145,0	980 119,0	11 145,0		2,25	173,18
			м^2		10 836,0	46,0	832 855,0	3 536,0	0	0,01	1,15
61	61	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная	5,082	11 696,0	154,0	59 439,0	783,0		2,1	10,65
			м^2		10 081,0	49,0	51 232,0	249,0	0	0,02	0,08
62	62	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	63,63	58 830,0		3 743 353,0				
			м^2						0	0,0	0,0
63	63	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	5,082	68 169,0		346 435,0				
			м^2						0	0,0	0,0
64	64	223-207-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	13,23	52 373,0		692 895,0				
			м^2						0	0,0	0,0
65	65	1110-0111-0301 *РСНБ РК 2022*	Столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и др. Установка почтового ящика	6	4 188,0	352,0	25 128,0	2 112,0		0,76	4,55
			изделие		3 106,0	121,0	18 636,0	726,0	0	0,05	0,28
66	66	528-101-0103 *СпрСЦ 01.2024*	Ящик почтовый секционный "Орион Престиж" на 5 секции	6	41 628,0		249 768,0				
			шт.						0		
67	67	261-302-0120 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм// Грязезащитная решетка из настила 500 х 1000	1	4 767,0		4 767,0				
			м^2						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 3: Двери				12 420 343	83 417	0		488
							2 343 190	26 448			9
			Раздел 4: Внутренняя отделка								
68	68	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	351,66	2 315,0	12,0	814 093,0	4 220,0		0,46	160,85
			м^2		2 303,0	0,0	809 873,0	0,0	0	0,0	0,0
69	69	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	344,6268	1 375,0		473 862,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м^2						0	0,0	0,0
70	70	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	65,33	2 572,0	12,0	168 029,0	784,0		0,45	29,37
			м^2		2 303,0	3,0	150 455,0	196,0	0	0,0	0,07
71	71	6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	31,84	1 552,0	10,0	49 416,0	319,0		0,28	8,78
			м^2		1 362,0	3,0	43 366,0	96,0	0	0,0	0,03
72	72	6112-0302-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), потолок	33,49	1 391,0	5,0	46 585,0	167,0		0,22	7,38
			м^2		1 050,0	1,0	35 164,0	33,0	0	0,0	0,03
73	73	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	923	4 152,0	300,0	3 832 296,0	276 900,0		0,69	635,95
			м^2		3 469,0	130,0	3 201 887,0	119 990,0	0	0,06	52,61
74	74	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	923	2 037,0	12,0	1 880 151,0	11 076,0		0,33	305,05
			м^2		1 664,0	3,0	1 535 872,0	2 769,0	0	0,0	0,92
75	75	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	923	1 388,0	10,0	1 281 124,0	9 230,0		0,24	226,04
			м^2		1 210,0	3,0	1 116 830,0	2 769,0	0	0,0	0,92
76	76	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	118,8	4 152,0	300,0	493 258,0	35 640,0		0,69	81,85
			м^2		3 469,0	130,0	412 117,0	15 444,0	0	0,06	6,77
77	77	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	118,8	11 165,0	46,0	1 326 402,0	5 465,0		1,64	194,81
			м^2		7 960,0	15,0	945 648,0	1 782,0	0	0,0	0,48
78	78	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	94,85	4 152,0	300,0	393 817,0	28 454,0		0,69	65,35
			м^2		3 469,0	130,0	329 035,0	12 330,0	0	0,06	5,41
79	79	6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	94,85	2 037,0	12,0	193 209,0	1 139,0		0,33	31,35
			м^2		1 664,0	3,0	157 830,0	285,0	0	0,0	0,09
80	80	6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	94,85	1 388,0	10,0	131 652,0	949,0		0,24	23,23
			м^2		1 210,0	3,0	114 768,0	285,0	0	0,0	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	81	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена	25,66	2 899,0	11,0	74 388,0	282,0		0,5	12,73
			$м^2$		2 498,0	3,0	64 099,0	77,0	0	0,0	0,03
82	82	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	56,54	4 152,0	300,0	234 754,0	16 962,0		0,69	38,96
			$м^2$		3 469,0	130,0	196 137,0	7 350,0	0	0,06	3,22
83	83	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	10,08	1 303,0	5,0	13 134,0	50,0		0,2	2,05
			$м^2$		970,0	1,0	9 778,0	10,0	0	0,0	0,01
84	84	6112-0302-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	84,77	458,0	3,0	38 825,0	255,0		0,1	8,27
			$м^2$		410,0	1,0	34 756,0	85,0	0	0,0	0,0
			Итого по разделу 4: Внутренняя отделка				11 444 995	391 892	0		1 832
							9 157 615	163 501			71
			Раздел 5: Полы								
85	85	6109-0401-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из плиток керамических	269,02	1 389,0	5,0	373 669,0	1 345,0		0,25	67,31
			м		1 349,0	2,0	362 908,0	538,0	0	0,0	0,27
86	86	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	19,019714	3 083,0		58 638,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
87	87	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах	1 164,46	575,0	7,0	669 564,0	8 151,0		0,07	82,21
			м		374,0	2,0	435 508,0	2 329,0	0	0,0	0,0
88	88	6109-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство профиля накладного (порога)	226,1	1 869,0	1,0	422 581,0	226,0		0,18	39,88
			м порога		840,0	0,0	189 924,0	0,0	0	0,0	0,0
89	89	6107-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гипсокартонной стены на каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1слой, глухой	34,52	6 356,0	42,0	219 409,0	1 450,0		0,93	31,97
			$м^2$		4 707,0	12,0	162 486,0	414,0	0	0,0	0,14
90	90	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	28,51	8 968,0	886,0	255 678,0	25 260,0		0,56	15,9
			$м^2$		2 386,0	224,0	68 025,0	6 386,0	0	0,07	2,0
91	91	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	28,51	2 105,0	86,0	60 014,0	2 452,0		0,38	10,76
			$м^2$		1 503,0	31,0	42 851,0	884,0	0	0,01	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	92	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	28,51	325,0	30,0	9 266,0	855,0		0,01	0,27
			$м^2$		38,0	10,0	1 083,0	285,0	0	0,0	0,11
93	93	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,02851	68 239,0	4 397,0	1 945,0	125,0		12,99	0,37
			т		63 648,0	1 382,0	1 815,0	39,0	0	0,42	0,01
94	94	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,02851	382 476,0		10 904,0				
			т						0	0,0	0,0
95	95	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	2,851	23 048,0	16,0	65 710,0	46,0		3,88	11,06
			$м^3$		16 321,0	0,0	46 531,0	0,0	0	0,0	0,0
96	96	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	2,90802	22 795,0		66 288,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
97	97	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	395,96	8 968,0	886,0	3 550 969,0	350 821,0		0,56	220,79
			$м^2$		2 386,0	224,0	944 761,0	88 695,0	0	0,07	27,72
98	98	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	395,96	2 105,0	86,0	833 496,0	34 053,0		0,38	149,44
			$м^2$		1 503,0	31,0	595 128,0	12 275,0	0	0,01	5,15
99	99	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	395,96	325,0	30,0	128 687,0	11 879,0		0,01	3,68
			$м^2$		38,0	10,0	15 046,0	3 960,0	0	0,0	1,58
100	100	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,39596	68 239,0	4 397,0	27 020,0	1 741,0		12,99	5,14
			т		63 648,0	1 382,0	25 202,0	547,0	0	0,42	0,17
101	101	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,39596	382 476,0		151 445,0				
			т						0	0,0	0,0
102	102	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев бетонных	39,596	23 048,0	16,0	912 609,0	634,0		3,88	153,62
			$м^3$		16 321,0	0,0	646 246,0	0,0	0	0,0	0,0
103	103	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	40,38792	22 795,0		920 643,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
104	104	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	317,82	1 451,0	99,0	461 157,0	31 464,0		0,27	86,92
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	429 693,0	10 488,0	0	0,01	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	105	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	9,820638	16 351,0		160 577,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
106	106	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	317,82	966,0	4,0	307 014,0	1 271,0		0,07	23,23
			$м^2$		336,0	1,0	106 788,0	318,0	0	0,0	0,0
107	107	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	317,82	2 105,0	86,0	669 011,0	27 332,0		0,38	119,95
			$м^2$		1 503,0	31,0	477 683,0	9 852,0	0	0,01	4,13
108	108	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	317,82	649,0	58,0	206 265,0	18 433,0		0,02	5,94
			$м^2$		76,0	21,0	24 154,0	6 674,0	0	0,01	2,86
109	109	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,31782	68 239,0	4 397,0	21 688,0	1 397,0		12,99	4,13
			т		63 648,0	1 382,0	20 229,0	439,0	0	0,42	0,14
110	110	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,31782	382 476,0		121 559,0				
			т						0	0,0	0,0
111	111	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	317,82	2 133,0	68,0	677 910,0	21 612,0		0,4	128,69
			$м^2$		1 762,0	24,0	559 999,0	7 628,0	0	0,01	2,86
112	112	233-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	324,1764	1 857,0		601 996,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
113	113	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	26,54	1 451,0	99,0	38 510,0	2 628,0		0,27	7,26
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	35 882,0	876,0	0	0,01	0,32
114	114	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	0,820086	16 351,0		13 409,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
115	115	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	26,54	966,0	4,0	25 638,0	107,0		0,07	1,94
			$м^2$		336,0	1,0	8 917,0	27,0	0	0,0	0,0
116	116	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	26,54	2 042,0	86,0	54 195,0	2 283,0		0,38	10,02
			$м^2$		1 503,0	31,0	39 890,0	823,0	0	0,01	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	117	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	26,54	586,0	58,0	15 552,0	1 539,0		0,02	0,5
			$м^2$		76,0	21,0	2 017,0	557,0	0	0,01	0,24
118	118	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,02654	68 239,0	4 397,0	1 811,0	117,0		12,99	0,34
			т		63 648,0	1 382,0	1 689,0	37,0	0	0,42	0,01
119	119	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,02654	382 476,0		10 151,0				
			т						0	0,0	0,0
120	120	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	26,54	4 589,0	227,0	121 792,0	6 024,0		0,83	22,0
			$м^2$		3 669,0	78,0	97 375,0	2 070,0	0	0,03	0,85
121	121	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	26,8054	3 083,0		82 641,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
122	122	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	10,5	2 042,0	86,0	21 441,0	904,0		0,38	3,96
			$м^2$		1 503,0	31,0	15 782,0	326,0	0	0,01	0,14
123	123	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	10,5	586,0	58,0	6 153,0	610,0		0,02	0,2
			$м^2$		76,0	21,0	798,0	221,0	0	0,01	0,09
124	124	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,0105	68 239,0	4 397,0	717,0	47,0		12,99	0,14
			т		63 648,0	1 382,0	668,0	15,0	0	0,42	0,0
125	125	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,0105	382 476,0		4 016,0				
			т						0	0,0	0,0
126	126	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	43,88	1 451,0	99,0	63 670,0	4 344,0		0,27	12,0
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	59 326,0	1 448,0	0	0,01	0,53
127	127	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	1,355892	16 351,0		22 170,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
128	128	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	43,88	2 042,0	86,0	89 603,0	3 773,0		0,38	16,56
			$м^2$		1 503,0	31,0	65 952,0	1 360,0	0	0,01	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	129	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	43,88	586,0	58,0	25 714,0	2 545,0		0,02	0,82
			$м^2$		76,0	21,0	3 335,0	921,0	0	0,01	0,39
130	130	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,04388	68 239,0	4 397,0	2 994,0	193,0		12,99	0,57
			т		63 648,0	1 382,0	2 793,0	61,0	0	0,42	0,02
131	131	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,04388	382 476,0		16 783,0				
			т						0	0,0	0,0
132	132	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	43,88	4 589,0	227,0	201 365,0	9 961,0		0,83	36,37
			$м^2$		3 669,0	78,0	160 996,0	3 423,0	0	0,03	1,4
133	133	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	44,3188	3 083,0		136 635,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
134	134	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	15,88	966,0	4,0	15 340,0	64,0		0,07	1,16
			$м^2$		336,0	1,0	5 336,0	16,0	0	0,0	0,0
135	135	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	15,88	2 042,0	86,0	32 427,0	1 365,0		0,38	5,99
			$м^2$		1 503,0	31,0	23 868,0	492,0	0	0,01	0,21
136	136	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	15,88	586,0	58,0	9 306,0	921,0		0,02	0,3
			$м^2$		76,0	21,0	1 207,0	333,0	0	0,01	0,14
137	137	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	15,88	4 589,0	227,0	72 873,0	3 605,0		0,83	13,16
			$м^2$		3 669,0	78,0	58 264,0	1 239,0	0	0,03	0,51
138	138	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	16,0388	3 083,0		49 448,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
139	139	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1 271,28	1 451,0	99,0	1 844 627,0	125 856,0		0,27	347,7
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	1 718 771,0	41 952,0	0	0,01	15,26
140	140	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	39,282552	16 351,0		642 309,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	141	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	1 271,28	966,0	4,0	1 228 056,0	5 085,0		0,07	92,93
			м^2		336,0	1,0	427 150,0	1 271,0	0	0,0	0,0
142	142	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	1 271,28	2 105,0	86,0	2 676 044,0	109 330,0		0,38	479,78
			м^2		1 503,0	31,0	1 910 734,0	39 410,0	0	0,01	16,53
143	143	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	1 271,28	649,0	58,0	825 061,0	73 734,0		0,02	23,77
			м^2		76,0	21,0	96 617,0	26 697,0	0	0,01	11,44
144	144	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	1,27128	68 239,0	4 397,0	86 751,0	5 590,0		12,99	16,52
			т		63 648,0	1 382,0	80 914,0	1 757,0	0	0,42	0,54
145	145	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1,27128	382 476,0		486 234,0				
			т						0	0,0	0,0
146	146	6109-0308-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на мастике	1 271,28	2 133,0	68,0	2 711 640,0	86 447,0		0,4	514,74
			м^2		1 762,0	24,0	2 239 995,0	30 511,0	0	0,01	11,44
147	147	233-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 бытовой гетерогенный класс 21, 22, 23	1 296,7056	1 857,0		2 407 982,0				
			м^2						0	0,0	0,0
148	148	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	106,16	1 451,0	99,0	154 038,0	10 510,0		0,27	29,03
			м^2 изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	143 528,0	3 503,0	0	0,01	1,27
149	149	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/м^3 до 34 кг/м^3	3,280344	16 351,0		53 637,0				
			м^3						0	0,0	0,0
150	150	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство гидроизоляции из рубероида в два слоя	106,16	966,0	4,0	102 551,0	424,0		0,07	7,76
			м^2		336,0	1,0	35 670,0	106,0	0	0,0	0,0
151	151	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	106,16	2 042,0	86,0	216 779,0	9 130,0		0,38	40,06
			м^2		1 503,0	31,0	159 558,0	3 291,0	0	0,01	1,38
152	152	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	106,16	586,0	58,0	62 210,0	6 157,0		0,02	1,99
			м^2		76,0	21,0	8 068,0	2 229,0	0	0,01	0,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	153	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,10616	68 239,0	4 397,0	7 244,0	467,0		12,99	1,38
			т		63 648,0	1 382,0	6 757,0	147,0	0	0,42	0,05
154	154	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,10616	382 476,0		40 604,0				
			т						0	0,0	0,0
155	155	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	106,16	4 589,0	227,0	487 168,0	24 098,0		0,83	88,0
			$м^2$		3 669,0	78,0	389 501,0	8 280,0	0	0,03	3,4
156	156	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	107,2216	3 083,0		330 564,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
157	157	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	42	2 042,0	86,0	85 764,0	3 612,0		0,38	15,85
			$м^2$		1 503,0	31,0	63 126,0	1 302,0	0	0,01	0,55
158	158	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	42	586,0	58,0	24 612,0	2 436,0		0,02	0,79
			$м^2$		76,0	21,0	3 192,0	882,0	0	0,01	0,38
159	159	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,042	68 239,0	4 397,0	2 866,0	185,0		12,99	0,55
			т		63 648,0	1 382,0	2 673,0	58,0	0	0,42	0,02
160	160	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,042	382 476,0		16 064,0				
			т						0	0,0	0,0
161	161	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	129,76	1 451,0	99,0	188 282,0	12 846,0		0,27	35,49
			$м^2$ изолируемой поверхности		1 352,0	33,0	175 436,0	4 282,0	0	0,01	1,56
162	162	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 с добавкой антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$	4,009584	16 351,0		65 561,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
163	163	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	129,76	2 042,0	86,0	264 970,0	11 160,0		0,38	48,97
			$м^2$		1 503,0	31,0	195 029,0	4 023,0	0	0,01	1,69
164	164	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжек цементных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	129,76	586,0	58,0	76 039,0	7 526,0		0,02	2,43
			$м^2$		76,0	21,0	9 862,0	2 725,0	0	0,01	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	165	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	0,12976	68 239,0	4 397,0	8 855,0	570,0		12,99	1,69
			т		63 648,0	1 382,0	8 259,0	179,0	0	0,42	0,06
166	166	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,12976	382 476,0		49 630,0				
			т						0	0,0	0,0
167	167	6109-0306-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий ковровых из плиток керамических на цементном растворе	129,76	4 589,0	227,0	595 469,0	29 455,0		0,83	107,56
			$м^2$		3 669,0	78,0	476 089,0	10 121,0	0	0,03	4,15
168	168	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	131,0576	3 083,0		404 051,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 5: Полы				29 245 728	1 106 195	0		3 152
							13 891 084	348 722			129
			Раздел 6: Отделка фасада								
169	169	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	71,58	4 119,0	133,0	294 838,0	9 520,0		0,65	46,36
			$м^2$		3 547,0	59,0	253 894,0	4 223,0	0	0,03	1,79
170	170	6112-0303-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	71,58	1 914,0	11,0	137 004,0	787,0		0,14	9,71
			$м^2$		707,0	4,0	50 607,0	286,0	0	0,0	0,07
			Итого по разделу 6:				431 842	10 307	0		56
							304 501	4 509			2
			Раздел 7: Кр-1								
171	171	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	22,4	17 936,0	1 772,0	401 766,0	39 692,0		1,12	24,98
			$м^2$		4 772,0	446,0	106 893,0	9 990,0	0	0,14	3,14
172	172	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	4,02	31 048,0	5 136,0	124 813,0	20 647,0		4,03	16,21
			$м^3$		19 753,0	961,0	79 407,0	3 863,0	0	0,34	1,38
173	173	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,0803	23 682,0		96 630,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
174	174	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,06334	485 697,0		30 764,0				
			т						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	175	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,7	2 620,0	43,0	72 574,0	1 191,0		0,24	6,58
			$м^2$		1 292,0	6,0	35 788,0	166,0	0	0,0	0,06
176	176	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	22,4	1 590,0	86,0	35 616,0	1 926,0		0,38	8,45
			$м^2$		1 503,0	31,0	33 667,0	694,0	0	0,01	0,29
177	177	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,45696	25 241,0		11 534,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
178	178	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	12,8854	402,0	174,0	5 180,0	2 242,0		0,06	0,72
			$м^2$		228,0	62,0	2 938,0	799,0	0	0,03	0,35
179	179	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,788586	25 241,0		19 905,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
180	180	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	21,2	11 113,0	309,0	235 596,0	6 551,0		1,91	40,41
			$м^2$		9 422,0	101,0	199 746,0	2 141,0	0	0,04	0,76
181	181	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	21,836	3 083,0		67 320,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
182	182	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,06018	87 410,0	28 958,0	5 260,0	1 742,0		10,47	0,63
			т конструкций		54 172,0	7 435,0	3 260,0	447,0	0	2,27	0,14
183	183	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	0,06018	346 400,0		20 846,0				
			т						0	0,0	0,0
184	184	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	0,19517	114 424,0	26 904,0	22 332,0	5 251,0		15,79	3,08
			т		75 944,0	6 860,0	14 822,0	1 339,0	0	1,79	0,35
185	185	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	0,21588	422 831,0		91 281,0				
			т						0	0,0	0,0
186	186	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,08219	374 529,0		30 783,0				
			т						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	187	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,00504	402 008,0		2 026,0				
			т						0	0,0	0,0
188	188	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	0,2548	191 691,0	68 965,0	48 843,0	17 572,0		18,24	4,65
			т		108 666,0	13 702,0	27 688,0	3 491,0	0	3,29	0,84
189	189	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	0,2548	538 676,0		137 255,0				
			т						0	0,0	0,0
190	190	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,024	209 993,0	4 160,0	5 040,0	99,0		15,46	0,37
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	2 051,0	31,0	0	0,4	0,01
191	191	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	9,6	10 903,0	91,0	104 669,0	874,0		0,9	8,64
			$м^2$		4 534,0	21,0	43 526,0	202,0	0	0,01	0,07
192	192	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	31,2	5 125,0	39,0	159 900,0	1 217,0		1,09	33,96
			$м^2$		4 989,0	8,0	155 657,0	250,0	0	0,0	0,09
193	193	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	31,2	2 895,0		90 324,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
194	194	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	4,2	3 877,0	0,0	16 283,0	0,0		0,38	1,6
			м труб		2 130,0	0,0	8 946,0	0,0	0	0,0	0,0
195	195	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	19,998736	297,0	5,0	5 940,0	100,0		0,03	0,69
			$м^2$		213,0	0,0	4 260,0	0,0	0	0,0	0,0
196	196	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	19,998736	455,0	8,0	9 099,0	160,0		0,05	0,99
			$м^2$		251,0	2,0	5 020,0	40,0	0	0,0	0,0
197	197	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	7,45	3 207,0	253,0	23 892,0	1 885,0		0,46	3,46
			м		2 487,0	78,0	18 528,0	581,0	0	0,03	0,22
198	198	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,15177	1 146 761,0		174 044,0				
			т						0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	199	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	3,3525	297,0	5,0	996,0	17,0		0,03	0,12
			$м^2$		213,0	0,0	714,0	0,0	0	0,0	0,0
200	200	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	3,3525	455,0	8,0	1 525,0	27,0		0,05	0,17
			$м^2$		251,0	2,0	841,0	7,0	0	0,0	0,0
201	201	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,02574	778 967,0	28 792,0	20 051,0	741,0		134,4	3,46
			т конструкций		742 963,0	6 331,0	19 124,0	163,0	0	2,06	0,05
202	202	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	2	1 261,0		2 522,0				
			м						0	0,0	0,0
203	203	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	14	764,0		10 696,0				
			м						0	0,0	0,0
204	204	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	51 341,0	329,0	51 341,0	329,0		8,79	8,79
			шт.		50 475,0	94,0	50 475,0	94,0	0	0,03	0,03
205	205	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	601,0		1 202,0				
			шт.						0	0,0	0,0
206	206	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	1	3 217,0		3 217,0				
			пара						0	0,0	0,0
207	207	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	3 410,0		3 410,0				
			шт.						0	0,0	0,0
208	208	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1	750,0		750,0				
			шт.						0	0,0	0,0
209	209	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,00656	1 131 141,0	4 157,0	7 420,0	28,0		221,76	1,45
			т		1 126 984,0	1 307,0	7 393,0	9,0	0	0,4	0,0
210	210	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00656	1 177 428,0		7 724,0				
			т						0	0,0	0,0
211	211	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	0,26	24 939,0	5 279,0	6 484,0	1 372,0		3,43	0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	3 757,0	417,0	0	0,58	0,15
212	212	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	0,26	38 468,0	4 475,0	10 002,0	1 164,0		2,0	0,52
			$м^3$		9 274,0	899,0	2 411,0	234,0	0	0,32	0,08
			Итого по разделу 7: Кр-1				2 176 855	104 827	0		171
							826 912	24 958			8
			Раздел 8: Кр-2								
213	213	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом (200 мм)	23,5	17 936,0	1 772,0	421 496,0	41 642,0		1,12	26,2
			$м^2$		4 772,0	446,0	112 142,0	10 481,0	0	0,14	3,29
214	214	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	4,4	31 048,0	5 136,0	136 611,0	22 598,0		4,03	17,74
			$м^3$		19 753,0	961,0	86 913,0	4 228,0	0	0,34	1,51
215	215	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,466	23 682,0		105 764,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
216	216	214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-I (A240) и A-II (A300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	0,06492	485 697,0		31 531,0				
			т						0	0,0	0,0
217	217	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	27,7	2 620,0	43,0	72 574,0	1 191,0		0,24	6,58
			$м^2$		1 292,0	6,0	35 788,0	166,0	0	0,0	0,06
218	218	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	23,5	1 590,0	86,0	37 365,0	2 022,0		0,38	8,87
			$м^2$		1 503,0	31,0	35 320,0	729,0	0	0,01	0,31
219	219	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,4794	25 241,0		12 101,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
220	220	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	13,9854	402,0	174,0	5 622,0	2 433,0		0,06	0,78
			$м^2$		228,0	62,0	3 189,0	867,0	0	0,03	0,38
221	221	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	0,855907	25 241,0		21 604,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
222	222	6109-0306-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка ступеней и подступеней полированными плитами керамогранитными/керамическими	21,2	11 113,0	309,0	235 596,0	6 551,0		1,91	40,41
			$м^2$		9 422,0	101,0	199 746,0	2 141,0	0	0,04	0,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	223	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	21,836	3 083,0		67 320,0				
			м^2						0	0,0	0,0
224	224	1109-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	0,06018	87 410,0	28 958,0	5 260,0	1 742,0		10,47	0,63
			т конструкций		54 172,0	7 435,0	3 260,0	447,0	0	2,27	0,14
225	225	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	0,06018	346 400,0		20 846,0				
			т						0	0,0	0,0
226	226	6106-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прогона при шаге ферм до 12 м высота до 25 м	0,19517	114 424,0	26 904,0	22 332,0	5 251,0		15,79	3,08
			т		75 944,0	6 860,0	14 822,0	1 339,0	0	1,79	0,35
227	227	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	0,21588	422 831,0		91 281,0				
			т						0	0,0	0,0
228	228	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,08219	374 529,0		30 783,0				
			т						0	0,0	0,0
229	229	214-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	0,00504	402 008,0		2 026,0				
			т						0	0,0	0,0
230	230	6106-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж балки, ригеля перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажного здания, высота: до 25 м	0,2548	191 691,0	68 965,0	48 843,0	17 572,0		18,24	4,65
			т		108 666,0	13 702,0	27 688,0	3 491,0	0	3,29	0,84
231	231	214-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22П-40П	0,2548	538 676,0		137 255,0				
			т						0	0,0	0,0
232	232	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,024	209 993,0	4 160,0	5 040,0	99,0		15,46	0,37
			м^3		85 441,0	1 307,0	2 051,0	31,0	0	0,4	0,01
233	233	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	9,6	10 903,0	91,0	104 669,0	874,0		0,9	8,64
			м^2		4 534,0	21,0	43 526,0	202,0	0	0,01	0,07
234	234	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали// Подшивка карниза металлосайдингом	31,2	5 125,0	39,0	159 900,0	1 217,0		1,09	33,96
			м^2		4 989,0	8,0	155 657,0	250,0	0	0,0	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	235	231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	31,2	2 895,0		90 324,0				
			м^2						0	0,0	0,0
236	236	1208-0101-1901 *РСНБ РК 2022*	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	4,2	3 877,0	0,0	16 283,0	0,0		0,38	1,6
			м труб		2 130,0	0,0	8 946,0	0,0	0	0,0	0,0
237	237	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	19,998736	297,0	5,0	5 940,0	100,0		0,03	0,69
			м^2		213,0	0,0	4 260,0	0,0	0	0,0	0,0
238	238	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	19,998736	455,0	8,0	9 099,0	160,0		0,05	0,99
			м^2		251,0	2,0	5 020,0	40,0	0	0,0	0,0
239	239	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ограждения металлического без поручня	7,45	3 207,0	253,0	23 892,0	1 885,0		0,46	3,46
			м		2 487,0	78,0	18 528,0	581,0	0	0,03	0,22
240	240	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,15177	1 146 761,0		174 044,0				
			т						0	0,0	0,0
241	241	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021.	3,3525	297,0	5,0	996,0	17,0		0,03	0,12
			м^2		213,0	0,0	714,0	0,0	0	0,0	0,0
242	242	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за 2 раза.	3,3525	455,0	8,0	1 525,0	27,0		0,05	0,17
			м^2		251,0	2,0	841,0	7,0	0	0,0	0,0
243	243	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,02574	778 967,0	28 792,0	20 051,0	741,0		134,4	3,46
			т конструкций		742 963,0	6 331,0	19 124,0	163,0	0	2,06	0,05
244	244	241-102-0134 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х2,0 мм// 51х3,5мм	2	1 261,0		2 522,0				
			м						0	0,0	0,0
245	245	241-102-0115 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	14	764,0		10 696,0				
			м						0	0,0	0,0
246	246	6104-0801-0308 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство калиток с установкой металлических столбов	1	51 341,0	329,0	51 341,0	329,0		8,79	8,79
			шт.		50 475,0	94,0	50 475,0	94,0	0	0,03	0,03
247	247	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	2	601,0		1 202,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.						0	0,0	0,0
248	248	223-502-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	1	3 217,0		3 217,0				
			пара						0	0,0	0,0
249	249	223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1	3 410,0		3 410,0				
			шт.						0	0,0	0,0
250	250	223-502-0501 *РСНБ РК 2022*	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	1	750,0		750,0				
			шт.						0	0,0	0,0
251	251	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной, вес до 4 кг	0,00656	1 131 141,0	4 157,0	7 420,0	28,0		221,76	1,45
			т		1 126 984,0	1 307,0	7 393,0	9,0	0	0,4	0,0
252	252	222-509-1002 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,00656	1 177 428,0		7 724,0				
			т						0	0,0	0,0
253	253	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	0,26	24 939,0	5 279,0	6 484,0	1 372,0		3,43	0,89
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	3 757,0	417,0	0	0,58	0,15
254	254	6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской	0,26	38 468,0	4 475,0	10 002,0	1 164,0		2,0	0,52
			$м^3$		9 274,0	899,0	2 411,0	234,0	0	0,32	0,08
			Итого по разделу 8: Кр-2				2 222 741	109 015	0		174
							841 571	25 917			8
			Раздел 9: КР-3,КР-4								
255	255	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой.	6,2	43 320,0	7 555,0	268 584,0	46 841,0		6,09	37,78
			$м^3$		29 852,0	1 652,0	185 082,0	10 242,0	0	0,6	3,72
256	256	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	2,356	84 824,0		199 845,0				
			1000 шт.						0	0,0	0,0
257	257	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	4	1 681,0	633,0	6 724,0	2 532,0		0,17	0,66
			шт.		796,0	123,0	3 184,0	492,0	0	0,04	0,18
258	258	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	0,088	134 393,0		11 827,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
259	259	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,02256	312 421,0	16 591,0	7 048,0	375,0		47,82	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		284 840,0	3 175,0	6 426,0	72,0	0	1,15	0,03
260	260	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	0,02256	325 807,0		7 350,0				
			т						0	0,0	0,0
261	261	6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	6	31 048,0	5 136,0	186 288,0	30 816,0		4,03	24,19
			$м^3$		19 753,0	961,0	118 518,0	5 766,0	0	0,34	2,06
262	262	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса B15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	6,09	23 682,0		144 223,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
263	263	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	0,216582	336 177,0		72 810,0				
			т						0	0,0	0,0
264	264	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	34,7304	2 620,0	43,0	90 994,0	1 493,0		0,24	8,24
			$м^2$		1 292,0	6,0	44 872,0	208,0	0	0,0	0,07
265	265	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных	1,144	24 939,0	5 279,0	28 530,0	6 039,0		3,43	3,93
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	16 530,0	1 836,0	0	0,58	0,67
266	266	6109-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, песчаных	3	21 275,0	2 990,0	63 825,0	8 970,0		3,17	9,51
			$м^3$		13 334,0	875,0	40 002,0	2 625,0	0	0,32	0,95
267	267	6111-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	11,44	5 099,0	19,0	58 333,0	217,0		0,21	2,45
			$м^2$		1 011,0	5,0	11 566,0	57,0	0	0,0	0,02
268	268	235-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХПП-2,5, стеклохолст, пленка/пленка	13,156	592,0		7 788,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
269	269	235-103-0205 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ХКП-4,0, стеклохолст, крошка/пленка	13,156	545,0		7 170,0				
			$м^2$						0	0,0	0,0
270	270	6103-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх	4	32 078,0	5 451,0	128 312,0	21 804,0		4,08	16,31
			$м^3$		21 456,0	1 070,0	85 824,0	4 280,0	0	0,38	1,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	271	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	4,06	23 682,0		96 149,0				
			$м^3$						0	0,0	0,0
272	272	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	0,0232	382 476,0		8 873,0				
			т						0	0,0	0,0
273	273	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	7,881	2 105,0	86,0	16 590,0	677,0		0,38	2,97
			$м^2$		1 503,0	31,0	11 845,0	244,0	0	0,01	0,1
274	274	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101 до толщины 30 мм	7,881	325,0	30,0	2 561,0	237,0		0,01	0,07
			$м^2$		38,0	10,0	299,0	79,0	0	0,0	0,03
275	275	6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	0,1465	209 993,0	4 160,0	30 764,0	609,0		15,46	2,26
			$м^3$		85 441,0	1 307,0	12 517,0	191,0	0	0,4	0,06
276	276	6107-0101-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство настила по фермам рабочего из досок толщиной 25 мм сплошного	11,4	5 743,0	123,0	65 470,0	1 402,0		0,3	3,42
			$м^2$		1 470,0	38,0	16 758,0	433,0	0	0,01	0,13
277	277	6110-0101-0510 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из оцинкованной стали без настенных желобов	11,4	10 903,0	91,0	124 294,0	1 037,0		0,9	10,27
			$м^2$		4 534,0	21,0	51 688,0	239,0	0	0,01	0,08
278	278	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	0,054	312 421,0	16 591,0	16 871,0	895,0		47,82	2,58
			т		284 840,0	3 175,0	15 381,0	171,0	0	1,15	0,06
279	279	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	0,054	374 529,0		20 225,0				
			т						0	0,0	0,0
			Итого по разделу 9: КР-3,КР-4				1 671 448	123 944	0		126
							620 492	26 935			10
			Раздел 10: Подъемники								
280	280	6120-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж подъемника для маломобильных групп людей вертикального, перемещение на 2 остановки	2	224 986,0	18 509,0	449 972,0	37 018,0		44,88	89,75
			подъемник		206 477,0	5 770,0	412 954,0	11 540,0	0	1,73	3,45
281	281	6120-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Вычитается позиция: Добавлять или уменьшать за каждую остановку перемещения , более или менее указанных в характеристике подъемника, к норме 6120-0102-0102	2	-93 205,0	-6 176,0	-186 410,0	-12 352,0		-18,92	-37,83
			остановка		-87 029,0	-1 923,0	-174 058,0	-3 846,0	0	-0,58	-1,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
282	282	516-201-0101 ***РСНБ РК 2022***	**Платформа подъемная для лиц с ограниченными возможностями с вертикальным перемещением модели ПП ВП-225 (ПВ-250 П), грузоподъемность 225 кг, стандартный размер 800х1250 мм, внешние размеры подъемника 1250х1250 мм, скорость 0,15 м/с, высота подъема 1,4 м СТ РК ГОСТ 51630-2009, СТ РК 2960-2017**	2	2 132 145,0		4 264 290,0				
			комплект						0		
283	283	6109-0102-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	16,155	24 939,0	5 279,0	402 890,0	85 282,0		3,43	55,48
			$м^3$		14 449,0	1 605,0	233 424,0	25 929,0	0	0,58	9,42
284	284	6109-0303-0103 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий асфальтобетонных жестких, толщина 25 мм**	107,7	2 827,0	205,0	304 468,0	22 078,0		0,15	16,33
			$м^2$		682,0	59,0	73 451,0	6 354,0	0	0,02	2,26
285	285	6109-0303-0104 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий асфальтобетонных Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0303-0103**	107,7	387,0	12,0	41 680,0	1 293,0		0,02	2,29
			$м^2$		96,0	4,0	10 339,0	431,0	0	0,0	0,11
			Итого по разделу 10: Подъемники				5 276 890	133 319	0		126
							556 110	40 408			14
			ИТОГО по акту				110 511 886	2 833 768	0		8 373
							39 178 869	868 673			323

			Итого по акту				110 511 886				
			Сумма НДС (12%)				11 840 559				
			Итого с НДС				122 352 445				

Заказчик _____ **Копишев С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Генподрядчик _____ **Копишев С.Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.