Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

« 1 » ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Темир –Строй Сервис и Ко», Жамбылская область, Кордайский район, Кордайский с.о., с.Кордай, _ Жибек жолы, 151
наименование организации, юридический адрес

в лице регионального директора Пасюкова Е.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м/не Самал квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района Актюбинской области» Садыков А.О.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «РемСтрой Бизнес»
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Актам инжиниринг» _ «Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м/не Самал квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области»
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ТОО «Актам инжиниринг» 17004722, 17.03.2017 г. РП ГУ «Отдел

архитектуры, градостроительства и строительства Мугалжарского района»№107 от

29.12.2017 г.
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Внеплощадочные сети водоснабжения					
Тр.SDR21 д.110х5,3	м	15		15	
Тр. SDR21 д.180х8,6	м	2793		3231,8	
Кол-во ж/бетон. колодцев	шт	14		14	
Внутриплощадочные сети водоснабжения					
Тр. SDR21 д.32х2,0	м	28742		28742	
Тр. SDR21 д.63х3,0	м	12041		9937,5	
Тр. SDR21 д.110х5,3	м	2997		4658,5	
Тр. SDR21 д.125х6,0	м	7568		6964	
Тр.SDR21 д.160х7,7	м	4126		3777	
Тр. SDR21 д.180х8,6	м	2536		2454	
Кол-во гидрантов	шт	64		50	
Кол-во ж/бетон. колодцев	шт	567		523	
Покрытие асфальтобетонное	М2	2611,17		1341,0	
Бордюры	шт	402		754	
Ограждение	М	376,0		376,0	
Озеленение хвойные деревья/лиственные Газоны	шт м2	7,0/5,0 6648,62		7,0/5,0 66487,62	

Насосная станция имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2	120,76	120,76
Число этажей	эт.	1	1
Общий строительный объем надземной части	М3	420,0	420,0
подземной части	М3	291,0	291,0

Контрольно-пропускной пункт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	По проекту	Фактически

	измерения		
Общая площадь	М2	18,07	18,07
Число этажей	1	1	1
Общий строительный объем	М3	101,9	101,9
В том числе подземной части	М3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

Резервуар емк. 500м3 в кол-ве 3 шт имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	М2	144/432	144/432
Число этажей	шт	1	1
Общий строительный объем	М3	835,6/2506,8	835,6/2506,8
В том числе подземной части	М3	835,6	835,6
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: колодцы сборные ж/б кольца, плиты днищ и покрытий ж/б , трубы п/этиленовые SDR 21 диам.180,110,63,160,63,125 Д-32 SDR 17 стены кирпичные, кровля из наплавленного рубероида.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __август 2018г._____;

месяц, год

окончание работ 29 октября 2019г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 месяцев ;

фактически, месяц: ____12_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации водоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство новой сети водоснабжения к новым индивидуальным жилым домам в м/не Самал квартал 9-10 г.Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных
работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик:

И.О.ГУ»Отдел архитектуры,градостроительства

и строительства Мугалжарского районая Садыков А.О.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Региональный директор ТОО
«Темир – Строй Сервис и Ко» в Актобе Пасюков Е.О.