Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 18 от «19» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по улː Абдуллиных №11.

Наименование обьекта: Подготовительные и демонтажные работы

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Водопровод и канализация								
1.	Е0165-1-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	350,00	88,41	1,24	30944	434	0,57	199
		40 мм			87,17	0,20	30510	70	0,00	1
2.	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	50,00	116,90	1,81	5845	91	0,75	38
		50 мм			115,09	0,29	5754	15	0,00	0
3.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке	м	100,00	165,84	1,99	16584	199	0,75	75
		диаметром 100 мм			163,85	0,32	16385	32	0,00	0
4.	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром	м	500,00	51,07	0,69	25535	345	0,33	166
		25 мм			50,38	0,11	25190	55	0,00	1
5.	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	м	200,00	118,01	1,59	23602	318	0,69	138
					116,42	0,25	23284	50	0,00	0
6.	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром	м	160,00	145,63	3,27	23301	523	0,85	136
		100 мм			142,36	0,52	22778	83	0,00	1
7.	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	компл	63,00	244,84	6,45	15425	406	1,43	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					238,39	1,04	15019	66	0,01	1
8.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	74,00	101,59	3,33	7518	246	0,61	45
					98,26	0,54	7271	40	0,00	0
9.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	7,00	477,11	22,41	3340	157	2,61	18
					454,70	3,56	3183	25	0,03	0
10.	Е0165-4-4	Демонтаж ванн чугунных	компл	1,00	477,11	22,41	477	22	2,61	3
					454,70	3,56	455	4	0,03	0
11.	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	м3	0,03	24894,84	355,81	741	11	75,58	2
					11301,75	135,00	336	4	0,66	0
12.	Е0153-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных	м3	0,45	12089,17	488,84	5409	219	44,42	20
					6615,00	83,25	2960	37	0,44	0
13.	Е0116-22-1	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией и диам. ввода до 65 мм, а диам. водомера до 40 мм	1узел	1,00	1740,46	68,94	1740	69	9,78	10
					1671,53	25,87	1672	26	0,13	0
14.	Е0116-20-1	Демонтаж кранов пожарных диам. 50 мм	1кран	7,00	192,67	11,54	1349	81	1,03	7
					181,13	4,50	1268	31	0,02	0
		Итого по разделу: Водопровод и канализация								161809
		Раздел: Отопление и вентиляция								
15.	Е0165-18-1	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	м	1959,00	67,96	0,50	133134	979	0,44	854
					67,46	0,09	132154	176	0,00	1
16.	Е0165-18-2	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	262,00	100,07	1,00	26218	262	0,64	168
					99,07	0,16	25956	42	0,00	0
17.	Е0165-18-3	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм	м	81,00	128,99	1,50	10448	121	0,82	67
					127,49	0,25	10327	20	0,00	0
18.	Е0165-18-5	Разборка трубопроводов центрального отопления на сварке диаметром 100 мм	м	26,00	165,84	1,99	4312	52	0,75	19
					163,85	0,32	4260	8	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0165-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	шт	64,00	197,20	15,96	12621	1021	1,21	77
					181,24	2,52	11599	161	0,02	1
20.	Е0165-19-2	Демонтаж радиаторов массой до 160 кг	шт	276,00	313,24	31,90	86454	8804	1,91	527
					281,34	5,04	77650	1391	0,04	12
21.	Е0118-19-2	Демонтаж элеваторов номер 3-5	шт	2,00	673,52	47,22	1347	94	3,48	7
					626,30	17,38	1253	35	0,09	0
22.	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	отверст	123,00	341,53	229,14	42009	28185	0,73	90
					112,39	88,29	13824	10860	0,48	60
23.	Е0169-1-1	Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 1 кирпич	отверст	113,00	475,88	332,26	53774	37545	0,94	107
					143,62	127,55	16229	14413	0,70	79
24.	Е0155-1-3	Разборка ограждения нагревательных приборов	м2	115,80	61,66	8,92	7140	1033	0,38	44
					52,74	1,49	6107	173	0,01	2
25.	Е0120-3-2	демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	м2	602,00	305,77	6,91	184071	4159	1,86	1119
					298,86	2,59	179911	1558	0,01	8
26.	Е0155-3-1	Разборка кирпичных вентиляционных шахт на кровле	м3	52,00	2719,44	399,69	141411	20784	15,88	826
					2319,75	63,00	120627	3276	0,54	28
27.	Е0120-31-1	Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	шт	8,00	1261,03	19,42	10088	155	7,25	58
					1241,61	7,09	9933	57	0,04	0
28.	Е0120-23-3	Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка 500 мм	шт	6,00	886,14	11,30	5317	68	5,37	32
					874,83	4,72	5249	28	0,02	0
29.	Е0120-19-8	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	шт	3,00	638,12	29,54	1914	89	3,67	11
					608,58	10,63	1826	32	0,05	0
30.	Е0120-19-4	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм	шт	2,00	190,51	8,48	381	17	1,11	2
					182,03	3,54	364	7	0,02	0
31.	Е0120-19-6	Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	шт	2,00	358,10	15,77	716	32	2,09	4
					342,33	5,91	685	12	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Отопление и вентиляция								721355
		Раздел: АС								
32.	Е0162-36-1	Очистка вручную простых фасадов от известковой окраски с земли и лесов	м2	10365,00	25,70 25,70	-- --	266380 266380	-- --	0,18 --	1845 --
33.	Е0162-36-4	Очистка вручную простых фасадов от масляной,перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	м2	10291,00	37,04 37,04	-- --	381179 381179	-- --	0,26 --	2645 --
34.	Е0158-2-2	Разборка покрытий кровли из листовой стали	м2	3480,50	17,19 15,17	2,02 0,16	59830 52799	7031 557	0,10 0,00	365 10
35.	Е0112-14-2	Демонтаж утепления покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	2300,00	376,93 229,50	147,43 55,35	866944 527850	339094 127305	1,63 0,27	3740 621
36.	Е0112-17-1	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2	2300,00	30,35 20,79	9,56 3,58	69814 47817	21997 8225	0,15 0,02	335 40
37.	Е0157-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	1м2	3196,00	17,38 16,45	0,93 0,14	55546 52574	2972 447	0,11 0,00	364 4
38.	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	1м2	748,00	116,63 106,07	10,56 1,67	87239 79340	7899 1249	0,70 0,01	523 11
39.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	м2	434,00	158,38 134,60	23,78 8,98	68737 58416	10321 3897	0,91 0,04	396 19
40.	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	570,00	270,90 247,12	23,78 8,98	154413 140858	13555 5119	1,65 0,04	943 25
		Итого по разделу: АС								2010082
		Раздел: Электричество								
41.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	7080,00	3,69 3,69	-- --	26125 26125	-- --	0,03 --	180 --
42.	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	516,00	8,42	--	4345	--	0,06	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					8,42	--	4345	--	--	--
43.	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	146,00	9,32	0,23	1361	34	0,06	9
					9,09	0,05	1327	7	0,00	0
44.	Е0167-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	шт	742,00	29,35	2,80	21778	2078	0,18	133
					26,55	0,45	19700	334	0,00	3
45.	Ц0108-102-1	Демонтаж силовых шкафов	шкаф	8,00	831,00	149,10	6648	1193	3,90	31
					681,90	33,00	5455	264	0,19	2
46.	Е0121-24-1	Демонтаж шкафов освещения	шт	13,00	127,43	9,30	1657	121	0,69	9
					118,13	3,69	1536	48	0,02	0
47.	Е0121-17-12	Демонтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	шт	26,00	57,13	--	1485	--	0,36	9
					57,13	--	1485	--	--	--
		Итого по разделу: Электричество								63398
		Раздел: Пожарная сигнализация								
48.	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	10,00	1282,98	0,48	12830	5	6,90	69
					1282,50	--	12825	--	--	--
49.	Ц0110-669-6	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства оптико-/фото/электрические: блок питания и контроля	шт	10,00	457,38	0,48	4574	5	2,40	24
					456,90	--	4569	--	--	--
50.	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	300,00	26,13	0,48	7839	144	0,30	90
					25,65	--	7695	--	--	--
51.	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	1010,00	3,69	--	3727	--	0,03	26
					3,69	--	3727	--	--	--
52.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	508,14	27,10	--	13771	--	0,11	58
					5,42	--	2754	--	--	--
53.	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами	т	508,14	2016,90	--	1024868	--	8,47	4304

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2			403,38	--	204974	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								1067608
ИТОГО:										4024255 / 2677749
										512968 / 180239
										21086 / 931

Накладные расходы :

На монтажные работы	84847
На общестроительные работы	2183966
На сантехнические работы	711935
Всего накладных расходов:	2980748
Итого с накладными	7005003

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420300
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7425303
Итого с временными, 1,44 %	7532227
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7633912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7664041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7739363
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	21180889
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	423618
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21604507
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2592541
Итого с НДС	24197048

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

[illegible] ВСС-4 (редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2			403,38	--	204974	--	--	--
		Итого по разделу: Пожарная сигнализация								1067608
		ИТОГО:					4024255	512968		21086
							2677749	180239		931

Накладные расходы :

На монтажные работы	84847
На общестроительные работы	2183966
На сантехнические работы	711935
Всего накладных расходов:	2980748
Итого с накладными	7005003

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	420300
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	7425303
Итого с временными, 1,44 %	7532227
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	7633912
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	7664041
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	7739363
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	21180889
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	423618
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	21604507
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2592541
Итого с НДС	24197048

Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор Рыскелді А.К (Ф.И.О.)

Мегалиты Алматы

21.06.2017.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 18 от «19» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по улː Абдуллиных №11.

Наименование обьекта: Здание школы. Общестроительные работы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кровля АС-51, 59								
2.	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2436,35	934,93 313,89	10,25 3,85	2277810 764752	24973 9380	1,97 0,02	4791 46
		Итого по разделу: Кровля АС-51, 59								2277810
		Раздел: Проемы								
81.	С12061-18 9	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	981,00	5206,00 --	-- --	5107086 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Проемы								5107086
		ИТОГО:					7384896 764752	24973 9380		4791 46
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========	
На общестроительные работы	829095
Всего накладных расходов:	829095
Итого с накладными	8213991
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
==========	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	492839
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8706830
Итого с временными, 1,44 %	8832208
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8951443
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8986772
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9075094
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	24836483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	496730
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25333213
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3039986
Итого с НДС	28373199

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	829095
Всего накладные расходы:	829095
Итого с накладными	8213991
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	492839
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8706830
Итого с временными, 1,44 %	8832208
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	8951443
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	8986772
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9075094
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	24836483
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	496730
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25333213
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3039986
Итого с НДС	28373199

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшыбеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Мегалиты Алматы

28.06.2017.

Заказчик КГУ «Управление строительства в г. Алматы»

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Г.С.Г.Высотник»

Договор № 18 от «19» мая 2017г

Наименование строительства и его адрес: Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по ул№ Абдуллиных №11.

Наименование обьекта: Здание школы. Сейсмоусиление

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017г

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Затраты труда,чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда,чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: ДФ1								
6.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1008,00	210,78 97,81	110,19 65,05	212468 98590	111077 65570	0,52 0,10	525 103
7.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-1008,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-17299 -7825	-8827 -5210	0,04 0,01	-42 -8
8.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	14,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	157355 38036	7742 2925	16,10 1,02	225 14
9.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,94	59912,57 54596,25	670,08 253,12	56267 51274	629 238	332,35 1,24	312 1
10.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса	т	0,94	51000,00 --	-- --	47897 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А-III, d 14 мм								
11.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,36	51000,00 -- --	-- -- --	120334 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
12.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 -- --	-- -- --	2762 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
13.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 -- --	-- -- --	5570 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
14.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 -- --	-- -- --	1554 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: ДФ1								586909
		Раздел: ДФ2								
15.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1008,00	210,78 97,81	110,19 65,05	212468 98590	111077 65570	0,52 0,10	525 103
16.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-1008,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-17299 -7825	-8827 -5210	0,04 0,01	-42 -8
17.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	14,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	157355 38036	7742 2925	16,10 1,02	225 14
18.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,94	59912,57 54596,25	670,08 253,12	56267 51274	629 238	332,35 1,24	312 1
19.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,94	51000,00 -- --	-- -- --	47897 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
20.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	2,36	51000,00	--	120334	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
21.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 -------- --	-- -------- --	2762 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
22.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 -------- --	-- -------- --	5570 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 -------- --	-- -------- --	1554 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ДФ2								586909
		Раздел: ДФ3 ==========								
24.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	323,00	210,78 -------- 97,81	110,19 -------- 65,05	68082 -------- 31592	35593 -------- 21011	0,52 -------- 0,10	168 -------- 33
25.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-323,00	17,16 -------- 7,76	8,76 -------- 5,17	-5543 -------- -2507	-2828 -------- -1670	0,04 -------- 0,01	-13 -------- -3
26.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	10,00	11239,66 -------- 2716,88	553,02 -------- 208,91	112397 -------- 27169	5530 -------- 2089	16,10 -------- 1,02	161 -------- 10
27.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,50	59912,57 -------- 54596,25	670,08 -------- 253,12	29802 -------- 27157	333 -------- 126	332,35 -------- 1,24	165 -------- 1
28.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	2,77	50900,00 -------- --	-- -------- --	140984 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
29.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 -------- --	-- -------- --	1381 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- ---	2905 ---	-- ---	-- ---	-- ---
31.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- ---	342 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: ДФ3								350349
		Раздел: ДФ4								
32.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	323,00	210,78 97,81	110,19 65,05	68082 31592	35593 21011	0,52 0,10	168 33
33.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-323,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-5543 -2507	-2828 -1670	0,04 0,01	-13 -3
34.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	10,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	112397 27169	5530 2089	16,10 1,02	161 10
35.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,50	59912,57 54596,25	670,08 253,12	29802 27157	333 126	332,35 1,24	165 1
36.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,77	50900,00 ---	-- ---	140984 ---	-- ---	-- ---	-- ---
37.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 ---	-- ---	1381 ---	-- ---	-- ---	-- ---
38.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,05	61200,00 ---	-- ---	2905 ---	-- ---	-- ---	-- ---
39.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 ---	-- ---	342 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: ДФ4								350349
		Раздел: ДФ5-ДФ6								
40.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	646,00	210,78 97,81	110,19 65,05	136165 63184	71186 42022	0,52 0,10	337 66
41.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-646,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-11086 -5015	-5657 -3339	0,04 0,01	-27 -5
42.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	20,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	224793 54338	11060 4178	16,10 1,02	322 20
43.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,99	59912,57 54596,25	670,08 253,12	59603 54315	667 252	332,35 1,24	331 1
44.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5,54	50900,00 --	-- --	281968 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 --	-- --	2762 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	61200,00 --	-- --	5809 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	684 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ5-ДФ6								700698
		Раздел: ДФ7-ДФ8								
48.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	1008,00	210,78 97,81	110,19 65,05	212468 98590	111077 65570	0,52 0,10	525 103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
49.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-1008,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-17299 -7825	-8827 -5210	0,04 0,01	-42 -8
50.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	13,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	146116 35319	7189 2716	16,10 1,02	209 13
51.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,94	59912,57 54596,25	670,08 253,12	56267 51274	629 238	332,35 1,24	312 1
52.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,94	51000,00 --	-- --	47897 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,89	51000,00 --	-- --	96268 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 --	-- --	3097 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,20	67700,00 --	-- --	13594 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,05	69000,00 --	-- --	3794 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ7-ДФ8								562201
		Раздел: ДФ9								
57.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	504,00	210,78 97,81	110,19 65,05	106234 49295	55538 32785	0,52 0,10	263 51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-504,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-8649 -3912	-4413 -2605	0,04 0,01	-21 -4
59.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	7,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	78678 19018	3871 1462	16,10 1,02	113 7
60.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,47	59912,57 54596,25	670,08 253,12	28134 25637	315 119	332,35 1,24	156 1
61.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,47	51000,00 --	-- --	23948 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	1,06	51000,00 --	-- --	54305 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1548 --	-- --	-- --	-- --
64.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	67700,00 --	-- --	2502 --	-- --	-- --	-- --
65.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	698 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ9								287397
		Раздел: ДФ10								
66.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	504,00	210,78 97,81	110,19 65,05	106234 49295	55538 32785	0,52 0,10	263 51
67.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при	отверст.	-504,00	17,16	8,76	-8649	-4413	0,04	-21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/			7,76	5,17	-3912	-2605	0,01	-4
68.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	6,50	11239,66 2716,88	553,02 208,91	73058 17660	3595 1358	16,10 1,02	105 7
69.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,47	59912,57 54596,25	670,08 253,12	28134 25637	315 119	332,35 1,24	156 1
70.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,47	51000,00 --	-- --	23948 --	-- --	-- --	-- --
71.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,85	51000,00 --	-- --	43197 --	-- --	-- --	-- --
72.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1548 --	-- --	-- --	-- --
73.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00 --	-- --	6797 --	-- --	-- --	-- --
74.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 --	-- --	1897 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ10								276164
		Раздел: ДФ11-8шит								
75.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	2304,00	210,78 97,81	110,19 65,05	485640 225348	253889 149875	0,52 0,10	1200 235
76.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных	отверст.	-2304,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-39540 -17885	-20175 -11910	0,04 0,01	-95 -19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/								
77.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	21,60	11239,66 2716,88	553,02 208,91	242777 58685	11945 4513	16,10 1,02	348 22
78.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	2,15	59912,57 54596,25	670,08 253,12	128611 117198	1438 543	332,35 1,24	713 3
79.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,15	51000,00 --	-- --	109478 --	-- --	-- --	-- --
80.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	3,35	51000,00 --	-- --	170813 --	-- --	-- --	-- --
81.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00 --	-- --	4017 --	-- --	-- --	-- --
82.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,42	67700,00 --	-- --	28321 --	-- --	-- --	-- --
83.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,11	69000,00 --	-- --	7904 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ11-8шит								1138022
		Раздел: ДФ12-4шт								
84.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1392,00	210,78 97,81	110,19 65,05	293408 136148	153391 90550	0,52 0,10	725 142
85.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-1392,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-23888 -10805	-12189 -7195	0,04 0,01	-58 -11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86.	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	16,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	179835 43470	8848 3343	16,10 1,02	258 16
87.	E0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	1,30	59912,57 54596,25	670,08 253,12	77702 70807	869 328	332,35 1,24	431 2
88.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	1,30	51000,00 --	-- --	66143 --	-- --	-- --	-- --
89.	C12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	2,40	51000,00 --	-- --	122433 --	-- --	-- --	-- --
90.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,05	65000,00 --	-- --	3314 --	-- --	-- --	-- --
91.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,21	67700,00 --	-- --	14160 --	-- --	-- --	-- --
92.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00 --	-- --	3952 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ12-4шт								737058
		Раздел: ДФ13-1шт								
93.	E0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	305,00	210,78 97,81	110,19 65,05	64288 29831	33609 19840	0,52 0,10	159 31
94.	E0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-305,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-5234 -2368	-2671 -1577	0,04 0,01	-13 -2
95.	E0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	5,50	11239,66 2716,88	553,02 208,91	61818 14943	3042 1149	16,10 1,02	89 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,28	59912,57 54596,25	670,08 253,12	17025 15515	190 72	332,35 1,24	94 0
97.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,28	51000,00 --	-- --	14493 --	-- --	-- --	-- --
98.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,73	51000,00 --	-- --	37026 --	-- --	-- --	-- --
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 --	-- --	1046 --	-- --	-- --	-- --
100.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00 --	-- --	2360 --	-- --	-- --	-- --
101.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00 --	-- --	659 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ13-1шт								193481
		Раздел: ДФ14-1шт								
102.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1008,00	210,78 97,81	110,19 65,05	212468 98590	111077 65570	0,52 0,10	525 103
103.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-1008,00	17,16 7,76	8,76 5,17	-17299 -7825	-8827 -5210	0,04 0,01	-42 -8
104.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	14,00	11239,66 2716,88	553,02 208,91	157355 38036	7742 2925	16,10 1,02	225 14
105.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,94	59912,57	670,08	56267	629	332,35	312

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					54596,25	253,12	51274	238	1,24	1
106.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,94	51000,00 ---	-- --	47897 --	-- --	-- --	-- --
107.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,36	51000,00 ---	-- --	120334 --	-- --	-- --	-- --
108.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 ---	-- --	2762 --	-- --	-- --	-- --
109.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 ---	-- --	5570 --	-- --	-- --	-- --
110.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 ---	-- --	1554 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: ДФ14-1шт								586909
		Раздел: ДФ15								
111.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	504,00	210,78 --- 97,81	110,19 --- 65,05	106234 --- 49295	55538 --- 32785	0,52 --- 0,10	263 --- 51
112.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-504,00	17,16 --- 7,76	8,76 --- 5,17	-8649 --- -3912	-4413 --- -2605	0,04 --- 0,01	-21 --- -4
113.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	6,50	11239,66 --- 2716,88	553,02 --- 208,91	73058 --- 17660	3595 --- 1358	16,10 --- 1,02	105 --- 7
114.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,47	59912,57 --- 54596,25	670,08 --- 253,12	28134 --- 25637	315 --- 119	332,35 --- 1,24	156 --- 1
115.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные	т	0,47	51000,00	--	23948	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
116.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,94	51000,00 -------- --	-- -------- --	48134 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
117.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	65000,00 -------- --	-- -------- --	1548 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
118.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,10	67700,00 -------- --	-- -------- --	6797 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
119.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,03	69000,00 -------- --	-- -------- --	1897 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Итого по разделу: ДФ15								281100
		Раздел: ДФ16 ==========								
120.	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	1008,00	210,78 -------- 97,81	110,19 -------- 65,05	212468 -------- 98590	111077 -------- 65570	0,52 -------- 0,10	525 -------- 103
121.	Е0146-26-17	Вычитается позиция: исключать на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	-1008,00	17,16 -------- 7,76	8,76 -------- 5,17	-17299 -------- -7825	-8827 -------- -5210	0,04 -------- 0,01	-42 -------- -8
122.	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм	м3	14,00	11239,66 -------- 2716,88	553,02 -------- 208,91	157355 -------- 38036	7742 -------- 2925	16,10 -------- 1,02	225 -------- 14
123.	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,94	59912,57 -------- 54596,25	670,08 -------- 253,12	56267 -------- 51274	629 -------- 238	332,35 -------- 1,24	312 -------- 1
124.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса A-III, d 14 мм	т	0,94	51000,00 -------- --	-- -------- --	47897 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
125.	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	2,36	51000,00 -- --	-- -- --	120334 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
126.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	65000,00 -- --	-- -- --	2762 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
127.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	67700,00 -- --	-- -- --	5570 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
128.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 -- --	-- -- --	1554 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: ДФ16								586909
		Раздел: Исключить из формы июнь /Демонтажные работы. Раздел 4. АС/								
39.	Е0112-14-2	Демонтаж утепления покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	-2300,00	376,93 229,50	147,43 55,35	-866944 -527850	-339094 -127305	1,63 0,27	-3740 -621
40.	Е0112-17-1	Демонтаж выравнивающих цементно-песчаных стяжек	м2	-2300,00	30,35 20,79	9,56 3,58	-69814 -47817	-21997 -8225	0,15 0,02	-335 -40
		Итого по разделу: Исключить из формы июнь								-936758
ИТОГО:							6287698 1603920	943549 612707		8305 641
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы					2001358			
		Всего накладных расходов:					2001358			
		Итого с накладными					8289056			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты					497343			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами					8786399			
		Итого с временными, 1,44 %					8912923			
		Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %					9033247			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9068899		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9158028		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						25063455		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						501269		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25564724		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3067767		
		Итого с НДС						28632491		

Принял:

Заказчик (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик (_____) Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор (_____) _____
(подпись) (Ф.И.О.)

(редакция 5.3.2)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						9068899		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						9158028		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						25063455		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						501269		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25564724		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3067767		
		Итого с НДС						28632491		

Принял:

Заказчик ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик ( ) (подпись) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор ( ) (подпись) (Ф.И.О.)

Мегалитві Алматы 2017

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **14.07.2017**

Номер документа	Дата составления
	14.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кровля АС-51, 59								
1	2	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1044,15	934,93	10,25	976204	10703	355327	1,97	2053
				м2	313,89	3,85	327751	4020	96,39	0,02	20
			Итого по разделу: Кровля АС-51, 59				976204				
			Раздел: Проемы								
2	80	E0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1089,728	379,3	23,6	413338	25712	241123	1,18	1283
				м2	196,66	8,22	214308	8955	97,2	0,04	44
3	81	C12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	1089,728	5206		5673124				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	84	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	2,56	371,23	23,59	950	60	456	0,94	2
				м2	156,91	7,99	402	20	97,2	0,04	0
5	85	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	2,56	5206		13327				
				м2							
6	86	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	61,528	406,32	23,17	25000	1425	12440	1,07	66
				м2	179,48	7,73	11043	476	97,2	0,04	2
7	87	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	61,528	4472		275153				
				м2							
8	88	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	0,7844	537,52	23,97	422	19	232	1,59	1
				м2	265,62	7,73	208	6	97,2	0,04	0
9	89	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	0,7844	3960		3106				
				м2							
			Итого по разделу: Проемы				6404421				
			ИТОГО:				7380624	37920			3406
							553712	13477			66
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				609578				
			Всего накладных расходов:				609578				
			Итого с накладными				7990202				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**479412**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**8469614**				
			Итого с временными, 1,44 %				**8591576**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**8707562**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**8741928**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**8827844**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**24159816**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**483196**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**24643012**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2957161**				
			Итого с НДС				**27600173**				
			Всего:				**27600173**				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

			[illegible]	[illegible]
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677	24159816
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	483196
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	24643012
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	2957161
			Итого с НДС	27600173
			Всего:	27600173

846 9,614

Принял:

Заказчик _________________________ (Ф.И.О.)
(подпись)

Объем подтверждаю:

Технадзор _______________ Рыскелди А.К. (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____________ Директор Ойшыбеков О.Е. (Ф.И.О.)
(подпись)

ТОО «Мегалиты Алматы» — Товарищество с ограниченной ответственностью, город Алматы, Республика Казахстан

ТОО «Г.С.Г. Быстник» — для формы 2,3. Товарищество с огранич. ответств-ю, город Алматы, Республика Казахстан

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском**
наименование, адрес
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **14.07.2017**

Номер документа	Дата составления
	14.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация бытовая								
1	3	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	344,5	636,63	0,8	219319	276	48593	0,67	231
				м	122,13	0,31	42074	108	103,68	0	1
2	4	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	159,25	764,59	1,79	121762	285	21723	0,64	103
				м	117,74	0,67	18750	107	103,68	0	1
3	6	E0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	22,75	642,28	17,65	14612	402	3198	0,64	14
				м	115,4	6,61	2625	150	103,68	0,03	1
			Итого по разделу: Канализация бытовая				355693				
			Раздел: Канализация производственная								
4	16	E0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	94,25	764,59	1,79	72063	168	12857	0,64	61
				м	117,74	0,67	11097	64	103,68	0	0
5	17	E0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	48,75	636,63	0,8	31036	39	6876	0,67	33
				м	122,13	0,31	5954	15	103,68	0	0
			Итого по разделу: Канализация производственная				103099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Трубопровод								
6	48	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	143	339,7	5,24	48576	749	11664	0,39	55
				м	68,83	1,97	9842	282	103,68	0,01	1
7	49	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	42,25	374,7	5,24	15831	221	3446	0,39	16
				м	68,83	1,97	2908	83	103,68	0,01	0
8	50	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	9,75	372,7	5,24	3634	51	795	0,39	4
				м	68,83	1,97	671	19	103,68	0,01	0
9	51	E0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	32,5	481,7	5,24	15655	170	2651	0,39	13
				м	68,83	1,97	2237	64	103,68	0,01	0
10	52	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	58,5	606,7	5,24	35492	306	4772	0,39	23
				м	68,83	1,97	4026	116	103,68	0,01	1
11	53	E0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	6,5	707,2	12,92	4597	84	699	0,5	3
				м	88,49	4,84	575	31	103,68	0,02	0
12	55	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 20 мм	28,6	515,47	15,24	14742	436	11271	1,89	54
				м	336,38	5,71	9620	163	103,68	0,03	1
13	56	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 25 мм	16,25	422,92	9,88	6872	160	5058	1,48	24
				м	266,51	3,69	4331	60	103,68	0,02	0
14	64	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	83,85	200		16770				
				кг							
			Итого по разделу: Трубопровод				162169				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
15	74	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	305,5	339,7	5,24	103777	1600	24918	0,39	118
				м	68,83	1,97	21027	603	103,68	0,01	3
16	75	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	29,25	374,7	5,24	10960	153	2386	0,39	11
				м	68,83	1,97	2013	58	103,68	0,01	0
17	76	E0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	19,5	372,7	5,24	7268	102	1591	0,39	8
				м	68,83	1,97	1342	39	103,68	0,01	0
18	77	E0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	26	606,7	5,24	15774	136	2121	0,39	10
				м	68,83	1,97	1790	51	103,68	0,01	0
19	79	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 20 мм	28,6	515,47	15,24	14742	436	11271	1,89	54
				м	336,38	5,71	9620	163	103,68	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	80	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 25 мм	13	422,92	9,88	5498	128	4047	1,48	19
				м	266,51	3,69	3465	48	103,68	0,02	0
21	85	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	65,325	200		13065				
				кг							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				171084				
			ИТОГО:				792045	5902			855
							153967	2224			11
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				179935				
			Всего накладных расходов:				179935				
			Итого с накладными				971980				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				58319				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1030299				
			Итого с временными, 1,44 %				1045135				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1059244				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1063425				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1073876				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2938956				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				58779				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2997735				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				359728				
			Итого с НДС				3357463				
			Всего:				3357463				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

				5	6	7	8	9	10	11	12
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 25 мм	13	422,92	9,88	5498	128	4047	1,48	19
				м	266,51	3,69	3465	48	103,68	0,02	0
21	85	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	65,325	200		13065				
				кг							
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				171084				
			ИТОГО:				792045	5902			855
							153967	2224			11
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				179935				
			Всего накладных расходов:				179935				
			Итого с накладными				971980				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				58319				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1030299				
			Итого с временными, 1,44 %				1045135				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1059244				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1063425				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1073876				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2938956				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				58779				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2997735				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				359728				
			Итого с НДС				3357463				
			Всего:				3357463				

Алматы қаласы
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ»
КОММУНАЛДЫК
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Принял:

Заказчик _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ (подпись) Директор Тойшубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Обком подтверждаю:

Технадзор _____ (подпись) Рыскелди А.К. (Ф.И.О.)

Казакстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Мегалиты Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Город Алматы Республика Казахстан

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском**
наименование, адрес
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение и электроосвещение**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **14.07.2017**

Номер документа	Дата составления
	14.07.2017

Отчетный период	
с	по
01.07.2017	31.07.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за июль 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция								
1	27	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	6343,35	175,2	75,7	1111355	480192	506020	0,44	2791
				м	72,7	20,6	461162	130675	76,95	0,12	758
2	28	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	3,938	33644		132480				
				км							
3	29	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,699	53341		90632				
				км							
4	30	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,119	61599		7327				
				км							
5	31	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2535	93270		23644				
				км							
6	32	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1164	141785		16497				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	33	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,208	200060		41612				
				км							
8	35	С151601-1822 Изм. и доп. вып. 20прим	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,0065	2219896		14429				
				км							
9	36	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,0098	26100		254				
				1000шт							
10	38	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	364,65	108,6	48,9	39601	17831	16150	0,22	80
				м	39,6	12,2	14440	4449	76,95	0,07	26
11	39	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	27,3	125,6	64,1	3429	1750	1335	0,26	7
				м	41,4	15,8	1130	431	76,95	0,09	3
12	41	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	364,65	32		11669				
				м							
13	42	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм	7,15	56		400				
				м							
14	43	С130806-57 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм	20,15	99		1995				
				м							
15	44	С151802-4	Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 25-27 мм, длиной 929 мм, тип К1082 У3	5,2	418		2174				
				шт							
16	45	С11011-2073 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Профиль направляющий из оцинкованной стали	26	100,74		2619				
				м							
17	46	С151609-2 прим.	Метизы	0,0065	426200		2770				
				т							
			Итого по разделу: Кабельная продукция				1502888				
			Раздел: Электросвещение								
18	79	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1950	125,6	64,1	244920	124995	95367	0,26	507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	41,4	15,8	80730	30810	76,95	0,09	179
19	80	Прайс	Гофра труба 25мм	1950	65,25		127235				
				шт							
			Отпускная цена		65		127235				
			Сметная стоимость оборудования				*127235*				
20	81	С151609-2 прим.	Метизы	0,0325	426200		13852				
				т							
21	82	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	52	55	7,6	2860	395	1071	0,13	7
				м	23,2	0,9	1206	47	76,95	0,01	0
22	83	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	266,5	78,3	2,1	20867	560	14788	0,39	104
				м	64,6	0,3	17216	80	76,95	0	0
23	23	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 12 мм	32,5	93,5	3,1	3039	101	909	0,18	6
				м	32,4	0,3	1053	10	76,95	0	0
			Итого по разделу: Электросвещение				412773				
			ИТОГО:				1915660	625825			3502
							576937	166502			966
			- оборудования				127235				
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				635640				
			Всего накладных расходов:				635640				
			Итого с накладными				2551300				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				145444				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2696744				
			Итого с временными, 1,44 %				2733745				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				2768933				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2779359				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2805424				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7677812				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				153556				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7831368				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				939764				
			Итого с НДС				8771132				
			Всего:				8771132				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**7677812**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**153556**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7831368**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**939764**				
			Итого с НДС				**8771132**				
			Всего:				**8771132**				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				7677812				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				153556				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				7831368				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				939764				
			Итого с НДС				8771132				
			Всего:				8771132				

Принял:

Заказчик _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю

Технадзор _____ Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойтубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по ул№ Абдуллиных №11.**
наименование, адрес

Объект **Водопровод и канализация**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **07.08.2017**

Номер документа	Дата составления
	07.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Канализация бытовая								
1	3	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	159	636,63	0,8	101224	127	22428	0,67	107
				м	122,13	0,31	19419	50	103,68	0	0
2	4	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	73,5	764,59	1,79	56198	131	10026	0,64	47
				м	117,74	0,67	8654	50	103,68	0	0
3	6	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	10,5	642,28	17,65	6744	185	1476	0,64	7
				м	115,4	6,61	1212	69	103,68	0,03	0
			Итого по разделу: Канализация бытовая				164166				
			Раздел: Канализация производственная								
4	16	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	43,5	764,59	1,79	33260	78	5934	0,64	28
				м	117,74	0,67	5122	29	103,68	0	0
5	17	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	22,5	636,63	0,8	14324	18	3174	0,67	15
				м	122,13	0,31	2748	7	103,68	0	0
			Итого по разделу: Канализация производственная				47584				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Хозяйственно-питьевой водопровод								
6	**48**	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**66**	**339,7**	**5,24**	**22420**	**346**	**5383**	**0,39**	**26**
				м	**68,83**	**1,97**	**4543**	**130**	**103,68**	**0,01**	**1**
7	**49**	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**19,5**	**374,7**	**5,24**	**7307**	**102**	**1591**	**0,39**	**8**
				м	**68,83**	**1,97**	**1342**	**39**	**103,68**	**0,01**	**0**
8	**50**	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**4,5**	**372,7**	**5,24**	**1677**	**24**	**367**	**0,39**	**2**
				м	**68,83**	**1,97**	**310**	**9**	**103,68**	**0,01**	**0**
9	**51**	**Е0116-7-4**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	**15**	**481,7**	**5,24**	**7225**	**79**	**1223**	**0,39**	**6**
				м	**68,83**	**1,97**	**1032**	**30**	**103,68**	**0,01**	**0**
10	**52**	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**27**	**606,7**	**5,24**	**16381**	**141**	**2202**	**0,39**	**10**
				м	**68,83**	**1,97**	**1858**	**53**	**103,68**	**0,01**	**0**
11	**53**	**Е0116-7-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм**	**3**	**707,2**	**12,92**	**2122**	**39**	**323**	**0,5**	**1**
				м	**88,49**	**4,84**	**265**	**15**	**103,68**	**0,02**	**0**
12	**55**	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 20 мм**	**13,2**	**515,47**	**15,24**	**6804**	**201**	**5202**	**1,89**	**25**
				м	**336,38**	**5,71**	**4440**	**75**	**103,68**	**0,03**	**0**
13	**56**	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 25 мм**	**7,5**	**422,92**	**9,88**	**3172**	**74**	**2335**	**1,48**	**11**
				м	**266,51**	**3,69**	**1999**	**28**	**103,68**	**0,02**	**0**
			Итого по разделу: Хозяйственно-питьевой водопровод				**67107**				
			Раздел: Горячее водоснабжение								
14	**74**	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**141**	**339,7**	**5,24**	**47897**	**738**	**11501**	**0,39**	**55**
				м	**68,83**	**1,97**	**9705**	**278**	**103,68**	**0,01**	**1**
15	**75**	**Е0116-7-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм**	**13,5**	**374,7**	**5,24**	**5058**	**71**	**1101**	**0,39**	**5**
				м	**68,83**	**1,97**	**929**	**27**	**103,68**	**0,01**	**0**
16	**76**	**Е0116-7-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм**	**9**	**372,7**	**5,24**	**3354**	**47**	**734**	**0,39**	**3**
				м	**68,83**	**1,97**	**619**	**18**	**103,68**	**0,01**	**0**
17	**77**	**Е0116-7-5**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	**12**	**606,7**	**5,24**	**7280**	**63**	**979**	**0,39**	**5**
				м	**68,83**	**1,97**	**826**	**24**	**103,68**	**0,01**	**0**
18	**79**	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 20 мм**	**13,2**	**515,47**	**15,24**	**6804**	**201**	**5202**	**1,89**	**25**
				м	**336,38**	**5,71**	**4440**	**75**	**103,68**	**0,03**	**0**
19	**80**	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа внутренним диам. 25 мм**	**6**	**422,92**	**9,88**	**2538**	**59**	**1868**	**1,48**	**9**
				м	**266,51**	**3,69**	**1599**	**22**	**103,68**	**0,02**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				**72932**				
			ИТОГО:				**351789**	**2725**			**394**
							71062	**1028**			**5**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**83047**				
			Всего накладных расходов:				**83047**				
			Итого с накладными				**434836**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**26090**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**460926**				
			Итого с временными, 1,44 %				**467563**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**473875**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**475745**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**480421**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**1314804**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**26296**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**1341100**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**160932**				
			Итого с НДС				**1502032**				
			Всего:				**1502032**				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Горячее водоснабжение				72932				
			ИТОГО:				351789	2725			394
							71062	1028			5
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				83047				
			Всего накладных расходов:				83047				
			Итого с накладными				434836				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				26090				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				460926				
			Итого с временными, 1,44 %				467563				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				473875				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				475745				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				480421				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				1314804				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				26296				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				1341100				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				160932				
			Итого с НДС				1502032				
			Всего:				1502032				

Принял:

Заказчик _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____
(подпись) Рыскелдиев А.К.

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по ул.№ Абдуллиных №11.**
наименование, адрес

Объект **Отопление и вентиляция**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **07.08.2017**

Номер документа	Дата составления
	07.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: отопление								
1	9	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	1641,6	273,3	4,95	448649	8126	117046	0,34	561
				м	60,03	1,86	98545	3057	103,68	0,01	15
2	10	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	603,9	352,3	4,95	212754	2989	43058	0,34	206
				м	60,03	1,86	36252	1125	103,68	0,01	6
3	11	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	116,1	431,3	4,95	50074	575	8278	0,34	40
				м	60,03	1,86	6969	216	103,68	0,01	1
4	12	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	37,8	481,3	4,95	18193	187	2695	0,34	13
				м	60,03	1,86	2269	70	103,68	0,01	0
5	13	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	166,5	618,12	9,94	102917	1655	15156	0,43	71
				м	75,3	3,71	12538	618	103,68	0,02	3
6	14	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	122,4	823,17	19,99	100756	2446	19882	0,75	92
				м	133,52	7,49	16342	916	103,68	0,04	4
			Итого по разделу: отопление				933344				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**933343**	**15976**			**983**
							172915	**6002**			**29**
			Накладные расходы :								
			На сантехнические работы				**206115**				
			Всего накладных расходов:				**206115**				
			Итого с накладными				**1139458**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**68368**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1207826**				
			Итого с временными, 1,44 %				**1225219**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**1241759**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**1246660**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**1258912**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**3445358**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**68907**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3514265**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**421712**				
			Итого с НДС				**3935977**				
			Всего:				**3935977**				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							933343	15976			983
			ИТОГО:				172915	6002			29
			Накладные расходы :				206115				
			На сантехнические работы				206115				
			Всего накладных расходов:				1139458				
			Итого с накладными								
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				68368				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1207826				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1225219				
			Итого с временными, 1,44 %				1241759				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1246660				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1258912				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3445358				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				68907				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				3514265				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				421712				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3935977				
			Итого с НДС								
			Всего:				3935977				

Принял:

Заказчик _____ _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ _____ (Ф.И.О.)
(подпись)

Сдал:

Подрядчик Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по ул№ Абдуллиных №11.**
наименование, адрес

Объект **Электроснабжение и электроосвещение.**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **07.08.2017**

Номер документа	Дата составления
	07.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	рабочих, обслуживающих машины	
										на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Кабельная продукция								
1	27	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	2927,65	175,2	75,7	512924	221623	233544	0,44	1288
				м	72,7	20,6	212840	60310	76,95	0,12	350
2	28	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,818	33644		61165				
				км							
3	29	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,784	53341		41819				
				км							
4	30	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,986	61599		60737				
				км							
5	31	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1165	93270		10866				
				км							
6	32	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,053	141785		7515				
				км							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	33	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,096	200060		19206				
				км							
8	34	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005	324951		1625				
				км							
9	35	С151601-1822 Изм. и доп. вып. 20прим	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,0035	2219896		7770				
				км							
			Итого по разделу: Кабельная продукция				723626				
			ИТОГО:				723627	221623			1288
							212840	60310			350
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				233544				
			Всего накладных расходов:				233544				
			Итого с накладными				957171				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				57430				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1014601				
			Итого с временными, 1,44 %				1029211				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1043105				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1047222				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				1057514				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				2894177				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				57884				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				2952061				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				354247				
			Итого с НДС				3306308				
			Всего:				3306308				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	33	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,096 км	200060		19206				
8	34	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,005 км	324951		1625				
9	35	С151601-1822 Изм. и доп. вып. 20прим	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена ВВГнг 3х95+1х50 (мс)-0,66 ГОСТ 31996-2012	0,0035 км	2219896		7770				
			Итого по разделу: Кабельная продукция				723626				1288
			ИТОГО:				723627	221623			350
			Накладные расходы :				212840	60310			
			На монтажные работы				233544				
			Всего накладных расходов:				233544				
			Итого с накладными				957171				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :				57430				
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1014601				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				1029211				
			Итого с временными, 1,44 %				1043105				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				1047222				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				1057514				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2894177				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				57884				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2952061				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				354247				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				3306308				
			Итого с НДС				3306308				
			Всего:								

Принял:

Заказчик _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ (подпись) Рыскали А.К.

Сдал:

Подрядчик _____ (подпись) Директор Голубеков О.Е. (Ф.И.О.)

Заказчик **КГУ «Управление строительства в г. Алматы»**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО «Г.С.Г.Высотник»**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Сейсмоусиление с восстановительными работаит и капитальным ремонтом здания школы №19 в Медеуском районе г.Алматы, расположенного по ул№ Абдуллиных №11.**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы- АР**

Договор подряда номер **№ 18 от «19» мая 2017г**
дата **07.08.2017**

Номер документа	Дата составления
	07.08.2017

Отчетный период	
с	по
01.08.2017	31.08.2017

А К Т

о приемке выполненных работ за август 2017 г.

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Отделочные работы								
1	43	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	321,34	1007,35	6,15	323701	1976	76298	1,47	473
				м2	248,92	2,34	79987	751	85,05	0,01	4
2	44	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 3мм потолков (затирка)	221,6	259,3	4,93	57461	1091	24981	0,64	141
				м2	117,43	1,86	26022	413	85,05	0,01	2
3	46	Е0115-61-2	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	218	248,01	4,23	54066	923	29183	0,78	170
				м2	140,76	0,9	30686	196	85,05	0,06	14
4	47	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	317,74	19,52	0,15	6201	48	4760	0,11	34
				м2	15,79	0,06	5017	20	85,05	0	0
5	48	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1904,7	300,34	5,08	572049	9679	283031	0,85	1621
				м2	156,03	1,21	297194	2309	85,05	0,06	123
6	49	Е0115-64-3	Затирка из сухих растворных смесей толщиной стен	456,2	226	4,29	103100	1956	37259	0,52	239
				м2	84,79	1,64	38681	747	85,05	0,01	4
7	51	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	1448,5	19,52	0,15	28271	217	21699	0,11	153

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	15,79	0,06	22871	91	85,05	0	0
8	52	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 4мм потолков (затирка)	1133,54	259,3	4,93	293929	5583	127782	0,64	722
				м2	117,43	1,86	133108	2111	85,05	0,01	10
9	58	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	473,6	300,34	5,08	142239	2407	70375	0,85	403
				м2	156,03	1,21	73897	574	85,05	0,06	31
10	59	Е0115-64-3	Затирка из сухих растворных смесей толщиной стен	1599,595	226	4,29	361504	6858	130645	0,52	837
				м2	84,79	1,64	135629	2619	85,05	0,01	13
11	63	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 4мм потолков (затирка)	974,065	259,3	4,93	252577	4797	109805	0,64	620
				м2	117,43	1,86	114381	1814	85,05	0,01	9
12	69	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	308,2	300,34	5,08	92563	1566	45797	0,85	262
				м2	156,03	1,21	48089	374	85,05	0,06	20
13	70	Е0115-64-3	Затирка из сухих растворных смесей толщиной стен	1723,55	226	4,29	389517	7390	140768	0,52	902
				м2	84,79	1,64	146139	2822	85,05	0,01	14
14	71	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен акриловая по штукатурке	1415,35	219,39	2,35	310516	3326	121639	0,54	762
				м2	90,05	0,9	127445	1274	85,05	0	6
15	74	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей толщиной до 4мм потолков (затирка)	714,07	259,3	4,93	185159	3517	80496	0,64	455
				м2	117,43	1,86	83851	1330	85,05	0,01	7
16	76	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1262,7	300,34	5,08	379234	6417	187632	0,85	1075
				м2	156,03	1,21	197022	1531	85,05	0,06	82
			Итого по разделу: Отделочные работы				3552087				
			Раздел: Проемы								
17	80	Е0110-91-8#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	1634,592	379,3	23,6	620007	38568	361685	1,18	1924
				м2	196,66	8,22	321461	13432	97,2	0,04	66
18	81	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	653,592	5206		3402600				
				м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	84	Е0110-91-6#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	3,84	371,23	23,59	1426	91	684	0,94	4
				м2	156,91	7,99	603	31	97,2	0,04	0
20	85	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,84	5206		19991				
				м2							
21	86	Е0110-91-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	92,292	406,32	23,17	37500	2138	18660	1,07	99
				м2	179,48	7,73	16565	714	97,2	0,04	3
22	87	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	92,292	4472		412730				
				м2							
23	88	Е0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,177	537,52	23,97	632	28	347	1,59	2
				м2	265,62	7,73	313	9	97,2	0,04	0
24	89	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	1,177	3960		4659				
				м2							
25	96	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	2642,85	2800		-7399980				
				м2							
26	97	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	2642,85	4963		13116465				
				м2							
			Итого по разделу: Проемы				10216030				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				**13768117**	**98576**			**10897**
							1898961	**33162**			**406**
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1873526**				
			Всего накладных расходов:				**1873526**				
			Итого с накладными				**15641643**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**938499**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**16580142**				
			Итого с временными, 1,44 %				**16818896**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				**17045951**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**17113227**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**17281416**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				**47295333**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**945907**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**48241240**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5788949**				
			Итого с НДС				**54030189**				
			Всего:				**54030189**				

Принял:

Заказчик _____ _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____Директор Тойшубеков О.Е.
(подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____Рыскелди А.К.
(подпись) (Ф.И.О.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО:				13768117	98576			10897
							1898961	33162			406
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1873526				
			Всего накладных расходов:				1873526				
			Итого с накладными				15641643				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				938499				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				16580142				
			Итого с временными, 1,44 %				16818896				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %				17045951				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				17113227				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				17281416				
			Итого в текущих ценах, к = 2,73677				47295333				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				945907				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				48241240				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				5788949				
			Итого с НДС				54030189				
			Всего:				54030189				

Принял:

Заказчик _____ (подпись) (Ф.И.О.)

Объем подтверждаю:

Технадзор _____ Рыскелди А.К. (подпись) (Ф.И.О.)

Сдал:

Подрядчик _____ Директор Тойшубеков С.Е. (подпись) (Ф.И.О.)