Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кененского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Сети электроснабжения
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №1 за май месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 ВЛЗ-10кВ				
			1.1 Ответвление от существующей промежуточной опоры УОП -1шт				
1	1	1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	4239	4239
2	2	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	2135	2135
3	3	2900-0000-0100 (пл)	Траверса ТМ2	шт	1	8048,16	8048
4	4	2900-0000-0102 (пл)	Хомут Х1	шт	1	1340,28	1340
5	5	2900-0000-0104 (пл)	Проводник ЗП1	м	0,6	1237,68	743
6	6	2404-0102-0226	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г1 (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	3	2979,72	8939

1	2	3	4	5	6	7	8
7	7	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	55,08	165
8	8	2404-0207-3934	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	240,84	482
9	9	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	413,64	2482
		1.2 Опора концевая К10-1.1с -1шт					
10	10	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
11	11	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	46284,48	92569
12	12	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	2	2134,5	4269
13	13	2900-0000-0105 (пл)	Траверса ТМ-73	шт	1	15476,4	15476
14	14	2900-0000-0106 (пл)	Траверса TMs60a	шт	1	3818,88	3819
15	15	2900-0000-0107 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1237,68	1238
16	16	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	2	2768	5536
17	17	2900-0000-0108 (пл)	Хомут Х1	шт	2	1340,28	2681
18	18	2900-0000-0109 (пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4694,76	4695
19	19	2900-0000-0110 (пл)	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1237,68	2475

1	2	3	4	5	6	7	8
20	20	2113-0202-0904	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,001	3484,08	3
21	21	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	938,52	4693
22	22	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	520,56	2603
23	23	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1	14140,44	14140
24	24	2404-0207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	2	22935,96	45872
25	25	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	703,08	2109
26	26	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	18553,32	55660
27	27	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12510,72	37532
		1.3 Опора концевая с установкой РЛНД Кр10-1.1с -1шт					
28	28	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
29	29	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из	шт.	2	46284,48	92569
30	30	1308-0202-0504	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	2	2134,5	4269
31	31	2900-0000-0105 (пл)	Траверса ТМ-73	шт	1	15476,4	15476
32	32	2900-0000-0106 (пл)	Траверса TMs60a	шт	1	3818,88	3819
33	33	2900-0000-0107 (пл)	Накладка ОГ52	шт	1	1237,68	1238
34	34	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре	шт.	2	2768	5536

1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	2900-0000-0108 (пл)	Хомут Х1	шт	2	1340,28	2681
36	36	2900-0000-0109 (пл)	Крепление подкоса У1	шт	1	4694,76	4695
37	37	2900-0000-0110 (пл)	Заземляющий проводник ЗП21	м	2	1237,68	2475
38	38	2113-0202-0904	Гайка шестигранная самостопорящаяся с нейлоновым кольцом М6 х 10 мм ГОСТ Р 50273-92	1000 шт.	0,001	3484,08	3
39	39	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	938,52	4693
40	40	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	520,56	2603
41	41	2404-0109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	14140,44	56562
42	42	2404-0207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	5	22935,96	114680
43	43	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	703,08	2109
44	44	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	18553,32	55660
45	45	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12510,72	37532
46	46	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5711	5711
47	47	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793	48793
48	48	2900-0000-0111 (пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	9450	9450
49	49	2404-0207-0905	Кронштейны разъединителя окрашенные ГОСТ Р 51177-98	комплект	1	24196,32	24196

1	2	3	4	5	6	7	8
50	50	2306-1710-2676	Болт анкерный с гайкой М12х60 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,011	94422,24	1039
51	51	2404-0206-0701	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	938,52	5631
52	52	2900-0000-0112 (пл)	Кронштейн РА1	шт	1	9802,08	9802
53	53	2900-0000-0113 (пл)	Кронштейн РА2	шт	1	4126,68	4127
54	54	2900-0000-0114 (пл)	Кронштейн РА3	шт	3	8048,16	24144
55	55	2900-0000-0115 (пл)	Кронштейн РА5	шт	1	1237,68	1238
56	56	2900-0000-0116 (пл)	Хомут Х7-3шт Х8--1шт	шт	4	1237,68	4951
57	57	2900-0000-0104 (пл)	Проводник ЗП1	м	4,5	1237,68	5570
58	58	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,185	1378940,54	255104
59	59	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,185	298589,76	55239
		Раздел 2 Трансформаторная подстанция					
		2.1 Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-160-10/0,4кВ					
60	60	1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	119749	119749

1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	5108-0102-0410 (об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	1168540	1168540
62	62	5108-0101-0105 (об)	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	779933	779933
63	63	1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	8370,67	25112
64	64	5108-0401-1302 (об)	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 (прим)	шт.	3	6435	19305
65	65	1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	5711	5711
66	66	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	48793	48793
67	67	2900-0000-0111 (пл)	Привод ПРНЗ-10У1	шт	1	9450	9450
68	68	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	5560	11120
69	69	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,10432	26090,64	28812
		2.2 Заземление подстанции					
70	70	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	10	3867,8	38678

1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	24	596,67	14320
			Раздел 3 ВЛИ-0,4кВ				
			3.1 Опора промежуточная П1-11шт				
72	72	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	11	11433,45	125768
73	73	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	11	36561,24	402174
74	74	2404-0207-4917	Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	3649,32	40143
75	75	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	4169,88	45869
76	76	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2292,84	25221
77	77	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	2398,68	26385
78	78	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0055	650025	3575
			3.2 Опора угловая анкерная УАЗ-1шт				
79	79	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	23272	23272
80	80	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	36561,24	73122
81	81	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3650,4	3650
82	82	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4788,72	4789
83	83	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2124,36	2124

1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2,6	453,6	1179
85	85	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	192,24	384
86	86	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4169,88	4170
87	87	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	10947,96	21896
88	88	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	2292,84	9171
89	89	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2292,84	2293
90	90	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2398,68	2399
91	91	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	650025	325
92	92	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	938,52	939
93	93	2900-0000-0117 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	1	12381,12	12381
94	94	2900-0000-0118 (пл)	Кронштейн У-3	шт	1	61906,68	61907
			3.3 Опора ответвительная анкерная АОЗ -3шт				
95	95	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	23270,33	69811
96	96	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	6	36561,24	219367
97	97	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3650,4	10951
98	98	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4788,72	14366
99	99	2404-0202-0810	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	4169,88	12510

1	2	3	4	5	6	7	8
100	100	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	10947,96	32844
101	101	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2292,84	27514
102	102	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2292,84	6879
103	103	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2398,68	7196
104	104	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0015	650025	975
105	105	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	938,52	2816
106	106	2900-0000-0117 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	3	12381,12	37143
107	107	2900-0000-0118 (пл)	Кронштейн У-3	шт	3	61906,68	185720
		3.4 Опора концевая К3 -5шт					
108	108	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	5	23270,4	116352
109	109	2104-0405-0203	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	10	36561,24	365612
110	110	2404-0207-4914	Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3650,4	18252
111	111	2404-0207-3223	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	10947,96	54740
112	112	2404-0207-5317	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	3138,48	15692
113	113	2404-0207-5015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2292,84	11464
114	114	2404-0207-3123	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	2398,68	11993

1	2	3	4	5	6	7	8
115	115	2306-1002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0025	650025	1625
116	116	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	938,52	4693
117	117	2900-0000-0117 (пл)	Заземляющий проводник ЗП6	м	5	12381,12	61906
118	118	2404-0207-2810	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	451,44	9029
119	119	2900-0000-0118 (пл)	Кронштейн У-3	шт	5	61906,68	309533
			3.5 Арматура для подводки к вводу в здание от промежуточной опоры -7шт				
120	120	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	7	3890,71	27235
121	121	2404-0207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	2124,36	14871
122	122	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	192,24	2691
123	123	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	453,6	8256
124	124	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1447,2	10130
125	125	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	2292,84	32100
			3.6 Арматура для подводки к вводу в здание от угловой анкерной опоры -1шт				
126	126	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	1	3890	3890
127	127	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1447,2	1447
128	128	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2292,84	4586
			3.7 Арматура для подводки к вводу в здание от ответвительной анкерной опоры -3шт				
129	129	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	3	3891	11673

1	2	3	4	5	6	7	8
130	130	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	192,24	1153
131	131	2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	7,8	453,6	3538
132	132	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1447,2	4342
133	133	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2292,84	13757
		3.8 Арматура для подводки к вводу в здание от концевой опоры -4 шт					
134	134	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	4	3890,75	15563
135	135	2404-0207-4938	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	4788,72	19155
136	136	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1447,2	5789
137	137	2404-0207-5013	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	2292,84	18343
138	138	1128-0309-0501	Провода самонесущие изолированные марки СИП-2, СИП-2А. Подвеска на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ	км провода	0,73	1378936,99	1006624
139	139	2306-1201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,54	1247865,48	673848
140	140	2306-1201-0902	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	213093,72	40488
		3.9 Прокладка СИП по стене -15 шт					
141	141	1133-0206-0105	Прокладка СИП по стене. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2	ответвление	15	3890,8	58362
142	142	2404-0207-4935	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3002,4	45036
143	143	2404-0207-3212	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1447,2	21708
144	144	2404-0207-4040	Зажимы настенные SO125 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	5213,16	78197

1	2	3	4	5	6	7	8
145	145	2404-0207-5306	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.13 ГОСТ Р 51177-98	шт.	210	928,8	195048
			3.10 Повторное заземление нулевого провода 10 Ом -7шт				
146	146	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3867,71	81222
147	147	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	28	596,71	16708

Всего	**8 419 484**
Временные здания и сооружения (1 %)	63 541
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	117 828
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**130 710**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**8 731 563**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**9 168 141**
НДС (12 %)	1 100 177
Итого	**10 268 318**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кененского района"
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Технадзор

ТОО "УКС"
Экспертнадзор _____ Изгенов С.Ш