Счет-фактура № 12 от 17 июня 2019 г.

Дата совершения оборота: 17.06.2019

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью СЕМ Шоғы Құрылыс-Сервис

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090640017884, 040930, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалган ст., Д. Хусайнова, дом № 56,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 09001, № 0006403, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ708560000003097204, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №010 от 16.04.2019 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090640017884, Товарищество с ограниченной ответственностью СЕМ Шоғы Құрылыс-Сервис,040930, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалган ст., Д. Хусайнова, дом № 56

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 180540005053, ИНН/КПП: , ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

(БИН, ИНН/КПП, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства Кегенского района"

БИН, ИНН/КПП и адрес места нахождения получателя: БИН: 180540005053, ИНН/КПП: ,

ИИК получателя: KZ600705034671036001, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 15-ти жилых домов в с.Кеген, Кегенского района.	Услуга	1	17 857 142,86	17 857 142,86	12%	2 142 857,14	20 000 000,00		
Всего по счету:					**17 857 142,86**		**2 142 857,14**	**20 000 000,00**		

Руководитель: Жазыкбаев С. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Кегенского района"** ИИН/БИН **180540005053**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СЕМ Шоғы Құрылыс-Сервис,040930, Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Шамалган ст., Д. Хусайнова, дом № 56** **090640017884**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №010 от 16.04.2019 г.

Номер документа	Дата составления
12	17.06.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 15-ти жилых домов в с.Кеген, Кегенского района.			Услуга	1	20 000 000,00	20 000 000,00
				Итого	1	x	20 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2019

М.П.

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 452зам

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Кененского района"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
(организация, адрес, телефон)

Стройка : ИКС и благоустройство 15-ти жилых домов в с. Кеген Кегенского района Алматинской области
(наименование, адрес)

Объект : Ограждение
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 010 от 16.04.2019 года

Акт приемки выполненных работ №3 за июнь месяц 2019 г.

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Ограждение					
1	1	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,4085	5355,27	12898
2	2	1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по металлическим столбам без цоколя. Установка	м оград	120,5	5785,61	697167
3	3	2106-0601-0401	Металлоконструкции ограждения	т	24,20026	495953,28	12002199
4	4	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	10,05344	148720,32	1495151
5	5	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 ,8 мм СТ РК 2591-2014	т	2,06124	214146,72	441408

1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	2093,28	190,08	397890
7	9	2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	566,4	784,08	444102
8	10	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	114	1658,88	189112
9	11	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,4239	498671,64	211387
10	12	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	214146,72	7709
11	13	2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	162	190,08	30793
12	14	2109-0404-0201	Шарнир (прим)	шт.	120	529,2	63504
13	16	2301-0101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	54,9	784,08	43046
14	17	2301-0101-0110	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 80, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	28,5	1658,88	47278
15	18	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,21195	498671,64	105693
16	19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093	214146,72	1992

1	2	3	4	5	6	7	8
17	20	2105-0308-0806	Сетка проволочная крученая с шестиугольными ячейками №100, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 13603-89	м2	18	190,08	3421
18	21	2109-0404-0201	Шарнир (прим)	шт.	30	529,2	15876

Всего	**16 210 626**
Временные здания и сооружения (1 %)	162 106
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,836 %)	300 603
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**333 467**
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**17 006 802**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**17 857 142**
НДС (12 %)	2 142 857
Итого	**20 000 000**

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Кененского района"
Руководитель _____ Маусымбаев Д.О.

Подрядчик

ТОО "СЕМ-Шоғы Құрылыс Сервис"
Директор _____ Жазыкбаев С.А.

Технадзор

ТОО "УКС"
Экперт-надзор _____ Изгенов С.Ш