Форма № КС-3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 11 мая 2020 года

ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.
Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэфицента удорожания		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Сумма полученного аванса	Сумма погашеного аванса по настоящему акту
		С начала строительства по отчетный месяц всего	в том числе			С начала года по отчетный месяц всего	в том числе				
			СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		СМР	Прочие затраты	оборудование мебель и инвентарь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г. Тараз	615 384 615,38				615 384 615,38				343 157 048,61	184 615 384,61
2	Удержание 5% за гарантию качества	30 769 230,77				30 769 230,77					
3	Удержание аванса 30%	184 615 384,61				184 615 384,61					
	Всего к оплате	**400 000 000,00**				**400 000 000,00**					
	В т.ч. НДС	42 857 142,86				42 857 142,86					

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер_____**Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

АКТ №1
выполненных работ на 11 мая 2020 года
по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Всего договорная, тенге	Сначала строительства					За отчетный месяц				
			Сумма тенге						Сумма тенге					Сумма тенге			
			из них						из них					из них			
				строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего с начала строительства	Объем в %	строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	Всего за отчетный месяц
1	2	3		4	5	6	7		4	5	6	7		4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	Наружные водопроводные сети В1 Поселковая сеть		508 423 267			508 423 267	69,3838	352 763 590			352 763 590	69,3838	352 763 590			352 763 590
2	02-02	Наружные водопроводные сети В1 Сервисные линии		537 969 454			537 969 454	39,0702	210 185 667			210 185 667	39,0702	210 185 667			210 185 667
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		**1 046 392 721**			**1 046 392 721**	53,799	**562 949 257**			**562 949 257**	53,799	**562 949 257**			**562 949 257**
		Временные здания и сооружения	1,3%	13 603 105			13 603 105		7 318 340			7 318 340		7 318 340			7 318 340
		Итого		1 059 995 826			1 059 995 826		570 267 598			570 267 598		570 267 598			570 267 598
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,17%	12 401 951			12 401 951		6 672 131			6 672 131		6 672 131			6 672 131
		Итого		1 072 397 778			1 072 397 778		576 939 728			576 939 728		576 939 728			576 939 728
		Непредвиденные работы и затраты	2%	21 447 956			21 447 956		11 538 795			11 538 795		11 538 795			11 538 795
		Итого сметная стоимость		1 093 845 733			1 093 845 733		588 478 523			588 478 523		588 478 523			588 478 523
		Всего в текущих ценах на 2018 год - 25%	1	273 461 433			273 461 433		147 119 631			147 119 631		147 119 631			147 119 631
		Всего в текущих ценах на 2019 год - 75%	1,0498961	861 318 277			861 318 277		463 380 980			463 380 980		463 380 980			463 380 980
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы		1 134 779 710			1 134 779 710		610 500 610			610 500 610		610 500 610			610 500 610
		НДС 12%				136 173 565	136 173 565				73 260 073	73 260 073				73 260 073	73 260 073
		ИТОГО:		**1 134 779 710**		**136 173 565**	**1 270 953 275**		**610 500 610**		**73 260 073**	**683 760 684**		**610 500 610**		**73 260 073**	**683 760 684**
		ВСЕГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ (ДОГОВОРНАЯ) К=	**0,9**	**1 021 301 739**		**122 556 209**	**1 143 857 948,69**	**53,799**	**549 450 549,44**		**65 934 065,93**	**615 384 615,38**	**53,799**	**549 450 549,44**		**65 934 065,93**	**615 384 615,38**
		В ТОМ ЧИСЛЕ НДС 12%					**122 556 208,79**					**65 934 065,93**					**65 934 065,93**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер _____ **Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____ **Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»

Директор _____ **Муталиев М.К.**

Форма № 2

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Отдел строительства акимата города Тараза»
Технадзор: ТОО «Улмад»
Подрядчик: ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-I»
Договор о государственных закупках №113 от 19.03.2020г.

выполненных работ на 11 мая 2020 года

по объекту: "Строительство инженерных сетей водоснабжения в массиве «Карасу» (Кумшагал) г.Тараз"

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 02-01											
РАЗДЕЛ 1 Земляные работы											
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"."Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыме т.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно нали пающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскав аторов.применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	192293	285,30	272,98	54861820	52491712	--	15055409	75510607
		НР - 72%; СП - 8%			12,33	96,42	2370107	18540183		5593378	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 3 м	м3 грунта	5947	3284,22	--	19531256	--	--	14062505	36281262
		НР - 72%; СП - 8%			3284,22	--	19531256	--		2687501	
3	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты3 группы.Разработка вручную с креплениями в транш еях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Сильно налипа ющий на инструменты грунт 3 группы.применен коэфф ициент к затратам труда - 1,2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлован ах и траншеях.разработанных механизированным спос обом.применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5947	4729,28	--	28125009	--	--	20250007	52245017
		НР - 72%; СП - 8%			4729,28	--	28125009	--		3870001	
4	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 3	м3 грунта	28095	990,99	--	27841864	--	--	20046142	51719047
		НР - 72%; СП - 8%			990,99	--	27841864	--		3831040	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пе ремещении грунта до 5 м.Группа грунтов 3	м3 грунт а	115939	35,55	35,55	4121757	4121757	--	1001803	5533445
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	1391393		409885	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	115939	129,77	62,27	15044824	7218942	--	7970505	24856555
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	7825883	3244263		1841226	
7	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4646	427,45	392,44	1985935	1823285	538	576130	2767030
		НР - 72%; СП - 8%			34,89	137,34	162112	638069		204965	
8	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 1.Расстояни е перевозки 1 км	т	8130,5	269,00	--	2187105	--		--	2362073
		СП - 8%			--	--	--	--		174968	
9	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа наотвале	м3 грунта	4646	17,72	15,15	82348	70396	430	26973	118067
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	11522	25940		8746	
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	3564	3323,03	147,95	11843261	527276	8338691	3079164	16116220
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	2977294	132973		1193794	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				165625179	66253367	8339659	82068638	267509323
							88845048	23972821	--	19815504	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				165625179				
	Материалы		Тенге				8339659				
	Всего заработная плата		Тенге					112817869			
	Транспортные расходы		Тенге				2187105				
		Накладные расходы	Тенге				82068638				
		Сметная прибыль	Тенге				19815505				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				267509322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126808
		Сметная заработная плата	Тенге					112817869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				267509322				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126808
		Сметная заработная плата	Тенге					112817869			
		РАЗДЕЛ 2 Водопровод									
		Трубопроводы									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы изполиэтиленовых труб,диаметр 100 мм.Укладка	км тр убопровода	30	291444,31	92219,99	8743329	2766600	69429	6573250	16541905
		НР - 99%; СП - 8%			196910,00	24411,54	5907300	732346		1225326	
12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питье вая ГОСТ 18599-2001	м	40026,3	1346,00	--	53875400	--	53875400	--	58185432
		СП - 8%			--	--	--	--		4310032	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Колодец диам 1500мм- 119шт									
18	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборн ого железобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 ж елезобетонны х и бетонных конструкций колодца	45,34	50806,50	8160,28	2303567	369987	1293901	768752	3318105
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	639679	136838		245786	
19	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	6	18868,00	--	113208	--	113208	--	122265
		СП - 8%			--	--	--	--		9057	
20	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПН15	шт.	54	20377,00	--	1100358	--	1100358	--	1188387
		СП - 8%			--	--	--	--		88029	
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС159	шт.	58	13849,00	--	803242	--	803242	--	867501
		СП - 8%			--	--	--	--		64259	
		Колодец диам диам 2000- 23шт									
27	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного ж елезобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железо бетонных и бетонных конструкций колодца	40,04	50806,50	8160,28	2034292	326737	1142651	678889	2930236
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	564904	120843		217055	
28	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН20 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-230	шт.	23	36984,00	--	850632	--	850632	--	918683
		СП - 8%			--	--	--	--		68051	
29	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	5	28477,00	--	142385	--	142385	--	153776
		СП - 8%			--	--	--	--		11391	
30	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонныедля колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	46	20692,00	--	951832	--	951832	--	1027979
		СП - 8%			--	--	--	--		76147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				70918245	3463324	60343038	8020891	85254269
							7111884	990027	--	6315133	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17042845				
	Материалы		Тенге				2505981				
	Всего заработная плата		Тенге					8101911			
	Местные материалы		Тенге				3961657				
		Накладные расходы	Тенге				8020892				
		Сметная прибыль	Тенге				2005099				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				27068836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8002
		Сметная заработная плата	Тенге					8101911			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				53875400				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				53875400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				4310032				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				58185432				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85254268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8002
		Сметная заработная плата	Тенге					8101911			
Локальная смета 02-02											
РАЗДЕЛ 3.Земляные работы											
1	1101-0101-0406 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навыме т.Вязкие грунты повышенной влажности,сильно нали пающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскав аторов,применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	92741	285,30	272,98	26459310	25316230	--	7261074	36418014
		НР - 72%, СП - 8%			12,33	96,42	1143079	8941746		2697631	
2	1101-0205-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	ГрунтыЗ группы.Разработка вручную с креплениями в транш еях шириной до 2 м,глубиной до 3 м.Сильно налипа ющий на инструменты грунт 3 группы,применен коэфф ициент к затратам труда - 1,2.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлован ах и траншеях,разработанных механизированным спос обом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2868	4729,28	--	13563566	--	--	9765767	25195680
		НР - 72%; СП - 8%			4729,28	--	13563566	--		1866347	
3	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов иямы.Засыпка вручную Группа грунтов 3	м3 грунта	16345	990,99	--	16197732	--	--	11662367	30088906
		НР - 72%, СП - 8%			990,99	--	16197732	--		2228808	
4	1101-0104-0403 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при пе ремещении грунта до 5 м Группа грунтов 3	м3 грунт а	76476	35,55	35,55	2718804	2718804	--	660812	3649986
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,00	--	917795		270369	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	76476	129,77	62,27	9923908	4761778	--	5257526	16395949
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	5162130	2139990		1214515	
6	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы.Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	2788	427,45	392,44	1191732	1094128	323	345728	1660456
		НР - 72%; СП - 8%			34,89	137,34	97281	382896		122997	
7	4101-0101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительныхгрузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах.Грузоподъемность 5,7 т.Класс груза 1.Расстояни е перевозки 1 км	т	4879	269,00	--	1312451	--		--	1417447
		СП - 8%			--	--	--	--		104996	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы.Работа наотвале	м3 грунта	2788	17,72	15,15	49416	42243	259	16186	70850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2,48	5,58	6914	15566		5248	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3 основания	2291,9627	3323,03	147,95	7616249	339084	5362505	1980171	10364134
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	1914660	85513		767714	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				79033168	34272269	5363087	36949631	125261422
							38085362	12483506	--	9278625	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				79033168				
	Материалы		Тенге				5363086				
	Всего заработная плата		Тенге					50568868			
	Транспортные расходы		Тенге				1312451				
		Накладные расходы	Тенге				36949631				
		Сметная прибыль	Тенге				9278624				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				125261423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57253
		Сметная заработная плата	Тенге					50568868			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				125261423				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57253
		Сметная заработная плата	Тенге					50568868			
		РАЗДЕЛ 4.Водопровод									
		Трубопроводы									
10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм.Укладка	км трубопровода	27,66	240624,62	64378,14	6655677	1780699	18020	5270518	12880291
		НР - 99%; СП - 8%			175595,00	16876,28	4856958	466798		954096	
11	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18 599-2001	м	1572,57	363,00	--	570843	--	570843	--	616510
		СП - 8%			--	--	--	--		45667	
12	2301-0501-1306 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2121	233,00	--	494193	--	494193	--	533728
		СП - 8%			--	--	--	--		39535	
13	2301-0501-1502 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49232,45	143,00	--	7040240	--	7040240	--	7603460
		СП - 8%			--	--	--	--		563219	
14	2301-0501-1504 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 1 8599-2001	м	303	228,00	--	69084	--	69084	--	74611
		СП - 8%			--	--	--	--		5527	
15	2301-0501-1305 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1818	170,00	--	309060	--	309060	--	333785
		СП - 8%			--	--	--	--		24725	
		Футляр									
23	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 250 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,43	1068942,16	485413,69	459645	208728	29240	281240	800156
		НР - 99%; СП - 8%			515529,00	145123,37	221677	62403		59271	
24	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные,диаметр 300 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,07	1271578,47	613594,68	1360589	656546	73625	816996	2351792
		НР - 99%; СП - 8%			589176,00	182084,61	630418	194831		174207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2301-0201-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 273 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	431,72	11900,00	--	5137468	--	5137468	--	5548465
		СП - 8%			--	--	--	--		410997	
26	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные,D 325 мм,толщина с тенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1074,28	16535,00	--	17763220	--	17763220	--	19184277
		СП - 8%			--	--	--	--		1421058	
27	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной из оляции	км трубопровода	0,43	3568884,65	245678,85	1534620	105642	1285505	158976	1829084
		НР - 99%; СП - 8%			333659,00	39787,55	143473	17109		135488	
28	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полим ерной изоляции	км трубопровода	1,07	4199124,37	272062,79	4493063	291107	3807360	437511	5325020
		НР - 99%, СП - 8%			368781,00	44238,25	394596	47335		394446	
29	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложен ной в футляре	1500	1058,94	7,02	1588409	10533	228320	1338752	3161333
		НР - 99%; СП - 8%			899,70	1,81	1349556	2718		234173	
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	75	28379,04	3071,37	2128428	230353	1320997	575264	2919988
		НР - 99%; СП - 8%			7694,37	53,30	577078	3998		216295	
		Колодец диам диам 2000- 229шт									
76	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного желе зобетона.Устройство в грунтах мокрых	м3 железобет онных и бетонных конструкций колодца	169,33	50806,50	8160,28	8603065	1381779	4832294	2871038	12392030
		НР - 99%; СП - 8%			14108,50	3018,05	2388992	511046		917928	
77	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев 1ПН20 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт.	168	36984,00	--	6213312	--	6213312	--	6710377
		СП - 8%			--	--	--	--		497065	
79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020- 90	шт.	119	20692,00	--	2462348	--	2462348	--	2659336
		СП - 8%			--	--	--	--		196988	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				66883264	4665388	51655129	11750295	84924243
							10562749	1306237	--	6290685	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35499156				
	Материалы		Тенге				11595360				
	Всего заработная плата		Тенге					11868985			
	Местные материалы		Тенге				8675660				
		Накладные расходы	Тенге				11750295				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				3779956				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				51029407				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11402
		Сметная заработная плата	Тенге					11868985			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31384108				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31384108				
		Сметная прибыль	Тенге				2510729				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				33894837				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				84924244				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11402
		Сметная заработная плата	Тенге					11868985			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								562949257
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				144605042				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108654347			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38752590			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						125700913		
		- Перевозка грузов	Тенге				3499556				
		- Накладные расходы	Тенге							138789455	
		- Сметная прибыль	Тенге							41699947	
		ИТОГО									**562 949 257**
		В том числе оборудование									
		Итого без оборудования									**562 949 257**
		Временные здания и сооружения 1,3%:									**7 318 340**
		Итого:									**570 267 598**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,17%									**6 672 131**
		Итого									**576 939 729**
		Непредвиденные работы и затраты -2%									**11 538 795**
		Итого сметная стоимость									**588 478 523**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2018 год - 25% К=1									**147 119 631**
		Итого по сметному расчету в текущих ценах на 2019 год - 75% К=1,0498961									**463 380 980**
		Итого в текущих ценах на 2018-2019 годы									**610 500 610**
		Поправочний коэфициент к=0,9									**549 450 549,45**
		НДС 12%									**65 934 065,93**
		ИТОГО:									**615 384 615,38**

Заказчик:
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараза"

Руководитель _____ **Бибосынов Т.А.**

Технадзор:
ТОО "Улмад"

инженер_____**Садыкбеков Ж.Р.**

Автор:
ТОО "Құрылыс инвест жоба"

_____**Ли С.А.**

Подрядчик:
ТОО «КОМБИ-СТРОЙ-1»

Директор _____ **Муталиев М.К.**