ПССП

«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы (25 га, электрмен жабдықтау) I кезең»

Қазақстан Республикасы
Идустрия және инфақұрылымдық даму министрінің
2019 жылғы 9 тамыздағы № 632
бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235
бұйрығына
3-қосымша
нысан

Сәйкестік туралы декларация

2019 жылғы «11» қараша

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС-і, Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй, атынан директоры Сеилбеков М.К.
ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

«Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы (25 га, электрмен жабдықтау) I кезең», Түркістан облысы, Түркістан қаласы - нысаны бойынша
объектінің атауы, орналасқан жері

Тапсырыс беруші «Түркістан облысының құрылыс басқармасы» ММ басшысының орынбасары Шайкенов А.Б. болып табылатын
ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге *сәйкес орындалған;*

2. Қосалқы мердігер ұйым «ПромСпецСтройПроект» ЖШС-і, Шымкент қаласы, Абай ауданы, 4 мөлтек аудан, №759 үй, атынан директоры Тажибайұлы А.
ұйымның атауы

3. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы): ҚР ІІМ қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесі мекемелерінің «Еңбек» ШЖҚ РМК, жоба №EGM-0050/19
жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі

«EXPERT GROUP-M» ЖШС, 02.08.2019 ж.
жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

4. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде, іске қосу кешені немесе кезегі
Электр желісі					
Электр желісінің ұзындығы	м	4 461		4 461	
Құм	м3	264,1		264,1	
Күйдірілген кірпіш	дана	33 010		33 010	
Муфта жалғаулық	дана	10		10	
Муфта концевая	дана	2		2	
Болат құбыр диаметрі 219 мм	м	44		44	
Екі қабырғалы жұмсақ полиэтиленді құбыр диаметрі 110 мм	м	443		443	
Белгі беруші таспа	м	4400		4400	
ГНБ полиэтилен құбырда SDR 21 диаметрі 160мм	м	60		60	
Электр жабдықдары					
КРН-IV	дана	1		1	
Трансформатор ТМГ-2000/10-,04 кВ	дана	2		2	
КСО2-10 ұяшық	дана	26		26	
ЩО-70 ұяшық	дана	7		7	
ШСН	дана	1		1	
РП-1 бойынша құрылыс жұмыстары					
Таспалық іргетас	м3	37,32		37,32	
Кірпіш өру	м3	95,5		95,5	
Қосқыш-жалғастырғыш құрылғы	м3	1,36		1,36	
Сылақ	м2	392,06		392,06	
Моналиттік арна К-1, К-2, К-3	м3	9,41		9,41	
Қиыршық тастармен еденді тегістеу мен тығыздыу және стяжка	м2	135,14		135,14	
Темір есіктерді орнату	м2	19,95		19,95	
Жабын плиталары	дана	17		17	
Жабын плитаны керамзитпен жылумен оқшаулау	м3	46,25		46,25	

Плита үстіндегі стяжка	м2	185		185	
Жабын плиталарын екі қыртысты битуммен сырлау және техноплас төсеп жабыстыру	м2	185		185	
Кіреберіс іргетесы	м3	4,6		4,6	
Кіреберіс күнқағары	т	0,255		0,255	
Жерлендіргіш, көлденең	м	65		65	
Жерлендіргіш, тігінен	м	25		25	
Сыртқы бейне	м2	176,53		176,53	
Абаттандыру					
Жолдардың асфальт төсеніші	м2	462		462	
Жаяу жолдардың асфальт төсеніші	м2	31		31	
Дет 89 серия 2.110.3п түріндегі төсеніші	м2	61,92		61,92	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	қабат		
Жалпы құрылыс көлемі	текше метр (бұдан әрі –$м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, Оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						

көп						

5. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: Электірмен жабдықтауға техникалық шарт **№ 00-00-01-1519** 2019 жылдың сәуір айының 26-нан «Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-гі берген..

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

6. Объектіде жобада көзделген, жоғары кернеулі сынақтан өткізіп, энергетикалық қорытынды сараптама актілеріне сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

7. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы : 2019 жыл;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы: 2019 жыл;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша - ай;

нақты – ай;

9. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес;

10. Жерасты инженерлік желілердің және/немесе ғимараттың (құрылыс) нақты орналасуының атқарушы геодезиялық түсірілімі орындалды (сәйкестік туралы декларацияға міндетті қосымша);

11. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, **электрмен жабдықтау** және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

«Оңтүстік Жарық Транзит» ЖШС-і бас директорының орынбасары - Түркістан ҚЭЖ басшысы Мелдебеков Е., «11» қараша 2019 жыл

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

12. Ғимараттың шудан оқшаулауы жобаға сәйкес келеді және аккредиттелген сынақ зертханалармен (орталықтармен) жүргізілген өлшем қорытындысы бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізетін мемлекеттік ұйым берген сараптау қорытындысымен расталады (сараптау қорытындысы қоса беріледі);

13. Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтары үшін қол жеткізу қамтамасыз етілді, оны халықтың әлеуметтік қорғау органдары растайды _____;

ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер) «ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС-і «Түркістан қаласының әкімшілік-іскерлік орталығында инженерлік инфрақұрылым құрылысы (25 га, электрмен жабдықтау) I кезең»

объектінің (кешеннің) атауы

объектісін қабылдауға дайын деп санайды, орындалған құрылыс-монтаждау және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсі бойынша пайда болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілдік мерзім ішінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Бас мердігер:

«ЮжКазЭнергоремонт Co.LTD» ЖШС директоры СеилбековМ.К.

«11» қараша 2019 ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мердің орны (болған жағдайда)

Қосалқы мердігер:

«ПромСпецСтройПроект» ЖШС директоры Тажибайұлы А.

«11» қараша 2019 ж.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні

Мердің орны (болған жағдайда)