Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis"**

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "NamysStroi-Group"**

Наменование строительства и его адрес: **"Строительство производственного комплекса ТОО "RnR Group" в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г. Нур-Султан. 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)"**

Договор подряда (контракт) **№10.1-07/23 от 10.07.2023 г.**

Справка №1

от 25.10.2023 года

о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10.1-07/23	**10.07.2023**				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)	Итого к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство производственного комплекса ТОО "RnR Group" в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г. Нур-Султан. 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)"	1 900 000,00	1 696 428,57							203 571,43	
за август месяц 2023 г.	1 900 000,00	1 696 428,57							203 571,43	1 900 000,00
Итого к оплате:										**1 900 000,00**

Генподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

"Ertis Art Servis"

БИН 990740013427

Директор _____ **Мажит Қ.**

Субподрядчик :

Товарищество с ограниченной ответственностью

«NamysStroi-Group»

БИН 030640012565

Директор _____ **Жаншуков Е.М.**

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ertis Art Servis" БИН 990740013427**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: **ТОО "NamysStroi-Group" Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Чайковского, 4/7 БИН 030640012565**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительство производственного комплекса ТОО "RnR Group" в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г. Нур-Султан. 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)"**

(наименование, адрес)

Объект: **Овощехранилище на 6000 тонн**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 10.1-07/23 от 10.07.2023 г.

Акт № 1

приемки выполненных работ за октябрь от 25.10.2023 года

(Локальная смета №2-1-1)

на Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с наклад-ными рас-ходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РОСТВЕРКИ ПОД КОЛОННЫ РМ12 9,1М АС л.7,13										
1	193	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3,97	315,33	315,33	1 252	1 252	0	243	1 615	Казахстан
						0,00	85,24	0	338	-	120		
2	194	1101-0102-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	1,03	373,12	373,12	384	384	0	75	496	Казахстан
						0,00	100,86	0	104	-	37		
3	195	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. К=1,2	м3 грунта	0,35	3 551,71	0,00	1 243	0	0	895	2 309	Казахстан
						3 551,71	0,00	1 243	0	-	171		
4	196	412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т.км	30,1275	29,00	0,00	874	0	0	0	944	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	70		
5	197	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,03	44,12	38,59	45	40	0	14	64	Казахстан
						5,53	12,45	6	13	-	5		

6	198	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,5955	1 543,70	0,00	919	0	0	662	1 706	Казахстан
						1 543,70	0,00	919	0	-	126		
7	199	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,3745	33,64	33,64	114	114	0	26	151	Казахстан
						0,00	10,80	0	36	-	11		
8	200	1101-0201-0501	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 грунта	3,3745	280,18	129,71	945	438	0	518	1 579	Казахстан
						150,47	62,42	508	211	-	117		
9	201	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,64	4 060,48	1 812,14	2 599	1 160	0	1 561	4 493	Казахстан
						2 248,34	431,09	1 439	276	-	333		
10	202	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3м3. Устройство	м3	2,27	15 780,87	3 162,75	35 823	7 179	0	27 666	68 568	Казахстан
						12 618,12	774,70	28 643	1 759	-	5 079		
			СТЕНОВЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ АС л.2,3,4										
11	292	1109-0401-0205	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж	м2 покрытия	64,65	1 574,80	697,40	101 811	45 087	0	53 035	167 234	Казахстан
						877,40	311,54	56 724	20 141	-	12 388		
12	295	1109-0402-0106	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями	м2	197,02	2 323,43	1 676,97	457 762	330 397	-1	145 173	651 170	Казахстан
						646,46	421,43	127 366	83 030	-	48 235		
			МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ										
13	410	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	4,7466	37 404,44	16 607,05	177 544	78 827	0	86 896	285 595	Казахстан
						20 797,39	5 735,26	98 717	27 223	-	21 155		
14	412	1109-0501-0202	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,7466	4 614,84	508,65	21 905	2 414	1	13 456	38 190	Казахстан
						4 106,19	2,38	19 490	11	-	2 829		
15	419	1109-0302-0303	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профили для пролетов более 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,7316	149 594,70	32 779,82	408 633	89 541	0	242 767	703 512	Казахстан
						116 814,88	11 987,24	319 092	32 744	-	52 112		
16	421	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,7316	94 646,56	12 841,98	258 537	35 079	1	154 194	445 749	Казахстан
						81 804,58	4,76	223 457	13	-	33 018		

Итого	**2 373 375**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	877 604
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	591 912
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	165 899
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
перевозки, тенге	874
- накладные расходы, тенге	727 178
- сметная прибыль (8 %), тенге	175 806
Всего	**2 373 375**
Временные здания и сооружения (2,6%)	61 708
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по	41 396
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**49 530**

Итого в текущих ценах с 01.10.2022 г.	**2 526 009**
Итого по акту в текущих ценах 2023 г., (Кпер = 1,079000000)	**2 725 564**
Договорной коэфицент К=0,95	**2 589 285,71**
НДС (12%)	310714,29
Итого	**2 900 000,00**

Принял: (Генподрядчик)
ТОО "Ertis Art Servis"
БИН 990740013427

Директор _____ **Мажит Қ.**

Сдал: (Субподрядчик)
ТОО "NamysStroi-Group"
БИН 030640012565

Руководитель _____ **Жаншуков Е.М.**