Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"29" апреля 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ertis Art Servis», РК, Павлодарская область, город Павлодар, улица Малая Объездная, 8.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Мажит К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту: **«Строительство производственного комплекса ТОО «R'n'R Group» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г. Нур-Султан. 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ТОО «R'n'R Group», БИН 060240015500, местонахождение по адресу: 010000, РК, город Астана, трасса Астана-Караганда, здание 71/1, Раисов Р.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «NamysStroi-Group» лицензия № 17018486 от 27.10.2017 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жаншуков Ерканат Маратович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
- ТОО «Элемент Строй Базис» лицензия №23008592 от 10.04.2023 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Нығмет Мадияр Абайұлы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
- ТОО «KMD CONSTRUCTION» лицензия № 21017226 от 06.05.2021 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конакбаев Максат Даулетович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
- ТОО «Павлодар-Құрылыс» лицензия № 21020608 от 18.06.2021 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Жунусов Баубек Лашынович;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
- ТОО «KMD BUILDING» лицензия № 23009261 от 19.04.2023 года,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора Конакбаев Мураткажы Даулетович;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ», № 5/1 от 16.02.2023 года**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «R'n'R Group»**;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг): Площадь земельного участка (по отводу) – 1,434967 га, площадь застройки – 11153,1 м2, АБК: этажность – 3 этаж, общая площадь здания – 869,4 м2, строительный объем здания – 3349,37 м3, площадь застройки – 410,5 м2; овощехранилище: этажность – 1 этаж, общая площадь здания – 4045,2 м2, строительный объем здания – 43486,0 м3, площадь застройки – 4153,4 м2; КПП: этажность – 1 этаж, общая площадь здания – 51,43 м2, строительный объем здания – 248,5 м3, площадь застройки – 77,25 м2; уровень ответственности – 2, категория пожароопасности – Г.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
АБК	этаж	3	3	3	3
	м2	869,4	869,4	869,4	869,4
	м3	3349,37	3349,37	3349,37	3349,37
	м2	410,5	410,5	410,5	410,5
Овощехранилище	этаж	1	1	1	1
	м2	4045,2	4045,2	4045,2	4045,2
	м3	43486,0	43486,0	43486,0	43486,0
	м2	4153,4	4153,4	4153,4	4153,4
	тонн	12000	12000	12000	12000
КПП	этаж	1	1	1	1
	м2	51,43	51,43	51,43	51,43
	м3	248,5	248,5	248,5	248,5
	м2	77,25	77,25	77,25	77,25
Автомобильные весы	тонн	100	100	100	100

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		

В том числе подземной части		м3				
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений		м2				
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- Административно-бытовой корпус возведено здания трехэтажное с цокольным этажом, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 10,50х21,00м. Высота помещений цокольного этажа здания составляет 2,4м. Высота помещений этажей - 3,0м. Отметка конька кровли равна +13,160*. Свес карниза расположен на отм.+10,800. Фундаменты здания: сваи - буронабивные железобетонные Ø500 мм, L - 5,0 м, ростверк - монолитный железобетонный ленточного типа, сечением 1200х500(h); Стены подвала - блоки бетонные для стен подвала толщиной - 600, 400 мм; Стены наружные - из полнотелого силикатного кирпича толщиной 510 мм на растворе с утеплителем толщиной - 80 мм, облицовочный керамический кирпич толщ. 120 мм; Стены внутренние - из полнотелого силикатного кирпича толщиной 380 мм; участки внутренних стен с вентиляционными каналами из полнотелого керамического кирпича; Перегородки - из полнотелого силикатного кирпича толщиной 120 мм; Перемычки - сборные железобетонные, металлические из прокатных профилей; Прогоны - сборные железобетонные, Опорные подушки - сборные железобетонные, монолитные железобетонные; Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные плиты; - монолитные железобетонные участки; Лестницы: площадки - железобетонные монолитные; ступени - сборные железобетонные; Косоуры - металлические из прокатного профиля; Металлические косоуры лестничных маршей после монтажа окрашены полимерной огнезащитной вспучивающейся краской. Наружная эвакуационная лестница из металлических конструкций Ограждение внутренних лестниц и центрального входа из готовых никелированных труб. Кровля стропильная из деревянных конструкций с холодным чердаком четырехскатная с покрытием из металлочерепицы, с организованным наружным водостоком. Огнезащита деревянных конструкций кровли выполнена составом КСД-1. Наружные ворота для въезда в техническое помещение – автоматические подъёмные ворота 2,0(h)х4,0м утепленные с распашной дверью. Наружные и внутренние двери - металлические и пластиковые. Окна и балконные двери- пластиковые с тройным остеклением. Входные витражи главного входа - алюминиевые. Внутренняя отделка помещений: - водоэмульсионная окраска, - масляная окраска, - керамическая плитка. Полы: бетон с покрытием, керамогранит, линолеум, керамическая

плитка. Наружная отделка здания: - керамогранитная плитка, - окраска эмалью, - защитные полимерные и защитно-декоративное покрытия заводского исполнения. В здании расположены: в цокольном этаже - гараж на 2 автомашины, инвентарная и технические помещения; на первом и втором этажах - выставочный зал, рабочие кабинеты, бытовая комната персонала, комната уборочного инвентаря и санузлы. Центральный вход оборудован подъемником для маломобильных групп населения в соответствии требований СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» Отмостка вокруг здания асфальтовая, шириной 1,0м.

Овощехранилище здание овощехранилища для хранения корнеплодов. Температура хранения в пределах +5 0С. Состоит из 6 изолированных друг от друга помещений для хранения корнеплодов. Помещения разделены стенами из бетонных камней высотой до низа ферм, с одной стороны фермы обшиваются панелью Сэндвич толщ.50 мм. За условную отметку 0,000 принята отметка чистого пола овощехранилища. Здание каркасное из металлических конструкций, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 48,0 х 84,0 м., одноэтажное. Высота помещения овощехранилища мин. +6,000 - по низу ферм покрытия. Верхняя отметка конька кровли овощехранилища на отм. +10,800 Фундаменты под опорные конструкции монолитные, столбчатые, железобетонные с применением буронабивных свай по геологическим условиям Фундаменты под колонны железобетонные, отдельно стоящие в виде ростверка с опорой на буронабивные сваи из бетона кл.В25 по прочности на сжатие, начальной марки W2 по водонепроницаемости, марки F75 по морозостойкости на сульфатостойком цементе с добавлением сухой смеси «Пенетрона Адмикс» в количестве 1% сухой смеси от массы цемента в бетонной смеси (или 4 кг «Пенетрона Адмикс» на 1 м.куб. бетона. Под каждый ростверк предусмотрено две сваи диам. 400 мм., длиной 4,0 м. Фундаменты под стены из бетонных камней ленточные в виде ростверка шириной 900 мм и монолитной балки с опорой на буронабивные сваи из бетона кл.В25 по прочности на сжатие, начальной марки W2 по водонепроницаемости, марки F75 по морозостойкости на сульфатостойком цементе с добавлением сухой смеси «Пенетрона Адмикс» в количестве 1% сухой смеси от массы цемента в бетонной смеси. Под каждый ростверк предусмотрено две сваи диам. 400 мм., длиной 4,0 м. Несущий каркас здания из металлических конструкций. Конструкция двухпролетная, с шириной пролетов 24 м, шаг колонн - 6м, - несущий каркас выполнен в виде металлических колонн, односкатных решетчатых ферм длиной 24 м, балок покрытия, связей, распорок, прогонов. - устойчивость конструкции здания обеспечивается системой ферм, балок, распорок, горизонтальных и вертикальных связей. Конструкции выполнены с применением проектных решений серии 1.460.3-14 "Стальные конструкции покрытий производственных зданий пролетами 18, 24 и 30 м с применением замкнутых гнутосварных профилей прямоугольного сечения типа "Молодечно". Кровля двухскатная, выполненных из кровельных панелей Сэндвич, утеплитель PIR,

t=120мм, с неорганизованым водостоком. Уклон кровли в 6 градусов обеспечивается наклонной конструкцией ферм и балок. По периметру кровли выполнено ограждение. Наружные стены здания из панелей Сэндвич, t=100мм. с горизонтальной раскладкой. Внутренние перегородки из бетонных камней, t=400мм., каждая секция овощехранилища внутри обшита оцинкованным профлистом т.1,2 мм с воздушным зазором от стены толщ. 300 мм. Отмостка вокруг здания асфальтовая шириной 1,0 м. Наружные двери - металлические, утепленные. Внутренние двери - металлические, неутепленные. Окна в помещении операторской - пластиковые с двойным остеклением (однокамерный стеклопакет). Внутренняя отделка: - окраска эмалью ПФ-115. В помещении операторской - подвесной потолок Армстронг, штукатурка стен цементно-песчаным раствором и масляная краска. Полы в помещении операторской из керамогранитной плитки, в хранилищах и коридоре - бетон общей тощ.150 мм с армированием и упрочненным верхним слоем MASTERTOP®. Выполнены деформационные швы в полах с шагом 3х6 м, с заполнением эластичными составами Наружная отделка здания: - защитное полимерное покрытие заводского изготовления (панели Сэндвич); - защитно-декоративное покрытие заводского исполнения.

Общий забор территории производственного корпуса с КПП. Здание КПП - прямоугольное здание с размерами в осях 7,0х11,0м. Одноэтажное, высота до низа перекрытия 2.7м, В составе здания помещение охраны, коридор, санузел для сотрудников охраны, кабинет для медиков, кабинет осмотра, кабинет весовщика. За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола здания. Верх конька здания - +5,200 м. Площадь застройки здания – 77,25 м2, Строительный объем – 248,5 м3, Общая площадь здания – 51,43 м2 Внутренняя отделка - водоэмульсионное покрытие. Фундаменты здания: Ленточный из блоков ФБС. Полы – бетонные по грунту с покрытием линолеум и керамическая плитка. Кровля – чердачная с покрытием металлочерепицей. Наружные стены - силикатный кирпич. Наружная отделка – керамический облицовочный кирпич. Окна - металлопластиковые. Двери наружные - металлические. Стены наружные многослойные - из силикатного полнотелого кирпича на цементно-песчаном растворе М50, утеплитель ISOVER толщ.90 мм, влагозащитная мембрана, наружная облицовка из керамического облицовочного кирпича. Перекрытия - пустотные железобетонные плиты. Перемычки - железобетонные. Кровля стропильная скатная из деревянных конструкций с холодным чердаком и покрытием из металлочерепицы, с организованным наружным водостоком. По периметру зданий выполнена отмостка асфальтобетонная шириной 1000 мм, толщиной 30 мм по щебеночной подготовке толщиной 30 мм по утрамбованному грунту. Автомобильные весы выполнены из площадки 18,0х3,0 метра с бетонными площадками с обеих сторон, на монолитном фундаменте грузоподъемностью 100 тонн.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2023 года;**
месяц, год
окончание работ **апрель 2024 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11;
фактически, месяц:10;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТУ - в процессе выполнения. По данной декларации подключение к сетям АО "АДЭК" не требуется

Генер. дир АО "АДЭК"

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати(при наличии)

КЕНСЕ КАНЦЕЛЯРИЯ

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами);

Приложение к Декларации соответствия п.11 Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1 Астанинский производственный филиал АО „КазТрансГаз Аймак"

Приложение письмо: № ЗТ-2024-03834323 от 26.04.2024г.

2. АО „Астана-Теплотранзит"

Приложение письмо: № 3519-10 от 26.04.2024г. № ЗТ-2024-03834161

3. ГКП „Астана Су Арнасы"

Приложение письмо: № 3-4/3933 от 26.04.2024г.

4. Объединение „Дивизион „Сеть" — филиала АО „Казтелеком"

Приложение письмо: № ЗТ-2024-03834278 от 29.04.2024г.

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

26.04.2017.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство производственного комплекса ТОО «R'n'R Group» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г. Нур-Султан. 1 очередь. Строительство овощехранилища» (без наружных инженерных сетей)»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ТОО «Ertis Art Servis»
в лице директора **Мажит К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

"ҚазТрансГаз Аймақ" АҚ Астана өндірістік филиалы

Қазақстан Республикасы 010000, Есіл ауданы, ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН көшесі 12

Астанинский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак"

Республика Казахстан 010000, район Есиль, улица АЛИХАН БОКЕЙХАН 12

26.04.2024 №ЗТ-2024-03834323

Товарищество с ограниченной ответственностью "R'n'R Group"

На №ЗТ-2024-03834323 от 24 апреля 2024 года

Астанинский производственный филиал АО «КазТрансГаз Аймак» (далее – Филиал) по вопросу подписания декларации о соответствии объекта "Строительство производственного комплекса ТОО «R`N`R Group» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в городе Нур-Султан. 1 очередь Строительство овощехранилища (без наружных инженерных сетей)", расположенный по адресу г. Астана, трасса Астана – Караганда, строение 51/3 (далее – Объект) сообщает следующее. В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с отсутствием наружных газовых сетей в вышеуказанном Объекте, подписание Декларации о соответствии представителем Филиала не требуется.

Директор Астанинского производственного филиала

СУЛЕЙМЕНОВ НУРЛАН МАРАТОВИЧ

Исполнитель:

МЕРГАЛИЕВ НУРБОЛАТ ТАСБУЛАТОВИЧ

тел.:

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

010009, Астана қ., І.Жансүгіров көшесі 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»

010009, г.Астана, ул. И.Жансугурова 7
тел.: 8(7172) 77-12-02, факс: 54-75-98
www.a-tranzit.kz, e-mail: info@a-tranzit.kz

№ 3519-10 от 26.04.2024
№ ЗТ-2024-03834161 өтінішке

« R'N'R Group» ЖШС

Сіздің № ЗТ-2024-03834161 өтінішіңіздің жауабына «Астана-Теплотранзит» АҚ **«Нұр-Сұлтан қаласында нан-тоқаш өнімдерін өндіру зауыты, сүт өңдеу зауыты және көкөніс сақтау қоймасы құрамында «R' N 'R Group» ЖШС өндірістік кешенін салу. 1 кезек. Көкөніс қоймасын салу (сыртқы инженерлік желілерсіз)»** нысанының Сәйкестік туралы декларациясына қол қою бойынша келесіні хабарлайды:

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 235 бұйрығымен бекітілген «Сәйкестік туралы декларацияның» 11-тармағына сәйкес инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерді жеткізушілер декларацияға тек сыртқы инженерлік коммуникациялар бойынша ғана қол қояды. Осыған байланысты, жоғарыда көрсетілген нысан бойынша Сәйкестік туралы декларацияға «Астана-Теплотранзит» АҚ тарапынан қол қою талап етілмейді.

Осы шешіммен келіспеген жағдайда, Қазақстан Республикасы әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 91-бабының 3-бөлігіне сәйкес Сіз жоғары тұрған органға немесе сотқа шағымдануға құқылысыз.

Қосымша: 1 парақта.

Басқарма төрағасы **Қ. Бегімов**

Орынд.: І.А.Қабден
Тел.: 77-12-20
i.kabden@a-tranzit.kz

На обращение № ЗТ-2024-03834161

ТОО R'N'R Group

В ответ на Ваше заявление № ЗТ-2024-03834161, АО «Астана-Теплотранзит» по подписанию декларации о соответствии объекта **«Строительство производственного комплекса ТОО «R`N`R Group» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в городе Нур-Султан. 1 очередь. Строительство овощехранилища (без наружных инженерных сетей)»** сообщает:

В соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года №235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям. В связи с чем, подписание Декларации о соответствии, по вышеуказанному объекту, со стороны АО «Астана-Теплотранзит» не требуется.

В случае несогласия с данным решением, согласно части 3 статьи 91 Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, Вы вправе обжаловать его в вышестоящий орган или в суд.

Приложение: на 1 листах.

Председатель правления **К. Бегимов**

Исп.: Қабден І. А.
Тел.: 77-12-20
i.kabden@a-tranzit.kz

Согласовано
26.04.2024 14:26 Жусупов Ербол Магауйденович
Подписано
26.04.2024 16:53 Бегимов Кайрат Баяндинович

Данный электронный документ DOC ID KZ4O0J1202410004810A079656 подписан с использованием электронной цифровой подписи и отправлен посредством информационной системы «Казахстанский центр обмена электронными документами» https://documentolog.com/.
Для проверки электронного документа перейдите по ссылке:https://documentolog.com/?verify=KZ4O0J1202410004810A079656

Тип документа	Исходящий документ
Номер и дата документа	№ 3519-10 от 26.04.2024 г.
Организация/отправитель	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСТАНА-ТЕПЛОТРАНЗИТ»
	RNR GROUP
Электронные цифровые подписи документа	Согласовано: Жусупов Ербол Магауйденович без ЭЦП Время подписи: 26.04.2024 14:26
	Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" Подписано: БЕГИМОВ КАЙРАТ MIIR0QYJ...RB/eheJQ= Время подписи: 26.04.2024 16:53
	Акционерное общество "Астана-Теплотранзит" ЭЦП канцелярии: УВАИСОВА АЙМАН MIISEAYJ...CFM9X9GU= Время подписи: 26.04.2024 16:55

[[QRCODE]]

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

010000, Қазақстан Республикасы,
Астана қ., Абай даңғ., 103 ғ.,
тел.: 76-76-00,
Call center: 13-02,
e-mail: odo@astanasu.kz

010000, Республика Казахстан,
г. Астана, пр. Абая, д. 103,
тел.: 76-76-00,
Call center: 13-02,
e-mail: odo@astanasu.kz

26.04.2024 № 3-4/3933

ТОО «R'n'R Group»
тел:87754344433

По вопросу подписания декларации о соответствии объекта ***«Строительство производственного комплекса «RnR Group» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища в г. Астана. 1 очередь. Строительство овощехранилища (без наружных инженерных сетей)»*** ГКП «Астана су арнасы» сообщает следующее: в соответствии с пунктом 11 «Декларации о соответствии», утверждённой приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 г. № 235, поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению подписывают декларацию только по наружным инженерным коммуникациям.

В связи с отсутствием наружных сетей водопровода и хоз-фекальной канализации в представленном заключении госэкспертизы № 01-0062/23 от 16.02.2023 г. (положительное) рабочему проекту, подписание Декларации о соответствии представителем ГКП «Астана су арнасы» не требуется.

В случае несогласия с результатами данного обращения, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 «Административного процедурно-процессуального кодекса РК».

Заместитель генерального директора
по эксплуатации **Е. Шарипов**

исп.: Какенова А.Ж.
тел.: 76-76-98

«Қазақтелеком» акционерлік қоғамының филиалы – «Желі» дивизионы» бірлестігі

Қазақстан Республикасы 010000, Алматы қ., ЕСЕНОВА 23/7

Объединение «Дивизион «Сеть» - филиала АО «Казахтелеком»

Республика Казахстан 010000, г.Алматы, ЕСЕНОВА 23/7

29.04.2024 №ЗТ-2024-03834278

Товарищество с ограниченной ответственностью "R'n'R Group"

На №ЗТ-2024-03834278 от 24 апреля 2024 года

29.04.2024 11:03~ СЕЙТМАГАМБЕТОВА Г.А. - СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ И ПАСПОРТИЗАЦИИ ГИС SMALLWORLD PNI ОБЩИЙ РАБОЧИЙ ДОКУМЕНТ № GASA-D4S958 «R`N`R Group» ЖШС жауап ұсыну туралы/ О предоставлении ответа ТОО «R`N`R Group» ОБЩИЕ РЕКВИЗИТЫ Папка 04-5-7-2-11-09 - Переписка со сторонними организациями по производственным вопросам\Астана Номенклатурное дело 04-5-7-2-11-09 - Переписка со сторонними организациями по производственным вопросам СОДЕРЖАНИЕ «R`N`R Group» ЖШС бас директоры Р.С.Раисовке Құрметті Рүстем Серікбайұлы! "Қазақтелеком" АҚ филиалы - "Желі" дивизионы" бірлестігінің Астана Қатынау желісін пайдалану департаменті (әрі қарай - Астана ҚЖПД).Сіздің нысанның сәйкестігі туралы «Е-Өтініш» порталындағы №ЗТ-2024-03834278 Астана – Қарағанды тас жолы, 51/3 ғимарат мекенжайында орналасқан құрамында нан-тоқаш өнімдерін өндіру зауыты , сүт өңдеу зауыты және көкөніс сақтау қоймасы бар " R ' N 'R Group" ЖШС өндірістік кешенінің құрылысы нысанының сәйкестігі туралы сұранысыңызға, аталған учаскеде «Қазақтелеком» АҚ байланыс желілері жоқ екендігін хабарлайды. Астана ҚЖПД директоры А.В. Герасько Орынд.: Г.А. Сейтмағамбетова тел.: 8(7172) 27-77-42 Генеральному директору ТОО «R`N`R Group» Раисову Р.С. Уважаемый Рустем Серикбаевич ! На ваш запрос №ЗТ-2024-03834278 в портале "Е-Өтініш" о соответствии объекта Строительство производственного комплекса ТОО «R`N`R Group» в составе завода по производству хлебобулочных изделий, молокоперерабатывающего завода и овощехранилища , расположенного по адресу: трасса Астана – Караганда, строение 51/3. АО "Қазақтелеком" Объединение "Дивизион "Сеть" Департамент эксплуатации сети доступа (далее - ДЭСД Астана) сообщает о том, что на данном участке отсутствуют линий связи АО "Қазақтелеком". Директор ДЭСД Астана Герасько А.В. Исп.: Сейтмагамбетова Г.А. тел.: 8(7172) 27-77-42 ПРИЛОЖЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДПИСИ Согласовано 29.04.2024 14:51:01 : ЭЦП Специалист -- Тулекеев Т.К. (Согласен) 29.04.2024 14:51: 57 : ЭЦП Ведущий инженер технического учета и паспортизации -- Сейтмагамбетова Г.А. (Согласен) 29.04.2024 14:54:22 : ЭЦП Начальник службы -- Стефанович Н.В. (Согласен) 29.04.2024 14:54:49 : ЭЦП Начальник центра -- Ергалиев Д.А. (Согласен) 29.04.2024 15:08:21 : ЭЦП и.о. директора департамента эксплуатации сети доступа г. Астана -- Салемова Ш.А. (Согласен)

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Директор департамента эксплуатации сетей доступа г. Астана

ГЕРАСЬКО АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Исполнитель:

ЕРГАЛИЕВ ДАУЛЕТ АЙТЫШЕВИЧ

тел.: 7172270007

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.