Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"
Договор № 73 от 04.09.2018 г.
Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг			Накладные расходы, тг	Всего стоимость с НР и СП,тг
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тг	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	980		213,67	213,67 46,76	209395,71 0	209395,708 45824,66		32993,76 19391,16	261780,623
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	100		1624,39 1624,39		162439,20 162439,2			116956,22 22351,63	301747,058
		Подсыпка мягким грунтом										
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Присыпка труб толщ. 0,1+0,2м *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	195		706,64 706,64		137795,58 137795,58			99212,82 18960,67	255969,069
4	Е11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	700		15,81	15,81 5,91	11068,26 0	11068,26 4133,64		2976,22 1123,56	15168,04
5	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 10 м. *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	50		28,34	28,34 10,58	1416,82 0	1416,82 529,14		380,98 143,82	1941,62
		Монтажные работы										
6	Е11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,79		1229261,54	619142,23	971116,62	489122,362	50342,99	591494,14	1687619,62

7	прайс-лист	Труба стальная д.219х5 ГОСТ 20295-85 К52 17 Г1С с 3-х слойным УС покрытием ГОСТ Р51164-98 с доставкой *СП-8%*	тн	21,621	467022,52		10097326,66		10097326,66	807786,13	10905112,79
8	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР--99%, СП-8%*	т фасонных частей	0,157	1218868,89 406510,00	450105,43 122125,72	191362,42 63822,07	70666,55 19173,74	5873,79	82165,85 21882,26	295410,53
9	Е11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР--99%, СП-8%*	врезка	2	14394,70 4648,28	8457,85 2395,52	28789,41 9296,56	16915,70 4791,04	2577,15	13946,72 3418,89	46155,02
10	Е11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР--94%, СП-8%*	м2 покрытия	0,843	492,41 223,55	130,11 41,59	415,10 188,45	109,68 35,06	116,97	210,10 50,02	675,22
11	Е11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР--91%, СП-8%*	м3	0,045	27112,22 882,70	1129,25 221,52	1220,05 39,72	50,82 9,97	1129,51	45,22 101,22	1366,49
12	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР--93%, СП-8%*	м2 поверхности	3	822,41 227,05	19,15 2,18	2467,24 681,16	57,44 6,53	1728,65	639,55 248,54	3355,33
13	Е11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР--99%, СП-8%*	шт	3	6603,48 2885,22	1878,77 638,74	19810,45 8655,66	5636,31 1916,22	5518,48	10466,16 2422,13	32698,74
14	С123-010201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП-8%*	м	0,9	11482		10333,80		10333,80	826,70	11160,50
15	С123-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП-8%*	м	4,5	326		1467,00		1467,00	117,36	1584,36
16	С121-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 *СП-8%*	кг	0,66	213		140,58		140,58	11,25	151,83
17	С121-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП-8%*	т	0,015	251663		3774,95		3774,95	302,00	4076,94

18	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+герметизирующая манжета *НР--99%, СП-8%*	шт	10	1214,77 414,00	800,77 206,23	12147,65 4140,00	8007,65 2062,28		6140,26 1463,03	19750,94
19	С123-021104-2105 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм + герметизирующая манжета д.219х426 *СП-8%*	шт	2	789		1578,00		1578,00	126,24	1704,24
20	С123-021104-2106 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм + герметизирующая манжета д.219х315 *СП-8%*	шт	8	1264		10112,00		10112,00	808,96	10920,96
21	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР--99%, СП-8%*	шт	102	1214,77 414,00	800,77 206,23	123906,03 42228,00	81678,03 21035,26		62630,62 14922,93	201459,59
22	С123-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм *СП-8%*	шт	102	4012		409224,00		409224,00	32737,92	441961,92
23	Е11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийонной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР--99%, СП-8%*	км трубопровода	0,1	142107,67 86671,00	49677,31 15555,36	14210,77 8667,10	4967,73 1555,54	575,94	10120,41 1946,49	26277,67
24	С121-130801-0101 РСНБ РК 2015	Термоусаживающая лента *СП-8%* **Футляр L=4-2 шт**	т	0,018	3304910		59488,38		59488,38	4759,07	64247,45
25	Е11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР--99%, СП-8%*	км трубопровода	0,008	556323,00 311508,00	214452,96 59409,64	4450,58 2492,06	1715,62 475,28	242,90	2937,67 591,06	7979,31
26	Е11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр *НР--99%, СП-8%*	м трубы, уложенной в футляре	8	1253,82 977,02	8,05 2,28	10030,54 7816,20	64,36 18,28	2149,99	7756,13 1422,93	19209,60
27	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР--99%, СП-8%*	футляр	4	28568,86 7846,18	3010,70 54,40	114275,46 31384,72	12042,80 217,60	70847,94	31286,30 11644,94	157206,69

28	Е11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка+ложемент	км трубопровода	0,002	475170,82	170364,78	950,34	340,73	27,32	668,43	1748,27
		НР--99%, СП-8%			291148,00	46442,84	582,30	92,89		129,50	
29	С123-010502-0516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315х17.9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	12307		99440,56		99440,56		107395,80
		СП-8%								7955,24	
30	С123-010502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	7778		18853,87		18853,87		20362,18
		СП-8%								1508,31	
31	С121-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1364		2728,00		2728,00		2946,24
		СП-8%								218,24	
		Футляр L=5-2 шт									
32	Е11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	556323,00	214452,96	5563,23	2144,53	303,62	3672,08	9974,14
		НР--99%, СП-8%			311508,00	59409,64	3115,08	594,10		738,83	
33	Е11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1253,82	8,05	12538,18	80,45	2687,49	9695,15	24012,00
		НР--99%, СП-8%			977,02	2,28	9770,24	22,85		1778,67	
34	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	28568,86	3010,70	114275,46	12042,80	70847,94	31286,30	157206,69
		НР--99%, СП-8%			7846,18	54,40	31384,72	217,60		11644,94	
35	Е11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 200 мм. Укладка+ложемент	км трубопровода	0,004	475170,82	170364,78	1900,68	681,46	54,63	1336,86	3496,55
		НР--99%, СП-8%			291148,00	46442,84	1164,59	185,77		259,00	
36	С123-010502-0516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315х17.9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	12307,00		124300,70		124300,70		134244,76
		СП-8%								9944,06	
37	С123-010502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14.2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	7778,00		23567,34		23567,34		25452,73
		СП-8%								1885,39	
38	С121-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1364,00		2728,00		2728,00		2946,24

	СП-8%									218,24	
48	Е11-250210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кг/см2)	км трубопровода	0,799	1252177,66	1076370,81	1000489,95	860020,27	7120,58	252265,91	1352976,33
		НР--91%, СП-8%			166895,00	180057,80	133349,11	143866,18		100220,47	
49	Е11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	102	29664,75	27543,15	3025804,60	2809401,40		666147,05	3987307,78
		НР--91%, СП-8%			2121,60	5055,16	216403,20	515626,53		295356,13	
50	С121-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	670,826	321,00		215335,15		215335,15		232561,96
		СП-8%								17226,81	

Итого по Акту	**тенге**	**20 839 323,82**
Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**	**270 911,21**
Итого с временными	**тенге**	**21 110 235,03**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	**тенге**	**436 981,87**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**	**276 332,98**
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР	**тенге**	**21 823 549,87**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**436 471,00**
Итого с непредвиденными работами	**тенге**	**22 260 020,87**
НДС(12%)	**тенге**	**2 671 202,50**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**24 931 223,37**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К**

Подрядчик:
ТОО "AES and Limited"

Директор _____ **Рыхатулы.У.**

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Форма 3

Подрядчик: ТОО "A3S and Limited"

Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"

Договор № 73 от 04.09.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке: Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области			31019029,44	6 087 806,07	5328961,90	6087806,07	5328961,90	6 087 806,07	5 328 961,90
	Итого к оплате								**6087806,07**	

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "A3S and Limited"

Директор _____ **Рахатулы.У.**

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис" _____ **Дарменкулов М.Е.**

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"
Договор № 73 от 04.09.2018 г.
Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг			Накладные расходы, тг	Всего стоимость с НР и СП,тг
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тг	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
6	Е11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02		1229261,54	619142,23	24585,23	12382,8446		14974,54	42724,55
		НР-99%, СП-8%				546394,00	209895,66	10927,88	4197,91		3164,78	
7	прайс-лист	Труба стальная д.219х5 ГОСТ 20295-85 К52 17 Г1С с 3-х слойным УС покрытием ГОСТ Р51164-98 с доставкой	тн	0,547		467022,52		255628,52				276078,80
		СП-8%									20450,28	
21	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2		1214,77	800,77	2429,53	1601,53		1228,05	3950,19
		НР-99%, СП-8%				414,00	206,23	828,00	412,46		292,61	
22	С123-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт	2		4012		8024,00		8024,00		8665,92
		СП-8%									641,92	
39	Е11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		1756791,77	844493,35	21081,50	10133,92	1470,39	12365,94	36123,24
		НР-99%, СП-8%				789766,00	251138,46	9477,19	3013,66		2675,80	
40	Е11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12		1253,82	8,05	15045,80	96,54	3224,98	11634,19	28814,40
		НР-99%, СП-8%				977,02	2,28	11724,29	27,42		2134,40	
41	Е11-221401-1122 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		28568,86	3010,70	57137,73	6021,40	35423,97	15643,15	78603,35
		НР-99%, СП-8%				7846,18	54,40	15692,36	108,80		5822,47	

	E11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка+ложемент	км трубопровода	0,003	811499,77 451992,00	313397,77 86529,04	2434,50 1355,98	940,19 259,59	138,33	1599,41 322,71	4356,62
		НР-99%, СП-8%									
43	E11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	675,31 613,28	36,19 11,86	1012,96 919,92	54,28 17,79	38,76	918,95 154,55	2086,46
		НР--98%, СП-8%									
44	прайс-лист	Труба стальная д.426х5 ГОСТ 20295-85	кг	625,412	133,93		83760,54		83760,54		90461,38
		СП-8%								6700,84	
45	C123-010201-0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	362		543,00		543,00		586,44
		СП-8%								43,44	
46	C123-010501-1218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 400х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,333	19839,00		66123,39		66123,39		71413,26
		СП-8%								5289,87	
47	C121-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1364,00		1364,00		1364,00		1473,12
		СП-8%								109,12	
		Испытание									
48	E11-250210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кг/см2)	км трубопровода	0,018	1252177,67 166895,00	1076370,81 180057,80	22539,20 3004,11	19374,67 3241,04	160,41	5683,09 2257,78	30480,07
		НР-91%, СП-8%									
49	E11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	29664,75 2121,60	27543,15 5055,16	59329,50 4243,20	55086,30 10110,32		13061,71 5791,30	78182,51
		НР-91%, СП-8%									
		Опознавательные знаки									
51	E11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	11	4036,14 2912,00	690,43 216,43	44397,51 32032,00	7594,70 2380,73	4770,81	37165,74 6525,06	88088,31
		НР-108%, СП-8%									
52	C123-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,35	987,00		20085,45		20085,45		21692,29
		СП-8%								1606,84	
53	C124-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт	0,11	111681,00		12284,91		12284,91		13267,70
		СП-8%								982,79	
		Раздел 1. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
54	E11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3	2382,84	1042,09	7148,52	3126,27		5734,43	13913,58

		НР-108%, СП-8%			1340,75	429,13	4022,25	1287,40		1030,64	
55	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из песчано-гравий ной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала оснований в плотном теле	9	2656,98	987,86	23912,86	8890,75	13977,54	3031,32	29099,71
		НР-108%, СП-8%			116,06	195,80	1044,58	1762,20		2155,53	
56	Е11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство+толщ 8см	м2 основания	60	536,05	187,22	32163,19	11233,08	18936,13	5283,32	40442,23
		НР-108%, СП-8%			33,23	48,30	1993,98	2897,98		2995,72	
57	Е11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.2 к=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	60	-148,84	-43,27	-8930,43	-2596,21	-6209,97	-903,98	-10621,16
		НР-108%, СП-8%			-2,07	-11,88	-124,24	-712,77		-786,75	
58	Е11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042	1616,75	1616,75	67,90	67,90		34,20	110,27
		НР-108%, СП-8%			0,00	754,00	0,00	31,67		8,17	
59	Е11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см	м2 покрытия	60	1702,21	90,23	102132,48	5413,55	94525,52	3988,44	114610,59
		НР-108%, СП-8%			36,56	24,99	2193,60	1499,40		8489,67	
60	Е11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	60	790,06	0,08	47403,72	4,90	47375,33	25,38	51223,43
		НР-108%, СП-8%			0,39	0,00	23,50	0,00		3794,33	
61	Е11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2.5-2.9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	60	1921,79	90,43	115307,50	5425,78	107688,31	3993,55	128845,13
		НР-108%, СП-8%			36,56	25,07	2193,41	1504,32		9544,08	
		Демонтажные работы									
62	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10 к=0.6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,62	592059,64	278127,33	367076,97	172438,94	27770,73	216005,46	629729,03
		НР-99%, СП-8%			269140,80	82774,26	166867,30	51320,04		46646,60	
63	С341-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	16,362	469,00		7673,78		7673,78		8287,68
		СП-8%								613,90	
64	С341-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	16,362	269,00		4401,38		4401,38		4753,49
		СП-8%								352,11	

	С341-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка.(Объем принят по ПОС)	т	45	417,00		18765,00		18765,00		20266,20
		СП-8%								1501,20	
66	С341-010101-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	45	1197,00		53865,00		53865,00		58174,20
		СП-8%								4309,20	
		Локальная смета № 2-2-1. Подводящий газопровод. Электрохимзащита									
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	Е11-250129-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	9	25785,48	3308,03	232069,30	29772,27	28611,43	170012,08	434247,89
		НР-91%, СП-8%			19298,40	1460,10	173685,60	13140,86		32166,51	
2	Прайс-лист	Контрольно-измерительный пункт КИП5 6 0,8	шт	9	30924,11		278316,96		278316,96		278316,96
3	Ц13-080304-0502 РСНБ РК 2015	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка	шт	9	1470,30	240,15	13232,68	2161,35	901,33	7836,00	22754,18
		НР-72%, СП-8%			1130,00	79,26	10170,00	713,34		1685,49	
4	Прайс-лист	Блок диодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ1	шт	9	14918,75		134268,75		134268,75		134268,75
5	Е11-250129-0703 РСНБ РК 2015	Кабели дренажные. Присоединение к поляризованной электродренажной станции ЭНЕС-1	присоединение	9	12800,09		115200,83	0,00	24722,75	82335,05	213338,75
		НР-91%, СП-8%			10053,12		90478,08	0,00		15802,87	
6	Прайс-лист	Неполяризующийся медносульфатный электрод сравнения ЭСН-МС1	шт	9	1428,57		12857,14		12857,14		12857,14
7	С123-061702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт	0,36	7144,00		2571,84		2571,84		2777,59
		СП-8%								205,75	
8	Е11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	200	822,33	401,06	164465,17	80211,53	51853,65	45961,72	227261,05
		НР-91%, СП-8%			162,00	90,54	32400,00	18107,39		16834,15	
9	С123-060133-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х10 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	907191,00		181438,20		181438,20		195953,26
		СП-8%								14515,06	
10	Е11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	12	24974,54	10752,43	299694,48	129029,12	46225,35	147698,89	483184,84
		НР-91%, СП-8%			10370,00	3155,54	124440,00	37866,48		35791,47	
11	Прайс-лист	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-98	шт	12	15881,25		190575,00		190575,00		205821,00
										15246,00	

12	С121-130816- Флюс ФКСП 3208 РСНБ РК 2015 *СП-8%*	кг	2	2764,00	5528,00	5528,00	442,24	5970,24

Итого по Акту	**тенге**	**5 088 629,64**
Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**	**66 152,19**
Итого с временными	**тенге**	**5 154 781,82**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	**тенге**	**106 703,98**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**	**67 476,09**
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР	**тенге**	**5 328 961,90**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**106 579,24**
Итого с непредвиденными работами	**тенге**	**5 435 541,14**
НДС(12%)	**тенге**	**652 264,94**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**6 087 806,07**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "AQS and Limited"

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис" _____ **Дарменкулов М.Е.**