Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«10» декабря 2018 г.

Заказчик КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства", Кызылординская область, Кармакшинский район, пос.Жосалы, Ораз Ахун, 44

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 04.12.2018 г. ТОО «AЭS and Limited» Рахатулы Улан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, Гагарина, 2

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация _____

(наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от .12.2018 г. ТОО "КазНадзорГрупп", Жабаев Е.К., аттестаты №KZ79VJE00039903 от 27.07.2018 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от .12.2018г. ТОО "Крез Сервис", Дарменкулова М., приказ № 01-18/16 от 10.09.2018г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Кызылординская область, Байконур Г.А., г. Байконур

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Администрация города Байконур;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «22» 02 2017 года № 26 Администрацией города Байконур;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Крез Сервис»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) «Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» от 12.06.2018 г. № 42-НК

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2018 г.;

месяц, год

окончание работ декабрь 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства 2 месяца;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2;

фактически, месяц: 2;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Показатели		Примечание
			представ-ленные	рекомендуемые	
1	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2018 года	млн. тенге		35,728	
2	СМР	млн. тенге		25,941	
3	Оборудование	млн.тенге		0,425	
4	Прочие	млн.тенге		9,362	
5	Нормативная трудоемкость	тыс.чел.дн		1,12	
6	Продолжительность строительства, в том числе:	мес.		2,0	
7	Вид строительства	новое			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Участок расположен в г.Байконур Кармакшинском районе Кызылординской области. Байконур находится в юго-западной части Казахстана, посреди пустынной степи. Ближайший крупный город –Кызылорда. Проектируемый перенос газопровода высокого давления предназначены для газоснабжения проектируемых жилых домов и обеспечение газом жителей в г.Байконур.
Непосредственно объект находится на окраине в юго-западной части г.Байконур. На границе участка проектируемых пяти жилых домов с поверхности залегает насыпной грунт. Насыпной грунт подстилает песок пылеватый. Газопровод высокого давления I категории Р≤1.2МПа запроектирован подземным из стальных прямошовных труб Ø 219х5 по ГОСТ 20295-85 из стали К52 (17Г1С).
Пропускная способность газопровода принята согласно максимальному значению газопотребления в зимний период.
Давление в системе принято:
-подводящий газопровод высокого давления (I категории) Рмах=1,2МПа, Рмин=0,6МПа;
Протяженность газопроводов:
-подводящего газопровода высокого давления Ø 219х5 – 779метров.
-демонтируемой газопровод высокого давления Ø 219х5 -620 метров

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 35 728,00 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ 25 941,00 тыс тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 425.00 тыс тенге.

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 35 728,00 тыс тенге, в том числе строительно-монтажных работ 25 941,00 тыс тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 425,00 тыс тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных

нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: «Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Кузембаев Н.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор Жабаев Е.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Дарменкулова М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Рахатулы Ұ.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Форма 3

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"
Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"
Договор № 73 от 04.09.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке: Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области			31019029,44	24931223,37	21823549,87	24931223,37	21823549,87	24931223,37	21823549,87
	Итого к оплате								**24931223,37**	

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы.У.**

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "AЭS and Limited"
Договор № 73 от 04.09.2018 г.
Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за октябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг			Накладные расходы, тг	Всего стоимость с НР и СП,тг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тг	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	980		213,67 46,76	213,67	209395,71 0	209395,708 45824,66		32993,76 19391,16	261780,623
2	Е11-010205-0302 РСНБ РК 2015 тч 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда-1,2 *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	100		1624,39 1624,39		162439,20 162439,2			116956,22 22351,63	301747,058
		Подсыпка мягким грунтом										
3	Е11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2. Присыпка труб толщ. 0,1+0,2м *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	195		706,64 706,64		137795,58 137795,58			99212,82 18960,67	255969,069
4	Е11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	700		15,81	15,81 5,91	11068,26 0	11068,26 4133,64		2976,22 1123,56	15168,04
5	Е11-010104-0106 РСНБ РК 2015	Разравнивание оставшего грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108л.с.) при перемещении грунта до 10 м. *НР-72%, СП-8%*	м3 грунта	50		28,34	28,34 10,58	1416,82 0	1416,82 529,14		380,98 143,82	1941,62
		Монтажные работы										
6	Е11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,79		1229261,54	619142,23	971116,62	489122,362	50342,99	591494,14	1687619,62

7	прайс-лист	Труба стальная д.219х5 ГОСТ 20295-85 К52 17 Г1С с 3-х слойным УС покрытием ГОСТ Р51164-98 с доставкой *СП-8%*	тн	21,621	467022,52		10097326,66		10097326,66	807786,13	10905112,79
8	Е11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР--99%, СП-8%*	т фасонных частей	0,157	1218868,89 406510,00	450105,43 122125,72	191362,42 63822,07	70666,55 19173,74	5873,79	82165,85 21882,26	295410,53
9	Е11-221101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР--99%, СП-8%*	врезка	2	14394,70 4648,28	8457,85 2395,52	28789,41 9296,56	16915,70 4791,04	2577,15	13946,72 3418,89	46155,02
10	Е11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР--94%, СП-8%*	м2 покрытия	0,843	492,41 223,55	130,11 41,59	415,10 188,45	109,68 35,06	116,97	210,10 50,02	675,22
11	Е11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство *НР--91%, СП-8%*	м3	0,045	27112,22 882,70	1129,25 221,52	1220,05 39,72	50,82 9,97	1129,51	45,22 101,22	1366,49
12	Е11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР--93%, СП-8%*	м2 поверхности	3	822,41 227,05	19,15 2,18	2467,24 681,16	57,44 6,53	1728,65	639,55 248,54	3355,33
13	Е11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство *НР--99%, СП-8%*	шт	3	6603,48 2885,22	1878,77 638,74	19810,45 8655,66	5636,31 1916,22	5518,48	10466,16 2422,13	32698,74
14	С123-010201-0234 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП-8%*	м	0,9	11482		10333,80		10333,80	826,70	11160,50
15	С123-010201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП-8%*	м	4,5	326		1467,00		1467,00	117,36	1584,36
16	С121-130201-0303 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 *СП-8%*	кг	0,66	213		140,58		140,58	11,25	151,83
17	С121-050106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП-8%*	т	0,015	251663		3774,95		3774,95	302,00	4076,94

18	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка+герметизирующая манжета *НР--99%, СП-8%*	шт	10	1214,77 414,00	800,77 206,23	12147,65 4140,00	8007,65 2062,28		6140,26 1463,03	19750,94
19	С123-021104-2105 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 200 мм + герметизирующая манжета д.219х426 *СП-8%*	шт	2	789		1578,00		1578,00	126,24	1704,24
20	С123-021104-2106 РСНБ РК 2015	Манжета предохраняющая для заделки концов кожуха трубопроводов диаметром 300 мм + герметизирующая манжета д.219х315 *СП-8%*	шт	8	1264		10112,00		10112,00	808,96	10920,96
21	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР--99%, СП-8%*	шт	102	1214,77 414,00	800,77 206,23	123906,03 42228,00	81678,03 21035,26		62630,62 14922,93	201459,59
22	С123-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм *СП-8%*	шт	102	4012		409224,00		409224,00	32737,92	441961,92
23	Е11-220601-0606 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозийонной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР--99%, СП-8%*	км трубопровода	0,1	142107,67 86671,00	49677,31 15555,36	14210,77 8667,10	4967,73 1555,54	575,94	10120,41 1946,49	26277,67
24	С121-130801-0101 РСНБ РК 2015	Термоусаживающая лента *СП-8%*	т	0,018	3304910		59488,38		59488,38	4759,07	64247,45
		Футляр L=4-2 шт									
25	Е11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка *НР--99%, СП-8%*	км трубопровода	0,008	556323,00 311508,00	214452,96 59409,64	4450,58 2492,06	1715,62 475,28	242,90	2937,67 591,06	7979,31
26	Е11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр *НР--99%, СП-8%*	м трубы, уложенной в футляре	8	1253,82 977,02	8,05 2,28	10030,54 7816,20	64,36 18,28	2149,99	7756,13 1422,93	19209,60
27	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью *НР--99%, СП-8%*	футляр	4	28568,86 7846,18	3010,70 54,40	114275,46 31384,72	12042,80 217,60	70847,94	31286,30 11644,94	157206,69

28	Е11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка+ложемент	км трубопровода	0,002	475170,82	170364,78	950,34	340,73	27,32	668,43	1748,27
		НР--99%, СП-8%			291148,00	46442,84	582,30	92,89		129,50	
29	С123-010502-0516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	8,08	12307		99440,56		99440,56		107395,80
		СП-8%								7955,24	
30	С123-010502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,424	7778		18853,87		18853,87		20362,18
		СП-8%								1508,31	
31	С121-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1364		2728,00		2728,00		2946,24
		СП-8%								218,24	
		Футляр L=5-2 шт									
32	Е11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,01	556323,00	214452,96	5563,23	2144,53	303,62	3672,08	9974,14
		НР--99%, СП-8%			311508,00	59409,64	3115,08	594,10		738,83	
33	Е11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	10	1253,82	8,05	12538,18	80,45	2687,49	9695,15	24012,00
		НР--99%, СП-8%			977,02	2,28	9770,24	22,85		1778,67	
34	Е11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	28568,86	3010,70	114275,46	12042,80	70847,94	31286,30	157206,69
		НР--99%, СП-8%			7846,18	54,40	31384,72	217,60		11644,94	
35	Е11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметром 200 мм. Укладка+ложемент	км трубопровода	0,004	475170,82	170364,78	1900,68	681,46	54,63	1336,86	3496,55
		НР--99%, СП-8%			291148,00	46442,84	1164,59	185,77		259,00	
36	С123-010502-0516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 315х17,9 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	10,1	12307,00		124300,70		124300,70		134244,76
		СП-8%								9944,06	
37	С123-010502-0514 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 250х14,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,03	7778,00		23567,34		23567,34		25452,73
		СП-8%								1885,39	
38	С121-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	2	1364,00		2728,00		2728,00		2946,24

	СП-8%								218,24	
48	Е11-250210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кг/см2)	км трубопровода	0,799	1252177,66	1076370,81	1000489,95	860020,27	7120,58	252265,91	1352976,33
		НР--91%, СП-8%			166895,00	180057,80	133349,11	143866,18		100220,47	
49	Е11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	102	29664,75	27543,15	3025804,60	2809401,40		666147,05	3987307,78
		НР--91%, СП-8%			2121,60	5055,16	216403,20	515626,53		295356,13	
50	С121-130810-0201 РСНБ РК 2015	Пленка радиографическая РТ-5	дм2	670,826	321,00		215335,15		215335,15		232561,96
		СП-8%								17226,81	

Итого по Акту	**тенге**	**20 839 323,82**
Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**	**270 911,21**
Итого с временными	**тенге**	**21 110 235,03**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	**тенге**	**436 981,87**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**	**276 332,98**
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР	**тенге**	**21 823 549,87**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**436 471,00**
Итого с непредвиденными работами	**тенге**	**22 260 020,87**
НДС(12%)	**тенге**	**2 671 202,50**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**24 931 223,37**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "AOS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы.У.**

Форма 3

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"
Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"
Договор № 73 от 04.09.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2018 года

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Всего по стройке: Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области			31019029,44	6 087 806,07	5328961,90	6087806,07	5328961,90	6 087 806,07	5 328 961,90
	Итого к оплате								**6087806,07**	

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы.У.**

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис" _____ **Дарменкулов М.Е.**

Заказчик: КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"
Договор № 73 от 04.09.2018 г.
Наименование стройки: "Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области"

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2018 г

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тг		Общая стоимость, тг			Накладные расходы, тг	Всего стоимость с НР и СП,тг
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тг	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы										
		Земляные работы										
6	Е11-220301-0206 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,02		1229261,54	619142,23	24585,23	12382,8446		14974,54	42724,55
		НР-99%, СП-8%				546394,00	209895,66	10927,88	4197,91		3164,78	
7	прайс-лист	Труба стальная д.219х5 ГОСТ 20295-85 К52 17 ГС с 3-х слойным УС покрытием ГОСТ Р51164-98 с доставкой	тн	0,547		467022,52		255628,52				276078,80
		СП-8%									20450,28	
21	Е11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2		1214,77	800,77	2429,53	1601,53		1228,05	3950,19
		НР-99%, СП-8%				414,00	206,23	828,00	412,46		292,61	
22	С123-021104-2204 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт	2		4012		8024,00		8024,00		8665,92
		СП-8%									641,92	
39	Е11-220301-0110 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		1756791,77	844493,35	21081,50	10133,92	1470,39	12365,94	36123,24
		НР-99%, СП-8%				789766,00	251138,46	9477,19	3013,66		2675,80	
40	Е11-221401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	12		1253,82	8,05	15045,80	96,54	3224,98	11634,19	28814,40
		НР-99%, СП-8%				977,02	2,28	11724,29	27,42		2134,40	
41	Е11-221401-1122 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2		28568,86	3010,70	57137,73	6021,40	35423,97	15643,15	78603,35
		НР-99%, СП-8%				7846,18	54,40	15692,36	108,80		5822,47	

	Е11-220501-0110 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка+ложемент	км трубопровода	0,003	811499,77	313397,77	2434,50	940,19	138,33	1599,41	4356,62
		НР-99%, СП-8%			451992,00	86529,04	1355,98	259,59		322,71	
43	Е11-160401-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	675,31	36,19	1012,96	54,28	38,76	918,95	2086,46
		НР--98%, СП-8%			613,28	11,86	919,92	17,79		154,55	
44	прайс-лист	Труба стальная д.426х5 ГОСТ 20295-85	кг	625,412	133,93		83760,54		83760,54		90461,38
		СП-8%								6700,84	
45	С123-010201-0199 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	362		543,00		543,00		586,44
		СП-8%								43,44	
46	С123-010501-1218 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 400х22,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,333	19839,00		66123,39		66123,39		71413,26
		СП-8%								5289,87	
47	С121-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт	1	1364,00		1364,00		1364,00		1473,12
		СП-8%								109,12	
		Испытание									
48	Е11-250210-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа (80кг/см2)	км трубопровода	0,018	1252177,67	1076370,81	22539,20	19374,67	160,41	5683,09	30480,07
		НР-91%, СП-8%			166895,00	180057,80	3004,11	3241,04		2257,78	
49	Е11-250128-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	2	29664,75	27543,15	59329,50	55086,30		13061,71	78182,51
		НР-91%, СП-8%			2121,60	5055,16	4243,20	10110,32		5791,30	
		Опознавательные знаки									
51	Е11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	11	4036,14	690,43	44397,51	7594,70	4770,81	37165,74	88088,31
		НР-108%, СП-8%			2912,00	216,43	32032,00	2380,73		6525,06	
52	С123-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20,35	987,00		20085,45		20085,45		21692,29
		СП-8%								1606,84	
53	С124-010107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель стрелочный с отражателем ГОСТ 8442-65	100 шт	0,11	111681,00		12284,91		12284,91		13267,70
		СП-8%								982,79	
		Раздел 1. Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
54	Е11-270302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3	2382,84	1042,09	7148,52	3126,27		5734,43	13913,58

		НР-108%, СП-8%			1340,75	429,13	4022,25	1287,40		1030,64	
55	Е11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие из пе5счано-гравий ной смеси, дресвы. Устройство *НР-108%, СП-8%*	м3 материала оснований в плотном теле	9	2656,98 116,06	987,86 195,80	23912,86 1044,58	8890,75 1762,20	13977,54	3031,32 2155,53	29099,71
56	Е11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство+толщ 8см *НР-108%, СП-8%*	м2 основания	60	536,05 33,23	187,22 48,30	32163,19 1993,98	11233,08 2897,98	18936,13	5283,32 2995,72	40442,23
57	Е11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.2 к=4	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 *НР-108%, СП-8%*	м2 основания	60	-148,84 -2,07	-43,27 -11,88	-8930,43 -124,24	-2596,21 -712,77	-6209,97	-903,98 -786,75	-10621,16
58	Е11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР-108%, СП-8%*	т	0,042	1616,75 0,00	1616,75 754,00	67,90 0,00	67,90 31,67		34,20 8,17	110,27
59	Е11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство+толщ 6см *НР-108%, СП-8%*	м2 покрытия	60	1702,21 36,56	90,23 24,99	102132,48 2193,60	5413,55 1499,40	94525,52	3988,44 8489,67	114610,59
60	Е11-270602-0406 РСНБ РК 2015 к=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР-108%, СП-8%*	м2 покрытия	60	790,06 0,39	0,08 0,00	47403,72 23,50	4,90 0,00	47375,33	25,38 3794,33	51223,43
61	Е11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР-108%, СП-8%*	м2 покрытия	60	1921,79 36,56	90,43 25,07	115307,50 2193,41	5425,78 1504,32	107688,31	3993,55 9544,08	128845,13
		Демонтажные работы									
62	Е11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.10 к=0,6	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж *НР-99%, СП-8%*	км трубопровода	0,62	592059,64 269140,80	278127,33 82774,26	367076,97 166867,30	172438,94 51320,04	27770,73	216005,46 46646,60	629729,03
63	С341-310103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка *СП-8%*	т	16,362	469,00		7673,78		7673,78	613,90	8287,68
64	С341-010101-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *СП-8%*	т	16,362	269,00		4401,38		4401,38	352,11	4753,49

65	С341-310104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка.(Объем принят по ПОС)	т	45	417,00		18765,00		18765,00		20266,20
		СП-8%								1501,20	
66	С341-010101-1024 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 24 км	т	45	1197,00		53865,00		53865,00		58174,20
		СП-8%								4309,20	
		Локальная смета № 2-2-1. Подводящий газопровод. Электрохимзащита									
		Раздел 1. Монтажные работы									
1	Е11-250129-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка	колонка	9	25785,48	3308,03	232069,30	29772,27	28611,43	170012,08	434247,89
		НР-91%, СП-8%			19298,40	1460,10	173685,60	13140,86		32166,51	
2	Прайс-лист	Контрольно-измерительный пункт КИП5 6 0,8	шт	9	30924,11		278316,96		278316,96		278316,96
3	Ц13-080304-0502 РСНБ РК 2015	Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Установка	шт	9	1470,30	240,15	13232,68	2161,35	901,33	7836,00	22754,18
		НР-72%, СП-8%			1130,00	79,26	10170,00	713,34		1685,49	
4	Прайс-лист	Блок диодно-резисторный БДР-М1-25-3-УХЛ1	шт	9	14918,75		134268,75		134268,75		134268,75
5	Е11-250129-0703 РСНБ РК 2015	Кабели дренажные. Присоединение к поляризованной электродренажной станции ЭНЕС-1	присоединение	9	12800,09		115200,83	0,00	24722,75	82335,05	213338,75
		НР-91%, СП-8%			10053,12		90478,08	0,00		15802,87	
6	Прайс-лист	Неполяризующийся медносульфатный электрод сравнения ЭСН-МС1	шт	9	1428,57		12857,14		12857,14		12857,14
7	С123-061702-1002 РСНБ РК 2015	Наконечники медные луженые кабельные марки JG-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт	0,36	7144,00		2571,84		2571,84		2777,59
		СП-8%								205,75	
8	Е11-250129-0601 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.3	Кабель дренажный, вес 1 м до 3 кг. Прокладка	м кабеля	200	822,33	401,06	164465,17	80211,53	51853,65	45961,72	227261,05
		НР-91%, СП-8%			162,00	90,54	32400,00	18107,39		16834,15	
9	С123-060133-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 2х10 (ок) 0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,2	907191,00		181438,20		181438,20		195953,26
		СП-8%								14515,06	
10	Е11-250129-0401 РСНБ РК 2015	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе	протектор	12	24974,54	10752,43	299694,48	129029,12	46225,35	147698,89	483184,84
		НР-91%, СП-8%			10370,00	3155,54	124440,00	37866,48		35791,47	
11	Прайс-лист	Протектор ПМ-20У ГОСТ Р 51177-98	шт	12	15881,25		190575,00		190575,00		205821,00
										15246,00	

12	С121-130816- Флюс ФКСП 3208 РСНБ РК 2015 СП-8%	кг	2	2764,00	5528,00	5528,00	442,24	5970,24

Итого по Акту	**тенге**	**5 088 629,64**
Временные здания и сооружения 1,3%	**тенге**	**66 152,19**
Итого с временными	**тенге**	**5 154 781,82**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 2,07%	**тенге**	**106 703,98**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**	**67 476,09**
Итого в базовых ценах 2018г. МРП=2405тенге СМР	**тенге**	**5 328 961,90**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**106 579,24**
Итого с непредвиденными работами	**тенге**	**5 435 541,14**
НДС(12%)	**тенге**	**652 264,94**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**6 087 806,07**

Заказчик:
КГУ "Кармакшинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Кузембаев Н.К.**

Технадзор:
ТОО "КазНадзорГруп"

Технадзор _____ **Жабаев Е.К.**

Подрядчик:
ТОО "AЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы Ұ.**

Авторский надзор

ТОО "Крез-Сервис"_____Дарменкулов М.Е.