Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "AOS and Limited"
Договор № 49 от 31.05.2018 г.
Наименование стройки: Газификация административного здания районного отдела ветеринарии Чингирлауского района, ЗКО

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г

Составлена в ценах по состоянию на 1.01.2001 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11		12
		Локальная смета № 2-1-1. Архитектурно-строительная часть												
1.	Е11-08010 1-0202 1108-0101 -0202 РСНБ РК 2015	-Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	0,35	9960,67 718,25		Тамбур 1461,62 611,74	3486,23 251,39		511,57 214,11	2723,28 --	432,91 313,53		4232,68
1.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	0,85 чел-ч	0,2975	845			251,39						
1.2.	3	Затраты труда машинистов	0,54 чел-ч	0,189										
1.3. С	660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	0,46 маш.-ч	0,161			2351			378,51				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,46 чел-ч	0,161			1101,00			177,26				
1.4. С	1866	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	0,92 маш.-ч	0,322			14			4,51				
1.5. С	3007	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	0,08 маш.-ч	0,028			4591			128,55				
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,08 чел-ч	0,028			1316,00			36,85				
1.6. С	100080	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	1,15 м3	0,4025	6753						2718,08			

		3	Затраты труда машинистов	чел-ч				
58.3. С		660	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	1,42 маш.-ч	629,06	2351	1478920,06	
			в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	1,42 чел-ч	629,06	1101,00	692595,06	
58.4. С		2016	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	0,41 маш.-ч	181,63	172	31240,36	
58.5. С		2577	Аппарат для газовой сварки и резки	0,07 маш.-ч	31,01	26	806,26	
58.6. С		146645	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	0,006 м3	2,658	5488		14587,1
58.7. С		146649	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,053 м3	23,479	258		6057,58
58.8. С		147338	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	0,00011 т	0,04873	235559		11478,79

Итого по смете № 2-1-5 7 047 603,73

Стоимость оборудования	**тенге**	**2 696 713,56**
Итого по Акту	**тенге**	**11 803 229,17**
Временные здания и сооружения 1,04%	**тенге**	**122 753,58**
Итого с временными	**тенге**	**11 925 982,75**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,6%	**тенге**	**71 555,90**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**238 519,66**
Итого в базовых ценах 2016г. МРП=2121тенге СМР	**тенге**	**14 932 771,86**
НДС(12%)	**тенге**	**1 791 932,62**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**16 724 704,49**
Коэффициент договорной цены	**тенге**	**4 150 000,00**
Всего по акту без коэффициента договорной цены	**тенге**	**12 574 704,49**

Заказчик:
ГУ "Чингирлауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель отдела _____ **Самиев Т.С.**

Технадзор:
ТОО "СтройПроф"

_____ **Закария Е.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы.У.**

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING»
Кусайнова Д.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заказчик: ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "АЭS and Limited"
Договор № 49 от 31.05.2018 г.
Наименование стройки: Газификация административного здания районного отдела ветеринарии Чингирлауского района, ЗКО

Форма № КС - 2
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Акт № 2 от 18.07.2018г приемки выполненных работ за июль месяц 2018 г

Составлена в ценах по состоянию на 1.01.2001 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Архитектурно-строительная часть									
						Заполнение каркаса					
14.				6,21	6113,28	417,09	37963,48	2590,16	25,13	25199,86	68216,41
	Е11-09040 3-0203 1109-0403 -0203 РСНБ РК 2015	-Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2		5692,14	188,95	35348,19	1173,35	--	5053,07	
		НР - 69%; СП - 8%									
14.1.	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	4,98 чел-ч	30,93	1143		35348,19				
14.2.	3	Затраты труда машинистов	0,1955 чел-ч	1,21							
14.3. С	521	Дрели электрические	0,0566 маш.-ч	0,351486		13		4,57			
14.4. С	783	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	0,02 маш.-ч	0,1242		4012		498,29			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,02 чел-ч	0,1242		1316,00		163,45			
14.5. С	1569	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	0,17 маш.-ч	1,0557		1897		2002,66			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,17 чел-ч	1,0557		921,00		972,30			
14.6. С	2509	Автомобили бортовые, до 5 т	0,0055 маш.-ч	0,034155		2478		84,64			
		в т.ч. ЗТМ, экипаж 1 чел.	0,0055 чел-ч	0,034155		1101,00		37,60			
14.7. С	144746	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,00001 т	0,000062	404706				25,13		
15.				6,21	35704	--	221721,84	--	221721,84	--	239459,59

92.8. С	149529	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	0,00009 т	0,00009	538907	48,5

Итого по смете № 2-1-5 1 652 588,68

Стоимость оборудования	**тенге**	**131 250,00**
Итого по Акту	**тенге**	**2 021 591,70**
Временные здания и сооружения 1,04%	**тенге**	**21 024,55**
Итого с временными	**тенге**	**2 042 616,25**
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,6%	**тенге**	**12 255,70**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**тенге**	**40 852,33**
Итого в базовых ценах 2016г. МРП=2121тенге СМР	**тенге**	**2 226 974,28**
НДС(12%)	**тенге**	**267 236,91**
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**2 494 211,19**

Заказчик:
ГУ "Чингирлауский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель отдела _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик:
ТОО "АЭS and Limited"

Директор _____ **Рахатулы.У.**

Технадзор:
ТОО "СтройПроф"

_____ **Закария Е.С.**

Авторский надзор ТОО «STROYCONSALTING»
Кусайнова Д.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии)