Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

г.Акату «02 » мая 2023 г

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищества с ограниченной ответственностью «Акжол+К», г. Актау 26 мкр. 32 дом 2 кв.*
наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Оспан Серік Оспанулы*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство автомобильных дорог микрорайона «Рахат» города Жанаозен. Корректировка»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Базарбаев Н.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации **ТОО «БекАктауГазСнаб» Лицензия № 18019302 от 27.01.2012**
наименование организации
3. 3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Проектный центр» номер проекта 45-26/2020 -АД***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГУ «Жанаозенский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог»***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

Общее протяжение дорог – 4831,31 м.п., в том числе:

- **ул.Балауса Протяженность – 1613,84 м.п**
- **ул.Гулдер Протяженность – 1605,08 м.п.**

- **ул. Жемисти Протяженность – 1612,39 м.п.**

Количество полос движения 2 шт
Ширина полосы движения 3 м
Ширина проезжей части 6 м
Тип дорожной одежды и вид покрытия - Облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
Конструкция дорожной одежды принята согласно требованиям СП РК 3.03-104-2014 облегченного типа с усовершенствованным покрытием из асфальтобетона со следующими конструктивными слоями:
   - грунт земляного полотна;
   - подстилающий слой основания из ПГС (ГОСТ 25607-2009), толщиной 15 см; основание из щебня фракционированного, устраиваемый по способу заклинки по СТ РК 1549-2006, толщиной 15 см;
   - верхний слой покрытия из горячей мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеситип Б марки II по СТ РК 1225-2013, толщиной 6 см.
   - В целях обеспечения благоприятных условий работы прикромочных частей дорожнойодежды предусмотрено укрепление обочин из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *июнь месяц 2022 года ;*
месяц, год
окончание работ *май месяц 2023 года ;*
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *7 месяцев ;*
фактически, месяц: *11 месяцев ;*
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную
эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя_____ , _____дата

Место печати (при наличии)

11.Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект___***«Строительство автомобильных дорог микрорайона «Рахат» города Жанаозен. Корректировка»***

готовым к приемке в эксплуатацию_____

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Товарищества с ограниченной ответственностью «Акжол+К», г. Актау 26 мкр. 32 дом 2 кв. директор Оспан Серік Оспанулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ подпись, 02.05.2023 дата

Место печати (при наличии)