Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"

Подрядчик: ТОО "BEAR Инжиниринг"
Наименование строительства и его адрес:Строительство уличного освещения в с. Чапаевское Жаксынского района Акмолинской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель 2024года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		94	14.08.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2017г	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудовани		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство уличного освещения в с. с. Чапаевское Жаксынского района Акмолинской области	20 325 687,76	18 147 935,50	18 147 935,50						2 177 752,26	20 325 687,76

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Руководитель_____ Карашин Е.М.

Технического надзора ТОО "Green Delta"

Эксперт_____Тлеуханов Н.Б. аттестат KZ49VJE00065566 от 18.05.2021 г

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А БИН 160240007656

Директор_____Гладковская-Медведева А.А

ФОРМА 2В

ЗАКАЗЧИК **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО "BEAR Инжиниринг"**

Наименование стройки - **Строительство уличного освещения в с. Чапаевское Жаксынского района Акмолинской области**

Наименование объекта - **Строительство уличного освещения в с. Чапаевское Жаксынского района Акмолинской области**

ДОГОВОР №94 от 14 августа 2023г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА 26 АПРЕЛЯ 2024г.

№1

Составлен(а) в текущих ценах 10.06.2022 года

№ п/п	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			0.1 Установка опор освещения и светильников										
1	1	1133-0304-0101 РСНБ РК 2022	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство**	опора	44	60289,94	--	2652757	--	2502327	120344	2994949	
			НР - 80%; СП - 8%			3418,87	--	150430	--		221848		
2	2	1133-0304-0301 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	опора	44	4226,26	1076,54	185955	47368	--	128520	339633	
			НР - 80%; СП - 8%			3149,72	501,41	138588	22062		25158		
3	3	1133-0304-0201 РСНБ РК 2022	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	опора	44	21576,34	8252,24	949359	363099	115084	508298	1574270	
			НР - 80%; СП - 8%			10708,56	3731,70	471177	164195		116613		
4	4	1133-0207-0103 РСНБ РК 2022	**Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка**	светильник	44	5592,77	1408,22	246082	61962	--	163949	442833	
			НР - 80%; СП - 8%			4184,55	473,09	184120	20816		32802		
5	5	225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	44	66172,00	--	2911568	--	2911568	--	3144493	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		232925		
6	7	247-306-0305 РСНБ РК 2022	**Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм**	шт.	44	11173,00	--	491612	--	491612	--	530941	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39329		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	8	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,132	574495,00	--	75833	--	75833	--	81900	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6067		
8	9	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	175,00	--	350	--	350	--	378	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28		
9	10	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	647,00	--	1941	--	1941	--	2096	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		155		
10	11	252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1342		
11	12	252-207-0104 РСНБ РК 2022	Стяжка для кабеля и провода типа PER15 семенки бандажные	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
12	13	252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	44	2097,00	--	92268	--	92268	--	99649	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7381		
13	14	252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	44	3104,00	--	136576	--	136576	--	147502	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10926		
14	15	252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	45	4640,00	--	208800	--	208800	--	225504	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		16704		
15	16	252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	44	3792,00	--	166848	--	166848	--	180196	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		13348		
16	17	243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,022	1193871,00	--	26265	--	26265	--	28366	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2101		
17	18	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2873,00	--	2873	--	2873	--	3103	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		230		
18	19	252-207-4402 СпрСЦ 09.2022	Корпус предохранителя VO-25	шт.	44	1594,00	--	70136	--	70136	--	75747	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5611		
19	20	247-207-0301 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая типа NT1 40A	шт.	44	1328,00	--	58432	--	58432	--	63107	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4675		
20	21	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,243	131177,72	40980,19	163054	50938	38963	72190	254063	
			НР - 80%; СП - 8%			58851,53	13745,16	73152	17085		18819		
21	22	1133-0204-0403 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0103	опора	19	1277,56	689,70	24274	13104	--	12587	39810	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 80%; СП - 8%			587,86	240,24	11169	4565		2949		
22	23	243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	1,33	604930,00	--	804557	--	804557	--	868922	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64365		
23	24	252-207-0907 РСНБ РК 2022	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	шт.	12	336,00	--	4032	--	4032	--	4355	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		323		
24	25	252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	88	1562,00	--	137456	--	137456	--	148452	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10996		
25	26	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	10	1062,81	65,65	10628	657	4784	3807	15590	
			НР - 72%; СП - 8%			518,81	9,88	5188	99		1155		
26	27	243-904-0109 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 50	м	10	873,00	--	8730	--	8730	--	9428	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		698		
27	28	1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	44	5041,45	205,56	221824	9045	157678	41663	284566	
			НР - 72%; СП - 8%			1252,30	62,82	55101	2764		21079		
			0.2 Шкаф учета электроэнергии										
28	29	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5824,18	1820,07	5824	1820	166	3282	9834	
			НР - 72%; СП - 8%			3838,00	720,65	3838	721		729		
29	30	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	шт.	1	21394,00	--	21394	--	21394	--	23106	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1712		
30	31	247-204-2533 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 4Р 25 А	шт.	1	3153,00	--	3153	--	3153	--	3405	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		252		
31	32	247-204-0815 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 25А 4.5 кА "D"	шт.	1	973,00	--	973	--	973	--	1051	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		78		
32	33	1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1811,16	104,37	1811	104	37	1235	3290	
			НР - 72%; СП - 8%			1669,53	44,87	1670	45		244		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	35	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	1	986,91	--	987	--	27	720	1844	
			НР - 75%; СП - 8%			959,50	--	960	--		137		
			0.3 Шкаф управления наружным освещением										
34	37	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пу.льт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5824,18	1820,07	5824	1820	166	3282	9834	
			НР - 72%; СП - 8%			3838,00	720,65	3838	721		728		
35	38	СТ580-001-0101	Ящик управления освещением ЯУО 9601-3474	шт	1	98721,00	--	98721	--	--	--	98721	Казахстан
						--	--	--	--	98721	--		
			0.4 Демонтажные работы										
36	39	1133-0303-0301 РСНБ РК 2022	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	13	7414,92	4800,00	96394	62400	--	47779	155707	
			НР - 80%; СП - 8%			2614,92	1979,25	33994	25730		11534		
37	40	1133-0210-0101 РСНБ РК 2022	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	13	4075,93	2179,82	52987	28338	--	27599	87033	
			НР - 80%; СП - 8%			1896,11	757,68	24649	9850		6447		
			ОТДЕЛ 1.ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ										
			0.1 Установка опор освещения и светильников										
38	1	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник уличный светодиодный ПСС КТ, мощность 100 Вт	шт.	44	102699,00	--	4518756	--	4518756	--	4880256	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		361500		
39	2	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,040628	574495,00	--	23341	--	23341	--	25208	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1867		
40	3	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	12	175,00	--	2100	--	2100	--	2268	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
41	4	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12	647,00	--	7764	--	7764	--	8385	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		621		
42	5	252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		652		
43	6	252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	6	2873,00	--	17238	--	17238	--	18617	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1379		
			0.2 Шкаф учета электроэнергии										
44	7	247-301-0120 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 R TX IP P П RS Z Д (5-60А 220В), ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	1	26551,00	--	26551	--	26551	--	28675	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2124		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	8	ТПРАЙС-ЛИСТ	Модем для подключения к трехфазному электронному счетчику блок управления Модуль PLC	шт.	1	9836,00	--	9836	--	9836	--	10623	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
			ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге									16954686
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1157874					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					640656				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					268653				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12772314			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						98721			
			- Накладные расходы	Тенге							1135253		
			- Сметная прибыль	Тенге							1248591		
			ИТОГО	Тенге									16954686
			Временные здания и сооружения 2,4%	Тенге									404543
			ИТОГО	Тенге									17359229
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге									345210
			ИТОГО	Тенге									17704439
			В текущих ценах на 2023год 100% к=1,079	Тенге						106520			19103090,03
К=		0,95	ИТОГО с пониж коэф согласно договора	Тенге						101194			18147935,50
			НДС 12%	Тенге									2177752,26
			ВСЕГО С НДС	Тенге									20325687,76

Подрядчик
ТОО "BEAR Инжиниринг" ,Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул. Ауэзова,247А
БИН 160240007656

Заказчик
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жаксынского района"Акмолинская область Жаксынский район, с.Жаксы, Дружбы, 14, БИН 040440005656

Директор _____ **Гнаткевская-Медведева А.А**

Руководитель _____ **Карашин Е.М.**

Технического надзора ТОО "Green Delta"

Эксперт _____ **Тлеуханов Н.Б. аттестат KZ49VJE00065566 от 18.05.2021 г**

Авторский надзор ТОО"АстынПроект" БИН 170840037497

Директор_____ **Маркин О.М. приказ №1 от 01.03.2024 г.**