Заказчик: **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"**

Наименование строительства и его адрес **"Строительство спортивной площадки в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской**

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и ЖКХ от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Доп соглашение номер	Доп соглашение дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно- правовая форма наименование	Организационно- правовая форма код
		№56	19.06.2023г.						

№п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс тенге				Ранее зактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	"Строительство спортивной площадки в селе Жангельдин Кызылкогинского района Атырауской области."	тенге	**21 288 780**	**23 250 000**	**0**	**6 386 634**	**16 863 366**	**0**	**21 288 780**	**21 288 780**	**14 902 146**
	Всего к оплате										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Директор _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ElitProject LTD"

Директор _____ **Булекбаев А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ"

Эксперт _____ **Курмашев К.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство спортивной площадки в селе Жангелдин Кызылкогинского района Атырауской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№11 от 16.03.2023г.**

Акт выполненных работ №1

за **август 2023** (месяц, год) на **7-1 Генплан работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010102-0320 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	659	178,99	170,77	117954	112537	850	22241	151411	
						6,93	39,95	4567	26327		11216		
2	2	С3412-102-0320	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	10873,5	29		315332				340559	
											25227		
3	3	Е11-010102-0602 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	659	40,66	35,61	26795	23467	283	7130	36640	
						4,62	10,41	3045	6860		2715		
4	4	Е11-010203-0112 Кзтр и Кзм=1,08	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м² спланированной площади	2760	69,16	31,47	190882	86857	0	89010	302276	
						37,69	7,1	104024	19596		22384		
5	5	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кзм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 50 м. #При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	659	65,75	65,75	43329	43329	0	9213	56746	
						0	19,42	0	12798		4204		
6	6	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	659	264,74	264,74	174464	174464	0	37115	228502	
						0	78,22	0	51547		16923		
7	7	Е11-010104-0102 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 20 м	м³ грунта	528	77,35	77,35	40841	40841	0	8686	53487	
						0	22,85	0	12065		3960		
8	8	Е11-010104-0110 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	528	66,19	66,19	34948	34948	0	7434	45772	
						0	19,55	0	10322		3390		
9	9	Е11-010201-0101 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	725	149,54	149,54	108417	108417	0	22896	141818	
						0	43,86	0	31799		10505		
10	10	Е11-010201-0107 Кзтр и Кзм=1,08 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	725	69,28	69,28	50228	50229	0	11890	67084	
						0	22,78	0	16516		4966		
11	11	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,08	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	725	119,44	97,23	86594	70492	5800	20068	115195	
						14,21	24,24	10302	17574		8533		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Тип-1										
12	17	Е11-270602-0710 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м^2 покрытия или основания	800	3792,63 88,01	246,79 78,56	3034104 70408	197432 62848	2766264	143920 254240	3432264	
13	18	Е11-270602-0711 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	м^2 покрытия или основания	800	809,95 1,45	15,72 6,15	647960 1160	12576 4920	634224	6568 52360	706888	
			Раздел: 3. Тип-2										
14	24	Е11-270602-0710 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м^2 покрытия или основания	576	3792,63 88,01	246,79 78,56	2184555 50694	142151 45251	1991710	103622 183053	2471230	
15	25	Е11-270602-0711 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	м^2 покрытия или основания	576	809,95 1,45	15,72 6,15	466531 835	9054 3542	456641	4729 37699	508959	
			Раздел: 5. Тип4										
16	37	Е11-270602-0710 Кзтр и Кзм=1,08	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии	м^2 покрытия или основания	612	3792,63 88,01	246,79 78,56	2321090 53862	151036 48079	2116192	110099 194494	2625683	
17	38	Е11-270602-0711 Кзтр и Кзм=1,08 К=2	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710	м^2 покрытия или основания	612	809,95 1,45	15,72 6,15	495689 887	9621 3764	485181	5025 40055	540769	
18	39	Е11-270201-1002 Кзтр и Кзм=1,08	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	482	3297,49 1139,81	43,82 18,11	1589390 549388	21121 8729	1018881	602765 175371	2367526	
19	40	С1255-101-0101	Камни бортовые из бетона класса В22,5 размерами 100.20.8	м^3	7,712	75521		582418		582418		629011	Казахстан
			Раздел: 7. Ограждения								46593		
20	53	С1241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм.	м	113,1	4691		530552		530552		572996	
21	54	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	3,471	2864		9941		9941	42444	10736	Казахстан
22	63	С1241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм	м	2,9	4691		13604		13604	795	14692	
23	64	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,089	2864		255		255	1088	275	Казахстан
24	76	С1241-102-0164	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х5,0 мм, Длина 2,9м	м	5,8	4691		27208		27208	20	29385	
25	77	С1241-102-0160	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,0 мм	м	0,178	2864		510		510	2177	551	Казахстан
26	90	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 120х120 мм	т	0,07356	446725		32861		32861	41	35490	Казахстан
27	95	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20х20 мм	т	0,02873	482071		13850		13850	2629	14958	Казахстан
28	106	С1214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 120х120 мм	т	3,122	446725		1394675		1394675	1108	1506249	Казахстан
29	112	С1214-205-0101	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 20х20 мм	т	1,61896	482071		780454		780454	111574	842890	Казахстан
											62436		
			ИТОГО:					15315430	1288570	12862354	1212411	17850042	
			В том числе :					849172	382536		1322200		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3 %		232051					
			Итого с временными									18082091	
			Зимние удорожания			0,54 %		97643					
			Итого с зимними удорожаниями									18179734	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		363595					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									18543329	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = К=1,079									20008252	
			Итого с понижающим коэфф 0,95:									19007839	
			НДС			12 %		2280941					
			Итого с НДС									21 288 780	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "НСК "MBM CONSTRUCTION"

Директор _____ **Токтарбаев М.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ElitProject LTD"

Директор _____ **Булекбаев А.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Кызылкогинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства"

Руководитель _____ **Нигметов Д.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "АМАНАТ ИНЖИНИРИНГ"

Эксперт _____ **Курмашев К.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)