Ф-2В

Подрядчик **ТОО "StroyGazCompany"**

Субподрядчик **ТОО «АЭS and Limited»**

Наименование строительства и адрес **Строительство подводящего газопровода и внутриквартальных газораспределительных сетей села Ш. Кодаманова Туранского аульного округа Шиелийского района Кызылординской области**

Договор о государственных закупках работ **№ 2021/29** от **2021-05-21**

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 2

за ИЮЛЬ 2021 г.

По локальной смете № 2-1-1 Наружные сети газоснабжение.Площадка ШГРП

Составлен(а) в текущих ценах 2019 год

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 2. Подземный газопровод высокого давления 0.6 МПа									
			Земляные работы									
2	81	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	3686,34	207,87	198,45	766282	731565	--	219825	1064996
			НР - 72% СП - 8%			9,42	73,41	34716	270597		78889	
3	82	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	114,005	1842,46	--	210049	--	--	151235	390187
			НР - 72% СП - 8%			1842,46	--	210049	--		28903	
4	83	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.181 Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Расстояние до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта	1064,67	1765,69	--	1879874	--	--	1353509	3492054
			НР - 72% СП - 8%			1765,69	--	1879874	--		258671	
5	84	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2061,41	33,81	33,81	69700	69700	--	17633	94320

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%			--	11,88	--	24490		6987	
6	85	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1034,58	800,93	--	828624	--	--	596609	1539252
			НР - 72% СП - 8%			800,93	--	828624	--		114019	
7	86	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2061,41	150,14	72,06	309501	148537	--	163971	511349
			НР - 72% СП - 8%			78,08	32,39	160963	66774		37878	
8	87	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (излишек грунта)	м3 грунта	30,13	48,24	48,24	1454	1454	--	368	1967
			НР - 72% СП - 8%			--	16,95	--	511		146	
9	88	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	674,31	729,24	--	491734	--	--	354048	913445
			НР - 72% СП - 8%			729,24	--	491734	--		67663	
			Монтаж газопродов и фитингов, задвижек									
10	90	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	1,7594	430491,52	145353,64	757407	255735	176	566882	1430232
			НР - 99% СП - 8%			285038,00	40418,66	501496	71113		105943	
11	91	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	1,292	396855,26	119691,38	512737	154641	129	396336	981798
			НР - 99% СП - 8%			277064,00	32795,88	357967	42372		72726	
12	95	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2003,59	1310,72	2004	1311	--	1027	3273
			НР - 99% СП - 8%			692,87	344,83	693	345		242	
13	98	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	88	1359,62	890,15	119647	78333	--	61296	195418
			НР - 99% СП - 8%			469,48	234,10	41314	20601		14475	
			Укладка сигнальной ленты									
14	108	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	3,0514	26765,77	18544,27	81673	56586	--	26946	117309
			НР - 72% СП - 8%			8221,50	4043,57	25087	12339		8690	
15	109	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	3051,4	20,95	--	63916	--	63916	--	69029
			СП - 8%			--	--	--	--		5113	
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	110	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1359,62	890,15	1360	890	--	697	2221
			НР - 99% СП - 8%			469,48	234,10	469	234		164	
17	111	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	1	230866,07	--	230866	--	230866	--	249335
			СП - 8%			--	--	--	--		18469	
18	112	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	532382,08	188683,47	799	283	21	568	1476
			НР - 99% СП - 8%			330044,00	52714,26	495	79		109	
19	113	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,515	5040,00	--	7636	--	7636	--	8246
			СП - 8%			--	--	--	--		611	
20	114	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	2714,94	1775,99	10860	7104	--	5566	17740
			НР - 99% СП - 8%			938,95	466,73	3756	1867		1314	
21	115	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	13167,47	--	13167	--	13167	--	14221
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
22	116	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	6058,80	--	12118	--	12118	--	13087
			СП - 8%			--	--	--	--		969	
			Футляры(открытым способом)									
23	135	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,041	554448,36	212085,75	22732	8696	31	16297	42151
			НР - 99% СП - 8%			341584,00	59909,76	14005	2456		3122	
24	138	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0201	519506,08	188683,47	10442	3793	15	7617	19503
			НР - 99% СП - 8%			330044,00	52714,26	6634	1060		1445	
25	146	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	41	1114,72	7,83	45704	321	--	45024	97986
			НР - 99% СП - 8%			1106,90	2,34	45383	96		7258	
26	147	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	2,62	430,24	0,08	1127	--	697	400	1650
			НР - 93% СП - 8%			164,25	0,04	430	--		122	
			Пересечение трубопроводов с действующими коммуникациями									

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	152	1125-0203-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром 125 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями и ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	8	121167,64	66672,66	969341	533381	14760	519460	1607906
			НР - 91% СП - 8%			52650,00	18704,46	421200	149636		119104	
			Балластировка КТ									
28	153	1125-0121-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка (контейнер утяжелитель)	м3 груза	14	1145,67	574,14	16039	8038	--	9370	27442
			НР - 91% СП - 8%			571,54	163,97	8002	2296		2033	
29	154	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 группа	14	729,24	--	10209	--	--	7351	18965
			НР - 72% СП - 8%			729,24	--	10209	--		1405	
30	155	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14	2663,00	--	37282	--	37282	--	40265
			СП - 8%			--	--	--	--		2983	
31	156	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	7,7	6931,00	--	53369	--	53369	--	57638
			СП - 8%			--	--	--	--		4269	
			Контроль стыков и испытание									
32	159	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	77	3014,18	80,00	232092	6160	6482	133865	395233
			НР - 61% СП - 8%			2850,00	--	219450	--		29277	
33	160	1339-0201-0508 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	56	1089,85	37,00	61031	2072	3099	34075	102715
			НР - 61% СП - 8%			997,50	--	55860	--		7608	
			Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
34	164	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	87,406	2704,04	1183,49	236350	103444	--	189483	459899
			НР - 108% СП - 8%			1520,55	486,71	132905	42542		34067	
35	165	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	139,8496	92,00	--	12866	--		--	13895
			СП - 8%			--	--	--	--		1029	
36	166	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	139,8496	454,00	--	63492	--		--	68571
			СП - 8%			--	--	--	--		5079	
37	167	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,14	1146,56	1013,49	34557	30547	43	11218	49438
			НР - 108% СП - 8%			131,62	213,02	3967	6420		3662	
38	168	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	33,154	2663,00	--	88289	--	88289	--	95352

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		7063	
39	169	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,21	1182,27	1048,63	53450	47408	92	17267	76375
			НР - 108%, СП - 8%			131,62	222,03	5950	10038		5657	
40	170	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	55,1562	1387,00	--	76502	--	76502	--	82622
			СП - 8%			--	--	--	--		6120	
			Разборка и восстановление гравийной автодороги									
41	176	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	91,875	349,86	248,77	32143	22856	--	15109	51032
			НР - 108%, СП - 8%			101,09	51,18	9287	4702		3780	
42	177	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	147	92,00	--	13524	--		--	14606
			СП - 8%			--	--	--	--		1082	
43	178	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	147	454,00	--	66738	--		--	72077
			СП - 8%			--	--	--	--		5339	
44	179	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,75	1146,56	1013,49	42136	37246	53	13679	60280
			НР - 108%, СП - 8%			131,62	213,02	4837	7828		4465	
45	180	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	40,425	2663,00	--	107652	--	107652	--	116264
			СП - 8%			--	--	--	--		8612	
46	181	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,125	1182,27	1048,63	65173	57805	113	21054	93125
			НР - 108%, СП - 8%			131,62	222,03	7255	12239		6898	
47	182	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,2525	1387,00	--	93279	--	93279	--	100742
			СП - 8%			--	--	--	--		7462	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**8816925**	**2367906**	**809787**	**4957785**	**14876687**
								5482612	**750634**	**--**	**1101975**	
			РАЗДЕЛ 3. ГРПШ-1. Подземный газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
48	188	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	5991,93	239,05	228,22	1432378	1367484	--	410910	1990751
			НР - 72%, СП - 8%			10,83	84,42	64894	505815		147463	
49	189	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	185,328	2118,82	--	392677	--	--	282728	729438

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72% СП - 8%			2118,82	--	392677	--		54032	
50	190	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1853,18	262,96	251,04	487305	465228	--	139795	677268
			НР - 72% СП - 8%			11,91	92,86	22077	172082		50168	
51	191	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	327,6	1765,69	--	578439	--	--	416476	1074508
			НР - 72% СП - 8%			1765,69	--	578439	--		79593	
52	192	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4753,71	38,88	38,88	184841	184841	--	46762	250131
			НР - 72% СП - 8%			--	13,66	--	64948		18528	
53	193	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	278,694	921,07	--	256696	--	--	184821	476838
			НР - 72% СП - 8%			921,07	--	256696	--		35321	
54	194	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4753,71	172,66	82,86	820782	393915	--	434843	1356075
			НР - 72% СП - 8%			89,80	37,25	426867	177082		100450	
55	195	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	853,323	1272,84	1272,84	1086144	1086144	--	523370	1738275
			НР - 72% СП - 8%			--	851,85	--	726903		128761	
56	196	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	853,321	661,25	28,87	564259	24635	276058	197127	822297
			НР - 72% СП - 8%			308,87	11,98	263565	10223		60911	
57	197	1101-0107-0121 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	48,906	315,70	301,99	15440	14769	--	4267	21283
			НР - 72% СП - 8%			13,71	107,47	671	5256		1577	
58	198	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	1059,41	838,63	--	888449	--	--	639683	1650382
			НР - 72% СП - 8%			838,63	--	888449	--		122251	
59	200	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,9926	495050,27	167156,69	491387	165920	99	367790	927912
			НР - 99% СП - 8%			327793,70	46481,46	325368	46137		68734	
60	204	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1,496	316134,59	82530,97	472937	123466	54	379174	920280
			НР - 99% СП - 8%			233567,30	22451,45	349417	33587		68169	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	211	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	7	2304,13	1507,32	16129	10551	--	8270	26351
			НР - 99% СП - 8%			796,81	396,56	5578	2776		1952	
62	224	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	845	1563,57	1023,67	1321215	865001	--	676863	2157924
			НР - 99% СП - 8%			539,90	269,22	456213	227487		159846	
			Укладка сигнальной ленты									
63	255	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	15,5953	30780,64	21325,91	480033	332584	--	158378	689484
			НР - 72% СП - 8%			9454,73	4650,10	147449	72520		51073	
64	256	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	15595,3	20,95	--	326666	--	326666	--	352799
			СП - 8%			--	--	--	--		26133	
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении									
65	268	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	3	1563,57	1023,67	4691	3071	--	2403	7661
			НР - 99% СП - 8%			539,90	269,22	1620	808		568	
66	269	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	3	230866,07	--	692598	--	692598	--	748006
			СП - 8%			--	--	--	--		55408	
67	270	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0045	610191,20	216985,99	2746	976	62	1961	5083
			НР - 99% СП - 8%			379550,60	60621,40	1708	273		377	
68	272	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	12	3122,18	2042,39	37466	24509	--	19204	61204
			НР - 99% СП - 8%			1079,79	536,73	12958	6441		4534	
69	273	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	3	13167,47	--	39502	--	39502	--	42663
			СП - 8%			--	--	--	--		3160	
70	274	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	6	6058,80	--	36353	--	36353	--	39261
			СП - 8%			--	--	--	--		2908	
			Футляры (открытым способом)									
101	347	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,109	637498,82	243898,61	69487	26585	84	49824	128856
			НР - 99% СП - 8%			392821,60	68896,22	42818	7510		9545	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	349	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0327	597315,20	216985,99	19532	7095	26	14250	36484
			ИР - 99%, СП - 8%			379550,60	60621,40	12411	1982		2703	
103	351	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	109	1281,93	9,00	139731	981	--	137653	299574
			ИР - 99%, СП - 8%			1272,93	2,70	138750	294		22191	
104	352	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	6,28	454,89	0,09	2857	1	1670	1103	4277
			ИР - 93%, СП - 8%			188,88	0,04	1186	--		317	
			Контроль стыков и испытание									
109	383	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	25	535,10	17,25	13377	431	655	7497	22545
			ИР - 61%, СП - 8%			491,63	--	12291	--		1670	
110	387	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	1780,43	57,50	33828	1093	1599	18993	57047
			ИР - 61%, СП - 8%			1638,75	--	31136	--		4226	
			Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
111	393	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	77,836	3109,65	1361,02	242043	105936	--	194047	470977
			ИР - 106%, СП - 8%			1748,63	559,72	136107	43566		34887	
112	394	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	124,5376	92,00	--	11457	--		--	12374
			СП - 8%			--	--	--	--		917	
113	395	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	124,5376	454,00	--	56540	--		--	61063
			СП - 8%			--	--	--	--		4523	
114	396	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,84	1318,33	1165,52	35384	31283	39	11489	50622
			ИР - 108%, СП - 8%			151,36	244,97	4062	6575		3750	
115	397	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,524	2663,00	--	78622	--	78622	--	84912
			СП - 8%			--	--	--	--		6290	
116	398	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,26	1359,31	1205,92	54726	48550	82	17683	78202
			ИР - 108%, СП - 8%			151,36	255,33	6094	10280		5793	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	399	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	49,1172	1387,00	--	68126	--	68126	--	73576
			СП - 8%			--	--	--	--		5450	
			Разборка и восстановление гравийной автодороги									
118	405	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	229,875	402,33	286,08	92486	65763	--	43473	146836
			НР - 108% СП - 8%			116,25	58,86	26723	13529		10877	
119	406	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	367,8	92,00	--	33838	--		--	36545
			СП - 8%			--	--	--	--		2707	
120	407	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	367,8	454,00	--	166981	--		--	180340
			СП - 8%			--	--	--	--		13358	
121	408	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	91,95	1318,33	1165,52	121220	107169	134	39358	173425
			НР - 105% СП - 8%			151,36	244,97	13917	22525		12846	
122	409	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	101,145	2663,00	--	269349	--	269349	--	290897
			СП - 8%			--	--	--	--		21548	
123	410	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	137,925	1359,31	1205,92	187482	166326	280	60580	267908
			НР - 108% СП - 8%			151,36	255,33	20876	35217		19845	
124	411	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	168,2685	1387,00	--	233388	--	233388	--	252059
			СП - 8%			--	--	--	--		18671	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**22461362**	**8213846**	**7265814**	**8251465**	**19494393**
								6712889	**2939850**	**--**	**2457029**	
			РАЗДЕЛ 4. ГРПШ-2. Подземный газопровод низкого давления									
			Земляные работы									
125	435	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	11209,556	239,05	228,22	2679658	2558256	--	768721	3724249
			НР - 72% СП - 8%			10,83	84,42	121402	946266		275870	
126	436	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	346,656	2118,82	--	734503	--	--	528842	1364413
			НР - 72% СП - 8%			2118,82	--	734503	--		101068	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	437	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Kтр=1,10, Kэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3466,836	262,96	251,04	911626	870325	--	261521	1266999
			НР - 72% СП - 8%			11,91	92,86	41301	321922		93852	
128	438	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1221,024	1765,69	--	2155946	--	--	1552281	4004886
			НР - 72% СП - 8%			1765,69	--	2155946	--		296658	
129	439	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8284,968	38,88	38,88	322148	322148	--	81499	435939
			НР - 72% СП - 8%			--	13,66	--	113193		32292	
130	440	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1129,576	921,07	--	1040415	--	--	749099	1932676
			НР - 72% СП - 8%			921,07	--	1040415	--		143161	
131	441	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1539,46	172,66	82,86	1430493	686531	--	757864	2363425
			НР - 72% СП - 8%			89,80	37,25	743962	308626		175069	
132	442	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	1539,46	1272,84	1272,84	1959486	1959486	--	944200	3135981
			НР - 72% СП - 8%			--	851,85	--	1311389		232295	
133	443	1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	1539,46	661,25	28,87	1017968	44444	498031	355634	1483490
			НР - 72% СП - 8%			308,87	11,98	475493	18443		109888	
134	444	1101-0107-0121 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	91,448	315,70	301,99	28871	27617	--	7979	39797
			НР - 72% СП - 8%			13,71	107,47	1254	9828		2948	
135	445	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную(присыпка, подсыпка). Группа грунтов 1	м3 грунта	2050,22	838,63	--	1719368	--	--	1237945	3193898
			НР - 72% СП - 8%			838,63	--	1719368	--		236585	
			Монтаж трубопроводов и арматуры									
136	447	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,8564	495050,27	167156,69	423961	143153	85	317324	800588
			НР - 99% СП - 8%			327793,70	46481,46	280723	39807		59303	
137	448	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2999	456368,57	137645,09	136865	41280	30	105797	262075
			НР - 99% СП - 8%			318623,60	37715,26	95555	11311		19413	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	449	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,7439	380157,77	118138,49	662957	206022	174	508263	1264918
			НР - 99%, СП - 8%			261919,40	32476,48	456761	56636		93698	
139	450	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,7446	335056,19	93338,35	1589708	442853	237	1254162	3071379
			НР - 99%, СП - 8%			241667,90	25336,69	1146618	120212		227510	
140	451	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,812	316134,59	82530,97	256701	67015	29	205808	499510
			НР - 99%, СП - 8%			233567,30	22451,45	189657	18231		37001	
141	458	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	25	2304,13	1507,32	57603	37683	--	29536	94110
			НР - 99%, СП - 8%			796,81	396,56	19920	9914		6971	
142	467	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, муфт. Установка	шт.	782	1563,57	1023,67	1222710	800510	--	626399	1997037
			НР - 99%, СП - 8%			539,90	269,22	422200	210526		147929	
			Укладка сигнальной ленты									
143	493	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка сигнальной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8,4568	30780,64	21325,91	260306	180349	--	85883	373884
			НР - 72%, СП - 8%			9454,73	4650,10	79957	39325		27695	
144	494	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "КАЗПАЙП"	Стоимость сигнальной ленты	м	8456,8	20,95	--	177140	--	177140	--	191311
			СП - 8%			--	--	--	--		14171	
			Кран шаровые ПЭ Ду160 в подземном исполнении									
145	506	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Кран шаровые полиэтиленовые. Установка	шт.	1	1563,57	1023,67	1564	1024	--	801	2554
			НР - 99%, СП - 8%			539,90	269,22	540	269		189	
146	507	ТПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость крана шарового подземной установки Ду 160 Р 1 МПа	шт	1	230866,07	--	230866	--	230866	--	249335
			СП - 8%			--	--	--	--		18469	
147	508	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка защитная оболочка	км	0,0015	610191,20	216985,99	915	325	21	654	1694
			НР - 99%, СП - 8%			379550,60	60621,40	569	91		126	
149	510	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфт, заглушек. Установка	шт.	4	3122,18	2042,39	12489	8170	--	6401	20401

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99% СП - 8%			1079,79	536,73	4319	2147		1511	
150	511	ТПРАЙС-ЛИСТ	Заглушка ПЭ 100 SDR17 ГАЗ диам.160 мм	шт	1	13167,47	--	13167	--	13167	--	14221
			СП - 8%			--	--	--	--		1053	
151	512	ТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта ПЭ 100 SDR11 ГАЗ диам.160 мм	шт	2	6058,80	--	12118	--	12118	--	13087
			СП - 8%			--	--	--	--		969	
			Футляры									
172	592	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,034	679791,99	272920,78	23113	9279	27	16279	42544
			НР - 99% СП - 8%			406092,60	77544,39	13807	2637		3151	
173	595	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,0237	637498,82	243898,61	15109	5780	19	10833	28017
			НР - 99% СП - 8%			392821,60	68896,22	9310	1633		2075	
174	597	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	34	1299,48	12,35	44182	420	--	43454	94647
			НР - 99% СП - 8%			1287,12	3,83	43762	130		7011	
175	598	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	9,891	454,89	0,09	4499	1	2630	1738	6736
			НР - 93% СП - 8%			188,88	0,04	1868	--		499	
176	599	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	637498,82	243898,61	16575	6341	21	11885	30736
			НР - 99% СП - 8%			392821,60	68896,22	10213	1791		2277	
177	602	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,0132	597315,20	216985,99	7885	2864	11	5752	14728
			НР - 99% СП - 8%			379550,60	60621,40	5010	800		1091	
178	604	1122-1401-0302 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	26	1281,93	9,00	33330	234	--	32835	71458
			НР - 99% СП - 8%			1272,93	2,70	33096	70		5293	
179	605	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	4,71	454,89	0,09	2143	--	1253	828	3208
			НР - 93% СП - 8%			188,88	0,04	890	--		238	
180	606	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,046	597315,20	216985,99	27476	9981	36	20045	51324
			НР - 99% СП - 8%			379550,60	60621,40	17459	2789		3802	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	608	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0138	495050,27	167156,69	6832	2307	1	5113	12901
			НР - 99% СП - 8%			327793,70	46481,46	4524	641		956	
182	610	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	46	1206,12	8,40	55482	386	--	54654	118946
			НР - 99% СП - 8%			1197,72	2,41	55095	111		8811	
183	611	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	4,5216	454,89	0,09	2057	--	1203	794	3079
			НР - 93% СП - 8%			188,88	0,04	854	--		228	
184	612	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,029	495050,27	167156,69	14356	4848	2	10745	27110
			НР - 99% СП - 8%			327793,70	46481,46	9506	1348		2008	
185	615	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,0123	456368,57	137645,09	5613	1693	1	4339	10749
			НР - 99% СП - 8%			318623,60	37715,26	3919	464		796	
186	617	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	29	1206,12	8,40	34977	244	--	34456	74988
			НР - 99% СП - 8%			1197,72	2,41	34734	70		5555	
187	618	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	3,5168	454,89	0,09	1600	--	936	618	2395
			НР - 93% СП - 8%			188,88	0,04	664	--		177	
188	619	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,208	456368,57	137645,09	94925	28630	21	73377	181766
			НР - 99% СП - 8%			318623,60	37715,26	66274	7845		13464	
189	622	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Ложемент из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0681	380157,77	118138,49	25889	8045	7	19848	49396
			НР - 99% СП - 8%			261919,40	32476,48	17837	2212		3659	
190	624	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	208	1206,12	8,40	250873	1747	--	247131	537845
			НР - 99% СП - 8%			1197,72	2,41	249126	502		39840	
191	625	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	13,1252	454,89	0,09	5970	1	3490	2306	8939
			НР - 93% СП - 8%			188,88	0,04	2479	1		662	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Контроль стыков и испытание									
196	635	1339-0201-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	13	535,10	17,25	6956	224	341	3899	11723
			НР - 61% СП - 8%			491,63	--	6391	--		868	
197	636	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	84	716,34	23,00	60173	1932	3179	33588	101261
			НР - 61% СП - 8%			655,50	--	55062	--		7501	
198	637	1339-0201-0504 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	895,56	27,60	26867	828	1458	14995	45210
			НР - 61% СП - 8%			819,38	--	24581	--		3349	
199	638	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	7	1241,57	39,10	8691	274	387	4898	14676
			НР - 61% СП - 8%			1147,13	--	8030	--		1087	
200	639	1339-0201-0511 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	19	1780,43	57,50	33828	1093	1599	18993	57047
			НР - 61% СП - 8%			1638,75	--	31136	--		4226	
			Разборка и восстановление асфальтовой дороги									
201	645	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	77,836	3109,65	1361,02	242043	105936	--	194047	470977
			НР - 108% СП - 8%			1748,63	559,72	136107	43566		34887	
202	646	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	124,5376	92,00	--	11457	--		--	12374
			СП - 8%			--	--	--	--		917	
203	647	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7.5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	124,5376	454,00	--	56540	--		--	61063
			СП - 8%			--	--	--	--		4523	
204	648	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,84	1318,33	1165,52	35384	31283	39	11489	50622
			НР - 108% СП - 8%			151,36	244,97	4062	6575		3750	
205	649	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	29,524	2663,00	--	78622	--	78622	--	84912
			СП - 8%			--	--	--	--		6290	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	650	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	40,26	1359,31	1205,92	54726	48550	82	17683	78202
			НР - 108%; СП - 8%			151,36	255,33	6094	10280		5793	
207	651	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	м3	49,1172	1387,00	--	68126	--	68126	--	73576
			СП - 8%			--	--	--	--		5450	
			Разборка и восстановление гравийной автодороги									
208	657	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания гравийное. Разборка	м3 конструкции	26,25	402,33	286,08	10561	7510	--	4964	16768
			НР - 108%; СП - 8%			116,25	58,86	3052	1545		1242	
209	658	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	42	92,00	--	3864	--		--	4173
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
210	659	4102-0101-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	42	454,00	--	19068	--		--	20593
			СП - 8%			--	--	--	--		1525	
211	660	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,5	1318,33	1165,52	13842	12238	15	4494	19804
			НР - 108%; СП - 8%			151,36	244,97	1589	2572		1467	
212	661	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	11,55	2663,00	--	30758	--	30758	--	33218
			СП - 8%			--	--	--	--		2461	
213	662	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,75	1359,31	1205,92	21409	18993	32	6918	30593
			НР - 108%; СП - 8%			151,36	255,33	2384	4021		2266	
214	663	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	19,215	1387,00	--	26651	--	26651	--	28783
			СП - 8%			--	--	--	--		2132	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**24010014**	**9345800**	**3500524**	**11934405**	**34388944**
								11072763	**3903090**	**--**	**2875554**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**68760024**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**23113681**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**19927552**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**7456387**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11576125**		
			- Перевозка грузов	Тенге				**516365**				
			- Накладные расходы	Тенге							**25143655**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**6434558**	
			Итого с временными	1,3%							**893 880**	**69 653 904**
			Итого с зимними удорожаниями	2,07%							**1 441 836**	**71 095 740**
			Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска								**13 159 290**	**84 255 030**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	2%							**1 421 915**	**85 676 945**

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итогов текущих ценах	1,01846337								**87 258 830**
			Итого с понижающим коэф-том	0,6707								**58 526 917**
			Итого без НДС									**58 526 917**
			НДС 12%	12%								**7 023 230**
			Итого с НДС									**65 550 147**

Подрядчик:
ТОО "StroyGazCompany"
Директор

Калиакпаров О.Е.

Субподрядчик:
ТОО «АЭS and Limited»
Директор

Рахатулы Улан