форма КС

С П Р А В К А № 1 от 23 августа 2019 года
стоимости выполненных работ за август 2019 года

ТОО "AMANTA GROUP"
наименование организации

Договор №322 от 22.03.2019 г.

на **Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко, 71**
наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительно-монтажные работы**		17 670 590,31	2 967 985,71	0,00	2 967 985,71	0,00	14 702 604,60
	Итого		**17 670 590,31**	**2 967 985,71**	**0,00**	**2 967 985,71**	**0,00**	**14 702 604,60**
	НДС 12%		2 120 470,84	356 158,29		356 158,29		1 764 312,55
	ВСЕГО к оплате с НДС		**19 791 061,15**	**3 324 144,00**		**3 324 144,00**		**16 466 917,15**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Есильского района СКО" Даутбаева Г.К.

Эксперты технического надзора

от Подрядчика:

Директор ТОО "AMANTA GROUP" Дильдабеков С.С.

Авторский надзор

Ф-2в

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"
Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко, 71
Договор №322 от 22.03.2019 г.

АКТ № 3 от 23.08.2019 года
приемки выполненных работ за август 2019 года

на Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка,

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Окна									
1	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6 *м2 проемов*	100	2221,77	140,27	222177	14027	57074	1,17691	117,691
				887,87	66,54	88787	6654	59,8	0,08475	8,475
2	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 *м2*	100	20646,06		2064606				
	Раздел 3 Отделочные работы									
23	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком *м откоса*	157,808	405,87	4,02	64050	634	27088	0,36467	57,548
				285,51	1,53	45056	241	59,8	0,00158	0,249
24	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,0710136	2682201,18		190473				

Раздел 4 Демонтажные работы

29	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	100	1258,98	105,58	125898	10558	61483	1,6539	165,390
		м2		1153,39	56,91	115339	5691	50,8	0,0774	7,740

Итого по акту	**2 667 204**
Накладные расходы I уровня, тенге	145 645
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 812 849
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	101 263
Итого, тенге	2 914 112
Сметная прибыль (8 %), тенге	233 129
Всего	**3 147 241**
Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8	**73 015,99**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**77 930,22**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**3 298 187,21**
Итого в текущих прогнозных ценах	**3 298 187,21**
Итого с учетом скидки с к=0,89988427	**2 967 985,71**
НДС (12 %)	356 158,29
Итого	**3 324 144,00**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Есильского района СКО" Дауытбаева Т.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "AMANTA GROUP" Дильдабеков С.С.

Эксперты технического надзора

Авторский надзор

форма КС

СПРАВКА № 3 от 28 августа 2019 года
стоимости выполненных работ за август 2019 года

ТОО "AMANTA GROUP"
наименование организации

Договор №322 от 22.03.2019 г.

на **Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко, 71**
наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительно-монтажные работы**		17 670 590,31	9 468 969,96	0,00	6 500 984,25	0,00	8 201 620,35
	Итого		**17 670 590,31**	**9 468 969,96**	**0,00**	**6 500 984,25**	**0,00**	**8 201 620,35**
	НДС 12%		2 120 470,84	1 136 276,40		780 118,11		984 194,44
	ВСЕГО к оплате с НДС		**19 791 061,15**	**10 605 246,36**		**7 281 102,36**		**9 185 814,79**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Есильского района СКО" Даутбаева Г.К.

Эксперты технического надзора

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AMANTA GROUP" Дильдабеков С.С.

Авторский надзор

Ф-2в

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"
Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко, 71
Договор №322 от 22.03.2019 г.

АКТ № 3 от 28.08.2019 года
приемки выполненных работ за август 2019 года

на Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко,

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Окна									
1	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6 / *м2 проемов*	223	2221,76 / 887,87	140,27 / 66,54	495453 / 197996	31280 / 14838	127275 / 59,8	1,17691 / 0,08475	262,45093 / 18,89925
2	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 / *м2*	223	20646,06		4604071				
	Раздел 3 Отделочные работы									
23	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком / *м откоса*	248,032	405,86 / 285,51	4,02 / 1,53	100666 / 70816	997 / 379	42575 / 59,8	0,36467 / 0,00158	90,450 / 0,392
27	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов / *м2*	73	3581,45 / 2592,11	0,47 / –	261446 / 189224	34 / –	111831 / 59,1	3,234 / –	236,082 / –

Раздел 4 Демонтажные работы

29	11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	223	1258,98	105,58	280752	23545	137108	1,6539	368,8197
					1153,39	56,91	257207	12690	50,8	0,0774	17,2602

Итого по акту	**5 742 388**
Накладные расходы I уровня, тенге	418 789
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	6 161 177
Накладные расходы II уровня (3,6%), тенге	221 802
Итого, тенге	6 382 979
Сметная прибыль (8 %), тенге	510 638
Всего	**6 893 617**
Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8	**159 931,91**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**170 695,88**
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.	**7 224 244,79**
Итого в текущих прогнозных ценах	**7 224 244,79**
Итого с учетом скидки с к=0,89988427	**6 500 984,25**
НДС (12 %)	780 118,11
Итого	**7 281 102,36**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Есильского района СКО" Дауытбаева Г.К.

от Подрядчика:

Директор ТОО "AMANTA GROUP" Дильдабеков С.С.

Эксперты технического надзора

Авторский надзор

форма КС

С П Р А В К А № 3 от 11 сентября 2019 года
стоимости выполненных работ за сентябрь 2019 года

ТОО "AMANTA GROUP"
наименование организации

Договор №322 от 22.03.2019 г.

на **Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко, 71**

наименование по договору

тенге, с учетом НДС

№ п/п	Наименование (виды) работ	Инвентарный номер	Стоимость работ по договору (затраты подрядчика)	выполнено				Остаток стоимости работ по договору (затраты подрядчика)
				с начала работ		в т.ч. за отчетный период		
				затраты подрядчика	материалы заказчика	затраты подрядчика	материалы заказчика	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Строительно-монтажные работы**		17 670 590,31	17 670 590,31	0,00	8 201 620,35	0,00	0,00
	Итого		**17 670 590,31**	**17 670 590,31**	**0,00**	**8 201 620,35**	**0,00**	**0,00**
	НДС 12%		2 120 470,84	2 120 470,84		984 194,44		0,00
	ВСЕГО к оплате с НДС		**19 791 061,15**	**19 791 061,15**		**9 185 814,79**		**0,00**

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Есильского района СКО" Даутбаева Г.К.

Эксперты технического надзора

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AMANTA GROUP" Дильдесков С.С.

Авторский надзор

Ф-2в

Заказчик: КГУ "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "AMANTA GROUP"
Наименование объекта: Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка, ул.Коваленко, 71
Договор №322 от 22.03.2019 г.

АКТ № 3 от 11.09.2019 года
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

на Капитальный ремонт оконных блоков и дверных наружных блоков по КГУ Явленская средняя школа №3 по адресу: СКО, Есильский район, с.Явленка,

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		локальная смета 2-1-1								
	Раздел 1 Окна									
1	11-100501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6	187	2221,77	140,27	415471	26231	106728	1,17691	220,08217
		м2 проемов		887,87	66,54	166032	12443	59,8	0,08475	15,84825
2	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	139,15	20646,06		2872899				
		м2								
3	21-090201-0704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	0,36	18909,33		6807				
		м2								
4	21-090202-0304	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	1,89	25090,2		47420				
		м2								
5	21-090201-0908	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	45,6	19396,56		884483				

		м2	95,11	2223		211430				
6	29-000000-0000(п/	Сетки москитные *м2*								
Раздел 3 Отделочные работы										
7	12-110101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные *м2*	8,1	3982,35 / 2977,65	15,8 / 8,52	32257 / 24119	128 / 69	14295 / 59,1	3,852 / 0,0116	31,2012 / 0,09396
8	11-150203-0505	Откосы плоские оконные и дверные. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	8,1	733,09 / 429,63	37,65 / 30,74	5938 / 3480	305 / 249	2043 / 54,8	0,52348 / 0,04163	4,24019 / 0,3372
9	11-150405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	8,1	297,41 / 205,31	2,35 / 1,11	2409 / 1663	19 / 9	916 / 54,8	0,26565 / 0,00138	2,15177 / 0,01118
10	11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком *м откоса*	311,66	405,86 / 285,51	4,02 / 1,53	126491 / 88981	1252 / 477	53496 / 59,8	0,36467 / 0,00158	113,65305 / 0,49242
11	21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм *1000 м2*	0,25187	2682201,18		675566				
12	11-150204-0103	Заглушины нижние. Устройство (высот. 10см) *м2 оштукатуриваемой поверхности*	23,89	3340,27 / 2520,01	28,3 / 15,24	79799 / 60203	676 / 364	33191 / 54,8	3,036 / 0,02075	72,53004 / 0,49572
13	11-150405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям *м2 окрашиваемой поверхности*	23,89	198,7 / 122,69	1,93 / 0,92	4747 / 2931	46 / 22	1618 / 54,8	0,1587 / 0,00113	3,79134 / 0,027
14	12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов *м2*	38,7	3581,45 / 2592,12	0,47 / –	138602 / 100315	18 / –	59286 / 59,1	3,234 / –	125,1558 / –
15	12-120102-0601	Фасады простые. Окраска откосов органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов *м2*	111,7	597,05 / 303,28	0,92 / 0,41	66691 / 33876	103 / 46	20048 / 59,1	0,402 / 0,0005	44,9034 / 0,05585

Раздел 4 Демонтажные работы

16 11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	186,7	1258,98	105,59	235052	19713	114789	1,6539	308,78313
	м2		1153,4	56,9	215339	10624	50,8	0,0774	14,45058
17 11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	11,9	741,18	105,55	8820	1256	4186	0,9115	10,84685
	м2		635,63	56,89	7564	677	50,8	0,0774	0,92106
18 41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	18,5	288		5328				
	т								
19 41-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	18,5	115,26		2132				
	т								
	Локальная смета № 2-1-3								
1 11-100501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	270	778,87	4	210295	1080	29237	0,24369	65,7963
	п/м		179,16	1,92	48373	519	59,8	0,00238	0,6426
2 21-090205-0109	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	270	1888,65		509936				
	м								
3 12-080101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,2 м	250	562,31	1,8	140578	450	45118	0,4141	103,525
	м		304,44	0,92	76111	230	59,1	0,0012	0,3
4 11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	11,88	2808,84	144,02	33369	1711	5677	0,95933	11,39684
	м2 проемов		732,66	66,5	8704	790	59,8	0,08475	1,00683
5 21-090202-1102	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	11,88	31889,14		378843				
	м2								
6 11-100405-0101	Откосы дверных и оконных проемов. Обшивка по металлическому каркасу пластиком	32,5	405,88	4,03	13191	131	5578	0,36467	11,85178
	м откоса		285,51	1,51	9279	49	59,8	0,00158	0,05135
7 21-130816-3505	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,01463	2682201,18		39241				
	1000 м2								
8 12-110102-1101	Штукатурка наружных прямолинейных откосов по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым с земли и лесов	21,89	3581,41	0,46	78397	10	33534	3,234	70,79226
	м2		2592,1	–	56741	–	59,1	–	–
9 12-120102-0601	Фасады простые. Окраска откосов органо-силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	21,89	597,03	0,91	13069	20	3929	0,402	8,79978
	м2								

	303,29	0,41	6639	9	59,1	0,0005	0,01095
Всего прямые затраты			**7239261**				**1209**
							35
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			910 350				
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			53 149				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			26 577				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			6 268 302				
- перевозка грузов, тенге			7 460				
Накладные расходы I уровня, тенге			533 669				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			7 772 930				
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			279 826				
Итого, тенге			8 052 756				
Сметная прибыль (8 %), тенге			644 221				
Всего			**8 696 977**				
Временные здания и сооружения (2,9%), к=0,8			**201 769,87**				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)			**215 349,67**				
Итого в текущих ценах с 02.01.17 г.			**9 114 083,47**				
Итого в текущих прогнозных ценах			**9 114 083,47**				
Итого с учетом скидки с к=0,89988427			**8 201 620,35**				
НДС (12 %)			984 194,44				
Итого			**9 185 814,79**				

от Заказчика:

Руководитель КГУ "Отдел образования акимата Есильского района СКО" Дауытбаева Г.К.

Эксперты технического надзора_____

от Подрядчика:

Директор
ТОО "AMANTA GROUP" Дильдабеков С.С.

Авторский надзор_____