Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«26» 09 2023 г.

Технический надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ» директор Олжабеков Мурат Бектенович, Жамбылская область, г.Тараз, ул. Аскарова 86А
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице эксперт технического надзора Жакипбекова Камбара Жакипбековича, №KZ76VJE00077981 от 28.12.2022 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения)

действующего на основании приказа №43-П от 28.12.2022г.
(№ договора и дата)

по объекту: **«Реконструкция автомобильной дороги ул.Мамбет батыра с прилегающей ул.Косанова в городе Тараз»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является: Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области».
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Акционерное общество «МАНГИСТАУСКИЙ КОМБИНАТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»26.09.2022г. МКЛ №0001301
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице президента Сабазова Бақытжана Маратулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 г.;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2023 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 10 месяцев;

3. Сметная стоимость по договору:

всего 901 916,7985 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 901 916,7985 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 901 916,7985 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 901 916,7985 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметнойдокументацией):

Товарищество с ограниченной ответственностью «НУР-АСАД» 2021 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«26» 09 2023 г.

Авторский надзор Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур-Асад», г. Тараз, ул. Казакова, 12.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице директора Ардашевой Валерии Валериевны

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании договора № 235 от 26.07.2022г. и приложения к дог.№ 235/1 от 19.06.2023г.

(№ договора и дата)

по объекту: **" Реконструкция автомобильной дороги ул.Мамбет батыра с прилегающей ул.Косанова в городе Тараз "**

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком, которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком:) Акционерное общество «МАНГИСТАУСКИЙ КОМБИНАТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ», 26.09.2022г. МКЛ №0001301

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице президента Сабазова Бақытжана Маратұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2022 г.;

(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2023 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 4 месяца;

фактически 10 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства - устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Товарищество с ограниченной ответственностью «Нур -Асад»,

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» 2021 г.

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«25» 09 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Акционерное общество «МАНГИСТАУСКИЙ КОМБИНАТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ», Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, Жилой массив БИРЛИК, База АО «МКДСМ»

(наименование организации, юридический адрес)

в лице президента Сабазова Бакытжана Маратулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **" Реконструкция автомобильной дороги ул.Мамбет батыра с прилегающей ул.Косанова в городе Тараз "**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком, которого является Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» .

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) Товарищество с ограниченной ответственностью ««НУР-АСАД»» 2021 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области» 2021 г.

(наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Протяженность	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
5,302	м	5,302	-----	5,302	----

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Объект разделено на три квартал, №1,2,3 соответственно и прилегающей улицы Косанова. Общая протяженность автомобильной дороги - 5311 метров, ширина дороги на кварталах №1,2,3- 16,5-20м; а ширина дороги на улице Косанова 7м.

Проезжую часть улицы отделяют бетонным бордюром БР 100.30.18 на бетонном фундаменте.

Конструкция дорожной одежды: В соответствии с заданием Заказчика, на улице Мамбет Батыра в г. Тараз, Жамбылской области предусмотрено устройство новой дорожной одежды капитального типа с покрытием из асфальтобетона.

С учетом грунтов земляного полотна и интенсивности движения к проектированию принят следующий тип дорожной одежды: Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00), переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00- ПК19+53), Мамбет батыра 2-ой квартал (ПК0+00-ПК15+19), Мамбет батыра 3-ий квартал (ПК0+00-ПК8+61) Горячая, щебеночно-мастичный асфальтобетонная смесь вида ЩМА-20 по ГОСТ 31015-2002 на битуме БНД 70/100, h=6см - Горячая, пористая, крупнозернистая, асфальтобетонная смесь, марки-II, Е-3200 МПа по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, h = 6 см; - щебень, уложенный по способу пропитки Е=600 Мпа по Ст РК 1215-2003, h = 8 см; - природная песчано-гравийная смесь, Е-275 МПа, ГОСТ 23735-2014, h = 15 см.

Тротуары: ширина -2м, природная песчано-гравийная смесь-18см, Горячая, плотная, мелкозернистая, асфальтобетонная смесь -5см.

На прилегающей улице Қосанова с ПК 0+00 до ПК9+79: - Горячая, плотная, мелкозернистая, асфальтобетонная смесь тип Б, марки-II, Е3200 МПа по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, h = 6 см; - щебень, уложенный по способу пропитки Е=600 Мпа по Ст РК 1215-2003, h = 8 см; - природная песчано-гравийная смесь, Е-275 МПа, ГОСТ 23735-2014, h = 15 см.

Мост на ПК 13+50: -Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-18 из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 25912-2015 - Горячая, плотная, мелкозернистая, асфальтобетонная смесь тип Б, марки-II, Е3200 МПа по СТ РК 1225-2013 на битуме БНД 70/100, h = 6 см

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования – не требуется;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2022 г.;
(месяц, год)

окончание работ сентябрь 2023 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц по норме или по проекту организации строительства 4 месяца; фактически 10 месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не требуется.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) - не требуется;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения - не требуется;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **" Реконструкция автомобильной дороги ул.Мамбет батыра с прилегающей ул.Косанова в городе Тараз "**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Акционерное общество «МАНГИСТАУСКИЙ КОМБИНАТ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ», президент Сабазов Бакытжан Маратулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

дата «25» 09 2023 г. М.П.