Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области",Республика Казахстан, Тараз, Толе би, дом № 55, корпус а, тел : 87262548232**	**050240003228**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Акционерное общество "Мангистауский Комбинат Дорожно - Строительных Материалов",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе**	**940340000590**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №236 от 22.07.2022г	

Номер документа	Дата составления
218	**15.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра			Услуга	1	376 825 446,66	376 825 446,66	40 374 155,00
				Итого	1	x	376 825 446,66	40 374 155,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Президент / _____ / Сабазов Б.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а, Тел.: 87262 548232

Подрядчик: Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, Жилой массив БИРЛИК , Промышленная зона 2, 4 , тел: 87262523135

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра, город Тараз Жамбылская область

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2022 года
(по ресурсному методу)

Сноска. Правила дополнены приложением 4-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№ 236 от 22.07.2022 г.	доп.соглашение № 1 от 29.07.2022 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра, город Тараз Жамбылская область	690 459 789,08	-	-	-	-	-	-	-	-	690 459 789,08
в том числе: в текущем месяце	**376 825 446,66**	**336 451 291,66**	336 451 291,66	336 451 291,66	-	40 374 155,00	40 374 155,00	-	**40 374 155,00**	**376 825 446,66**
Удержание по ставке 5%										
Удержание аванса 30%										
Всего к оплате:	**376 825 446,66**	**336 451 291,66**	-	-	-	-	-	-	**40 374 155,00**	**376 825 446,66**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

И.о. руководителя _____ Г. Алтаев

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590

Президент _____ Сабазов Б. М.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт (ы) технического надзора: **ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"**
Лим К. А. KZ51VJE00059225; KZ78 VJE00059224; KZ94VJE00059227 от 07.11.2020 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" БИН 050240003228,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, Жилой массив БИРЛИК , Промышленная**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 236 от 22.07.2022 г., доп.соглашение № 236/1 от 29.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 3 за ДЕКАБРЬ 2022 года
(месяц, год)
на строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00),переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00-ПК19+22)										
1	21	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	148,9752	17235		2567588		2567588	205407	2772995	Казахстан
2	26	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	361,6448	17235		6232948		6232948	498636	6731584	Казахстан
3	33	С121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа В,марки II СТ РК 1225-2013	т	5,694	14558		82893		82893	6631	89524	
4	39	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	8,712	17235		150151		150151	12012	162163	Казахстан
5	43	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	8,78	41194		361683		361683	28935	390618	Казахстан
6	46	С121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа В,марки II СТ РК 1225-2013	т	40,807	14558		594068		594068	47525	641593	
7	52	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	51,304	17235		884224		884224	70738	954962	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00),переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00-ПК19+22)									11743439	
			Раздел: 4. Мамбет батыра 2-ой квартал(ПК0+00-ПК15+19)										
8	90	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	5,808	17235		100101		100101	8008	108109	Казахстан
9	103	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	17,424	17235		300303		300303	24024	324327	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Мамбет батыра 2-ой квартал(ПК0+00-ПК15+19)									432436	
			Раздел: 5. Мамбет батыра 3-ий квартал(ПК0+00-ПК21+44)										
10	120	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	77,81	41194		3205305		3205305	256425	3461730	Казахстан
11	123	С121-020504-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	73,4712	19116		1404475		1404475	112358	1516833	Казахстан
12	125	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	91,26	41194		3759364		3759364	300749	4060113	Казахстан
13	128	С121-020504-0101	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-10 ГОСТ 31015-2002	т	153,7184	19116		2938481		2938481	235078	3173559	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	130	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9	1359		12231		12231	979	13210	Казахстан
15	132	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	2,97	41194		122346		122346	9788	132134	Казахстан
16	135	С121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа В,марки II СТ РК 1225-2013	т	11,388	14558		165787		165787	13263	179050	
17	141	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	17,424	17235		300303		300303	24024	324327	Казахстан
18	143	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	18	1359		24462		24462	1957	26419	Казахстан
19	145	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	5,94	41194		244692		244692	19575	264267	Казахстан
20	148	С121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа В,марки II СТ РК 1225-2013	т	11,388	14558		165787		165787	13263	179050	
21	154	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	17,424	17235		300303		300303	24024	324327	Казахстан
22	161	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	846,88	1359		1150910		1150910	92073	1242983	Казахстан
23	164	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	3242,733	12384		40158005		40158005	3212640	43370645	
24	166	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые,типа Б,марки II СТ РК 1225-2013	т	2431,5372	12384		30112157		30112157	2408973	32521130	
25	169	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	34,12	17235		588058		588058	47045	635103	Казахстан
			Итого по разделу: 5. Мамбет батыра 3-ий квартал(ПК0+00-ПК21+44)									91424907	
			ИТОГО:					95926625	0	95926625	0	103600782	
			В том числе :					0	0		7674130		
			Стонмость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 072 015,63					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									105 672 797,22	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									110 961 868,66	
			Итого, с учетом ценовой скидки									105 413 775,23	
			НДС			12 %		12 649 653,03					
			Итого с НДС									118 063 428,25	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",
БИН 940340000590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент — Сабазов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя — Г. Алтаев

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"
Лим К. А. KZ51VJE00059225; KZ78 VJE00059224; KZ94VJE00059227 от 09.11.2020
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НУР-АСАД"
Ардашева В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 5-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" БИН 050240003228,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, Жилой массив БИРЛИК , Промышленная**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра (Добавляемые работы)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 236 от 22.07.2022 г., доп.соглашение № 236/1 от 29.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 4 за ДЕКАБРЬ 2022 года
(месяц, год)

на строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-180101-0301	Деревья: липа, сосна, кедр, тополь диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях		44,7426	3029,56	336,2	135550	15042	0	86766	240101	
			складочный м3 кряжей			2693,36	0	120508	0		17785		
2	3	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3		7417,35	1208,81	1068,54	8966167	7925735	15057	2976390	12897962	
			м3 материала основания в плотном теле			138,24	233,31	1025374	1730542		955405		
	3.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	519,2145	29				15057,22			Казахстан 100%
3	4	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		9049,167	1359		12297818		12297818		13281643	Казахстан
				м3							983825		
4	5	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		7417,35	81,23	69,06	602511	512242	21510	133940	795367	
			м3 уплотненного грунта			9,27	15,81	68759	117268		58916		
	5.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	741,735	29				21510,31			Казахстан 100%
5	6	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см		7417,35	604,56	604,56	4484233	4484233	0	1222332	6163090	
			м3 уплотненного грунта			0	228,88	0	1697683		456525		
6	7	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		5757,92	169,63	124,74	976716	718243	7716	456007	1547341	
				м2 покрытия		43,55	29,78	250757	171471		114618		
	7.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0357	216144				7716,15			Казахстан 100%
7	8	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		546,426608	12384		6766947		6766947		7308303	Казахстан
				т							541356		
8	9	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		11515,84	0,14	0,02	1612	230	0	1492	3352	
				м2 покрытия		0,12	0	1382	0		248		
9	10	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		136,5778624	12384		1691380		1691380		1826690	Казахстан
				т							135310		
10	11	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		4944,9	604,56	604,56	2989489	2989489	0	814888	4108727	
			м3 уплотненного грунта			0	228,88	0	1131789		304350		
11	12	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		39,5592	255925,46	3532,2	10124206	139731	9984475	76768	11017052	
				т		0	1796,84	0	71082		816078		
	12.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	40,746	122521				4992237,73			Казахстан 100%
12	13	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		166,42	146,04	122	24304	20303	185	9008	35977	
				м2 покрытия		22,93	27,19	3816	4525		2665		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	13.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0017	104550				173,99			Казахстан 100%
13	14	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	16,109456	17235		277646		277646	22212	299858	Казахстан
14	15	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	4944,9	604,56 0	604,56 228,88	2989489 0	2989489 1131789	0	814888 304350	4108727	
15	16	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	140,98	1681,02 743,37	1,08 0,52	236990 104800	152 73	132038	113264 28020	378274	
	16.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	8,3178	15174				126214,6			Казахстан 100%
16	17	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	6,3441	41194		261339		261339	20907	282246	Казахстан
17	18	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная под бордюры. Устройство	м3	35,37114	19527,33 1225,8	1091,24 234,96	690704 43358	38599 8311	608748	47019 59018	796741	
	18.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	36,0786	15174				547456,11			Казахстан 100%
18	19	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры. Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	4051,002	1208,81 138,24	1068,54 233,31	4896892 560011	4328657 945139	8224	1625562 521796	7044250	
	19.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	283,5701	29				8223,53			Казахстан 100%
19	20	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4942,22244	1359		6716480		6716480	537318	7253798	Казахстан
20	21	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4051,002	81,23 9,27	69,06 15,81	329063 37553	279762 64046	11748	73151 32177	434391	
	21.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	405,1002	29				11747,91			Казахстан 100%
21	22	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	4051,002	604,56 0	604,56 228,88	2449074 0	2449073 927193	0	667579 249332	3365985	
22	23	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	21,605344	127962,73 0	1766,1 898,42	2764679 0	38158 19411	2726522	20964 222851	3008494	
	23.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	22,2535	122521				2726521,6			Казахстан 100%
23	24	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	992,16	169,63 43,55	124,74 29,78	168300 43209	123763 29547	1329	78576 19750	266626	
	24.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0062	216144				1329,59			Казахстан 100%
24	25	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	94,155984	12384		1166028		1166028	93282	1259310	Казахстан
25	26	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	2700,668	604,56 0	604,56 228,88	1632716 0	1632716 618129	0	445053 166221	2243990	
26	27	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	1984,32	0,14 0,12	0,02 0	278 238	40 0	0	257 43	578	
27	28	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	23,5340352	12384		291445		291445	23316	314761	Казахстан
28	29	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см	м3 уплотненного грунта	2700,668	604,56 0	604,56 228,88	1632716 0	1632716 618129	0	445053 166221	2243990	
29	30	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	511,7362	203,5 8,93	194,47 52,84	104138 4570	99517 27040	51	22759 10152	137049	
	30.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0205	2395				49,02			Казахстан 100%
30	31	Е11-010104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)		2224,94	1,1	1,1	2447	2448	0	689	3387	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,43	0	957		251		
31	32	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		111,247	75,57	75,57	8407	8407	0	2292	11555	
			м3 уплотненного грунта			0	28,61	0	3183		856		
32	33	Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		2224,94	802,07	245,89	1784558	547091	1164400	246998	2194080	
			м2 основания			32,84	69,95	73067	155635		162524		
	33.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	420,5137	2514				1057171,34			Казахстан 100%
	33.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	66,7482	124				8276,78			Казахстан 100%
33	34	Е11-270301-0202 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия толщиной слоя 8 см. Устройство из песчано-гравийных смесей		2224,94	234,13	196,91	520925	438113	13149	188030	765671	
			м2 покрытия и основания			31,31	46,94	69663	104439		56716		
	34.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	14,8626	124				1842,96			Казахстан 100%
34	35	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		177,9952	1359		241895		241895		261247	Казахстан
			м3								19352		
35	36	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		177,9952	81,23	69,06	14459	12292	516	3214	19087	
			м3 уплотненного грунта			9,27	15,81	1650	2814		1414		
	36.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	17,7995	29				516,19			Казахстан 100%
36	37	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см		177,9952	226,71	226,71	40353	40353	0	11000	55461	
			м3 уплотненного грунта			0	85,83	0	15277		4108		
37	38	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4051,002	81,23	69,06	329063	279762	11748	73151	434391	
			м3 уплотненного грунта			9,27	15,81	37553	64046		32177		
	38.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	405,1002	29				11747,91			Казахстан 100%
38	39	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см		4051,002	226,71	226,71	918403	918403	0	250342	1262245	
			м3 уплотненного грунта			0	85,83	0	347698		93500		
39	40	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,1236	127962,73	1766,1	143779	1984	141795	1090	156459	
			т			0	898,42	0	1009		11590		
	40.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,1573	122521				141794,53			Казахстан 100%
40	41	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		1404,5	169,63	124,74	238245	175197	1882	111231	377434	
			м2 покрытия			43,55	29,78	61166	41826		27958		
	41.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0087	216144				1882,16			Казахстан 100%
41	42	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		133,28705	12384		1650627		1650627		1782677	Казахстан
			т								132050		
42	43	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		2700,668	604,56	604,56	1632716	1632716	0	445053	2243990	
			м3 уплотненного грунта			0	228,88	0	618129		166221		
43	44	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306		8427	0,14	0,02	1180	169	0	1092	2454	
			м2 покрытия			0,12	0	1011	0		182		
44	45	С121-020501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013		99,94422	12384		1237709		1237709		1336726	Казахстан
			т								99017		
45	46	Е11-010201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см		2700,668	604,56	604,56	1632716	1632716	0	445053	2243990	
			м3 уплотненного грунта			0	228,88	0	618129		166221		
46	47	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		1,1236	127962,73	1766,1	143779	1984	141795	1090	156459	
			т			0	898,42	0	1009		11590		
	47.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,1573	122521				141794,53			Казахстан 100%
47	48	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		1404,5	146,04	122	205113	171349	1559	76025	303629	
			м2 покрытия			22,93	27,19	32205	38188		22491		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	48.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,014	104550				1468,4			Казахстан 100%
48	49	С121-020504-0103	**Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**	т	135,9556	17235		2343195		2343195	187456	2530651	Казахстан
49	50	Е11-010201-0101	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см**	м3 уплотненного грунта	2700,668	604,56	604,56	1632716	1632716	0	445053	2243990	
						0	228,88	0	618129		166221		
50	64	Е11-300102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	т арматуры	16,96	56964	0	966109	0	5699	806745	1914682	
						56628	0	960411	0		141828		
	64.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	50,88	112				5698,56			Казахстан 100%
			ИТОГО:					91357304	37913590	49942655	13239864	112964938	
								3501061	11943635		8367770		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 259 298,76					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									115 224 236,76	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									120 991 371,12	
			Итого, с учетом ценовой скидки									114 941 802,57	
			НДС			12 %		13 793 016,30					
			Итого с НДС									128 734 818,87	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",
БИН 940340000590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Сабазов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Г. Алтаев

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"
Лим К. А. KZ51VJE00059225; KZ78 VJE00059224; KZ94VJE00059227 от 09.11.2021
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НУР-АСАД"
Ардашева В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" БИН 050240003228,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, Жилой массив БИРЛИК , Промышленная зона**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 236 от 22.07.2022 г., доп.соглашение № 236/1 от 29.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 3 за ДЕКАБРЬ 2022 года
(месяц, год)
на строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00),переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00-ПК19+22)										
1	40	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры.Устройство.		46,50	1208,81	1068,54	56209	49687	94	18659	80858	
				м3 материала основания в плотном теле		138,24	233,31	6428	10849		5989		
	40.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	3,255	29				94,39			Казахстан 100%
2	41	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		46,50	1359		63194		63194		68249	Казахстан
				м3							5055		
3	65	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов		4,00	127962,73	1766,1	511851	7064	504786	3881	556991	
				т		0	898,42	0	3594		41259		
	65.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	4,12	122521				504786,52			Казахстан 100%
4	66	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		6 000,00	146,04	122	876240	732000	6660	324778	1297099	
				м2 покрытия		22,93	27,19	137580	163140		96081		
	66.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,06	104550				6273			Казахстан 100%
5	67	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002		3729,1232	17235		64271438		64271438		69413153	Казахстан
				т							5141715		
			Итого по разделу: 3. Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00),переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00-ПК19+22)									71416350	
			Раздел: 4. Мамбет батыра 2-ой квартал(ПК0+00-ПК15+19)										
6	68	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		596,00	1681,02	1,08	1001888	644	558196	478827	1599172	
				м бортового камня		743,37	0,52	443049	310		118457		
	68.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	35,164	15174				533578,54			Казахстан 100%
7	69	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)		26,82	41194		1104823		1104823		1193209	Казахстан
				м3							88386		
8	70	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов		0,2376	127962,73	1766,1	30404	419	29984	231	33086	
				т		0	898,42	0	213		2451		
	70.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,2447	122521				29984,32			Казахстан 100%
9	71	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"		297	146,04	122	43374	36234	330	16076	64206	
				м2 покрытия		22,93	27,19	6810	8075		4756		
	71.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,003	104550				310,51			Казахстан 100%
10	72	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002		28,7496	17235		495499		495499		535139	Казахстан
				т							39640		
11	73	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий		530,00	1681,02	1,08	890941	572	496382	425803	1422082	
				м бортового камня		743,37	0,52	393986	276		105339		
	73.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	31,27	15174				474490,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	74	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	23,85	41194		982477		982477	78598	1061075	Казахстан
13	75	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,5112	127962,73	1766,1	65415	903	64512	496	71184	
	75.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,5265	122521	0	0	898,42	459	64511,72	5273	Казахстан 100%
14	76	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	639	146,04	122	93320	77958	709	34589	138142	
	76.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0064	22,93	27,19	14652	17374	668,07	10233	104550	Казахстан 100%
15	77	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	61,8552	17235		1066074		1066074	85286	1151360	Казахстан
16	78	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры.Устройство.Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог,добавлена песчано-гравийная смесь - 1,22 м3 м3 материала основания в плотном теле		7,5	1208,81	1068,54	9066	8014	15	3010	13042	
	78.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,525	138,24	233,31	1037	1750	15,23	966	29	Казахстан 100%
17	79	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,5	1359		10193		10193	815	11008	Казахстан
18	80	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий м бортового камня		55	1681,02	1,08	92456	60	51512	44187	147575	
	80.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,245	15174	0,52	40886	29	49239,63	10932	15174	Казахстан 100%
19	81	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	4,95	41194		203910		203910	16313	220223	Казахстан
20	82	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,04	127962,73	1766,1	5119	71	5048	39	5570	
	82.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0412	122521	0	0	898,42	36	413	5047,87	Казахстан 100%
21	83	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	50	176,6	125,18	8830	6259	394	3970	13824	
	83.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м. шириной от 75 мм до 150 мм. толщиной от 40 мм до 75 мм. 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0145	25036	43,55	2178	1499	363,02	1024	25036	Казахстан 100%
22	84	С121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа В,марки II СТ РК 1225-2013	т	9,49	14558		138155		138155	11052	149207	
23	91	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси толщиной 15см под бордюры.Устройство. м3 материала основания в плотном теле		9	1208,81	1068,54	10880	9617	19	3612	15651	
	91.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,63	138,24	233,31	1244	2100	18,27	1160	29	Казахстан 100%
24	92	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9	1359		12231		12231	978	13209	Казахстан
25	93	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий м бортового камня		26,4	1681,02	1,08	44379	29	24725	21210	70836	
	93.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,5576	15174	0,52	19625	14	23635,02	5247	15174	Казахстан 100%
26	94	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х30х15)	м3	5,94	41194		244692		244692	19575	264267	Казахстан
27	95	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	0,048	127962,73	1766,1	6142	85	6058	47	6684	
	95.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0494	122521	0	0	898,42	43	495	6057,44	Казахстан 100%
28	96	Е11-270602-0308	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	60	176,6	125,18	10596	7511	472	4764	16589	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	96.1	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0174	25036				435,63			Казахстан 100%
29	97	С121-020501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые,типа В,марки II СТ РК 1225-2013	т	11,388	14558		165787		165787	13263	179050	
30	116	Е11-270602-0901	Основания.Розлив вяжущих материалов	т	12,88	127962,73	1766,1	1648160	22748	1625413	12497	1793510	
						0	898,42	0	11572		132853		
	116.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	13,2664	122521				1625412,59			Казахстан 100%
31	117	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных шебеночно-мастичных смесей,ширина укладки до 6 м,толщина слоя 6 см.Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	16 102,00	146,04	122	2351536	1964444	17873	871595	3480981	
						22,93	27,19	369219	437813		257851		
	117.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,161	104550				16834,64			Казахстан 100%
32	118	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные шебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	1 558,67	17235		26863677		26863677		29012772	Казахстан
											2149094		
			Итого по разделу: 4. Мамбет батыра 2-ой квартал(ПК0+00-ПК15+19)									42682653	
			ИТОГО:					103378956	2924319	99015332	2268271	114099003	
								1439307	660944		8451779		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		2 281 980,07					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									116 380 983,45	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									122 206 014,60	
			Итого, с учетом ценовой скидки									116 095 713,87	
			НДС			12 %		13 931 485,66					
			Итого с НДС									130 027 199,54	

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",
БИН 040340000590
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Садыков В. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Г. Алтаев

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"
Лим К. А. KZ51VJE00059225; KZ78 VJE00059224; KZ94VJE00059227 от 09.11.2020
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "НУР-АСАД"
Ардашева В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)