Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области",Республика Казахстан, Тараз, Торе би, дом № 55, корпус а, тел : 87262548232 — 050240003228

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Акционерное общество "Мангистауский Комбинат Дорожно - Строительных Материалов",Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе — 940340000590

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №236 от 22.07.2022г

Номер документа	Дата составления
128	21.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра			Услуга	1	190 513 971,10	190 513 971,10	20 412 211,19
				Итого	1	x	190 513 971,10	20 412 211,19

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Президент / _____ / Сабазов Б.М
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" БИН 050240003228, Жамбылская область, г.Тараз, Толе би 55 а,

Подрядчик: Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Кызылтобе, Жилой массив БИРЛИК , Промышленная зона 2, 4 , тел: 87262523135

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра, город Тараз Жамбылская область

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ 2023 года
(по ресурсному методу)

Сноска. Правила дополнены приложением 4-1 в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 19.09.2018 № 656 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	№ 236 от 22.07.2022 г.	доп.соглашение № 1 от 29.07.2022 г.	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (ноябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат,не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мамбет Батыра, город Тараз Жамбылская область	880 973 760,18	-	-	-	-	-	-	-	-	880 973 760,18
в том числе: в текущем месяце	**190 513 971,10**	**170 101 759,91**	170 101 759,91	170 101 759,91	-	20 412 211,19	20 412 211,19	-	**20 412 211,19**	**190 513 971,10**
Удержание по ставке 5%	-	-							-	-
Удержание аванса 30%	-	-							-	-
Всего к оплате:	**190 513 971,10**	**170 101 759,91**	-	-	-	-	-	-	**20 412 211,19**	**190 513 971,10**

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области", БИН 050240003228

И.о. руководителя _____ Г. Алтаев

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать) Место печати (при наличии)

Подрядчик:

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590

Президент _____ Сабазов Б. М.

(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт (ы) технического надзора: **ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"**
Лим К. А. KZ51VJE00059225, KZ78 VJE00059224, KZ94VJE00059227 от 09.11.2020г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз Жамбылской области" БИН 050240003228,**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов", БИН 940340000590, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.Къзылтобе, Жилой массив БИРЛИК , Промышленная**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция автомобильной дороги ул.Мамбет батыра с прилигающей улицей Косанова в г. Тараз**
(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция автомобильной дороги ул.Мамбет батыра с прилигающей улицей Косанова в г. Тараз**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 236 от 22.07.2022 г., доп.соглашение № 236/1 от 29.07.2022 г.

Акт выполненных работ № 4 за АВГУСТ 2023 года
(месяц, год)
на строительно-монтажные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 13. Монтажные работы										
1	13	Е11-280115-0509	**Путь на участке переезда через два пути с настилом из железобетонных плит, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 10 м. Приведение в соответствие с техническими требованиями**	переезд	2	1092880,81	7800,31	2185762	15601	248626	1671735	4166097	
						960767,5	0	1921535	0		308600		
	13.1	2101-0702-0401	Щебень балластный ГОСТ 7392-2014	м3	86	2891				248626			
2	14	Е11-280115-0209 Изм. и доп. вып. 19	**Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 10 м. Устройство**	переезд	2	1664740,14	197394,67	3329480	394790	1490861	1379036	5085197	
						721914,8	70634,79	1443830	141270		376681		
	14.1	2107-0201-0103	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	3,52	62313				219341,76			Казахстан 100%
	14.2	2104-1202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	1,72	41086				70667,92			
	14.3	2401-0102-9902	Брусья хвойные (кроме лиственницы) для стрелочных переводов ГОСТ 8816-2014	м3	5,36	103367				554047,12			
	14.4	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-2014	т	0,58	338120				196109,6			
	14.5	2105-0204-0902	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014	т	0,52	407296				211793,92			
3	15	Е11-280115-0603	**Переезды шириной 10 м и более. Разборка**	переезд	4	207366,15	44664,15	829465	178656	0	613989	1558930	
						162702	13731,54	650808	54926		115476		
4	16	С124-010101-0102	**Рельсы железнодорожные нетермоупрочненные Р65-Н- К(Э)76Ф-25 (12,5) СТ РК ГОСТ Р 51685-2005**	м	120	30198		3623760		3623760		3913661	
											289901		
5	17	С121-040701-0103	**Шпалы железобетонные для железных дорог колен 1520 мм из бетона В40 СТ РК 1447-2005**	шт.	192	9198		1766016		1766016		1907297	Казахстан
											141281		
6	18	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты под светофоры. Устройство**	м3	2,97	21483,17	1241,96	63805	3689	45785	14233	84281	
						4825,52	440,72	14332	1309		6243		
	18.1	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	3,0294	13636				41308,9			Казахстан 100%
7	19	Ц13-200101-0216 Изм. и доп. вып. 16	**Светофор на металлической мачте без трансформаторного ящика с тремя головками. Монтаж оборудования**	шт.	3	64311,71	1849,12	192935	5548	13011	107641	324622	
						58125,6	694,5	174377	2084		24046		
8	20	Е11-340203-0201	**Опоры железобетонные одинарные высотой до 6,5 м. Установка средствами малой механизации**	опора	10	4574,82	904,12	45748	9041	109	30030	81840	
						3659,76	291,6	36598	2916		6062		
	20.1	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,1	580				58			
	20.2	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,1	458				45,8			
9	21	С121-049999-9920	**Опоры железобетонные СТ РК 937-92**	шт.	10	35714		357140		357140		385711	
											28571		
10	22	Е11-070501-0101 Изм. и доп. вып. 19	**Бетонные блоки ограждения массой до 0,5 т. Монтаж**	шт. сборных конструкций	25	1723,87	1274,91	43097	31872	0	22482	70825	
						448,96	313,14	11224	7828		5246		
11	23	Е12-180101-1204	**Разборка покрытий асфальтобетонных вокруг люков**	м3 конструкции	4,5762	4664,88	1782,4	21347	8156	0	11824	35825	
						2882,48	706,29	13191	3232		2654		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	24	Е11-231201-0101 #К=0,6#К-0,6 ЭСН РК 8.04-01-2015	**Люки. Демонтаж**	шт.	29	1112,86 999,71	113,15 54,43	32273 28992	3281 1578	0	30264 5003	67540	
	24.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3		16858							Казахстан 100%
	24.2	2303-0101-9902	Люки чугунные	комплект									
13	25	С341-040104-0601	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	10,237	738		7555			604	8159	
14	26	С341-020102-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т*км	153,555	40		6142			491	6633	
15	27	Е11-230601-0101 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 0,7 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	0,22	69102,43 35159,31	26592,55 10146,86	15203 7735	5850 2232	1617	9868 2006	27077	
	27.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0594	15174				901,34			Казахстан 100%
	27.2	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0425	16858				715,79			Казахстан 100%
16	28	С121-040301-0201	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	11	2004		22044		22044	1764	23808	Казахстан
17	29	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	**Омоноличивание бетоном**	м3	1,8734	24335,64 4187,96	9 0	45590 7846	17 0	37728	7375 4237	57202	
	29.1	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,9109	17535				33507,07			Казахстан 100%
18	30	Е12-180101-1503 Изм. и доп. вып. 14	**Восстановление покрытия из ЩМА-20**	м2	20,8046	5183,04 1844,98	379,03 134,91	107831 38384	7886 2807	61561	29657 10999	148487	
	30.1	2102-0504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	3,4536	17235				59522,17			Казахстан 100%
	30.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0166	122521				2039,2			Казахстан 100%
19	31	Е11-231201-0101	**Установка люков**	шт.	29	2036,77 1666,19	235,72 113,4	59066 48319	6836 3289	3911	51092 8813	118971	
	31.1	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,232	16858				3911,06			Казахстан 100%
20	32	С123-030101-0304	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	комплект	29	19640		569560		569560	45565	615125	Казахстан
			Итого по разделу: 13. Монтажные работы									18687288	
			Раздел: 14. Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00), переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00-ПК19+22)									»	
21	40	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,08	128404,25 0	2207,62 1123,02	138677 0	2384 1212	136293	1310 11198	151185	
	40.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,1124	122521				136292,36			Казахстан 100%
22	41	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытии дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из ЩМА-20 толщиной 3 см (3+3=6см). Устройство**	м2 покрытия	1 346,75	292,67 204,36	3,6 1,27	394147 275215	4849 1711	114084	299079 55458	748684	
	41.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,7338	2240				15083,6			Казахстан 100%
	41.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,8081	122521				99003,09			Казахстан 100%
23	42	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=6	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из ЩМА-20. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1 346,75	131,7 131,7	0 0	177364 177364	0 0	0	191553 29513	398430	
24	55	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,543848	128404,25 0	2207,62 1123,02	69832 0	1201 611	68632	660 5639	76131	
	55.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,5602	122521				68631,78			Казахстан 100%
25	56	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+3=6см). Устройство**	м2 покрытия	679,81	1332,11 204,36	3,6 1,27	905578 138923	2447 863	764208	150969 84524	1141071	
	56.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,3991	2240				7613,87			Казахстан 100%
	56.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	48,5384	14558				706622,52			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	56.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,4079	122521				49974,6			Казахстан 100%
26	57	**Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=6**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	679,81	836,31 131,7	0 0	568531 89530	0 0	479001	96692 53218	718441	
	57.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	32,9028	14558				478999,02			Казахстан 100%
27	58	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	м3	1,4	18445,63 1210,32	1473,94 329,84	25824 1694	2064 462	22066	1962 2223	30009	
	58.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,428	15174				21668,47			Казахстан 100%
28	59	**Е11-060101-0118 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство лестниц**	м3	2,5	25726,77 5165,52	2590,8 562,68	64317 12914	6477 1407	44926	13032 6188	83537	
	59.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,5375	15174				38504,03			Казахстан 100%
29	60	**Е11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,4	16338,53 1409,67	1364,05 293,71	6535 564	545 117	5426	620 572	7727	
	60.1	2102-0101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,408	11600				4732,8			Казахстан 100%
30	61	**Е11-010205-0402**	**Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под стойки автопавильонов)**	м3	7,35	2923,76 2923,76	0 0	21490 21490	0 0	0	15473 2957	39920	
31	62	**Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Устройство бетонных фундаментов под стойки автопавильонов**	м3	7,35	22140,88 4825,52	1241,96 440,72	162735 35468	9128 3239	118139	35223 15837	213795	
	62.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	7,497	15174				113759,48			Казахстан 100%
32	63	**У86-010501-0102 0**	**Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 02**	комплект	7	1065455,9 62474,9	2285 492,5	7458191 437324	15996 3448	7004872	287427 614831	8360449	
33	78	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	24,45	128404,25 0	2207,62 1123,02	3139484 0	53977 27458	3085508	29655 253531	3422669	
	78.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	25,1835	122521				3085507,6			Казахстан 100%
34	79	**Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**	м2 покрытия	29 563,78	179,98 26,37	152,5 33,98	5320875 779582	4508477 1004577	32816	1926892 579821	7827588	
	79.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,2956	104550				30908,93			Казахстан 100%
35	81	**Е11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	4853,88	1,37 0	1,37 0,53	6650 0	6650 2573	0	1852 680	9182	
36	82	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1456,164	94,46 0	94,46 35,76	137549 0	137549 52072	0	37492 14003	189044	
37	83	**Е11-010201-0107 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	1456,164	63,11 0	63,11 18,57	91899 0	91899 27041	0	19469 8909	120277	
38	84	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	1456,164	99,89 10,66	86,33 19,76	145457 15523	125711 28774	4223	31894 14188	191539	
	84.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	145,6164	29				4222,88			Казахстан 100%
39	85	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1456,164	3161,32 158,98	1335,68 291,64	4603395 231495	1944969 424676	2426930	708664 424965	5737024	
	85.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1776,5201	1359				2414290,79			Казахстан 100%
	85.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	101,9315	124				12639,5			Казахстан 100%
40	86	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,927648	128404,25 0	2207,62 1123,02	247518 0	4256 2165	243263	2338 19988	269844	
	86.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	1,9855	122521				243262,68			Казахстан 100%
41	87	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2409,56	1383,91 50,08	155,53 37,23	3334620 120677	375723 89708	2838221	227215 284947	3846782	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	87.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	228,6672	12384				2831815,15			Казахстан 100%
	87.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0149	216144				3229,03			Казахстан 100%
	87.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,026	122521				3188,39			Казахстан 100%
42	88	Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2409,56	585,86 0,55	0,1 0	1411670 1330	241 0	1410099	1436 113048	1526154	
	88.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	113,7312	12384				1408447,58			Казахстан 100%
	88.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0135	122521				1653,24			Казахстан 100%
43	89	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,883104	128404,25 0	2207,62 1123,02	498607 0	8573 4361	490035	4710 40265	543582	
	89.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	3,9996	122521				490034,64			Казахстан 100%
44	90	Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"	м2 покрытия	4853,88	179,98 26,37	152,5 33,98	873599 127994	740217 164935	5388	316364 95197	1285160	
	90.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,0485	104550				5074,73			Казахстан 100%
45	91	С121-020504-0103	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002	т	728,082	17235		12548493		12548493	1003879	13552372	Казахстан
46	92	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	318,78	1503,34 158,98	1335,68 291,64	479233 50678	425788 92969	2767	155139 50750	685122	
	92.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	22,3146	124				2767,01			Казахстан 100%
47	93	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	388,9116	1359		528531		528531	42282	570813	Казахстан
			Итого по разделу: 14. Улица Сыпатай батыра(ПК0+00-ПК5+00), переходящая в Мамбет батыра(ПК5+00-ПК19+22)									51746532	
			Раздел: 16. Мамбет батыра 2-ой квартал (ПК0+00-ПК15+19)										
48	135	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,088	128404,25 0	2207,62 1123,02	11300 0	195 99	11106	107 913	12319	
	135.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0906	122521				11105,3			Казахстан 100%
49	136	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+3=6см). Устройство	м2 покрытия	110	1332,11 204,36	3,6 1,27	146532 22479	396 140	123657	24428 13677	184637	
	136.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,55	2240				1232			Казахстан 100%
	136.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	7,854	14558				114338,53			Казахстан 100%
	136.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,066	122521				8086,39			Казахстан 100%
50	137	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	110	836,31 131,7	0 0	91994 14487	0 0	77507	15646 8611	116251	
	137.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	5,324	14558				77506,79			Казахстан 100%
51	138	Е11-010205-0402	Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под стойки автопавильонов)	м3	4,2	2923,76 2923,76	0 0	12280 12280	0 0	0	8841 1690	22811	
52	139	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов под стойки автопавильонов	м3	4,2	22140,88 4825,52	1241,96 440,72	92992 20267	5216 1851	67508	20128 9050	122170	
	139.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4,284	15174				65005,42			Казахстан 100%
53	140	У86-010501-0102 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 02	комплект	4	1065455,9 62474,9	2285 492,5	4261824 249900	9140 1970	4002784	164244 351332	4777400	
			Итого по разделу: 16. Мамбет батыра 2-ой квартал (ПК0+00-ПК15+19)									5235587	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 17. Тротуары										
54	167	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		111,78	1856,01	0	207465	0	0	149374	385386	
				м3 грунта		1856,01	0	207465	0		28547		
55	168	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		111,78	596,07	0	66628	0	0	47973	123769	
				м3 грунта		596,07	0	66628	0		9168		
56	169	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		2934,225	40		117369				126759	
				т·км							9390		
57	170	Е11-300101-0101	Устройство подготовки из ПГС		16,767	4449,88	283,81	74611	4758	31673	33910	117203	
				м3 подушки		2277,06	130,57	38179	2189		8682		
	170.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,3061	1359				31673,03			Казахстан 100%
58	171	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные(поребрики). Установка при других видах покрытий		1863	1667,46	1,35	3106470	2515	1511321	1721352	5214048	
				м бортового камня		854,88	0,65	1592633	1211		386226		
	171.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	94,5286	15174				1434377,28			Казахстан 100%
59	172	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91(БР100х20х8)		29,808	41194		1227911		1227911		1326144	Казахстан
				м3							98233		
			Итого по разделу: 17. Тротуары									7293309	
			Раздел: 18. Мамбет батыра 3-ий квартал (ПК0+00-ПК21+44)-861 м										
60	173	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта вручную)		135,03	1856,01	0	250616	0	0	180444	465545	
				м3 грунта		1856,01	0	250616	0		34485		
61	174	Е11-010205-1302	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2		135,03	596,07	0	80487	0	0	57951	149513	
				м3 грунта		596,07	0	80487	0		11075		
62	175	С341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		3 544,54	40		141781				153124	
				т·км							11343		
63	176	Е11-300101-0101	Устройство подготовки из ПГС		67,52	4449,88	283,81	300456	19163	127546	136553	471969	
				м3 подушки		2277,06	130,57	153746	8817		34961		
	176.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	93,8528	1359				127545,96			Казахстан 100%
64	177	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		1 286,00	1792,8	1,35	2305535	1736	1204429	1188223	3773258	
				м бортового камня		854,88	0,65	1099369	836		279500		
	177.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	75,874	15174				1151312,08			Казахстан 100%
65	179	Е11-270301-0104 Изм. и доп. вып. 8	Основания гравийные. Исправление профиля без добавления нового материала		592,66	156,48	120,48	92736	71403	0	42990	146584	
				м2 площади основания		36	31,17	21333	18473		10858		
	179.1	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	8,8899								
66	180	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,474128	128404,25	2207,62	60880	1046	59833	575	66371	
				т		0	1123,02	0	532		4916		
	180.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,4884	122521				59833,36			Казахстан 100%
67	181	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из ЩМА-20 толщиной 3 см (3+3=6см). Устройство		592,66	292,67	3,6	173451	2134	50204	131615	329471	
				м2 покрытия		204,36	1,27	121113	753		24405		
	181.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	2,9633	2240				6637,79			Казахстан 100%
	181.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,3556	122521				43567,98			Казахстан 100%
68	182	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из ЩМА-20. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		592,66	131,7	0	78052	0	0	84296	175336	
				м2 покрытия		131,7	0	78052	0		12988		
69	190	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2		160	153,48	0	24557	0	0	17681	45617	
				м2 спланированной площади		153,48	0	24557	0		3379		
70	191	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		48	187,87	93,48	9018	4487	0	4732	14850	
				м3 уплотненного грунта		94,39	42,52	4531	2041		1100		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
71	192	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	48	99,89	86,33	4795	4143	139	1051	6314	
						10,66	19,76	512	948		468		
	192.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	4,8	29				139,2			Казахстан 100%
72	193	E11-270701-0201	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	160	713,48	179,39	114157	28702	37835	60314	188429	
						297,62	51,42	47619	8227		13958		
	193.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,84	1359				37834,56			Казахстан 100%
	193.2	2113-0703-1406	Вода с открытых источников	м3	3,2								
73	194	E11-270701-0202 К=18	Основания под тротуары из ГПС. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 /добавить 18 см/	м2 покрытия	160	145,05	5,64	23207	902	3261	20847	47578	
						119,03	1,62	19044	259		3524		
	194.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,4	1359				3261,6			Казахстан 100%
74	195	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,128	128404,25	2207,62	16436	283	16153	155	17918	
						0	1123,02	0	144		1327		
	195.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1318	122521				16153,17			Казахстан 100%
75	196	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (3+3=6см). Устройство	м2 покрытия	160	1332,11	3,6	213137	576	179864	35532	268563	
						204,36	1,27	32697	203		19894		
	196.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,8	2240				1792			Казахстан 100%
	196.2	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	11,424	14558				166310,59			Казахстан 100%
	196.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,096	122521				11762,02			Казахстан 100%
76	197	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=6	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	160	836,31	0	133809	0	112738	22757	169091	
						131,7	0	21072	0		12525		
	197.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	7,744	14558				112737,15			Казахстан 100%
77	198	E11-010205-0402	Копание ям глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (под стойки автопавильонов)	м3	3,15	2923,76	0	9210	0	0	6631	17108	
						2923,76	0	9210	0		1267		
78	199	E11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов под стойки автопавильонов	м3	3,15	22140,88	1241,96	69744	3912	50631	15096	91627	
						4825,52	440,72	15200	1388		6787		
	199.1	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	3,213	15174				48754,06			Казахстан 100%
79	200	У86-010501-0102 0	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 02	комплект	3	1065455,9	2285	3196368	6856	3002088	123183	3583050	
						62474,9	492,5	187425	1478		263499		
80	201	E12-180101-1210	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 70 мм	м2 покрытия	9288,43	399,62	378,95	3711801	3519851	0	876924	4955823	
						20,67	110,46	191950	1026000		367098		
81	202	C341-020102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1560,45624	170		265278				286500	
											21222		
82	203	E11-270301-0103	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	9288,43	362,97	160,74	3371375	1493022	1544016	772877	4475792	
						36	41,05	334337	381290		331540		
	203.1	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1133,1885	1359				1540003,12			Казахстан 100%
	203.2	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	139,3264	29				4040,47			Казахстан 100%
83	204	E11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1483,937	253,46	243,09	376118	360730	148	81542	494273	
						10,27	66,05	15239	98014		36613		
	204.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0594	2395				142,16			Казахстан 100%
84	205	C341-020102-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	38953,34625	40		1558134				1682785	
											124651		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
85	206	**Е11-010104-0702**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**		6451,9	1,37	1,37	8839	8840	0	2462	12205	
			м2 спланированной поверхности за проход бульдозера			0	0,53	0	3420		904		
86	207	**Е11-010201-0601**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**		1483,937	99,89	86,33	148231	128109	4303	32502	195192	
			м3 уплотненного грунта			10,66	19,76	15820	29323		14459		
	207.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	148,3937	29				4303,42			Казахстан 100%
87	208	**Е11-010201-0101**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т существующего основания. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		1483,937	94,46	94,46	140173	140173	0	38207	192650	
			м3 уплотненного грунта			0	35,76	0	53066		14270		
88	209	**Е11-010201-0107 К=7**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**		1483,937	63,11	63,11	93651	93652	0	19841	122571	
			м3 уплотненного грунта			0	18,57	0	27557		9079		
89	210	**Е11-270403-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		6451,9	868,47	307,36	5603256	1983056	3376537	872442	6993754	
			м2 основания			37,77	87,44	243662	564154		518056		
	210.1	2101-0201-0704	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1219,4091	2514				3065594,48			Казахстан 100%
	210.2	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	193,557	124				24001,07			Казахстан 100%
90	211	**Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 8 см. Устройство**		6451,9	368,14	179,98	2375202	1161213	890491	684750	3304748	
			м2 основания или покрытия			50,14	48,13	323498	310530		244796		
	211.1	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	67,745	29				1964,6			Казахстан 100%
91	212	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		12,592264	128404,25	2207,62	1616900	27799	1589101	15273	1762747	
				т		0	1123,02	0	14141		130574		
	212.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	12,97	122521				1589101,28			Казахстан 100%
92	213	**Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		15740,33	1383,91	155,93	21783239	2454389	18540535	1484274	25294834	
				м2 покрытия		50,08	37,23	788315	586012		1861401		
	213.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	1493,7573	12384				18498690,61			Казахстан 100%
	213.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0976	216144				21093,5			Казахстан 100%
	213.3	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,17	122521				20828,03			Казахстан 100%
93	214	**Е11-270602-0406 Изм. и доп. вып. 14К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**		15740,33	585,86	0,1	9221661	1574	9211399	9384	9969529	
				м2 покрытия		0,55	0	8689	0		738484		
	214.1	2102-0501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	742,9436	12384				9200613,25			Казахстан 100%
	214.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0881	122521				10799,72			Казахстан 100%
94	215	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**		12,592264	128404,25	2207,62	1616900	27799	1589101	15273	1762747	
				т		0	1123,02	0	14141		130574		
	215.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	12,97	122521				1589101,28			Казахстан 100%
95	216	**Е11-270602-1301 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE"**		15740,33	179,98	152,5	2832937	2400400	17472	1025915	4167560	
				м2 покрытия		26,37	33,98	415065	534856		308708		
	216.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,1574	104550				16456,52			Казахстан 100%
96	217	**С121-020504-0103**	**Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные горячие ЩМА-20 ГОСТ 31015-2002**		42,1035097	17235		725654		725654		783706	Казахстан
				т							58052		
97	218	**Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		110,52	1503,34	1335,68	166149	147619	959	53786	237530	
			м3 материала основания в плотном теле			158,98	291,64	17570	32232		17595		
	218.1	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	7,7364	124				959,31			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 18. Мамбет батыра 3-ий квартал (ПК0+00-ПК21+44)-861 м									76876262	
			Раздел: 22. Мост пешеходный на ПК 13+50										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	280	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
				м3 грунта	64,36	190,09	180,82	12234	11638	0	2500	15913	
						9,27	44,68	597	2876		1179		
99	281	С341-020102-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**										
				т·км	1689,45	40		67578			5406	72984	
100	282	Е11-010205-0202	**Доработка вручную**										
				м3 грунта	1,9305	2808,12	0	5421	0	0	3903	10070	
						2808,12	0	5421	0		746		
101	283	Е11-300101-0101	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**										
				м3 подушки	3,65	6024,75	283,81	21990	1036	12643	7382	31722	
						2277,06	130,57	8311	477		2350		
	283.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	5,0735	2492				12643,16			Казахстан 100%
102	284	Е11-300101-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Подушки бетонные под фундаменты. Устройство при подводном бетонировании**										
				м3 бетона	2,14	44158,79	4726,19	94500	10114	76032	9176	111970	
						3903,5	1201,19	8353	2571		8294		
	284.1	2102-0103-0100	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	2,3968	15269				36596,74			
	284.2	2106-0805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0246	583483				14359,52			Казахстан 100%
	284.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0599	50374				3018,41			Казахстан 100%
	284.4	2107-0510-1002	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2Х0,4, размер 1200Х400Х172 мм ГОСТ 23477-79	м2	1,0358	16191				16769,99			Казахстан 100%
103	285	Е11-300102-0201 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты монолитные. Устройство**										
				м3 бетона в деле	19,34	32281,21	4311,32	624319	83381	470952	75135	755410	
						3618,71	1006,21	69986	19460		55956		
	285.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2205	56072				12362,53			Казахстан 100%
	285.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,265	50374				13346,99			Казахстан 100%
	285.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,9128	10612				9687,14			Казахстан 100%
	285.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1876	57137				10718,79			Казахстан 100%
	285.5	2102-0101-3202	Бетон тяжелый класса В30, F150, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	19,7268	21210				418405,43			Казахстан 100%
	285.6	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	19,7268	326				6430,94			Казахстан 100%
104	286	Е11-300102-0301	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**										
				т арматуры	4,03251	65458,2	0	263961	0	1355	220589	523314	
						65122,2	0	262606	0		38764		
	286.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	12,0975	112				1354,92			Казахстан 100%
105	287	С121-050309-0302	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**										
				т	4,03251	266090		1073011		1073011		1158852	
											85841		
106	288	Е11-010104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
				м3 грунта	25,08	43,33	43,33	1087	1086	0	282	1478	
						0	15,61	0	391		109		
107	289	С121-010201-0603	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**										
				м3	30,5976	2620		80166		80166		86579	Казахстан
											6413		
108	290	Е11-300107-0101	**Части опорные тангенциальные стальные. Установка**										
				опорная часть	13	19741,15	8061,62	256635	104801	4616	144392	433109	
						11324,44	1898,3	147218	24678		32082		
	290.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,26	17434				4532,84			Казахстан 100%
109	291	С121-060801-0401	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**										
				т	2,12	497833		1055406		1055406		1139838	Казахстан
											84432		
110	292	Е11-300109-0204 Изм. и доп. вып. 16	**Строения пролетные балочные железобетонные длиной до 12 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**										
				балка пролетного строения	6	81376,2	29762,06	488257	178572	194017	133455	671449	
						19278,01	7201,2	115668	43207		49737		
	292.1	2106-0805-0102	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,18	583483				105026,94			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	292.2	2107-0201-0302	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,14	25036				28541,04			Казахстан 100%
	292.3	2107-0203-0304	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,2	50374				60448,8			Казахстан 100%
111	293	С121-040501-0302	**Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-18 из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 25912-2015**	шт.	6	**200510**		**1203060**		**1203060**	**96245**	1299305	Казахстан
112	294	**Е11-300104-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Плита накладная из монолитного железобетона. Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	4,34	**31211,05** **7839,96**	**4127,26** **1554,39**	**135456** **34025**	**17912** **6746**	**83518**	**34248** **13576**	**183280**	
	294.1	2102-0103-0100	Бетон гидротехнический ГОСТ 7473-2010	м3	4,5136	15269				68918,16			
	294.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0391	50374				1967,61			Казахстан 100%
	294.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,2895	10612				3071,94			Казахстан 100%
	294.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,1259	57137				7191,26			Казахстан 100%
113	295	**С121-020101-1202**	**Бетон тяжелый класса В30, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	4,4268	**20823**		**92179**		**92179**	**7374**	99553	
114	296	**Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,08904	**22436,7** **20462,57**	1686,13 463	**1998** **1822**	**150** **41**	**26**	**1696** **295**	**3989**	
	296.1	2105-0307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2671	96				25,64			Казахстан 100%
115	297	С121-050301-3501	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,08904	**239950**		**21365**		**21365**	**1709**	23074	Казахстан
116	298	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,024	**927572,44** **271190,7**	1631,74 687,45	**22262** **6509**	39 16	15714	**5938** **2256**	30456	
	298.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,024	654750				15714			Казахстан 100%
117	299	**Е11-300504-0102 Изм. и доп. вып. 18**	**Гидроизоляция оклеечная опор мостов и труб. Устройство в 2 слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	12	**4761,86** **1313,36**	254,59 81,69	57142 15760	3055 980	38327	14062 **5696**	76900	
	299.1	2113-0104-1102	Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35	т	0,0816	124841				10187,03			
	299.2	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	2,808	6931				19462,25			Казахстан 100%
	299.3	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	9,24	575				5313			
118	300	**Е11-300508-0101 Изм. и доп. вып. 18**	**Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления. Устройство**	м шва	1,24	**5849,42** **3160,72**	474,69 104,3	**7253** **3919**	**588** **129**	**2745**	**3401** **852**	**11506**	
119	301	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	**0,16716**	**128404,25** **0**	**2207,62** **1123,02**	**21464** **0**	**369** **188**	**21095**	**203** **1733**	**23400**	
	301.1	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,1722	122521				21095,03			Казахстан 100%
120	302	Е11-270602-0302	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**208,95**	**1697,72** **50,08**	156,21 37,35	**354739** **10465**	**32640** **7804**	**311634**	**19731** **29958**	**404428**	
	302.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	21,3129	14558				310273,2			Казахстан 100%
	302.2	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0013	216144				280,01			Казахстан 100%
	302.3	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0313	25036				784,69			Казахстан 100%
	302.4	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0024	122521				296,97			Казахстан 100%
121	303	**Е11-270602-0402 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	208,95	746,75 0,55	0,1 0	156034 115	21 0	155898	125 **12493**	168652	
	303.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	10,6982	14558				155744,98			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	303.2	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0013	122521				153,6			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 22. Мост пешеходный на ПК 13+50									7337231	
			ИТОГО:					135133444	23701532	94917313	19514645	167176209	
								14350760	5993708		12362204		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		3 343 524,17				170 519 732,76	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									179 054 484,11	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,0500514									170 101 759,91	
			Итого, с учетом ценовой скидки										
			НДС			12 %		20 412 211,19				190 513 971,10	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Акционерное общество "Мангистауский комбинат дорожно-строительных материалов",
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Президент Сабазов Б. М.

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Принял: (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Г. Алтаев

(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "ТАРАЗ-ТЕХНОПРОЕКТ"
Лим К. А. KZ51VJE00059225; KZ78 VJE00059224; KZ94VJE00059227 от 09.11.2020
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "НУР-АСАД"
Ардашева В.В.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)