Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» 12 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «Кыран», г. Кызылорда, ул. Сыздыкова, 62*.
(наименование организации, юридический адрес)

в лице *Генерального директора Сыздыкова Жайсана Нурдильдаевича*.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда от существующего моста по ул. Муратбаева до автотрассы «Западная Европа - Западный Китай»*.
(наименование, местонахождение объекта)

заказчиком которого является *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области»*.
Начальник отдела автомобильных дорог, Куанышбаев Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией).

2. Субподрядные организации: *отсутствуют*.
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) :
ТОО «Сыр Жоба».
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) *ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области» начальник отдела автомобильных дорог, Кызылординской области, город Кызылорда. № 01-4/109 от 30.06.2017 г*.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект, дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Ед. изм.	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	4934		
2	Ширина проезжей части	м	2x7-2x7,5		
3	Ширина тротуаров	м	2x3		
4	Ширина второстепенных дорог	м	6		
5	Ширина разделительной полосы	м	2		
6	Ширина обочины	м	2-2,5		
7	Уклон откоса	м	1:4		

8	Высота насыпи	м	1-2,5		
9	Количество полос		4		
10	Элементы освещения		75	тротуарные	
11	Дорожное покрытие			асфальтобетонное	
12	Электроосвещение		338	уличное	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту *«Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда от существующего моста по ул. Муратбаева до автотрассы «Западная Европа - Западный Китай»* характеризуются следующими данными:

5.1. Земляное полотно.

Положение автомобильной дороги – прямолинейное. Земляное полотно проходит в основном в насыпи средней высотой до 2 м, ширина по верху – от 16,0 м до 17,5 м с заложением откосов 1:4.

5.2. Водоотвод.

Водоотвод с проезжей части предусматривается поверхностный с учетом продольных и поперечных уклонов. При устройстве бортовых камней предусмотрены разрывы длиной до 0,1 м для слива воды с проезжей части с учетом продольных и поперечных уклонов.

5.3. Искусственные сооружения.

Проектом непредусмотрены искусственные сооружения.

5.4. Дорожная одежда.

По результатам расчета в рабочем проекте приняты следующие конструкции дорожных одежд.

- По основной проезжей части, на остановках общественного транспорта, на пересечениях и примыканиях.
  - верхний слой покрытия из горячего ШМА-15, Н=5 см.
  - нижний слой покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, Н=7 см.
  - верхний слой основания из черного щебня, Н=10 см.
  - средний слой основания из щебня смесь С6, Н=18 см.
  - прослойка из нетканного геотекстиля.
  - нижний слой основания из ГПС, Н=20 см.
  - защитное дренирующая прослойка из нетканного геотекстиля.
- На второстепенных проездах и стоянках для автомашин:
  - верхний слой покрытия из горячего плотной мелкозернистой смеси, Н=5 см.
  - верхний слой основания из черного щебня, Н=8 см.
  - средний слой основания из щебня смесь С6, Н=18 см.
  - нижний слой основания из ГПС, Н=26 см.
- На велодорожках:
  - слой покрытия покрытия из горячего плотной мелкозернистой смеси, Н=5 см.
  - нижний слой основания из ГПС, Н=15 см.
- На тротуарах:
  - слой покрытия покрытия из горячего плотной мелкозернистой смеси, Н=5 см.
  - нижний слой основания из ГПС, Н=15 см.

5.5. Обочины.

Обочины укрепляются щебеночно-песчаной смесью на толщину Н=12 см.

5.6. Остановочные площадки.

Проектом предусмотрено устройство остановочных площадок с павильонами.

5.7. Обустройство дороги, организация и безопасность движения.

Для безопасности движения и ориентирования водителей в пути предусмотрена установка дорожных знаков по типоразмеру 2 и дорожная разметка (краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию).

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве
проектом не предусмотрено.
(согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования)

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом *выполнены*;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки;
начало работ *05.12.2017 г*.
(месяц, год)
окончание работ *23.12.2020 г*.
(месяц, год)
при продолжительности строительства *12 месяцев*.
по норме или по проекту организации строительства *12 месяцев*.
фактически месяц *12 месяцев*.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации
проектом не предусмотрены.
(холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
отсутствуют.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии,, подпись руководителя, дата))

«___» _____2020 года М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: *«Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в левобережной части реки Сырдарья в г. Кызылорда от существующего моста по ул. Муратбаева до автотрассы «Западная Европа - Западный Китай»*.
(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

Генеральный директор ТОО «Кыран» - Сыздыков Жайсан Нурдилдаевич

«___» _____2020 года М.П.