Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"** **Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, Б.Майлина, 14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140007079**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**001040002266**
Договор (контракт)	№ 14 от 27.05.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
184	**25.09.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области			раб	1	53 853 927,82	53 853 927,82
				Итого	1	x	53 853 927,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Койшыгулов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№14	27.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"	78 853 927,82	48 083 864,12							5 770 063,70	53 853 927,82

Подрядчик (Сдал):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахзиянов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик (Принял):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140002078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №34 от 04.05.2020 г.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка: **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

№	Наименование	Сумма
5	ЛСО общестр.работы	546 443,00
6	Насос ст-я 1 под. Общестр.работы	5 235 150,00
7	Насос ст-я 1 под. ОВ	86 265,00
8	Насос ст-я 1 под. Силовое оборудование	11 366 869,00
9	Аппаратная общестр.работы	3 125 679,00
10	Аппаратная ОВ	50 545,00
11	Аппаратная Электрика	356 064,00
12	Водозабор. НС1Под.	4 990 384,00
13	Наруж.сети электроснабж	20 376 000,82
14	Напорный водовод	520 408,00
15	НВК внутриплощад.сети	556 298,00
16	Благоустройство и озеленение	694 616,00
17	Ограждение площадки ЛОС	1 308 355,00
18	Ограждение площадки водозабора	4 640 851,00
		53 853 927,82

Составил **Зейноллин М.О.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Алюминстрой"**

Стройка: **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**

РЕЕСТР

Акт о приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2020 года.

№	Наименование	Сумма
5	ЛСО общестр.работы	546 443,00
6	Насос ст-я 1 под. Общестр.работы	5 235 150,00
7	Насос ст-я 1 под. ОВ	86 265,00
8	Насос ст-я 1 под. Силовое оборудование	11 366 869,00
9	Аппаратная общестр.работы	3 125 679,00
10	Аппаратная ОВ	50 545,00
11	Аппаратная Электрика	356 064,00
12	Водозабор. НС1Под.	4 990 384,00
13	Наруж.сети электроснабж	20 376 000,82
14	Напорный водовод	520 408,00
15	НВК внутриплощад.сети	556 298,00
16	Благоустройство и озеленение	694 616,00
17	Ограждение площадки ЛОС	1 308 355,00
18	Ограждение площадки водозабора	4 640 851,00
		53 853 927,82

Составил

Зейноллин М.О.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
Костанайская область, Амангельдинский район, с.Амангельды, Б.Майлина, 14 — **050140007079**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алюминстрой",110300, Республика Казахстан, Костанайская область, Аркалык г., Ш Жанибека, дом № 72** — **001040002266**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 14 от 27.05.2020 г.

Номер документа	Дата составления
184	25.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической	Дата выполнения работ (оказания	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых,	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области			раб	1	53 853 927,82	53 853 927,82
				Итого	1	x	53 853 927,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Муканов А К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Койшыгулов Н.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.09.2020

М.П.

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"

Подрядчик: ТОО "Алюминстрой"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан

от 19.09.2018 г. №656

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№14	27.05.2020 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по строительству "Водоснабжение села Кабырга Амангельдинского района Костанайской области"	78 853 927,82	48 083 864,12							5 770 063,70	53 853 927,82

Подрядчик (Сдал):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№ KZ53VJE00050071; № KZ96VJE00050073; № KZ80VJE00050070

Заказчик (Принял):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №34 от 04.05.2020 г.

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **ЛСО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №5
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1

Общестроительные работы и оборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25,317		151,05 7,71	143,34 34,16	3824 195	3629 865	--	763 367	4954
2	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,783		1851,70 1851,70	-- --	1450 1450	-- --	--	1044 200	2693
3	3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	7,12		34,30 --	34,30 11,94	244 --	244 85	--	61 24	330
4	4	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3грунта	1,78		732,78 732,78	-- --	1304 1304	-- --	--	939 179	2423
5	5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/разравнивание лишнего грунта**	м3грунта	17,2		732,78	--	12604	--	--	9075	23413

			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		732,78	--	12604	--		1734		
			Стоимость общестроительных работ					19426	3873	--	11882	3813	
			Всего заработная плата	Тенге				15553	950	--	2504		
			Накладные расходы	Тенге				19426					
			Сметная прибыль	Тенге					16503				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11882					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				2505					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				33813					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									19
			Нормативная трудоемкость	Тенге					16503				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				33813					
				Тенге									19
									16503				
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты под ЛОС										
6	6	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	1,8	5536,02	1685,32	9965	3034	5476	2506	13468	
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	1455	1239		998		
7	7	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/крыльцо**	**м3**	0,22	18690,95	1084,07	4112	238	3616	280	4743	
			НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	258	49		351		
8	8	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство/основание и колодец**	**м3**	3,42	19282,55	1084,07	65946	3708	58230	4346	75916	
			НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	4008	768		5623		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				80023	6980	67322	7132	94127	
			Стоимость общестроительных работ					5720	2057	--	6972		
			Материалы	Тенге				80023					
			Всего заработная плата	Тенге				67323					
			Накладные расходы	Тенге					7777				
			Сметная прибыль	Тенге				7131					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6972					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				94127					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									8
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7777				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				94127					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									8
				Тенге					7777				
			РАЗДЕЛ 3. ТХ										
9	9	**Е11-250130-0102 1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	**т блок-боксов**	7	29649,20	15445,70	207544	108120	12694	106344	338999	
			НР - 91%; СП - 8%			12390,00	4304,46	86730	30131		25111		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				207544	108120	12694	106344	338999	
			Стоимость общестроительных работ					86730	30131	--	25111		
			Материалы	Тенге				207544					
			Всего заработная плата	Тенге				12695					
			Накладные расходы	Тенге					116861				
			Сметная прибыль	Тенге				106344					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25111					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				338999					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									92
				Тенге					116861				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				338999			
			Нормативная трудоемкость	чел -ч							92
			Сметная заработная плата	Тенге					116861		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							466939
			В ТОМ ЧИСЛЕ								
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				108004			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					118973		
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					33138		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						80016	
			- Накладные расходы	Тенге							125358
			- Сметная прибыль	Тенге							34587
			ИТОГО ПО АКТУ								466939
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-
			прочие (вынос в натуру)								
			Временные		2,90%	13 541					480 480
			Зимние		3,30%	15 856					496 336
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ		0,021581822417	10 077					506 413
			Непредвиденные		2%	9 927					516 340
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=	1,049901						542 106
			НДС		12%	65 053					607 159
			Всего со скидкой	*К=*	*0,90000001392*						*546 443*

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИИН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ94VJE00050075, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция 1-го подъема**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №6
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1

Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			Насыпь										
1	1	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	13,5		8217,15	1670,40	110932	22550	46785	47749	171374
			НР - 94%; СП - 8%				3081,24	681,45	41597	9200		12694	
2	2	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=1,6	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	90		3432,74	228,28	308947	20546	251741	40872	377804
			НР - 94%; СП - 8%				407,33	75,78	36660	6821		27985	
			Устройство колодцев										
3	3	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,94		21395,79	8970,40	105695	44314	14199	63786	183040
			НР - 99%; СП - 8%				9551,08	3491,50	47182	17248		13559	
4	4	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.12а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	2		27394,00	--	54788	--	54788	--	59171
			СП - 8%				--	--	--	--		4383	
5	5	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4		17408,00	--	69632	--	69632	--	75203

			СП - 8%			--	--	--	--		5571	
6	6	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	4	6186,00	--	24744	--	24744	--	26724
						--	--	--	--		1980	
7	7	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	28216,00	--	56432	--	56432	--	60947
						--	--	--	--		4515	
8	8	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	7750,00	--	15500	--	15500	--	16740
						--	--	--	--		1240	
9	9	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	2	2419,00	--	4838	--	4838	--	5225
						--	--	--	--		387	
10	10	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	15028,00	--	15028	--	15028	--	16230
						--	--	--	--		1202	
11	11	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	2	18960,00	--	37920	--	37920	--	40954
						--	--	--	--		3034	
12	12	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	20	595,00	--	11900	--	11900	--	12852
						--	--	--	--		952	
			Монолитный колодец АС-6-13									
13	13	Е11-050201-0201 1105-0201-0201 РСНБ РК 2015	Слой дренирующий. Устройство НР - 99%; СП - 8%	м3 дренирующего слоя	4,274325	6186,31	1221,01	26442	5219	13809	8441	37674
						1734,60	260,19	7414	1112		2791	
14	14	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	8,54865	2432,73	4,29	20797	37	18394	2234	24873
						276,78	1,24	2366	11		1842	
15	15	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	8,54865	2124,69	45,54	18163	389	15992	1726	21480
						208,44	8,67	1782	74		1591	
16	16	Е11-110101-1901 1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	8,54865	2432,73	4,29	20797	37	18394	2234	24873
						276,78	1,24	2366	11		1842	

17	17	Е11-050201-0301 1105-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы. Устройство монолитного днища НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетона	3,7	33994,47	3812,71	125780	14107	93571	21454	159113
						4892,40	964,64	18102	3569		11779	
18	18	Е11-050201-0101 1105-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы опускные монолитные железобетонные площадью до 300 м2. Возведение конструкций стен и ножа в щитовой опалубке НР - 99%, СП - 8%	м3 железобетона	25,73	67048,45	12193,99	1725157	313751	1106300	378499	2271948
						11858,00	3000,99	305106	77216		168292	
19	19	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки стен) СП - 8%	т	0,87136	260657,00	--	227126	--	227126	--	245596
						--	--	--	--		18170	
20	20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04766	226007,00	--	10771	--	10771	--	11633
						--	--	--	--		862	
21	21	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,1008	221704,00	--	22348	--	22348	--	24166
						--	--	--	--		1788	
22	22	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,251	213816,00	--	53668	--	53668	--	57961
						--	--	--	--		4293	
23	23	С121-050309-0302 2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки днища) СП - 8%	т	0,05668	260657,00	--	14774	--	14774	--	15956
						--	--	--	--		1182	
24	24	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 (сетки перекрытия) СП - 8%	т	0,17962	243838,00	--	43798	--	43798	--	47302
						--	--	--	--		3504	
25	25	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,000264	226007,00	--	60	--	60	--	64
						--	--	--	--		5	
26	26	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00992	226007,00	--	2242	--	2242	--	242
						--	--	--	--		179	
27	27	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	0,5	1367,00	--	684	--	684	--	73
						--	--	--	--		55	

28	28	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	22	595,00	--	13090	--	13090	--	14137
						--	--	--	--		1047	
29	29	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка/гильзы в фундаменте/ НР - 91%; СП - 8%	т	0,054174	633099,18	1278,18	34298	69	32995	1149	3$282
						22780,00	525,69	1234	28		2836	
30	30	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,571046	327,65	5,19	515	8	407	70	631
						63,44	0,74	100	1		47	
31	31	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,571046	449,36	3,82	706	6	651	35	800
						31,21	0,74	49	1		59	
32	32	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	0,24	24656,16	1138,42	5917	273	4424	1164	7648
						5081,30	248,01	1220	60		567	
33	33	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (пенетрон) НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	0,7	279,43	20,79	196	15	--	170	395
						258,64	2,48	181	2		29	
34	34	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонныхконструкций ГОСТ 31384-2008 (пенетрон) СП - 8%	кг	1,7	1631,00	--	2773	--	2773	--	2995
						--	--	--	--		222	
35	35	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков герметизирующей нетвердеющей мастикой НР - 118%; СП - 8%	м шва	5	390,59	191,26	1953	956	--	1683	3926
						199,33	85,86	997	429		291	
36	36	С122-050105-0103 2205-0105-0103 РСНБ РК 2015	Смеси сухие гидроизоляционные на цементной основе для ликвидации напорных течей вбетонных, железобетонных и каменных конструкциях,время схватывания - 1 минута ГОСТ 31384-2008 (пенекрит) СП - 8%	кг	7,6	1674,00	--	12722	--	12722	--	13740
						--	--	--	--		1018	
37	37	Е11-100201-0101 1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами/крышка НР - 90%; СП - 8%	м2	0,68	3617,14	121,21	2460	82	2247	149	2817
						192,92	50,07	131	34		209	

38	38	Е11-100102-0501 1110-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасно-плитные. Устройство с заполнением каркаса плитами фибролитовыми в 1 слой	м2 стен (за вычетом проемов)	0,679	2872,65	52,82	1951	36	1225	634	2791
			НР - 90%; СП - 8%			1016,40	21,05	690	14		207	
39	39	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	м3	0,01751	14477,00	--	253	--	253	--	274
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
			Лестница по насыпи АС-14									
40	40	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,1	22262,99	1084,07	24489	1192	22008	1398	27958
			НР - 91%; СП - 8%			1171,80	224,63	1289	247		2071	
41	41	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0339	284774,06	1352,90	9654	46	9176	410	10869
			НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	432	19		805	
42	42	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м 3. Устройство	м3	0,13	26630,39	1716,01	3462	223	2644	584	4369
			НР - 91%; СП - 8%			4573,17	361,89	595	47		324	
43	43	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,46602	70655,12	25885,45	32927	12063	4702	13660	50313
			НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	16162	3635		3727	
44	44	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,46602	573624,00	--	267320	--	267320	--	288706
			СП - 8%			--	--	--	--		21386	
45	45	Е11-130301-1502 1113-0301-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-1126	м2	24,23304	282,58	3,30	6848	80	5592	820	8281
			НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	1176	12		613	
46	46	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С245	т	0,46602	5772,00	--	2690	--	2690	--	2905
			СП - 8%			--	--	--	--		215	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4473469
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				486830				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					436000			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					119790			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2630357		
			- Накладные расходы	Тенге							588921	
			- Сметная прибыль	Тенге							331370	
			ИТОГО ПО АКТУ								4473469	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
			прочие (вынос в натуру)									
			Временные		2,90%		129 731				4 603 200	

			Зимние			3,30%		151 906				4 755 105	
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		96 546				4 851 651	
			Непредвиденные			2%		95 102				4 946 753	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						5 193 601	
			НДС			12%		623 232				5 816 833	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						*5 235 150*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Объекты энергитического хозяйства**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №13
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4-4-1

Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ВЛ-10кВ. Насосные станции 1-го подъема										
			Опора А10-1 - 3шт										
1	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3		14014,41	6873,20	42043	20620	2084	23458	70741
			НР - 80%; СП - 8%				6446,44	3327,60	19339	9983		5240	
2	2	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	6		49096,00	–	294576	–	294576	–	318142
			СП - 8%				–	–	–	–		23566	
3	3	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	6		2853,59	1612,08	17122	9672	–	8865	28065
			НР - 80%; СП - 8%				1241,51	605,34	7449	3632		2079	
4	4	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-и**	м3	0,3		42085,00	–	12626	–	12626	–	13636
			СП - 8%				–	–	–	–		1010	
5	5	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	**Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)**	шт.	3		49414,00	–	148242	–	148242	–	160101
			СП - 8%				–	–	–	–		11859	
6	6	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	**Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ2,5)**	шт.	9		608,00	–	5472	–	5472	–	5910
			СП - 8%				–	–	–	–		438	

7	7	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1) СП - 8%	кг	3,6	186,00	--	670	--	670	--	723
						--	--	--	--		54	
8	8	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5) СП - 8%	т	0,0018	504883,00	--	909	--	909	--	981
						--	--	--	--		73	
9	9	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1) СП - 8%	кг	55,2	515,00	--	28428	--	28428	--	30702
						--	--	--	--		2274	
10	10	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	1487,00	--	8922	--	8922	--	9636
						--	--	--	--		714	
11	11	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604
						--	--	--	--		563	
12	12	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
						--	--	--	--		12	
13	13	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода) СП - 8%	кг	0,3	515,00	--	155	--	155	--	167
						--	--	--	--		12	
14	14	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	661,00	--	3966	--	3966	--	4283
						--	--	--	--		317	
15	15	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	9	143,00	--	1287	--	1287	--	1390
						--	--	--	--		103	
16	16	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	36	4126,00	--	148536	--	148536	--	160419
						--	--	--	--		11883	
17	17	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	727,00	--	13086	--	13086	--	14133
						--	--	--	--		1047	
18	18	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	18	2420,00	--	43560	--	43560	--	47045
						--	--	--	--		3485	
			Опора промежуточная П10-1 (9шт.)									
19	19	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	9	6967,02	2973,57	62703	26762	6253	34111	104560

			НР - 80%, СП - 8%			3298,68	1439,01	29688	12951		7745	
20	20	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024
			СП - 8%			--	--	--	--		3928	
21	21	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ1)	шт.	9	49414,00	--	444726	--	444726	--	480304
			СП - 8%			--	--	--	--		35578	
22	22	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	10,8	186,00	--	2009	--	2009	--	2170
			СП - 8%			--	--	--	--		161	
23	23	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	7	2347,00	--	16429	--	16429	--	17743
			СП - 8%			--	--	--	--		1314	
24	24	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	27	48,00	--	1296	--	1296	--	1400
			СП - 8%			--	--	--	--		104	
25	25	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	1,625	515,00	--	837	--	837	--	904
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
26	26	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	661,00	--	5949	--	5949	--	6425
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
			Опора промежуточная П10-2 (22шт.)									
27	27	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	22	6967,02	2973,57	153275	65419	15285	83383	255590
			НР - 80%, СП - 8%			3298,68	1439,01	72571	31658		18933	
28	28	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	22	49096,00	--	1080112	--	1080112	--	1166521
			СП - 8%			--	--	--	--		86409	
29	29	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ3)	шт.	22	49414,00	--	1087108	--	1087108	--	1174077
			СП - 8%			--	--	--	--		86969	
30	30	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	26,4	186,00	--	4910	--	4910	--	5303
			СП - 8%			--	--	--	--		393	
31	31	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	44	1487,00	--	65428	--	65428	--	70662
			СП - 8%			--	--	--	--		5234	

32	32	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	132	2347,00	--	309804	--	309804	--	334588
			СП - 8%			--	--	--	--		24784	
33	33	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	132	48,00	--	6336	--	6336	--	6843
			СП - 8%			--	--	--	--		507	
34	34	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	13,2	515,00	--	6798	--	6798	--	7342
			СП - 8%			--	--	--	--		544	
35	35	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	661,00	--	14542	--	14542	--	15705
			СП - 8%			--	--	--	--		1163	
36	36	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	132	143,00	--	18876	--	18876	--	20386
			СП - 8%			--	--	--	--		1510	
			Опора УА10-1 (2шт.)									
37	37	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	21460,80	11064,03	42922	22128	1390	24096	72379
			НР - 80%; СП - 8%			9702,00	5357,79	19404	10716		5361	
38	38	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	6	49096,00	--	294576	--	294576	--	318142
			СП - 8%			--	--	--	--		23566	
39	39	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	6	13467,42	7561,89	80805	45371	7415	31249	121018
			НР - 80%; СП - 8%			4669,90	1840,31	28019	11042		8964	
40	40	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-и	м3	0,3	42085,00	--	12626	--	12626	--	13636
			СП - 8%			--	--	--	--		1010	
41	41	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6)	шт.	2	49414,00	--	98828	--	98828	--	106734
			СП - 8%			--	--	--	--		7906	
42	42	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ 2,5)	шт.	6	608,00	--	3648	--	3648	--	3940
			СП - 8%			--	--	--	--		292	
43	43	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	

44	44	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,0012	504883,00	--	606	--	606	--	654
			СП - 8%			--	--	--	--		48	
45	45	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)	кг	62,2	515,00	--	32033	--	32033	--	34596
			СП - 8%			--	--	--	--		2563	
46	46	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1487,00	--	5948	--	5948	--	6424
			СП - 8%			--	--	--	--		476	
47	47	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
48	48	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
49	49	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	1,2	515,00	--	618	--	618	--	667
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
50	50	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	661,00	--	3966	--	3966	--	4283
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
51	51	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
52	52	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	24	4126,00	--	99024	--	99024	--	106946
			СП - 8%			--	--	--	--		7922	
53	53	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	727,00	--	8724	--	8724	--	9422
			СП - 8%			--	--	--	--		698	
54	54	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	2420,00	--	29040	--	29040	--	31363
			СП - 8%			--	--	--	--		2323	
55	55	С124-040201-0761 2404-0201-0761 РСНБ РК 2015	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	596,00	--	14304	--	14304	--	15448
			СП - 8%			--	--	--	--		1144	
56	56	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	444,00	--	5328	--	5328	--	5754

			СП - 8%			--	--	--	--		426	
57	57	С124-040201-0109 2404-0201-0109 РСНБ РК 2015	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	378,00	--	4536	--	4536	--	4899
			СП - 8%			--	--	--	--		363	
			Устройство ответвления УОК на существующей опоре - 1шт									
58	58	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ2)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 8%			--	--	--	--		3953	
59	59	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	1,2	186,00	--	223	--	223	--	241
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
60	60	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,2	1487,00	--	1784	--	1784	--	1927
			СП - 8%			--	--	--	--		143	
61	61	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	2	2347,00	--	4694	--	4694	--	5070
			СП - 8%			--	--	--	--		376	
62	62	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	2	48,00	--	96	--	96	--	104
			СП - 8%			--	--	--	--		8	
63	63	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
64	64	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
			Установка разъединителя КР-1 на концевой опоре (2шт.)									
65	65	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)	кг	85,6	515,00	--	44084	--	44084	--	47611
			СП - 8%			--	--	--	--		3527	
66	66	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)	кг	5,8	186,00	--	1079	--	1079	--	1165
			СП - 8%			--	--	--	--		86	
67	67	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1487,00	--	13383	--	13383	--	14454
			СП - 8%			--	--	--	--		1071	
68	68	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	8	2347,00	--	18776	--	18776	--	20278

			СП - 8%									
69	69	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004			--	--	--	--		1502	
			СП - 8%	шт.	8	48,00	--	384	--	384	--	415
70	70	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)			--	--	--	--		31	
			СП - 8%	кг	0,2	515,00	--	103	--	103	--	111
71	71	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		8	
			СП - 8%	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
72	72	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования			--	--	--	--		69	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	1456,86	87,98	2914	176	260	1827	5121
73	73	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования			1239,00	30,09	2478	60		379	
			НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	6345,11	199,88	12690	400	2378	7225	21507
74	74	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)			4956,00	61,20	9912	122		1593	
				шт.	2	79440,00	--	158880	--		--	158880
75	75	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования (ошиновка)			--	--	--	--	158880	--	
			НР - 72%; СП - 8%	м	12	677,42	99,86	8129	1198	389	5376	14586
76	76	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(ошиновка)			545,16	77,12	6542	925		1080	
			СП - 8%	т	0,018	985309,00	--	17736	--	17736	--	19154
77	77	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)			--	--	--	--		1419	
			СП - 8%	т	0,00154	504883,00	--	778	--	778	--	840
78	78	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98			--	--	--	--		62	
			СП - 8%	шт.	12	790,00	--	9480	--	9480	--	10238
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		--	--	--	--		758	
			Стоимость оборудования	Тенге				5201397	191746	4655372	219590	5841956
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				195403	81090	158880	420968	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				158880				
			Материалы	Тенге				158880				
			Всего заработная плата	Тенге				663609				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3027				
			Накладные расходы	Тенге					20040			
			Сметная прибыль	Тенге				639876				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				14429				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				54243				
				чел.-ч				732280				16

			Сметная заработная плата	Тенге					20040			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4378908				
		Материалы		Тенге				32426				
		Всего заработная плата		Тенге					256452			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2236429				
		Местные материалы		Тенге				1743611				
			Накладные расходы	Тенге				205162				
			Сметная прибыль	Тенге				366726				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4950796				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
			Сметная заработная плата	Тенге					256452			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5841956				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								227
			Сметная заработная плата	Тенге					276492			
			РАЗДЕЛ 2. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ									
79	79	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	80119,94	41752,30	80120	41752	4915	34211	123478
			НР - 72%; СП - 8%			33453,00	14062,65	33453	14063		9146	
80	80	51-080102-0501 5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
						--	--	--	--	421123	--	
81	81	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
						--	--	--	--	376732	--	
82	82	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	6,47	104308,08	52213,80	674873	337823	14380	348753	1105516
			НР - 80%; СП - 8%			49871,70	17507,07	322670	113271		81890	
83	83	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	1,26165	985309,00	--	1243115	--	1243115	--	1342564
			СП - 8%			--	--	--	--		99449	
			Конструкции и площадка для установки КТП									
84	84	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2853,59	1612,08	5707	3224	--	2955	9355
			НР - 80%; СП - 8%			1241,51	605,34	2483	1211		693	
85	85	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	19144,00	--	38288	--	38288	--	41351
			СП - 8%			--	--	--	--		3063	

86	86	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (М16)	т	0,00123	504883,00	--	621	--	621	--	671
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
87	87	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04106	835841,18	1278,18	34320	52	25008	8446	4187
			НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	9260	22		3421	
88	88	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,017856	120468,99	1294,04	2151	23	1248	800	3187
			НР - 90%; СП - 8%			49257,00	507,99	880	9		236	
89	89	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017856	8183,31	40,38	146	1	109	33	193
			НР - 90%; СП - 8%			2026,64	16,99	36	--		14	
90	90	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005296	504883,00	--	2674	--	2674	--	1888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
91	91	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	5849,97	1685,32	2340	674	1343	557	3129
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	323	275		232	
92	92	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3361,05	993,82	1344	398	649	417	1902
			НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	297	151		141	
93	93	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж (М6,7,8,9,12,16)	т конструкций	0,06456	39644,70	11196,17	2559	723	358	1151	4007
			НР - 69%; СП - 8%			22899,15	2937,70	1478	190		297	
94	94	С121-060401-0401 2106-0401-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	0,0484636	472764,00	--	22912	--	22912	--	24745
			СП - 8%			--	--	--	--		1833	
		Заземление										
95	95	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	108	1543,08	--	166653	--	--	119990	30574
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	166653	--		22931	
96	96	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	270	151,05	143,34	40783	38702	--	8139	5836
			НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	2081	9223		3914	
97	97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	378	732,78	--	276991	--	--	199433	51537
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	276991	--		38114	
98	98	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	576	753,09	51,96	433777	29929	3649	320159	81251

			НР - 80%; СП - 8%			694,79	--	400199	--		60315	
99	99	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	2,2752	220270,00	--	501158	--	501158	--	541251
			СП - 8%			--	--	--	--		40093	
100	100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012672	226007,00	--	2864	--	2864	--	3093
			СП - 8%			--	--	--	--		229	
101	101	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	2577,6	81,06	37,10	208934	95633	3266	109297	343690
			НР - 80%; СП - 8%			42,69	10,31	110035	26587		25459	
102	102	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	2,40408	281464,00	--	676662	--	676662	--	730795
			СП - 8%			--	--	--	--		54133	
103	103	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4124736	226007,00	--	93222	--	93222	--	100680
			СП - 8%			--	--	--	--		7458	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5310070	548935	2636441	1154341	6917735
								1326838	165002	797855	453325	
		Стоимость оборудования		Тенге				797855				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				797855				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				1323235				
		Материалы		Тенге				4915				
		Всего заработная плата		Тенге					47516			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1243115				
			Накладные расходы	Тенге				34211				
			Сметная прибыль	Тенге				108596				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1466042				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					47516			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3163509				
		Материалы		Тенге				49653				
		Всего заработная плата		Тенге					1442657			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1277201				
		Местные материалы		Тенге				38288				
			Накладные расходы	Тенге				1118979				
			Сметная прибыль	Тенге				342599				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4625087				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1394
			Сметная заработная плата	Тенге					1442657			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25471				
		Материалы		Тенге				358				
		Всего заработная плата		Тенге					1668			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22912				
			Накладные расходы	Тенге				1151				
			Сметная прибыль	Тенге				2130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1668			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6917736				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1431
			Сметная заработная плата	Тенге					1491840			

РАЗДЕЛ 3. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4 кВ

104	104	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,42	1543,08	--	5277	--	--	3800	9803
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	5277	--		726	
105	105	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,42	732,78	--	2506	--	--	1804	4655
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	2506	--		345	
106	106	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	19	513,36	439,02	9754	8341	--	3071	13851
			НР - 72%; СП - 8%			74,34	150,15	1412	2853		1026	
107	107	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,14	1474,00	--	1680	--	1680	--	1815
			СП - 8%			--	--	--	--		134	
108	108	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10	679,89	350,03	6799	3500	1812	1877	9370
			НР - 72%; СП - 8%			148,68	112,03	1487	1120		694	
109	109	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	315,96	146,66	6319	2933	908	2401	9418
			НР - 72%; СП - 8%			123,90	42,85	2478	857		698	
110	110	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	154290,00	--	4721	--	4721	--	5099
			СП - 8%			--	--	--	--		378	
111	111	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,02	336388,57	104556,69	6728	2091	62	5090	12763
			НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	4575	567		945	
112	112	С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	534,00	--	10787	--	10787	--	11650
			СП - 8%			--	--	--	--		863	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				54572	16866	19970	18043	78424
								17735	5397	--	5809	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27593				
		Материалы		Тенге				2720				
		Всего заработная плата		Тенге					10207			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4721				
			Накладные расходы	Тенге				7349				
			Сметная прибыль	Тенге				2795				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				37738				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
			Сметная заработная плата	Тенге					10207			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				16192				
		Материалы		Тенге				62				
		Всего заработная плата		Тенге					12925			
		Местные материалы		Тенге				1680				
			Накладные расходы	Тенге				10694				
			Сметная прибыль	Тенге				2151				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29037				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
			Сметная заработная плата	Тенге					12925			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				10787				

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10787				
			Сметная прибыль	Тенге				863				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				11650				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				78424				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								21
			Сметная заработная плата	Тенге					23132			

РАЗДЕЛ 4. ВЛ-10кВ. Локальная станция очистки воды

Опора А10-1 - 1шт

113	113	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14014,41 6446,44	6873,20 3327,60	14014 6446	6873 3328	695	7819 1747	23580
114	114	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	49096,00 --	-- --	98192 --	-- --	98192	-- 7855	106047
115	115	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР - 80%; СП - 8%	шт.	2	2853,59 1241,51	1612,08 605,34	5707 2483	3224 1211	--	2955 693	9355
116	116	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-и СП - 8%	м3	0,1	42085,00 --	-- --	4209 --	-- --	4209	-- 337	4545
117	117	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6) СП - 8%	шт.	1	49414,00 --	-- --	49414 --	-- --	49414	-- 3953	53367
118	118	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ2,5) СП - 8%	шт.	3	608,00 --	-- --	1824 --	-- --	1824	-- 146	1970
119	119	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1) СП - 8%	кг	1,2	186,00 --	-- --	223 --	-- --	223	-- 18	241
120	120	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5) СП - 8%	т	0,0006	504883,00 --	-- --	303 --	-- --	303	-- 24	327
121	121	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1) СП - 8%	кг	18,4	515,00 --	-- --	9476 --	-- --	9476	-- 758	10234
122	122	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	1487,00 --	-- --	2974 --	-- --	2974	-- 238	3212
123	123	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93 СП - 8%	шт.	1	2347,00 --	-- --	2347 --	-- --	2347	-- 188	2535

124	124	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 СП - 8%	шт.	1	48,00 --	-- --	48 --	-- --	48	-- 4	52
125	125	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода) СП - 8%	кг	0,1	515,00 --	-- --	52 --	-- --	52	-- 4	56
126	126	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	661,00 --	-- --	1322 --	-- --	1322	-- 106	1428
127	127	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	3	143,00 --	-- --	429 --	-- --	429	-- 34	463
128	128	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93 СП - 8%	шт.	12	4126,00 --	-- --	49512 --	-- --	49512	-- 3961	53473
129	129	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	727,00 --	-- --	4362 --	-- --	4362	-- 349	4711
130	130	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	6	2420,00 --	-- --	14520 --	-- --	14520	-- 1162	15682
			Опора промежуточная П10-2 (2шт.)									
131	131	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР - 80% СП - 8%	опора	2	6967,02 3298,68	2973,57 1439,01	13934 6597	5947 2878	1390	7580 1721	23235
132	132	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	49096,00 --	-- --	98192 --	-- --	98192	-- 7855	106047
133	133	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ3) СП - 8%	шт.	2	49414,00 --	-- --	98828 --	-- --	98828	-- 7906	106734
134	134	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1) СП - 8%	кг	2,4	186,00 --	-- --	446 --	-- --	446	-- 36	482
135	135	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	1487,00 --	-- --	5948 --	-- --	5948	-- 476	6424
136	136	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	12	2347,00	--	28164	--	28164	--	30417

			СП - 8%			--	--	--	--		2253	
137	137	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	12	48,00	--	576	--	576	--	622
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
138	138	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	1,2	515,00	--	618	--	618	--	667
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
139	139	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
140	140	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	143,00	--	1716	--	1716	--	1853
			СП - 8%			--	--	--	--		137	
			Опора переходная промежуточная ПП10-2 (1шт.)									
141	141	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6967,02	2973,57	6967	2974	694	3790	11618
			ПР - 80% СП - 8%			3298,68	1439,01	3299	1439		861	
142	142	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024
			СП - 8%			--	--	--	--		3928	
143	143	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (надставка ТС1)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 8%			--	--	--	--		3953	
144	144	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
145	145	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	6	2347,00	--	14082	--	14082	--	15209
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
146	146	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	48,00	--	288	--	288	--	311
			СП - 8%			--	--	--	--		23	
147	147	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,6	515,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
148	148	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	661,00	--	661	--	661	--	714
			СП - 8%			--	--	--	--		53	

149	149	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			Опора угловая промежуточная УП10-1 (1шт.)									
150	150	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14014,41	6873,20	14014	6873	695	7819	23580
			НР - 50%; СП - 8%			6446,44	3327,60	6446	3328		1747	
151	151	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	2	49096,00	--	98192	--	98192	--	106047
			СП - 8%			--	--	--	--		7855	
152	152	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка	м3	2	13467,42	7561,89	26935	15124	2471	10416	40339
			НР - 50%; СП - 8%			4669,90	1840,31	9340	3681		2988	
153	153	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/плита п3-н	м3	0,1	42085,00	--	4209	--	4209	--	4545
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
154	154	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ5)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 8%			--	--	--	--		3953	
155	155	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ1)	шт.	1	608,00	--	608	--	608	--	657
			СП - 8%			--	--	--	--		49	
156	156	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1,2)	кг	2,4	186,00	--	446	--	446	--	482
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
157	157	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г1)	кг	18,4	515,00	--	9476	--	9476	--	10234
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
158	158	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1487,00	--	2974	--	2974	--	3212
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
159	159	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	6	2347,00	--	14082	--	14082	--	15209
			СП - 8%			--	--	--	--		1127	
160	160	С124-040109-0404 2404-0109-0404 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	49,00	--	294	--	294	--	318
			СП - 8%			--	--	--	--		24	

161	161	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода) СП - 8%	кг	1,8	515,00 --	-- --	927 --	-- --	927	-- 74	1001
162	162	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	661,00 --	-- --	1322 --	-- --	1322	-- 106	1428
163	163	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	143,00 --	-- --	572 --	-- --	572	-- 46	618
			Опора угловая промежуточная ПА10-1 (1шт.)									
164	164	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	1	14014,41 6446,44	6873,20 3327,60	14014 6446	6873 3328	695	7819 1747	23580
165	165	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013 СП - 8%	шт.	2	49096,00 --	-- --	98192 --	-- --	98192	-- 7855	106047
166	166	Е11-330101-0101 1133-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подножники неразъемные сборные железобетонные под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3. Установка НР - 80%; СП - 8%	м3	4	13467,42 4669,90	7561,89 1840,31	53870 18680	30248 7361	4942	20833 5976	80679
167	167	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013 СП - 8%	шт.	4	19144,00 --	-- --	76576 --	-- --	76576	-- 6126	82702
168	168	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ6) СП - 8%	шт.	1	49414,00 --	-- --	49414 --	-- --	49414	-- 3953	53367
169	169	С124-040207-3945 2404-0207-3945 РСНБ РК 2015	Накладки для скрещивания проводов телефонных цепей /НД/ с четырьмя штырями шт-20 МС (ОГ 8,5) СП - 8%	шт.	2	608,00 --	-- --	1216 --	-- --	1216	-- 97	1313
170	170	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1) СП - 8%	кг	1,2	186,00 --	-- --	223 --	-- --	223	-- 18	241
171	171	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5) СП - 8%	т	0,0006	504883,00 --	-- --	303 --	-- --	303	-- 24	327
172	172	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х24) СП - 8%	кг	9,6	186,00 --	-- --	1786 --	-- --	1786	-- 143	1928

173	173	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (У1; Г6)	кг	18,4	515,00	--	9476	--	9476	--	10234
			СП - 8%			--	--	--	--		758	
174	174	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1487,00	--	1487	--	1487	--	1606
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
175	175	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	1	2347,00	--	2347	--	2347	--	2535
			СП - 8%			--	--	--	--		188	
176	176	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	1	48,00	--	48	--	48	--	52
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
177	177	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,3	515,00	--	155	--	155	--	167
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
178	178	С124-040204-1202 2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	661,00	--	1322	--	1322	--	1428
			СП - 8%			--	--	--	--		106	
179	179	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
180	180	С124-040106-0111 2404-0106-0111 РСНБ РК 2015	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	12	4126,00	--	49512	--	49512	--	53473
			СП - 8%			--	--	--	--		3961	
181	181	С124-040201-0203 2404-0201-0203 РСНБ РК 2015	Ушки одноланчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	727,00	--	4362	--	4362	--	4711
			СП - 8%			--	--	--	--		349	
182	182	С124-040203-0201 2404-0203-0201 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	2420,00	--	14520	--	14520	--	15682
			СП - 8%			--	--	--	--		1162	
			Установка разъединителя ПР-1 на опоре (1шт.)									
183	183	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)	кг	45,8	515,00	--	23587	--	23587	--	25474
			СП - 8%			--	--	--	--		1887	
184	184	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)	кг	2,9	186,00	--	539	--	539	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	

185	185	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	1487,00	--	6692	--	6692	--	7217
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
186	186	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
187	187	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
188	188	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
189	189	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
190	190	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1456,86	87,98	1457	88	130	914	2500
			НР - 72% СП - 8%			1239,00	30,09	1239	30		190	
191	191	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный, Монтаж оборудования	шт.	1	6345,11	199,88	6345	200	1189	3612	10754
			НР - 72% СП - 8%			4956,00	61,20	4956	61		797	
192	192	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
						--	--	--	--	79440	--	
193	193	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования (ошиновка)	м	6	677,42	99,86	4065	599	195	2688	7253
			НР - 72% СП - 8%			545,16	77,12	3271	463		540	
194	194	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(ошиновка)	т	0,009	985309,00	--	8868	--	8868	--	9577
			СП - 8%			--	--	--	--		709	
195	195	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,00088	504883,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
196	196	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
			Установка разъединителя КР-1 на опоре (1шт.)									

197	197	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (РА1,2,3,4,5)	кг	42,8	515,00	--	22042	--	22042	--	23805
			СП - 8%			--	--	--	--		1763	
198	198	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х7; Х8)	кг	2,9	186,00	--	539	--	539	--	583
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
199	199	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,5	1487,00	--	6692	--	6692	--	7227
			СП - 8%			--	--	--	--		535	
200	200	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	4	2347,00	--	9388	--	9388	--	10139
			СП - 8%			--	--	--	--		751	
201	201	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	48,00	--	192	--	192	--	207
			СП - 8%			--	--	--	--		15	
202	202	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,1	515,00	--	52	--	52	--	56
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
203	203	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	143,00	--	429	--	429	--	463
			СП - 8%			--	--	--	--		34	
204	204	Ц13-080103-0401 1308-0103-0401 РСНБ РК 2015	Разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	1456,86	87,98	1457	88	130	914	2560
			НР - 72%; СП - 8%			1239,00	30,09	1239	30		190	
205	205	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6345,11	199,88	6345	200	1189	3612	10754
			НР - 72%; СП - 8%			4956,00	61,20	4956	61		797	
206	206	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 с приводом (трехполюсный)	шт.	1	79440,00	--	79440	--		--	79440
						--	--	--	--	79440	--	
207	207	Ц13-080103-1701 1308-0103-1701 РСНБ РК 2015	Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 250 мм2. Монтаж оборудования (ошиновка)	м	6	677,42	99,86	4065	599	195	2688	7293
			НР - 72%; СП - 8%			545,16	77,12	3271	463		540	
208	208	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80(ошиновка)	т	0,009	985309,00	--	8868	--	8868	--	9577
			СП - 8%			--	--	--	--		709	

209	209	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (Б5)	т	0,00088	504883,00	--	444	--	444	--	480
			СП - 8%			--	--	--	--		36	
210	210	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790,00	--	4740	--	4740	--	5119
			СП - 8%			--	--	--	--		379	
			Устройство ответвления УОП на промежуточной опоре - 1шт									
211	211	С124-040207-1911 2404-0207-1911 РСНБ РК 2015	Траверсы одноцепные концевые с горизонтальным расположением фаз SH155 ГОСТ Р 51177-98 (ТМ2)	шт.	1	49414,00	--	49414	--	49414	--	53367
			СП - 8%			--	--	--	--		3953	
212	212	С124-040207-0718 2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 (Х1)	кг	1,2	186,00	--	223	--	223	--	241
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
213	213	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,6	1487,00	--	892	--	892	--	964
			СП - 8%			--	--	--	--		71	
214	214	С124-040102-0108 2404-0102-0108 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Е ГОСТ 1232-93	шт.	3	2347,00	--	7041	--	7041	--	7604
			СП - 8%			--	--	--	--		563	
215	215	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	3	48,00	--	144	--	144	--	156
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
216	216	С121-050302-0103 2105-0302-0103 РСНБ РК 2015	Поковки для конструкций связи ГОСТ 8479-70 (крепление провода)	кг	0,6	515,00	--	309	--	309	--	334
			СП - 8%			--	--	--	--		25	
217	217	С124-040204-1301 2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	143,00	--	858	--	858	--	927
			СП - 8%			--	--	--	--		69	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1583749	79910	1266292	83459	1787877
								78670	27660	158880	120669	
		Стоимость оборудования		Тенге				158880				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				158880				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				229114				
		Материалы		Тенге				3027				
		Всего заработная плата		Тенге					20040			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205381				
			Накладные расходы	Тенге				14429				
			Сметная прибыль	Тенге				19483				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				263026				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					20040			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195756				
		Материалы		Тенге				11582				
		Всего заработная плата		Тенге					86290			

			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				519443				
			Местные материалы	Тенге				526857				
			Накладные расходы	Тенге				69032				
			Сметная прибыль	Тенге				101183				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1365971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								71
			Сметная заработная плата	Тенге					86290			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1787877				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								87
			Сметная заработная плата	Тенге					106330			
			РАЗДЕЛ 5. Комплектная трансформаторная подстанция КТП-25 10/0,4кВ									
218	218	Ц13-080101-2501 1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	подстанция	1	80119,94	41752,30	80120	41752	4915	34211	123478
			НР - 72% СП - 8%			33453,00	14062,65	33453	14063		9146	
219	219	51-080102-0501 5108-0102-0501 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 25/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу – воздушный, типа Alageum Electric**	шт.	1	421123,00	--	421123	--		--	421123
						--	--	--	--	421123	--	
220	220	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	шт.	1	376732,00	--	376732	--		--	376732
						--	--	--	--	376732	--	
221	221	Е11-330204-0201 1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,72	104308,08	52213,80	75102	37594	1600	38810	123025
			НР - 80% СП - 8%			49871,70	17507,07	35908	12605		9113	
222	222	С123-061004-0105 2306-1004-0105 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,1404	985309,00	--	138337	--	138337	--	149404
			СП - 8%			--	--	--	--		11067	
			Конструкции и площадка для установки КТП									
223	223	Е11-330203-0202 1133-0203-0202 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2853,59	1612,08	5707	3224	--	2955	9355
			НР - 80% СП - 8%			1241,51	605,34	2483	1211		693	
224	224	С121-040406-0107 2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	шт.	2	19144,00	--	38288	--	38288	--	41351
			СП - 8%			--	--	--	--		3063	
225	225	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87 (М16)**	т	0,00123	504883,00	--	621	--	621	--	671
			СП - 8%			--	--	--	--		50	

226	226	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04106	835841,18	1278,18	34320	52	25008	8446	46187
			НР - 9 Дн; СП - 8%			225522,00	525,69	9260	22		3421	
227	227	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,017856	120468,99	1294,04	2151	23	1248	800	3187
			НР - 90%; СП - 8%			49257,00	507,99	880	9		236	
228	228	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,017856	8183,31	40,38	146	1	109	33	193
			НР - 90%; СП - 8%			2026,64	16,99	36	--		14	
229	229	С121-130201-0402 2113-0201-0402 РСНБ РК 2015	Болты сборочные с гайками и шайбами класса прочности 8.8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,005296	504883,00	--	2674	--	2674	--	2888
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
230	230	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,4	5849,97	1685,32	2340	674	1343	557	3129
			НР - 93%; СП - 8%			808,35	688,42	323	275		232	
231	231	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,4	3361,05	993,82	1344	398	649	417	1902
			НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	297	151		141	
232	232	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж (М6,7,8,9,12,16)	т конструкций	0,06456	39644,70	11196,17	2559	723	358	1151	4007
			НР - 69%; СП - 8%			22899,15	2937,70	1478	190		297	
233	233	С121-060401-0401 2106-0401-0401 РСНБ РК 2015	Основные несущие конструкции каркасов цельнометаллические с железобетонными колоннами при шаге колонн до 12 м, с применением профилированного настила в покрытии, расход стали на 1 м2 до 50 кг	т	0,0484636	472764,00	--	22912	--	22912	--	24745
			СП - 8%			--	--	--	--		1833	
			Заземление									
234	234	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	18	1543,08	--	27775	--	--	19998	515%
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	27775	--		3822	
235	235	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45	151,05	143,34	6797	6450	--	1357	8806
			НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	347	1537		652	
236	236	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	63	732,78	--	46165	--	--	33239	85756
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	46165	--		6352	
237	237	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	96	753,09	51,96	72296	4988	608	53360	135709
			НР - 80%; СП - 8%			694,79	--	66700	--		10052	
238	238	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3792	220270,00	--	83526	--	83526	--	90208

			СП - 8%			–	–	–	–		6682	
239	239	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002112	226007,00	–	477	–	477	–	516
			СП - 8%			–	–	–	–		38	
240	240	Е11-330105-1003 1133-0105-1003 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 100 м	м заземления	429,6	81,06	37,10	34822	15939	544	18216	57282
			НР - 80% СП - 8%			42,69	10,31	18339	4431		4243	
241	241	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,40068	281464,00	–	112777	–	112777	–	121799
			СП - 8%			–	–	–	–		9022	
242	242	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0687456	226007,00	–	15537	–	15537	–	16780
			СП - 8%			–	–	–	–		1243	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1604651	111819	451531	213550	1899829
								243444	34494	797855	81626	
		Стоимость оборудования		Тенге				797855				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				797855				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				218457				
		Материалы		Тенге				4915				
		Всего заработная плата		Тенге					47516			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				138337				
			Накладные расходы	Тенге				34211				
			Сметная прибыль	Тенге				20213				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				272882				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					47516			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				562867				
		Материалы		Тенге				31110				
		Всего заработная плата		Тенге					228755			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				215613				
		Местные материалы		Тенге				38288				
			Накладные расходы	Тенге				178187				
			Сметная прибыль	Тенге				59284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800339				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								223
			Сметная заработная плата	Тенге					228755			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				25471				
		Материалы		Тенге				358				
		Всего заработная плата		Тенге					1668			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22912				
			Накладные расходы	Тенге				1151				
			Сметная прибыль	Тенге				2130				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28752				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1668			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1899828				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
			Сметная заработная плата	Тенге					277938			
			РАЗДЕЛ 6. Внутриплощадочные сети КЛ-0,4 кВ									
243	243	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	679,89	350,03	6119	3150	1631	1689	8433
			НР - 72% СП - 8%			148,68	112,03	1338	1008		625	

244	244	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	315,96	146,66	4108	1907	590	1561	6122
			НР - 72%; СП - 85%			123,90	42,85	1611	557		453	
245	245	С123-060141-0902 2306-0141-0902 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02244	154290,00	--	3462	--	3462	--	3739
			СП - 85%			--	--	--	--		277	
246	246	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,013	336388,57	104556,69	4373	1359	41	3309	8296
			НР - 99%; СП - 85%			228726,00	28350,61	2973	369		615	
247	247	С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	13,13	534,00	--	7011	--	7011	--	7572
			СП - 85%			--	--	--	--		561	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				25073	6416	12735	6559	34162
								5922	1934	--	2531	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				13689				
		Материалы		Тенге				2221				
		Всего заработная плата		Тенге					4514			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3462				
			Накладные расходы	Тенге				3250				
			Сметная прибыль	Тенге				1355				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				18294				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					4514			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				4373				
		Материалы		Тенге				40				
		Всего заработная плата		Тенге					3342			
			Накладные расходы	Тенге				3309				
			Сметная прибыль	Тенге				615				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8296				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3342			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7011				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7011				
			Сметная прибыль	Тенге				561				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				7572				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				34163				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					7856			
			РАЗДЕЛ 7. Сети наружного освещения									
248	248	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	6967,02	2973,57	6967	2974	694	3790	11618
			НР - 80%; СП - 85%			3298,68	1439,01	3299	1439		861	
249	249	С121-040405-0204 2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 СТ РК 2387-2013	шт.	1	49096,00	--	49096	--	49096	--	53024
			СП - 85%			--	--	--	--		3928	
		Заземление опор										
250	250	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	63	1543,08	--	97214	--	--	69994	180585
			НР - 72%; СП - 85%			1543,08	--	97214	--		13377	

251	251	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	63	732,78 732,78	-- --	46165 46165	-- --	--	33239 6352	85756
252	252	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м НР - 80%; СП - 8%	1 заземлитель	217	753,09 694,79	51,96 --	163420 150769	11275 --	1376	120616 22723	306758
253	253	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,6636	220270,00 --	-- --	146171 --	-- --	146171	-- 11694	157865
254	254	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,270256	226007,00 --	-- --	61080 --	-- --	61080	-- 4886	65966
			Кабеля									
255	255	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	20	679,89 148,68	350,03 112,03	13598 2974	7001 2241	3623	3754 1388	18740
256	256	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	8	315,96 123,90	146,66 42,85	2528 991	1173 343	364	960 279	3767
257	257	С123-060141-0501 2306-0141-0501 РСНБ РК 2015 К-1,02 к объему	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 СП - 8%	км	0,01836	62979,00 --	-- --	1156 --	-- --	1156	-- 93	1249
258	258	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,008	336388,57 228726,00	104556,69 28350,61	2691 1830	836 227	25	2036 378	5105
259	259	С123-010501-1204 2301-0501-1204 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 63х3,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	8,08	534,00 --	-- --	4315 --	-- --	4315	-- 345	4660
			Установка светильника 1шт									
260	260	Ц13-080305-0318 1308-0305-0318 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2831,16 1750,32	912,48 608,63	2831 1750	912 609	169	1698 362	4892
261	261	С124-040207-4021 2404-0207-4021 РСНБ РК 2015	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	0,8	1487,00 --	-- --	1190 --	-- --	1190	-- 95	1285
262	262	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	587,00 --	-- --	1174 --	-- --	1174	-- 94	1268
263	263	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	4,5	583,92	34,72	2628	156	744	1269	4208

			НР - 72%; СП - 8%			384,00	7,52	1728	34		312	
264	264	С123-060902-0305 2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,00459	50306,00	--	231	--	231	--	249
			СП - 8%			--	--	--	--		18	
265	265	С123-070103-0443 2307-0103-0443 РСНБ РК 2015	Светильники, тип ЖКУ34-70-071 Альфа GALAD, мощность 70 Вт, IP66 СТ РК 2942-2016	шт.	1	86453,00	--	86453	--	86453	--	93369
			СП - 8%			--	--	--	--		6916	
266	266	С123-070104-0202 2307-0104-0202 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления, цоколь G5 ГОСТ 6825-74	шт.	1	678,00	--	678	--	678	--	732
			СП - 8%			--	--	--	--		54	
			Заземление опор ВЛ-0,4кВ									
267	267	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,75	1543,08	--	1157	--	--	833	2150
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	1157	--		159	
268	268	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,75	732,78	--	550	--	--	396	1021
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	550	--		76	
269	269	Е11-330105-1102 1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	1	753,09	51,96	753	52	6	556	1414
			НР - 80%; СП - 8%			694,79	--	695	--		105	
270	270	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0079	220270,00	--	1740	--	1740	--	1879
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
			Земляные работы для прокладки кабеля									
271	271	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,06	1543,08	--	4722	--	--	3400	8771
			НР - 72%; СП - 8%			1543,08	--	4722	--		650	
272	272	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,06	732,78	--	2242	--	--	1614	4165
			НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	2242	--		309	
273	273	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	17	513,36	439,02	8727	7463	--	2748	12393
			НР - 72%; СП - 8%			74,34	150,15	1264	2553		918	
274	274	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,02	1474,00	--	1503	--	1503	--	1624
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				710980	31843	361788	246903	1034513
								317350	7444	--	76631	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				118830				
		Материалы		Тенге				4899				
		Всего заработная плата		Тенге					14485			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				88518				
			Накладные расходы	Тенге				10429				
			Сметная прибыль	Тенге				10341				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				139600				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					14485			

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				587835				
		Материалы	Тенге				2101				
		Всего заработная плата	Тенге					310309			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				211355				
		Местные материалы	Тенге				50599				
		Накладные расходы	Тенге				236474				
		Сметная прибыль	Тенге				65945				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				890254				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								314
		Сметная заработная плата	Тенге					310309			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4315				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4315				
		Сметная прибыль	Тенге				345				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1034513				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								325
		Сметная заработная плата	Тенге					324794			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**17594496**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2185362				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					987535			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					323021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9404129		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1913470		
		- Накладные расходы	Тенге							1942445	
		- Сметная прибыль	Тенге							1161559	
		ИТОГО ПО АКТУ								17 594 495,90	
		в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								1 913 470,00	
		прочие (вынос в натуру)									
		Временные			2,90%		454 750			18 049 245,65	
		Зимние			3,30%		532 481			18 581 726,25	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		338 425			18 920 151,36	
		Непредвиденные			2%		333 365			19 253 516,49	
		В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901					20 214 286,22	
		НДС			12%		2 425 714			22 640 000,56	
		Всего со скидкой	***К=***		***0,90000001392***					***20 376 000,82***	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманжельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Напорный водовод**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №14
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-5

Напорный водовод

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Водовод										
1	21	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	2,70351		61885,80	--	167309	--	22927	142938	335066
			НР - 99%; СП - 8%				53405,50	--	144382	--		24820	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					167309	--	22927	142938	335066
									144382	--	--	24820	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					167309				
		Материалы		Тенге					22927				
		Всего заработная плата		Тенге						144382			
			Накладные расходы	Тенге					142938				
			Сметная прибыль	Тенге					24820				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					335067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге						144382			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					335067				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									139
			Сметная заработная плата	Тенге						144382			

РАЗДЕЛ 2. Колодцы водопроводные д1500 - 4шт

2	58	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,12	573624,00	--	68835	--	68835	--	74342
			СП - 8%			--	--	--	--		5507	
3	59	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	12	595,00	--	7140	--	7140	--	7711
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
			Бетонная отмостка колодцев									
4	65	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,56	240,16	30,49	1816	231	1069	562	2568
			НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	516	82		190	
5	66	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 покрытия	7,56	3019,92	59,39	22831	449	22168	323	25005
			НР - 109%; СП - 8%			28,30	11,32	214	86		1852	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				100621	680	99212	885	109626
								730	168	--	8120	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				31786				
		Материалы		Тенге				1178				
		Всего заработная плата		Тенге					898			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7140				
		Местные материалы		Тенге				22059				
			Накладные расходы	Тенге				886				
			Сметная прибыль	Тенге				2614				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				35286				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					898			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				68835				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68835				
			Сметная прибыль	Тенге				5507				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				74342				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				109628				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					898			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								444692
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				145112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					680			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					168			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						122139		
			- Накладные расходы	Тенге							143823	
			- Сметная прибыль	Тенге							32940	
			ИТОГО ПО АКТУ								444692	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
			прочие (вынос в натуру)									
			Временные			2,90%		12 896			457 588	
			Зимние			3,30%		15 100			472 688	

			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		9 597				482 286	
			Непредвиденные			2%		9 454				491 740	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						516 278	
			НДС			12%		61 953				578 231	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						*520 408*	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 950140007079

Руководитель _____ Кошыгулов Н.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **НВК. Внутриплощадочные сети (Комплексный блок-модуль очистки воды)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №15
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-6

НВК. Внутриплощадочные сети (Комплексный блок-модуль очистки воды)

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы (водопровод, канализация, колодцы)										
1	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта ППС СНЯТИЕ	5,5		41,88	41,88	230	230	–	58	311
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,57	–	80		23	
2	2	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта ППС ВОССТАНОВЛЕНИЕ	5,5		41,88	41,88	230	230	–	58	311
			НР - 72%; СП - 8%				–	14,57	–	80		23	
3	3	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	137,5		151,05	143,34	20769	19709	–	4145	26907
			НР - 72%; СП - 8%				7,71	34,16	1060	4697		1993	
4	4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1		1851,70	–	1852	–	–	1333	3440
			НР - 72%; СП - 8%				1851,70	–	1852	–		255	

5	5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	3	804,82 804,82	– –	2414 2414	– –	–	1738 332	4485
6	6	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	119	17,96 –	17,96 6,73	2137 –	2137 800	–	576 217	2930
7	7	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3/планировка лишнего грунта НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	15,5	151,05 7,71	143,34 34,16	2341 119	2222 529	–	467 225	3033
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				29974 5445 29974	24529 6187	– –	8375 3068	41417
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					11633			
		Всего заработная плата		Тенге				8376				
			Накладные расходы	Тенге				3068				
			Сметная прибыль	Тенге				41418				10
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел.-ч					11633			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				41418				
			Сметная заработная плата	Тенге								10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч					11633			
			Нормативная трудоемкость	Тенге								
			Сметная заработная плата									
			РАЗДЕЛ 2. Водопровод									
8	8	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01695	421631,81 343827,00	68333,67 23330,39	7147 5828	1158 395	161	6161 1065	14372
9	9	С123-010201-0145 2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	9,5882	1169,00 –	– –	11209 –	– –	11209	– 897	12105
10	10	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	7,4296	524,00 –	– –	3893 –	– –	3893	– 311	4205
11	11	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,01695	55534,60 53405,50	– –	941 905	– –	36	896 147	1984
12	12	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	т фасонных частей	0,00168	984964,01 463108,70	503138,37 139128,32	1655 778	845 234	32	1002 213	2869

13	13	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	2	471,00 --	-- --	942 --	-- --	942	-- 75	1017
14	14	С123-020101-2901 2302-0101-2901 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 45°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001 СП - 8%	шт.	2	1896,00 --	-- --	3792 --	-- --	3792	-- 303	4095
15	15	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	1	228,00 --	-- --	228 --	-- --	228	-- 18	246
16	16	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	1	392,00 --	-- --	392 --	-- --	392	-- 31	423
17	17	С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)/резьбовой фитинг СП - 8%	шт.	2	392,00 --	-- --	784 --	-- --	784	-- 63	847
18	18	Е11-160601-0303 1116-0601-0303 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные однорычажные, диаметр 50 мм. Установка /клапан-захлопка/ НР - 98%; СП - 8%	шт.	1	4285,01 2192,94	85,10 24,78	4285 2193	85 25	2007	2173 517	6975
19	19	С121-060405-1402 2106-0405-1402 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ГОСТ 23118-2012 /клапан-захлопка/ СП - 8%	т	0,0023	547143,00 --	-- --	1258 --	-- --	1258	-- 101	1359
20	20	Е11-130301-0409 1113-0301-0409 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз	м2	0,001	2010,47 63,73	5,71 0,99	2 --	-- --	2	-- --	2
21	21	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ЭП-5116	м2	0,001	224,99 48,52	4,66 0,50	1 --	-- --	1	-- --	1
22	22	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01695	682154,88 193980,00	29932,59 519,63	11563 3288	507 9	7768	3264 1186	16012

23	23	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex НР - 76%; СП - 8%	м трубопровода	4,5	603,16 271,56	65,58 30,98	2714 1222	295 139	1197	1035 300	4049
24	24	С121-110403-2009 2111-0403-2009 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 40 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м2	0,726	11442,00 --	- --	8307 --	- -	8307	- 665	8971
			Колодцы д2000 - 1шт									
25	25	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР - 99%; СП - 8%	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,3	21395,79 9551,08	8970,40 3491,50	70606 31519	29602 11522	9485	42610 9057	122274
26	26	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	0,491	1474,00 --	-- --	724 --	- -	724	- 58	782
27	27	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	26490,00 --	-- --	26490 --	-- --	26490	-- 2119	28609
28	28	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	17408,00 --	-- --	17408 --	-- --	17408	-- 1393	18801
29	29	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	27394,00 --	-- --	82182 --	-- --	82182	-- 6575	88757
30	30	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	7750,00 --	-- --	7750 --	-- --	7750	-- 620	8370
31	31	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	23722,00 --	-- --	23722 --	-- --	23722	-- 1898	25620
32	32	С121-040301-0104 2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	1	6186,00 --	-- --	6186 --	-- --	6186	-- 495	6681

33	33	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6 СП - 8%	шт.	1	2419,00 --	--	2419 --	--	2419	-- 194	1613
34	34	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	1	22552,00 --	--	22552 --	--	22552	-- 1804	24356
35	35	С121-060304-0401 2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями СП - 8%	т	0,02674	573624,00 --	--	15339 --	--	15339	-- 1227	16566
36	36	С121-130814-2208 2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	2	595,00 --	--	1190 --	--	1190	-- 95	1285
37	37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 93% СП - 8%	м2поверхности	2,37	852,17 258,64	20,79 2,48	2020 613	49 6	1358	576 208	2803
			Бетонная отмостка колодцев									
38	38	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94% СП - 8%	м2 площади уплотнения	1,89	240,16 68,24	30,49 10,90	454 129	58 21	267	141 48	642
39	39	Е11-270601-0401 1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 15 см. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	1,89	3019,92 28,30	59,39 11,32	5708 53	112 21	5543	81 463	6252
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				343861	32713	264624	57939	433943
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				46528	12372	--	32146	
			Материалы	Тенге				279187				
			Всего заработная плата	Тенге				20332				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					56682			
			Местные материалы	Тенге				9497				
			Накладные расходы	Тенге				172395				
			Сметная прибыль	Тенге				55765				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26796				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч				361748				47
			Сметная заработная плата	Тенге					56682			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				16597				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				16597				
			Сметная прибыль	Тенге				1328				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				17925				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				48077				
			Материалы	Тенге				2007				
			Всего заработная плата	Тенге					2218			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				43792				
			Накладные расходы	Тенге				2173				
			Сметная прибыль	Тенге				4020				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				54270				2
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								

			Сметная заработная плата	Тенге					2218			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				433943				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49
			Сметная заработная плата	Тенге					58900			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								475360
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				51974				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					57241			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					18559			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						264624		
			- Накладные расходы	Тенге							66314	
			- Сметная прибыль	Тенге							35214	
			ИТОГО ПО АКТУ								475 360,00	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
			прочие (вынос в натуру)									
			Временные			2,90%	13 785				489 145	
			Зимние			3,30%	16 142				505 287	
			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417	10 259				515 546	
			Непредвиденные			2%	10 106				525 652	
			В текущих ценах 2019 г.100%	**К=**		1,049901					551 883	
			НДС			12%	66 226				618 109	
			Всего со скидкой	***К=***		***0,90000001392***					***556 298***	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шынболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Иатманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №16
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-1

Благоустройство и озеленение территории

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Площадка ЛСО										
			Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПСП)**	м3 грунта	0,3		25,99	25,99	8	8	--	2	11
			НР - 72%; СП - 8%				--	9,74	--	3		1	
2	2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 (избыток грунта)**	м3 грунта	9,54		201,28	192,63	1920	1838	1	406	2512
			НР - 72%; СП - 8%				8,54	50,50	81	482		186	
3	3	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	15,264		77,00	--	1175	--		--	1269
			СП - 8%				--	--	--	--		94	

4	4	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/из срезки в насыпь НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	11,04	48,94 --	48,94 17,03	540 --	540 188	--	135 54	730
5	5	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,8	66,70 --	66,70 24,40	120 --	120 44	--	32 12	164
6	6	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	1,8	32,54 --	32,54 9,26	59 --	59 17	--	12 6	76
			Покрытие тип 1									
7	7	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	9	773,75 48,76	176,29 54,95	6964 439	1587 495	4938	1008 638	8610
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10786 520	4151 1228	4939 --	1595 991	13372
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				10786				
		Материалы		Тенге				4939				
		Всего заработная плата		Тенге					1748			
		Транспортные расходы		Тенге				1175				
			Накладные расходы	Тенге				1595				
			Сметная прибыль	Тенге				990				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13371				1
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					1748			
			Сметная заработная плата	Тенге				13371				1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
			Нормативная трудоемкость	чел -ч					1748			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			РАЗДЕЛ 2. Площадка водозабора									
			Земляные работы									
8	8	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка ПСП) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	82,53	25,99 --	25,99 9,74	2145 --	2145 803	--	578 218	2941
9	9	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 (недостаток грунта) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	607,53	201,28 8,54	192,63 50,50	122283 5189	117027 30679	67	25825 11849	159957

10	10	СЗ41-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км СП - 8%	т	972,048	77,00 --	-- --	74848 --	-- --		-- 5988		80836
11	11	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м/из срезки в насыпь НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	54,78	48,94 --	48,94 17,03	2681 --	2681 933	--	672 268		3621
12	12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	759,84	66,70 --	66,70 24,40	50684 --	50684 18541	--	13349 5123		69157
13	13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к-5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	759,84	32,54 --	32,54 9,26	24723 --	24723 7033	--	5064 2383		32170
			Покрытие тип 1										
14	14	Е11-270403-1001 1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	242	773,75 48,76	176,29 54,95	187248 11799	42661 13297	132788	27104 17148		231500
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				464613 16988	239922 71287	132855 --	72592 42977		580182
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				464613					
		Материалы		Тенге				132855					
		Всего заработная плата		Тенге					88275				
		Транспортные расходы		Тенге				74848					
			Накладные расходы	Тенге				72593					
			Сметная прибыль	Тенге				42976					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				580182					60
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88275				
			Сметная заработная плата	Тенге				580182					60
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88275				
			Сметная заработная плата	Тенге									593554
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									
			В ТОМ ЧИСЛЕ					17509					
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					244073				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72514				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						137794			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				76023					
			- Перевозка грузов	Тенге							74187		
			- Накладные расходы	Тенге							43968		
			- Сметная прибыль	Тенге							593 554,00		
			ИТОГО ПО АКТУ										

											-	
		в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ									610 767	
		прочие (вынос в натуру)			2,90%		17 213				630 922	
		Временные			3,30%		20 155					
		зимние			0,021581822417		12 810				643 732	
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			2%		12 618				656 351	
		Непредвиденные			1,049901		82 692				689 103	
		В текущих ценах 2019 г.100%	К=		12%						771 796	
		НДС										
		Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						*694 616*	

Слал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шахманов А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ № 1

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №17
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-2

Ограждение площадки ЛОС

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение ЛОС										
1.	1	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**	м3	0,57475		5849,97	1685,32	3362	969	1928	800	4495
			НР - 93%; СП - 8%				808,35	688,42	465	396		333	
2	2	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	2,3		23192,99	1716,01	53344	3947	38879	10329	68767
			НР - 91%; СП - 8%				4573,17	361,89	10518	832		5094	
3	3	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м. Установка**	м оград	39,95		2915,02	1058,24	116455	42277	1557	103420	237466
			НР - 118%; СП - 8%				1817,80	376,05	72621	15023		17590	
4	4	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	**Стойки фахверка/СТ1/**	т	0,6905938		407403,00	--	281350	--	281350	--	303858
			СП - 8%				--	--	--	--		22508	
5	5	С121-050201-0602 2105-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 19281-89**	т	0,7446912		311343,00	--	231854	--	231854	--	250403
			СП - 8%				--	--	--	--		18548	

6	6	С121-050308-0121 2105-0308-0121 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80 СП - 8%	м2	60	1179,00 --	--	70740 --	--	70740	-- 5659	76399
7	7	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	34,79736	93,95 41,51	2,33 0,25	3269 1444	81 9	1744	1003 342	4613
8	8	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	34,79736	87,10 24,26	1,65 0,25	3031 844	57 9	2130	588 290	3909
9	9	С121-050307-0110 2105-0307-0110 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74 СП - 8%	кг	23,62	259,00 --	-- --	6118 --	-- --	6118	-- 489	6607
10	10	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 т.6 п.2	Надбавка за применение стали марки С245 СП - 8%	т	1,435285	5772,00 --	-- --	8284 --	-- --	8284	-- 663	8947
					Ворота деревянные/1 шт./							
11	11	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах НР - 90%; СП - 8%	м2 ворот	6,75	9548,92 2616,26	32,86 12,51	64455 17660	222 84	46573	15970 6434	86859
12	12	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР - 90%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	2,01	8183,31 2026,64	40,38 16,99	16448 4074	81 34	12293	3697 1612	21757
13	13	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/навес, угольник НР - 91%; СП - 8%	т	0,036	835841,18 225522,00	1278,18 525,69	30090 8119	46 19	21925	7405 3000	40495
14	14	С121-090404-0404 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011 СП - 8%	шт.	1	3169,00 --	-- --	3169 --	-- --	3169	-- 254	3423
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				891971	47680	728544	143212	1117998
								115745	16406	--	82816	
								607452				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				127031				
		Материалы		Тенге					132151			
		Всего заработная плата		Тенге				316996				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				143213				
			Накладные расходы	Тенге				60053				
			Сметная прибыль	Тенге				810718				110
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		чел -ч					132151			
			Нормативная трудоемкость	Тенге				284519				
			Сметная заработная плата	Тенге				284519				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22762				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
			Сметная прибыль									

									307281			
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге						1117998			110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							132151		1 117998
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						115745			
		В ТОМ ЧИСЛЕ								47680		
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге							16406		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								728544	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге									143212
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге									82816
		- Накладные расходы	Тенге									1117998
		- Сметная прибыль	Тенге									-
		ИТОГО ПО АКТУ										
		в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ										1 150 420
		прочие (вынос в натуру)			2,90%		32 422					1 188 384
		Временные			3,30%		37 964					
		Зимние			0,021581822417		24 128					1 212 512
		Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			2%		23 768					1 236 280
		Непредвиденные			1,049901							1 297 972
		В текущих ценах 2019 г.100%	К=		12%		155 757					1 453 728
		НДС										
		Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*							*1 308 355*

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ **Муканов А.К.**

Начальник участка инженерных сетей _____ **Шыныболатов А.У.**

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аманкельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ **Койшыгулов Н.М.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ **Шахманов А.К.**
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ38VJE00050070,

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИП "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ **Кочин В.Ф.**
Приказ №

Эксперт авторского надзора Кочин В.Ф.
№ KZ94VJE00024016 18.02.2014 г., Пр. № 46

Форма 4

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Амангельдинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Алюминстрой"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Водоснабжение села Кабырга, Амангельдинского района, Костанайской области**
(наименование, адрес)

Объект **Благоустройство и озеленение территории**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№14** от **27.05.2020 г.**

Акт №18
приемки выполненных работ за сентябрь 2020 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 7-1-3

Ограждение площадки водозабора

Составлен(а) в текущих ценах на 2019 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Ограждение водозабора - 315,3м										
1	1	Е11-070111-0113 1107-0111-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка**	м оград	315,3		2170,15	580,75	684248	183111	162208	479494	1256841
			НР - 118%; СП - 8%				1074,94	213,83	338929	67422		93099	
2	2	Е11-060101-0102 1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	м3	13,2		23192,99	1716,01	306148	22651	223131	59280	394662
			НР - 91%; СП - 8%				4573,17	361,89	60366	4777		29234	
3	3	С121-050307-1020 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	**Проволока колючая оцинкованная /КЦ-1/ одноосновная рифленая со скобами нормальной точности размером 2,8х2,3 мм**	кг	212,5		641,00	--	136213	--	136213	--	147110
			СП - 8%				--	--	--	--		10897	
4	4	С121-060405-1401 2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012-соединительные элементы**	т	0,0099		486736,00	--	4819	--	4819	--	5204
			СП - 8%				--	--	--	--		385	

5	5	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	14,456	93,95 41,51	2,33 0,25	1358 600	34 4	724	416 142	1917
6	6	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	14,456	87,10 24,26	1,65 0,25	1259 351	24 4	884	244 120	1624
7	7	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем НР - 94%; СП - 8%	м2 площади уплотнения	33,275	240,16 68,24	30,49 10,90	7991 2271	1015 363	4705	2475 837	11304
8	8	Е11-090102-0104 1109-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны со связями. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	3,8742	39644,70 22899,15	11196,17 2937,70	153591 88716	43376 11381	21499	69067 17813	240471
9	9	С121-060408-0501 2106-0408-0501 РСНБ РК 2015	Стойки фахверка/СТ1/ СП - 8%	т	3,8742	407403,00 --	-- --	1578361 --	-- --	1578361	-- 126269	1704630
10	10	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	201,4584	93,95 41,51	2,33 0,25	18926 8362	470 50	10094	5804 1978	26709
11	11	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	201,4584	87,10 24,26	1,65 0,25	17547 4888	332 50	12327	3407 1676	22631
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2910461 504482	251013 84050	2154965 --	620187 282450	3813103
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1173690				
			Материалы	Тенге				414075				
			Всего заработная плата	Тенге					488434			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				136213				
			Накладные расходы	Тенге				551121				
			Сметная прибыль	Тенге				137985				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1862797				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								423
			Сметная заработная плата	Тенге					488434			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1736771				
			Материалы	Тенге				21499				
			Всего заработная плата	Тенге					100097			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1583179				
			Накладные расходы	Тенге				69067				
			Сметная прибыль	Тенге				144467				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1950305				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
			Сметная заработная плата	Тенге					100097			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3813102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								496
			Сметная заработная плата	Тенге					588531			

РАЗДЕЛ 2. Ворота деревянные для ограждения водозабора /1 шт./

12	12	Е11-100113-0307 1110-0113-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство при установленных столбах	м2 ворот	6,75	9548,92	32,86	64455	222	46573	15970	86859
			НР - 90%; СП - 8%			2616,26	12,51	17660	84		6434	
13	13	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2,01	8183,31	40,38	16448	81	12293	3697	21757
			НР - 90%; СП - 8%			2026,64	16,99	4074	34		1612	
14	14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка/навес, угольник	т	0,036	835841,18	1278,18	30090	46	21925	7405	40495
			НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	8119	19		3000	
15	15	С121-090404-0404 2109-0404-0404 РСНБ РК 2015	Защелка врезная регулируемая ЗЩр ГОСТ 5089-2011	шт.	1	3169,00	–	3169	–	3169	–	3423
			СП - 8%			–	–	–	–		254	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				114163	349	83960	27072	152534
								29852	138	–	11300	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				110994				
			Материалы	Тенге				80793				
			Всего заработная плата	Тенге					29990			
			Накладные расходы	Тенге				27072				
			Сметная прибыль	Тенге				11045				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				149111				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					29990			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3169				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3169				
			Сметная прибыль	Тенге				254				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3423				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				152534				
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					29990			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3965637
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				534334				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					251362			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84187			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2238925		
			- Накладные расходы	Тенге							647259	
			- Сметная прибыль	Тенге							293750	
			ИТОГО ПО АКТУ								3 965 637,00	
			в т.ч ОБОРУДОВАНИЕ								-	
			прочие (вынос в натуру)									
			Временные			2,90%		115 003			4 080 640	
			Зимние			3,30%		134 661			4 215 302	

			Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ			0,021581822417		85 586					
			Непредвиденные			2%		84 306				4 300 887	
			В текущих ценах 2019 г.100%	К=		1,049901						4 385 193	
			НДС			12%		552 482				4 604 019	
			Всего со скидкой	*К=*		*0,90000001392*						5 156 501	
												4 640 851	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Алюминстрой", БИН 001040002266

Директор _____ Муканов А.К.

Начальник участка инженерных сетей _____ Шынболатов А.У.

Принял (Заказчик):
КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Амангельдинского района", БИН 050140007079

Руководитель _____ Койшыгулов Н.М.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер технического надзора _____ Шаймаков А.К.
ИНН 901101350591
№KZ53VJE00050071, №KZ96VJE00050073, №KZ80VJE00050070,

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО ПИИ "Костанайводпроект", БИН 980140003078

Эксперт авторского надзора _____ Кочин В.Ф.
Приказ №