Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат",
БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО «Bereke Bank»
Наименование объекта: "Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай"
Договор №96 от 01.04.2024 г.

СПРАВКА №2 от 14.10.2024 г
о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2024 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
Итого:	349 781 633,95	105 484 440,07
НДС 12%	41 973 796,07	12 658 132,81
Всего	391 755 430,02	118 142 572,88
Удержание аванса 30%	117 526 629,00	35 442 771,86
Всего к оплате:	274 228 801,02	82 699 801,02

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
Руководитель
_____Смагулов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КВК Строй Групп"
Директор
_____Рахматулдинов И.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО Проектная фирма "Жана Жол"
Директор
_____Иргибаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Директор
_____Нурасыл Г.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО «Bereke Bank»

Наименование объекта: "Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай"

Договор №96 от 01.04.2024 г.

АКТ №2 от 14.10.2024 года

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 г.

№	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-05-00-05 Монтаж пролетного строения				
212	1130-0107-0201 Кклим = 1,12	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка	опорная часть	72	4614	332 208
213	251-201-0411	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 200х400х52 мм	1 шт.	48	65089	3 124 272
214	251-201-0418	Часть опорная резинометаллическая для автодорожных мостовых сооружений РОЧ размерами 300х400х97 мм	1 шт.	24	104897	2 517 528
215	1130-0109-0203 Кклим = 1,12	Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 18 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами	балка пролетного строения	30	201398	6 041 940
216	226-102-0109	Плита мостовая пустотная ГОСТ 13015-2012 марки П18-А14-К7	1 шт.	30	1804111	54 123 330
		Локальная смета № 2-05-00-08 Земляные работы (укрепление конусов моста и дна русла)				
299	1101-0204-0805 Кклим = 1,12	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	427,712	12593	5 386 172
300	1101-0204-0806 Кклим = 1,12 Коб =5	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины	м2 укрепляемой поверхности	2330	850	1 980 500
301	1101-0204-0805 Кклим = 1,12	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	54	12593	680 022
302	6103-0703-0101 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях сетки арматурной плоской из арматуры, диаметр до 16 мм	т	1,144	92239	105 521
303	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,144	489969	560 525
304	1130-0102-0301 Кклим = 1,12	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	1,144	278368	318 453
305	6101-0102-0204 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м3, группа грунта 1	м3	180	363	65 340

306	412-102-0205	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	1 т·км	1440	69	99 360
307	6101-0201-0201 Кклим = 1,12	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 1	м3	8	6114	48 912
308	1130-0102-0101 Кклим = 1,12	Устройство упора	м3 сборных конструкций	17,1	28652	489 949
309	226-103-1801	Блок упора ГОСТ 13015-2012 марки У-1	1 шт.	57	22934	1 307 238
		Итого				**77 181 270,00**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (18,3%)				**14 124 172,41**
		Итого				**91 305 442,41**
		Сметная прибыль 5%				**4 565 272,12**
		Непредвиденные затраты 3%				**2 739 163,27**
		Итого				**98 609 877,80**
		В текущих и прогнозных ценах				**105 484 440,07**
		Налог на добавленную стоимость 12%				**12 658 132,81**
		Всего				**118 142 572,88**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель

Смагулов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КВК Строй Групп"

Директор

Рахматулдинов И.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО Проектная фирма "Жана Жол"
Директор

Иргибаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Директор

Нурасыл Г.Б.