Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО «Bereke Bank»
Наименование объекта: "Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай"
Договор №96 от 01.04.2024 г.

СПРАВКА №3 от 15.11.2024 г
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2024 г.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
Итого:	484 830 851,00	135 049 217,05
НДС 12%	58 179 702,12	16 205 906,05
Всего	543 010 553,12	151 255 123,10
Удержание аванса 30%	162 903 165,93	45 376 536,93
Всего к оплате:	380 107 387,19	105 878 586,17

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель

_____Смагулов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КВК Строй Групп"

Инженер-эксперт

_____Жанекенов Б.У.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО Проектная фирма "Жана Жол"
Директор

_____Иргибаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Директор

_____Нурасыл Г.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН", БИН 050240002785, ИИК KZ77914102203KZ0029E, БИК BRKEKZKA, АО «Bereke Bank»

Наименование объекта: "Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай"
Договор №96 от 01.04.2024 г.

АКТ №3 от 15.11.2024 года
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2024 г.

№	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 1-01-00-04 Разборка водопропускной трубы на объездной дороге D-5х1.5 м и длиной 12,0м				
21	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	1310	435	569 850
22	412-102-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	2096	276	578 496
23	1130-0401-0208 Кклим = 1,12 :К1трр=0,8;К1трм=0,8;К1экс=0,8;К1мат=0;	Демонтаж. Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1,5 м. Укладка под насыпямижелезных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 3/3 м	м3 железобетона звеньев	50,4	40811	2 056 874
24	412-102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	1 т·км	5040	23	115 920
		Локальная смета № 1-01-00-05 Рекультивация объездной дороги ПК 0-267 - ПК 2+20 (длиной 541м)				
25	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	791	97	76 727
26	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	3164	84	265 776
27	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	360	97	34 920
28	6101-0104-0113 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	1440	84	120 960
29	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	1233	97	119 601
30	6101-0104-0113 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	1233	84	103 572
		Локальная смета № 2-02-00-03 Нарезка корыта				

43	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	293	376	110 168
44	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	284,21	281	79 863
45	6101-0102-0114 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	2266	376	852 016
46	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	4396,04	281	1 235 287
		Локальная смета № 2-02-00-04 Планировочные работы				
47	6101-0109-0205 Кклим = 1,12	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м2	2132	178	379 496
		Локальная смета № 2-02-00-05 Укрепление откосов посевом многолетних трав				
48	6101-0104-0105 Кклим = 1,12	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1	м3	320	97	31 040
49	6101-0104-0113 Кклим = 1,12	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0105	м3	320	84	26 880
50	1101-0204-0202 Кклим = 1,12	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	3407	556	1 894 292
51	6113-0119-0501 Кклим = 1,12	Полив насаждений зеленых из шланга поливомоечной машины	м3	174	5548	965 352
		Локальная смета № 2-03-00-01 Устройство дорожной одежды				
52	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	518	3470	1 797 460
53	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1 м3	212	9543	2 023 116
54	6101-0102-0214 Кклим = 1,12	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	420	463	194 460
55	412-102-0201 Кстм =0,5	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	735	140	103 268
56	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 12 см	м2	1551	2823	4 378 473
57	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	1,012	216742	219 343
58	7101-0602-0101 Кклим = 1,12 К1мат=1,333;	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	1405	4607	6 472 835
59	7101-0602-0511 Кклим = 1,12	Двойная поверхностная обработка битумом, применение черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, покрытия усовершенствованные	м2	1405	1213	1 704 265
60	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,92485	203961	392 594

61	7101-0401-0102 Кклим = 1,12	Устройство присыпных обочин	м3	262	3470	909 140
62	7101-0701-0111 Кклим = 1,12	Укрепление обочин, толщина 6,5 см	м2	684	605	413 820
63	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	66,7584	9543	637 075
		Локальная смета № 2-04-00-01 Устройство барьерного ограждения марки11ДО-ММ переходный участок с шагом стоек 1 м на участках ПК 0+86,45 - ПК 0+94,45 и ПК 1+55,45 - ПК 1+63,45 (слева и справа)				
64	7101-0801-0401 Кклим = 1,12	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 1 м	м	32	3558	113 856
65	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	1 шт.	32	24806	793 792
66	251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	1 шт.	32	3698	118 336
67	251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	1 шт.	8	55206	441 648
68	251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,01	1357573	13 576
69	251-102-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,003	1673823	5 021
70	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,004	2273701	9 095
71	251-102-0606	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	1 т	0,003	1554852	4 665
72	251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	1 т	0,001	2077294	2 077
73	251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	1 шт.	8	497	3 976
		Локальная смета № 2-04-00-02 Устройство барьерного ограждения марки11ДО-ММ У-2 (190 кДж) с шагом стоек 2 м на участках ПК 0+50,45 - ПК 0+86,45 и ПК 1+63,45 - ПК 2+23,45 (слева и справа)				
74	7101-0801-0402 Кклим = 1,12	Устройство металлических барьерных ограждений механизированным способом, тип 11ДО, высота 0,75 м, шаг стоек 2 м	м	192	1970	378 240
75	251-102-0103	Стойка дорожная СД-1 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	1 шт.	96	24806	2 381 376
76	251-102-0304	Консоль жесткая КЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	1 шт.	96	3698	355 008
77	251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	1 шт.	8	55206	441 648
78	251-102-0208	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	1 шт.	24	78319	1 879 656
79	251-102-0214	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м	1 шт.	2	71766	143 532
80	251-102-0215	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м	1 шт.	2	71766	143 532
81	251-102-0601	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,041	1357573	55 660

82	251-102-0602	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	1 т	0,008	1673823	13 391
83	251-102-0605	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	1 т	0,016	2273701	36 379
84	251-102-0603	Шайба 4 мм х 40 мм х 80 мм ф 18 ГОСТ 11371-78	1 т	0,01	1583466	15 835
85	251-102-0607	Шайба 20 ГОСТ 11371-78	1 т	0,005	2077294	10 386
86	251-102-0401	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	1 шт.	48	497	23 856
		Локальная смета № 2-04-00-03 Разметка проезжей части				
87	7101-0803-0108 Кклим = 1,12	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м	км	0,063	101125	6 371
88	7101-0803-0123 Кклим = 1,12	Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 3:1	км	0,2	82723	16 545
		Локальная смета № 2-04-00-04 Устройство присыпных берм для установки одностоечных знаков				
89	6101-0102-0213 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3	31	435	13 485
90	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	30,07	281	8 450
91	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	29	657	19 053
92	6101-0107-0601 Кклим = 1,12	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3	221	663
93	1101-0107-1802 Кклим = 1,12	Планировка вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	66	692	45 672
		Локальная смета № 2-04-00-05 Устройство одностоечных дорожных знаков на фундаментах из монолитного бетона				
94	7101-0802-0101 Кклим = 1,12	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	19832	39 664
95	6103-0101-0104 Кклим = 1,12	Устройство фундамента бетонного столба	м3	0,32	33561	10 740
96	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,3264	33170	10 827
97	251-102-0708	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	1 шт.	2	10865	21 730
98	251-101-0401	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2021 со световозвращающей пленкой типа 1	1 м2	1,53	25844	39 541
		Локальная смета № 2-05-00-05 Монтаж пролетного строения				
217	212-101-1210	Бетон тяжелый класса В35 ГОСТ 7473-2010 F300, W6	1 м3	26,8	50367	1 349 836
218	1130-0102-0201 Кклим = 1,12	Консоли тротуарные из монолитного железобетона. Устройство	м3 бетона в деле	107,4	80593	8 655 688
219	6103-0703-0201 Кклим = 1,12	Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6,27758	88019	552 546

220	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали A-III (A400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	3,88566	445527	1 731 166
221	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,44	340913	150 002
222	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса A-I (A240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	1,95192	358976	700 692
223	6103-0701-0808 Кклим = 1,12	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	2,88076	334939	964 879
224	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	2,48188	1115764	2 769 192
225	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,36	340913	122 729
226	241-101-0204	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	1 м	432	1172	506 304
227	1130-0506-0101 Кклим = 1,12	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	1000	1518	1 518 000
228	1130-0508-0102 Кклим = 1,12	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	21,82	124938	2 726 147
229	251-201-0601	Шов деформационный с заменяемым резиновым компенсатором для автодорожных мостовых сооружений DJ-100	1 м	21,8	213267	4 649 221
230	6110-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство рулонно-наплавляемой гидроизоляции по ж/б монолитной плите	м2	43,6	507	22 105
231	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	1 м2	43,6	2407	104 945
		Локальная смета № 2-05-00-06 Устройство а/б покрытия проезжей части моста. Монтаж перильного, барьерного ограждений.				
232	6110-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство рулонно-наплавляемой гидроизоляции по ж/б монолитной плите	м2	557	507	282 399
233	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	1 м2	557	2407	1 340 699
234	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,1452	216742	31 471
235	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	484	502	242 968
236	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	47,2384	28615	1 351 727
237	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,1227	216742	26 594
238	7101-0602-0301 Кклим = 1,12	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	409	502	205 318
239	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	39,9184	28615	1 142 265

240	7101-0601-0201 Кклим = 1,12	Нарезка швов в покрытиях и основаниях цементобетонных, поперечных в затвердевшем бетоне с заполнением мастикой	м	324,6	5726	1 858 660
241	7101-0803-0102 Кклим = 1,12 К1мат=0,75;	Разметка проезжей части краской, сплошная, ширина линии 0,15 м	км	0,188	92264	17 346
242	1130-0501-0101 Кклим = 1,12	Перила сварные стальные. Установка	т перил	4,9189	394612	1 941 057
243	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	4,9189	1132558	5 570 940
244	1130-0501-0101 Кклим = 1,12	Перила сварные стальные. Установка (барьерное ограждение)	т перил	4,75474	394612	1 876 277
245	251-102-0109	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N 12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	1 шт.	124	16913	2 097 212
246	251-102-0305	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	1 шт.	124	3728	462 272
247	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (СБВ прим)	1 т	0,0948	1132558	107 366
248	251-102-0207	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	1 шт.	28	55206	1 545 768
249	251-102-0211	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-5 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	1 шт.	2	79584	159 168
250	251-102-0409	Светоотражающее устройство УС-1	1 шт.	42	1122	47 124
251	261-107-0982	Метизы	1 т	0,24264	694126	168 423
		Локальная смета № 2-05-00-07 Устройство сопряжения путепровода с насыпью длиной 4,0м				
270	1130-0504-0103 Кклим = 1,12	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	105	8155	856 275
271	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см	м2	6	861	5 166
272	211-201-0504	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	1 м3	0,6	10329	6 197
273	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,003	216742	650
274	1220-0305-0201 Кклим = 1,12	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	6	2587	15 522
275	1220-0305-0202 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м2	24	465	11 160
276	6110-0101-0106 Кклим = 1,12	Устройство рулонно-наплавляемой гидроизоляции по ж/б монолитной плите	м2	32	507	16 224
277	235-103-0505	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	1 м2	32	2407	77 024
278	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,0083	216742	1 799
279	1220-0305-0201 Кклим = 1,12	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	27,7	2587	71 660

280	1220-0305-0202 Кклим = 1,12 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м2	55,4	465	25 761
281	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,0071	216742	1 539
282	1220-0305-0201 Кклим = 1,12	Покрытия тротуаров из асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2	23,6	2587	61 053
283	1220-0305-0202 Кклим = 1,12 Коб =4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины слоя.	м2	94,4	465	43 896
284	7101-0601-0201 Кклим = 1,12	Нарезка швов в покрытиях и основаниях цементобетонных, поперечных в затвердевшем бетоне с заполнением мастикой	м	18,6	5726	106 504
285	7101-0602-0511 Кклим = 1,12	Двойная поверхностная обработка битумом, применение черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, покрытия усовершенствованные	м2	40,5	1213	49 127
286	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,055485	203961	11 317
287	7101-0602-0101 Кклим = 1,12 :К1мат=1,333;	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40,5	4607	186 584
288	7101-0602-0901 Кклим = 1,12	Розлив вяжущих материалов	т	0,03	216742	6 502
289	7101-0403-0101 Кклим = 1,12	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 12 см	м2	40,5	2823	114 332
290	7101-0602-0101 Кклим = 1,12 :К1мат=0,5;	Устройство покрытия из черного щебня, толщина 6 см, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	40,5	2188	88 614
291	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00042525	203961	87
		Локальная смета № 2-05-00-08 Земляные работы (укрепление конусов моста и дна русла)				
310	1101-0204-0601 Кклим = 1,12	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	194	24120	4 679 280
311	6101-0102-0219 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 м3, группа грунта 1	м3	812	270	219 240
312	412-102-0201	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	1 т·км	6496	281	1 825 376
		Локальная смета № 2-05-00-09 Водоотводные устройства на мосту				
313	1130-0701-0101 Кклим = 1,12	Устройство подвески водоотводных лотков	т	2,24765	175945	395 463
314	241-101-0310	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х3,5 мм	1 м	18	4832	86 976
315	241-117-0443	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 325х12,0 мм	1 шт.	4	22564	90 256
316	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,36127	406193	146 745

317	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,11893	406193	48 309
318	261-107-0220	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	1 кг	1,15	1620	1 863
319	243-907-5104	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М10х40	1000 шт.	0,432	65057	28 105
320	6114-0701-0104 Кклим = 1,06	Установка воронок сливных,	шт.	2	7484	14 968
321	241-102-0245	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	1 м	2,4	22812	54 749
322	7101-0301-0402 Кклим = 1,12	Установка ж/б блоков	м3	3,36	41772	140 354
323	225-203-0104	Блок Б17	м3	3,36	91834	308 562
324	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка	м3	3,6	3793	13 655
325	211-201-0608	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм	1 м3	3,6	9696	34 906
326	6101-0206-0101 Кклим = 1,12	Засыпка труб щебнем	м3	2,5	3793	9 483
327	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	1 м3	2,5	9696	24 240
328	7101-0301-0402 Кклим = 1,12	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,23	41772	51 380

329	225-203-0104	Лотки Л1д-8	м3	1,23	91834	112 956
330	7101-0301-0407 Кклим = 1,12	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из гасителей Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из гасителей	шт.	34	125521	4 267 714
331	226-105-0101	Лоток телескопический ГОСТ 13015-2012 марки Б 6	1 шт.	34	5974	203 116
332	1130-0101-0101 Кклим = 1,12	Подушки щебеночные. Устройство	м3 подушки	7,6	24843	188 807
333	7101-0301-0402 Кклим = 1,12	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	1,134	41772	47 369
334	226-103-1410	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-5	1 шт.	10	7548	75 480
335	225-203-0104	Блок Б-9	1 м3	0,176	91834	16 163
336	226-102-0701	Бетонный растекатель	1 шт.	2	4702	9 404
337	6103-0701-0101 Кклим = 1,12	Монолитный бетон водоотводных лотков	м3	8,4	10495	88 158
338	212-101-2311	Бетон тяжелый класса В25, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м3	8,568	46049	394 548
		Итого				**98 813 342,00**
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (18,3%)				**18 082 841,59**
		Итого				**116 896 183,95**
		Сметная прибыль 5%				**5 844 809,20**
		Непредвиденные затраты 3%				**3 506 885,52**
		Итого				**126 247 878,67**
		В текущих и прогнозных ценах				**135 049 217,05**
		Налог на добавленную стоимость 12%				**16 205 906,05**
		Всего				**151 255 123,10**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Руководитель

_____Смагулов С.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "КВК Строй Групп"

Инженер-эксперт

_____Жанекенов Б.У.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО Проектная фирма "Жана Жол"
Директор

_____Иргибаев М.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строительная компания "ЗАЙСАН"
Директор

_____Нурасыл Г.Б.