Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«21» ноября 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Зайсан» ВКО Зайсанский район г. Зайсан, ул. Д.Конаева, 133
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора ТОО «Строительная компания «Зайсан» Нурасыл Гафур Болатбекулы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда-Аягоз-Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат", руководитель Смагулов Серикбек Сакенбекович.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**
3. Проект (проектно-сметная документация) **«Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда – Аягоз - Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай» разработана ТОО «ЖАНА ЖОЛ»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **положительное заключение РГП «Госэкспертиза» №01-0289/24 от 03.07.2024 года.**
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность. Производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
Длина моста	м	55,0		55,0	
Схема моста	м	3х18		3х18	
Габарит моста	м	Г-8+2х0,75		Г-8+2х0,75	
Категория дороги		IV		IV	
Ширина полосы движения	м	3,0		3,0	
Число полос движения	шт	2		2	
Ширина земляного полотна	м	10,0		10,0	
Материал опор моста		железобетон		железобетон	

Материал пролетного строения		сборный железобетон		сборный железобетон	
Мостовые призматические сваи	шт	96		96	
Пролетное строение	плита	30		30	
Устройство береговых опор	м3	166,6		166,6	
Устройство промежуточных опор	м3	181,5		181,5	
Устройство монолитного участка пролетного строения	м3	134,2		134,2	
Лестничные сходы	шт	2		2	
Устройство покрытия из асфальтобетона	м2	1821,0		1821,0	
Дорожные знаки	шт	2		2	
Дорожная разметка	км	0,75		0,75	
Барьерное ограждение	п.м.	342		342	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Габарит моста Г-8+2х0,75; схема моста 3х18; длина участка - 250 м; строительная длина подходов - 187,38 м; длина моста 55,0 м; категория дороги - IV; число полос движения – 2 шт; ширина проезжей части – 6 м; ширина полосы движения – 3,0 м; ширина полосы безопасности – 1,0 м; тип дорожной одежды – усовершенствованный облегченный; вид покрытия – черный щебень

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: отсутствует

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды иантисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024 года:**

окончание работ **ноябрь 2024 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства: **5 месяцев**

фактически: **3 месяца**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов соответствуют;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: отсутствуют

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: нет

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено рабочим проектом;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция моста через реку Богас по автомобильной дороге районного значения "Караганда – Аягоз - Богас" - Киндикты" район Аксуат области Абай»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Строительная компания «Зайсан»**

Директор

ТОО «Строительная компания «Зайсан» **Нурасыл Г.Б.**

М.П.