Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

Договор №68/22 от 15.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**	12 888 171,86	12 888 171,86	9 798 470,79	1380875,56	1 708 825,51	12 888 171,86	9 798 470,79	1380875,56	1 708 825,51
	Удержание аванса 30% согласно договора	3 866 451,56	3 866 451,56				3 866 451,56			
	Всего к оплате	9 021 720,30	9 021 720,30				9 021 720,30			
	в т.ч. НДС 12%	966 612,89	966 612,89				966 612,89			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Орумбаев Е. К.

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Эксперт технического надзора
_____ Усенов Э. К.

Подрядчик:
ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Руководитель
_____ Абдиманапов М.М.

ПП

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Тұлпар Строй Сервис"

Договор: №68/22 от 15.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Акт №1

выполненных работ по объекту: «Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»

за апрель 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнение, тенге, с начала строительства: %	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Итого	за отчетный период: %	строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Итого
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства															
1	02-01	**ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**		**46 470 916**	**10 819 562**	-	**57 290 478**	9%	**5 332 860**	-	-	**5 332 860**	9%	**5 332 860**	-	-	**5 332 860**
		в том числе															
1	02-01-01	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**		**34 974 613**	-	-	**34 974 613**	15%	**5 332 860**	-	-	**5 332 860**	15%	**5 332 860**	-	-	**5 332 860**
		в том числе															
	Раздел 1	Земляные работы		488 946	-		488 946	100%	488 946	-		488 946	100%	488 946	-		488 946
	Раздел 2	Фундаменты		2 527 999	-		2 527 999	100%	2 527 999	-		2 527 999	100%	2 527 999	-		2 527 999
	Раздел 3	Стены		4 631 830	-		4 631 830	50%	2 315 915	-		2 315 915	50%	2 315 915	-		2 315 915
	Раздел 4	Перегородки		1 466 824	-		1 466 824	0%				-	0%				-
	Раздел 5	Покрытие		2 821 432	-		2 821 432	0%				-	0%				-
	Раздел 6	Кровля		7 345 767	-		7 345 767	0%				-	0%				-
	Раздел 7	Проемы		2 479 327	-		2 479 327	0%				-	0%				-
	Раздел 8	Полы		2 788 218	-		2 788 218	0%				-	0%				-
	Раздел 9	Внутренняя отделка		5 360 295	-		5 360 295	0%				-	0%				-
	Раздел 10	Наружная отделка		4 109 006	-		4 109 006	0%				-	0%				-
	Раздел 11	Разные работы		954 969	-		954 969	0%				-	0%				-
2	02-01-02	ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ		5 681 996	2 332 597		8 014 593	0%				-	0%				-
3	02-01-03	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ		1 277 877	131 001		1 408 878	0%				-	0%				-
4	02-01-04	МЕДИЦИНСКУЮ МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ		468 974	8 335 290		8 804 264	0%				-	0%				-
5	02-01-05	газоснабжение топочной		92 706	20 674		113 380	0%				-	0%				-
6	02-01-06	Электроосвещение		1 669 904	-		1 669 904	0%				-	0%				-
7	02-01-07	Электрооборудование		932 254	-		932 254	0%				-	0%				-
8	02-01-08	Телефонизацию и интернет и оповестительную		532 102	-		532 102	0%				-	0%				-
9	02-01-09	Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре		840 490	-		840 490	0%				-	0%				-
		Итого по главе 2		**46 470 916**	**10 819 562**	-	**57 290 478**	9%	**5 332 860**	-	-	**5 332 860**	9%	**5 332 860**	-	-	**5 332 860**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства															
10	04-01	Комплектная трансформаторная подстанция		324 085	1 401 921		1 726 006	100%	324 085	1 401 921		1 726 006	100%	324 085	1 401 921		1 726 006
11	04-02	ВЛЗ-10 кВ		3 039 943	204 118		3 244 061	100%	3 039 943	204 118		3 244 061	100%	3 039 943	204 118		3 244 061
12	04-03	Кабельная линия 0,4 кВ		525 565	-		525 565	0%				-	0%				-
13	04-04	Наружное освещение		1 559 035	-		1 559 035	0%				-	0%				-
		Итого по главе 4		**5 448 628**	**1 606 039**	-	**7 054 667**	70%	**3 364 028**	**1 606 039**	-	**4 970 067**	70%	**3 364 028**	**1 606 039**	-	**4 970 067**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи															
14	05-01	Наружные сети телефонизации		1 888 142			1 888 142	0%				-	0%				-
		Итого по главе 5		**1 888 142**	-		**1 888 142**	0%	-	-		-	0%	-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения															
15	**06-01**	**Наружные сети водопровода и канализации**		**3 673 201**	-	-	**3 673 201**	33%	**1 224 400**	-	-	**1 224 400**	33%	**1 224 400**	-	-	**1 224 400**
	Раздел 1	Водопровод		1 425 539	-		1 425 539	33%	475 180			475 180	33%	475 180	-		475 180
	Раздел 2	Внутриплощадочные сети канализации		2 247 662	-		2 247 662	33%	749 221			749 221	33%	749 221	-		749 221
16	06-02	Теплосеть		289 625	-		289 625	0%				-	0%				-
17	06-03	Резервуар для хранения нефтепродуктов смк 3м3		1 005 470	2 663 595		3 669 065	0%				-	0%				-
18	06-04	Наружное газоснабжение		887 875	117 291		1 005 166	0%				-	0%				-
		Итого по главе 6		**5 856 171**	**2 780 886**	-	**8 637 057**	14%	**1 224 400**	-	-	**1 224 400**	14%	**1 224 400**	-	-	**1 224 400**
		Глава 7. Благоустройство территории															
19	**07-01**	**Благоустройство**		**18 473 759**	**7 068**	-	**18 480 827**	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
	Раздел 1	Покрытие		11 311 235	-		11 311 235	0%				-	0%				-
	Раздел 2	Озеленение		303 448	-		303 448	0%				-	0%				-
	Раздел 3	Малые архитектурные формы		6 289 346	7 068		6 296 414	0%				-	0%				-
	Раздел 4	Вертикальная планировка		569 730	-		569 730	0%				-	0%				-
20	07-02	Уборная		714 113	-		714 113	0%				-	0%				-
		Итого по главе 7		**19 187 872**	**7 068**	-	**19 194 940**	0%	-	-	-	-	0%	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7		**78 851 729**	**15 213 555**	-	**94 065 284**	12%	**9 921 288**	**1 606 039**	-	**11 527 327**	12%	**9 921 288**	**1 606 039**	-	**11 527 327**
		Глава 8. Временные здания и сооружения															
21	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%	2 286 700			2 286 700	13%	287 717			287 717	13%	287 717			287 717
		Итого по главам 1-8		**81 138 429**	**15 213 555**	-	**96 351 983**	12%	**10 209 006**	**1 606 039**	-	**11 815 045**	12%	**10 209 006**	**1 606 039**	-	**11 815 045**

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 9. Прочие работы и затраты															
22	НДВ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	730 246			730 246	13%	91 881			91 881	13%	91 881			91 881
		Итого по главе 9		**730 246**		-	**730 246**	13%	**91 881**		-	**91 881**	13%	**91 881**		-	**91 881**
		Итого по главам 1-9		**81 868 675**	**15 213 555**		**97 082 230**	12%	**10 300 887**	**1 606 039**		**11 906 926**	12%	**10 300 887**	**1 606 039**		**11 906 926**
23	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%	1 637 374			1 637 374	13%	206 018			206 018	13%	206 018			206 018
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**83 506 049**	**15 213 555**	-	**98 719 603**	12%	**10 506 904**	**1 606 039**	-	**12 112 943**	12%	**10 506 904**	**1 606 039**	-	**12 112 943**
24	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%	83 506 049	15 213 555	-	98 719 603	12%	10 506 904	1 606 039	-	12 112 943	12%	10 506 904	1 606 039	-	12 112 943
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	12%			11 846 352	11 846 352	12%			1 453 553	1 453 553	12%			1 453 553	1 453 553
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**83 506 049**	**15 213 555**	**11 846 352**	**110 565 956**	12%	**10 506 904**	**1 606 039**	**1 453 553**	**13 566 497**	12%	**10 506 904**	**1 606 039**	**1 453 553**	**13 566 497**
		Цена по договору					**105 037 658,66**										**0,95000000585**
		Коэффициент понижения					**0,95000000585**					**0,95000000585**					
		Всего с понижающим коэффициентом	**0,95000000585**	**79 330 747**	**14 452 877**		**93 783 624**	12%	**9 981 559**	**1 525 737**		**11 507 296**	12%	**9 981 559**	**1 525 737**		**11 507 296**
		Налог на добавленную стоимость, 12%	12%			11 254 035	11 254 035	12%			1 380 876	1 380 876	12%			1 380 876	1 380 876
		ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ		**79 330 747**	**14 452 877**	**11 254 035**	**105 037 658,66**	12%	**9 981 559**	**1 525 737**	**1 380 876**	**12 888 171,86**	12%	**9 981 559**	**1 525 737**	**1 380 876**	**12 888 171,86**

Технический надзор:
ТОО "Ати Мур Строй"
Эксперт технического надзора
Усенов Э. К.

Подрядчик:
ТОО "Тулпар Строй Сервис"
Руководитель
Абдиманапов М.М.

ГИП

Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2022 года

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

Договор №68/22 от 15.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**	12 888 171,86	12 888 171,86	9 798 470,79	1380875,56	1 708 825,51	12 888 171,86	9 798 470,79	1380875,56	1 708 825,51
	Удержание аванса 30% согласно договора	3 866 451,56	3 866 451,56				3 866 451,56			
	Всего к оплате	9 021 720,30	9 021 720,30				9 021 720,30			
	в т.ч. НДС 12%	966 612,89	966 612,89				966 612,89			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
Орумбаев Е. К.

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Эксперт технического надзора
Усенов Э. К.

Подрядчик:
ТОО "Тулпар Строй Сервис"
Руководитель
Абдиманапов М.М.

ГИП

Форма по приложению А-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Тулпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ №1-1

за **Апрель 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	63	313,44 0,00	313,44 52,86	19747,00 0,00	19747,00 3330,00		2398,00 1772,00	23917,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3	2219,45 2219,45	0,00 0,00	6658,00 6658,00	0,00 0,00		4794,00 916,00	12368,00	
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	44	260,57 0,00	260,57 43,95	11465,00 0,00	11465,00 1934,00		1392,00 1029,00	13886,00	
4	4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	231	65,00		15015,00			1201,00	16216,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	44	17,96 2,83	15,08 6,39	790,00 125,00	663,00 281,00	2,00	292,00 87,00	1169,00	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	20	15,93 0,00	15,93 6,75	319,00 0,00	319,00 135,00		97,00 33,00	449,00	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	173,82 94,07	79,75 39,01	3476,00 1881,00	1595,00 780,00		1916,00 431,00	5823,00	
8	8	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта	м3 грунта	44	5107,25 4934,34	0,63 0,30	224719,00 217111,00	28,00 13,00	7580,00	156329,00 30484,00	411532,00	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	965,20 965,20	0,00 0,00	1930,00 1930,00	0,00 0,00		1390,00 266,00	3586,00	
			Итого по разделу 1: Земляные работы					284119,00 227705,00	33817,00 6473,00	7582,00 0,00	168608,00 36219,00	488946,00	
			Раздел 2: Фундаменты										
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом по ш.100 мм. Устройство	м2 покрытия	60,6	4916,48 610,68	319,15 113,62	297939,00 37007,00	19340,00 6885,00	241591,00	41259,00 27136,00	366334,00	
11	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	68,32	20966,21 3578,58	1392,69 338,47	1432411,00 244489,00	95148,00 23124,00	1092774,00	243528,00 134075,00	1810014,00	
12	12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены фундаментов. Подземная гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	37,2	1166,06 475,21	12,62 5,94	43377,00 17678,00	469,00 221,00	25230,00	16646,00 4802,00	64825,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	198	904,07 310,37	20,27 2,97	179006,00 61453,00	4013,00 588,00	113539,00	57698,00 18936,00	255640,00	
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061804	275482,00		17026,00		17026,00	1362,00	18388,00	
15	15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,038622	16836,20 15277,20	1527,64 666,60	650,00 590,00	59,00 26,00	1,00	560,00 97,00	1307,00	
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038622	275482,00		10640,00		10640,00	851,00	11491,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1981049,00 361217,00	119029,00 30844,00	1500801,00 0,00	359691,00 187259,00	2527999,00	
			Раздел 3: Стены										
17	17	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	38,578125	24330,46 7246,13	1649,09 413,55	938623,50 279542,00	63619,00 15954,00	595462,50	274811,50 97075,00	1310510,00	
18	18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	15,79394	23873,98 6798,09	1640,65 411,47	377064,00 107368,50	25912,00 6498,50	243783,50	105896,50 38637,00	521597,50	
19	19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0685	296003,00		20276,00		20276,00	1622,00	21898,00	
20	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,645	53817,75 18273,60	6479,56 1434,71	34712,50 11786,50	4179,50 925,50	18746,50	11568,00 3702,50	49983,00	
21	21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021798	264048,00		5755,50		5755,50	460,50	6216,00	
22	22	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010433	267997,00		2796,00		2796,00	223,50	3019,50	
23	23	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	0,645	44905,62 16502,01	5889,67 1436,37	28964,00 10644,00	3799,00 926,50	14521,50	10529,00 3159,50	42652,50	
24	24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,021798	264048,00		5755,50		5755,50	460,50	6216,00	
25	25	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010428	267997,00		2794,50		2794,50	223,50	3018,00	
26	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00085	927760,99 270468,00	1443,99 630,51	788,50 230,00	1,00 0,50	557,50	209,50 80,00	1078,00	
27	27	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий	т	0,00085	108313,00		92,00		92,00	7,50	99,50	
28	28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Сердечники.Колонна железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	2,955	29243,35 6529,65	4838,55 1124,31	86414,00 19295,00	14298,00 3322,50	52821,00	20582,00 8559,50	115555,50	
29	29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,042482	267997,00		11385,00		11385,00	911,00	12296,00	
30	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,21755	250492,00		54494,50		54494,50	4359,50	58854,00	
31	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	1,75	45757,59 16623,90	4521,42 1003,12	80076,00 29092,00	7912,50 1755,50	43071,50	28071,00 8651,50	116798,50	
32	32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,049928	267997,00		13380,50		13380,50	1070,50	14451,00	
33	33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,117073	250492,00		29326,00		29326,00	2346,00	31672,00	
			Итого по разделу 3: Стены					1692698,00	119721,00	1115019,50	451667,50	2315915,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								457958,00	29383,00	0,00	171549,50		
			ИТОГО по акту					3957866,00 1046880,00	272567,00 66700,00	2623402,50 0,00	979966,50 395027,50	5332860,00	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								154 652,94	
			Итого									5 487 512,94	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								49 387,62	
			Итого									5 536 900,56	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								110 738,01	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								5 647 638,57	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									5 365 256,67	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								643 830,80	
			Всего по акту									6 009 087,47	

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора — Усенов Э. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тилпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель — Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма № приложение 1-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Тулпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ №1-2

за **Апрель 2022** (месяц, год) на **06-01-01 наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Группы 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	102	313,44 0,00	313,44 52,86	31971,00 0,00	31971,00 5392,00		3882,00 2868,00	38721,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (на уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7	2219,45 2219,45	0,00 0,00	15536,00 15536,00	0,00 0,00		11186,00 2338,00	28860,00	
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5	260,57 0,00	260,57 43,95	1303,00 0,00	1303,00 220,00		158,00 117,00	1578,00	
4	4	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами на расстояние пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	26,25	62,00		1628,00			130,00	1758,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5	17,96 2,83	15,08 6,39	90,00 14,00	75,00 32,00		33,00 10,00	133,00	
6	6	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	107	15,93 0,00	15,93 6,75	1705,00 0,00	1704,00 722,00		520,00 178,00	2403,00	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	107	173,82 94,07	79,75 39,01	18599,00 10065,00	8533,00 4174,00		10252,00 2308,00	31159,00	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	2	965,20 965,20	0,00 0,00	1930,00 1930,00	0,00 0,00		1390,00 266,00	3586,00	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	4233,89 1163,82	179,27 52,03	8468,00 2328,00	359,00 104,00	5782,00	2407,00 870,00	11745,00	
10	29	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	25301,00		25301,00		50602,00	2024,00	27325,00	
11	30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23514,00		23514,00		47028,00	1881,00	25395,00	
12	31	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9.9а	шт.	2	18187,00		36374,00		72748,00	2910,00	39284,00	
13	32	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2004,00		2004,00		2004,00	160,00	2164,00	
14	33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, типа Л (А15) ГОСТ 3634-99		1	18935,00		18935,00		18935,00		20450,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				комплект							1515,00		
15	34	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00		1190,00		1190,00	95,00	1285,00	
16	35	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,0203	700962,00		14230,00		14230,00	1138,00	15368,00	
17	41	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8733	16038,00		206461,71		206461,71	16516,98	222978,69	
18	46	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,484	385,12 121,80	263,32 61,65	186,00 59,00	128,00 30,00		96,00 23,00	305,00	
19	47	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,11	3131,24 1830,55	1300,69 586,12	344,00 201,00	143,00 64,00		287,00 51,00	682,00	
			Итого по разделу 1: Водопровод					409769,71 30133,00	44216,00 10738,00	418980,71 0,00	30211,00 35198,98	475179,69	
			Раздел 2: Внутриплощадочные сети канализации										
20	52	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	269	313,44 0,00	313,44 52,86	84315,00 0,00	84315,00 14219,00		10238,00 7564,00	102117,00	
21	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без крепления с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21	2219,45 2219,45	0,00 0,00	46608,00 46608,00	0,00 0,00		33558,00 6413,00	86579,00	
22	54	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20	260,57 0,00	260,57 43,95	5211,00 0,00	5211,00 879,00		633,00 468,00	6312,00	
23	55	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	105	62,00		6510,00			521,00	7031,00	
24	56	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20	17,96 2,83	15,08 6,39	359,00 57,00	302,00 128,00	1,00	133,00 39,00	531,00	
25	57	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	м3	281	15,93 0,00	15,93 6,75	4476,00 0,00	4477,00 1897,00		1366,00 467,00	6309,00	
26	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	281	173,82 94,07	79,75 39,01	48843,00 26434,00	22410,00 10962,00		26925,00 6061,00	81829,00	
27	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	0,7427	965,20 965,20	0,00 0,00	716,87 716,87	0,00 0,00		516,49 98,61	1331,57	
28	64	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	11626,00		58130,00		116260,00	4650,00	62780,00	
29	65	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	11986,00		59930,00		119860,00	4794,00	64724,00	
30	66	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	11037,00		55185,00		110370,00	4415,00	59600,00	
31	67	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	2004,00		10020,00		10020,00	802,00	10822,00	
32	69	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	2	25301,00		50602,00		101204,00	4048,00	54650,00	
33	70	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	23514,00		47028,00		94056,00	3762,00	50790,00	
34	71	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	шт.	3	18187,00		54561,00		109122,00	4365,00	58926,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
35	72	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	2	2004,00		4008,00		4008,00	321,00	4329,00	
36	73	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	комплект	7	9004,00		63028,00		63028,00	5042,00	68070,00	
37	74	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	35	595,00		20825,00		20825,00	1666,00	22491,00	
			Итого по разделу 2: Внутриплощадочные сети канализации					620355,87	116715,00	748754,00	73369,09	749221,57	
								73815,87	28085,00	0,00	55496,61		
			ИТОГО по акту					1030125,58	160931,00	1167734,71	103580,09	1224400,00	
								103948,87	38823,00	0,00	90695,59		
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								35 507,60	
			Итого									1 259 907,60	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								11 339,17	
			Итого									1 271 246,77	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								25 424,94	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								1 296 671,70	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									1 231 838,13	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								147 820,58	
			Всего по акту									1 379 658,70	

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора — Усенов У.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Алтар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель — Абдимананов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 4-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект: **Комплектная трансформаторная подстанция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Акт выполненных работ №1-3

за **Апрель 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 25 кВа работы**

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0208-0201 РСНЬ РК 2015	Подстанции комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13575,38 3879,00	8334,38 3734,34	13575,00 3879,00	8334,00 3734,00	1362,00	6091,00 1573,00	21239,00	
2	2	1133-0208-0202 РСНЬ РК 2015	Подстанции комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93 18331,50	9668,47 3606,91	38687,00 18332,00	9669,00 3607,00	10687,00	17551,00 4499,00	60737,00	
3	3	515-102-0403 РСНЬ РК 2015	Подстанции комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00		959614,00		959614,00			959614,00
4	4	515-101-0101 РСНЬ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307,00		442307,00		442307,00			442307,00
5	5	1101-0205-0302 РСНЬ РК 2015	Грунты 2 группа. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	8,1	1849,54 1849,54	0,00 0,00	14981,00 14981,00	0,00 0,00		10787,00 2061,00	27829,00	
6	6	1101-0205-0502 РСНЬ РК 2015	Траншея, котлован и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	965,20 965,20	0,00 0,00	7818,00 7818,00	0,00 0,00		5629,00 1076,00	14523,00	
7	7	1308-0208-0104 РСНЬ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	3592,07 1007,30	171,61 50,53	28737,00 8058,00	1373,00 404,00	19305,00	6093,00 2786,00	37616,00	
8	8	1308-0208-0202 РСНЬ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	654,26 201,46	25,30 7,94	29442,00 9066,00	1138,00 357,00	19238,00	6785,00 2898,00	39125,00	
9	9	225-204-0605 РСНЬ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт	4	21080,00		84320,00		168640,00	6746,00	91066,00	
10	10	1134-0201-0301 РСНЬ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канал-километр трубопровода	0,0006	165414,24 162526,00	0,00 0,00	99,00 98,00	0,00 0,00	2,00	74,00 14,00	187,00	
11	11	241-201-4812 РСНЬ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,6	1304,00		782,00		782,00	63,00	845,00	
12	12	1108-0101-0202 РСНЬ РК 2015	Основание под фундаменты песбеночное. Устройство	м3 основания	3,62	6238,42 969,85	1811,92 825,72	22583,00 3511,00	6559,00 2989,00	12513,00	6045,00 2290,00	30918,00	
			ИТОГО по акту					1642945,00 65743,00	27073,00 14091,00	232529,00 1401921,00	59055,00 24006,00	1726006,00	
			В том числе:										324085,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**1401921,00**			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**9 398,47**	
			Итого									**333 483,47**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**3 001,35**	
			Итого									**336 484,82**	
		ГЭСН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**6 729,70**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**1 745 135,51**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**1 657 878,75**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**198 945,45**	
			Всего по акту									**1 856 824,20**	

Технический надзор:

ТОО "Аси Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Д.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 4-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО "Тулпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект **ВЛ3-10 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ №1-4

за **Апрель 2022** (месяц, год) на **04-02-01 ВЛ3-10 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17278,97 7732,14	8869,60 3991,20	34558,00 15464,00	17739,00 7982,00	1354,00	18757,00 4265,00	57580,00	
2	2	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	26601,17 11637,00	14286,94 6426,26	53202,00 23274,00	28574,00 12853,00	1354,00	28901,00 6568,00	88671,00	
3	3	225-204-0309 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	55319,00		553190,00		1106380,00	44255,00	597445,00	
4	4	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,081	180708,57 74810,40	102402,39 33776,78	14637,00 6060,00	8287,00 2736,00	291,00	7036,00 1734,00	23407,00	
5	5	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавить к норме 1133-0204-0206	опора	3	7644,50 3150,32	4276,40 1723,76	22934,00 9451,00	12829,00 5171,00	653,00	11698,00 2771,00	37403,00	
6	6	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из вшитой из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,261	298974,00		78032,00		78032,00	6243,00	84275,00	
7	7	252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверса типа ТМ-9, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ТМ73)	шт.	5	10661,00		53305,00		53305,00	4264,00	57569,00	
8	8	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверса типа ТН-12, оцинкованная, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012(ТМх60)	шт.	5	4632,00		23160,00		23160,00	1853,00	25013,00	
9	9	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ-5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ОГ52)	шт.	4	1081,00		4324,00		4324,00	346,00	4670,00	
10	10	252-207-0218 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-38 хомут, Т.П.3.407.1-143(Х51)	шт.	10	967,00		9670,00		9670,00	774,00	10444,00	
11	11	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8794,00		52764,00		52764,00	4221,00	56985,00	
12	12	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Провод ШС-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ШС21)	шт.	12	1081,00		12972,00		12972,00	1038,00	14010,00	
13	13	СТ121-130202-9901	Лайка установочная задемпфирующая	100 шт.	0,06	1664,00		100,00		100,00	8,00	108,00	
14	14	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	842,00		18524,00		18524,00	1482,00	20006,00	
15	15	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98		22	359,00		7898,00		7898,00		8530,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	27	1772,00		47844,00		47844,00	632,00 3828,00	51672,00	
17	17	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	27	49,00		1323,00		1323,00	106,00	1429,00	
18	18	252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	4	19011,00		76044,00		76044,00	6084,00	82128,00	
19	19	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	644,00		23184,00		23184,00	1855,00	25039,00	
20	20	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	36	13198,00		475128,00		475128,00	38010,00	513138,00	
21	21	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	10701,00		385236,00		385236,00	30819,00	416055,00	
22	22	252-207-2603 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SFW20	шт.	15	2673,00		40095,00		40095,00	3208,00	43303,00	
23	23	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2859,00		17154,00		17154,00	1372,00	18526,00	
24	24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	2	16268,00 11671,66	4471,85 1984,29	32536,00 23343,00	8944,00 3809,00	249,00	21722,00 4341,00	58599,00	
25	25	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	к-т.	2	102059,00		204118,00		204118,00		204118,00	
26	26	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2804,00		5608,00		5608,00	449,00	6057,00	
27	27	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13161,00		26322,00		26322,00	2106,00	28428,00	
28	28	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2259,00		4518,00		4518,00	361,00	4879,00	
29	29	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11382,00		68292,00		68292,00	5463,00	73755,00	
30	30	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5а, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1933,00		11598,00		11598,00	928,00	12526,00	
31	31	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	967,00		5802,00		5802,00	464,00	6266,00	
32	32	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072,00		2144,00		2144,00	172,00	2316,00	
33	33	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный. ТП.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1081,00		9729,00		9729,00	778,00	10507,00	
34	34	252-206-0504 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями и контактной шайбой с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	12	574,00		6888,00		6888,00	551,00	7439,00	
35	35	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	985,00		1734,00		1734,00	139,00	1873,00	
36	36	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65 4951,92	5182,73 1590,02	20739,00 9904,00	10365,00 3180,00	470,00	10467,00 2497,00	33703,00	
37	37	С 1124-040207-4315	Ограничитель перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	37156,00		222936,00		222936,00	17835,00	240771,00	
38	38	С 1124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срезными головками SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2450,00		29400,00		29400,00	2352,00	31752,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39	39	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65 4951,92	5182,73 1590,02	20739,00 9904,00	10365,00 3180,00	470,00	10467,00 2497,00	33703,00	
40	40	252-108-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор оттяжки типа SDI70.24 композитный(устройство защиты от дуги SDI.27)	шт.	6	23430,00		140580,00		140580,00	11246,00	151826,00	
41	41	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группа. Разработка вручную с креплениями и траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	3,24	2269,89 2269,89	0,00 0,00	7354,00 7354,00	0,00 0,00		5295,00 1012,00	13661,00	
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Грунта грунтов 2	м3 грунта	3,24	965,20 965,20	0,00 0,00	3127,00 3127,00	0,00 0,00		2252,00 430,00	5809,00	
43	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3592,07 1007,30	171,61 50,53	28737,00 8058,00	1373,00 404,00	19305,00	6093,00 2786,00	37616,00	
44	44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	654,26 201,46	25,30 7,94	11777,00 3626,00	455,00 143,00	7695,00	2714,00 1159,00	15650,00	
45	45	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	566,33 259,02	23,12 6,86	11327,00 5180,00	462,00 137,00	5684,00	3829,00 1212,00	16368,00	
46	46	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	153,00		1530,00		1530,00	122,00	1652,00	
47	47	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 балюжная стальная	м	17	402,00		6834,00		6834,00	547,00	7381,00	
			ИТОГО по акту					2889647,00 124745,00	99393,00 39595,00	3014577,00 204118,00	129231,00 225183,00	3244061,00	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							204118,00		303943,00	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								88 158,35	
			Итого									3 128 101,35	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								28 152,91	
			Итого									3 156 254,26	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								63 125,09	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								3 423 497,34	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									3 252 322,76	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								390 278,73	
			Всего по акту									3 642 601,49	

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ассанов Э.К.

М.П.

ГИП

Подрядчик:

ТОО "Туапар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Абдиманапов М.М.