Приложение 1
Типовая межведомственная форма КС-3 предоставляется
ежемесячно Подрядчиком Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2022 года

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

Договор №68/22 от 15.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»

№ п/п	Наименование объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)								
		С начала строительства по отчетный месяц всего, тенге	**С начала года по отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:			**За отчетный месяц всего, тенге**	в том числе:		
				СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	**«Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»**	36 331 562,07	36 331 562,07	30 788 706,71	3892667,36	1 650 188,00	36 331 562,07	30 788 706,71	3892667,36	1 650 188,00
	Удержание аванса 30% согласно договора	10 899 468,62	10 899 468,62				10 899 468,62			
	Всего к оплате	25 432 093,45	25 432 093,45				25 432 093,45			
	в т.ч. НДС 12%	2 724 867,16	2 724 867,16				2 724 867,16			

Заказчик:
КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Руководитель
_____ Орумбаев Е. К.

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Эксперт технического надзора
_____ Усенов Э. К.

Подрядчик:
ТОО "Тулпар Строй Сервис"
Руководитель
_____ Абдиманапов М.М.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 1-1

за **Май 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		63	313,44	313,44	19747,00	19747,00		2398,00	23917,00	
				м3 грунта		0,00	52,86	0,00	3330,00		1772,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		3	2219,45	0,00	6658,00	0,00		4794,00	12368,00	
				м3 грунта		2219,45	0,00	6658,00	0,00		916,00		
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		44	260,57	260,57	11465,00	11465,00		1392,00	13886,00	
				м3 грунта		0,00	43,95	0,00	1934,00		1029,00		
4	4	412-102-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км		231	65,00		15015,00				16216,00	
				т·км							1201,00		
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		44	17,96	15,08	790,00	663,00	2,00	292,00	1169,00	
				м3 грунта		2,83	6,39	125,00	281,00		87,00		
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		20	15,93	15,93	319,00	319,00		97,00	449,00	
				м3 грунта		0,00	6,75	0,00	135,00		33,00		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		20	173,82	79,75	3476,00	1595,00		1916,00	5823,00	
				м3 уплотненного грунта		94,07	39,01	1881,00	780,00		431,00		
8	8	1201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта		44	5107,25	0,63	224719,00	28,00	7580,00	156329,00	411532,00	
				м3 грунта		4934,34	0,30	217111,00	13,00		30484,00		
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2	965,20	0,00	1930,00	0,00		1390,00	3586,00	
				м3 грунта		965,20	0,00	1930,00	0,00		266,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					284119,00	33817,00	7582,00	168608,00	488946,00	
								227705,00	6473,00	0,00	36219,00		
			Раздел 2: Фундаменты										
10	10	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство		60,6	4916,48	319,15	297939,00	19340,00	241591,00	41259,00	366334,00	
				м2 покрытия		610,68	113,62	37007,00	6885,00		27136,00		
11	11	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		68,32	20966,21	1392,69	1432411,00	95148,00	1092774,00	243528,00	1810014,00	
				м3		3578,58	338,47	244489,00	23124,00		134075,00		
12	12	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом		37,2	1166,06	12,62	43377,00	469,00	25230,00	16646,00	64825,00	
				м2 поверхности		475,21	5,94	17678,00	221,00		4802,00		
13	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		198	904,07	20,27	179006,00	4013,00	113539,00	57698,00	255640,00	
				м2 поверхности		310,37	2,97	61453,00	588,00		18936,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Выпуски.Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,061804	275482,00		17026,00		17026,00	1362,00	18388,00	
15	15	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Арматура над отверстиями. Армирование	т	0,038622	16836,20 15277,20	1527,64 666,60	650,00 590,00	59,00 26,00	1,00	560,00 97,00	1307,00	
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,038622	275482,00		10640,00		10640,00	851,00	11491,00	
			Итого по разделу 2: Фундаменты					1981049,00 361217,00	119029,00 30844,00	1500801,00 0,00	359691,00 187259,00	2527999,00	
			Раздел 3: Стены										
17	17	1108-0201-0501 РСНБ РК 2015	Стены наружные армированные простые из кирпича. Кладка в районах с сейсмичностью 7-8 баллов при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	77,156251	24330,46 7246,13	1649,09 413,55	1877247,00 559084,00	127238,00 31908,00	1190925,00	549623,00 194150,00	2621020,00	
18	18	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	31,58788	23873,98 6798,09	1640,65 411,47	754128,00 214737,00	51824,00 12997,00	487567,00	211793,00 77274,00	1043195,00	
19	19	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,137	296003,00		40552,00		40552,00	3244,00	43796,00	
20	20	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	1,29	53817,75 18273,60	6479,56 1434,71	69425,00 23573,00	8359,00 1851,00	37493,00	23136,00 7405,00	99966,00	
21	21	214-210-0202 РСНБ РК 2015,	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043596	264048,00		11511,00		11511,00	921,00	12432,00	
22	22	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020865	267997,00		5592,00		5592,00	447,00	6039,00	
23	23	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	1,29	44905,62 16502,01	5889,67 1436,37	57928,00 21288,00	7598,00 1853,00	29043,00	21058,00 6319,00	85305,00	
24	24	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,043596	264048,00		11511,00		11511,00	921,00	12432,00	
25	25	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020856	267997,00		5589,00		5589,00	447,00	6036,00	
26	26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0017	927760,99 270468,00	1443,99 630,51	1577,00 460,00	2,00 1,00	1115,00	419,00 160,00	2156,00	
27	27	261-102-0124 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий	т	0,0017	108313,00		184,00		184,00	15,00	199,00	
28	28	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015	Сердечники.Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	5,91	29243,35 6529,65	4838,55 1124,31	172828,00 38590,00	28596,00 6645,00	105642,00	41164,00 17119,00	231111,00	
29	29	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,084964	267997,00		22770,00		22770,00	1822,00	24592,00	
30	30	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4351	250492,00		108989,00		108989,00	8719,00	117708,00	
31	31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	3,5	45757,59 16623,90	4521,42 1003,12	160152,00 58184,00	15825,00 3511,00	86143,00	56142,00 17303,00	233597,00	
32	32	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,099857	267997,00		26761,00		26761,00	2141,00	28902,00	
33	33	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,234146	250492,00		58652,00		58652,00	4692,00	63344,00	
			Итого по разделу 3: Стены					3385396,00 915916,00	239442,00 58766,00	2230039,00 0,00	903335,00 343099,00	4631830,00	
			Раздел 4: Перегородки										
34	34	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	189	4229,80 2229,46	121,61 31,06	799432,00 421368,00	22984,00 5870,00	355080,00	397332,00 95741,00	1292505,00	
35	35	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,07314	296003,00		21650,00		21650,00		23382,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							1732,00		
36	36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,105254	772068,50	7371,12	81263,00	776,00	73292,00	8681,00	97140,00	
				т стальных элементов		68362,70	1530,58	7195,00	161,00		7196,00		
37	37	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м		0,01557	383082,73	2469,73	5965,00	39,00		5408,00	12283,00	
				т		380613,00	1080,57	5926,00	17,00		910,00		
38	38	217-101-0301 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90		173	30,00		5190,00		5190,00		5605,00	
				шт.							415,00		
39	39	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд		92	257,61	3,15	23700,00	290,00	15455,00	9549,00	35909,00	
				м шва		86,47	1,49	7955,00	137,00		2660,00		
			Итого по разделу 4: Перегородки					937200,00	24089,00	470667,00	420970,00	1466824,00	
								442444,00	6185,00	0,00	108654,00		
			Раздел 5: Покрытие										
40	40	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны		25	8114,09	1325,73	202852,00	33144,00	76138,00	120325,00	349031,00	
				шт. сборных конструкций		3742,84	335,98	93571,00	8400,00		25854,00		
41	41	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92		188,6678	7534,00		1421423,00		2842846,00		1535137,00	
				м2							113714,00		
42	42	1106-0801-0110 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство		3,61	38252,76	3278,22	138092,00	11835,00	78615,00	45688,00	198482,00	
				м3		13197,60	710,18	47643,00	2564,00		14702,00		
43	43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,039075	296003,00		11566,00		11566,00		12491,00	
				т							925,00		
44	44	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014		0,088437	264048,00		23352,00		23352,00		25220,00	
				т							1868,00		
45	45	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство		10,81	34144,42	4893,24	369101,00	52896,00	196522,00	119534,00	527726,00	
				м3		11071,50	1079,88	119683,00	11674,00		39091,00		
46	46	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		0,3628	275482,00		99945,00		99945,00		107941,00	
				т							7996,00		
47	47	261-102-0251 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,225969	267997,00		60559,00		60559,00		65404,00	
				т							4845,00		
			Итого по разделу 5: Покрытие					2326890,00	97875,00	3389543,00	285547,00	2821432,00	
								260897,00	22638,00	0,00	208995,00		
			Раздел 6: Кровля										
48	48	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		210	788,32	26,63	165547,00	5592,00	113116,00	43982,00	226291,00	
				м2 изолируемой поверхности		223,04	4,61	46838,00	968,00		16762,00		
49	49	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		210	996,61	54,30	209288,00	11403,00	73987,00	116616,00	351976,00	
				м2 утепляемого покрытия		589,99	13,61	123898,00	2858,00		26072,00		
50	50	234-101-0209 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 225		32,445	41173,00		1335858,00		1335858,00		1442727,00	
				м3							106869,00		
51	51	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм М50. Устройство		210	696,51	111,48	146267,00	23410,00	69735,00	54442,00	216766,00	
				м2 стяжки		252,96	28,83	53122,00	6054,00		16057,00		
52	52	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701		210	93,90	8,25	19719,00	1732,00	17000,00	1339,00	22743,00	
				м2 стяжки		4,70	2,23	987,00	468,00		1685,00		
53	53	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка		8,8168	114224,59	1546,81	1007095,00	13638,00	763338,00	212229,00	1316870,00	
				м3 древесины в конструкции		26100,10	645,37	230119,00	5690,00		97546,00		
54	54	1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка		143	152,39	5,43	21792,00	776,00	15022,00	5689,00	29679,00	
				м ходов		41,91	2,29	5993,00	327,00		2198,00		
55	55	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов OSB		67,2	4278,38	28,57	287507,00	1919,00	166044,00	108398,00	427577,00	
				м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов		1778,92	13,37	119543,00	898,00		31672,00		
56	56	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита		9,8968	8947,77	63,90	88554,00	633,00	78126,00	9070,00	105434,00	
				м3 древесины в конструкции		989,82	28,45	9796,00	282,00		7810,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	211,12	311,97 37,50	2,96 1,32	65863,00 7917,00	625,00 279,00	57321,00	7376,00 5859,00	79098,00	
58	58	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	315,16	5688,07 2169,99	104,91 30,82	1792652,00 683894,00	33063,00 9713,00	1075695,00	638119,00 194462,00	2625233,00	
59	59	1112-0101-0507 РСНБ РК 2015	Ендовы из ПВХ-мембраны. Устройство	м ендовы	3,05	160,69 141,11	19,58 5,03	490,00 430,00	59,00 15,00		410,00 72,00	972,00	
60	60	1112-0101-0508 РСНБ РК 2015	Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство	м конька	16,7	228,41 178,32	50,09 5,03	3814,00 2978,00	837,00 84,00		2817,00 531,00	7162,00	
61	61	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,332773	567307,86 272170,00	13226,10 1590,02	188785,00 90571,00	4401,00 529,00	93813,00	107498,00 23703,00	319986,00	
62	62	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	4	69,24 68,30	0,94 0,00	277,00 273,00	4,00 0,00		197,00 38,00	512,00	
63	63	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	4	386,17 380,94	5,23 0,00	1545,00 1524,00	21,00 0,00		1097,00 211,00	2853,00	
64	64	1219-0101-0204 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление	отверстие	4	131,94 130,62	1,32 0,00	528,00 522,00	5,00 0,00		376,00 72,00	976,00	
65	65	1219-0101-0206 РСНБ РК 2015	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм	отверстие	4	36,99 36,62	0,37 0,00	148,00 146,00	1,00 0,00		105,00 20,00	273,00	
66	66	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,05908	114281,46 27022,50	1192,12 534,96	6752,00 1596,00	71,00 32,00	5085,00	1465,00 657,00	8874,00	
67	67	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05908	8369,65 2430,84	46,08 20,38	494,00 144,00	3,00 1,00	348,00	130,00 50,00	674,00	
68	68	1110-0102-0204 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство фронтонов	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,95	4393,53 845,92	33,21 15,60	4174,00 804,00	32,00 15,00	3339,00	737,00 393,00	5304,00	
69	69	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520,00		2080,00		2080,00	166,00	2246,00	
70	70	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	2,5	4628,79 1878,12	104,91 30,82	11572,00 4695,00	262,00 77,00	6614,00	4391,00 1277,00	17240,00	
71	71	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	2,5	311,97 37,50	2,96 1,32	780,00 94,00	7,00 3,00	679,00	87,00 69,00	936,00	
72	72	1110-0103-0302 РСНБ РК 2015	Барьеры в гардеробных. Устройство	м2 барьеров	3,05	4172,22 835,90	146,92 68,21	12725,00 2549,00	448,00 208,00	9728,00	2482,00 1217,00	16424,00	
73	73	1115-0404-0108 РСНБ РК 2015	Стены. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	3,05	381,14 218,44	0,87 0,42	1162,00 666,00	2,00 1,00	494,00	534,00 136,00	1832,00	
74	74	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,0859	81074,57 41587,10	27256,49 9358,53	6964,00 3572,00	2341,00 804,00	1051,00	3020,00 799,00	10783,00	
75	75	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,089336	584919,00		52254,00		52254,00	4180,00	56434,00	
76	76	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	2,3193	240,55 18,58	1,90 0,30	558,00 43,00	5,00 1,00	510,00	30,00 47,00	635,00	
77	77	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,81	36604,58 1503,06	557,13 148,86	29650,00 1217,00	452,00 121,00	27981,00	1204,00 2468,00	33322,00	
78	78	261-107-0997 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	4	295,00		1180,00		1180,00	94,00	1274,00	
79	79	1110-0114-0505 РСНБ РК 2015	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство	м2 покрытия	0,82	3488,02 368,50	65,62 27,96	2860,00 302,00	54,00 23,00	2504,00	293,00 252,00	3405,00	
80	80	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0008	617024,73 380613,00	2469,73 1080,57	494,00 304,00	2,00 1,00	187,00	278,00 62,00	834,00	
81	81	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка		0,00565	927760,99	1443,99	5242,00	9,00	3706,00	1394,00	7167,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т		270468,00	630,51	1528,00	4,00		531,00		
82	82	234-102-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3	м3	0,0405	28681,00		1162,00		1162,00		1255,00	
			Итого по разделу 6: Кровля					5475832,00	101807,00	3977957,00	93,00		
								1396065,00	29456,00	0,00	1325805,00	7345767,00	
											544130,00		
			Раздел 7: Проемы										
83	83	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	22,0941	3210,07	197,08	70924,00	4355,00	34799,00	30420,00	109451,00	
						1437,95	91,86	31770,00	2030,00		8107,00		
84	84	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	22,0941	22203,00		490555,00		490555,00		529799,00	
											39244,00		
85	85	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	3,8751	3832,60	196,14	14852,00	760,00	7563,00	6192,00	22727,00	
						1684,78	90,62	6529,00	351,00		1683,00		
86	86	223-102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: однозлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м2	3,8751	32579,00		126247,00		126247,00		136347,00	
											10100,00		
87	87	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,49275	3552,43	190,21	12408,00	665,00	5501,00	5903,00	19776,00	
						1787,18	90,62	6242,00	317,00		1465,00		
88	88	223-102-0104 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,49275	17995,00		62852,00		62852,00		67880,00	
											5028,00		
89	89	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	20,74	1278,29	5,70	26512,00	119,00	20926,00	4971,00	34002,00	
						263,60	2,73	5467,00	57,00		2519,00		
90	90	223-501-0106 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм	м	20,74	2045,00		42413,00		42413,00		45806,00	
											3393,00		
91	91	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	9,8476	2743,43	2,71	27016,00	27,00	15565,00	10282,00	40282,00	
						1160,15	0,00	11425,00	0,00		2984,00		
92	92	223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,8476	16282,00		160339,00		160339,00		173166,00	
											12827,00		
93	93	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4,76	1539,42	201,43	7328,00	959,00	1793,00	4531,00	12808,00	
						961,35	96,34	4576,00	459,00		949,00		
94	94	223-203-0705 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	4,76	62816,00		299004,00		299004,00		322924,00	
											23920,00		
95	95	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,6097	3211,40	52,47	18015,00	294,00	3128,00	10155,00	30424,00	
						2601,26	22,35	14592,00	125,00		2254,00		
96	96	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	5,6097	40727,00		228466,00		228466,00		246743,00	
											18277,00		
97	97	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	32,0022	1857,98	87,38	59459,00	2797,00	16306,00	37427,00	104637,00	
						1261,06	38,39	40357,00	1229,00		7751,00		
98	98	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	29,9943	7622,00		228617,00		228617,00		246906,00	
											18289,00		
99	99	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	2,0079	5812,00		11670,00		11670,00		12604,00	
											934,00		
100	100	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	72	520,00		37440,00		37440,00		40435,00	
											2995,00		
101	101	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		3,6018	1794,96	199,84	6465,00	720,00	1788,00	3863,00	11154,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 проемов		1098,64	92,98	3957,00	335,00		826,00		
102	102	223-203-0704 РСНБ РК 2015	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014, двупольный	м2	3,6018	69784,00		251348,00		251348,00	20108,00	271456,00	
			Итого по разделу 7: Проемы					**2181930,00**	**10696,00**	**2046320,00**	**113744,00**	**2479327,00**	
								124915,00	**4903,00**	**0,00**	**183653,00**		
			ИТОГО по акту					**16572416,00**	**626755,00**	**13622909,00**	**3577700,00**	**21762125,00**	
								3729159,00	**159265,00**	**0,00**	**1612009,00**		
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**631 101,63**	
			Итого									**22 393 226,63**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**201 539,04**	
			Итого									**22 594 765,66**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**451 895,31**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**23 046 660,98**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**21 894 328,32**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**2 627 319,40**	
			Всего по акту									**24 521 647,72**	

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 1-2

за Май 2022 (месяц, год) на 02-01-03 ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	40	644,92	1,63	25797,00	65,00	443,00	24787,00	54631,00	
						632,21	0,11	25288,00	4,00		4047,00		
2	2	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32-40 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	50	646,78	1,31	32339,00	65,00	542,00	31104,00	68518,00	
						634,63	0,14	31732,00	7,00		5075,00		
3	3	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	39,6	158,00		6257,00		6257,00		6758,00	
											501,00		
4	4	241-201-0103 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х5,4 мм	м	29,7	259,00		7692,00		7692,00		8307,00	
											615,00		
5	5	241-201-0104 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х6,7 мм	м	19,8	402,00		7960,00		7960,00		8597,00	
											637,00		
6	6	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	1487,45	43,75	7437,00	219,00	3030,00	4185,00	12552,00	
						837,80	16,20	4189,00	81,00		930,00		
7	7	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,005	988945,28	36045,32	4945,00	180,00	3304,00	1447,00	6903,00	
						292117,00	148,60	1461,00	1,00		511,00		
8	8	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	95	96,24	1,29	9143,00	123,00	67,00	8774,00	19350,00	
						94,24	0,00	8953,00	0,00		1433,00		
9	9	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,58	537,00		1385,00		1385,00		1496,00	
											111,00		
10	10	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	465,31	4,85	3722,00	39,00	50,00	3565,00	7870,00	
						454,27	0,45	3634,00	4,00		583,00		
11	11	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	5	858,00		4290,00		4290,00		4633,00	
											343,00		
12	12	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1040,00		3120,00		3120,00		3370,00	
											250,00		
13	13	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	13	2381,63	99,44	30961,00	1293,00	3564,00	25771,00	61271,00	
						2008,02	14,86	26104,00	193,00		4539,00		
14	14	261-301-0421 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	13	1032,00		13416,00		13416,00		14489,00	
											1073,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром 15 мм. Установка	кран	2	20944,34 445,80	0,00 0,00	41889,00 892,00	0,00 0,00	40997,00	874,00 3421,00	46184,00	
16	16	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0,02	23615,96 6095,60	1199,27 297,46	472,00 122,00	24,00 6,00	326,00	116,00 47,00	635,00	
17	17	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	640,07 589,99	31,54 14,86	640,00 590,00	32,00 15,00	19,00	593,00 99,00	1332,00	
18	18	244-301-0407 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	6217,00		6217,00		6217,00	497,00	6714,00	
19	19	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2381,63 2008,02	99,44 14,86	2382,00 2008,00	100,00 15,00	274,00	1982,00 349,00	4713,00	
20	20	242-301-0601 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	2922,00		2922,00		2922,00	234,00	3156,00	
21	21	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	2	741,00		1482,00		1482,00	119,00	1601,00	
22	22	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2547,41 349,87	0,00 0,00	2547,00 350,00	0,00 0,00	2198,00	343,00 231,00	3121,00	
23	23	242-207-1201 РСНБ РК 2015*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	1925,00		1925,00		1925,00	154,00	2079,00	
24	24	261-301-0408 РСНБ РК 2015	Вентиль цапковый ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1663,00		1663,00		1663,00	133,00	1796,00	
25	25	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	10	644,92 632,21	1,63 0,11	6449,00 6322,00	16,00 1,00	111,00	6197,00 1012,00	13658,00	
26	26	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	9,9	227,00		2247,00		2247,00	180,00	2427,00	
27	27	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	96,24 94,24	1,29 0,00	962,00 942,00	13,00 0,00	7,00	924,00 151,00	2037,00	
28	28	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	465,31 454,27	4,85 0,45	1396,00 1363,00	14,00 1,00	19,00	1337,00 219,00	2952,00	
29	29	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	858,00		2574,00		2574,00	206,00	2780,00	
30	30	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1,8	537,00		967,00		967,00	77,00	1044,00	
31	31	1118-0201-0301 РСНБ РК 2015	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м3. Установка	водоподогреватель	3	33655,80 19529,83	2161,42 809,05	100967,00 58589,00	6484,00 2427,00	35894,00	59796,00 12861,00	173624,00	
32	32	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	3	43667,00		131001,00		131001,00		131001,00	
33	33	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	50	905,26 901,70	1,46 0,51	45263,00 45085,00	73,00 25,00	105,00	44208,00 7158,00	96629,00	
34	34	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	75	873,04 864,64	3,55 1,17	65478,00 64848,00	266,00 88,00	364,00	63637,00 10329,00	139444,00	
35	35	241-203-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	49,9	270,00		13473,00		13473,00	1078,00	14551,00	
36	36	241-203-0107 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	74,85	1094,00		81886,00		81886,00	6551,00	88437,00	
37	37	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	4	2725,61 2318,16	75,94 36,98	10902,00 9273,00	304,00 148,00	1326,00	9232,00 1611,00	21745,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	244-102-0501 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей размерами 500х600х160 мм	шт.	4	4598,00		18392,00		18392,00	1471,00	19863,00	
39	39	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	10	3217,52 2897,70	101,17 48,86	32175,00 28977,00	1012,00 489,00	2186,00	28876,00 4884,00	65935,00	
40	40	244-101-0103 РСНБ РК 2015	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	10	8246,00		82460,00		82460,00	6597,00	89057,00	
41	41	244-104-0601 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	785,00		7850,00		7850,00	628,00	8478,00	
42	42	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	3	1073,01 1040,20	0,14 0,00	3219,00 3121,00	0,00 0,00	98,00	3058,00 502,00	6779,00	
43	43	244-104-0403 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	3	10780,00		32340,00		32340,00	2587,00	34927,00	
44	44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	3	3984,97 3250,08	200,82 97,76	11955,00 9750,00	602,00 293,00	1602,00	9843,00 1744,00	23542,00	
45	45	244-101-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	3	8879,00		26637,00		26637,00	2131,00	28768,00	
46	46	244-101-0601 РСНБ РК 2015*	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8876,00		26628,00		26628,00	2130,00	28758,00	
47	47	244-104-0201 РСНБ РК 2015	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	3	1372,00		4116,00		4116,00	329,00	4445,00	
48	48	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	2	10928,05 683,56	38,81 18,59	21856,00 1367,00	77,00 37,00	20411,00	1376,00 1859,00	25091,00	
49	49	241-209-2506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	8	514,00		4112,00		4112,00	329,00	4441,00	
50	50	241-209-2504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° суплотнительной резинкой, DN 100х50х100	шт.	7	431,00		3017,00		3017,00	241,00	3258,00	
51	51	241-209-2501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	7	144,00		1008,00		1008,00	81,00	1089,00	
52	52	241-219-0104 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 100 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	530,00		3710,00		3710,00	297,00	4007,00	
53	53	241-219-0303 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	445,00		4005,00		4005,00	320,00	4325,00	
54	54	241-220-0204 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	3	642,00		1926,00		1926,00	154,00	2080,00	
55	55	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23,5	537,00		12620,00		12620,00	1010,00	13630,00	
			ИТОГО по акту					**982194,00**	**11001,00**	**505234,00**	**332025,00**	**1408878,00**	
								334960,00	**3835,00**	**131001,00**	**94659,00**		
			В том числе:									**1277877,00**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**131001,00**			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**37 058,43**	
			Итого									**1 314 935,43**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**11 834,42**	
			Итого									**1 326 769,85**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**26 535,40**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**1 484 306,25**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**1 410 091,21**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**169 210,94**	
			Всего по акту									**1 579 302,15**	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"

(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Комплектная трансформаторная подстанция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Акт выполненных работ №1-3

за Май 2022 (месяц, год) на 04-01-01 Комплектную трансформаторную подстанцию с трансформатором мощностью 25 кВа работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	13575,38 3879,00	8334,38 3734,34	13575,00 3879,00	8334,00 3734,00	1362,00	6091,00 1573,00	21239,00	
2	2	1133-0208-0202 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, мощность 25 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	38686,93 18331,50	9668,47 3606,91	38687,00 18332,00	9669,00 3607,00	10687,00	17551,00 4499,00	60737,00	
3	3	515-102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	959614,00		959614,00		959614,00		959614,00	
4	4	515-101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	шт.	1	442307,00		442307,00		442307,00		442307,00	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	8,1	1849,54 1849,54	0,00 0,00	14981,00 14981,00	0,00 0,00		10787,00 2061,00	27829,00	
6	6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	965,20 965,20	0,00 0,00	7818,00 7818,00	0,00 0,00		5629,00 1076,00	14523,00	
7	7	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	3592,07 1007,30	171,61 50,53	28737,00 8058,00	1373,00 404,00	19305,00	6093,00 2786,00	37616,00	
8	8	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	45	654,26 201,46	25,30 7,94	29442,00 9066,00	1138,00 357,00	19238,00	6785,00 2898,00	39125,00	
9	9	225-204-0605 РСНБ РК 2015	Стойка под оборудование типа УСО 5А, размерами 2200 мм х 250 мм х 250 мм СТ РК 937-92	шт.	4	21080,00		84320,00		168640,00	6746,00	91066,00	
10	10	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,0006	165414,24 162526,00	0,00 0,00	99,00 98,00	0,00 0,00	2,00	74,00 14,00	187,00	
11	11	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	0,6	1304,00		782,00		782,00	63,00	845,00	
12	12	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,62	6238,42 969,85	1811,92 825,72	22583,00 3511,00	6559,00 2989,00	12513,00	6045,00 2290,00	30918,00	
			ИТОГО по акту					1642945,00 65743,00	27073,00 11091,00	232529,00 1401921,00	59055,00 24006,00	1726006,00	
			В том числе:							1401921,00		324085,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								9 398,47	
			Итого									333 483,47	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								3 001,35	
			Итого									336 484,82	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								6 729,70	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								1 745 135,51	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									1 657 878,75	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								198 945,45	
			Всего по акту									1 856 824,20	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Уссенов Э. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО "Тулпар Строй Сервис"

ТОО ELITE PROJECT COMPANY BS

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Тұлпар Строй Сервис"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"

(наименование, адрес)

Объект : ВЛ3-10 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Акт выполненных работ №1-4

за Май 2022 (месяц, год) на 04-02-01 ВЛ3-10 кВ работы

Составлен (а) в текущих ценах 1 квартал 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	17278,97 7732,14	8869,60 3991,20	34558,00 15464,00	17739,00 7982,00	1354,00	18757,00 4265,00	57580,00	
2	2	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	26601,17 11637,00	14286,94 6426,26	53202,00 23274,00	28574,00 12853,00	1354,00	28901,00 6568,00	88671,00	
3	3	225-204-0309 РСНБ РК 2015 *	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	10	55319,00		553190,00		1106380,00	44255,00	597445,00	
4	4	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ сечением проводов 50 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,081	180708,57 74810,40	102302,39 33776,78	14637,00 6060,00	8287,00 2736,00	291,00	7036,00 1734,00	23407,00	
5	5	1133-0204-0409 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ-10 кВ. Подвеска. При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к норме 1133-0204-0206	опора	3	7644,50 3150,32	4276,40 1723,76	22934,00 9451,00	12829,00 5171,00	653,00	11698,00 2771,00	37403,00	
6	6	243-701-0503 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х50-20	км	0,261	298974,00		78032,00		78032,00	6243,00	84275,00	
7	7	252-207-0534 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-9, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ТМ73)	шт.	5	10661,00		53305,00		53305,00	4264,00	57569,00	
8	8	252-207-0554 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТН-12, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-136 ГОСТ 23118-2012(ТМs60)	шт.	5	4632,00		23160,00		23160,00	1853,00	25013,00	
9	9	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ОГ52)	шт.	4	1081,00		4324,00		4324,00	346,00	4670,00	
10	10	252-207-0218 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-38 хомут, Т.П.3.407.1-143(Х51)	шт.	10	967,00		9670,00		9670,00	774,00	10444,00	
11	11	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	8794,00		52764,00		52764,00	4221,00	56985,00	
12	12	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012(ЗП21)	шт.	12	1081,00		12972,00		12972,00	1038,00	14010,00	
13	13	СТ121-130202-9901	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,06	1664,00		100,00		100,00	8,00	108,00	
14	14	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	22	842,00		18524,00		18524,00	1482,00	20006,00	
15	15	252-207-2902 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22	359,00		7898,00		7898,00	632,00	8530,00	
16	16	252-102-0224 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г		27	1772,00		47844,00		47844,00		51672,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							3828,00		
17	17	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	27	49,00		1323,00		1323,00	106,00	1429,00	
18	18	252-207-2111 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	4	19011,00		76044,00		76044,00	6084,00	82128,00	
19	19	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	36	644,00		23184,00		23184,00	1855,00	25039,00	
20	20	252-108-0607 РСНБ РК 2015	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	36	13198,00		475128,00		475128,00	38010,00	513138,00	
21	21	252-207-1150 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO255	шт.	36	10701,00		385236,00		385236,00	30819,00	416055,00	
22	22	252-207-2603 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SEW20	шт.	15	2673,00		40095,00		40095,00	3208,00	43303,00	
23	23	252-207-2618 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLW25.2	шт.	6	2859,00		17154,00		17154,00	1372,00	18526,00	
24	24	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	к-т	2	16268,00 11671,66	4471,85 1904,29	32536,00 23343,00	8944,00 3809,00	249,00	21722,00 4341,00	58599,00	
25	25	515-201-0503 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10У1	к-т.	2	102059,00		204118,00		204118,00		204118,00	
26	26	252-207-3911 РСНБ РК 2015	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2804,00		5608,00		5608,00	449,00	6057,00	
27	27	252-207-3920 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13161,00		26322,00		26322,00	2106,00	28428,00	
28	28	252-207-3921 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	2259,00		4518,00		4518,00	361,00	4879,00	
29	29	252-207-3922 РСНБ РК 2015	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	11382,00		68292,00		68292,00	5463,00	73755,00	
30	30	252-207-3924 РСНБ РК 2015	Кронштейн РА 5а, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1933,00		11598,00		11598,00	928,00	12526,00	
31	31	252-207-0207 РСНБ РК 2015	Хомут Х-7, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	967,00		5802,00		5802,00	464,00	6266,00	
32	32	252-207-0208 РСНБ РК 2015	Хомут Х-8, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072,00		2144,00		2144,00	172,00	2316,00	
33	33	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	9	1081,00		9729,00		9729,00	778,00	10507,00	
34	34	252-206-0504 РСНБ РК 2015	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 35Г-1	шт.	12	574,00		6888,00		6888,00	551,00	7439,00	
35	35	217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,76	985,00		1734,00		1734,00	139,00	1873,00	
36	36	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65 4951,92	5182,73 1590,02	20739,00 9904,00	10365,00 3180,00	470,00	10467,00 2497,00	33703,00	
37	37	СТ124-040207-4315	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	37156,00		222936,00		222936,00	17835,00	240771,00	
38	38	СТ124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	2450,00		29400,00		29400,00	2352,00	31752,00	
39	39	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Разрядники. Установка с помощью механизмов	комплект	2	10369,65 4951,92	5182,73 1590,02	20739,00 9904,00	10365,00 3180,00	470,00	10467,00 2497,00	33703,00	
40	40	252-108-0402 РСНБ РК 2015	Изолятор оттяжки типа SDI70.24 композитный(устройство защиты от дуги SDI.27)	шт.	6	23430,00		140580,00		140580,00	11246,00	151826,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м для заземления	м3 грунта	3,24	2269,89 2269,89	0,00 0,00	7354,00 7354,00	0,00 0,00		5295,00 1012,00	13661,00	
42	42	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,24	965,20 965,20	0,00 0,00	3127,00 3127,00	0,00 0,00		2252,00 430,00	5809,00	
43	43	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	3592,07 1007,30	171,61 50,53	28737,00 8058,00	1373,00 404,00	19305,00	6093,00 2786,00	37616,00	
44	44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	654,26 201,46	25,30 7,94	11777,00 3626,00	455,00 143,00	7695,00	2714,00 1159,00	15650,00	
45	45	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	20	566,33 259,02	23,12 6,86	11327,00 5180,00	462,00 137,00	5684,00	3829,00 1212,00	16368,00	
46	46	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	10	153,00		1530,00		1530,00	122,00	1652,00	
47	47	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	17	402,00		6834,00		6834,00	547,00	7381,00	
			ИТОГО по акту					**2889647,00** **124745,00**	**99393,00** **39595,00**	**3014577,00** **204118,00**	**129231,00** **225183,00**	**3244061,00**	
			В том числе: **Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего**							**204118,00**		**3039943,00**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**88 158,35**	
			Итого									**3 128 101,35**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**28 152,91**	
			Итого									**3 156 254,26**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**63 125,09**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**3 423 497,34**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**3 252 322,76**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**390 278,73**	
			Всего по акту									**3 642 601,49**	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ПП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Кабельную линию 0,4 кВ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ №1-5

за **Май 2022** (месяц, год) на **04-03-01 Кабельную линию 0,4 кВ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20,56	382,85 0,00	382,85 73,03	7871,00 0,00	7871,00 1501,00		1081,00 716,00	9668,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	0,64	2219,45 2219,45	0,00 0,00	1420,00 1420,00	0,00 0,00		1023,00 195,00	2638,00	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	36,27 0,00	36,27 14,32	508,00 0,00	507,00 200,00		144,00 52,00	704,00	
4	4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	14	17,91 0,00	17,91 7,07	251,00 0,00	251,00 99,00		71,00 26,00	348,00	
5	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	14	173,82 94,07	79,75 39,01	2433,00 1317,00	1116,00 546,00		1341,00 302,00	4076,00	
6	6	1101-0102-0430 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	7,2	360,49 0,00	360,49 68,77	2596,00 0,00	2595,00 495,00		357,00 236,00	3189,00	
7	7	412-101-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	63	66,00		4158,00			333,00	4491,00	
8	8	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	85	378,13 163,46	166,81 54,13	32141,00 13894,00	14179,00 4601,00	4068,00	13317,00 3637,00	49095,00	
9	9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	97	525,19 89,16	436,03 180,09	50943,00 8649,00	42295,00 17469,00		18804,00 5580,00	75327,00	
10	10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	40	154,67 29,72	124,95 51,61	6187,00 1189,00	4998,00 2064,00		2342,00 682,00	9211,00	
11	11	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	7,2	2628,00		18922,00		37844,00	1514,00	20436,00	
12	12	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля, проложенного в траншее	км кабеля	0,033	31403,20 9909,90	21493,30 4870,87	1036,00 327,00	710,00 161,00		298,00 107,00	1441,00	
13	13	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	33	38,00		1254,00		1254,00	100,00	1354,00	
14	14	1308-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений в КТПН	м кабеля	4	240,54 89,16	104,56 35,35	962,00 357,00	418,00 141,00	187,00	359,00 106,00	1427,00	
15	15	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами по зданию	м кабеля	10	792,54 208,04	473,96 156,56	7925,00 2080,00	4740,00 1566,00	1105,00	2625,00 844,00	11394,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	17	351,26 148,60	157,74 51,40	5971,00 2526,00	2682,00 874,00	764,00	2448,00 674,00	9093,00	
17	17	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	12	308,98 131,68	175,02 52,24	3708,00 1580,00	2100,00 627,00	27,00	1589,00 424,00	5721,00	
18	18	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	5	298,50 230,24	12,43 5,05	1492,00 1151,00	62,00 25,00	279,00	847,00 187,00	2526,00	
19	19	241-201-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм	м	12	1304,00		15648,00		15648,00	1252,00	16900,00	
20	20	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	5	90,00		450,00		450,00	36,00	486,00	
21	21	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термоусаживаемая для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	25622,06 5944,00	19622,19 6592,67	102488,00 23776,00	78489,00 26371,00	223,00	36106,00 11088,00	149682,00	
22	22	243-903-2905 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 5-ти жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа POLT-01/5X10-35-CEE01, с ленточной броней	шт.	4	10268,00		41072,00		41072,00	3286,00	44358,00	
23	23	243-113-1105 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х16 (ок)-1	км	0,116	814171,00		94444,00		94444,00	7556,00	102000,00	
			ИТОГО по акту					**403880,00** 58266,00	**163013,00** 56740,00	**197365,00** 0,00	**82752,00** 38933,00	**525565,00**	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**15 241,39**	
			Итого									**540 806,39**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**4 867,26**	
			Итого									**545 673,64**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**10 913,47**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**556 587,12**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**528 758,02**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**63 450,96**	
			Всего по акту									**592 208,99**	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 1-6

за **Май 2022** (месяц, год) на **06-01-01 наружные сети водопровода и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод										
1	1	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	102	313,44 0,00	313,44 52,86	31971,00 0,00	31971,00 5392,00		3882,00 2868,00	38721,00	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7	2219,45 2219,45	0,00 0,00	15536,00 15536,00	0,00 0,00		11186,00 2138,00	28860,00	
3	3	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5	260,57 0,00	260,57 43,95	1303,00 0,00	1303,00 220,00		158,00 117,00	1578,00	
4	4	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т км	26,25	62,00		1628,00			130,00	1758,00	
5	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5	17,96 2,83	15,08 6,39	90,00 14,00	75,00 32,00		33,00 10,00	133,00	
6	6	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	107	15,93 0,00	15,93 6,75	1705,00 0,00	1704,00 722,00		520,00 178,00	2403,00	
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	107	173,82 94,07	79,75 39,01	18599,00 10065,00	8533,00 4174,00		10252,00 2308,00	31159,00	
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей	м3	2	965,20 965,20	0,00 0,00	1930,00 1930,00	0,00 0,00		1390,00 266,00	3586,00	
9	9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2	4233,89 1163,82	179,27 52,01	8468,00 2328,00	359,00 104,00	5782,00	2407,00 870,00	11745,00	
10	10	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,026	321932,53 244795,00	76494,45 23510,91	8370,00 6365,00	1989,00 611,00	17,00	6906,00 1222,00	16498,00	
11	11	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	20,2	213,00		4303,00		4303,00	344,00	4647,00	
12	12	241-201-0906 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 50x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6,06	242,00		1467,00		1467,00	117,00	1584,00	
13	13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,026	65706,64 64066,00	0,00 0,00	1708,00 1666,00	0,00 0,00	43,00	1649,00 269,00	3626,00	
14	14	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2231,06 1843,80	94,62 44,58	2231,00 1844,00	95,00 45,00	293,00	1869,00 328,00	4428,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	242-101-1205 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	60250,00		60250,00		60250,00	4820,00	65070,00	
16	16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1197,29 1066,20	69,84 0,00	2395,00 2132,00	140,00 0,00	122,00	2111,00 360,00	4866,00	
17	17	241-116-0210 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590,00		5180,00		5180,00	414,00	5594,00	
18	18	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1345,09 1158,96	31,54 14,86	2690,00 2318,00	63,00 30,00	309,00	2324,00 401,00	5415,00	
19	19	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2131,00		2131,00		2131,00	170,00	2301,00	
20	20	242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00		1040,00		1040,00	83,00	1123,00	
21	21	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Установка гидрантов пожарных	шт	1	4302,90 2264,08	198,84 87,04	4303,00 2264,00	199,00 87,00	1840,00	2328,00 530,00	7161,00	
22	22	244-404-0104 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	1	43327,00		43327,00		43327,00	3466,00	46793,00	
23	23	1122-0801-0102 РСНБ РК 2015	Подставка под гидрант	т	0,0399	81443,89 40678,80	15644,98 5169,42	3250,00 1623,00	624,00 206,00	1002,00	1811,00 405,00	5466,00	
24	24	241-515-0201 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	115395,00		115395,00		115395,00	9232,00	124627,00	
25	25	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный	м3	0,02	22002,16 4814,68	1047,03 404,44	440,00 96,00	21,00 8,00	323,00	95,00 43,00	578,00	
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00671	1441954,94 555667,90	527328,76 166933,81	9676,00 3729,00	3538,00 1120,00	2409,00	4800,00 1158,00	15634,00	
27	27	241-114-0121 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	949,00		949,00		949,00	76,00	1025,00	
28	28	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	24343,15 11455,98	9914,28 4187,75	33837,00 15924,00	13781,00 5821,00	4132,00	21527,00 4429,00	59793,00	
29	29	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	25301,00		25301,00		50602,00	2024,00	27325,00	
30	30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	23514,00		23514,00		47028,00	1881,00	25395,00	
31	31	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15,9,9а	шт.	2	18187,00		36374,00		72748,00	2910,00	39284,00	
32	32	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2004,00		2004,00		2004,00	160,00	2164,00	
33	33	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18935,00		18935,00		18935,00	1515,00	20450,00	
34	34	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	595,00		1190,00		1190,00	95,00	1285,00	
35	35	222-519-0101 РСНБ РК 2015	Лестница Л-1	т	0,0203	700962,00		14230,00		14230,00	1138,00	15368,00	
36	36	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,5684	991,25 850,78	1,19 0,57	563,00 484,00	0,00 0,00	79,00	387,00 76,00	1026,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	37	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,35	869,82	257,47	4654,00	1377,00	3075,00	681,00	5762,00	
						37,65	80,21	201,00	429,00		427,00		
38	38	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	5,35	226,01	-50,74	-1209,00	-271,00	-938,00	-94,00	-1407,00	
						0,00	-16,35	0,00	-87,00		-104,00		
39	39	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,35	1400,90	3,21	7495,00	17,00	6388,00	1184,00	9373,00	
						203,76	1,17	1090,00	6,00		694,00		
40	40	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,023	1958521,85	867266,70	45046,00	19947,00	2043,00	29661,00	80684,00	
						1002450,00	300189,74	23056,00	6904,00		5977,00		
41	41	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,092	16038,00		370349,00		370349,00		399977,00	
											29628,00		
42	42	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,023	5549675,43	776315,22	127643,00	17856,00	99601,00	15083,00	154144,00	
						442895,00	219508,19	10187,00	5049,00		11418,00		
43	43	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	23	1422,55	8,49	32719,00	195,00	3677,00	28615,00	66241,00	
						1254,18	2,53	28846,00	58,00		4907,00		
44	44	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32198,03	3185,82	32198,00	3186,00	18290,00	10689,00	46318,00	
						10722,58	74,30	10723,00	74,00		3431,00		
45	45	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,03544	684612,99	1443,99	24263,00	51,00	23243,00	901,00	27177,00	
						27320,00	630,51	968,00	22,00		2013,00		
46	46	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	0,484	385,12	263,32	186,00	128,00		96,00	305,00	
						121,80	61,65	59,00	30,00		23,00		
47	47	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,11	3131,24	1300,69	344,00	143,00		287,00	682,00	
						1830,55	586,12	201,00	64,00		51,00		
48	48	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,22	4136,81	1086,02	910,00	238,00	636,00	99,00	1090,00	
						158,54	256,62	35,00	56,00		81,00		
49	49	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	2,2	695,18	233,04	1529,00	513,00	917,00	265,00	1938,00	
						45,41	65,98	100,00	145,00		144,00		
50	50	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	2,2	484,08	136,53	1065,00	300,00	749,00	113,00	1272,00	
						7,10	40,57	16,00	89,00		94,00		
51	51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,2	1423,52	209,57	3132,00	461,00	2616,00	122,00	3514,00	
						25,04	26,36	55,00	58,00		260,00		
			Итого по разделу 1: Водопровод					**1156607,00**	**108536,00**	**987776,00**	**163337,00**	**1425539,00**	
								143855,00	**31469,00**	**0,00**	**105595,00**		
			Раздел 2: Внутриплощадочные сети канализации										
52	52	1101-0101-0361 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	269	313,44	313,44	84315,00	84315,00		10238,00	102117,00	
						0,00	52,86	0,00	14219,00		7564,00		
53	53	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях (и уширение под колодцы) глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	21	2219,45	0,00	46608,00	0,00		33558,00	86579,00	
						2219,45	0,00	46608,00	0,00		6413,00		
54	54	1101-0102-0379 РСНБ РК 2015	Грунты I группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	20	260,57	260,57	5211,00	5211,00		633,00	6312,00	
						0,00	43,95	0,00	879,00		468,00		
55	55	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		105	62,00		6510,00				7031,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км							521,00		
56	56	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		20	17,96	15,08	359,00	302,00	1,00	133,00	531,00	
				м3 грунта		2,83	6,39	57,00	128,00		39,00		
57	57	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м		281	15,93	15,93	4476,00	4477,00		1366,00	6309,00	
				м3		0,00	6,75	0,00	1897,00		467,00		
58	58	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками		281	173,82	79,75	48843,00	22410,00		26925,00	81829,00	
				м3		94,07	39,01	26434,00	10962,00		6061,00		
59	59	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей		9	965,20	0,00	8687,00	0,00		6254,00	16136,00	
				м3		965,20	0,00	8687,00	0,00		1195,00		
60	60	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		9,23	4233,89	179,27	39079,00	1655,00	26682,00	11110,00	54204,00	
				м3 основании		1163,82	52,01	10742,00	480,00		4015,00		
61	61	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка		0,0923	504973,74	155484,02	46609,00	14351,00	546,00	35843,00	89048,00	
				км трубопровода		343577,00	48675,36	31712,00	4493,00		6596,00		
62	62	241-204-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011		93,223	1836,00		171157,00		171157,00		184850,00	
				м							13693,00		
63	63	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие		2,7	40734,26	11422,22	109983,00	30840,00	27991,00	63316,00	187163,00	
				м3 конструкций колодца		18945,05	4742,31	51152,00	12804,00		13864,00		
64	64	225-101-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	11626,00		58130,00		116260,00		62780,00	
				шт.							4650,00		
65	65	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	11986,00		59930,00		119860,00		64724,00	
				шт.							4794,00		
66	66	225-101-0605 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		5	11037,00		55185,00		110370,00		59600,00	
				шт.							4415,00		
67	67	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		5	2004,00		10020,00		10020,00		10822,00	
				шт.							802,00		
68	68	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие		2,82	32988,40	7676,42	93027,00	21647,00	34188,00	45897,00	150038,00	
				м3 конструкций колодца		13188,73	3251,10	37192,00	9168,00		11114,00		
69	69	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		2	25301,00		50602,00		101204,00		54650,00	
				шт.							4048,00		
70	70	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1		2	23514,00		47028,00		94056,00		50790,00	
				шт.							3762,00		
71	71	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,9а		3	18187,00		54561,00		109122,00		58926,00	
				шт.							4365,00		
72	72	225-101-0208 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6		2	2004,00		4008,00		4008,00		4329,00	
				шт.							321,00		
73	73	244-201-0305 РСНБ РК 2015	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С		7	9004,00		63028,00		63028,00		68070,00	
				комплект							5042,00		
74	74	261-107-0626 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые		35	595,00		20825,00		20825,00		22491,00	
				шт.							1666,00		
75	75	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		37,45	869,82	257,47	32575,00	9642,00	21523,00	4767,00	40329,00	
				м2 основания		37,65	80,21	1410,00	3004,00		2987,00		
76	76	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103		37,45	226,01	-50,74	-8464,00	-1900,00	-6564,00	-661,00	-9855,00	
				м2 основания		0,00	-16,35	0,00	-612,00		-730,00		
77	77	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		37,45	1400,90	3,21	52464,00	120,00	44713,00	8289,00	65613,00	
				м2 покрытия		203,76	1,17	7631,00	44,00		4860,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	78	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,24822	684612,99 27320,00	1443,99 630,51	169935,00 6781,00	359,00 157,00	162795,00	6313,00 14100,00	190348,00	
79	79	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0035	1958521,85 1002450,00	867266,70 300189,74	6855,00 3509,00	3036,00 1051,00	311,00	4514,00 909,00	12278,00	
80	80	241-102-0240 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,514	16038,00		56358,00		56358,00	4509,00	60867,00	
81	81	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0035	5549675,43 442895,00	776315,22 219508,19	19424,00 1550,00	2717,00 768,00	15157,00	2295,00 1738,00	23457,00	
82	82	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	3,5	1422,55 1254,18	8,49 2,53	4979,00 4390,00	30,00 9,00	560,00	4355,00 747,00	10081,00	
83	83	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	32198,03 10722,58	3185,82 74,30	32198,00 10723,00	3186,00 74,00	18290,00	10689,00 3431,00	46318,00	
84	84	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	2192964,77 1079060,00	994266,09 343191,01	28509,00 14028,00	12925,00 4461,00	1555,00	18304,00 3745,00	50558,00	
85	85	241-102-0245 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х5,0 мм	м	13,052	16269,00		212343,00		212343,00	16987,00	229330,00	
86	86	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	6299703,30 520720,00	852902,89 239128,43	81896,00 6769,00	11088,00 3109,00	64039,00	9779,00 7334,00	99009,00	
			Итого по разделу 2: Внутриплощадочные сети канализации					1777253,00 269375,00	226411,00 67095,00	1600398,00 0,00	303917,00 166492,00	2247662,00	
			ИТОГО по акту					2933860,00 413230,00	334947,00 98564,00	2588174,00 0,00	467254,00 272087,00	3673201,00	
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**106 522,83**	
			Итого									**3 779 723,83**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**34 017,51**	
			Итого									**3 813 741,34**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**76 274,83**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**3 890 016,17**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**3 695 515,64**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**443 461,88**	
			Всего по акту									**4 138 977,52**	

Технический надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Аблиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.