Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
Договор: №68/22 от 15.03.2022 г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.

Акт №2

выполненных работ по объекту: «Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области»
за июнь 2022 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге: строительно-монтажные работы	Сметная стоимость, тыс тенге: оборудования, мебели и инвентяраа	Сметная стоимость, тыс тенге: прочих затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнение, тенге, с начала строительства: %	с начала строительства: строительно-монтажные работы	с начала строительства: оборудования, мебели и инвентяраа	с начала строительства: прочих затрат	с начала строительства: Итого	за отчетный период: %	за отчетный период: строительно-монтажные работы	за отчетный период: оборудования, мебели и инвентяраа	за отчетный период: прочих затрат	за отчетный период: Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 2. Основные объекты строительства														
1	02-01	**ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**	**46 470 916**	**10 819 562**	-	**57 290 478**	63%	**34 467 311**	**1 568 105**	-	**36 035 416**	22%	**11 427 308**	**1 437 104**	-	**12 864 412**
		в том числе:														
1	02-01-01	**ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**	**34 974 613**	-	-	**34 974 613**	80%	**28 148 624**	-	-	**28 148 624**	18%	**6 386 498**	-	-	**6 386 498**
		в том числе:														
	Раздел 1	Земляные работы	488 946	-		488 946	100%	488 946	-		488 946	0%		-		-
	Раздел 2	Фундаменты	2 527 999	-		2 527 999	100%	2 527 999	-		2 527 999	0%		-		-
	Раздел 3	Стены	4 631 830	-		4 631 830	100%	4 631 830	-		4 631 830	0%		-		-
	Раздел 4	Перегородки	1 466 824	-		1 466 824	100%	1 466 824			1 466 824	0%				-
	Раздел 5	Покрытие	2 821 432	-		2 821 432	100%	2 821 432			2 821 432	0%				-
	Раздел 6	Кровля	7 345 767	-		7 345 767	100%	7 345 767			7 345 767	0%				-
	Раздел 7	Проемы	2 479 327	-		2 479 327	100%	2 479 327			2 479 327	0%				-
	Раздел 8	Полы	2 788 218	-		2 788 218	0%				-	0%				-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	5 360 295	-		5 360 295	64%	3 407 052			3 407 052	64%	3 407 052			3 407 052
	Раздел 10	Наружная отделка	4 109 006	-		4 109 006	73%	2 979 446			2 979 446	73%	2 979 446			2 979 446
	Раздел 11	Разные работы	954 969	-		954 969	0%				-	0%				-
2	02-01-02	ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ	5 681 996	2 332 597		8 014 593	57%	3 139 471	1 437 104		4 576 575	57%	3 139 471	1 437 104		4 576 575
3	02-01-03	ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЮ	1 277 877	131 001		1 408 878	100%	1 277 877	131 001		1 408 878	0%				-
4	02-01-04	МЕДИЦИНСКУЮ МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	468 974	8 335 290		8 804 264	0%				-	0%				-
5	02-01-05	газоснабжение топочной	92 706	20 674		113 380	0%				-	0%				-
6	02-01-06	Электроосвещение	1 669 904	-		1 669 904	75%	1 244 448			1 244 448	75%	1 244 448			1 244 448
7	02-01-07	Электрооборудование	932 254	-		932 254	70%	656 891			656 891	70%	656 891			656 891
8	02-01-08	Телефонизацию+интернет и оповестительную	532 102	-		532 102	0%				-	0%				-
9	02-01-09	Пожарную сигнализацию и оповещение о пожаре	840 490	-		840 490	0%				-	0%				-
		Итого по главе 2	**46 470 916**	**10 819 562**	-	**57 290 478**	63%	**34 467 311**	**1 568 105**	-	**36 035 416**	22%	**11 427 308**	**1 437 104**	-	**12 864 412**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
10	04-01	Комплектная трансформаторная подстанция	324 085	1 401 921		1 726 006	100%	324 085	1 401 921		1 726 006	0%				-
11	04-02	ВЛ3-10 кВ	3 039 943	204 118		3 244 061	100%	3 039 943	204 118		3 244 061	0%				-
12	04-03	Кабельная линия 0,4 кВ	525 565	-		525 565	100%	525 565			525 565	0%				-
13	04-04	Наружное освещение	1 559 035	-		1 559 035	0%				-	0%				-
		Итого по главе 4	**5 448 628**	**1 606 039**	-	**7 054 667**	78%	**3 889 593**	**1 606 039**	-	**5 495 632**	0%	-	-	-	-
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
14	05-01	Наружные сети телефонизации	1 888 142			1 888 142	0%				-	0%				-
		Итого по главе 5	**1 888 142**	-		**1 888 142**	0%	-	-		-	0%	-	-		-
		Глава 6. Наружные сети и сооружения														
15	06-01	**Наружные сети водопровода и канализации**	**3 673 201**	-	-	**3 673 201**	100%	**3 673 201**	-	-	**3 673 201**	0%	-	-	-	-
	Раздел 1	Водопровод	1 425 539	-		1 425 539	100%	1 425 539			1 425 539	0%		-		-
	Раздел 2	Внутриплощадочные сети канализации	2 247 662	-		2 247 662	100%	2 247 662			2 247 662	0%		-		-
16	06-02	Теплосеть	289 625	-		289 625	0%				-	0%				-
17	06-03	Резервуар для хранения нефтепродуктов емк.3м3	1 005 470	2 663 595		3 669 065	0%				-	0%				-
18	06-04	Наружное газоснабжение	887 875	117 291		1 005 166	0%				-	0%				-
		Итого по главе 6	**5 856 171**	**2 780 886**	-	**8 637 057**	43%	**3 673 201**	-	-	**3 673 201**	0%	-	-	-	-
		Глава 7. Благоустройство территории														
19	07-01	**Благоустройство**	**18 473 759**	**7 068**	-	**18 480 827**	71%	**13 199 915**	-	-	**13 199 915**	71%	**13 199 915**	-	-	**13 199 915**
	Раздел 1	Покрытие	11 311 235	-		11 311 235	64%	7 234 777			7 234 777	64%	7 234 777			7 234 777
	Раздел 2	Озеленение	303 448	-		303 448	0%				-	0%				-
	Раздел 3	Малые архитектурные формы	6 289 346	7 068		6 296 414	86%	5 395 408			5 395 408	86%	5 395 408			5 395 408
	Раздел 4	Вертикальная планировка	569 730	-		569 730	100%	569 730			569 730	100%	569 730			569 730
20	07-02	Уборная	714 113	-		714 113	0%				-	0%				-
		Итого по главе 7	**19 187 872**	**7 068**	-	**19 194 940**	69%	**13 199 915**	-	-	**13 199 915**	69%	**13 199 915**	-	-	**13 199 915**
		Итого по главам 1-7	**78 851 729**	**15 213 555**	-	**94 065 284**	62%	**55 230 020**	**3 174 144**	-	**58 404 164**	28%	**24 627 223**	**1 437 104**	-	**26 064 327**
		Глава 8. Временные здания и сооружении														
21	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,90%	2 286 700			2 286 700	70%	1 601 671			1 601 671	31%	714 189			714 189
		Итого по главам 1-8	81 138 429	15 213 555	-	96 351 983	62%	56 831 691	3 174 144	-	**60 005 835**	28%	25 341 412	1 437 104	-	**26 778 516**

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 9. Прочие работы и затраты															
22	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%	730 246			730 246	70%	511 485			511 485	31%	228 073			228 073
		Итого по главе 9		**730 246**			**730 246**	70%	**511 485**			**511 485**	31%	**228 073**			**228 073**
		Итого по главам 1-9		**81 868 675**	**15 213 555**	-	**97 082 230**	62%	**57 343 176**	**3 174 144**	-	**60 517 320**	28%	**25 569 485**	**1 437 104**	-	**27 006 589**
23	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%	1 637 374			1 637 374	70%	1 146 864			1 146 864	31%	511 390			511 390
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		**83 506 049**	**15 213 555**	-	**98 719 603**	62%	**58 490 040**	**3 174 144**	-	**61 664 184**	28%	**26 080 875**	**1 437 104**	-	**27 517 979**
24	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%	83 506 049	15 213 555	-	98 719 603	62%	58 490 040	3 174 144	-	61 664 184	28%	26 080 875	1 437 104	-	27 517 979
25	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость, 12%	12%			11 846 352	11 846 352	62%			7 399 702	7 399 702	28%			3 302 157	3 302 157
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		**83 506 049**	**15 213 555**	**11 846 352**	**110 565 956**	62%	**58 490 040**	**3 174 144**	**7 399 702**	**69 063 886**	28%	**26 080 875**	**1 437 104**	**3 302 157**	**30 820 136**
		Цена по договору					**105 037 658,66**										
		Коэффициент понижения					**0,95000000585**					**0,95000000585**					**0,95000000585**
		Всего с понижающим коэффициентом	**0,95000000585**	**79 330 747**	**14 452 877**		**93 783 624**	62%	55 565 538	**3 015 437**		**58 580 975**	28%	**24 776 831**	**1 365 249**		**26 142 080**
		Налог на добавленную стоимость, 12%	12%			11 254 035	11 254 035	62%			7 029 717	7 029 717	28%			3 137 050	3 137 050
		ЦЕНА ПО ДОГОВОРУ		**79 330 747**	**14 452 877**	**11 254 035**	**105 037 658,66**	62%	55 565 538	**3 015 437**	**7 029 717**	**65 610 691,79**	28%	**24 776 831**	**1 365 249**	**3 137 050**	**29 279 129,72**

Технический надзор:
ТОО "Аз и Мур Строй"
Инженер технического надзора
_____ Усенов Э. К.

Подрядчик:
ТОО "Тулпар Строй Сервис"
Руководитель
_____ Абдиманапов М.М.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 2-1

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 9: Внутренняя отделка										
1	124	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отдельываемой поверхности	186,13	426,88	2,67	79455,00	497,00	3190,00	60818,00	151495,00	
						407,07	1,37	75768,00	255,00		11222,00		
2	125	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельываемой поверхности	180,35	1319,39	7,95	237952,00	1433,00	76330,00	128538,00	395809,00	
						888,21	2,68	160189,00	483,00		29319,00		
3	127	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	694,6	1606,61	87,70	1115951,00	60917,00	315383,00	630019,00	1885648,00	
						1064,86	68,92	739652,00	47872,00		139678,00		
4	128	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отдельываемой поверхности	496,7	1188,31	7,95	590234,00	3949,00	206468,00	304918,00	966764,00	
						764,68	2,68	379817,00	1331,00		71612,00		
5	131	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	34,28	113,86	0,87	3903,00	29,00	275,00	2890,00	7336,00	
						104,97	0,42	3598,00	14,00		543,00		
			Итого по разделу 9: Внутренняя отделка					2027495,00	66825,00	601646,00	1127183,00	3407052,00	
								1359024,00	49955,00	0,00	252374,00		
			Раздел 10: Наружная отделка										
6	134	1115-0109-0201 РСНБ РК 2015	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем**	м2 поверхности облицовки	145,36	9446,81	62,58	1373188,00	9096,80	664343,20	561878,40	2089872,00	
						4813,90	17,88	699748,80	2599,20		154805,60		
7	135	234-101-0207 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 175-180**	м3	24,32963	33855,00		823680,00		823680,00		889574,00	
			Итого по разделу 10: Наружная отделка								65894,00		
								2196868,00	9096,80	1488023,20	561878,40	2979446,00	
								699748,80	2599,20	0,00	220699,60		
			ИТОГО по акту										
								4224363,00	75921,80	2089669,20	1689061,40	6386498,00	
								2058772,80	52554,20	0,00	473073,60		
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								185 208,44	
			Итого									6 571 706,44	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								59 145,36	
			Итого									6 630 851,80	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								132 617,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**6 763 468,84**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**6 425 295,43**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**771 035,45**	
			Всего по акту									**7 196 330,89**	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"

(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 2-2

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ и ВЕНТИЛЯЦИЮ работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление										
1	7	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	200	1661,10 441,34	20,01 7,88	332220,00 88268,00	4002,00 1576,00	239950,00	88047,00 33621,00	453888,00	
2	8	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	28	1358,40 441,34	20,01 7,88	38035,00 12358,00	561,00 221,00	25117,00	12327,00 4029,00	54391,00	
3	9	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1280,45 837,80	43,75 16,20	3841,00 2513,00	132,00 49,00	1197,00	2511,00 508,00	6860,00	
4	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	231	96,24 94,24	1,29 0,00	22231,00 21769,00	298,00 0,00	164,00	21334,00 3485,00	47050,00	
5	19	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	22	30105,00		662310,00		662310,00	52985,00	715295,00	
6	20	245-405-3005 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический для установки на двухходовые и трехходовые клапаны, для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°С, Тмакс 120°С, диапазон настройки от 25°С до 65°С, длина капиллярной трубки 2 м	шт.	22	68612,00		1509464,00		1509464,00	120757,00	1630221,00	
7	21	242-303-0702 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	22	2586,00		56892,00		56892,00	4551,00	61443,00	
8	35	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования	Горелка на дизельном топливе	шт	2	678571,43		1373429,00		1357143,00		1373429,00	
			В том числе										
			- отпускная цена		678571,43			1357143,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			16286,00					
9	36	ТПЕРЕЧЕНЬ оборудования	Сепаратор очистки топлива	шт	1	62920,00		63675,00		62920,00		63675,00	
			В том числе										
			- отпускная цена		62920			62920,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			755,00					
10	46	1120-0101-0402 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	5145,56 2090,78	58,17 23,76	30873,00 12545,00	349,00 143,00	17980,00	12434,00 3465,00	46772,00	
11	47	1120-0101-0403 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса П (плотные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16	5255,62 1914,29	46,18 18,66	84090,00 30629,00	739,00 299,00	52722,00	30309,00 9152,00	123551,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 1: Отопление					4177060,00	6081,00	2565796,00	166962,00	4576575,00	
								168082,00	2288,00	1437104,00	232553,00		
			ИТОГО по акту					4177060,00	6081,00	2565796,00	166962,00	4576575,00	
								168082,00	2288,00	1437104,00	232553,00		
			В том числе:									3139471,00	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1437104,00			
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								**91 044,66**	
			Итого									**3 230 515,66**	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								**29 074,64**	
			Итого									**3 259 590,30**	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								**65 191,81**	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								**4 761 886,11**	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**4 523 791,83**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**542 855,02**	
			Всего по акту									**5 066 646,85**	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 2-3

за **Июнь 2022 (месяц, год) на 02-01-06 Электроосвещение работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	247-201-0212 РСНБ РК 2015	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5892,00		5892,00		5892,00	471,00	6363,00	
2	8	247-206-0149 РСНБ РК 2015	Переключатель кулачковый модели ПКП 63-33 /У, положений "1-0-2", 63 А, 3Р/400 В	шт.	1	14469,00		14469,00		14469,00	1158,00	15627,00	
3	9	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00		1815,00		1815,00	145,00	1960,00	
4	10	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	1645,00		9870,00		9870,00	790,00	10660,00	
5	11	247-204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527,00		2635,00		2635,00	211,00	2846,00	
6	12	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00		5358,00		5358,00	429,00	5787,00	
7	13	261-404-0538 РСНБ РК 2015	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00		216,00		216,00	17,00	233,00	
8	14	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10406,00		10406,00		10406,00	832,00	11238,00	
9	16	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891,00		12891,00		12891,00	1031,00	13922,00	
10	20	247-101-0127 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2х36-003/004 Luxe	шт.	23	13506,00		310638,00		310638,00	24851,00	335489,00	
11	21	247-101-0118 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-36-011	шт.	13	3090,00		40170,00		40170,00	3214,00	43384,00	
12	22	СТ123-070102-1504	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПП 04С-2х36(40)-002 У3 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	7	7151,00		50057,00		50057,00	4005,00	54062,00	
13	23	СТ123-070104-0109	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	73	373,00		27229,00		27229,00	2178,00	29407,00	
14	24	261-404-0618 РСНБ РК 2015	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	73	34,00		2482,00		2482,00	199,00	2681,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	36	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	9	411,00		3699,00		3699,00	296,00	3995,00	
16	37	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	26	345,00		8970,00		8970,00	718,00	9688,00	
17	38	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	368,00		736,00		736,00	59,00	795,00	
18	39	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	1004,00		6024,00		6024,00	482,00	6506,00	
19	40	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	60	89,00		5340,00		5340,00	427,00	5767,00	
20	41	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	43	39,00		1677,00		1677,00	134,00	1811,00	
21	42	261-404-0211 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	230	49,00		11270,00		11270,00	902,00	12172,00	
22	43	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПХВ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	594	405,87	15,77	241087,00	9367,00	43671,00	137093,00	408434,00	
23	44	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	15	316,58 248,89	3,97 9,77	188049,00 3733,00	2358,00 147,00	565,00	30254,00 2219,00	6428,00	
24	45	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	15	201,46 91,49	3,97 0,87	3022,00 1372,00	60,00 13,00	280,00	476,00 781,00	2325,00	
25	46	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	71,95 45,93	0,36 0,87	1079,00 2756,00	5,00 53,00	977,00	172,00 1259,00	4336,00	
26	47	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	600	28,78 91,49	0,36 0,87	1727,00 54894,00	22,00 522,00	11202,00	321,00 31238,00	93023,00	
27	48	243-143-0104 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 2, сечение 1,5 мм2	км	0,2	71,95 126306,00	0,36	43170,00 25261,00	216,00	25261,00	6891,00 2021,00	27282,00	
28	49	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,4	190506,00		76202,00		76202,00	6096,00	82298,00	
29	50	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,078	99903,00		7792,00		7792,00	623,00	8415,00	
30	51	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	594	53,00		31482,00		31482,00	2519,00	34001,00	
31	52	241-201-0102 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х4,2 мм	м	15	158,00		2370,00		2370,00	190,00	2560,00	
32	53	1146-0302-0201 РСНБ РК 2015	Ниши в кирпичных стенах глубиной до 12 см. Устройство	м2 ниш	0,1136	4660,40 2816,86	1843,54 887,14	529,00 320,00	210,00 101,00		353,00 71,00	953,00	
			ИТОГО по акту					979322,00 237367,00	10312,00 2762,00	731646,00 0,00	172943,00 92183,00	1244448,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								36 088,99	
			Итого									1 280 536,99	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								11 524,83	
			Итого									1 292 061,82	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								25 841,24	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								1 317 903,06	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									1 252 007,92	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								150 240,95	
			Всего по акту									1 402 248,87	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"

(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ГИП

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 2-4

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-07 Электрооборудование** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7	247-201-0307 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/24зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	14776,00		14776,00		14776,00	1182,00	15958,00	
2	8	247-204-0760 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1815,00		1815,00		1815,00	145,00	1960,00	
3	9	247-301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1	шт.	1	11953,00		11953,00		11953,00	956,00	12909,00	
4	10	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	527,00		1581,00		1581,00	126,00	1707,00	
5	11	247-204-0714 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 20А 4,5 кА "С"	шт.	2	558,00		1116,00		1116,00	89,00	1205,00	
6	12	247-204-0755 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	3	1645,00		4935,00		4935,00	395,00	5330,00	
7	13	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1691,00		1691,00		1691,00	135,00	1826,00	
8	14	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	5358,00		5358,00		5358,00	429,00	5787,00	
9	15	261-404-0538 РСНБ РК 2015	Дирейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00		216,00		216,00	17,00	233,00	
10	17	247-208-0202 РСНБ РК 2015	Контакторы с электротепловым реле модели КМИ-10960, 10 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	3	10471,00		31413,00		31413,00	2513,00	33926,00	
11	19	247-204-0835 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 16А 4,5 кА "D"(АП50-2МТ-16А)	шт.	1	1621,00		1621,00		1621,00	130,00	1751,00	
12	20	247-204-0831 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 2Р 6А 4,5 кА "D"(АП50-2МТ-6,4А)	шт.	2	1621,00		3242,00		3242,00	259,00	3501,00	
13	22	247-211-0308 РСНБ РК 2015	Реле промежуточные типа РЭК78 4(МУ4), 3 А, 24 В, АС	шт.	1	901,00		901,00		901,00	72,00	973,00	
14	29	247-214-0115 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013		8	411,00		3288,00		3288,00		3551,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	30	247-214-0105 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	407,00		814,00		814,00	263,00 65,00	879,00	
16	31	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	358,00		1074,00		1074,00	86,00	1160,00	
17	32	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	25	345,00		8625,00		8625,00	690,00	9315,00	
18	33	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	368,00		736,00		736,00	59,00	795,00	
19	34	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	1004,00		6024,00		6024,00	482,00	6506,00	
20	36	247-101-0115 РСНБ РК 2015	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	8	2583,00		20664,00		20664,00	1653,00	22317,00	
21	37	СТ123-070104-0409	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	8	373,00		2984,00		2984,00	239,00	3223,00	
22	38	261-404-0618 РСНБ РК 2015	Стартер для люминисцентных ламп, тип 8ОС-220	шт	8	34,00		272,00		272,00	22,00	294,00	
23	39	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт.	40	89,00		3560,00		3560,00	285,00	3845,00	
24	40	247-202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки для установки розеток и выключателей Л48УХЛ3	шт.	46	39,00		1794,00		1794,00	144,00	1938,00	
25	41	261-404-0211 РСНБ РК 2015	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	120	49,00		5880,00		5880,00	470,00	6350,00	
26	43	247-202-1201 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2(У275)	шт.	4	7277,00		29108,00		29108,00	2329,00	31437,00	
27	45	247-203-0101 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	12891,00		12891,00		12891,00	1031,00	13922,00	
28	46	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы ПВХ по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	м	110	405,87 316,58	15,77 3,97	44646,00 34824,00	1735,00 437,00	8087,00	25388,00 5603,00	75637,00	
29	47	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	198	248,89 201,46	9,77 3,97	49280,00 39889,00	1934,00 786,00	7457,00	29286,00 6285,00	84851,00	
30	48	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	8	525,81 374,14	54,70 16,96	4206,00 2993,00	438,00 136,00	776,00	2253,00 517,00	6976,00	
31	49	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	2	785,42 417,31	54,79 7,94	1571,00 835,00	110,00 16,00	627,00	612,00 175,00	2358,00	
32	50	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы сечение до 2,5 мм2	м	113	91,49 71,95	0,87 0,36	10338,00 8130,00	99,00 41,00	2110,00	5883,00 1298,00	17519,00	
33	51	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	201	91,49 71,95	0,87 0,36	18389,00 14462,00	175,00 72,00	3753,00	10465,00 2308,00	31162,00	
34	52	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава		7	107,79	1,75	755,00	12,00	138,00	439,00	1289,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		86,34	0,72	604,00	5,00		95,00		
35	53	1308-0206-2209 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	517	45,93 28,78	0,87 0,36	23746,00 14879,00	450,00 186,00	8417,00	10847,00 2767,00	37360,00	
36	54	243-143-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,093	190506,00		17717,00		17717,00	1417,00	19134,00	
37	55	243-143-0115 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	0,02	308606,00		6172,00		6172,00	494,00	6666,00	
38	56	243-142-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 1,5 мм2	км	0,65	61691,00		40099,00		40099,00	3208,00	43307,00	
39	57	243-142-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2,5 мм2	км	0,047	99903,00		4695,00		4695,00	376,00	5071,00	
40	58	243-142-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,028	158098,00		4427,00		4427,00	354,00	4781,00	
41	59	241-207-0201 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	110	53,00		5830,00		5830,00	466,00	6296,00	
42	60	241-201-0507 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	196	98,00		19208,00		19208,00	1537,00	20745,00	
43	61	241-102-0103 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	218,00		1744,00		1744,00	140,00	1884,00	
44	62	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	2	188,00		376,00		376,00	30,00	406,00	
45	68	СТ1247-201-0210	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5018,00		5018,00		5018,00	401,00	5419,00	
46	69	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645,00		1645,00		1645,00	132,00	1777,00	
47	70	247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527,00		1054,00		1054,00	84,00	1138,00	
48	71	247-204-2806 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 10А 30 мА	шт.	1	5358,00		5358,00		5358,00	429,00	5787,00	
49	72	261-404-0538 РСНБ РК 2015	Динрейка 30 см ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	108,00		216,00		216,00	17,00	233,00	
50	73	247-215-0204 РСНБ РК 2015	Шина N+PE ГОСТ 434-78	шт.	1	10406,00		10406,00		10406,00	832,00	11238,00	
51	74	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	1,62	1849,54 1849,54	0,00 0,00	2996,00 2996,00	0,00 0,00		2157,00 412,00	5565,00	
52	75	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,62	965,20 965,20	0,00 0,00	1564,00 1564,00	0,00 0,00		1126,00 215,00	2905,00	
53	76	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	3	3592,07 1007,30	171,61 50,53	10776,00 3022,00	515,00 152,00	7239,00	2285,00 1045,00	14106,00	
54	77	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	654,26 201,46	25,30 7,94	5888,00 1813,00	227,00 71,00	3848,00	1357,00 580,00	7825,00	
55	78	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	1	523,03 230,24	23,12 6,86	523,00 230,00	23,00 7,00	270,00	171,00 55,00	749,00	
56	79	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям		3,5	566,33	23,12	1982,00	81,00	995,00	670,00	2864,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		259,02	6,86	907,00	24,00		212,00		
57	80	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением до 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	27	621,11	4,41	16770,00	119,00	1498,00	10931,00	29917,00	
						561,21	1,08	15153,00	29,00		2216,00		
58	81	243-142-0311 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	км	0,027	233811,00		6313,00		6313,00		6818,00	
											505,00		
59	82	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1	335,63	0,00	336,00	0,00	33,00	185,00	563,00	
						302,91	0,00	303,00	0,00		42,00		
60	83	247-202-0302 РСНБ РК 2015	Коробка уравнивания потенциалов размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм КУП-2604	шт.	1	1803,00		1803,00		1803,00		1947,00	
											144,00		
			ИТОГО по акту					504179,00	5918,00	355661,00	104055,00	656891,00	
								142604,00	1962,00	0,00	48657,00		
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								19 049,84	
			Итого									675 940,84	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								6 083,47	
			Итого									682 024,31	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								13 640,49	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	**в том числе в текущих ценах на 2021 год**	100%								695 664,79	
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									660 881,56	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								79 305,79	
			Всего по акту									740 187,34	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"
(наименование организации)

Эксперт технического надзора — Усеров Э.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тұлпар Строй Сервис"
(наименование организации)

Руководитель — Абдиманапов М.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Тұлпар Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительства врачебной амбулатории на 15 посещений в смену в с. Жаксылык Т.Рыскуловского района Жамбылской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **ВРАЧЕБНАЯ АМБУЛАТОРИЯ НА 15 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 68/22 от 15.03.2022г. Дополнительное соглашение № 68/22-1 от 17.03.2022г.**

Акт выполненных работ № 2-5

за **Июнь 2022** (месяц, год) на **07-01-01 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 06.04.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Покрытие										
1	1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		66,6	6373,86	1086,02	424499,00	72329,00	341611,00	29862,00	490710,00	
				м3 материала основания в плотном теле		158,54	256,62	10559,00	17091,00		36349,00		
2	2	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство		666	2051,66	247,29	1366406,00	164696,00	1171467,00	81286,00	1563507,00	
				м2 основания		45,41	67,60	30243,00	45022,00		115815,00		
3	3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм.Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502		466,2	484,08	136,53	225677,90	63650,30	158718,00	24001,60	269654,00	
				м2 основания		7,10	40,57	3310,30	18914,00		19974,50		
4	4	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		466,2	1614,02	198,10	752455,90	92354,50	648428,20	26207,30	840956,20	
				м2 покрытия		25,04	27,01	11673,90	12592,30		62293,00		
5	7	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые 100.30.15 из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		9,63	41142,00		396197,00		792394,00		427893,00	
				м3							31696,00		
6	10	255-102-0103 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017		203	1570,00		318710,00		637420,00		344207,00	
				м2							25497,00		
7	12	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,88	41142,00		118489,00		236978,00		127968,00	
				м3							9479,00		
8	16	225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012		42,24	68308,00		2885330,00		2885330,00		3116156,00	
				м3							230826,00		
9	17	244-202-0306 РСНБ РК 2015	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ		1	49746,00		49746,00		49746,00		53726,00	
				комплект							3980,00		
			Итого по разделу 1: Покрытие					6537510,80	393029,80	6922092,20	161356,90	7234777,00	
								55786,20	93619,30	0,00	535909,50		
			Раздел 3: Малые архитектурные формы										
10	26	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками		1	192288,00	1441,00	192288,00	1441,00	159828,00	22203,00	231650,00	
				конструкция		31019,00	479,00	31019,00	479,00		17159,00		
11	27	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м		3	159215,00	1157,00	477645,00	3471,00	394839,00	56895,00	577302,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				конструкция		26445,00	361,00	79335,00	1083,00		42762,00		
12	28	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16		56	59302,00	6529,00	3320912,00	365624,00	2038512,00	925792,00	4586456,00	
				секция		16371,00	2251,00	916776,00	126056,00		339752,00		
			Итого по разделу 3: Малые архитектурные формы					3990845,00	370536,00	2593179,00	1004890,00	5395408,00	
								1027130,00	127618,00	0,00	399673,00		
			Раздел 4: Вертикальная планировка										
13	44	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(выемка)		928,85	44,28	44,28	41129,00	41130,00		11697,00	57052,00	
				м3 грунта		0,00	17,49	0,00	16246,00		4226,00		
14	45	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта насыпь		703,29	81,99	81,99	57663,00	57663,00		16396,00	79984,00	
				м3 грунта		0,00	32,38	0,00	22773,00		5925,00		
15	46	1101-0102-0415 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток грунта		225,55	316,21	316,21	71321,00	71321,00		8224,00	85909,00	
				м3 грунта		0,00	50,64	0,00	11422,00		6364,00		
16	47	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		1184,1375	62,00		73417,00				79290,00	
				т·км							5873,00		
17	48	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале		225,55	17,96	15,08	4051,00	3401,00	11,00	1497,00	5992,00	
				м3 грунта		2,83	6,39	638,00	1441,00		444,00		
18	49	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Срезка плодородного слоя.Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м		540	44,28	44,28	23911,00	23912,00		6800,00	33168,00	
				м3 грунта		0,00	17,49	0,00	9445,00		2457,00		
19	50	1101-0102-0415 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3(избыток плодородного грунта)		240,01	316,21	316,21	75894,00	75893,00		8751,00	91417,00	
				м3 грунта		0,00	50,64	0,00	12154,00		6772,00		
20	51	412-101-0203 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 3 км		1260,0525	62,00		78123,00				84373,00	
				т·км							6250,00		
21	52	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м(насыпь плодородного грунта)		300	44,28	44,28	13284,00	13284,00		3778,00	18427,00	
				м3 грунта		0,00	17,49	0,00	5247,00		1365,00		
22	53	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		300	81,99	81,99	24597,00	24597,00		6994,00	34118,00	
				м3 грунта		0,00	32,38	0,00	9714,00		2527,00		
			Итого по разделу 4: Вертикальная планировка					463390,00	311201,00	11,00	64137,00	569730,00	
								638,00	88442,00	0,00	42203,00		
			ИТОГО по акту					10991745,80	1074766,80	9515282,20	1230383,90	13199915,00	
								1083554,20	309679,30	0,00	977785,50		
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения	2,90%								382 797,54	
			Итого									13 582 712,54	
		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,9%								122 244,41	
			Итого									13 704 956,95	
		ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты	2%								274 099,14	
		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития РК на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год	100%								13 979 056,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Коэффициент понижения									0,95000000585	
			Итого с понижающим коэффициентом									**13 280 103,36**	
			Налог на добавленную стоимость, 12%	12%								**1 593 612,40**	
			Всего по акту									**14 873 715,77**	

Техническоий надзор:

ТОО "Аз и Мур Строй"

(наименование организации)

Эксперт технического надзора Усенов Э. К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

ТОО "Тулпар Строй Сервис"

(наименование организации)

Руководитель Абдиманапов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.