Справка о стоимости выполненых работ за июнь месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664
в том числе оборудование	-	-	-	-	-	
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664	45 469 343	50 925 664

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

Т.Ақжігіт

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

АКТ

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	2425	32,87	79710	79710
2	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	1166	25,70	29966	28318
3	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен- перегородки высотой 3 м	м3	3,42	1795,50	6141	4802
	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, поколя и откосов	м2	1056,48	32,87	34726	34726
5	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	104,201794	158,38	16503	14961
		Демонтаж пола 1,2,3- го этажа					
6	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	621	51,33	31876	32496
7	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	621	11,07	6874	7596
8	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	398	5,64	2245	2410
9	E0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	м2	19,17	116,63	2236	2286
10	E0146-41-1	Разборка цементной стяжки толщ.20мм	м3	0,3834	2399,04	920	656
11	E0157-3-2	Разборка плинтусов из керамической плитки	м	31,48	20,76	654	718
12	E0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	2,844	2399,04	6823	4863
13	E0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	51,9	20,76	1077	1183
		Сопутствующие работы					
14	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	11,277396	27,10	306	61
15	C 010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	11,277396	68,94	777	155
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ					
16	E0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	6,14658	446,86	2747	1454
17	E0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	6,14658	112,90	694	432
18	C12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	6,14658	5630,00	34605	--
19	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	2	2980,00	5960	--
20	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844,00	1688	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
21	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	27,62661	446,86	12345	6534
22	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	27,62661	4010,00	110783	--
23	E0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	15,24256	365,39	5570	3228
24	C12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-15П внутренние	м2	15,24256	3760,00	57312	--

25	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	5	1500,00	7500	--
26	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	15	1380,00	20700	--
27	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	20	844,00	16880	--
		ФРАМУГИ					
28	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	7,57728	887,29	6723	2820
29	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	7,57728	4090,00	30991	--
30	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	7,57728	448,18	3396	415
		Витраж Врт-2а					
31	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке	м2	6,75	1112,25	7508	5898
32	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	1000м2	0,001275	1048800,00	1337	--
33	С12061-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	2,52	13000,00	32760	--
34	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	м2	2,955	4472,00	13215	--
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-23/ 9 ШТ					
35	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	180	8,62	1552	1393
36	Е0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0162	10023,81	162	167
37	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0162	53000,00	859	--
38	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	15,39	8188,23	126017	36220
39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,1143	10023,81	1146	1177
40	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,01008	67700,00	682	--
41	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0135	41200,00	556	--
64	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	47,775	14600,00	697515	--
65	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,5561	50642,00	78804	--
66	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	910	462,52		
67	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	982,8	142,00	139558	--
		ИТОГО по смете 2-1-1				1 640 399	274 679
		Локальная смета 2-1-2 НА Электроосвещение всех блоков					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
46	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	10100	9,08	91680	--
47	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	6,12	52100,00	318852	--
48	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	4,08	60500,00	246840	--
51	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 40 мм	м	16,16	34,21	553	--
52	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,714	248700,00	177572	--

53	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10мм2	1000м	0,306	593100,00	181489	--
59	Е0167-7-1	Демонтаж выключателей, розеток	шт	375	8,42	3158	3069
60	Е0167-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	м	4000	3,69	14760	14347
61	Е0167-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	400	9,32	3728	3554
62	Е0121-24-7	Демонтаж групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	5	93,92	470	498
63	С01031-А26-1	Погрузка мусорастроительного при автомобильных перевозках	т	0,16	27,10	4	1
64	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	0,16	68,94	11	2
		ИТОГО по смете 2-1-2				1 039 117	21 471
		Локальная смета 2-1-3 НА Пожарную сигнализацию всех блоков					
7	Прайс Эгида Групп стр.19	Устройство комбинированное (сигнально-оповещательное), Призма-С	шт	10	2597,48	25975	--
8	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	шт	30	59,00	1770	--
10	Прайс Эгида Групп стр.20	Извещатель пожарный дымовой, ИП 212-141	шт	68	296,76	20179	--
12	Прайс Эгида Групп стр.21	Извещатель пожарный тепловой, ИП-103-5/1-А3	шт	179	89,55	16030	--
14	Прайс Эгида Групп стр.22	Извещатель пожарный ручной, ИПР 513-10	шт	26	293,26	7625	--
16	Прайс Комплектная безопасность стр.23	Устройство контроля шлейфа УКШ-1	шт	25	366,58	9165	--
18	Прайс Радиодетали стр.24	Резистор 3,9; 2,2 кОм+-5%	шт	150	0,14	21	--
20	Прайс Эгида Групп стр.25	Усилитель "Рокот"	шт	1	2721,42	2721	--
21	Прайс Эгида Групп стр.25	Акустическая система 2 АС-2	шт	14	1124,18	15739	--
23	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 40 мм	м	40,8	34,21	1396	--
25	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	663	9,08	6018	--
28	С151604-99 Изм. и доп.вып.19 прим	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП/КПСВ, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 5	1000м	2,37	51575,00	122233	--
29	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,25	52100,00	13025	--
30	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,4	20800,00	8320	--
		ИТОГО по смете 2-1-3				250 217	-
		Локальная смета 2-1-4 НА Слаботочные сети блоков					
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ					
6	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	252,5	9,08	2292	--
8	Прайс Электрокомплект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 40 мм	м	10,1	34,21	346	--
9	С151604-99 Изм. и доп.вып.19	Кабели связи КПСВВ 1х2х1,0мм	км	0,255	51575,00	13152	--
15	С151606-35	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм	1000м	0,0816	20800,00	1697	--

18	Прайс ТОО"Интерта у групп" стр.27	Звонок громкого боя МЗ-1	шт	11	1396,50	15361	--
20	Прайс Электрокомпл ект стр.16	Трубы поливинилхлоридные, Dн 20 мм	м	404	9,08	3667	--
21	С151607-174 Изм. и дополнен.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,408	29956,00	12222	--
23	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	1000шт	0,011	16300,00	179	--
24	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	1000шт	0,008	16100,00	129	--
		ИТОГО по смете 2-1-4				49 045	-
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	1389	32,87	45656	45656
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	612	25,70	15728	14863
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада и цоколя	м2	551,6	32,87	18131	18131
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	60,066798	158,38	9513	8624
		Демонтаж пола 1,2,3-го этажа					
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	250,8	51,33	12874	13124
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	250,8	11,07	2776	3068
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	224,4	5,64	1266	1359
8	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	11,064	2399,04	26543	18919
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	100	20,76	2076	2279
		Сопутствующие работы					
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	4,62884	27,10	125	25
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	4,62884	68,94	319	64
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
12	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	52,091598	446,86	23278	12320
13	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	3,6	671,57	2418	912
14	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	20,42661	4010,00	81911	--
15	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	м2	25,572708	3540,00	90527	--
16	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние	м2	9,69228	3760,00	36443	--
17	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	15	1380,00	20700	--
18	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	9	1500,00	13500	--
19	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	24	844,00	20256	--
		ФРАМУГИ					
20	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	6,4728	887,29	5743	2409
21	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	6,4728	4090,00	26474	--
22	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	6,4728	448,18	2901	355
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					

52	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	27,3	14600,00	398580	--
53	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,8892	50642,00	45031	--
55	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	561,6	142,00	79747	--
56	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	520	426,99		
		ИТОГО по смете 2-2-1				982 516	142 108
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	2382	32,87	78296	78296
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	1157	25,70	29735	28099
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	1056,48	32,87	34726	34726
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов и витражей	м2	105,211908	158,38	16663	15106
		Демонтаж пола 1,2,3-го этажа					
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	634	51,33	32543	33176
6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	634	11,07	7018	7755
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	415	5,64	2341	2513
8	Е0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	2,844	2399,04	6823	4863
9	Е0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	51,9	20,76	1077	1183
		Сопутствующие работы					
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	10,30028	27,10	279	56
11	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	10,30028	68,94	710	142
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ ДВЕРИ					
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	5,72958	446,86	2560	1355
13	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	м2	5,72958	112,90	647	402
14	С12063-5	Блоки дверные входные и тамбурные с окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15ПЩ; ДН 24-15ПЩ	м2	5,72958	5630,00	32258	--
15	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комп	2	2980,00	5960	--
16	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844,00	1688	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
17	Е0110-23-3	Установка блоков в перегородках, площадь проема до 3 м2	м2	7,2	671,57	4835	1823
18	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	43,572708	446,86	19471	10305
19	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	18	4010,00	72180	--
20	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	м2	25,572708	3540,00	90527	--
21	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	9	1500,00	13500	--
22	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	14	1380,00	19320	--
23	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	23	844,00	19412	--
		ФРАМУГИ					
24	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	8,56656	887,29	7601	3189
25	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	8,56656	4090,00	35037	--
26	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	8,56656	448,18	3839	469
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-61/ 10ШТ					

27	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	200	8,62	1724	1548
28	E0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,018	10023,81	180	185
29	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,018	53000,00	954	--
30	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	17,1	8188,23	140019	40245
31	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,127	10023,81	1273	1307
32	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0112	67700,00	758	--
33	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,015	41200,00	618	--
		СТЕНЫ					
50	E0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	20,53872	667,13	13702	7039
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
54	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	56	723,90	40538	24969
56	C11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	47,775	14600,00	697515	--
57	C12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	1,5561	50642,00	78804	--
58	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	910	462,52	420891	192925
59	C11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	982,8	142,00	139558	--
61	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	452,4	117,52	53167	28334
63	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	987,4412	161,14	159111	83609
		ИТОГО по смете 2-3-1				2 287 858	603 61
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	428	32,87	14068	14068
2	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	218	25,70	5603	5294
3	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	172	32,87	5654	5654
4	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов и витражей	м2	20,490212	158,38	3245	2942
		Демонтаж пола					
5	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	218	51,33	11190	11407
6	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	218	11,07	2413	2667
7	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	162	5,64	914	981
		Сопутствующие работы					
8	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,4506	27,10	94	19
9	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,4506	68,94	238	48
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
10	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,041412	446,86	4487	2375
11	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	7,2	4010,00	28872	--

12	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	м2	2,841412	3540,00	10059	--
13	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	1	1500,00	1500	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	4	1380,00	5520	--
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5	844,00	4220	--
		ФРАМУГИ					
16	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	1,74672	887,29	1550	650
17	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	1,74672	4090,00	7144	--
18	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	1,74672	448,18	783	96
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-73/ 2ШТ					
19	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отвер	40	8,62	345	310
20	Е0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0036	10023,81	36	37
21	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0036	53000,00	191	--
22	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	3,42	8188,23	28004	8049
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0254	10023,81	255	261
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00224	67700,00	152	--
25	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,003	41200,00	124	--
		СТЕНЫ					
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	428	331,19	141750	63599
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	3,29256	667,13	2197	1128
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
46	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	29	723,90	20993	12930
48	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	7,5075	14600,00	109610	--
49	С12041-6 Изм. и доп.выш.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,24453	50642,00	12383	--
50	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	143	462,52	66140	30317
51	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	154,44	142,00	21930	--
53	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	125	117,52	14690	7829
		ИТОГО по смете 2-4-1				526 354	170 661
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	411	32,87	13510	13510
2	Е0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	219	25,70	5628	5319
3	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	172	32,87	5654	5654
4	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов и витражей	м2	27,240212	158,38	4314	3911
		Демонтаж пола					
5	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	219	51,33	11241	11460

6	Е0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	219	11,07	2424	2679
7	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	162	5,64	914	981
		Сопутствующие работы					
8	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,4668	27,10	94	19
9	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,4668	68,94	239	48
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
10	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,041412	446,86	4487	2375
11	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	7,2	4010,00	28872	--
12	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14П внутренние	м2	2,841412	3540,00	10059	--
13	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комп	1	1500,00	1500	--
14	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комп	4	1380,00	5520	--
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	5	844,00	4220	--
		ФРАМУГИ					
16	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	1,43352	887,29	1272	534
17	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	1,43352	4090,00	5863	--
18	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	1,43352	448,18	642	79
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-73/ 3ШТ					
19	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отверст	60	8,62	517	464
20	Е0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0054	10023,81	54	56
21	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0054	53000,00	286	--
22	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	5,13	8188,23	42006	12073
23	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0381	10023,81	382	392
24	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,00336	67700,00	227	--
25	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,0045	41200,00	185	--
		СТЕНЫ					
37	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	411	331,19	136119	61073
42	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	4,09428	667,13	2731	1403
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
46	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	29	723,90	20993	12930
48	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	7,5075	14600,00	109610	--
49	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,24453	50642,00	12383	--
50	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	143	462,52	66140	30317
51	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	154,44	142,00	21930	--
52	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	143	426,99		

53	E0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	125	117,52	14690	7829
		ИТОГО по смете 2-5-1				534 706	173 106
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ					
1	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен (100%)	м2	2819	32,87	92661	92661
2	E0162-36-1	Очистка вручную потолка от набелов с земли и лесов	м2	1719	25,70	44178	41748
3	E0146-34-4	Разборка кирпичных стен и перегородок	м3	36,63	1795,50	65769	51429
4	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада, цоколя и откосов	м2	1200	32,87	39444	39444
5	E0115-211-4	Разборка -остекления переплетов двухслойными стеклопакетами	м2	5,4	121,74	657	599
6	E0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	м2	131,7216	270,90	35683	33734
7	E0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	89,864532	158,38	14233	12903
		Демонтаж пола 1,2-го этажа					
8	E0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	м2	1336	51,33	68577	69910
9	E0157-1-2	Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	м2	1336	11,07	14790	16342
10	E0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных материалов	м	779	5,64	4394	4717
11	E0146-41-1	Разборка бетонного покрытия толщ.20мм и подстилающего слоя 40мм	м3	22,944	2399,04	55044	39234
12	E0157-3-2	Разборка плинтусов бетонных	м	183	20,76	3799	4171
		Сопутствующие работы					
13	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	22,0333	27,10	597	119
14	C010333-A10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	22,0333	68,94	1519	304
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -1 й этаж					
15	E0109-46-1	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	т	1,67655	36982,82	62004	16070
16	C12021-85	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	1,67655	120300,00	201689	--
17	C11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	0,714	5089,00	3634	--
		Д-4М					
18	E0110-7-2 прим	Обшивка дверей плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	м2	7,28	301,21	2193	268
19	E0115-211-3	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	м2	8	2992,16	23937	1401
20	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	компл	5	2980,00	14900	--
21	C11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	компл	1	1960,00	1960	--
22	C11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	6	844,00	5064	--
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 1-ГО ЭТАЖА					
25	E0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,8	446,86	4826	2554
26	E0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	9	671,57	6044	2279
27	C12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	19,8	4010,00	79398	--
28	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	11	1380,00	15180	--
29	E0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	18,921972	365,39	6914	4008

30	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	18,921972	3760,00	71147	--
31	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	6	1500,00	9000	--
32	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	15	844,00	12660	--
		ФРАМУГИ					
33	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	0,67712	887,29	601	252
34	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	0,67712	4090,00	2769	--
35	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,67712	448,18	303	37
		ОКОННЫЕ БЛОКИ -1 Й ЭТАЖ					
36	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	56,0736	379,30	21269	12407
37	С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	56,0736	5206,00	291919	--
38	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,3808	460,21	2476	1288
39	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,3808	5206,00	28012	--
40	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	56,0736	249,07	13966	6710
41	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	5,3808	453,75	2442	1214
42	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250/300 мм	м	41,6	2436,00	101338	--
		ВН-1 / 6 ШТ/ АС-104					
43	Е0109-45-1	Монтаж витражей с двойным или одинарным остеклением	т	0,44706	65115,72	29111	18597
44	С12031-163 к=0,9268	Стойки алюминиевые средние для витражей и витрин под одинарное остекление внутреннего ряда СРОГ 33-44, СРПН 33-04,СРПН 33-40, СРПН 33-44 из алюминиевых сплавов /10,89кг/	шт	18	4003,78	72068	--
45	С12031-168 к=0,597	Ригели алюминиевые верхние и нижние для витражей и витрин под одинарное остекление наружного ряда РНОИ-09,РНПН-08 /1,6 кг/	шт	24	476,41	11434	--
46	С12031-166 к=0,511	Ригели алюминиевые средние для витражей и витрин под одинарное остекление наружного и внутреннего рядов РСОИ-10.5; РСОИ-10.5	шт	48	516,11	24773	--
47	С12031-176 к=0,6037	Нащельник алюминиевый рядовой для витрин и витражей наружного и внутреннего ряда НЛ-36, НЛ-30	шт	24	290,98	6984	--
48	С12031-175 к=0,8	Нащельник алюминиевый рядовой для витрин и витражей наружного и внутреннего ряда НЛ-24	шт	48	268,80	12902	--
49	С12031-177 к=0,3213	Нащельники алюминиевые угловые с двумя стыковыми элементами /Э-01/ для витрин и витражей наружного ряда НУИ-33, НУ-24	шт	18	613,68	11046	--
50	С12031-180 к=1,15385	Штапики алюминиевые для двойного остекления ШП-06, ШП-08	шт	108	21,92	2368	--
51	С12031-181 к=0,8387	Штапики алюминиевые для двойного остекления ШП-12	шт	108	31,87	3442	--
52	С12031-183 к=0,052	Монтажные детали алюминиевые П-01	шт	90	1,77	159	--
53	С12031-148 прим.	Слив конденсата	м	9,72	456,00	4432	--
54	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	м	177,24	39,79	7052	2742

55	E0107-57-2	Устройство герметизации стыков наружных панелей горизонтальных минераловатными пакетами	м	54	9,68	523	531
56	C11031-25	Вата минеральная	м3	0,27	2530,00	683	--
57	E0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке	м2	27	1112,25	30031	23592
58	C11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4-6 мм	м2	27	2800,00	75600	--
59	E0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	м2	32,4	169,31	5486	2662
60	C12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250/300 мм	м	12	2436,00	29232	--
		УСТРОЙСТВО КИРПИЧНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ (АС-109)					
61	E0155-9-7	Устройство кирпичных перегородок толщиной 0,5 кирпича армированных в помещениях площадью более 5 м2 глухих	м2	17,5	1113,49	19486	6480
62	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,001731	41200,00	71	--
63	C12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0001517	64100,00	10	--
64	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отвеет	10	8,62	86	77
65	E0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200/150 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отвеет	3	132,03	396	307
66	E0146-25-17 К=5	Вычитается позиция: исключается на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отвеет	3	-8,05	-24	-18
67	E0108-12-1	Установка анкера Ан-1 в просверленные отверстия для крепления перегородки к стене	т	0,0009	10023,81	9	9
68	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0009	53000,00	48	--
69	E0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МН-1	т	0,00186	177381,63	330	24
		ЗАКЛАДКА ДВЕРНОГО ПРОЕМА /АС-110/ 1 ШТ					
70	E0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	отвеет	20	8,62	172	155
71	E0108-12-1	Установка анкера L=150мм в просверленные отверстия	т	0,0018	10023,81	18	19
72	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0018	53000,00	95	--
73	E0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	0,72	8188,23	5896	1695
74	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,0099	10023,81	99	102
75	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,0084	67700,00	569	--
76	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	т	0,0015	41200,00	62	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -2й этаж					
77	E0109-46-1	Монтаж каркасов дверей без механизмов открывания	т	0,4103	36982,82	15174	3933
78	C12021-85	Двери различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания	т	0,4103	120300,00	49359	--
79	C11031-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	м3	0,304	5089,00	1547	--
80	C11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	компл	2	2980,00	5960	--

81	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2	844,00	1688	--
82	Е0115-172-2	Масляная окраска больших поверхностей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,22	68,47	220	67
83	Е0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	3,22	236,22	761	135
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ 2-ГО ЭТАЖА					
84	Е0110-23-1	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	10,71414	446,86	4788	2534
85	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,8	671,57	1209	456
86	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П; внутренние	м2	7,2	4010,00	28872	--
87	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	5,31414	3760,00	19981	--
88	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	компл	6	1380,00	8280	--
89	Е0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	18,921972	365,39	6914	4008
90	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	18,921972	3760,00	71147	--
91	Е0110-23-2	Установка блоков в внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	4,201412	365,39	1535	890
92	С12062-7	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-19П внутренние	м2	4,201412	3660,00	15377	--
93	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	компл	7	1500,00	10500	--
94	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	11	844,00	9284	--
		ФРАМУГИ					
95	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных, площадь проема до 2 м2	м2	0,67712	887,29	601	252
96	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	м2	0,67712	4090,00	2769	--
97	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	м2	0,67712	448,18	303	37
		ОКОННЫЕ БЛОКИ -2 Й ЭТАЖ					
98	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	99,6864	379,30	37811	22058
99	С12061-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	99,6864	5206,00	518967	--
100	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	5,3808	460,21	2476	1288
101	С12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	5,3808	5206,00	28012	--
102	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	99,6864	249,07	24829	11930
103	Е0110-22-1	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 1 м	м2	5,3808	453,75	2442	1214
104	С12061-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250/300 мм	м	69,6	2436,00	169546	--
		СТЕНЫ					

116	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2799	331,19	927002	415920
121	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	47,80944	667,13	31895	16384
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
125	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	103	723,90	74561	45925
127	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	м3	63	14600,00	919800	--
128	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	2,052	50642,00	103917	--
129	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	1200	462,52	555021	254407
130	С11011-764	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	1296	142,00	184032	--
131	Е0115-79-1	Отделка фасадов составом "Аспол"	м2	1200	426,99		
12	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	459	117,52	53943	28747
		ИТОГО по смете 2-6-1				5 672 162	1 322 962

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				12 982 374	2 708 606
		в том числе:					
	Итого общестроительных работ с накладными расходами					15 690 980	
		оборудование:				-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		%	6		941 459	
		Итого				16 632 439	
	Временные здания и сооружения		%	2,72		452 402	
		Итого				17 084 841	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		%	0,7		119 594	
	За выслугу лет		%	1		170 848	
	Дополнительные отпуска		%	0,4		68 339	
		Итого				17 443 623	
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)					44 610 648	
	Налоги, сборы, обязательные платежи		%	2		892 213	
		Итого				45 502 861	
	НДС		%	12		5 460 343	
		ИТОГО С НДС:				50 963 204	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,99926337364*			50 925 664	

Инженер
ТОО "Фараб құрылыс"

Директор _____ Г.Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
ТОО "БеМир-Құрылыс"

Директор: _____ С.Д.Аширметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"
отдела образования Ордабасинского района

Директор: _____ Ж.Кашкын