Справка о стоимости выполненых работ за июль месяц 2017 год

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел образования Ордабасынского района»
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.

Наименование объекта: Капитальный ремонт зданий КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева" отдела образования Ордабасинского района по ул. М. Ауезова б/н в селе Боген, Ордабасинского района, ЮКО

Наименование	С начала строительсва		Стоимость выполненных работ за 2017 год			
			с начала года		за текущий месяц	
	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС 12 %	без НДС	с НДС 12 %
СМР	93 683 629	104 925 664	93 683 629	104 925 664	48 214 286	54 000 000
в том числе оборудование	157 316	176 194	157 316	176 194	157 316	176 194
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:	93 683 629	104 925 664	93 683 629	104 925 664	48 214 286	54 000 000

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"

_____ М.Ы.Накипов

Подрядчик:

Директор ТОО "БеМир-Құрылыс"

_____ С.Д.Аширметов

Инженер:

Директор ТОО Фараб құрылыс"

_____ .Ақжігіт

Заказчик: ГУ "Отдел образования Ордабасынского района"
Инженер: ТОО "Фараб құрылыс"
Подрядчик: ТОО "БеМир-Құрылыс"
Договор: № 154 от 19 июня 2017 г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт ОСШ им Кенжебаева"

АКТ

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета 2-1-1 НА Ремонтные работы. Блок "А"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
42	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	535	55,04	29449	4426
43	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	535	274,46	146839	35814
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	153,6	269,24	41355	11002
48	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	153,6	1904,79	292576	34503
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
50	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	1167	224,69	262218	98655
51	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1167	304,08	354858	104232
52	Е0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1167	-30,60	-35704	-33699
		СТЕНЫ					
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2387	331,19	790552	354699
54	Е0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	2387	194,87	465149	160675
55	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1440	285,16	410613	103106
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
62	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень поколя	м2	56	723,90	40538	24969
63	Е0115-39-7	Устройство теплоизоляционного слоя 100/50 мм фасада	м2	910	44,84	40809	37643
66	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен толщиной 30 мм	м2	910	462,52	420891	192925
69	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	452,4	117,52	53167	28334
71	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	987,4412	161,14	159111	83609
		ИТОГО по смете 2-1-1				3 472 421	1 240 893
		Локальная смета 2-1-2 НА Электроосвещение всех блоков					
		РАЗДЕЛ 1. Электроосвещение					
1	Е0121-24-7	Установка групповых осветительных щитков массой до 3 кг в готовой нише или на стене	шт	7	365,13	2556	2389
2	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный металлический ЩРВ-48з-036 УХЛ3	шт	1	3056,93	3057	--
3	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный металлический ЩРВ-36з-036 УХЛ3	шт	3	2027,71	6083	--

4	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный металлический ЩРВ-24з-0,36 УХЛ3	шт	1	1401,73	1402	--
5	Электрокомплект	Шкаф корпус модульный пластиковый ЩРВ-П-6	шт	2	345,63	691	--
6	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	4	862,00	3448	1309
7	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	91	501,20	45609	19823
8	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 3Р 40А	шт	1	222,74	223	--
9	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 3Р 32А	шт	3	222,74	668	--
10	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 3Р 25А	шт	3	222,74	668	--
11	Электрокомплект	Автоматический выключатель ИЭК (ВА 47-29) 1Р 16А	шт	55	75,06	4128	--
12	Электрокомплект	Автоматический выключатель дифференциального тока АД12 2Р 16А 10мА	шт	33	729,67	24079	--
13	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	159	244,37	38855	31957
14	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	319	377,15	120311	106428
15	Электрокомплект стр.5	Светильники тип PRS/S-2x36	шт	52	3149,10	163753	--
16	Электрокомплект стр.5	Светильники тип PRS/S-4x36	шт	319	6367,33	2031178	--
17	Электрокомплект стр.5	Светильники тип PRS/S-2x58	шт	20	5772,77	115455	--
18	Электрокомплект стр.5	Светильники тип AOT.PRS-1x36	шт	18	3566,30	64193	--
19	Электрокомплект стр.5	Светильники тип AOT.PRS-2x36	шт	67	3385,81	226849	--
20	Электрокомплект стр.5	Светильники тип ARTIC-2x36	шт	2	2546,16	5092	--
21	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	31	313,00	9703	4591
22	Прайс Электрокомплект стр.9	Светильники тип TN 100	шт	14	557,20	7801	--
23	Прайс Электрокомплект стр.10	Светильники тип MD 160	шт	17	2641,82	44911	--
24	Прайс Электрокомплект стр.11	Решетка для светильников PRS/S 2x58 SPORT	шт	20	2860,38	57208	--
25	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	32	241,70	7734	4764
26	Прайс Электрокомплект стр.5	Светильники с автономным источником питания с лампой 1x6Вт IP22 EFS70	шт	32	2265,82	72506	--
27	Прайс Электрокомплект стр.12	Пиктограмма с надписью "Выход"	шт	32	126,73	4055	--
28	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	1610	101,00	162610	--
29	Прайс Электрокомплект стр.13	Люминисцентная лампа на 58Вт	шт	40	93,22	3729	--
30	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	1650	14,00	23100	--
31	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 23Вт 230-240V	шт	1	62,14	62	--
32	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 20Вт 230-240V	шт	13	59,00	767	--

33	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 18Вт 230-240V	шт	13	59,00	767	--
34	Прайс Электрокомплект стр.14	Лампа энергосберегающая с цоколем Е27 мощностью 14Вт 230-240V	шт	4	47,83	191	--
35	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	шт	334	34,70	11590	10634
36	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	шт	334	68,00	22712	--
37	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	92	35,40	3257	2929
38	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	96	45,74	4391	3219
39	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	шт	10	82,17	822	578
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	92	156,00	14352	--
41	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	шт	96	182,00	17472	--
42	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	10	215,00	2150	--
43	Прайс Электрокомплект стр.15	Коробка установочная пластмассовая К-201	шт	532	12,57	6686	--
44	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194/Л251 УХЛ2	1000шт	0,25	16100,00	4025	--
45	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	10000	36,51	365100	284364
49	Е0121-4-2	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	м	10000	11,04	110445	106798
50	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	16	54,48	872	502
54	Е0121-4-4	Затягивание в проложенные трубыили металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	16	21,79	349	336
55	Е0121-9-4	Прокладка провода сечением свыше 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	м	284	20,78	5902	5555
56	Е0121-11-2	Прокладка кабелей сечением до10 мм2 с виниловой, напиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м кабеля	700	103,71	72597	67209
57	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	шт	74	244,37	18083	14873
58	Прайс Электрокомплект стр.5	Светильники тип ASM/S 1x36	шт	74	2937,88	217403	--
		ИТОГО по смете 2-1-2				4 131 650	668 258
		Локальная смета 2-1-3 НА Пожарную сигнализацию всех блоков					
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1	7509,60	7510	6440
2	Прайс Эгида Групп стр.17	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с эл. ключом под аккумулятор 7А/ч " Гранит 16"	шт	1	9181,97	9182	--
3	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	шт	1	4487,60	4488	3848
4	Прайс Эгида Групп стр.17	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный с эл. ключом под аккумулятор 7А/ч " Гранит 12"	шт	1	8054,30	8054	--
5	Прайс Эгида Групп стр.18	Аккууляторная батарея ТР 12В 7а/ч	шт	2	1057,85	2116	--
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	10	369,90	3699	3123
9	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	68	369,90	25153	21236

11	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	179	153,50	27477	23198
13	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: ручной в нормальном исполнении	шт	26	369,90	9617	8120
15	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	25	369,90	9248	7808
17	Ц0110-309-2	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях	шт	150	45,00	6750	6818
19	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	15	332,40	4986	4803
22	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	40	147,30	5892	2576
24	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	650	108,60	70590	31987
26	Ц0108-412-2	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	690	10,60	7314	5834
27	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	2330	72,90	169857	111770
		ИТОГО по смете 2-1-3				371 933	237 561
		Локальная смета 2-1-4 НА Слаботочные сети блоков					
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ					
5	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	250	36,51	9128	7109
7	Е0121-3-3	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 50 мм в готовые борозды	м	10	54,48	545	314
10	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	м	250	8,50	2125	1734
		ЗВУКОУСИЛЕНИЕ					
16	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	80	72,90	5832	3838
		ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ					
17	Ц0108-604-1	Звонок электрический с кнопкой	компл	11	115,10	1266	1071
19	Е0121-3-1	Прокладка полиэтиленовых труб диам. до 25 мм в готовые борозды	м	400	36,51	14604	11375
2	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	400	10,60	4240	3382
		ИТОГО по смете 2-1-4				37 740	28 823
		Локальная смета 2-2-1 НА Ремонтные работы. Блок "Б"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ					
		КРЫЛЬЦО, ПАНДУС Кр-1 /АС-42/					
23	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец общего назначения объемом до 5 м3 БМ В10	м3	2,11	6732,06	14205	1631
24	Е0106-11-10	Армирование бетонных крылец	т	0,05077	5604,41	285	112
25	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,05077	41200,00	2092	--
26	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	9	589,38	5304	3099
27	Е0109-29-1	Монтаж ограждений	т	0,08712	15836,43	1380	546
28	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	т	0,08712	172800,00	15054	--
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
30	Е0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	250,8	55,04	13805	2075
31	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	250,8	274,46	68836	16789
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					

35	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	184,4	269,24	49647	13208
36	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	184,4	1904,79	351244	41422
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
38	E0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	612	224,69	137513	51737
39	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	612	304,08	186095	54662
40	E0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конетрукциям, подготовленных под окраску	м2	612	-30,60	-18724	-17673
		СТЕНЫ					
41	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1389	331,19	460024	206400
42	E0115-79-5	Отделка внутренних стен, состав "АЛИНЕКС"	м2	1389	194,87	270671	93497
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА					
50	E0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами под рваный камень цоколя	м2	31,6	723,90	22875	14090
		ИТОГО по смете 2-2-1				1 580 306	481 595
		Локальная смета 2-3-1 НА Ремонтные работы. Блок "В"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
34	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	528	55,04	29063	4369
35	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	528	274,46	144917	35346
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
39	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	153,6	269,24	41355	11002
40	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	153,6	1904,79	292576	34503
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
42	E0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	1157	224,69	259972	97809
		ИТОГО по смете 2-3-1				767 883	183 029
		Локальная смета 2-4-1 НА Ремонтные работы. Блок "Г"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
26	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	162,4	55,04	8939	1344
27	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	162,4	274,46	44573	10871
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	55,6	269,24	14970	3983
32	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	55,6	1904,79	105906	12490
		ИТОГО по смете 2-4-1				174 388	28 688
		Локальная смета 2-5-1 НА Ремонтные работы. Блок "Д"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
26	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	163	55,04	8972	1349
27	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	163	274,46	44738	10912
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
31	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	55,6	269,24	14970	3983

32	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	55,6	1904,79	105906	12490
		ИТОГО по смете 2-5-1				174 586	28 734
		Локальная смета 2-6-1 НА Ремонтные работы. Блок "Е"					
		РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ					
		НАРУЖНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ -1 й этаж					
24	E0115-176-10	Покрытие заполнений проемов дверных масленными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2	10	236,22	2362	421
		Полы по серии 2.244-1 В.6					
		ПО ТИПУ ДЕТ.12					
105	E0111-10-1	Устройство тепло- и звукоизоляции ленточной из плит древесноволокнистых под лаги	м2	1123	55,04	61815	9291
106	E0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	м2	1123	274,46	308224	75176
		ПО ТИПУ ДЕТ.345					
110	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм ИЗ Р-РА М 150	м2	596	269,24	160466	42691
111	E0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе М150 из керамогранитных плиток для полов 450х450х10	м2	596	1904,79	1135256	133881
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА					
		ПОТОЛОК					
11	E0115-79-9	Отделка потолков, состав "АЛИНЕКС"	м2	1720	224,69	386475	145403
114	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1720	304,08	523012	153624
115	E0115-169-6	Вычитается возиция. Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	м2	1720	-30,60	-52623	-49668
		ИТОГО по смете 2-6-1				2 524 987	510 819

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего:				13 235 894	3 408 400
		в том числе:					
		Итого общестроительных работ с накладными расходами				16 644 294	
		оборудование:				60 352	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	%	6		995 037	
		Итого				17 639 331	
		Временные здания и сооружения	%	2,72		478 148	
		Итого				18 117 479	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	%	0,7		126 400	
		в выслугу лет	%	1		180 571	
		Дополнительные отпуска	%	0,4		72 229	
		Итого				18 496 679	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г. (к= 2,5574194)				47 303 753	
		Налоги, сборы, обязательные платежи	%	2		946 075	
		Итого				48 249 828	
		НДС	%	12		5 789 979	
		ИТОГО С НДС:				54 039 807	
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ С ПОПРАВОЧНЫМ КОЭФФ	*К=0,99926337364*			54 000 000	

Инженер
ТОО "Фирма Курылыс"
Директор _____ Акжігіт

ПОДРЯДЧИК
ТОО "БеМир-Курылыс"
Директор: _____ С.Д.Аширметов

Представитель заказчика КГУ "Общая средняя школа им. Б.Кенжебаева"
отдела образования Ордабасинского района

Директор: _____ Ж.Кашкын