Счет-фактура № 167 от 30 сентября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 30.09.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 65 от 08.06.2015г. (Универсиада Кульджинский тракт)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта	услуга	1	16 539 330,36	16 539 330,36	12%	1 984 719,64	18 524 050,00		
Всего по счету:					**16 539 330,36**		**1 984 719,64**	**18 524 050,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: **"Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы."Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта".**

С П Р А В К А № 1 от 28.09.2015 г.

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за м-ц 2015 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		65	08.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	18 524 050	16 539 330						1 984 720	18 524 050
Всего по обьекту:	18 524 050	16 539 330						1 984 720	18 524 050

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата подписания _____2015 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К.Чиликбаев**

Дата подписания _____2015 г.

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 1

НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-191 -1	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 16 см с корня	дерево	18,00	9,83	0,69	177	12	0,05	1
					9,14	0,25	165	5	0,00	0
2.	Е0101-191 -5	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 32 см с корня	дерево	7,00	24,61	1,43	172	10	0,13	1
					23,18	0,54	162	4	0,00	0
3.	Е0101-191 -6	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола более 32 см с корня	дерево	27,00	38,09	2,54	1028	69	0,20	6
					35,55	0,95	960	26	0,01	0
4.	Е0101-193 -2	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см, полученной от валки леса	дерево	18,00	22,03	1,33	397	24	0,13	2
					20,70	0,50	373	9	0,00	0
5.	Е0101-193 -6	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 32 см, полученной от валки леса	дерево	7,00	81,12	5,07	568	35	0,48	3
					76,05	1,89	532	13	0,01	0
6.	Е0101-193 -7	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см, полученной от валки леса	дерево	27,00	135,72	6,79	3664	183	0,81	22
					128,93	2,54	3481	69	0,01	0
7.	Е01031-А2	Погрузка мусора строительного при	т	186,00	27,10	27,10	5041	5041	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-1	автомобильных перевозках			--	18,97	--	3528	0,40	74
8.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	186,00	176,40	176,40	32810	32810	--	--
					--	35,28	--	6562	0,74	138
	ИТОГО:						43857	38185		35
							5673	10216		213

Накладные расходы :

На общестроительные работы	14149
Всего накладных расходов:	14149
Итого с накладными	58006

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	3480
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	61486
Итого с временными, 1,2 %	62224
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	63624
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	63873
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	64495
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	154122
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	3082
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	157204
Налог на добавленную стоимость, 12 %	18864
Итого с НДС	176068

Заказчик

Подрядчик

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 2

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: На един.: осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=									
1.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	5986,95	58,98	57,17	353119	342292	0,01	61	
					1,68	8,42	10058	50410	0,03	172	
2.	E0101-17-33	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1024,30	75,53	73,23	77370	75014	0,01	13	
					2,15	10,78	2202	11046	0,04	38	
3.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	285,13	64,87	62,89	18495	17932	0,01	3	
					1,85	9,26	527	2641	0,03	9	
4.	E0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	226,28	624,24	--	141254	--	3,66	828	
					624,24	--	141254	--	--	--	
5.	E0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м,	м3	15,90	598,23	--	9512	--	3,51	56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб			598,23	--	9512	--	--	--
6.	Е0101-17-32	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	242,18	58,98	57,17	14284	13846	0,01	2
					1,68	8,42	407	2039	0,03	7
7.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	114,41	289,15	289,15	33083	33083	--	--
					--	186,62	--	21352	0,86	98
8.	Е010333-А 15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	14708,29	97,38	97,38	1432293	1432293	--	--
					--	19,48	--	286459	0,41	6016
9.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	7542,71	3,77	3,24	28412	24469	0,00	25
					0,48	1,12	3621	8448	0,00	28
10.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	55,00	1395,20	152,52	76736	8389	1,02	56
					153,68	57,15	8452	3143	0,28	15
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								2184558
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,9шт,(добавить)= ==========								
11.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	13,87	10335,90	1538,85	143307	21336	9,65	134
					1615,95	576,23	22405	7989	2,81	39
12.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	3,42	29600,00	--	101232	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	м	1,77	8283,00	--	14661	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных	м	15,13	7530,00	--	113929	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм			--	--	--	--	--	--
15.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	м3	2,43	30784,00 ---	-- --	74805 ---	-- --	-- --	-- --
16.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	шт	21,00	998,00 ---	-- --	20958 ---	-- --	-- --	-- --
17.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	8060,00 ---	-- --	72540 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С12021-267	Стремянка	т	0,25	139640,00 ---	-- --	35189 ---	-- --	-- --	-- --
19.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	т	0,41	175710,10 --- 8100,00	1826,10 --- 690,75	72280 --- 3332	751 --- 284	42,70 --- 3,37	18 --- 1
20.	Е0108-12-3	Установка металлического щита в колодце	т	0,01	174329,60 --- 6975,00	1941,97 --- 726,75	1569 --- 63	17 --- 7	42,30 --- 3,55	0 --- 0
21.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	10,29	33,84 --- 8,28	0,04 --- --	348 --- 85	-- --- --	0,04 --- --	0 --- --
22.	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	м3	0,25	6927,94 --- 1007,33	296,60 --- 110,25	1706 --- 248	73 --- 27	6,54 --- 0,54	2 --- 0
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	61,38	245,44 --- 37,35	3,82 --- 1,44	15066 --- 2293	234 --- 88	0,21 --- 0,01	13 --- 0
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,9шт,(добавить)=								667591

ИТОГО:	2852148 ---	1969728 ---		1211 ---
Накладные расходы :	204459	393933		6424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	629135
Всего накладных расходов:	629135
Итого с накладными	3481283
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	208877
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3690160
Итого с временными, 1,2 %	3734442
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	3818467
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3833405
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3870749
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	9249840
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	184997
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9434837
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1132181
Итого с НДС	10567018

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«__» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 3

НА ТРУБОПРОВОДЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: в т.ч. Экспл.маш. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
1.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,50	272629,88	172616,15	136315	86308	575,00	288
					98037,50	38831,51	49019	19416	163,82	82
2.	С130805-277	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	м	505,00	4575,00	--	2310375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0110-926-1	Раскатка ленты детекционной	км	0,50	6469,41	5158,75	3235	2579	6,30	3
					1310,66	724,68	655	362	4,20	2
4.	ТПрайс	Лента детекционная "Внимание канализация"	рул.	4,00	5795,01	--	23180	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								2473105
	ИТОГО:						2473105	88887		291
							49674	19778		84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	1354
На общестроительные работы	88965
Всего накладных расходов:	90318
Итого с накладными	2563424

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	153805
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2717229
Итого с временными, 1,2 %	2749836
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	2811707
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2822706
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2850204
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6811068
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6947289
Налог на добавленную стоимость, 12 %	833675
Итого с НДС	7780964

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«__» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Счет-фактура № 181 от 21 октября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 21.10.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 65 от 08.06.2015г. (Универсиада Кульджинский тракт)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта	услуга	1	42 386 291,96	42 386 291,96	12%	5 086 355,04	47 472 647,00		
Всего по счету:					**42 386 291,96**		**5 086 355,04**	**47 472 647,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Главный бухгалтер

(должность)

Шайфель С.Ю.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: **"Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы."Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта".**

С П Р А В К А № 2

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ от 21.10. 2015 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		65	08.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	65 996 697	42 386 292						5 086 355	47 472 647
Всего по обьекту:	65 996 697	42 386 292						5 086 355	47 472 647

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата подписания _____**2015 г.**

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К.Чиликбаев**

Дата подписания _____**2015 г.**

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N 4

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2015 год

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Устройство перехода ч/з БАК(НК,л.11)								
1.	E0101-17-33	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	52,56	75,53	73,23	3970	3849	0,01	1
					2,15	10,78	113	567	0,04	2
2.	E0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	363,16	58,98	57,17	21420	20763	0,01	4
					1,68	8,42	610	3058	0,03	10
3.	E0101-17-34	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	62,12	95,62	92,68	5940	5757	0,02	1
					2,72	13,65	169	848	0,05	3
4.	E0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	35,97	624,24	--	22452	--	3,66	132
					624,24	--	22452	--	--	--
5.	E0101-17-32	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	35,97	58,98	57,17	2121	2056	0,01	0
					1,68	8,42	60	303	0,03	1
6.	E010333-A	Перевозка грузов	т	899,17	176,40	176,40	158613	158613	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	30-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1			-- --------	35,28 --------	-- --------	31723 --------	0,74 --------	666 --------
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	513,81	3,77 --------	3,24 --------	1935 --------	1667 --------	0,00 --------	2 --------
					0,48	1,12	247	575	0,00	2
8.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	411,47	58,98 --------	57,17 --------	24269 --------	23525 --------	0,01 --------	4 --------
					1,68	8,42	691	3465	0,03	12
9.	Е010333-А 30-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	678,92	176,40 --------	176,40 --------	119762 --------	119762 --------	-- --------	-- --------
					-- --------	35,28 --------	-- --------	23952 --------	0,74 --------	503 --------
10.	Е0101-166-2	Засыпка вручную котлована	м3	82,29	134,10 --------	-- --------	11036 --------	-- --------	0,97 --------	80 --------
					134,10	--	11036	--	--	--
11.	Е0101-27-2	Засыпка котлована бульдозерами мощностью 59	м3	329,18	6,48 --------	6,48 --------	2133 --------	2133 --------	-- --------	-- --------
					-- --------	2,10 --------	-- --------	692 --------	0,01 --------	3 --------
12.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	329,18	21,55 --------	4,52 --------	7092 --------	1487 --------	0,11 --------	36 --------
					17,03	--	5606	--	--	--
13.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	329,18	14,12 --------	12,00 --------	4647 --------	3949 --------	0,01 --------	4 --------
					1,62	2,75	533	904	0,01	4
14.	Е0101-172-6	Крепление досками стенок котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной более 3 м	м2	173,05	201,09 --------	10,34 --------	34799 --------	1789 --------	0,82 --------	142 --------
					133,88	3,87	23168	670	0,02	3
		Итого по разделу: Устройство перехода ч/з БАК(НК,л.11)								420189
		Раздел: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт ==========								
15.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	2,80	4244,71 --------	66,01 --------	11885 --------	185 --------	1,35 --------	4 --------
					195,75	24,93	548	70	0,12	0
16.	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	м3	55,56	5933,45 --------	789,92 --------	329686 --------	43891 --------	8,27 --------	460 --------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					1401,75	272,75	77887	15155	1,04	58
17.	С143001-7	Бетон тяжелый	м3	14,30	4351,00 ---	-- --	62202 ---	-- --	-- --	-- --
18.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	49,86	256,00 ---	-- --	12764 ---	-- --	-- --	-- --
19.	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	49,86	90,00 ---	-- --	4487 ---	-- --	-- --	-- --
20.	С143003-22	Блоки бетонные стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 /М-150/	м3	32,64	9150,00 ---	-- --	298693 ---	-- --	-- --	-- --
21.	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	47400,00 ---	-- --	9812 ---	-- --	-- --	-- --
22.	С12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	73000,00 ---	-- --	3898 ---	-- --	-- --	-- --
23.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,21	65900,00 ---	-- --	14050 ---	-- --	-- --	-- --
24.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	52400,00 ---	-- --	32844 ---	-- --	-- --	-- --
25.	С12041-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	1,89	50900,00 ---	-- --	96079 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт								876400
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
26.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	4464,59	58,98 --- 1,68	57,17 --- 8,42	263328 --- 7501	255254 --- 37592	0,01 --- 0,03	45 --- 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27.	Е0101-17-33	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	764,17	75,53	73,23	57722	55964	0,01	10
					2,15	10,78	1643	8241	0,04	28
28.	Е0101-162-9	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	168,82	624,24	--	105382	--	3,66	617
					624,24	--	105382	--	--	--
29.	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	28,70	598,23	--	17169	--	3,51	101
					598,23	--	17169	--	--	--
30.	Е0101-17-32	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	197,52	58,98	57,17	11650	11293	0,01	2
					1,68	8,42	332	1663	0,03	6
31.	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	10973,03	97,38	97,38	1068553	1068553	--	--
					--	19,48	--	213711	0,41	4488
32.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	5627,19	3,77	3,24	21197	18255	0,00	19
					0,48	1,12	2701	6302	0,00	21
33.	Е0101-17-32	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	12210,99	58,98	57,17	720221	698139	0,01	124
					1,68	8,42	20514	102817	0,03	352
34.	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	т	21369,23	97,38	97,38	2080935	2080935	--	--
					--	19,48	--	416187	0,41	8740
35.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	195,00	630,00	--	122850	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	м3	2538,10	134,10	--	340359	--	0,97	2467
					134,10	--	340359	--	--	--
37.	Е0101-27-	Засыпка траншей бульдозерами	м3	10152,39	6,48	6,48	65782	65782	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	мощностью 59			--------	--------	--------	--------	--------	--------
					--	2,10	--	21357	0,01	82
38.	Е0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10152,39	21,55	4,52	218744	45849	0,11	1096
					17,03	--	172895	--	--	--
39.	Е0101-135 -1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10152,39	14,12	12,00	143326	121803	0,01	124
					1,62	2,75	16447	27868	0,01	124
40.	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	67,87	1395,20	152,52	94692	10352	1,02	69
					153,68	57,15	10430	3879	0,28	19
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								5331909
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,11шт,= ==========								
41.	Е0123-13-5	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	м3	17,22	10335,90	1538,85	177984	26499	9,65	166
					1615,95	576,23	27827	9923	2,81	48
42.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м3	4,18	29600,00	--	123728	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	м	3,54	8283,00	--	29322	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143018-37	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	м	17,80	7530,00	--	134034	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	м3	2,97	30784,00	--	91428	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	шт	24,00	998,00	--	23952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	13400,00	--	13400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
48.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	8060,00	--	80600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С12021-267	Стремянка	т	0,31	139640,00	--	43009	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	т	0,59	175710,10	1826,10	103022	1071	42,70	25
					8100,00	690,75	4749	405	3,37	2
51.	Е0108-12-3	Установка металлического щита в колодце	т	0,01	174329,60	1941,97	1918	21	42,30	0
					6975,00	726,75	77	8	3,55	0
52.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	14,67	33,84	0,04	496	1	0,04	1
					8,28	--	121	--	--	--
53.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	151,71	245,44	3,82	37235	580	0,21	32
					37,35	1,44	5666	218	0,01	1
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,11шт,=								860129

ИТОГО:

7488627	4849777	5768
876933	932153	15307

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1919316
Всего накладных расходов:	1919316
Итого с накладными	9407943

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	564477
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9972420
Итого с временными, 1,2 %	10092089
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	10319161
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10359529

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						10460450		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,38968						24997099		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						499942		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						25497041		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						3059645		
		Итого с НДС						28556686		

"АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКАСЫ ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ

Заказчик: «___» _____ 20__ ж.

Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Форма N 2в

Подрядчик АО «Алматыинжстрой»
Субподрядчик
Договор №65 от 08 июня 2015г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.

Наименование обьекта: Наружные сети канализации

А К Т N5

НА ТРУБОПРОВОДЫ

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ 2015 год

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=												
1.	Е0122-11-11	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	км	0,62	272629,88	172616,15	168213	106504	575,00	355				
					98037,50	38831,51	60489	23959	163,82	101				
2.	С130805-277	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	м	623,17	4575,00	--	2851003	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
3.	Ц0110-926-1	Раскатка ленты детекционной	км	0,62	6469,41	5158,75	3992	3183	6,30	4				
					1310,66	724,68	809	447	4,20	3				
4.	ТПрайс	Лента детекционная "Внимание канализация"	рул.	3,00	5795,01	--	17385	--	--	--				
					--	--	--	--	--	--				
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								3040592				
		Раздел: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)												
5.	Е0122-45-7	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с	м	45,00	6936,40	4514,33	312138	203145	12,69	571				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разработкой грунта вручную, в грунтах 3 группы			2296,35	2072,02	103336	93241	7,13	321
6.	Тпрайс-лист	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 1220x12 мм	м	45,18	50926,22 ---	-- --	2300847 ---	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)								2612984
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/5шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								
7.	Е0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	км	1,12	20732,90 9495,00	424,40 159,75	23159 10606	474 178	59,30 0,78	66 1
8.	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	0,46	1304,20 112,50	97,07 36,00	603 52	45 17	0,78 0,18	0 0
9.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	м3	2,10	6022,19 771,75	95,97 36,25	12647 1621	202 76	4,90 0,18	10 0
10.	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий	шт	12,00	109,41 64,80	37,48 10,81	1313 778	450 130	0,41 0,04	5 1
11.	С143018-23	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,48	22600,00 ---	-- --	10848 ---	-- --	-- --	-- --
12.	Е0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля	м3	24,62	5172,31 614,25	260,48 89,46	127332 15122	6412 2202	3,94 0,35	97 9
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/5шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								175900
		ИТОГО:					5829480 192813	320414 120250		1108 435
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

==========

На монтажные работы	1670
На общестроительные работы	400675
Всего накладных расходов:	402345
Итого с накладными	6231825

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	373909
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	6605734
Итого с временными, 1,2 %	6685003
Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %	6835416
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	6862156
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	6929006
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	16558089
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	331162
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	16889251
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2026710
Итого с НДС	18915961

БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
«__» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик:

Технадзор:

Счет-фактура № 221 от 23 ноября 2015 г.

Дата оборота по реализации: 23.11.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 65 от 08.06.2015г. (Универсиада Кульджинский тракт)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта	услуга	1	55 942 915,18	55 942 915,18	12%	6 713 149,82	62 656 065,00		
Всего по счету:					**55 942 915,18**		**6 713 149,82**	**62 656 065,00**		

Руководитель: Чиликбаев А. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Заместитель главного бухгалтера по отчетности АО

(должность)

Арифова Ф.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: **"Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы."Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта".**

С П Р А В К А № 3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ от 23.11. 2015 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		65	08.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1							
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов			
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7		8	9
Всего выполнено:	128 652 762	55 942 915							6 713 150	62 656 065
Всего по обьекту:	128 652 762	55 942 915							6 713 150	62 656 065

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата подписания _____2015 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К.Чиликбаев**

Дата подписания _____2015 г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хоз тва» г.Алматы Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт								
230	**С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2/с отверстием/**	**2,44**	**23920**		**58365**				
		м3								
231	**С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом более 0,2 м3**	**0,32**	**25200**		**8064**				
		м3								
232	**С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6**	**8**	**998**		**7984**				
		шт								
233	**С131104-16 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99**	**4**	**17100**		**68400**				
		комплект								
234	**Е0106-11-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	**0,5094**	**64092,87**	**304,24**	**32649**	**155**	**1842**	**20**	**10**
		1т		**3330**	**114,75**	**1696**	**58**	**105**	**0,56**	**0**
235	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	**12,735**	**40,72**	**0,04**	**519**	**1**	**95**	**0,04**	**1**
		м2		**8,32**	**0**	**106**	**0**	**90**	**0**	**0**
236	**Е0109-29-1**	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением**	**0,1768**	**13711,47**	**5475,87**	**2424**	**968**	**1049**	**28,9**	**5**
		т		**5040**	**1552,87**	**891**	**275**	**90**	**5,46**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
237	С12021-267	Стремянка	0,1768	139640		24688				
		т								
238	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0576	175710,1	1826,1	10121	105	709	42,7	2
		т		8100	690,75	467	40	140	3,37	0
239	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,44	40,72	0,04	59	0	11	0,04	0
		м2		8,32	0	12	0	90	0	0
240	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм(прим.п.12,КЖ л.3)	0,5814	50900		29594				
		т								
241	Е0106-36-4	Железнение поверхности(прим.п.11,КЖ л.3)	16	55,56	0,23	889	4	863	0,29	5
		м2		51,3	0,09	821	1	105	0	0
242	Е0116-30-4	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 400 мм	6	600,95	6,95	3606	42	429	3,56	21
		1сальник		594	2,25	3564	14	12	0,01	0
243	Сборник см. цен ч4	Затраты на введение добавок	0,36	40		14				
		м3								
244	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Пенетрон Адмикс(добавка в бетон)	1,44	534,29		769				
		кг								
245	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Прокладка гидроизоляционная Пенебар	144	676,27		97383				
		м								
246	С143001-7 Изм. и доп. вып.17	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,36	4351		1566				
		м3								
247	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /выравнивающая/	24,08	174,14	9,95	4193	240	1657	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1257	90	123	0,02	0
248	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом в 1 слой	24,08	472,48	5,38	11377	130	4096	0,94	23
		м2		186,75	2,25	4497	54	90	0,01	0
249	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	24,08	250,82	1,57	6040	38	1609	0,4	10
		м2		74,25	0	1788	0	90	0	0
250	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	24,08	174,14	9,95	4193	240	1657	0,36	9
		м2		52,2	3,74	1257	90	123	0,02	0
251	Е0111-11-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	24,08	21,49	0,67	-518	-16	-26	0	0
		м2		0,63	0,25	-15	-6	123	0	0
252	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	14	187,05	9,95	2619	139	963	0,36	5
		м2		52,2	3,74	731	52	123	0,02	0
253	Е0111-11-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до сред. толщ.70мм)	14	247,19	6,7	3461	94	152	0,04	1
		м2		6,3	2,5	88	35	123	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0113-44-7	Очистка щетками	136,4	60,75	0	8286	0	7458	0,34	46
		м2		60,75	0	8286	0	90	0	0
255	Е0162-34-7	Промывка бетонных поверхностей	136,4	15,7	0	2141	0	1900	0,1	14
		м2		14,74	0	2011	0	94,5	0	0
256	Е0113-55-2#прим.	Гидроизоляция внутренних бетонных поверхностей камеры составом "Пенетрон" в два слоя	136,4	288,77	121,37	39389	16555	23064	0,77	105
		м2		142,43	45,45	19427	6199	90	0,22	30
257	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Пенетрон	109,12	534,29		58302				
		кг								
258	Е0113-31-3	Шпаклевка поверхности штрабы Пенекритом	5,28	59,06	2,8	312	15	272	0,3	2
		м2		56,25	1,06	297	6	90	0,01	0
259	прайс-лист "Пенетрон Алматы"	Пенекрит	132	443,5		58542				
		кг								
		Итого по разделу: КАМЕРЫ К27,К28(добавить)2шт				545432				
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
260	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13523	58,98	57,17	797605	773150	132485	0,01	138
		м3		1,68	8,42	22719	113864	97	0,03	390
261	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	752,6	75,53	73,23	56847	55117	9442	0,01	10
		м3		2,15	10,78	1618	8116	97	0,04	28
263	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	247,28	624,24	0	154362	0	174429	3,66	904
		м3		624,24	0	154362	0	113	0	0
265	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	51,978	58,98	57,17	3066	2972	509	0,01	1
		м3		1,68	8,42	87	438	97	0,03	1
267	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	27538,9	97,38	97,38	2681738	2681738	536348	0	0
		т		0	19,48	0	536348	100	0,41	11263
268	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14122,519	3,77	3,24	53197	45814	21918	0	47
		м3		0,48	1,12	6779	15817	97	0	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
269	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	11372,02	58,98	57,17	670738	650172	111412	0,01	116
		м3		1,68	8,42	19105	95753	97	0,03	328
270	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	19901,035	97,38	97,38	1937963	1937963	387593	0	0
		т		0	19,48	0	387593	100	0,41	8139
271	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	19,723	630		12425				
		м3								
272	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1303,4	134,1	0	174786	0	197508	0,97	1267
		м3		134,1	0	174786	0	113	0	0
273	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	9432,766	6,48	6,48	61119	61119	19248	0	0
		м3		0	2,1	0	19843	97	0,01	76
274	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	9432,766	21,55	4,52	203239	42599	155821	0,11	1019
		м3		17,03	0	160640	0	97	0	0
275	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9432,766	14,12	12	133167	113169	39939	0,01	115
		м3		1,62	2,75	15281	25893	97	0,01	115
276	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60	1395,2	152,52	83712	9151	16445	1,02	61
		м3		153,68	57,15	9221	3429	130	0,28	17
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=				7023964				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
280	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	29,41	10335,9	1538,85	303979	45258	83814	9,65	284
		м3		1615,95	576,23	47525	16947	130	2,81	83
281	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	6,08	29600		179968				
		м3								
282	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	9,44	8283		78192				
		м								
283	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	31,15	7530		234560				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
284	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	4,32	30784		132987				
		м3								
285	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	36	998		35928				
		шт								
286	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	3	13400		40200				
		комплект								
287	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	1	8060		8060				
		комплект								
288	С12021-267	Стремянка	0,0772	139640		10780				
		т								
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,9743	175710,1	1826,1	171198	1779	11991	42,7	42
		т		8100	690,75	7892	673	140	3,37	3
291	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	24,374	33,84	0,04	825	1	182	0,04	1
		м2		8,28	0	202	0	90	0	0
294	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	290,073	245,44	3,82	71196	1108	13277	0,21	61
		м2		37,35	1,44	10834	418	118	0,01	2
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				1267871				
		ИТОГО:				8837268	6439817			4332
						678232	1232039			20531
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				1959112				
		На металломонтажные работы				1049				
		Всего накладных расходов:				1960162				
		Итого с накладными				10797429				
		- заработная плата				294024				
		- трудоемкость				980				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				647846				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				11445275				
		Итого с временными, 1,2 %				11582618				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				11843227				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**11889557**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**12005383**				
		ИТОГО:				**12005383**				
		Сметная заработная плата				**2204295**				
		Нормативная трудоемкость				**25843**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**28688993**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**573780**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**29262773**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3511533**				
		Итого с НДС				**32774306**				
		Всего:				**32774306**				

Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
(подпись) 20__ ж.
«___»

Заказчик:

Техадзор:

Подрядчик: (подпись)

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хоз ва» г.Алматы Ф-2
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за ноябрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
88	**Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм**	**1,177**	**272629,88**	**172616,15**	**320755**	**203086**	**209338**	**575**	**676**
		км		**98037,5**	**38831,51**	**115343**	**45686**	**130**	**163,82**	**193**
89	**С130805-277 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002**	**1176,52**	**4575**		**5382579**				
		м								
92	**Е0122-47-9**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм**	**52**	**774,8**	**1,54**	**40290**	**80**	**13759**	**1,12**	**58**
		м		**202,95**	**0,59**	**10553**	**31**	**130**	**0**	**0**
93	**прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"**	**Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 530х8 мм**	**52,208**	**12532,92**		**654318**				
		м								
94	**Е0122-8-14**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/**	**0,047**	**537621,84**	**240633,09**	**25268**	**11310**	**21501**	**1369**	**64**
		км		**261000**	**90900**	**12267**	**4272**	**130**	**443,96**	**21**
95	**прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"**	**Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/**	**47,188**	**26099,83**		**1231599**				
		м								
96	**Е0122-47-9**	**Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм**	**44**	**774,8**	**1,54**	**34091**	**68**	**11642**	**1,12**	**49**
		м		**202,95**	**0,59**	**8930**	**26**	**130**	**0**	**0**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	47	17,55	0	825	0	804	0,06	3
		м		13,36	0	628	0	128	0	0
98	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	7	4618,68	559,8	32331	3919	12103	7,99	56
		футляр		1320,75	9,29	9245	65	130	0,02	0
99	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,62	6469,41	5158,75	4011	3198	1678	6,3	4
		км		1310,66	724,68	813	449	133	4,2	3
100	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	4	5795,01		23180				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=				7749247				
		Раздел: =Перепад в колодце(добавить)								
101	Е0122-33-6	Установка стального перехода Э426х10-325х8мм /приемная воронка,отвод/	0,056	78096,82	39324,82	4373	2202	3293	147,7	8
		т		30375	14854,5	1701	832	130	72,55	4
102	С130810-89	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 60° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 300 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 325х8 мм(прим.)	1	3660		3660				
		шт								
103	С130810-131	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 426х10-325х8 мм	1	2410		2410				
		шт								
104	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,0015	243707,18	102058,18	366	153	300	615	1
		км		115425	38553,75	173	58	130	188,29	0
105	С130806-112 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм	1,506	3560		5361				
		м								
106	Е0113-16-5	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-059 за один раз	2	44,77	0,09	90	0	11	0,03	0
		м2		5,81	0,05	12	0	90	0	0
107	Е0113-26-11 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	2	102,67	0,18	205	0	10	0,03	0
		м2		5,54	0,1	11	0	90	0	0
108	Е0122-36-9прим.	Установка затвора щитового диам. 600 мм	4	8528,49	3814,74	34114	15259	24816	19,6	78
		шт		3330	1442,25	13320	5769	130	7,04	28
109	прайс-лист "KArlsKrOnA"	Щитовой затвор.марка ERXARD ,ширина канала (В)500 мм,глубина канала 600мм	4	285311,97		1141248				
		шт								
		Итого по разделу: =Перепад в колодце(добавить)				1191827				
		Раздел: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	E0122-45-7#т.ч. п-1.19, п-3.3, К=1,26, К=1,27	Продавливание грунта трубами диам. 1200 мм на длину до 40 м с разработкой грунта вручную, в грунтах 3 группы	7	6936,4	4514,33	48555	31600	39752	12,69	89
		м		2296,35	2072,02	16074	14504	130	7,13	50
111	прайс-лист AO"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs AKTAu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 1220х12 мм	7,028	50926,22		357909				
		м								
		Итого по разделу: Устройство перехода ч/з БАК(добавить)				406464				
		Раздел: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=								
112	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/верхний слой/	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
		м3		238,5	4,07	2862	49	133	0,01	0
113	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/нижний слой/	16,8	408,11	169,61	6856	2849	5420	1,55	26
		м3		238,5	4,07	4007	68	133	0,01	0
114	E01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	51,84	27,1	27,1	1405	1405	983	0	0
		т		0	18,97	0	983	100	0,4	21
115	E010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	51,84	176,4	176,4	9145	9145	1829	0	0
		т		0	35,28	0	1829	100	0,74	38
		Итого по разделу: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=				22303				
		Раздел: Дополнительные объемы работ(добавить)								
129	E0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	1	3622,61	83,18	3623	83	3726	16,84	17
		врезка		2835	31,5	2835	32	130	0,15	0
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ(добавить)				3623				
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								
131	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,308	1304,2	97,07	402	30	54	0,78	0
		м3		112,5	36	35	11	118	0,18	0
132	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	6022,19	95,97	8431	134	1188	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
133	E0107-14-1	Укладка плит покрытий	8	109,41	37,48	875	300	847	0,41	3
		шт		64,8	10,81	518	86	140	0,04	0
134	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5	0,32	22600		7232				
		м3								
135	E0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля	16,412	5172,31	260,48	84888	4275	12127	3,94	65
		м3		614,25	89,46	10081	1468	105	0,35	6
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добав				101828				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:				**9475292**	**291130**			**1224**
						210488	**76269**			**365**
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				**1678**				
		На общестроительные работы				**367514,5**				
		Всего накладных расходов:				**369192,5**				
		Итого с накладными				**9844484,5**				
		- заработная плата				**55358**				
		- трудоемкость				**185**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**590669**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**10435154**				
		Итого с временными, 1,2 %				**10560375**				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				**10797984**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**10840225**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**10945830**				
		ИТОГО:				**10945830**				
		Сметная заработная плата				**342115**				
		Нормативная трудоемкость				**1774**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**26157002**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**523140**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**26680142**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**3201617**				
		Итого с НДС				**29881759**				
		Всего:				**29881759**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
(подпись)
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Подрядчик: (подпись)

Технадзор:

Счет-фактура № 237 от 11 декабря 2015 г.

Дата оборота по реализации: 11.12.2015

Поставщик: Акционерное общество "Алматыинжстрой"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 950640000206, 050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0031499, от 15.08.2012

ИИК поставщика: KZ884322203398A00190, в банке ДО АО Банк ВТБ (Казахстан), БИК VTBAKZKZ

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 65 от 08.06.2015г. (Универсиада Кульджинский тракт)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 950640000206, Акционерное общество "Алматыинжстрой",050050, Республика Казахстан, Алматы г., Коммунальная, дом № 12

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 040740002533, Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы",050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Коммунальное государственное учреждение " Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 040740002533, 050001, Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 4

ИИК получателя: KZ32070102KSN6001000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017года в г.Алматы. Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта	услуга	1	28 451 105,36	28 451 105,36	12%	3 414 132,64	31 865 238,00		
Всего по счету:					**28 451 105,36**		**3 414 132,64**	**31 865 238,00**		

Финансовый директор: Дедешко Е. Е.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Шайфель С. Ю.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Ведущий бухгалтер по банковским платежам

(должность)

Оналдинова А.К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: **КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы**

Подрядчик: **АО "Алматыинжстрой"**

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: **"Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы."Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта".**

С П Р А В К А № 4

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ от 11.12. 2015 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		65	08.06.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, обьектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базизных ценах 2001г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	160 518 000	28 451 105						3 414 133	31 865 238
Всего по обьекту:	160 518 000	28 451 105						3 414 133	31 865 238

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ **Г.Ж.Уразбаев**

Дата подписания _____2015 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ **А.К.Чиликбаев**

Дата подписания _____2015 г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хоз тва» г.Алматы Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=								
88	Е0122-11-11#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 мм	0,003	272629,88	172616,15	818	518	534	575	2
		км		98037,5	38831,51	294	116	130	163,82	0
89	С130805-277 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 500 мм СТ РК 1128-2002	270,81	4575		1238956				
		м								
94	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,1667	537621,84	240633,09	89622	40114	76260	1369	228
		км		261000	90900	43509	15153	130	443,96	74
95	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/	167,212	26099,83		4364205				
		м								
96	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм	169,7	774,8	1,54	131484	261	44903	1,12	190
		м		202,95	0,59	34441	100	130	0	0
97	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	166,7	17,55	0	2926	0	2851	0,06	10
		м		13,36	0	2228	0	128	0	0
98	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		1320,75	[illegible]	2642	19	130	0,02	0
99	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,095	6469,41	5158,75	615	490	257	6,3	1
		км		1310,66	724,68	125	69	133	4,2	0
100	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	2	5795,01		11590				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=				5849451				
		ИТОГО:				5849453	42502			447
						83239	15457			75
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				257				
		На общестроительные работы				129468				
		Всего накладных расходов:				129725				
		Итого с накладными				5979178				
		- заработная плата				19240				
		- трудоемкость				64				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				358751				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				6337928				
		Итого с временными, 1,2 %				6413984				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				6558298				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				6583955				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				6648094				
		ИТОГО:				6648094				
		Сметная заработная плата				117936				
		Нормативная трудоемкость				586				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				15886800				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				317736				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				16204536				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1944544				
		Итого с НДС				18149081				
		Всего:				**18149081**				

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ
(подпись)
«___» _____ 20__ ж.

Заказчик:

Технадзор:

Подрядчик:

(подпись)

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хоз ва» г.Алматы Ф-2
Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы.Строительство канализационного коллектора вдоль Кульджинского тракта.**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за декабрь 2015 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел: КАМЕРЫ К27,К28/КЖ л.1-6/								
260	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1308	58,98	57,17	77148	74782	12815	0,01	13
		м3		1,68	8,42	2197	11013	97	0,03	38
261	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1733,079	75,53	73,23	130908	126922	21744	0,01	23
		м3		2,15	10,78	3726	18690	97	0,04	64
263	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	184,636	624,24	0	115257	0	130240	3,66	675
		м3		624,24	0	115257	0	113	0	0
264	Е0101-162-9#т.ч. п-3.182#К=1,15#т.ч. п-3.185#К=0,8	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	17,8	598,23	0	10648	0	12033	3,51	62
		м3		598,23	0	10648	0	113	0	0
265	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	397,738	58,98	57,17	23459	22740	3897	0,01	4
		м3		1,68	8,42	668	3349	97	0,03	11
267	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	6705,7	97,38	97,38	653001	653001	130600	0	0
		т		0	19,48	0	130600	100	0,41	2743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
268	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	3438,82	3,77	[illegible]	12953	11156	5337	0	11
		м3		0,48	1,12	1651	3851	97	0	13
269	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	5188	58,98	57,17	305995	296614	50827	0,01	53
		м3		1,68	8,42	8716	43683	97	0,03	149
270	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9079	97,38	97,38	884113	884113	176823	0	0
		т		0	19,48	0	176823	100	0,41	3713
271	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	239,75	630		151043				
		м3								
272	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1228	134,1	0	164675	0	186083	0,97	1194
		м3		134,1	0	164675	0	113	0	0
273	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	3694	6,48	6,48	23935	23935	7538	0	0
		м3		0	2,1	0	7771	97	0,01	30
274	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3694	21,55	4,52	79591	16682	61022	0,11	399
		м3		17,03	0	62909	0	97	0	0
275	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3694	14,12	12	52150	44319	15641	0,01	45
		м3		1,62	2,75	5984	10140	97	0,01	45
276	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	39	1395,2	152,52	54413	5948	10689	1,02	40
		м3		153,68	57,15	5994	2229	130	0,28	11
		Итого по разделу: КАМЕРЫ К27,К28/КЖ л.1-6/				2739289				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
280	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	9,42	10335,9	1538,85	97364	14496	26845	9,65	91
		м3		1615,95	576,23	15222	5428	130	2,81	27
281	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	2,28	29600		67488				
		м3								
282	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	4,72	8283		39096				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/,Dв 1500 мм	7,12	7530		53614				
		м								
284	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	1,62	30784		49870				
		м3								
285	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	10	998		9980				
		шт								
286	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	4	13400		53600				
		комплект								
287	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
		комплект								
288	С12021-267	Стремянка	0,1158	139640		16170				
		т								
289	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,336	175710,1	1826,1	59039	614	4135	42,7	14
		т		8100	690,75	2722	232	140	3,37	1
291	Е0113-26-18 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	8,4	33,84	0,04	284	0	63	0,04	0
		м2		8,28	0	70	0	90	0	0
294	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	91,14	245,44	3,82	22369	348	4172	0,21	19
		м2		37,35	1,44	3404	131	118	0,01	1
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				484994				
		Раздел: Срезка грунта на участке м/у 30и 32 колодцем(добавить)								
301	Е0101-17-33#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	990	75,53	73,23	74779	72502	12421	0,01	13
		м3		2,15	10,78	2129	10676	97	0,04	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
302	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	510	58,98	57,17	30081	29158	4996	0,01	5
		м3		1,68	8,42	857	4294	97	0,03	15
303	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2625	97,38	97,38	255623	255623	51125	0	0
		т		0	19,48	0	51125	100	0,41	1074
304	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	323,25	1,41	1,41	456	456	94	0	0
		м2		0	0,3	0	97	97	0	0
305	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1500	3,77	3,24	5650	4866	2328	0	5
		м3		0,48	1,12	720	1680	97	0	6
		Итого по разделу: Срезка грунта на участке м/у 30и 32 колодцем(добавить)				366589				
		ИТОГО:				3590870	2538271			2668
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				931465				
		Всего накладных расходов:				931465				
		Итого с накладными				4522335				
		- заработная плата				139720				
		- трудоемкость				466				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				271340				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				4793675				
		Итого с временными, 1,12 %				4847364				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				4956430				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				4975819				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				5024293				
		ИТОГО:				5024293				
		Сметная заработная плата				1029079				
		Нормативная трудоемкость				11110				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				12006440				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				240129				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				12246569				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1469588				
		Итого с НДС				13716157				
		Всего:				**13716157**				

Заказчик:

Технадзор:

"АЛМАТЫ ЖАЛПЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БАСҚАРМАСЫ" КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Формы №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИКИ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА» ГОРОДА АЛМАТЫ

_____ (подпись)

«___»_____20__ж.

Подрядчик:

_____ (подпись)

Заказчик: КГУ Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. № 170
Код

Наименование строительства: "Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе Алматы."Строительство канализационного коллектора вдоль Купеджинского тракта".

С П Р А В К А № 5

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ с 11.03. 2016 г.

Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчик застройщику и финансирующему банку

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименов.	КОД	наименован.	код
		65	08.06.2015г.				
		Доп согл	02.02.2016 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						Налог на добавленную стоимость	Всего
		В отчетном месяце	из гр.1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР ценах 2001г.)	Доп. затраты на приобретение материалов		
				В отчетном месяце	Монтаж оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего выполнено:	178 103 273	15 701 137						1 884 136	17 585 273
Всего по обьекту:	178 103 273	15 701 137						1 884 136	17 585 273

Заказчик
Заместитель руководителя
КГУ "Управления энергетики и коммунального хозяйства" г.Алматы

_____ Е. Д. Бәзіл

Дата подписания _____2016 г.

Подрядчик:
Генеральный директор АО "Алматыинжстрой"

_____ А.К.Чиликбаев

Дата подписания _____2016 г.

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства» г.Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Общестроительные работы								
		Раздел: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=								
1	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	625,419	58,98	57,17	36888	35757	6127	0,01	6
		м3		1,68	8,42	1051	5266	97	0,03	18
2	Е0101-162-9#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2#т.ч. п-3.185#К=0,8	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	117,2	624,24	0	73161	0	82672	3,66	429
		м3		624,24	0	73161	0	113	0	0
3	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Погрузка грунта после ручной доработки экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	117,2	58,98	57,17	6913	6701	1148	0,01	1
		м3		1,68	8,42	197	987	97	0,03	3
4	Е010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1448,097	97,38	97,38	141016	141016	28203	0	0
		т		0	19,48	0	28203	100	0,41	592
5	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	742,616	3,77	3,24	2797	2409	1153	0	2
		м3		0,48	1,12	356	832	97	0	3
6	Е0101-17-32#Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	1099,064	58,98	57,17	64824	62837	10768	0,01	11
		м3		1,68	8,42	1846	9254	97	0,03	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А15-1	Перевозка грунта для обратной засыпки автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	1923,364	97,38	97,38	187297	187297	37459	0	0
		т		0	19,48	0	37459	100	0,41	787
8	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	25,027	630		15767				
		м3								
9	Е0101-166-2	Засыпка вручную труб в траншее мягким грунтом без включений	1000,415	134,1	0	134156	0	151596	0,97	972
		м3		134,1	0	134156	0	113	0	0
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	1000,503	6,48	6,48	6483	6483	2042	0	0
		м3		0	2,1	0	2105	97	0,01	8
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1000,503	21,55	4,52	21557	4518	16527	0,11	108
		м3		17,03	0	17039	0	97	0	0
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1000,503	14,12	12	14125	12004	4236	0,01	12
		м3		1,62	2,75	1621	2746	97	0,01	12
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	58,63	1395,2	152,52	81801	8942	16069	1,02	60
		м3		153,68	57,15	9010	3351	130	0,28	16
14	Е0123-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы/сеч.1-1,л.НК 8/	9,02	1381,2	152,52	12458	1376	2472	1,02	9
		м3		153,68	57,15	1386	515	130	0,28	3
15	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	9,02	341,05	17,7	3076	160	153	0,05	0
		м2		7,88	4,86	71	44	133	0,02	0
16	Е0127-49-7 К=12	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см толщины слоя /добавить до толщ.20см/	9,02	620,13	4,64	5594	42	30	0	0
		м2		0,6	1,92	5	17	133	0,01	0
		Итого по разделу: ==Земляные работы под трубопроводы(добавить)=				807912				
		Раздел: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=								
17	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах	23,825	10335,9	1538,85	246253	36663	67897	9,65	230
		м3		1615,95	576,23	38500	13729	130	2,81	67
18	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	4,56	29600		134976				
		м3								
19	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм/высотой 0,59м/	8,26	8283		68418				
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90 высотой 0,89м/ Dв 1500 мм	25,81	7530		194349				
		м								
21	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	3,51	30784		108052				
		м3								
22	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	2,5	998		2495				
		шт								
23	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	12	13400		160800				
		комплект								
24	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	13	8060		104780				
		комплект								
25	С12021-267	Стремянка	0,4926	139640		68787				
		т								
26	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/антисейсмические мероприятия/	0,851	175710,1	1826,1	149522	1554	10473	42,7	36
		т		8100	690,75	6893	588	140	3,37	3
27	Е0113-26-1# К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	21,318	33,84	0,04	721	1	159	0,04	1
		м2		8,28	0	177	0	90	0	0
28	Е0108-6-9#т.ч. п-3.11#К=1,1	Кладка стен приямков и каналов, криволинейного очертания	0,1193	6927,95	296,6	826	35	157	6,54	1
		м3		1007,33	110,25	120	13	118	0,54	0
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм ,высотой 0,29 м	0,29	4475		1298				
		м								
30	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	137,889	245,44	3,82	33843	527	6311	0,21	29
		м2		37,35	1,44	5150	199	118	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	1,59	9454,66	1152,38	15033	1832	3683	8,06	13
		м3		1350,23	431,55	2147	686	130	2,11	3
32	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	0,59	29600		17464				
		м3								
33	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/. Dв 2000 мм/высотой 0,59м/	0,59	10395		6133				
		м								
34	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытийи днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые/с отверстием/	0,55	30784		16931				
		м3								
35	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5/КО-6/	3	998		2994				
		шт								
36	С12021-267	Стремянка	0,0138	139640		1933				
		т								
		Итого по разделу: Колодцы диаметром 1500мм,54шт,диаметром 2000мм,1шт(добавить)=				1335608				
		ИТОГО:				2143521	510152			1922
						292886	105994			1548
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы				449336				
		Всего накладных расходов:				449336				
		Итого с накладными				2592857				
		- заработная плата				67400				
		- трудоемкость				225				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				155571				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				2748428				
		Итого с временными, 1,2 %				2781409				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				2843991				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				2855117				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				2882931				
		ИТОГО:				2882931				
		Сметная заработная плата				466280				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость				**3695**				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				**6865461**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**137309**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**7002770**				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				**840332**				
		Итого с НДС				**7843103**				
		Всего:				**7843103**				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор:

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства г.Алматы

Ф-2

Подрядчик: АО "Алматыинжстрой"

Наименование стройки - **Строительство и реконструкция водопроводных и канализационных сетей и сооружений для объектов Универсиады 2017 года в городе**

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ
за март 2016 год

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Трубопроводы								
		Раздел: Демонтаж септика,хлорирование==								
1	Е0114-9-1#К=0,8#К=0,8#К=0,8	Демонтаж монолитных бетонных прямоугольных приямков в каналах навозоудаления/септика/	3,6	639,7	144,7	2303	521	2096	3,18	11
		м3		495	54,18	1782	195	106	0,26	1
2	Е0106-40-2	Хлорирование септика	12	52,65	0,22	632	3	301	0,17	2
		м3		23,76	0,09	285	1	105	0	0
3	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Демонтаж круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах диам.1500	1,74	2652,3	1503,9	4615	2617	3572	7,09	12
		м3		1148,4	430,74	1998	749	130	1,65	3
4	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	3,132	27,1	27,1	85	85	59	0	0
		т		0	18,97	0	59	100	0,4	1
5	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	3,132	176,4	176,4	552	552	110	0	0
		т		0	35,28	0	110	100	0,74	2
		Итого по разделу: Демонтаж септика,хлорирование==				8187				
		Раздел: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1.2(добавить)=								
6	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,02	155788,86	103471,23	3116	2069	1936	306	6
		км		51300	23175,85	1026	464	130	98,72	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С130805-273 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба пластиковая армированная стекловолокном с муфтой, SN 5000, PN 1, DN 300 мм СТ РК 1128-2002	20,2	2317		46803				
		м								
8	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 500 мм	30	774,8	1,54	23244	46	7938	1,12	34
		м		202,95	0,59	6089	18	130	0	0
9	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 530х8 мм	30,12	12532,92		377491				
		м								
10	Е0122-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм /футляр/	0,0363	537621,84	240633,09	19516	8735	16606	1369	50
		км		261000	90900	9474	3300	130	443,96	16
11	прайс-лист АО"ArCElOrMiTTAl TuBulAr PrOduCTs АКТАu"	Трубы электросварные спиральношовные с внешним полиэтиленовым покрытием 3LPE диам. 820х10 мм/футляр/	36,6	26099,83		955254				
		м								
12	Е0122-47-9	Протаскивание в футляр пластиковых труб диам. 500 мм	36,3	774,8	1,54	28125	56	9605	1,12	41
		м		202,95	0,59	7367	21	130	0	0
13	Е0116-29-4 К=1,25	Гидравлическое испытание трубопроводов диам. 500 мм(применительно,диам.500мм:400мм К=1,25,для трубопроводов в футляре)	36,3	17,55	0	637	0	621	0,06	2
		м		13,36	0	485	0	128	0	0
14	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,8	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	0
15	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Раскатка ленты детекционной	0,715	6469,41	5158,75	4626	3689	1936	6,3	5
		км		1310,66	724,68	937	518	133	4,2	3
16	Прайс лист ИП Ларина	Лента детекционная "Внимание канализация"(1 рулон 150м)	4	5795,01		23180				
		рул.								
		Итого по разделу: Трубопроводы4419-5-С31-НК.С-АН л.1,2(добавить)=				1491229				
		Раздел: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=								
17	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/верхний слой/	8,641	408,11	169,61	3526	1466	2788	1,55	13
		м3		238,5	4,07	2061	35	133	0,01	0
18	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных/нижний слой/	4,366	408,11	169,61	-1782	-741	-1409	1,55	-7
		м3		238,5	4,07	-1041	-18	133	0,01	0
19	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	7,694	27,1	27,1	209	209	146	0	0
		т		0	18,97	0	146	100	0,4	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	7,694	176,4	176,4	1357	1357	271	0	0
		т		0	35,28	0	271	100	0,74	6
21	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	207,23	384,35	15,35	79648	3181	3032	0,03	7
		м2		5,94	5,06	1231	1049	133	0,02	4
22	Е0127-54-6	Добавить до толщины 6см.	207,23	180,58	0	37421	0	11	0	0
		м2		0,04	0	8	0	133	0	0
23	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых С плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	412,81	517,18	15,35	213498	6337	6039	0,03	14
		м2.		5,94	5,06	2452	2089	133	0,02	7
24	Е0127-54-1	Добавить до толщины 5см.	412,81	123,46	0	50966	0	11	0	0
		м2		0,02	0	8	0	133	0	0
25	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	48	122,85	0	5897	0	7843	0,77	37
		м		122,85	0	5897	0	133	0	0
26	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	48	435,52	6,63	20905	318	7050	0,7	34
		м		108,68	1,76	5217	84	133	0,01	0
27	Е0127-34-2#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,86	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	3,5	393,64	6,63	3346	56	1248	0,7	6
		м		108,68	1,76	924	15	133	0,01	0
28	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые М-300	2,296	26700		61303				
		м3								
29	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см	1336,7	8,57	0	11456	0	15236	0,06	80
		м2		8,57	0	11456	0	133	0	0
30	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	160,404	66,75	51,25	10708	8221	5359	0,12	19
		м3		15,5	9,62	2486	1543	133	0,04	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	1336,7	209,98	34,29	280685	45836	26320	0,04	53
		м2		6,01	8,79	8034	11756	133	0,03	40
32	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1336,7	382,01	0	510638	0	44001	0,14	192
		м2		24,75	0	33083	0	133	0	0
33	E0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	1336,7	59,76	0	79883	0	7076	0,02	31
		м2		3,98	0	5320	0	133	0	0
		Итого по разделу: = ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ /см л.17,4419-С31-НК-АН/(добавить)=				1369662				
		Раздел: Дополнительные объемы работ(добавить)								
34	E0123-23-1	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в сухих грунтах	2	3622,61	83,18	7245	166	7453	16,84	34
		врезка		2835	31,5	5670	63	130	0,15	0
		Итого по разделу: Дополнительные объемы работ(добавить)				7245				
		Раздел: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(добавить)								
35	E0122-49-1	Подвешивание подземных коммуникаций диам. до 500 мм при пересечении их трассой трубопровода при прокладке в населенных пунктах и на промышленных площадках	1.43	20732,9	424,4	29648	607	17948	59,3	85
		км		9495	159,75	13578	228	130	0,78	1
36	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0.31	1304,2	97,07	404	30	54	0,78	0
		м3		112,5	36	35	11	118	0,18	0
37	E0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,4	6022,19	95,97	8431	134	1188	4,9	7
		м3		771,75	36,25	1080	51	105	0,18	0
38	E0107-14-1	Укладка плит покрытий	8	109,41	37,48	875	300	847	0,41	3
		шт		64,8	10,81	518	86	140	0,04	0
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий из тяжелого бетона класса В22,5	0,32	22600		7232				
		м3								
40	E0106-3-1	Устройство бетонирования из бетона В3,5 до отметки телефонного кабеля	16,41	5172,31	260,48	84878	4274	12125	3,94	65
		м3		614,25	89,46	10080	1468	105	0,35	6
		Итого по разделу: ==Узел пересечения с телефонной канализацией/7шт.лист 4419-5-С31-НК-АН л.1.14(доба				131468				
		ИТОГО:				3007793	91240			851
						140181	24331			103
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы				1936				
		На общестроительные работы				210941				
		Всего накладных расходов:				212876				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными				3220670				
		- заработная плата				31931				
		- трудоемкость				106				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				193240				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				3413910				
		Итого с временными, 1,2 %				3454877				
		Итого с зимними удорожаниями, 2,25 %				3532612				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3546432				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3580981				
		ИТОГО:				3580981				
		Сметная заработная плата				196443				
		Нормативная трудоемкость				1060				
		Итого в текущих ценах, к = 2,38968				8527810				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				170556				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8698366				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1043804				
		Итого с НДС				9742170				
		Всего:				9742170				

Заказчик: _____ (подпись)

Подрядчик: _____ (подпись)

Технадзор: